

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP15020054880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.65 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP15020052168	Regulación De Red De Energía Eléctrica (Weyjeat)	097-03-15	Chiapas	Toniná	Paradiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	\$1,498,560	100.00		Kilómetro	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150200528735	Regulación De Red De Energía Eléctrica	097-03-18	Chiapas	Toniná	Boyúa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	100.00		Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150200528861	Regulación De La Red De Drenaje Sanitario	097-03-21	Chiapas	Toniná	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	\$1,497,595	100.00		Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150200529437	Construcción De 23 Cuartos Dormitorios en Viviendas Sustentadas	097-03-26	Chiapas	Toniná	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	\$1,488,263	100.00		Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150200533363	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Tuxtla Gutiérrez (Colonia Regalitaria).	2.1.1.-101-02-01-03-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	100.00		Lote	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150300558640	Construcción De Camino Rural Fionilepa Benito Juárez (Barrio Nueva) Del Km. 6.000 Al 5.500	050	Chiapas	Tila	Fionilepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$1,613,665	\$1,613,665	\$1,613,665	\$1,613,665	\$1,613,665	\$1,613,665	\$1,613,665	\$1,613,665	100.00	00	Kilómetro lineal	576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP150300579314	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Colonia Loma Del Encanto Entre Avenida Loma Nueva Y Avenida Loma Alegre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Del Encanto)	2.1.1.-101-02-01-03-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	100.00		Vivienda	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150300575136	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	097-03-040	Chiapas	Toniná	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	100.00		Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150300575150	Construcción De 3 Aula Didáctica 648 Incluye Mobiliario	097-03-041	Chiapas	Toniná	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150300575177	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios	097-03-042	Chiapas	Toniná	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$451,547	100.00		Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150300575249	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	097-03-046	Chiapas	Toniná	Paradiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2015	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	\$783,370	100.00		Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150300575266	Rehabilitación Del Centro De Salud	097-03-047	Chiapas	Toniná	Cabeza de Toro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Salud	Terminado	2015	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	\$2,704,904	100.00		Metros Cuadrados	3,413	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150400604610	Construcción Del Dren Sanitario Central De Abascoy, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Salsitilla).	2.1.1.-101-01-01-03-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	100.00		Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150400604623	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Beliquita).	2.1.1.-101-02-01-03-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$193,483	\$193,483	\$193,483	\$193,483	\$193,483	\$193,483	\$193,483	\$193,483	100.00		Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150400604648	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Tuxtla Gutiérrez (Colonia Asteca).	2.1.1.-101-02-01-03-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	100.00		Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP1504006046523	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Tuxtla Gutiérrez (Colonia Meloc).	2.1.1.-101-02-01-03-03-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	100.00		Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP150400610651	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Simón Bolívar) Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Agua Nueva).	2.1.1.-101-02-01-03-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	100.00		Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP161010623113	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1 Etapa - 2911	0911	Chiapas	Las Margaritas	Hija de Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,355,300	\$2,355,300	\$2,355,300	\$2,355,300	\$2,355,300	\$2,355,300	\$2,355,300	\$2,355,300	100.00	00	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010623287	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 3051	3051	Chiapas	Mutilipán	Agüero Robto (Rio Toco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILIPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,118,372	\$3,118,372	\$3,118,372	\$3,118,372	\$3,118,372	\$3,118,372	\$3,118,372	\$3,118,372	\$3,118,372	100.00	00	Metros lineales	351	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP161010623350	Mejoramiento De Alcantarado Público (1a. Etapa) - 1003	1003	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	\$400,524	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010623356	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4003	4003	Chiapas	Mutilipán	San José La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILIPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,878,684	\$2,878,684	\$2,878,684	\$2,878,684	\$2,878,684	\$2,878,684	\$2,878,684	\$2,878,684	100.00	00	Metros lineales	341	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010623404	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4124	4124	Chiapas	Mutilipán	Dieciocho de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILIPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,045,901	\$3,045,901	\$3,045,901	\$3,045,901	\$3,045,901	\$3,045,901	\$3,045,901	\$3,045,901	100.00	00	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010624018	Mejoramiento De Alcantarado Público Con Lámparas Aboradoras De Energía De Led S - 1163	1163	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	\$3,712,000	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010624019	Mejoramiento De Alcantarado Público Con Lámparas Aboradoras De Energía De Led S - 1130	1130	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010624251	Rehabilitación De Caminos Rurales. - 885	885	Chiapas	La Concordia	Honecrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Otros	768	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010624440	Rehabilitación De Caminos Rurales. - 883	883	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	\$3,002,000	100.00	00	Otros	3,419	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010624654	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4164	4164	Chiapas	Mutilipán	Cañales Pital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILIPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,876,403	\$1,876,403	\$1,876,403	\$1,876,403	\$1,876,403	\$1,876,403	\$1,876,403	\$1,876,403	100.00	00	Metros lineales	394	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010629388	Pavimentación De Calle Con Concreto Alcantarado	13712	Chiapas	Cacabohatán	Cacabohatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CACABOHATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$613,396	\$613,396	\$613,396	\$613,396	\$613,396	\$613,396	\$613,396	\$613,396	100.00	00	Metros Cuadrados	16,272	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA 100% / Física: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP161010629389	Reconstrucción Y Reavitalización De Camino Rural Tramo Ojo De Agua Centro - Escobillas - 8472	8472	Chiapas	Bejuco De Ocampo	Ojo de Agua Centro	R																								

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
IMP161020054880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200603194	Reconstrucción Y Mejoramiento De Camino Rural Tramo Cumbre Las Tablas - Los Aguacates - El Triunfo - Ojo De Agua Centro - 8471	8471	Chiapas	Bejujal de Copango	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,597,123	\$1,597,123	\$1,597,123	\$1,597,123	\$1,597,123	\$1,597,123	\$1,597,123	100.00	0.00	Otros	143	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: terminada / Registrado: obra terminada por falta de documentación de atraso reporto - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200603725	Conservación De Caminos Rurales - 11837	11837	Chiapas	Acajal	Acajal	Urbano	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAJAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	\$2,494,200	100.00	0.00	Otros	13,860	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200603726	Rehabilitación De Dispensario Médico- 8479	8479	Chiapas	Bejujal de Copango	Bejujal de Copango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	Terminado	2016	\$997,785	\$997,785	\$997,785	\$997,785	\$997,785	\$997,785	\$997,785	100.00	0.00	Otros	315	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200603727	Construcción De Comedor Comunitario - 8478	8478	Chiapas	Bejujal de Copango	Ojo de Agua Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	Terminado	2016	\$393,407	\$393,407	\$393,407	\$393,407	\$393,407	\$393,407	\$393,407	100.00	0.00	Otros	896	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200603101	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria No. 1402 Jaime Sabidoz Gutierrez, Clave 03645234 - 8474	8474	Chiapas	Bejujal de Copango	Ojo de Agua Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	Terminado	2016	\$2,339,601	\$2,339,601	\$2,339,601	\$2,339,601	\$2,339,601	\$2,339,601	\$2,339,601	100.00	0.00	Otros	896	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200603105	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramo San Juan Cancuc- Panabiel - 11211	11211	Chiapas	San Juan Cancuc	Juclic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	\$5,920,253	100.00	0.00	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006031283	Construcción De Cantina De Obras Múltiples Y Techado Estructural En Escuela Primaria Salfarón Del Pueblo - 13980	13980	Chiapas	Cacabohatán	Jolón Rojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,345,944	\$1,345,944	\$1,345,944	\$1,345,944	\$1,345,944	\$1,345,944	\$1,345,944	100.00	0.00	Otros	325	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006031284	Construcción De Tanques - 8476	8476	Chiapas	Bejujal de Copango	Jucú Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCU SIERRA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$890,096	\$890,096	\$890,096	\$890,096	\$890,096	\$890,096	\$890,096	100.00	0.00	Otros	107	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS AL 100% / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043772	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Carlos Veracruz La Fortuna Del Km 200 AL Km 13 - 7387	7387	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0.00	Otros	422	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043777	Replicación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 7359	7356	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,352,747	\$1,352,747	\$1,352,747	\$1,352,747	\$1,352,747	\$1,352,747	\$1,352,747	100.00	0.00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043778	Construcción De Techado En Primaria Federal Felipe Beristáin Sosa 105 Ctn. 03645966 - 7178	7178	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2016	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,492,268	\$1,492,268	100.00	0.00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043779	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 74563	74563	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,211,463	\$1,211,463	\$1,211,463	\$1,211,463	\$1,211,463	\$1,211,463	\$1,211,463	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS AL 100% / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043786	Rehabilitación De Camino Rural Tramo S.C. Valera-Comitan A Beldiño Del Km500 AL Km 12-550 - 7529	7529	Chiapas	Las Margaritas	Hidalgo	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0.00	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043787	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro Chayores Del Km 400 AL 450 - 7389	7389	Chiapas	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	0.00	Otros	667	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043790	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 4901	4901	Chiapas	Arsirola	Arsirola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIROLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$409,174	\$409,174	\$409,174	\$409,174	\$409,174	\$409,174	\$409,174	100.00	0.00	Metros Lineales	3,490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECIBOSO DEL PDM 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043791	Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 4249	4249	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,036,084	\$2,036,084	\$2,036,084	\$2,036,084	\$2,036,084	\$2,036,084	\$2,036,084	100.00	0.00	Metros Lineales	1,092	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16102006043792	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 5508	5508	Chiapas	Matamoros de La Frontera	Plan Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,912,024	\$1,912,024	\$1,912,024	\$1,912,024	\$1,912,024	\$1,912,024	\$1,912,024	100.00	0.00	Otros	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643801	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	43917	Chiapas	Cacabohatán	Cacabohatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOHATAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$512,180	\$512,180	\$512,180	\$512,180	\$512,180	\$512,180	\$512,180	100.00	0.00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643802	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	44592	Chiapas	Cacabohatán	Cacabohatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$59,270	\$59,270	\$59,270	\$59,270	\$59,270	\$59,270	\$59,270	100.00	0.00	Metros Lineales	1,419	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643803	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	14400	Chiapas	Cacabohatán	Cacabohatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$379,758	\$379,758	\$379,758	\$379,758	\$379,758	\$379,758	\$379,758	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,419	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643806	321. Cámaras Fotográficas Y De Video - 14469	14469	Chiapas	Bejujal de Copango	Bejujal de Copango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	0.00	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643807	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 4780	4780	Chiapas	Bejujal de Copango	Los Aguacates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$780,155	\$780,155	\$780,155	\$780,155	\$780,155	\$780,155	\$780,155	100.00	0.00	Metros Cuadrados	392	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643808	Rehabilitación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Tramos Anilados - 8950	8950	Chiapas	Bejujal de Copango	Ojo de Agua Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0.00	Metros Lineales	896	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada, hecho error en la carga de datos de entrega recepción para estar dentro de los repedimtos unitarios - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643809	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 4780	4780	Chiapas	Bejujal de Copango	Ojo de Agua Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,476,047	\$1,476,047	\$1,476,047	\$1,476,047	\$1,476,047	\$1,476,047	\$1,476,047	100.00	0.00	Metros Cuadrados	896	100.00	100.00	Financiera: / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643810	Construcción De Tanques - 41922	41922	Chiapas	Bejujal de Copango	Loma Bonita	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$800,898	\$800,898	\$800,898	\$800,898	\$800,898	\$800,898	\$800,898	100.00	0.00	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS AL 100% / Física: obra terminada al 100% / Registrado: obra terminada al 100% por cuenta en 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643842	Pavimentación Del Camino Principal De La Comunidad De La Sierra - 56447	56447	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	100.00	0.00	Metros Lineales	614	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643850	Construcción De Techado En Área De Separación De Abstracción Física Granja Drenaje Juárez Clave 03645977 - 8943	8943	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	El Monte de Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	\$1,220,378	100.00	0.00	Metros Cuadrados	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1610200643851	Construcción De 13 Habitaciones De Techo Fermo - 6951	6951	Chiapas	Tila	Palo Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$193,721	\$193,721	\$193,721	\$1										

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP1616020064680	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646883	Construcción De 19 Acciones De Techo Fermo - 6000	68001	Chiapas	Tila	Jomull	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$283,130	\$283,130	\$283,130	\$283,130	\$283,130	\$283,130	\$283,130	100.00	00	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646899	Construcción De Dispensario Medico - 4711	47111	Chiapas	Tonalá	Juan Sabines Gutiérrez (Rubén Márquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	441	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646892	3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 7226	72262	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,161,490	\$3,164,984	\$3,164,984	\$3,164,984	\$3,164,984	\$3,164,984	\$3,164,984	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SERVICIO O ACCION TERMINADO / FÍSICO: SERVICIO O ACCION TERMINADO / REGISTRADO: FÍSICO: SERVICIO DE COORDINACION, SUPERVISION TECNICA / CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL FISM 2016 METAS 18 DOCUMENTOS, SERVICIO TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646864	Reclamación De La Red De Agua Potable - 1849	18492	Chiapas	Socottemango	Socottemango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTTEMANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$501,520	\$501,520	\$501,520	\$501,520	\$501,520	\$501,520	\$501,520	100.00	00	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646867	Construcción De Camino Rural Del Tramo El Cabañero Municipal Arroyo Grande - 3594	35946	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Pustillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00	00	Otros	34	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646882	Reparación De Drenaje Sanitario En La Cól Lomas Del Paraiso - 5384	53842	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	100.00	00	Metros Lineales	332	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646883	Reparación De La Red De Energía Eléctrica - 4870	48702	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	\$1,934,127	100.00	00	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200646884	Reparación De Red De Drenaje Sanitario - 5218	52181	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,479,963	\$1,479,963	\$1,479,963	\$1,479,963	\$1,479,963	\$1,479,963	\$1,479,963	100.00	00	Metros Lineales	604	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466174	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 7488	74882	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,003,674	\$1,003,674	\$1,003,674	\$1,003,674	\$1,003,674	\$1,003,674	\$1,003,674	100.00	00	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466178	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 7539	75392	Chiapas	Chiapa de Corzo	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,067,737	\$1,067,737	\$1,067,737	\$1,067,737	\$1,067,737	\$1,067,737	\$1,067,737	100.00	00	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466179	Pavimentación De Calle Barrio Huastilpa Tapanal - 46307	463072	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,507,884	\$1,507,884	\$1,507,884	\$1,507,884	\$1,507,884	\$1,507,884	\$1,507,884	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466182	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 46840	468402	Chiapas	Itzapapahejé	Leandro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	\$421,043	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466189	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 5052	50522	Chiapas	Arsiapa	Arsiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$359,193	\$359,193	\$359,193	\$359,193	\$359,193	\$359,193	\$359,193	100.00	00	Metros Lineales	2,490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466207	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 34360	343602	Chiapas	Cacabotán	Cacabotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOTAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$634,060	\$634,060	\$634,060	\$634,060	\$634,060	\$634,060	\$634,060	100.00	00	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466209	3551 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lancheros Y Flotables - 1458	14582	Chiapas	Dejuel de Cumpo	Dejuel de Cumpo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466236	Construcción De Cuartos Sexenitarios - 3240	32402	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	\$944,620	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466237	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 43774	437742	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	\$1,054,598	100.00	00	Metros Lineales	1,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466238	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sabinero - 5282	52822	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBIENO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	\$3,759,453	100.00	00	Metros Lineales	1,504	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466247	Reparación De Red De Energía Eléctrica - 4744	47442	Chiapas	Tonalá	Paedon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	\$1,536,032	100.00	00	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466248	Construcción De 280 Acciones De Techo Fermo (Sector 2) - 31689	316892	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	100.00	00	Metros Cuadrados	1,125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466254	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 3924	39242	Chiapas	Socottemango	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOTTEMANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$160,411	\$160,411	\$160,411	\$160,411	\$160,411	\$160,411	\$160,411	100.00	00	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466257	3393 Servicios Integrales - 65628	656282	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	00	Estudio de pre inversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SERVICIO O ACCION TERMINADO Y FÍSICO: ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE USUARIOS SATISFACI. CON. LANCHAS VERDES, ESTUDIO V/O PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466258	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio San Sebastian - 6676	66762	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466261	3393 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32347	323472	Chiapas	Socottemango	Guillemo Sepata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOTTEMANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	\$142,364	100.00	00	Estudio de pre inversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466262	3393 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32359	323592	Chiapas	Socottemango	Socottemango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOTTEMANGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	00	Estudio de pre inversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466266	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 45171	451712	Chiapas	Sinacantan	Sinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	\$553,347	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466267	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo. - 2975	29752	Chiapas	Sinacantan	Sinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	\$7,255,013	100.00	00	Otros	1,092	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REALIZO LA ENTREGA DE LANCHAS GALVANIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161602006466268	Mantenimiento De Caminos Rurales Los Cacaos - 3384	33842	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,320,000	\$2,32												

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP1610200514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200646281	Construcción De Red De Energía Eléctrica Con Puntos Van = 5238	5238	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,696,363	\$1,696,363	\$1,696,363	\$1,696,363	\$1,696,363	\$1,696,363	\$1,696,363	100.00	00	Otros	52	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200648490	Construcción Del Sistema De Agua Potable = 4746	4746	Chiapas	Tumbalá	Coahuetlán Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$630,952	\$630,952	\$630,952	\$630,952	\$630,952	\$630,952	\$630,952	100.00	00	Metros lineales	26	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200648974	Construcción De Un Aula Bc En La Escuela Primaria Bilingüe Francisco Indaletio Madero Con Clave 57962079p 72647	72647	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Libertad Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Otros	308	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200648977	Reventamiento De Calles Con Concreto Hidráulico = 7081	7081	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,149,289	\$1,149,289	\$1,149,289	\$1,149,289	\$1,149,289	\$1,149,289	\$1,149,289	100.00	00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200648978	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica = 7479	7479	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$3,795,557	\$3,795,557	\$3,795,557	\$3,795,557	\$3,795,557	\$3,795,557	\$3,795,557	100.00	00	Otros	1,750	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649001	Rehabilitación De Drenaje Sanitario = 3895	3895	Chiapas	La Concordia	Santo Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	\$4,281,597	100.00	00	Otros	2,715	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649002	Construcción De Piso Firme En Apdo 413 = 5230	5230	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Soliverri)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	100.00	00	Metros Cuadrados	1,225	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649006	Construcción De Dos Aula Didáctica Esta C 16 De 2a En Telesabillerío Comité No 174 Unidad Regal Gutiérrez Clave7462174 = 7344	7344	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	00	Otros	582	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649007	Construcción De 103 Sanitarios Seco 72145	72145	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,914,000	\$3,914,000	\$3,914,000	\$3,914,000	\$3,914,000	\$3,914,000	\$3,914,000	100.00	00	Fleaaa	556	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649014	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica = 73275	73275	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,647,741	\$1,647,741	\$1,647,741	\$1,647,741	\$1,647,741	\$1,647,741	\$1,647,741	100.00	00	Otros	2,525	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649016	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario = 4958	4958	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$460,583	\$460,583	\$460,583	\$460,583	\$460,583	\$460,583	\$460,583	100.00	00	Metros lineales	3,890	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649017	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable = 42884	42884	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,267	\$115,267	\$115,267	\$115,267	\$115,267	\$115,267	\$115,267	100.00	00	Metros lineales	99	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649018	Reventamiento De Calles Con Concreto Hidráulico = 42956	42956	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,223,128	\$3,223,128	\$3,223,128	\$3,223,128	\$3,223,128	\$3,223,128	\$3,223,128	100.00	00	Metros Cuadrados	24,647	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649023	Construcción De Dren Pluvial	34341	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,992,187	\$3,992,187	\$3,992,187	\$3,992,187	\$3,992,187	\$3,992,187	\$3,992,187	100.00	00	Metros lineales	16,572	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649067	Reventamiento De 850.00 Ml De Calles Avenida San Nicolás, Avenida Sapatán, Calle 20 De Noviembre, Calle Belisario Domínguez = 48190	48190	Chiapas	Tila	El Líbar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,815,230	\$1,815,230	\$1,815,230	\$1,815,230	\$1,815,230	\$1,815,230	\$1,815,230	100.00	00	Otros	194	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649068	Construcción De 22 Acciones De Techo Firme = 6811	6811	Chiapas	Tila	Patatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$327,835	\$327,835	\$327,835	\$327,835	\$327,835	\$327,835	\$327,835	100.00	00	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649070	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio San Pedro = 70537	70537	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649071	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Heralde = 70488	70488	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649072	13902 Proyecto Para Prestación De Servicios = 24252	24252	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$274,712	\$274,712	\$274,712	\$274,712	\$274,712	\$274,712	\$274,712	100.00	00	Estudio de preavoreo		100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649074	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme = 27582	27582	Chiapas	Sincaontán	Sincaontán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SINCAONTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	100.00	00	Otros	328	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200649081	Construcción De 85 Unidades Básicas De Vivienda Rural Yacomb = 53770	53770	Chiapas	San Juan Cancuc	Yacomb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	\$11,950,700	100.00	00	Vivienda	425	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200651002	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rita El Compadre A Arriello El Hacienda Del Tramo De 31496 Al No 24780, Segunda Etapa = 73522	73522	Chiapas	Las Margaritas	Azcayo el Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	132	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200651003	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica = 70392	70392	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$457,286	\$457,286	\$457,286	\$457,286	\$457,286	\$457,286	\$457,286	100.00	00	Otros	135	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200651008	Reventamiento De Calles Con Concreto Hidráulico En Varías Calles = 40569	40569	Chiapas	Chilón	Sechujón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS.	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,892,737	\$3,892,737	\$3,892,737	\$3,892,737	\$3,892,737	\$3,892,737	\$3,892,737	100.00	00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200651010	Reventamiento De Calles = 34854	34854	Chiapas	La Concordia	Santo Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	\$1,243,998	100.00	00	Metros Cuadrados	2,715	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200651011	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica = 72843	72843	Chiapas	Las Margaritas	Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,635,224	\$1,635,224	\$1,635,224	\$1,635,224	\$1,635,224	\$1,635,224	\$1,635,224	100.00	00	Otros	1,408	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200651019	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica = 6010	6010	Chiapas	Acapetahua	El Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,090,319	\$1,090,319	\$1,090,319	\$1,090,319	\$1,090,319	\$1,090,319	\$1,090,319	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610200651020	Rehabilitación De Camino Sacabosoches 41992	41992	Chiapas	Acapetahua	Santo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETA																	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OSP1100200514880	Construcción De 134 Letranas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP140200051029	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Ejido El Platanero - 81340 Alguajeras, Subterano Del Km 0 000 Al Km 0 230	14668	Chiapas	Cacabohatán	El Platanero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	100.00	00	Metros Cuadrados	747	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP140200051030	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 49396	34306	Chiapas	Cacabohatán	Roberto Itzá	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$425,392	\$425,392	\$425,392	\$425,392	\$425,392	\$425,392	\$425,392	\$425,392	100.00	00	Metros lineales	839	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051032	Construcción De Techo Fermo - 49302	49302	Chiapas	Bejucal de Ocampo	Nuevo Parralito	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2016	\$836,181	\$836,181	\$836,181	\$836,181	\$836,181	\$836,181	\$836,181	\$836,181	100.00	00	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA - Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051033	Construcción De Cuartos Dormitorio 41918	421918	Chiapas	Bejucal de Ocampo	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2016	\$2,270,353	\$2,270,353	\$2,270,353	\$2,270,353	\$2,270,353	\$2,270,353	\$2,270,353	\$2,270,353	100.00	00	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% sin devales - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051071	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 47871	47871	Chiapas	Palenque	Nuevo Jalape	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	\$2,245,253	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051074	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Subterrea 2 De 300 - 70886	70886	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051085	Construcción De 15 Acciones De Techo Fermo - 73686	73686	Chiapas	Tila	Punta'Ayk	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051087	Construcción De 28 Letranas De 2.30x1.45 Mts - 33332	33332	Chiapas	Tila	Itz'utol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,178,268	\$1,178,268	\$1,178,268	\$1,178,268	\$1,178,268	\$1,178,268	\$1,178,268	\$1,178,268	100.00	00	Piezas	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051090	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 24215	24215	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$215,760	\$215,760	\$215,760	\$215,760	\$215,760	\$215,760	\$215,760	\$215,760	99.92	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DE AGUA POTABLE, SOC. VICINARIA CARRANZA, OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051091	321 - Cámaras Fotográficas Y De Video - 36986	36986	Chiapas	Patricia Gutiérrez	Patricia Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	99.92	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051092	Ampliación De La Red De Alcantarillado - 38496	38496	Chiapas	Soconitongo	Soconitongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCONITONGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$453,463	\$453,463	\$453,463	\$453,463	\$453,463	\$453,463	\$453,463	\$453,463	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051093	32333 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32248	32248	Chiapas	Soconitongo	Soconitongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCONITONGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051118	Rehabilitación Del Píase Del Drenaje Sanitario En Col Los Pinos En La Cabecera Municipal - 47815	47815	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	\$1,066,627	100.00	00	Otros	796	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051335	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Etapa - 44946	44946	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,200,049	\$1,200,049	\$1,200,049	\$1,200,049	\$1,200,049	\$1,200,049	\$1,200,049	\$1,200,049	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051334	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 74871	74871	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,245,503	\$1,245,503	\$1,245,503	\$1,245,503	\$1,245,503	\$1,245,503	\$1,245,503	\$1,245,503	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051335	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 74816	74816	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,651,040	\$1,651,040	\$1,651,040	\$1,651,040	\$1,651,040	\$1,651,040	\$1,651,040	\$1,651,040	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: Para el siguiente nivel. Registrado:
OSP140200051337	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 40402	40402	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Secreto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	\$362,287	100.00	00	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051360	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 73970	73970	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	100.00	00	Otros	276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051361	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Urupama - 73920	73920	Chiapas	Las Margaritas	San José La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$3,900,203	\$3,900,203	\$3,900,203	\$3,900,203	\$3,900,203	\$3,900,203	\$3,900,203	\$3,900,203	100.00	00	Otros	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051372	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 73932	73932	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,030,534	\$2,030,534	\$2,030,534	\$2,030,534	\$2,030,534	\$2,030,534	\$2,030,534	\$2,030,534	100.00	00	Otros	2,096	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051374	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 49382	49382	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$515,995	\$515,995	\$515,995	\$515,995	\$515,995	\$503,276	\$503,276	\$503,276	97.54	00	Metros lineales	3,680	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051376	Construcción De Cuartos Dormitorio - 41860	41860	Chiapas	Bejucal de Ocampo	Las Pías	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2016	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	\$2,311,510	100.00	00	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051377	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 43854	43854	Chiapas	Amatenas	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPATELTA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,099,847	\$1,099,847	\$1,099,847	\$1,099,847	\$1,099,847	\$1,099,847	\$1,099,847	\$1,099,847	100.00	00	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
OSP140200051384	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Sanitaria Y Agua Potable Barrio Montebello	34551	Chiapas	Cacabohatán	Cacabohatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$149,112	\$149,112	\$149,112	\$149,112	\$149,112	\$149,112	\$149,112	\$149,112	100.00	00	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051385	Construcción De Drenaje Pluvial	34531	Chiapas	Cacabohatán	Cacabohatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$504,164	\$504,164	\$504,164	\$504,164	\$504,164	\$504,164	\$504,164	\$504,164	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051386	Pavimentación De Calles Con Empedrado Plato	34228	Chiapas	Cacabohatán	Roberto Itzá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABOHATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$673,733	\$673,733	\$673,733	\$673,733	\$673,733	\$673,733	\$673,733	\$673,733	100.00	00	Metros Cuadrados	839	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051389	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 14319	14319	Chiapas	Bejucal de Ocampo	Bejucal de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$929,037	\$929,037	\$929,037	\$929,037	\$929,037	\$929,037	\$929,037	\$929,037	100.00	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: Terminada - Física: terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP140200051402	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Montecristo - 51778	51778	Chiapas	Palenque	Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,685,672	\$1,685,672	\$1,685,												

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
OSP160200651480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	5324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP160200653417	Construcción De Sistema De Agua Potable - 53232	53232	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Metros Lineales	546	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653418	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Europa - 53616	53616	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	\$2,588,979	100.00	00	Metros Lineales	2,589	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653419	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 53232	53232	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Sanjaqui Escatego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	\$2,179,056	100.00	00	Otros	885	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653430	Construcción De Barandeo Perimetral En La Escuela Primaria Indígena Polio Sabán Esteban, C.017 P.0660200 - 68166	68166	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$1,216,549	\$1,216,549	\$1,216,549	\$1,216,549	\$1,216,549	\$1,216,549	\$1,216,549	\$1,216,549	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653432	Construcción De 290 Acciones De Techo Fermo (Sector 3) - 31722	31722	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,321,464	\$4,321,464	\$4,321,464	\$4,321,464	\$4,321,464	\$4,321,464	\$4,321,464	\$4,321,464	100.00	00	Metros Cuadrados	1,190	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653437	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Señor Del Pozo - 68482	68482	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653438	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Palmer - 68482	68482	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653439	3330 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 32202	32202	Chiapas	Socotlaningo	Socotlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE SOCOTLANINGO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	00	Estudio de planeación		100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653441	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 27681	27681	Chiapas	Lincaucán	Lincaucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMCANTAR, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	\$4,229,400	100.00	00	Otros	636	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653442	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable La Riega - 50394	50394	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	\$2,022,437	100.00	00	Otros	5,192	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653447	Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 53339	53339	Chiapas	San Juan Cancuc	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,226,507	\$1,226,507	\$1,226,507	\$1,226,507	\$1,226,507	\$1,226,507	\$1,226,507	\$1,226,507	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653448	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural Miguel San Antonio - 53957	53957	Chiapas	San Juan Cancuc	Miguel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653460	Construcción De Dos Aulas Escolares En Laeac Ser Del Estado Juan Salinas Cuernavaca Con C.060130 - 33822	33822	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	\$1,308,631	100.00	00	Otros	740	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653719	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Sumpul - Ayua Económicas Del Km 14000 Al Km 0+00 Tramo Atildeán - 03266	73556	Chiapas	Las Margaritas	El Sumpul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	42	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653721	Aplicación De Red Eléctrica - 34280	34280	Chiapas	Cacabonán	Salvador Urbina (Cacabonán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABONAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$569,870	\$569,870	\$569,870	\$569,870	\$569,870	\$569,870	\$569,870	\$569,870	100.00	00	Otros	69	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653725	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 63398	74398	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$1,910,180	\$1,910,180	\$1,910,180	\$1,910,180	\$1,910,180	\$1,910,180	\$1,910,180	\$1,910,180	100.00	00	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653726	Construcción De Piso Fermo - 57663	57663	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$150,968	\$150,968	\$150,968	\$150,968	\$150,968	\$150,968	\$150,968	\$150,968	100.00	00	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653729	Rehabilitación De Camino Sacatechecos Chigüilla - San Lorenzo - Santa Cruz El Palmer - La Pechera - 35950	29750	Chiapas	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	100.00	00	Otros	5,700	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653731	Construcción De Piso Fermo - 36876	36876	Chiapas	La Concordia	Ciudad Blanca (La Pop del Palmer)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	\$410,309	100.00	00	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653741	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 55014	55014	Chiapas	Arsiapa	Arsiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$395,703	\$395,703	\$395,703	\$395,703	\$395,703	\$395,703	\$395,703	\$395,703	100.00	00	Metros Lineales	46	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653742	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 39961	39961	Chiapas	Acapetahua	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,116,660	\$2,116,660	\$2,116,660	\$2,116,660	\$2,116,660	\$2,116,660	\$2,116,660	\$2,116,660	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653744	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	14386	Chiapas	Cacabonán	Cacabonán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACABONAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$744,542	\$744,542	\$744,542	\$744,542	\$744,542	\$744,542	\$744,542	\$744,542	100.00	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653746	Construcción De Cuartos Dormitorio - 49204	49204	Chiapas	Sejucal de Compu	Los Aguacates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2016	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	100.00	00	Vivienda	392	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653754	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Esperanza De Los Cipreses - 01821	73421	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza de los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$1,341,000	\$1,341,000	\$1,341,000	\$1,341,000	\$1,341,000	\$1,341,000	\$1,341,000	\$1,341,000	100.00	00	Otros	218	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653771	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 31798	31798	Chiapas	Pantepo	San Isidro las Sanderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	\$2,168,039	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653777	Construcción De Cuartos Dormitorio - 01822	01822	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	\$1,049,578	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200653778	Rehabilitación De Diagnóstico Médico - 55669	55669	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Salud	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,										

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
IMP16020054880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020055789	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 47637	47637	Chiapas	Tonalá	La Joyita Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$939,973	\$939,973	\$939,973	\$939,973	\$939,241	\$939,241	\$939,241	99.92	00	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020055790	Construcción De Drenaje Pluvial (Barrio La Oca) - 48171	48171	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$723,700	\$723,700	\$723,700	\$723,700	\$723,700	\$723,700	\$723,700	100.00	00	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: MEDIO CUADRADO / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020055791	Rehabilitación De Drenaje Barrio San Juan Dos Sección - 48148	48148	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,632,489	\$1,632,489	\$1,632,489	\$1,632,489	\$1,632,489	\$1,632,489	\$1,632,489	100.00	00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020055796	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 49754	49754	Chiapas	Socotzematán	Osón Campeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOTZEMATÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	\$836,955	100.00	00	Otros	384	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020055798	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Cruz - 43231	43231	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020055809	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Colonia La Lomita Ac - 31473	31473	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	\$1,439,791	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055817	Construcción De Piso Fermo - 57639	57639	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$280,283	\$280,283	\$280,283	\$280,283	\$280,283	\$280,283	\$280,283	100.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020055819	Rehabilitación De Camión Rural Tramo: Pájaros Cuervo - El Santuario Del Km 0+000 Al Km 1+500 - 75733	75733	Chiapas	Las Margaritas	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	00	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055819	Construcción De Piso Fermo En Apmh 419 - 52285	52285	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Schoerter)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	\$2,033,781	100.00	00	Metros Cuadrados	1,230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 73217	73217	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Covadonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,070,901	\$2,070,901	\$2,070,901	\$2,070,901	\$2,070,901	\$2,070,901	\$2,070,901	\$2,070,901	100.00	00	Otros	446	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055820	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 46294	46294	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$476,071	\$476,071	\$476,071	\$476,071	\$476,071	\$476,071	\$476,071	\$476,071	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055820	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43882	43882	Chiapas	Acapetahua	El Barro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,386,192	\$1,386,192	\$1,386,192	\$1,386,192	\$1,386,192	\$1,386,192	\$1,386,192	\$1,386,192	100.00	00	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055820	Rehabilitación De Camiones Sacacoches - 44547	44547	Chiapas	Acapetahua	Jilipapan (Barrio Cuavaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,049,514	\$1,049,514	\$1,049,514	\$1,049,514	\$1,049,514	\$1,049,514	\$1,049,514	\$1,049,514	100.00	00	Metros lineales	541	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055821	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial	52949	Chiapas	Cacahotán	Cacahotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$728,690	\$728,690	\$728,690	\$728,690	\$728,690	\$728,690	\$728,690	\$728,690	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055821	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	34610	Chiapas	Cacahotán	Cacahotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOTÁN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$299,104	\$299,104	\$299,104	\$299,104	\$299,104	\$299,104	\$299,104	\$299,104	100.00	00	Metros lineales	1,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055821	Construcción De Servicios Sanitarios De Servicio Secundaria Troncal No. 12, Claves: 01601011, Zona 06.	14408	Chiapas	Cacahotán	Cacahotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOTÁN CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$558,921	\$558,921	\$558,921	\$558,921	\$558,921	\$558,921	\$558,921	\$558,921	100.00	00	Metros Cuadrados	603	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055822	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Eo. (Eje De Oro - Estación - El Aguajal - Ejido Arca, Subtramo Del Km 2 700 Al Km 3 080	14679	Chiapas	Cacahotán	Arceca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACAHOTÁN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	100.00	00	Metros Cuadrados	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055824	Construcción De Tanques - 41920	41920	Chiapas	Dejadal de Copco	Nuevo Parralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$569,773	\$569,773	\$569,773	\$569,773	\$569,773	\$569,773	\$569,773	\$569,773	100.00	00	Otros	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055829	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 73628	73628	Chiapas	Las Margaritas	Playas del Carmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	100.00	00	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055829	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial En La Calle Bolívar - 33317	33317	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	\$2,779,760	100.00	00	Metros lineales	2,780	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055829	Segundo Etapa De La Apertura De Camión Rural C/O De Agua-Superata Rural Del Km 1+260 Al Km 2+130 - 1398	31958	Chiapas	Tila	Superata Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$9,021,936	\$9,021,936	\$9,021,936	\$9,021,936	\$9,021,936	\$9,021,936	\$9,021,936	\$9,021,936	100.00	00	Metros lineales	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055829	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 48443	48443	Chiapas	Tila	Montecruz 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,079,582	\$1,079,582	\$1,079,582	\$1,079,582	\$1,079,582	\$1,079,582	\$1,079,582	\$1,079,582	100.00	00	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055829	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 32028	32028	Chiapas	Socotzematán	Mizmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOCOTZEMATÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	\$159,762	100.00	00	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055829	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 42007	42007	Chiapas	Sinchantán	Siembo Ato	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SINCHANTÁN, CHIAPAS.	Vivienda	Terminado	2016	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	\$1,429,723	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055829	Construcción De 23 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 13719	33719	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanool	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,138,694	\$3,138,694	\$3,138,694	\$3,138,694	\$3,138,694	\$3,138,694	\$3,138,694	\$3,138,694	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020055834	Construcción De Entonada Para Drenaje Pluvial En Colonia Santa Fe Barrio Solidaridad - 87895	87895	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,487,033	\$1,487,033	\$1,487,033	\$1,487,033	\$1,487,033	\$1,487,033	\$1,487,033	\$1,487,033	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020056020	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 40511	40511	Chiapas	Itapangajoyá	Itapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	\$1,777,445	100.00	00	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020056023	Ampliación Del Sistema De Alcantarill																												

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
IMP11020054080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020064028	Rehabilitación De Camino Rural Lázaro Cárdenas - 2847	2847	Chiapas	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Otros	877	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064029	Construcción De Piso Fibra - 32049	32049	Chiapas	La Concordia	Monterey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	\$1,706,912	100.00	00	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES CON ABANCA TOTAL DE \$294.14 / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064030	Rehabilitación De Caminos Saca Sabeña - 5391	5391	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO LOCAL DE LA CONCORDIA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,004,333	\$2,004,333	\$2,004,333	\$2,004,333	\$2,004,333	\$2,004,333	\$2,004,333	\$2,004,333	100.00	00	Otros	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064031	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Reguay- Nuevo Monse Cristo- San José Las Flores Del Sur S-005 Al Km 5+700 - 7556	7556	Chiapas	Las Margaritas	San José Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES CON ABANCA TOTAL DE \$294.14 / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064033	Construcción De Tanques - 49397	49397	Chiapas	Sejucal de Cumpo	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,554,311	\$4,554,311	\$4,554,311	\$4,554,311	\$4,554,311	\$4,554,311	\$4,554,311	\$4,554,311	100.00	00	Otros	483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064034	Construcción De Colector Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 5324	5324	Chiapas	Pantepec	San Antonio de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	\$2,706,033	100.00	00	Otros	288	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064035	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ejercito Nacional - 52284	52284	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	00	Metros lineales	1,482	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064036	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52418	52418	Chiapas	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	\$1,503,238	100.00	00	Otros	315	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064038	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Constituyente (Barrio La Ceiba) - 68124	68124	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,548,507	\$3,548,507	\$3,548,507	\$3,548,507	\$3,548,507	\$3,548,507	\$3,548,507	\$3,548,507	100.00	00	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064039	Construcción De 280 Acciones De Techo Fermo (Sector 11 - 16170)	16170	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	\$4,172,448	100.00	00	Metros Cuadrados	1,125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064040	Rehabilitación De Drenaje Barrio Centro - 68131	68131	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,025,459	\$3,025,459	\$3,025,459	\$3,025,459	\$3,025,459	\$3,025,459	\$3,025,459	\$3,025,459	100.00	00	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064043	Construcción De 34 Acciones De Techo Fermo - 68184	68184	Chiapas	Tila	Isucol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$306,454	\$306,454	\$306,454	\$306,454	\$306,454	\$306,454	\$306,454	\$306,454	100.00	00	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020064049	Construcción De 32 Lechales De 2.35x1.45 Mts - 31364	31364	Chiapas	Tila	Jochnuto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,450,175	\$1,450,175	\$1,450,175	\$1,450,175	\$1,450,175	\$1,450,175	\$1,450,175	\$1,450,175	100.00	00	Flecos	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640704	2390 Servicio Integrales - 65590	65590	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	00	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado ESTUDIO TERMINADO / Registrado: ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. LOS PINOS, ESTUDIO TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640705	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Carmen - 66227	66227	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640707	Construcción De Domo En Casa Reparatriz Ayer Coutino Gordillo Reguayal - 76364	72268	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,442,767	\$1,442,767	\$1,442,767	\$1,442,767	\$1,442,767	\$1,442,767	\$1,442,767	\$1,442,767	100.00	00	Otros	287	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640710	13902 Proyectos Para Prestación De Servicio - 29782	29782	Chiapas	El Encantán	El Encantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	\$2,830,730	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640712	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 30790	30790	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	\$5,866,408	100.00	00	Metros lineales	1,820	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640714	Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural El Pozo - 53729	53729	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640718	Construcción De 11 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 15924	15924	Chiapas	San Juan Cancuc	Zamón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,381,024	99.99	00	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640729	Construcción De Alcantarillado Sanitario En El Barrio San Francisco Dos Tapes De - 40841	40841	Chiapas	Palaquén	Palaquén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	\$1,800,847	100.00	00	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200640731	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 47879	47879	Chiapas	Palaquén	Palaquén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	\$1,192,766	100.00	00	Metros lineales	15,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602006408534	Rehabilitación De Camino Rural - 88531	88531	Chiapas	Chilón	Ojocil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,167,458	\$3,167,458	\$3,167,458	\$3,167,458	\$3,167,458	\$3,167,458	\$3,167,458	\$3,167,458	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602006408548	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 71190	71190	Chiapas	Las Margaritas	El Milagro (San Pedro el Xoch)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,999,190	\$1,999,190	100.00	00	Otros	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602006408549	Construcción De Dispensario Médico - 57438	57438	Chiapas	Catajaj	El Molino Ira. dección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ	Salud	Terminado	2016	\$361,729	\$361,729	\$361,729	\$361,729	\$361,729	\$361,729	\$361,729	\$361,729	100.00	00	Otros	99	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602006408567	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 78970	78970	Chiapas	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,776,182	\$1,776,182	\$1,776,182	\$1,776,182	\$1,776,182	\$1,776,182	\$1,776,182	\$1,776,182	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602006408574	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 84140	84140	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$396,183	\$396,183	\$396,183	\$396,183	\$396,183	\$396,183	\$396,183	\$396,183	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602006408594	Construcción De Sistema De Agua Potable - 100872																												



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP161020061480	Construcción De 134 Licitinas De 2.35 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP161020068588	Proyecto Productivo De Trabajo - 18896	18896	Chiapas	Istapa	San Cayetano I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	\$457,200	100.00	00	Otros	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068589	Aplicación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 18876	18876	Chiapas	La Concordia	Plan de La Libertad Saje (El Sector)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	\$1,829,262	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068593	Construcción De 70 Cuartos Dormitorio - 87884	87884	Chiapas	Las Margaritas	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	00	Vivienda	771	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068594	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tpo De Agua El Hono Del Km 0 000 Al 0 900 - 78456	78456	Chiapas	Las Margaritas	Tpo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	00	Otros	169	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068595	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 151058	151058	Chiapas	Judex	Alfondo 2da. Sección (San Claudio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,340	\$143,340	\$143,340	\$143,340	\$143,340	\$143,340	\$143,340	\$143,340	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068596	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramo Aldeano - 168243	168243	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	\$743,623	100.00	00	Metros Cuadrados	2,364	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068598	Construcción De Un Aula Didáctica Distribuida De En El Píedrol Cobach Demarcación - 168220	168220	Chiapas	Larrainzar	Staniejustratón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	100.00	00	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068606	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 86433	86433	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068607	Construcción De 43 Viviendas (Cuarto Dormitorio), Ejido Chantul - 123556	123556	Chiapas	Mutilipán	Chanival	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILIPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,827,740	\$1,827,740	\$1,827,740	\$1,827,740	\$1,827,740	\$1,827,740	\$1,827,740	\$1,827,740	100.00	00	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068610	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 123252	123252	Chiapas	Acapetaha	Luís Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,597,098	\$1,597,098	\$1,597,098	\$1,597,098	\$1,597,098	\$1,597,098	\$1,597,098	\$1,597,098	100.00	00	Otros	592	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068611	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 181442	181442	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$449,444	\$449,444	\$449,444	\$449,444	\$449,444	\$449,444	\$449,444	\$449,444	100.00	00	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068612	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 184859	184859	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	\$197,214	100.00	00	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068613	Construcción De Cuartos Adicionales - 87706	187696	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	\$775,536	100.00	00	Vivienda	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068616	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 93132	93132	Chiapas	Amatán	La Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068619	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 93298	93298	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	\$145,139	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068620	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 93134	93134	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	100.00	00	Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068621	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 93142	93142	Chiapas	Amatán	El Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068626	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable	124636	Chiapas	Cacabotán	Cacabotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$354,071	\$354,071	\$354,071	\$354,071	\$354,071	\$354,071	\$354,071	\$354,071	100.00	00	Metros lineales	14,669	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA Y FINANCIAMENTE TERMINADA 100% / REGISTRADO OBRAS FISICO Y FINANCIAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068641	Aplicación Y O Mejoramiento De Viviendas Cuatro Habitaciones - 18864	18864	Chiapas	Copilla	Copilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068650	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Cuervo Camasé A Tránsito Del 0+005 Al 0+205 - 89931	89931	Chiapas	Chilón	Tránsito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,626,331	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA Y FINANCIAMENTE TERMINADA 100% / REGISTRADO OBRAS FISICO Y FINANCIAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068652	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tronco Deliano Spaña (Módulo) Del Km 0+00 Al Km 0+400 -Módulo Del Km 0+400 Al Km 0+400 - 84231	84231	Chiapas	Chilón	Malha'Anil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$473,303	\$473,303	\$473,303	\$473,303	\$473,303	\$473,303	\$473,303	\$473,303	100.00	00	Metros lineales	174	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068681	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Antioquia - 165200	165200	Chiapas	Palaquero	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	\$568,623	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068689	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 7789	7789	Chiapas	Dzucila Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	\$586,550	100.00	00	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068690	Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Margarita Mata De Juárez - 82631	82631	Chiapas	Palaquero	Margarita Mata de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	\$873,928	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068671	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 87573	87573	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Zancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	\$2,007,957	100.00	00	Otros	339	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068674	Construcción De 07 Licitinas De 2.35 X 1.45 Mts - 129223	129223	Chiapas	Tila	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	100.00	00	Flecos	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068676	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 89227	89227	Chiapas	Tila	Aguascalientes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	100.00	00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP161020068677	Construcción De Tránsito Y Cincos Acciones De Techo Fermo - 155072	155072	Chiapas	Tila	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016															

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
IMP160200685680	Construcción De 134 Letras De 2.30 X 1.45 Mts	1304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685756	Construcción De Veintidós Acciones De Techo Fermo Barrio Santa Cruz - 15507	15507	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$342,731	\$342,731	\$342,731	\$342,731	\$342,731	\$342,731	\$342,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685757	Construcción De 27 Acciones De Techo Fermo - 88044	88044	Chiapas	Tila	Jalpakitico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$402,343	\$402,343	\$402,343	\$402,343	\$402,343	\$402,343	\$402,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685758	Techo De Caucha De Una Múltiples Casas De Mts Hasta Mts - 148396	148396	Chiapas	Tila	Jolibahequi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$1,458,336	\$1,458,336	\$1,458,336	\$1,458,336	\$1,458,336	\$1,458,336	\$1,458,336	100.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685759	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Los Pinos - 145024	145024	Chiapas	Tila	Jolibahequi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$660,812	\$660,812	\$660,812	\$660,812	\$660,812	\$660,812	\$660,812	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685760	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Barrio Colocol - 130531	130531	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,590,077	\$2,590,077	\$2,590,077	\$2,590,077	\$2,590,077	\$2,590,077	\$2,590,077	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685761	Construcción De 388.00 Mts. De Bando Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica No. 48 Claves 03602921 - 132389	132389	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$2,111,594	\$2,111,594	\$2,111,594	\$2,111,594	\$2,111,594	\$2,111,594	\$2,111,594	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685762	Construcción De 44 Cuartos Para Baño - 130044	130044	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,776,081	\$1,776,081	\$1,776,081	\$1,776,081	\$1,776,081	\$1,776,081	\$1,776,081	100.00	\$0	Vivienda	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685763	Construcción De 18 Acciones De Piso Fermo - 132971	132971	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685764	Construcción De Alcantarillado Sanitario - 133386	133386	Chiapas	Tila	Ocuilucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,306,456	\$5,306,456	\$5,306,456	\$5,306,456	\$5,306,456	\$5,306,456	\$5,306,456	100.00	\$0	Metros lineales	625	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685765	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 132974	132974	Chiapas	Tila	Nuevo Linear	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,902,271	\$3,902,271	\$3,902,271	\$3,902,271	\$3,902,271	\$3,902,271	\$3,902,271	100.00	\$0	Otros	302	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685766	Construcción De Nueve Letras - 142921	142921	Chiapas	Tila	Corral Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$407,862	\$407,862	\$407,862	\$407,862	\$407,862	\$407,862	\$407,862	100.00	\$0	Financiera	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200685767	Construcción De Pavimento Con Concreto Heterogeneo En Calles Sin Nombre - 164790	164790	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Atilano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	\$2,135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685768	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 147513	147513	Chiapas	Tonalá	La Meca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	\$633,803	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685771	Construcción De Doce Cuartos Sanitarios - 165932	165932	Chiapas	Simojovel	Susdalgua Victoria Doo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685776	Ampliación De La Red De Electricidad - 183134	183134	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Sojilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	\$937,771	100.00	\$0	Otros	216	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685777	Curso De Capacitación Y Actualización Que Formen La Formación De Los Servicios Públicos Municipales (No Incluye Estudios Demográficos, Urbanísticos Y De Población - 123137	123137	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS IMAP	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	\$14,742	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685787	Curso De Capacitación Y Actualización Que Formen La Formación De Los Servicios Públicos Municipales (No Incluye Estudios Demográficos, Urbanísticos Y De Población - 126261	126261	Chiapas	Tajalapa	Tajalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	\$38,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685788	Construcción De Drenaje Sanitario Alcantarillado - 125789	125789	Chiapas	Tajalapa	Jarrayo Saco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	100.00	\$0	Otros	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685793	Construcción De Mejoramiento De Vivienda El Puerto - 123571	123571	Chiapas	Venustiano Carranza	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685800	Construcción De Piso Fermo En Hacienda Apebe - 182238	182238	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685806	Construcción De Piso Fermo En Once Apebe - 179059	179059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685807	Construcción De Piso Fermo En Hacienda Apebe - 182228	182228	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685808	Construcción De Piso Fermo En Hacienda Apebe - 182207	182207	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685809	Construcción De Piso Fermo En Hacienda Apebe - 182196	182196	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685810	Construcción De Piso Fermo En Casero Apebe Y Una Localidad - 181950	181950	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685811	Construcción De Piso Fermo En Casero Apebe - 179890	179890	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685816	Construcción De Teja Asula En Establecimiento Comunitario Pray Bartolomé De Las Casas - 138075	138075	Chiapas	Palaquero	Licenciado Gustavo Diaz Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	\$1,706,379	100.00	\$0	Otros	493	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685819	Mantenimiento De Camión En Ejido San Juan Barrio Barrio Agua Blanca Reforma E Proponeo Arriana Nuevo Solano Y Atotonilco Comon del Rosal - 135360	135360	Chiapas	Palaquero	Agua Blanca Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,337,998	\$1,337,998	\$1,337,998	\$1,337,998	\$1,337,998	\$1,337,998	\$1,337,998	\$1,337,998	100.00	\$0	Otros	5,315	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200685820	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Ejido Profesor Roberto Barrios - 132613	132613	Chiapas																										

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
IMP16020068580	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068582	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 79778	79778	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	\$576,753	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020068583	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Sumergible Del Sistema De Agua Potable - 154975	154975	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068583	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139697	139697	Chiapas	Sanabacán	Petabaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANABACÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	\$352,872	100.00	00	Otros	52	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068583	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 126511	126511	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Binón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	\$1,007,853	100.00	00	Metros Cuadrados	5,192	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068584	Construcción De Techo En Área De Separación De Educación Física En Jardín De Niños Y Niñas Estefanía Castañeda - 159418	159418	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Binón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Educación	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Otros	5,192	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068585	Construcción De Cuartos Domestico - 133993	133993	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Playas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$172,004	\$172,004	\$172,004	\$172,004	\$171,070	\$171,070	\$171,070	99.46	00	Vivienda	3	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068587	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Las Cañadas - 139872	139872	Chiapas	Dechuc	Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	\$276,756	100.00	00	Metros Cuadrados	188	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068587	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme Nueva Betania - 128617	128617	Chiapas	Dechuc	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$398,255	\$398,255	\$398,255	\$398,255	\$398,255	\$398,255	\$398,255	100.00	00	Metros Cuadrados	534	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068587	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Porvenir Mejista - 143524	143524	Chiapas	Dechuc	El Porvenir Mejista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	\$67,502	100.00	00	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068587	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Frontera Las Cañadas - 135532	135532	Chiapas	Dechuc	Frontera Las Cañadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	\$81,002	100.00	00	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068587	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Arces - 142293	142293	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	\$1,797,920	100.00	00	Otros	372	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068587	Construcción De Red Eléctrica En Zona Y Baja Tensión En La Colonia Pozo Azul - 80955	80955	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,502,463	\$1,502,463	\$1,502,463	\$1,502,463	\$1,502,463	\$1,502,463	\$1,502,463	100.00	00	Otros	430	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068588	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Colonia Carolina Del Peñón - 143223	143223	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	\$1,850,060	100.00	00	Otros	193	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068588	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Tensión En La Col Ciudad Asteca - 78520	78520	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	\$1,470,643	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068588	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Secundaria - 148579	148579	Chiapas	Dechuc	Dechuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,002	\$135,002	\$135,002	\$135,002	\$135,002	\$135,002	\$135,002	100.00	00	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068588	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme El Corralito - 127154	127154	Chiapas	Dechuc	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	\$4,826,362	100.00	00	Metros Cuadrados	2,960	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068588	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Chulua - 131287	131287	Chiapas	Dechuc	Chulua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	\$2,214,051	100.00	00	Metros Cuadrados	1,412	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068589	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cañolija - 139660	139660	Chiapas	Dechuc	Cañolija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	\$627,765	100.00	00	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068589	Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Lalenchil - 128507	128507	Chiapas	Dechuc	Lalenchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	\$3,746,337	100.00	00	Metros Cuadrados	2,120	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068589	Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Trucubilla - 137660	137660	Chiapas	Dechuc	Trucubilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	\$546,763	100.00	00	Metros Cuadrados	297	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068935	Rehabilitación De Camión Rural Tramo Cuero Quemado San Juan Cararayá Del Km 0+000 Al 13+500 - 82237	82237	Chiapas	Chilón	San Juan Cararayá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,247,543	\$4,247,543	\$4,247,543	\$4,247,543	\$4,246,433	\$4,246,433	\$4,246,433	99.97	00	Otros	799	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068936	Rehabilitación De Camión Rural Tramo Cuero Quemado 1ª Sección Santa Tuxtehuil Del Km 0+000 Al 6+000 Km - 84188	84188	Chiapas	Chilón	Santa Tuxtehuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$556,827	\$556,827	\$556,827	\$556,827	\$556,827	\$556,827	\$556,827	100.00	00	Metros lineales	288	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068936	Construcción Del Sistema De Drenaje 1 Etapa - 88939	88939	Chiapas	Chilón	San Antonio Soluixil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,093,420	\$5,093,420	\$5,093,420	\$5,093,420	\$5,092,122	\$5,092,122	\$5,092,122	99.97	00	Otros	205	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068939	Construcción De Sistema De Agua Potable - 88910	88910	Chiapas	Chilón	San Isidro Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,337,757	\$3,337,757	\$3,337,757	\$3,337,757	\$3,337,757	\$3,337,757	\$3,337,757	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068961	Curso De Capacitación Y Actualización Del Personal La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (En Incluye Sembrar Diversificadas Y De Posa) - 121697	121697	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$429,563	\$429,563	\$429,563	\$429,563	\$429,563	\$429,563	\$429,563	100.00	00	Otros		100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068962	Construcción De Segunda Y Tercera Vivienda Cuarto Domestico Primera Etapa Barrio La Ceiba - 148085	148085	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPÁN	Vivienda	Terminado	2016	\$2,259,751	\$2,259,751	\$2,259,751	\$2,259,751	\$2,259,751	\$2,259,751	\$2,259,751	100.00	00	Vivienda	340	100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068963	Aplicación De Software Y Hardware - 121694	121694	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	100.00	00	Otros		100.00	100.00	FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020068969	Construcción De 48 Sanitarios Secos - 133222	133222	Chiapas	Las Margaritas	El Vergelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,018,304	\$2,018,304	\$2,018,304	\$2,018,304	\$2,018,304	\$2,018,304	\$2,018,304	100.00	00	Placas	299	100.00	100.00		

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
IMP16020061480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060974	Rehabilitación De Pozo Profundo - 73077	170377	Chiapas	Catajaja	Santiago Zapata (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$258,680	\$258,680	\$258,680	\$258,680	\$258,680	\$258,680	\$258,680	100.00	00	Otros	377	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060992	Construcción De La Red Energía Eléctrica - 78450	78490	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	100.00	00	Otros	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060993	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Y Tanque De 50 M3 - 95171	95171	Chiapas	Chiapa de Corzo	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$641,724	\$641,724	\$641,724	\$641,724	\$641,724	\$641,724	\$641,724	100.00	00	Otros	988	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060994	Mejoramiento Y Rehabilitación A Caminos Rurales, Tramo S.C. Golonchoo S.C. Aurora Buenavista Del No. 4000 Al Km 16+700 Y Remeles - 84711	84711	Chiapas	Chilón	Compuquepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$2,682,204	\$2,682,204	\$2,682,204	\$2,682,204	\$2,682,204	\$2,682,204	\$2,682,204	100.00	00	Metros lineales	2,868	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060995	Rehabilitación De Camión Rural Tramo: Camino Del Hicmell - Camino Laguna Verde Del 0400 Al 24+000 Km - 12311	12311	Chiapas	Chilón	Jol Sacón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$1,751,967	\$593,538	\$593,538	\$593,538	\$593,538	\$593,538	\$593,538	100.00	00	Otros	959	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060996	Rehabilitación De Camión Rural Tramo: 04+00 - Pánel Naviil A Naviil Del Km 4+00 Al Km 27+250 Y Remeles - 10404	10404	Chiapas	Chilón	Pánel Naviil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$2,350,407	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Otros	935	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060999	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 73515	73515	Chiapas	Las Margaritas	Carmen Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,707,664	\$2,707,664	\$2,707,664	\$2,707,664	\$2,707,664	\$2,707,664	\$2,707,664	100.00	00	Otros	432	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060100	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 17610	17610	Chiapas	Chiapa de Corzo	Aurora Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$943,018	\$943,018	\$943,018	\$943,018	\$943,018	\$943,018	\$943,018	100.00	00	Otros	235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060108	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio - 97560	97560	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$194,028	\$194,028	\$194,028	\$194,028	\$194,028	\$194,028	\$194,028	100.00	00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060110	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 146873	146873	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	\$767,722	100.00	00	Otros	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060111	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De 10x100	97740	Chiapas	La Concordia	Riños Mércos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	\$1,313,437	100.00	00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060112	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Municipio Federal - 185134	185134	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	\$1,064,080	100.00	00	Lote		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060113	Proyecto Productivo De Trapatío - 187079	187079	Chiapas	Itzapa	Navión	Rural	Muestaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060127	Construcción De Planta De Tratamiento 73637	73637	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Muestaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	\$5,368,424	100.00	00	Otros	456	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060128	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primeros Ejeas - 73580	73580	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos del Rio	Rural	Muestaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060129	Construcción De Dado En Areas De Reparación De Educación Física En La Secundaria Primaria Federal Presidente Luis Cortes Clave 07801517p - 88676	88676	Chiapas	Las Margaritas	El Verge	Rural	Muestaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$2,985,392	\$2,985,392	\$2,985,392	\$2,985,392	\$2,985,392	\$2,985,392	\$2,985,392	100.00	00	Otros	1,744	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060131	Rehabilitación De Moria. - 77220	77220	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Alonzo	Rural	Muestaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	\$282,631	100.00	00	Otros	552	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060133	Construcción De Muro De Contención En Bajovitic - 168248	168248	Chiapas	Larrainzar	Bajovitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABARRINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	\$285,576	100.00	00	Metros lineales	261	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060135	Construcción De Cuartos Para Cocina En Chicomelabo - 169712	169712	Chiapas	Larrainzar	Chicomelabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABARRINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	\$793,526	100.00	00	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060137	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura De Ed. Sec. Secundaria Comunitaria Indígena - 168207	168207	Chiapas	Larrainzar	Supulho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABARRINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	\$497,633	100.00	00	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060138	Construcción De Setenta Y Dos Viviendas Cuatro Dormitorio Ejeas La Ventana - 140454	140454	Chiapas	Muxitupán	La Ventana (San Julian)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORDINABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUXITUPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$2,925,604	\$2,925,604	\$2,925,604	\$2,925,604	\$2,925,604	\$2,925,604	\$2,925,604	100.00	00	Vivienda	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060147	Construcción De Treinta Y Tres Viviendas Cuatro Dormitorio Poblado San Francisco 11 - 140311	140311	Chiapas	Muxitupán	San Francisco Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORDINABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUXITUPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,096,644	\$1,096,644	\$1,096,644	\$1,096,644	\$1,096,644	\$1,096,644	\$1,096,644	100.00	00	Vivienda	185	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060149	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Demarcaciones Com. Transformador Tipo Peque - 193111	193111	Chiapas	Ariaga	Santiago Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$869,116	\$869,116	\$869,116	\$869,116	\$869,116	\$869,116	\$869,116	100.00	00	Otros	5,359	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060153	Construcción De Dos Aulas En El Rehabilitación De Biblioteca Dominguez Palencia - 161406	161406	Chiapas	Acapetaha	Jiquilpan (Estación Binanca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$765,318	\$765,318	\$765,318	\$765,318	\$765,318	\$765,318	\$765,318	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060155	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 181404	181404	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	\$804,878	100.00	00	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060156	Construcción De Cuartos Adicionales - 187825	187825	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060157	Construcción De Cuartos Adicionales - 187616	187616	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060158	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 188222	188222	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	\$198,920	100.00	00	Metros lineales	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP16020060159	Construcción De Techo Falso (Cobertura Municipal) - 92792	92792	Chiapas	Amatán	San Andrés	Rural	Muestaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</																				

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OSP160200691080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691089	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	134633	Chiapas	Cacahotán	Cacahotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,408,432	\$1,408,432	\$1,408,432	\$1,408,432	\$1,408,432	\$1,408,432	\$1,408,432	100.00	00	Metros lineales	16,372	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691070	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 84984	84584	Chiapas	Cacahotán	Cacahotán	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,238,936	\$1,238,936	\$1,238,936	\$1,238,936	\$1,238,936	\$1,238,936	\$1,238,936	100.00	00	Metros lineales	725	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691071	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	84377	Chiapas	Cacahotán	Cacahotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$822,271	\$822,271	\$822,271	\$822,271	\$822,271	\$822,271	\$822,271	100.00	00	Metros lineales	318	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691072	Regulación De La Red De Agua Potable Primera Etapa	163478	Chiapas	Cacahotán	Belavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,562	\$1,000,562	\$1,000,562	\$1,000,562	\$1,000,562	\$1,000,562	\$1,000,562	100.00	00	Metros lineales	819	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691081	Pavimentación De Calle Barrio San Antonio - 19847	189487	Chiapas	Cogtilla	Cogtilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COGILLA CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$1,483,901	\$1,483,901	\$1,483,901	\$1,483,901	\$1,483,901	\$1,483,901	\$1,483,901	100.00	00	Otros	3,187	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691083	Regulación De Red De Drenaje Sanitario - 167566	163566	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,013,130	\$1,013,130	\$1,013,130	\$1,013,130	\$1,013,130	\$1,013,130	\$1,013,130	100.00	00	Metros lineales	1,332	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691138	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido Nono Sotomayor - 76486	76486	Chiapas	Palenque	Nuevo Sotomayor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	\$1,949,715	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691139	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Consejo De Mantenimiento De Páginas Web - 106052	106052	Chiapas	Panteón	Panteón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEON	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691143	Construcción De Casa En Bar Prim Federal Bilingüe Álvaro Obregón La Unión El Porvenir - 123671	123671	Chiapas	Venustiano Carranza	La Unión el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,078,298	\$1,078,298	\$1,078,298	\$1,078,298	\$1,078,298	\$1,078,298	\$1,078,298	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691150	Construcción De Cuatro DORMITORIOS - 124621	124621	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$377,268	\$377,268	\$377,268	\$377,268	\$377,268	\$377,268	\$377,268	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691153	Rehabilitación De Drenaje De La Calle Promoción - 87467	87467	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,356,687	\$1,356,687	\$1,356,687	\$1,356,687	\$1,356,687	\$1,356,687	\$1,356,687	100.00	00	Metros lineales	728	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691169	Construcción De Treinta Cuatro Dormitorios Grupo Uno - 151229	151229	Chiapas	Simojovel	Actividad Pechuy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Vivienda	644	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691183	Construcción De Once Planetas Solas Comunes - 132440	132440	Chiapas	Tila	Corral Viejo	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$348,104	\$348,104	\$348,104	\$348,104	\$348,104	\$348,104	\$348,104	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691184	Construcción De Diez Pavales Solares 132159	132159	Chiapas	Tila	Dugracal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$290,088	\$290,088	\$290,088	\$290,088	\$290,088	\$290,088	\$290,088	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691187	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios En Viviendas Estudiantes Helmeza Adicional - 161290	161290	Chiapas	Tonalá	Tres Pinos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	\$1,088,173	100.00	00	Vivienda	134	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691191	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 147974	147974	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,106,000	\$2,106,000	\$2,106,000	\$2,106,000	\$2,106,000	\$2,106,000	\$2,106,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691192	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Barrio Litchón - 132146	132146	Chiapas	Tila	El Litchón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,631,052	\$2,631,052	\$2,631,052	\$2,631,052	\$2,631,052	\$2,631,052	\$2,631,052	100.00	00	Otros	360	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691193	Rehabilitación De Calle En La Localidad De Pueblo Tlanjá - 68129	68129	Chiapas	Tila	Pueblo Tlanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$1,867,675	\$1,867,675	\$1,867,675	\$1,867,675	\$1,867,675	\$1,867,675	\$1,867,675	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691194	Rehabilitación De Camino A Oxtulucm En Tramo Alameda Del 14000 Al Km 4-700 - 11927	11927	Chiapas	Tila	Oxtulucm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$5,892,763	\$5,892,763	\$5,892,763	\$5,892,763	\$5,892,763	\$5,892,763	\$5,892,763	100.00	00	Metros lineales	503	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691195	Construcción De Diez Ocho Casas De Doble Frente - 153319	153319	Chiapas	Tila	Susucumil	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	\$223,524	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691196	Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa - 174707	174707	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,390,277	\$5,390,277	\$5,390,277	\$5,390,277	\$5,390,277	\$5,390,277	\$5,390,277	100.00	00	Metros lineales	16,762	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691197	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 140377	140377	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	00	Vivienda	102	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691202	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios Grupo Dos - 155923	155923	Chiapas	Simojovel	San Antonio Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Vivienda	559	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691226	Adquisición De Software Y Hardware - 128235	128235	Chiapas	Tajapala	Tajapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Equipamiento		100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691229	Construcción De Casa En Bar Prim Federal Bilingüe Álvaro Obregón La Unión El Porvenir - 132674	132674	Chiapas	Venustiano Carranza	Joyatitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,461,749	\$1,461,749	\$1,461,749	\$1,461,749	\$1,461,749	\$1,461,749	\$1,461,749	100.00	00	Otros	145	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691230	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cruzón	100235	Chiapas	Venustiano Carranza	Cruzón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,698,561	\$1,698,561	\$1,698,561	\$1,698,561	\$1,698,561	\$1,698,561	\$1,698,561	100.00	00	Metros lineales	174	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691246	Construcción De Piso Fermo En Edificio Agua - 182238	182218	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP160200691247	Construcción De Piso Fermo En Centro Agua Y Una Localidad - 181855	181855	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	00	Metros Cuadrados	33	10		





Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP15100200514080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696493	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Tramo Ec-Campan Alcantarales Bajón A La Finlad Del Km 0000 Al Km 15.00 Subseccion Del No. 030 - 7032	77523	Chiapas	Las Margaritas	Hosorio Bañits	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,626,851	\$5,626,853	\$5,626,851	\$5,626,853	\$5,626,851	\$5,626,851	\$5,626,851	100.00	00	Otros	598	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696494	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 123419	123419	Chiapas	Las Margaritas	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	\$840,562	100.00	00	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696495	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica(De Baja) - 125110	125110	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Agua Zoodonda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696496	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Alan Ceballos - Camino Colonial Del Km 0+00 Al Km 9+200 - 16375	94370	Chiapas	Chilón	Patrol Pamaibá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,035,604	\$2,133,120	\$2,133,120	\$2,133,120	\$2,133,120	\$2,133,120	\$2,133,120	100.00	00	Metros Lineales	532	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696497	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 78281	78281	Chiapas	Las Margaritas	Méjica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,869,241	\$1,869,241	\$1,869,241	\$1,869,241	\$1,869,241	\$1,869,241	\$1,869,241	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696498	Construcción De Un Aula Didáctica (Cobertura Municipal) En El Plantel Cobah de Larráinzar - 168232	168232	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	100.00	00	Metros Cuadrados	371	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696500	Construcción De Cuartos Para Cocina No Perteneciente A San 14000 - 130780	130780	Chiapas	Larráinzar	Patetico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$5,438,612	\$5,438,612	\$5,438,612	\$5,438,612	\$5,438,612	\$5,438,612	\$5,438,612	100.00	00	Vivienda	208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696504	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 86311	86311	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696506	Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 123568	123568	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$385,931	\$385,931	\$385,931	\$385,931	\$385,931	\$385,931	\$385,931	100.00	00	Metros lineales	1,092	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696507	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 149337	149337	Chiapas	Acapetahua	El Madroal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,706,616	\$1,706,616	\$1,706,616	\$1,706,616	\$1,706,616	\$1,706,616	\$1,706,616	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696508	Construcción De Cuartos Adicionales - 187932	187932	Chiapas	Arzúa	Arzúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696510	Construcción De Tercer Filtro (Cobertura Municipal) - 53230	53230	Chiapas	Amatán	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	\$45,356	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696513	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 95363	95363	Chiapas	Amatán	El Balón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696521	Construcción De Tercer Filtro (Cobertura Municipal) - 92760	92760	Chiapas	Amatán	Sequipilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696527	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 123662	123662	Chiapas	Cacahoatán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,973,043	\$1,973,043	\$1,973,043	\$1,973,043	\$1,973,043	\$1,973,043	\$1,973,043	100.00	00	Otros	781	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696528	Construcción De Drenaje Sanitario - 159862	159862	Chiapas	Cacahoatán	San de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,256,203	\$1,256,203	\$1,256,203	\$1,256,203	\$1,256,203	\$1,256,203	\$1,256,203	100.00	00	Metros lineales	644	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696529	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico - 124838	124838	Chiapas	Cacahoatán	Toquián y las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	443	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696546	Cobah No Cienso Don Construcción De Aula Didáctica Q Uno Traa Ea - 189749	189749	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	100.00	00	Otros	9,187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696570	Construcción De Un Aula Bc En La Escuela Primaria General Benito Juárez Clave 07864510 - 8727	8727	Chiapas	Las Margaritas	Jonas Palma Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696571	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 163448	163448	Chiapas	Las Margaritas	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696608	Construcción De Calle Con Concreto Asfáltico El Pacayal - 138208	138208	Chiapas	Sansebastián de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,045	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696611	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 155116	155116	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa el Priente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	\$101,341	100.00	00	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696617	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 145249	163249	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	\$640,400	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696620	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Media Tensión - 173854	173854	Chiapas	Sochil Chico	Neopotesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	\$1,379,925	100.00	00	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696628	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Poblado San Marcos II - 16822	76220	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	\$2,007,530	100.00	00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200696641	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 11260	33260	Chiapas	Palenque	La Caoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	\$1,185,408	100.00	00	Otros	283	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696643	Construcción De Primera Aula En El Preámbulo Secundaria De Saguntabon - 159634	159634	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Educación	Terminado	2016	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	00	Otros	1,433	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SP16160200696653	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Gloria II - 145827	145827	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	00	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUP



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
IMP16020069680	Construcción De 134 Letinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069660	Construcción De Unidad Médica - 7372	7372	Chiapas	Sebenilla	Asunción Bustiguan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SEBENILLA, CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	100.00	00	Otros	564	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069689	Remodelación De Alameda Pública De San Hilario Entre Calle 13 De Octubre Y Calle Independencia - 13788	13788	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	\$710,414	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069687	Rehabilitación De Camino Alvaro Obregón Del D-050 Al Km 11-000 - 11884	11884	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,320,134	\$5,320,134	\$5,320,134	\$5,320,134	\$5,320,134	\$5,320,134	\$5,320,134	100.00	00	Metros lineales	253	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069688	Reconstrucción De La Rehabilitación Del Camino Tramo Chulum Hidalgo A Chulum Cardenas - 3183	31850	Chiapas	Tila	Chulum Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,760,936	\$5,760,936	\$5,760,936	\$5,760,936	\$5,760,936	\$5,760,936	\$5,760,936	100.00	00	Metros lineales	105	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069689	Reconstrucción De Camino Tramo Chulum Las Palmas A Chulum Cardenas - 31806	31806	Chiapas	Tila	Chulum Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,993,530	\$5,993,530	\$5,993,530	\$5,993,530	\$5,993,530	\$5,993,530	\$5,993,530	100.00	00	Otros	269	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069690	Construcción De Luminarias Solares De Seda - 15218	15218	Chiapas	Tila	Chulum Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$391,410	\$391,410	\$391,410	\$391,410	\$391,410	\$391,410	\$391,410	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069691	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Centro Urbano Terecua Sección - 145517	145517	Chiapas	Tila	Chiltepeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,255,520	\$1,255,520	\$1,255,520	\$1,255,520	\$1,255,520	\$1,255,520	\$1,255,520	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069692	Rehabilitación De Camino Tramo Leguizamón Del 0-000 Al Km 9-000 - 11918	11918	Chiapas	Tila	Tomb Leguizamón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,584,799	\$3,584,799	\$3,584,799	\$3,584,799	\$3,584,799	\$3,584,799	\$3,584,799	100.00	00	Metros lineales	2,067	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069693	Construcción De Red De Energía Eléctrica Barrio Uspá - 73763	73763	Chiapas	Tila	Seiga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,429,646	\$1,429,646	\$1,429,646	\$1,429,646	\$1,429,646	\$1,429,646	\$1,429,646	100.00	00	Otros	128	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069694	Construcción De Red De Energía Eléctrica Barrio Sagrado Obispo - 73741	73741	Chiapas	Tila	Seiga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,849,715	\$1,849,715	\$1,849,715	\$1,849,715	\$1,849,715	\$1,849,715	\$1,849,715	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069695	Construcción De 8 Cuartos Para Baño - 16097	16097	Chiapas	Tila	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$322,924	\$322,924	\$322,924	\$322,924	\$322,924	\$322,924	\$322,924	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069696	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 16039	16039	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Acajola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	100.00	00	Vivienda	144	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069697	Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 16029	16029	Chiapas	Simojovel	La Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069698	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 15923	15923	Chiapas	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	00	Vivienda	794	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069702	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 15073	15073	Chiapas	Simojovel	San El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	100.00	00	Vivienda	166	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069721	Replicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa - 16072	16072	Chiapas	Tzapala	Mecano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	410	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069722	Mejoración De Tanques De 1100 Litros De Capacidad - 6693	6693	Chiapas	Tempatán	Tempatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$387,394	\$387,394	\$387,394	\$387,394	\$387,394	\$387,394	\$387,394	\$387,394	100.00	00	Otros	800	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069730	Baldeo De Calles Con Concreteo Hidráulico Cabecera Municipal - 11749	11749	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,215,634	\$1,215,634	\$1,215,634	\$1,215,634	\$1,215,634	\$1,215,634	\$1,215,634	100.00	00	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP16020069731	Construcción De Comedor Escolar En P de M De Bellario Dominguez Palencia Severa - 11736	11736	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$327,063	\$327,063	\$327,063	\$327,063	\$327,063	\$327,063	\$327,063	\$327,063	100.00	00	Otros	7,137	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069732	Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujilic El Valle - 11470	11470	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	00	Metros lineales	1,420	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16020069733	Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Pinos - 8080	8080	Chiapas	Venustiano Carranza	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	\$1,806,812	100.00	00	Metros lineales	445	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069739	Construcción De Piso Firme En Once Agba - 178621	178621	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069746	Construcción De Piso Firme En Once Agba - 179167	179167	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069748	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agba - 188418	188418	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069750	Construcción De Piso Firme En Dieciséis Agba - 182184	182184	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069751	Construcción De Piso Firme En Once Agba Y Una Localidad - 181790	181790	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	100.00	00	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069753	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 190148	190148	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	100.00	00	Metros lineales	11,870	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16020069754	Construcción De Pavimentación En La Avenida González Entre Calle Romo y Boulevard Vicente Fox Quesada - 14870	14870	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	100.00	00	Metros Cuadrados	85				





Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP160200014880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP160200020316	Construcción De Cuatro Domitorios De 3x4 Mts En La Barriada Zaragoza Los Derriles - 12952	12952	Chiapas	Palenque	Zaragoza (Los Derriles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$320,274	\$320,274	\$320,274	\$320,274	\$320,274	\$320,274	\$320,274	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP160200020219	Construcción De Cuatro Domitorios En El Ejido San José Chanchala Segunda Sección - 14841	14841	Chiapas	Palenque	San José Chanchala 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$296,822	\$296,762	\$296,762	\$296,762	\$296,762	\$296,762	\$296,762	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP160200020216	Rehabilitación De Camión Rural En Tramo Altiplano Del Tramo Los Angeles Nuevo Juárez - 129368	129368	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	00	Otros	1,330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202169	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación - 148258	148258	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202170	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servicios Públicos - 147402	147402	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,704,240	\$1,704,240	\$1,704,240	\$1,704,240	\$1,704,240	\$1,704,240	\$1,704,240	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202171	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 148283	148283	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,067,648	\$3,067,648	\$3,067,648	\$3,067,648	\$3,067,648	\$3,067,648	\$3,067,648	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202172	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De Resistencia - 148383	148383	Chiapas	Tila	Cholul Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$3,284,721	\$3,284,721	\$3,284,721	\$3,284,721	\$3,284,721	\$3,284,721	\$3,284,721	\$3,284,721	100.00	00	Otros	292	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
IMP1602000202173	Construcción De Banda Preescolar Para Rural Piedras Blancas - 150139	150139	Chiapas	Tila	Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$2,140,630	\$2,140,630	\$2,140,630	\$2,140,630	\$2,140,630	\$2,140,630	\$2,140,630	100.00	00	Otros	235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202174	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 142988	142988	Chiapas	Tila	Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,067,267	\$3,067,267	\$3,067,267	\$3,067,267	\$3,067,267	\$3,067,267	\$3,067,267	100.00	00	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202175	Construcción De Tronco Y Dos Cuartos Dormitorio - 150412	150412	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	100.00	00	Vivienda	10,762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202177	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 150844	150844	Chiapas	Simojovel	Concepción los Canes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Vivienda	209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202180	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 149300	149300	Chiapas	Suhiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUHIATE CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$930,317	\$930,317	\$930,317	\$930,317	\$930,317	\$930,317	\$930,317	100.00	00	Metros Cuadrados	14,608	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202186	Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 97197	97197	Chiapas	Sonoltepec	Jorge de la Vega Jimenez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCOLTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	\$1,325,644	100.00	00	Otros	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202197	Construcción De Cuatro Domitorios En El Ejido Nuevo Merced Segunda Sección - 148338	148338	Chiapas	Palenque	Nuevo Merced 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$367,005	\$367,005	\$367,005	\$367,005	\$367,005	\$367,005	\$367,005	100.00	00	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202195	Replicación De Red De Energía Eléctrica - 157058	157058	Chiapas	Tonalá	Pueblo Nuevo (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,471,476	\$1,471,476	\$1,471,476	\$1,471,476	\$1,471,476	\$1,471,476	\$1,471,476	100.00	00	Otros	911	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202196	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Servicio Comedor Del Centro Educativo, En Escuela Primaria "Francisco I. Madero, Clave: 01060828" - 117729	117729	Chiapas	Tonalá	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	\$1,308,350	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202199	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 126270	126270	Chiapas	Tzapala	Tzapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	\$71,462	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202201	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Concepción - 94420	94420	Chiapas	Hermilando Carranza	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VERDEGALLO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202204	Construcción De Piso Firme En Once Agapas - 179207	179207	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	\$187,200	100.00	00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
IMP1602000202207	Construcción De Piso Firme En Once Agapas - 179099	179099	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202210	Construcción De Piso Firme En Once Agapas - 182223	182223	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202213	Construcción De Piso Firme En Once Agapas Y Una Localidad - 181881	181881	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202210	Construcción De Piso Firme En Once Agapas Y Una Localidad - 181811	181811	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202218	Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agapas - 178520	178520	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202219	Construcción De Piso Firme En Once Agapas - 188020	188020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202221	Construcción De Piso Firme En Once Agapas - 188208	188208	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202224	Replicación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Grande Galvan - 117887	117887	Chiapas	Palenque	Grande Galvan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	\$2,064,492	100.00	00	Otros	231	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202228	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua En El Ejido Agua Blanca Germania - 145168	145168	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Germania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	\$2,639,375	100.00	00	Otros	691	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
IMP1602000202229	Construcción De Red Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Saturnino Ríos - 8528	8528	Chiapas	Palenque	Saturnino Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento																	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP1616020014880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.65 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702233	12500 Acreditamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluvial Para Servidores Públicos - 174621	174621	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,148,444	\$2,148,444	\$2,148,444	\$2,148,444	\$2,148,444	\$2,148,444	\$2,148,444	100.00	00	Vehículos	100.00	100.00		Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702238	13903 Servicios Integrales - 79700	79700	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	00	Estudio de preinversión	100.00	100.00		Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702239	13903 Servicios Integrales - 79386	79386	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	\$223,333	100.00	00	Estudio de preinversión	100.00	100.00		Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702240	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo. - 103864	103864	Chiapas	Elnacantan	Savenchac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELNACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	\$11,404,534	100.00	00	Otros	1,715	100.00	100.00	ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702241	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo. - 108834	108834	Chiapas	Elnacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELNACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	\$1,037,380	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702242	Construcción De Techo De Arce De Separación De Educación Física En Esc. Prim Revolución Mexicana - 139011	139011	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Educación	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,399,521	\$1,399,521	\$1,399,521	99.97	00	Otros	435	100.00	100.00	OBRA PRESENTA UN AVANCE PRESUPUESTAL POR 94.9% AL 31 DE SEPTIEMBRE. Para el siguiente nivel.
SP16160200702243	Rehabilitación De Camino Rural Del Camino Del Lázaro Cárdenas El Zimafé - 54303	54303	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Zimafé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEMARCACIONES TERRITORIALES DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702244	Construcción De Cuartos Dormitorios - 184283	184283	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Antonio la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$458,678	\$458,678	\$458,678	\$458,678	\$456,197	\$456,197	\$456,197	99.46	00	Vivienda	8	100.00	100.00	OBRA PRESENTA UN AVANCE PRESUPUESTAL POR 92.4% AL 31 DE SEPTIEMBRE. Para el siguiente nivel.
SP16160200702251	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales En Sectores Sin Universid Y De Pagar - 190857	190857	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	\$691,044	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702278	Pavimentación De La Calle Laureles Colonia Nueva Esperanza Palenque - 140279	140279	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	\$1,146,224	100.00	00	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200702280	Pavimentación De La Calle Con Concreto Hidráulico Anexo A La Escuela Primaria Del Sr. José Angel Albino Corso Primera Sección - 188889	188889	Chiapas	Palenque	Angel Albino Corso 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	\$1,186,038	100.00	00	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707365	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Truenos Tetzabul - Yot Chabul Del Km 0+00 Al Km 3+000 - 84884	84884	Chiapas	Chilón	Yot Chabul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$264,529	\$264,529	\$264,529	\$264,529	\$264,529	\$264,529	\$264,529	100.00	00	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707367	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 96734	96734	Chiapas	Chilón	San Juan Tenjib	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,360,714	\$2,360,714	\$2,360,714	\$2,360,714	\$2,360,714	\$2,360,714	\$2,360,714	100.00	00	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707368	Construcción De Sistema De Agua Potable - 148035	148035	Chiapas	Chilón	Sabtranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,402,314	\$2,402,314	\$2,402,314	\$2,402,314	\$2,402,314	\$2,402,314	\$2,402,314	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707369	Construcción De Ocho Techos Firmes Primera Etapa Barrio Sabinal - 101964	101964	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$332,316	\$332,316	\$332,316	\$332,316	\$332,316	\$332,316	\$332,316	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	TERMINADA / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707370	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Truenos Tetzabul - Yot Chabul Del Km 0+00 Al Km 3+000 - 84884	84884	Chiapas	Huitupán	Canavial Pital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,529,072	\$2,529,072	\$2,529,072	\$2,529,072	\$2,529,072	\$2,529,072	\$2,529,072	100.00	00	Otros	427	100.00	100.00	TERMINADA / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707375	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Truenos Tetzabul - Yot Chabul Del Km 0+00 Al Km 3+000 - 84884	84884	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Misón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	911	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707376	Construcción De Un Aula Didáctica En El C.D. De Tecnología Comunitario No 162 Vecindario Garza Clara Chichibul - 122088	122088	Chiapas	Las Margaritas	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	00	Otros	516	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707611	Construcción De Techo En La Esc. Primaria Del Estado Julian Gayles Del Cct. 0760076 - 84234	84234	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2016	\$1,431,290	\$1,431,290	\$1,431,290	\$1,431,290	\$1,431,290	\$1,431,290	\$1,431,290	100.00	00	Otros	257	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707613	Replicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 78393	78393	Chiapas	Chiapa de Corzo	Copani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,272,820	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707614	Construcción De Techo En Esc. Prim. Juan Sivero Cct 0760173p - 82438	82438	Chiapas	Chiapa de Corzo	Hilera Cujil (La Huel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2016	\$1,477,297	\$1,477,297	\$1,477,297	\$1,477,297	\$1,477,297	\$1,477,297	\$1,477,297	100.00	00	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707624	Construcción De 13 Cuartos Dormitorio - 83434	83434	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$504,223	\$504,223	\$504,223	\$504,223	\$504,223	\$504,223	\$504,223	100.00	00	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707627	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 81093	81093	Chiapas	La Concordia	Pan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	\$1,533,399	100.00	00	Metros Cuadrados	618	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707628	Adquisición De Terreno Para El Replanteo De Huertos Comunitarios - 147124	147124	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	\$646,410	100.00	00	Otros	3,715	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707629	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Subterránea - 81297	81297	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	\$56,658	100.00	00	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707630	Pavimentación De Calles - 12127	12127	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$319,094	\$319,094	\$319,094	\$319,094	\$319,094	\$319,094	\$319,094	100.00	00	Metros Cuadrados	2,346	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707631	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Puntos Sólidos - 83015	83015	Chiapas	La Concordia	Camante de Soberanía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,954,892	\$4,954,892	\$4,954,892	\$4,954,892	\$4,954,892	\$4,954,892	\$4,954,892	100.00	00	Otros	2,157	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200707632	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 140092	140092	Chiapas	Jetepa	Jetepa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$354,693	\$354,693	\$354,693	\$354,69										

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1616020054880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616020070641	Rehabilitación De Camión Rural Tramo San Juan Tzilja A Cruces Laguna Grande Del Km 16.00 Al Km 16.400 Y Huelmo - 108033	108033	Chiapas	Chilón	Canal Ujub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,739,064	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	940	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070644	Rehabilitación De Camión Rural Tramo Cruces Tamepa A Lengua Del Km 16.000 Al Km 16.400 - 9984	9984	Chiapas	Chilón	Long'ib-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$3,073,755	\$3,073,755	\$3,073,755	\$3,073,755	\$3,073,755	\$3,073,755	\$3,073,755	\$3,073,755	100.00	00	Otros	402	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070645	Aplicación De Climas Del Ines - 18996	18996	Chiapas	Juárez	Nuevo Valón Chichonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$693,670	\$693,670	\$693,670	\$693,670	\$693,670	\$693,670	\$693,670	\$693,670	100.00	00	Metros Cuadrados	1,162	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Físico: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020070657	Construcción De Veinticuatro Viviendas Cuatro Vecinos El Río Alameda Viejo - 152636	152636	Chiapas	Mutilán	Fila Villa Luz (Alameda Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILAN	Vivienda	Terminado	2016	\$830,793	\$830,793	\$830,793	\$830,793	\$830,793	\$830,793	\$830,793	\$830,793	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020070662	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 110228	110228	Chiapas	Acapetahua	Consejo Ulapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,857,616	\$1,857,616	\$1,857,616	\$1,857,616	\$1,857,616	\$1,857,616	\$1,857,616	\$1,857,616	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070663	Construcción De Cuartos Adicionales - 187779	187779	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070668	Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Área - 137677	137677	Chiapas	Chilón	Centro Na'Tamson	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$3,501,833	\$3,501,833	\$3,501,833	\$3,501,833	\$3,501,833	\$3,501,833	\$3,501,833	\$3,501,833	100.00	00	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070675	Construcción De Techo Fermo Cobertura Municipal - 92908	92908	Chiapas	Asulán	Congregación La Loma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,530	\$4,530	\$4,530	\$4,530	\$4,530	\$4,530	\$4,530	\$4,530	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070681	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Cuarta Sur Entre Octava Y Decima Poniente	161616	Chiapas	Cacabotán	Cacabotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,104,820	\$1,104,820	\$1,104,820	\$1,104,820	\$1,104,820	\$1,104,820	\$1,104,820	\$1,104,820	100.00	00	Metros Lineales	1,819	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020070682	Rehabilitación De Calles (Machet Cob Material Asfáltico)	125195	Chiapas	Cacabotán	Cacabotán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN	Urbanización	Terminado	2016	\$345,832	\$345,832	\$345,832	\$345,832	\$345,832	\$345,832	\$345,832	\$345,832	100.00	00	Metros cúbicos	1,819	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020070689	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666	104666	Chiapas	Chiapa de Corzo	Julian Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	100.00	00	Otros	2,247	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070699	Rehabilitación De Camión Rural Tramo: Cruces Panabá San Jerónimo - Panabá San Jerónimo Del Km 0400 Al Km 2430 - 8484	8484	Chiapas	Chilón	Panabá San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$439,000	\$439,000	\$439,000	\$439,000	\$439,000	\$439,000	\$439,000	\$439,000	100.00	00	Metros Lineales	93	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070725	Curso De Capacitación Y Actualización Que Tomaran La Formación De Los Servidores Públicos - 192946	192946	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	\$194,024	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070726	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 7117	7117	Chiapas	Tuxtla Chico	Irapa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	\$899,481	100.00	00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070733	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Poblado Copopolandoprepone Aplicación Tanipetá - 164765	164765	Chiapas	Palenque	Nuevo Tanipetá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$635,860	\$614,010	\$614,010	\$614,010	\$614,010	\$614,010	\$614,010	\$614,010	100.00	00	Vivienda	133	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070735	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido San Marcos Pameca Sección - 135008	135008	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	\$1,661,119	100.00	00	Otros	284	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070735	Aplicación De R D De Energía Eléctrica - 163315	163315	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070756	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 83930	83930	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Fredio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	100.00	00	Metros lineales	1,955	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070767	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 141784	141784	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	100.00	00	Otros	530	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070768	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 124714	124714	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	100.00	00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070775	Aplicación De Software Y Hardware - 148352	148352	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$365,250	\$365,250	\$365,250	\$365,250	\$365,250	\$365,250	\$365,250	\$365,250	100.00	00	Computadores	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070776	Construcción De Red De Energía Eléctrica Barrio Cozuel - 79794	79794	Chiapas	Tila	Sejga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,650,369	\$1,650,369	\$1,650,369	\$1,650,369	\$1,650,369	\$1,650,369	\$1,650,369	\$1,650,369	100.00	00	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070777	Construcción De 10 Acciones De Piso Fermo - 8988	8988	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$108,911	\$108,911	\$108,911	\$108,911	\$108,911	\$108,911	\$108,911	\$108,911	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070778	Construcción De Teanta Y Dos Cuartos Dormitorios - 159800	159800	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	100.00	00	Vivienda	11,392	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070779	Construcción De La Red De Energía Eléctrica Rural - 164546	164546	Chiapas	Simojovel	San Francisco las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	\$2,630,000	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070793	Construcción De Cuartos Dormitorios En Viviendas Relojes Benemérita Nacional - 170506	170506	Chiapas	Tonalá	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070796	3393 Servicios Integrales - 125024	125024	Chiapas	Tajapala	Tajapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	\$232,924	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070797	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 125573	125573	Chiapas	Tajapala	San Teodoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	\$613,334	100.00	00	Otros	65	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado
SP1616020070801	Construcción De Techo En Centro De Salud 400 Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 86124	86124	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Salud	Terminado	2016	\$73,864	\$73,864	\$73,86												

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
IMP1602007080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007083	Construcción De Mejoramiento De Vivienda El Brasil - 94377	94377	Chiapas	Venustiano Carranza	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007084	Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilic San Vicente Agua Benita - 16491	16491	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007085	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Francisco Pujilic Santa María La Paz - 8599	8599	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	\$1,512,538	100.00	\$0	Metros Lineales	1,020	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007081	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua - 18327	18327	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007081	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua - 18376	18376	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007081	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua - 18225	18225	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007082	Construcción De Piso Firme En Ocho Agua - 17978	17978	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007082	Construcción De Piso Firme En Ocho Agua - 17934	17934	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007082	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua - 18220	18220	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007084	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua Y Una Localidad - 18194	18194	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007085	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua Y Una Localidad - 18181	18181	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007082	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 19119	19119	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	\$1,889,891	100.00	\$0	Metros Lineales	21,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007082	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 19104	19104	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	\$3,335,103	100.00	\$0	Metros Lineales	16,630	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007082	Construcción De Pavimentación De La Calle Talismante Entre Av. Pomuchol, Ponce y Tecun - 14736	14736	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	\$1,410,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007083	Construcción De Pavimentación En La Avenida Simón Bolívar Entre Blvd. Vicente Fox Deada Y Calle Nuevo León - 14381	14381	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	\$1,991,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007084	Construcción De Piso Firme En Puertolobos Agua - 17849	17849	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007085	Construcción De Piso Firme En Vainillobo Agua - 17870	17870	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007086	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua - 18135	18135	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007083	Construcción De Piso Firme En Ciclovía Agua - 18052	18052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007084	Construcción Del Sistema De Agua Potable Vicente Diego En Miguel Hidalgo Estación Laredo - 15268	15268	Chiapas	Pianque	Miguel Bidaigo (Estación Laredo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,320,283	\$2,320,283	\$2,320,283	\$2,320,283	\$2,320,283	\$2,320,283	\$2,320,283	100.00	\$0	Otros	630	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007084	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado - 1798	9798	Chiapas	Soconitongo	Soconitongo	Urbano	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOCONITONGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$244,111	\$244,111	\$244,111	\$244,111	\$244,111	\$244,111	\$244,111	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007085	Creación Y Actualización De Un Manual De Operación, Mantenimiento Y Su Correspondiente Reglamento - 18957	18957	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$39,323	\$39,323	\$39,323	\$39,323	\$39,323	\$39,323	\$39,323	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007085	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 13963	13963	Chiapas	El Encantado	Petaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTADO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	\$631,738	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007086	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 13974	13974	Chiapas	El Encantado	Jocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTADO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	\$101,790	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007087	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 18064	18064	Chiapas	El Encantado	Sandolaga Shucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTADO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$771,383	\$771,383	\$771,383	\$771,383	\$771,383	\$771,383	\$771,383	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007088	Construcción De Dispensario Médico - 15957	15957	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Salud	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	718	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007089	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 13294	13294	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$403,000	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007086	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 12943	12943	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Año de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Lineales	645	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007086	Construcción De Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico - 12749	12749	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Alfonso Chama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	\$1,024,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,392	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1602007086	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 13272	13272	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Jonca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,014,688	\$1,014,688	\$1,014,688	\$1,014,688	\$875,6									

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
IMP160200514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200709898	Construcción De Dos Salas Y Muro De Contención De Llanos Para Froy Melaes En El Estado De La Cabecera Municipal - 76055	76055	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	\$2,171,570	100.00	00	Otros	3,200	100.00	100.00	TERMINADA / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200709899	Aplicación De Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En El Estado Belisario Domínguez Norte - 138789	138789	Chiapas	Palenque	Belisario Domínguez Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	\$2,225,630	100.00	00	Otros	379	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200709900	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Área De El Ejido Ciudad Agraria - 141086	141086	Chiapas	Palenque	Ciudad Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,687,770	\$1,687,770	\$1,687,770	\$1,687,770	\$1,687,770	\$1,687,770	\$1,687,770	100.00	00	Otros	158	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712833	Apertura Y Mejoramiento De Calles (Calles Verdes) - 83795	83795	Chiapas	Chilón	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,491,436	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	20.00	00	Otros	249	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712834	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Camino Rectoría Tuxtilla - Bordo Sabancía De Sección No 04000 Al Km 0400 - 89131	84111	Chiapas	Chilón	Bordo Tuxtilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$361,939	\$361,939	\$361,939	\$361,939	\$361,939	\$361,939	\$361,939	100.00	00	Metros Lineales	133	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712838	Construcción De Dique Nuevo De Firmo Primera Etapa Barrio La Plata - 141006	141006	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPÁN	Vivienda	Terminado	2016	\$631,401	\$631,401	\$631,401	\$631,401	\$631,401	\$631,401	\$631,401	100.00	00	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712839	Construcción De Ciénega Y Seis Viviendas Cuatro Domicilios Primera Etapa Barrio La Plata - 140882	140982	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPÁN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,860,971	\$1,860,971	\$1,860,971	\$1,860,971	\$1,860,971	\$1,860,971	\$1,860,971	100.00	00	Vivienda	280	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712840	Construcción De Cuarenta Y Seis Viviendas Cuatro Domicilios Ejido Mutilupán - 151999	151999	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPÁN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,528,651	\$1,528,651	\$1,528,651	\$1,528,651	\$1,528,651	\$1,528,651	\$1,528,651	100.00	00	Vivienda	230	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712841	Construcción De 52 Viviendas (Cuarto Domicilio) 1ª Etapa, Cabecera Municipal (Barrio Santa Cruz) - 123467	123467	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPÁN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,728,045	\$1,728,045	\$1,728,045	\$1,728,045	\$1,728,045	\$1,728,045	\$1,728,045	100.00	00	Vivienda	260	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712853	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica 6ta Etapa - 81850	83885	Chiapas	Las Margaritas	Agua María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,097,924	\$1,097,924	\$1,097,924	\$1,097,924	\$1,097,924	\$1,097,924	\$1,097,924	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712856	Servicio Y Proyectos De Obras Del Puesto	138689	Chiapas	Catajaja	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$393,660	\$393,660	\$393,660	\$393,660	\$393,660	\$393,660	\$393,660	100.00	00	Otros	278	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712861	Apertura Obras De Drenaje Mejoramiento De Camino Rural Tramo: Barrio El Comercio Del Km 04000 Al Km 04100 - 82051	82357	Chiapas	Chilón	Coronito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,978,678	\$4,978,678	\$4,978,678	\$4,978,678	\$4,978,678	\$4,978,678	\$4,978,678	99.98	00	Otros	598	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712864	Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 87377	87377	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Tejar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	\$1,339,593	100.00	00	Otros	517	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712865	Introducción De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 91828	91828	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$3,803,892	\$3,803,892	\$3,803,892	\$3,803,892	\$3,803,892	\$3,803,892	\$3,803,892	100.00	00	Otros	387	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712872	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 84093	84093	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$752,513	\$752,513	\$752,513	\$752,513	\$752,513	\$752,513	\$752,513	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712873	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 79036	79036	Chiapas	Chiapa de Corzo	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,300,940	\$1,300,940	\$1,300,940	\$1,300,940	\$1,300,940	\$1,300,940	\$1,300,940	100.00	00	Otros	293	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712874	Conservación De Camino Rural Del Tronco Palma No 04000 A 304 Sabaraya No 13000 - 82933	82933	Chiapas	Chilón	Nepi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,553,975	\$2,553,975	\$2,553,975	\$2,553,975	\$2,553,975	\$2,553,975	\$2,553,975	100.00	00	Otros	203	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712875	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Constitución Nuevo Páramo Del Km 0 000 Al Km 7 700 1ra Etapa - 81865	88065	Chiapas	Las Margaritas	La Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	339	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712877	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 85140	85140	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,184,036	\$1,184,036	\$1,184,036	\$1,184,036	\$1,184,036	\$1,184,036	\$1,184,036	100.00	00	Otros	7,368	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712879	Construcción De La Línea De Conductores Del Sistema De Agua Potable Jera Etapa - 83771	83771	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$142,254	\$142,254	\$142,254	\$142,254	\$142,254	\$142,254	\$142,254	100.00	00	Metros Lineales	6	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712880	Construcción De 20 Cuartos Domicilio - 83384	83384	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$775,731	\$775,731	\$775,731	\$775,731	\$775,731	\$775,731	\$775,731	100.00	00	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712881	Aplicación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía - 172041	172041	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,178,869	\$1,178,869	\$1,178,869	\$1,178,869	\$1,178,869	\$1,178,869	\$1,178,869	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712883	Aplicación Del Sistema De Agua Potable (Circuito No.1) - 127146	127146	Chiapas	Chilón	Sachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$982,514	\$982,514	\$982,514	\$982,514	\$982,514	\$982,514	\$982,514	100.00	00	Otros	243	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712884	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tramo Altiplano - 158042	158042	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$155,711	\$155,711	\$155,711	\$155,711	\$155,711	\$155,711	\$155,711	100.00	00	Metros Lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712885	Construcción De La Línea De Conductores Del Sistema De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Panteón Solares - 127702	127702	Chiapas	La Concordia	Sondelgo Arcevalles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	\$2,338,009	100.00	00	Otros	640	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712886	Rehabilitación De Camino Sacamache - 113666	113666	Chiapas	La Concordia	Sizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	\$410,287	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, FÍSICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712887	Proyecto Preparatorio De Tratamiento - 186446	186446	Chiapas	Istapa	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712893	Construcción De Techados En Área De Reparación De Educación Platanillo Escuela Primaria Bilingüe Diego Rivera Calle 070004706 - 83539	83539	Chiapas	Las Margaritas	Sabriel Leyva Velazquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,800,118	\$1,800,118	\$1,800,118	\$1,800,118	\$1,800,118	\$1,800,118	\$1,800,118	100.00	00	Otros	577	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160200712894	Construcción De Planta De Tratamiento -																											



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SP1616020014080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA / CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616020012895	Aplicación De Rd Tercera Etapa Acaecia - 82489	82489	Chiapas	Las Margaritas	Huehila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	100.00	00	Otros	387	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616020012896	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Ira Etapa - 87836	87836	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santo Tomás	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	519	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012897	Aplicación De Rd Segunda Etapa La Piedad - 83977	83977	Chiapas	Las Margaritas	La Piedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	\$1,695,000	100.00	00	Otros	683	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616020012898	Construcción De Un Aula Didáctica Para lo de 3 de En Desahuchamiento Comunitario No 43 José María Albino Hernández Calcaes Clave 076400 - 13579	13579	Chiapas	Las Margaritas	Santa Ana las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	00	Otros	365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012899	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Venustiano Buen Santo Tomás Del Km 3+000 Al Km 4+760 - 73543	73543	Chiapas	Las Margaritas	Arusajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	792	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012900	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 73536	73536	Chiapas	Las Margaritas	Pianosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$993,199	\$993,199	\$993,199	\$993,199	\$993,199	\$993,199	\$993,199	\$993,199	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012901	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Agua - 80892	80892	Chiapas	Chilón	Cruceiro Chich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,339,855	\$3,339,855	\$3,339,855	\$3,339,855	\$3,339,855	\$3,339,855	\$3,339,855	\$3,339,855	100.00	00	Otros	193	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SP1616020012902	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 106234	106234	Chiapas	Chilón	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,437,732	\$1,437,732	\$1,437,732	\$1,437,732	\$1,437,732	\$1,437,732	\$1,437,732	\$1,437,732	100.00	00	Vivienda	119	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SP1616020012923	Rehabilitación De Camino Rural - 126710	126710	Chiapas	Acapetahua	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$849,180	\$849,180	\$849,180	\$849,180	\$849,180	\$849,180	\$849,180	\$849,180	100.00	00	Metros lineales	238	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012924	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 183857	183857	Chiapas	Acasia	Acasia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	\$2,861,870	100.00	00	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012925	Reavestimiento De Calles - 184413	184413	Chiapas	Acasia	Acasia	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	\$679,082	100.00	00	Metros Cuadrados	1,543	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012926	Construcción De Cuartos Adicionales - 187471	187471	Chiapas	Acasia	Acasia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00	00	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012933	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 83882	83882	Chiapas	Amatenango de la Frontera	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$540,115	\$540,115	\$540,115	\$540,115	\$540,115	\$540,115	\$540,115	\$540,115	100.00	00	Metros lineales	426	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SP1616020012942	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 122735	122735	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SP1616020012946	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 163742	163742	Chiapas	Cabahabán	Cabahabán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABAHAHÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$704,396	\$704,396	\$704,396	\$704,396	\$704,396	\$704,396	\$704,396	\$704,396	100.00	00	Metros lineales	16,172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012948	Construcción De Comedor Escolar En Segunda Primaria Federal Venustiano De November	177788	Chiapas	Cabahabán	Quintana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABAHAHÁN CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$352,358	\$352,358	\$352,358	\$352,358	\$352,358	\$352,358	\$352,358	\$352,358	100.00	00	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012949	Construcción De Drenaje Sanitario	163678	Chiapas	Cabahabán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CABAHAHÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$974,558	\$974,558	\$974,558	\$974,558	\$974,558	\$974,558	\$974,558	\$974,558	100.00	00	Metros lineales	724	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012954	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 178933	178933	Chiapas	Chapa de Corzo	Julián Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,111,538	\$1,111,538	\$1,111,538	\$1,111,538	\$1,111,538	\$1,111,538	\$1,111,538	\$1,111,538	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012959	Aplicación Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189699	189699	Chiapas	Copilla	Copilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012960	Aplicación Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189637	189637	Chiapas	Copilla	Copilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020012966	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 81400	78400	Chiapas	Las Margaritas	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,405,281	\$1,405,281	\$1,405,281	\$1,405,281	\$1,405,281	\$1,405,281	\$1,405,281	\$1,405,281	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020013030	Construcción De Aula Regular En La Sección Apícola Orden San Isidro La Sociedad - 126995	126995	Chiapas	Venustiano Carranza	San Isidro la Sociedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$327,058	\$327,058	\$327,058	\$327,058	\$327,058	\$327,058	\$327,058	\$327,058	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020013031	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Granadera Del Río Blanco - 62800	162800	Chiapas	Venustiano Carranza	Rancho del Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	\$1,249,847	100.00	00	Otros	893	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020013035	Construcción De Sistema De Agua Potable De La Bombetera San Manuel - 132873	152873	Chiapas	Palenque	El Cambio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	\$2,047,274	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020013038	Construcción De Cuartos Para Cocinas En El Ejido Augusto Gómez Villanueva - 17914	17914	Chiapas	Palenque	Augusto Gómez Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	\$689,843	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020013039	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Loc Guadalupe - 65229	65229	Chiapas	Palenque	Sadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	\$1,269,357	100.00	00	Otros	244	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SP1616020013056	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio Grupo Dos - 131181	131181	Chiapas	Simojovel	Satividad Penabaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Vivienda	644	100.00	10	

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP160200514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP160200713038	Construcción De Cinco Panteones Rápidos Generales - 15332	15332	Chiapas	Tila	San Francisco Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$145,043	\$145,043	\$145,043	\$145,043	\$145,043	\$145,043	\$145,043	\$145,043	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713069	Rehabilitación De Alcantarado Público De La Hídrica Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 23789	127789	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	\$552,544	100.00	00	Otros	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP160200713072	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 129518	129518	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$993,148	\$993,148	\$993,148	\$993,148	\$993,148	\$993,148	\$993,148	\$993,148	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
IMP160200713075	Acortamiento De Espesura Fisión - 147526	147526	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$200,081	\$200,081	\$200,081	\$200,081	61.57	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: QUEDA POR ANULAR PRESUPUESTAL DE \$124,919.49 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713074	1501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Automóviles, Motocicletas Y Flotas - 142935	142935	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713077	1392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 142570	142570	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,045,099	\$2,045,099	\$2,045,099	\$2,045,099	\$2,045,099	\$2,045,099	\$2,045,099	\$2,045,099	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: ANEXO PRESUPUESTAL DE \$0.00 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713078	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 42942	42942	Chiapas	Tila	Mocaja Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	\$3,877,346	100.00	00	Otros	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713079	Rehabilitación De Camión Del Tramo de Camino Chimal A Raya Con Talamo Del 4-050 Al Km 9+450 - 31951	31951	Chiapas	Tila	Chimpa Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,221,142	\$3,221,142	\$3,221,142	\$3,221,142	\$3,221,142	\$3,221,142	\$3,221,142	\$3,221,142	100.00	00	Metros Lineales	301	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713080	Ampliación De La Red De La Energía Eléctrica - 164605	164605	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Itzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,716,000	100.00	00	Otros	10,762	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713081	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios En Viviendas Esenciales Normales Adicionales - 153904	153904	Chiapas	Simojovel	Panecillo Villa (El Ciprés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	00	Vivienda	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713101	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En Viviendas Esenciales Normales Adicionales - 153787	153787	Chiapas	Tonalá	Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	\$989,248	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713105	Construcción De Mejoramiento De Viviendas Venustiano Carranza Barrio La Alhambra - 79688	79688	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SANTI-COMERCIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA ALHAMBRA, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713106	Construcción De Drenaje Sanitario Nuevo Paraiso - 85737	85737	Chiapas	Venustiano Carranza	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	\$1,406,033	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SANTI-COMERCIO DE DRENAJE SANITARIO, SOC- NUEVO PARAIISO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713110	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle El Buzo Entre Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Rita - 144120	144120	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	\$64,573	100.00	00	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
IMP160200713111	Construcción De Tanque De Agua Potable - 189419	189419	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	100.00	00	Otros	50,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713112	Construcción De Piso Fermo En Once Habitaciones - 178829	178829	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713117	Construcción De Piso Fermo En Diecisiete Habitaciones - 182249	182249	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713124	Construcción De Piso Fermo En Diecisiete Habitaciones - 182390	182390	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713125	Construcción De Piso Fermo En Cuatro Habitaciones Y Una Localidad - 181825	181825	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	00	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713126	Construcción De Piso Fermo En Cuatro Habitaciones - 179408	179408	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713127	Construcción De Piso Fermo En Cuatro Habitaciones - 179388	179388	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713133	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Central Sur Entre Pinaros Y Terceera Oriente - 144013	144013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Popyya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$814,103	\$814,103	\$814,103	\$814,103	\$814,103	\$814,103	\$814,103	\$814,103	100.00	00	Metros Lineales	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713137	Construcción Del Sistema De Agua Potable San José Chancal - 32303	32303	Chiapas	Palenque	San José Chancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	\$2,082,747	100.00	00	Otros	406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713138	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Poblado La Unión - 22590	22590	Chiapas	Palenque	Poblado La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,623,420	\$1,623,420	\$1,623,420	\$1,623,420	\$1,623,420	\$1,623,420	\$1,623,420	\$1,623,420	100.00	00	Otros	553	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713140	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primeros Rios En El Sitio Ampliación Segunda Estación Sabana - 185352	185352	Chiapas	Palenque	Ampliación 2da. Estación Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,999,793	\$2,999,793	\$2,999,793	\$2,999,793	\$2,999,793	\$2,999,793	\$2,999,793	\$2,999,793	100.00	00	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713146	Construcción De Domo En San Prim Manuel Del Cuervo Entre Puentes Venustiano Carranza - 32899	32899	Chiapas	Venustiano Carranza	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	\$1,058,319	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SANTI-COMERCIO DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DEL CUERVO VEINTENOVE BORRAS, SOC. 20 DE NOVIEMBRE, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160200713147	Reparación General De La Bomba Y Lavado De Pozo Profundo La Pila - 164905	164905	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	\$280,256	100.00	00	Otros	9,108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713148	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 189119	139119	Chiapas	Zinacantan	Potobuc Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	\$891,083	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
IMP160200713149	Construcción De Cuartos Dormitorios - 32185	32185	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Estoraque	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades																				

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP160200714980	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRA DISRINTIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP160200713174	Mejoramiento De Camino Intercomunal De Km 0 050 Al Km 4.100 - 75968	75968	Chiapas	Marques de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	\$251,220	100.00	00	Metros Lineales	287	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200713139	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Pajar K16 - 141096	141096	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$456,960	100.00	00	Otros	912	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP160200713203	Construcción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Unidad Deportiva Y Parque Municipal 158880	158880	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	\$2,282,244	100.00	00	Otros	6,840	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200713202	Construcción De Mejoramiento Para Drenaje Pluvial En Barrio Guadalupe Cabrera Municipal - 142303	142303	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	\$809,880	100.00	00	Metros lineales	166	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718117	Concepción De Camino Rural Del Camino Real En Oxxo Al Camino San Antonio Km 11-460 - 82850	82850	Chiapas	Chilón	San Paasio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,388,251	\$2,388,251	\$2,388,251	\$2,388,251	\$2,388,251	\$2,388,251	\$2,388,251	\$2,388,251	100.00	00	Otros	251	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718121	3393 Servicios Integrales - 121691	121691	Chiapas	Sanitupán	Sanitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANITUPAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	100.00	00	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718133	Ampliación De Red Pínea Etna Santa Margarita Agua Abast - 83867	83867	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Abast	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	397	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718135	Construcción De Techado En Área De Depósito De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Micolta Bravo Con Clave 030403A - 83912	83912	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$2,362,478	\$2,362,478	\$2,362,478	\$2,362,478	\$2,362,478	\$2,362,478	\$2,362,478	\$2,362,478	100.00	00	Otros	329	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718137	Rehabilitación De Paso Profundo - 70318	70318	Chiapas	Catajaj	Catajaj	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$223,683	\$223,683	\$223,683	\$223,683	\$223,683	\$223,683	\$223,683	\$223,683	100.00	00	Otros	2,973	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718142	323 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Registro De Las Urban - 109016	109016	Chiapas	Tatapanajoya	Tatapanajoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Lote		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718149	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 151446	151446	Chiapas	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$123,524	\$123,524	\$123,524	\$123,524	\$123,524	\$123,524	\$123,524	\$123,524	100.00	00	Otros	1,463	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718150	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 148742	148742	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Cayetano II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	100.00	00	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718156	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Descarga De La Bomba - 75273	75273	Chiapas	Chiapa de Corzo	Amat	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$683,682	\$683,682	\$683,682	\$683,682	\$683,682	\$683,682	\$683,682	\$683,682	100.00	00	Otros	515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718157	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Buehón A Micolta Del Km 0000 Al Km 11-700 - 82499	82499	Chiapas	Chilón	Micolta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,705,614	\$2,705,614	\$2,705,614	\$2,705,614	\$2,705,614	\$2,705,614	\$2,705,614	\$2,705,614	100.00	00	Otros	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718163	Pavimentación De Andador Guadalupe Con Concreto Hidráulico (Entre Calle Ignacio Aldama Y Sanito Juárez) - 88626	88626	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,790,934	\$1,790,934	\$1,790,934	\$1,790,934	\$1,790,934	\$1,790,934	\$1,790,934	\$1,790,934	100.00	00	Otros	7,368	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718164	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 88616	88616	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$570,289	\$570,289	\$570,289	\$570,289	\$570,289	\$570,289	\$570,289	\$570,289	100.00	00	Otros	7,368	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718165	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Para Etna - 83787	83787	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$657,923	\$657,923	\$657,923	\$657,923	\$657,923	\$657,923	\$657,923	\$657,923	100.00	00	Metros lineales	7,368	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718166	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio - 97682	97682	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$388,056	\$388,056	\$388,056	\$388,056	\$388,056	\$388,056	\$388,056	\$388,056	100.00	00	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718167	32500 Arrendamiento De Vehículo Chevrolet, Aéreo, Marítimo, Acuático Y Fluviales Para Servicios Públicos - 165971	165971	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	00	Vehículo		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718168	3393 Servicios Integrales - 145584	145584	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718170	Construcción De Sistema De Agua Potable - 100664	100664	Chiapas	Chilón	Buehón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,488,428	\$1,488,428	\$1,488,428	\$1,488,428	\$1,488,428	\$1,488,428	\$1,488,428	\$1,488,428	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718171	Ampliación De Drenaje Sanitario - 88023	88023	Chiapas	Chilón	Buehón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,879,716	\$1,879,716	\$1,879,716	\$1,879,716	\$1,879,716	\$1,879,716	\$1,879,716	\$1,879,716	100.00	00	Metros lineales	333	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718172	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Pánel Solar - 127219	127219	Chiapas	La Concordia	Nuevo Reglaador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,879,904	\$1,879,904	\$1,879,904	\$1,879,904	\$1,879,904	\$1,879,904	\$1,879,904	\$1,879,904	100.00	00	Otros	1,225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718173	Equipamiento Del Centro De Salud - 114329	114329	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	\$36,934	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718174	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Pánel Solar - 115093	115093	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	\$11,251,914	100.00	00	Otros	5,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MEDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP160200718175	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 81524	81524	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	\$2,276,019	100.00	00	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1510200514880	Construcción De 134 Letanías De 2.33 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160200718188	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Etapa - 17967	87967	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	3,164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718189	Construcción De Planta De Agua De Tratamiento De Agua Residuales - 77058	77058	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Savits	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,644,903	\$3,644,903	\$3,644,903	\$3,644,903	\$3,644,903	\$3,644,903	\$3,644,903	\$3,644,903	100.00	\$0	Otros	556	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718190	Construcción De Vados De Concreto En Camino Rural Del Tramo 37 De Mecatlan - Veracruz Del Km 0+000 AL 0+300 - 125231	125231	Chiapas	Las Margaritas	37 de Marzo del 14 (El Quis)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$627,245	\$627,245	\$627,245	\$627,245	\$627,245	\$627,245	\$627,245	\$627,245	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718191	Construcción De 48 Sanitarios Seco - 77240	77240	Chiapas	Las Margaritas	Ojo de Agua Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,824,000	\$1,824,000	\$1,824,000	\$1,824,000	\$1,824,000	\$1,824,000	\$1,824,000	\$1,824,000	100.00	\$0	Fleasas	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718193	Rehabilitación De Camino Rural Termini - Cuzco - Centro Cataula - Taxis Urum Del Km 0+000 AL Km 1+000 - 84567	84567	Chiapas	Chilón	Takinkum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$393,980	\$393,980	\$393,980	\$393,980	\$393,980	\$393,980	\$393,980	\$393,980	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718197	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 158747	158747	Chiapas	Júarez	Murales 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	\$287,187	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718203	Construcción De Cuartos Para Cocina En Palenque B Guadalupe - 170819	170819	Chiapas	Larriñán	Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE LARRIÑAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	\$3,438,612	100.00	\$0	Vivienda	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718211	Ampliación De La Primera Etapa San Lorenzo - 86388	86388	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718214	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Fray Matías De Córdova Y Orosco, Clave: UGR23309-13364	13364	Chiapas	Acapetaha	Sonocuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$830,814	\$830,814	\$830,814	\$830,814	\$830,814	\$830,814	\$830,814	\$830,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718215	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 182392	182392	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	\$373,008	100.00	\$0	Metros lineales	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718216	Construcción De Cuartos Adicionales - 187549	187549	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718217	Construcción De Cuartos Adicionales - 185660	185660	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718218	13902 Proyecto Para Prestación De Servicios - 187471	187471	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	\$822,385	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718219	Construcción Muro De Contención - 183897	183897	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	\$1,298,620	100.00	\$0	Metros lineales	507	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718220	Construcción De Techo Firmo (Cobertura Municipal) - 93319	93319	Chiapas	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Choca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718225	Construcción De Techo Firmo (Cobertura Municipal) - 92953	92953	Chiapas	Amatán	Tierra Morada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718226	Construcción De Techo Firmo (Cobertura Municipal) - 92840	92840	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	\$13,607	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200718227	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 119871	119871	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	\$25,403	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP1510200514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718228	Rehabilitación Del Alcantarado Publico - 163864	163864	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	100.00	00	Otros	43,639	100.00	100.00	Financiera / OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718229	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa	161602	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Montariones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,452,067	\$2,452,067	\$2,452,067	\$2,452,067	\$2,452,067	\$2,452,067	\$2,452,067	100.00	00	Metros Cuadrados	2,028	0.00	100.00	Financiera / OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718230	Construcción De Comedor Escolar En Trazo De Septiembre	131485	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$624,607	\$624,607	\$624,607	\$624,607	\$624,607	\$624,607	\$624,607	100.00	00	Metros Cuadrados	839	0.00	100.00	Financiera / OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718231	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 84196	84196	Chiapas	Cacahoatán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,704	\$1,600,704	\$1,600,704	\$1,600,704	\$1,600,704	\$1,600,704	\$1,600,704	100.00	00	Metros lineales	1,419	100.00	100.00	Financiera / OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718245	Aplicación Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Ruas - 18978	18978	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718246	Aplicación Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Ruas - 18970	18970	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718247	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Entre Calle Los Cipreses Y Boulevard De San Federación) - 12182	12182	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	\$3,620,709	100.00	00	Metros lineales	645	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718251	Construcción De Domicilio Cuartos Domestico - 147677	147677	Chiapas	Chilón	San Miguel Guayara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$698,528	\$698,528	\$698,528	\$698,528	\$698,528	\$698,528	\$698,528	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718309	Construcción De Cuartos Para Cocinas En Poblado Los Angeles - 171099	171099	Chiapas	Palenque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$620,859	\$620,859	\$620,859	\$620,859	\$620,859	\$620,859	\$620,859	100.00	00	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718311	Construcción De Cuartos Domesticos En La Manzanera Nuevo Santa Isabel - 13212	13212	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718317	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Rio Jordan - 91888	91888	Chiapas	Hermosillo Carranza	Rio Jordan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	\$1,286,420	100.00	00	Otros	305	100.00	100.00	Financiera / OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718321	Construcción De Cuartos Domestico En El Ejido Francisco Villa - 151498	151498	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$282,972	\$282,972	\$282,972	\$282,972	\$282,972	\$282,972	\$282,972	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718325	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle San Manuel San Ramon San Isidro Y San Miguel - 94993	94993	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	\$1,737,641	100.00	00	Metros lineales	1,482	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718329	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Pinabete - 184823	184823	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	\$595,998	100.00	00	Metros lineales	306	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718331	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 32287	32287	Chiapas	Sabanilla	Moysa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	\$2,255,354	100.00	00	Metros lineales	1,945	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718350	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 147122	147122	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,492,139	\$1,492,139	\$1,492,139	\$1,492,139	\$1,492,139	\$1,492,139	\$1,492,139	100.00	00	Otros	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718351	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 126480	126480	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	\$1,525,578	100.00	00	Otros	235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718354	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 147731	147731	Chiapas	Tonalá	Durango (Victrico De Guzman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	\$1,420,293	100.00	00	Otros	613	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718355	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 128003	128003	Chiapas	Tonalá	General Alberto Pineda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	\$1,510,817	100.00	00	Otros	269	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718364	Construcción De 18 Acciones De Piso Fermo - 133093	133093	Chiapas	Tila	Joelapa Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	\$196,039	100.00	00	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718365	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Jolajá Montañal - 140899	140899	Chiapas	Tila	Jolajáhuqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$617,788	\$617,788	\$617,788	\$617,788	\$617,788	\$617,788	\$617,788	100.00	00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718366	Mejoramiento De Camino De Anillo - 142792	142792	Chiapas	Tila	Joelap Leguizamón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,863,960	\$1,863,960	\$1,863,960	\$1,863,960	\$1,863,960	\$1,863,960	\$1,863,960	100.00	00	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718367	Construcción De 26 Cuartos Para Baño - 31137	31137	Chiapas	Tila	Nuevo Linar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,108,224	\$1,108,224	\$1,108,224	\$1,108,224	\$1,108,224	\$1,108,224	\$1,108,224	100.00	00	Vivienda	182	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718368	Construcción De Camino Rural Jardin A Monte Tabur Y Camino Saca Coacana - 159794	159794	Chiapas	Simojovel	Monte Tabur	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718372	Construcción De Drenaje Pluvial Obviedad De Magdalena - 130514	130514	Chiapas	Simojovel	San Caralampo Montañal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros lineales	40,297	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718380	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 122931	122931	Chiapas	Sumapa	Sequípulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUMAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	\$697,177	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718381	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 148845	148845	Chiapas	Sumapa	La Libertad	Rural	Montariones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUMAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	\$803,859	100.00	00	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP16160200718388	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Altiplano - 126850	126850	Chiapas	Tapalapa	Mecano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,941,034	\$1,94									

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
IMP11020051480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP14020071804	Construcción De Piso Firme En Catemé Agua Y Una Localidad - 181894	181894	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP14020071805	Construcción De Piso Firme En Catemé Agua Y Una Localidad - 181837	181837	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	00	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP14020071806	Construcción De Piso Firme En Cuatém Agua - 179363	179363	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718407	Construcción De Pavimentación En La Av Rogel Pte Entre Calle Amador Horro Y Praxedis Sur Y Av Rogel Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147352	147352	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,031,808	\$1,031,808	\$1,031,808	\$1,031,808	\$1,031,808	\$1,031,808	\$1,031,808	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718410	Construcción De Piso Firme En Veintiloco Agua - 178597	178597	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	100.00	00	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718413	Construcción De Piso Firme En Peñoloco Agua - 178542	178542	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718413	Construcción De Piso Firme En Guastemala Agua - 180130	180130	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718420	Construcción De Cuartos Dormitorio En Eje Arimatea - 139804	139804	Chiapas	Palenque	Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,178,288	\$1,178,288	\$1,178,288	\$1,178,288	\$1,178,288	\$1,178,288	\$1,178,288	100.00	00	Vivienda	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718429	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108247	108247	Chiapas	Zinacantan	Totobitic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$738,138	\$738,138	\$738,138	\$738,138	\$738,138	\$738,138	\$738,138	100.00	00	Otros	111	100.00	100.00	REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP140200718430	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108129	108129	Chiapas	Zinacantan	Chaytoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	\$957,582	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA GALVANIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP140200718431	Construcción De Pavimentación De Calle De Con Concreto Aldeaviva - 178983	178983	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lindón Chamaia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,001,864	\$1,001,864	\$1,001,864	\$1,001,864	\$1,001,864	\$1,001,864	\$1,001,864	100.00	00	Metros Cuadrados	2,376	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718472	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pakal Sa Bariles Cuatemal - 178238	178238	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	\$1,557,861	100.00	00	Metros lineales	3,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718474	Construcción De Paso Peatonal En Las Varas Colonia Las Escuelas Fim Del Sur La Montaña Loma De San Angel - 140388	140388	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	\$3,382,193	100.00	00	Otros	903	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200718476	Construcción De Comedor Comunitario De 17480 Mts En La Lur Las Delicias - 123170	123170	Chiapas	Palenque	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	\$3,498,794	100.00	00	Otros	4,060	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723706	Apertura Obras De Drenaje Y Desahucio De Camino Rural Del Km 4+000 Al Km 3+400 2da Etapa - 82215	82215	Chiapas	Chilón	Savita Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$4,009,131	\$4,009,131	\$4,009,131	\$4,009,131	\$4,009,131	\$4,009,131	\$4,009,131	100.00	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723708	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Cruzero El Refugio A Pajón De 0+000 Al Km 2+400 Y Saneamiento - 82326	82326	Chiapas	Chilón	Chiguisival	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,400,493	\$2,400,493	\$2,400,493	\$2,400,493	\$2,400,493	\$2,400,493	\$2,400,493	100.00	00	Metros lineales	307	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723710	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 121496	121496	Chiapas	Mutilán	Mutilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP140200723711	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 120215	120215	Chiapas	Mutilán	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,514,553	\$1,514,553	\$1,514,553	\$1,514,553	\$1,514,553	\$1,514,553	\$1,514,553	100.00	00	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723719	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	134639	Chiapas	Cacabotán	El Manguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$750,611	\$750,611	\$750,611	\$750,611	\$750,611	\$750,611	\$750,611	\$750,611	100.00	00	Metros lineales	151	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP140200723720	Construcción De Un Aula Bc En La Escuela Primaria Conde Vicente Guerrero Clave 07kgp597a - 87878	87878	Chiapas	Las Margaritas	Hija de Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723721	Instalación De 90 Módulos Solares - 125372	125372	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	\$2,674,818	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP140200723722	Construcción De Un Aula B C En La Escuela Primaria José López Portillo Con Clave 07kgp348p - 88701	88701	Chiapas	Las Margaritas	Santa Cruz el Humeral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723723	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 139874	139874	Chiapas	Cacabotán	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$876,692	\$876,692	\$876,692	\$876,692	\$876,692	\$876,692	\$876,692	\$876,692	100.00	00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP140200723740	Apertura Y Desahucio De Camino Rural Tramo Cabana Saneamiento Agua Del Km 3+480 Al Km 4+120 - 81121	81121	Chiapas	Chilón	Jol Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,393,982	\$2,393,982	\$2,393,982	\$2,393,982	\$2,393,982	\$2,393,982	\$2,393,982	100.00	00	Otros	959	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723741	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 79693	79693	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Carlos Montebello	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,547,013	\$1,547,013	\$1,547,013	\$1,547,013	\$1,547,013	\$1,547,013	\$1,547,013	100.00	00	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723742	Construcción Del Dren Pluvial Bordo De Producción Y Drenaje - 187976	187976	Chiapas	Júarez	Palmea Sta. Sección (Jaquín R. Sotomayor)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$385,544	\$385,544	\$385,544	\$385,544	\$385,544	\$385,544	\$385,544	\$385,544	100.00	00	Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP140200723745	Construcción De Sereno Y Sala Cuartos Dormitorio - 137312	137312	Chiapas	Chilón	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,055,611	\$5,055,611	\$5,055,611	\$5,055,611	\$5,055,611	\$5,055,611	\$5,055,611	100.00	00	Vivienda	242	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723746	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 81104	81104	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	\$190,820	100.00	00	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP140200723747	Pavimentación De Calle Con Concreto Aldeaviva - 52107	52107	Chiapas	La Concordia	La Tapirilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	\$1,340,965	100.00	00	Metros Cuadrados	2,346	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP140200723756	Cura De Capacitación Y Actualización Que Tomaron La Formación De Los Revisores Públicos Municipales - 137911	137911	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$72,994	\$72,994	\$72,994	\$72,994	\$72,										

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1616020014680	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616020023758	Construcción De Un Aula Didáctica En El D. De E. E. De Rehabilitación Comunitario No Resicio Castellanos Figueroa Clave 0784358 - 87784	87794	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Los Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Otros	438	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616020023759	Revestimiento De Calles - 86150	86150	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Nicaragua	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616020023764	Construcción De Un Aula Didáctica Escritura B1 En Esc Secundaria Federependencia - 189215	189215	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$439,924	\$432,467	\$432,467	\$432,467	\$432,467	\$432,467	\$432,467	\$432,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023765	Construcción De Cuatro Dormitorios En Chichelabó Barrio Centro - 189287	189287	Chiapas	Larráinzar	Chichelabó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	\$1,356,117	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023777	Rehabilitación De Camión Rural Tramo: S.C.Morales Acaja San Antonio-Rosario Bawita A Buenavista Bawita Del En 10050 Al De 4222 - 7384	7384	Chiapas	Las Margaritas	Buenavista Bawita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	783	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023780	Revestimiento De Camión Rural Con Cobertura Mixta - 4293	4293	Chiapas	Bulliguan	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BULLIGUAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$465,612	\$465,612	\$465,612	\$465,612	\$465,612	\$465,612	\$465,612	\$465,612	100.00	\$0	Otros	911	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023781	Construcción De 41 Viviendas (Cuatro Homologas) Localidad Pájaros San Juan El Aguaje - 122218	122218	Chiapas	Bulliguan	San Juan El Aguaje	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BULLIGUAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,620,262	\$1,620,262	\$1,620,262	\$1,620,262	\$1,620,262	\$1,620,262	\$1,620,262	\$1,620,262	100.00	\$0	Vivienda	215	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023788	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 120197	120197	Chiapas	Acapetahua	Veinte de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,465,266	\$1,465,266	\$1,465,266	\$1,465,266	\$1,465,266	\$1,465,266	\$1,465,266	\$1,465,266	100.00	\$0	Metros lineales	512	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023789	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 181279	181279	Chiapas	Acacia	Acacia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	\$1,090,509	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023790	Pavimentación De Calles - 183465	183465	Chiapas	Acacia	Acacia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	\$336,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023793	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 188143	188143	Chiapas	Acacia	Acacia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	\$199,480	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023792	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 92741	92741	Chiapas	Amatán	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	\$9,071	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023795	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 92741	92741	Chiapas	Amatán	El Bañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023796	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 92883	92883	Chiapas	Amatán	Linda Vista Arcoy Escano	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	\$4,536	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023805	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 92709	92709	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	\$113,390	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023807	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 92683	92683	Chiapas	Amatán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$45,354	\$45,354	\$45,354	\$45,354	\$45,354	\$45,354	\$45,354	\$45,354	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023809	Construcción De Techo Fermo (Cobertura Municipal) - 92658	92658	Chiapas	Amatán	Moravia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	\$36,285	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023810	Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 95218	95218	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	\$23,403	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023814	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	134683	Chiapas	Cacabohán	Ahuacatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOHAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,983	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023815	Construcción De Techo Y Cacha Los Pájaros (Cobertura Rural Federal) Alimilgo González Victoria Clave 17891894	101501	Chiapas	Cacabohán	Mixcar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOHAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$75,568	\$75,568	\$75,568	\$75,568	\$75,568	\$75,568	\$75,568	\$75,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023827	Construcción De Techo En Esc. Primaria Escuderos Doctores Uno - 51197	51197	Chiapas	Chiapa de Corzo	Juan del Grizalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2016	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	100.00	\$0	Otros	1,072	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023835	Rehabilitación De Techo Fermo Para Viviendas Dispersas - 189233	189233	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	\$2,359,624	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023845	Apertura De Camino Sacacochuca - 148031	148031	Chiapas	Chilón	Sah Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,648,424	\$1,648,424	\$1,648,424	\$1,648,424	\$1,648,424	\$1,648,424	\$1,648,424	\$1,648,424	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023889	Construcción De Techo En Esc. Preescolar María Guadalupe y Costilla - 180664	180664	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,131,793	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023890	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 181397	181397	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guillen Polanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$719,993	\$719,993	\$719,993	\$719,993	\$719,993	\$719,993	\$719,993	\$719,993	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020023894	Construcción De Cuatro Dormitorios En El Barrio De La Rebebería San Javier La Sección - 128076	129076	Chiapas	Palenque	San Javier 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$320,271	\$320,271	\$320,271	\$320,271	\$320,271	\$320,271	\$320,271	\$320,271	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PREPROYECTADO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160200238																													

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP1616020054080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072396	13902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 142549	142549	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,512,748	\$4,512,748	\$4,512,748	\$4,512,748	\$4,512,748	\$4,512,748	\$4,512,748	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072397	Reforma Epaje De La Rehabilitación De Camino Tramo Libertad Jimenez 2 Sección A Chulum Sidágo - 23862	31862	Chiapas	Tila	Chulum Sidágo	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$5,923,821	\$5,923,821	\$5,923,821	\$5,923,821	\$5,923,821	\$5,923,821	\$5,923,821	100.00	00	Metros lineales	418	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072397	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 125701	125701	Chiapas	Tapalapa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	\$1,466,606	100.00	00	Otros	828	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072397	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa - 185114	185114	Chiapas	Tapalapa	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$559,951	\$559,951	\$559,951	\$559,951	\$559,951	\$559,951	\$559,951	100.00	00	Otros	205	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072398	Construcción De Aulas Escolares En El Cobah No 308 Aguacatenango - 85736	85736	Chiapas	Venustiano Carranza	Aguacatenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	\$1,198,328	100.00	00	Otros	3,413	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN COBAH NO. 308, LOC. AGUACATENANGO, OBRAS TERMINADAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072398	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Areas Ricardo Flores Negon - 18587	85887	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Negon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	\$2,431,700	100.00	00	Otros	3,483	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AGUACATENANGO, RICARDO FLORES NEGON, OBRAS TERMINADAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072398	Construcción De Domo Y Cancha En San Juan Miguel Sidágo Y Castilla Miguel Sidágo - 130771	130771	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Sidágo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	100.00	00	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: CONSTRUCCIÓN DE DOMO (TEJADO) Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y CASTILLA, OBRAS TERMINADAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072398	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sancti Spiritus Los Pinos - 98362	98362	Chiapas	Venustiano Carranza	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	\$238,535	100.00	00	Metros lineales	127	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANCTI SPIRITUS, LOC. LOS PINOS, OBRAS TERMINADAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072399	Construcción De Piso Fermo En Cicloueque Agaba - 188244	188244	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072399	Construcción De Piso Fermo En Duce Agaba - 179131	179131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072400	Construcción De Drenaje Sancti Spiritus En La Calle El Bosque Entre Josepín Miguel Gutiérrez Y Nueva Etapa - 189255	189255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	100.00	00	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072400	Construcción De Piso Fermo En Cicloueque Agaba - 188085	188085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072401	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Gustavo Díaz Ordaz - 137898	137898	Chiapas	Palenque	San Chamalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,232,061	\$1,232,061	\$1,232,061	\$1,232,061	\$1,232,061	\$1,232,061	\$1,232,061	100.00	00	Otros	379	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072401	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Doctor Samuel León Beldiá - 142931	142931	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Beldiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	\$1,411,558	100.00	00	Vivienda	350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072401	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Joaquín - 63291	63291	Chiapas	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	\$1,918,950	100.00	00	Otros	516	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072402	Construcción De Mejoramiento de Vivienda Vado Agua Dulce - 12079	12079	Chiapas	Venustiano Carranza	Vado Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VADO DE AGUA DULCE, OBRAS TERMINADAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072402	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 130509	130509	Chiapas	El Encantán	Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$5,723,929	\$5,723,929	\$5,723,929	\$5,723,929	\$5,723,929	\$5,723,929	\$5,723,929	100.00	00	Otros	560	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072402	Aplicación Del Sistema De Drenaje Sancti Spiritus Páramo Elvage - 189574	189574	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Lotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	281	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072402	Construcción De Tejado En Areas De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Venustiano Carranza - 193331	193331	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Educación	Terminado	2016	\$1,788,903	\$1,788,903	\$1,788,903	\$1,788,903	\$1,788,903	\$1,788,903	\$1,788,903	100.00	00	Otros	501	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072402	Construcción De Cuartos Dormitorios - 132562	132562	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Planada San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	Terminado	2016	\$536,252	\$536,252	\$536,252	\$536,252	\$536,252	\$536,252	\$536,252	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072404	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 138476	138476	Chiapas	El Encantán	ajatic bajo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	\$362,243	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072407	Rehabilitación De Techumbre En El Fraccionamiento Linda Vista - 141113	141113	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	\$453,120	100.00	00	Otros	944	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072407	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Drenaje En Localidades Varías Colonia Dos del Fin del Sol De Montaña Y Lomas De San Ángel - 140382	140382	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,854,721	\$2,854,721	\$2,854,721	\$2,854,721	\$2,854,721	\$2,854,721	\$2,854,721	100.00	00	Otros	963	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072407	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Lomas De Páramo Segunda Sección - 142309	142309	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	\$1,156,218	100.00	00	Otros	498	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616020072854	Construcción De Cuartos Dormitorios - 13330	13330	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	Terminado	2016	\$688,011	\$688,011	\$688,011	\$688,011	\$688,011	\$688,011	\$688,011	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030075000	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Guadalupe Paxila A Jetja - 218387	218387	Chiapas	Chilón	Jet-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,999,630	\$95,134	\$95,134	\$95,134	\$95,134	\$95,134	\$95,134	100.00	00	Otros	814	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030075000	Mejoramiento Y Construcción De Cicloueque Y Ocho Cuartos Adicionales - 225893	225893	Chiapas	Chilón	Centro Majdum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS Y SEDUO	Vivienda	Terminado	2016	\$2,498,748	\$1,249,374												







Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1616030054880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616030070476	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 196441	196441	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,814,465	\$1,814,465	\$1,814,465	\$1,814,465	\$1,814,465	\$1,814,465	\$1,814,465	\$1,814,465	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070477	Construcción De Catorce Sanitarios Secos - 197298	197298	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Tres Verdicos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	100.00	00	Fleaaa	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070478	Construcción De Veintinueve Cuartos Sanitarios - 198203	198203	Chiapas	Las Margaritas	Victoria la Oax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	100.00	00	Vivienda	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070490	Construcción De Diecisiete Techos Firmes - 216241	216241	Chiapas	Las Margaritas	San Luis Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$199,488	\$199,488	\$199,488	\$199,488	\$199,488	\$199,488	\$199,488	\$199,488	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070481	Construcción De Diecisiete Pisos Firmes - 216294	216294	Chiapas	Las Margaritas	San Luis Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$199,894	\$199,894	\$199,894	\$199,894	\$199,894	\$199,894	\$199,894	\$199,894	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070482	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Sector Villalobos A Camino El Carrizal Del M. Chocho Max Tres Cerco De No Chocho Max Novientes Cien - 242100	242100	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Villalobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viajabilidad	Terminado	2016	\$1,122,620	\$1,122,620	\$1,122,620	\$1,122,620	\$1,122,620	\$1,122,620	\$1,122,620	\$1,122,620	100.00	00	Otros	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070483	Construcción De Diecinueve Y Nueve Techos Firmes - 250771	250771	Chiapas	Las Margaritas	Sumarivata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$429,544	\$429,544	\$429,544	\$429,544	\$429,544	\$429,544	\$429,544	\$429,544	100.00	00	Otros	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070484	Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable - 211771	211771	Chiapas	Las Margaritas	Sumarivata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$405,411	\$405,411	\$405,411	\$405,411	\$405,411	\$405,411	\$405,411	\$405,411	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070485	Construcción De Siete Sanitarios Secos - 218315	218315	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	100.00	00	Fleaaa	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070486	Construcción De Cinco Seis Sanitarios Secos - 216050	216050	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Charalatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	00	Fleaaa	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070487	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 229693	229693	Chiapas	Las Margaritas	Sinola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,497,508	\$1,497,508	\$1,497,508	\$1,497,508	\$1,497,508	\$1,497,508	\$1,497,508	\$1,497,508	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070512	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En Tabasco - 348174	348174	Chiapas	Cacahoatán	Salvador Urbina (Tabasco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	\$49,320	100.00	00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070513	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno En La Bogaquia - 348022	348022	Chiapas	Cacahoatán	La Bogaquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$53,430	\$53,430	\$53,430	\$53,430	\$53,430	\$53,430	\$53,430	\$53,430	100.00	00	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070514	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En La Bogaquia - 311752	311752	Chiapas	Cacahoatán	La Bogaquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070515	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Santa Lucia - 313788	313788	Chiapas	Cacahoatán	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$157,440	\$157,440	\$157,440	\$157,440	\$157,440	\$157,440	\$157,440	\$157,440	100.00	00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070539	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable - 10357	79357	Chiapas	Chiapa de Corzo	Silera La Unión (Chiapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,240,269	\$2,240,269	\$2,240,269	\$2,240,269	\$2,240,269	\$2,240,269	\$2,240,269	\$2,240,269	100.00	00	Otros	436	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070569	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 89682	89682	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Manguito (Chiapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización En Ejercicio	Terminado	2016	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	100.00	00	Otros	351	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070691	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 216400	216400	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	1,034	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN EL CONTRATO CERRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070692	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 216202	216202	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Metros lineales	1,034	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN EL CONTRATO CERRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070703	Construcción De Muro Freno - 223759	223759	Chiapas	Chalchihuitán	Sisim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	00	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN EL CONTRATO CERRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070706	Construcción De Letanías - 230100	230100	Chiapas	Chalchihuitán	Sanoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,598,731	\$1,598,731	\$1,598,731	\$1,598,731	\$1,598,731	\$1,598,731	\$1,598,731	\$1,598,731	100.00	00	Otros	317	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN EL CONTRATO CERRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070703	Construcción De Muro Freno - 239012	239012	Chiapas	Chalchihuitán	Sanamitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	688	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN EL CONTRATO CERRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070704	Construcción De Muro De Contención - 215908	215908	Chiapas	Chalchihuitán	Sisimonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN EL CONTRATO CERRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030070707	Proble - 289485	289485	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGIN	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$38,728	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SP1616030070708	Adquisición De Software Y Hardware - 289920	289920	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGIN	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	\$82,632	100.00	00	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SP1616030070709	Adquisición De Espacios Físicos - 289853	289853	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGIN	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$35,551	\$35,551	\$35,551	\$35,551	\$35,551	\$35,551	\$35,551	\$35,551	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SP1616030070772	Construcción De Techo Firme - 239435	239435	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$65,500	\$65,500	\$65,500	\$65,500	\$65,500	\$65,500	\$65,500	\$65,500	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SP1																													

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
IMP16030054680	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	2304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el seguimiento de los Proyectos / Física / Registrada
IMP16030075075	Construcción De Piso Firme - 25004	25004	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	100.00		Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075076	Construcción De Muro Firme - 25082	25082	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$214,700	\$214,700	\$214,700	\$214,700	\$214,700	\$214,700	\$214,700	100.00		Metros Lineales	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075077	Construcción De Techo Firme - 24694	24694	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,500	100.00		Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075079	Construcción De Techo Firme - 24359	24359	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	\$239,000	100.00		Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075078	Construcción De Muro Firme - 24707	24707	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	100.00		Metros Lineales	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075078	Construcción De Muro Firme - 23814	23814	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00		Metros Lineales	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075078	Construcción De Muro Firme - 23475	23475	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	100.00		Metros Lineales	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075079	Construcción De Cuartos Dormitorio - 23933	23933	Chiapas	Sochil	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	\$370,900	100.00		Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075082	Construcción De Techo Firme - 28520	28520	Chiapas	Sochil	El Chuchis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	100.00		Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075084	Construcción De Techo Firme - 24273	24273	Chiapas	Sochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	100.00		Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075085	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24342	24342	Chiapas	Sochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	100.00		Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075086	Construcción De Techo Firme - 23827	23827	Chiapas	Sochil	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	\$418,200	100.00		Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075088	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24922	24922	Chiapas	Sochil	Yerbabuena Sabonich	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	\$1,389,100	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075083	Construcción De Muro Firme - 24327	24327	Chiapas	Sochil	Monte Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	\$197,600	100.00		Metros Lineales	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075089	Construcción De Cuartos Dormitorio - 28269	28269	Chiapas	Sochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	\$454,300	100.00		Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075084	Construcción De Cuartos Dormitorio - 23444	23444	Chiapas	Sochil	Pomiló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	\$650,600	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075084	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24337	24337	Chiapas	Sochil	San Pedro el Soliche (San Pedro Martir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	\$835,700	100.00		Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075087	Construcción De Cuartos Dormitorio - 23794	23794	Chiapas	Sochil	Hedillo Galvez (Santi Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	\$616,500	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075089	Construcción De Piso Firme - 23179	23179	Chiapas	Sochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	\$46,050	100.00		Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075082	Construcción De Muro Firme - 23945	23945	Chiapas	Sochil	Sistatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	\$54,600	100.00		Metros Lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075087	Construcción De Techo Firme - 24793	24793	Chiapas	Sochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	100.00		Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075078	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24707	24707	Chiapas	Sochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	\$154,500	100.00		Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075079	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24964	24964	Chiapas	Sochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	\$216,300	100.00		Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075085	Construcción De Techo Firme - 23848	23848	Chiapas	Sochil	El Palmarcito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	\$217,100	100.00		Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075082	Construcción De Cuartos Dormitorio - 23481	23481	Chiapas	Sochil	Shevelpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	100.00		Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075083	Construcción De Techo Firme - 23970	23970	Chiapas	Sochil	San José Mujular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	\$261,900	100.00		Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075084	Construcción De Muro Firme - 23845	23845	Chiapas	Sochil	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	100.00		Metros Lineales	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075087	Construcción De Cuartos Dormitorio - 22979	22979	Chiapas	Sochil	San José Novales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	\$151,400	100.00		Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075089	Construcción De Cuartos Dormitorio - 23906	23906	Chiapas	Sochil	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	\$570,400	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075089	Construcción De Muro Firme - 25062	25062	Chiapas	Sochil	Milliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	\$129,800	100.00		Metros Lineales	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075089	Construcción De Techo Firme - 229870	229870	Chiapas	Sochil	Cuadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	\$163,800	100.00		Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
IMP16030075090	Construcción De Techo Firme - 24684	24684	Chiapas	Sochil	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	\$151,100	100.00		Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
IMP16030075080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.65 Mts	2304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.		
IMP160300750901	Construcción De Techo Firme - 229797	229797	Chiapas	Sochil	Nuevo Poblado Chuchuluc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	\$439,500	100.00	00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300750902	Construcción De Muro Firme - 241354	241354	Chiapas	Sochil	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	100.00	00	Metros Lineales	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300750903	Construcción De Cuartos Sanitarios - 231814	231814	Chiapas	Sochil	San Antonio Pombú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$366,500	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300750913	Construcción De Techo Firme - 238488	238488	Chiapas	Sochil	Seforma 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	\$206,100	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300750914	Construcción De Muro Firme - 238409	238409	Chiapas	Sochil	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	\$143,800	100.00	00	Metros Lineales	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300750915	Construcción De Techo Firme - 239730	239730	Chiapas	Sochil	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	\$122,700	100.00	00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300750916	Construcción De Muro Firme - 239782	239782	Chiapas	Sochil	Los Pintos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	100.00	00	Metros Lineales	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300750981	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 239406	239406	Chiapas	Chiapa de Corzo	General Emiliano Zapata Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	100.00	00	Otros	606	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300750983	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 88322	88322	Chiapas	Chiapa de Corzo	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751101	Aplicación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 292178	292178	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751102	Creación y Actualización De La Normatividad Municipal y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 291642	291642	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751103	Instalación Y Habilitación De Relaciones Tecnológicas Interactivas Kioscos Digitales - 291297	291297	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$374,791	\$374,791	\$374,791	\$374,791	\$374,791	\$374,791	\$374,791	\$374,791	100.00	00	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751104	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 293121	293121	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	100.00	00	Otros	153	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751105	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 293106	293106	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,457	\$1,500,457	\$1,500,457	\$1,500,457	\$1,500,457	\$1,500,457	\$1,500,457	\$1,500,457	100.00	00	Otros	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751106	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 293476	293476	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$295,526	\$295,526	\$295,526	\$295,526	\$295,526	\$295,526	\$295,526	\$295,526	100.00	00	Estudio de pre-inversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751107	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 293570	293570	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	00	Estudio de pre-inversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751108	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 293543	293543	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	100.00	00	Estudio de pre-inversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751109	13501 Mantenimiento Y Conservación De Relaciones Tecnológicas Interactivas Kioscos Digitales - 290619	290619	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$870,660	\$870,660	\$870,660	\$870,660	\$870,660	\$870,660	\$870,660	\$870,660	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751110	Rehabilitación De Camino - 277058	277058	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$93,453	\$93,453	\$93,453	\$93,453	\$93,453	\$93,453	\$93,453	\$93,453	\$93,453	100.00	00	Otros	627	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP160300751111	Rehabilitación De Camino - 276945	276945	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$68,365	\$68,365	\$68,365	\$68,365	\$68,365	\$68,365	\$68,365	\$68,365	100.00	00	Otros	444	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751112	Rehabilitación De Camino - 276432	276432	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$72,216	\$72,216	\$72,216	\$72,216	\$72,216	\$72,216	\$72,216	\$72,216	100.00	00	Otros	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751113	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 264419	264419	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$364,859	\$364,859	\$364,859	\$364,859	\$364,859	\$364,859	\$364,859	\$364,859	100.00	00	Otros	37,627	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751114	Construcción De Piso Firme - 259016	259016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$127,620	\$127,620	\$127,620	\$127,620	\$127,620	\$127,620	\$127,620	\$127,620	100.00	00	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751115	Construcción De Piso Firme - 259024	259024	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$115,144	\$115,144	\$115,144	\$115,144	\$115,144	\$115,144	\$115,144	\$115,144	100.00	00	Metros Cuadrados	67	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751116	Construcción De Piso Firme - 259023	259023	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$67,358	\$67,358	\$67,358	\$67,358	\$67,358	\$67,358	\$67,358	\$67,358	100.00	00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751117	Construcción De Piso Firme - 259005	259005	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$190,734	\$190,734	\$190,734	\$190,734	\$190,734	\$190,734	\$190,734	\$190,734	100.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751118	Construcción De Piso Firme - 258986	258986	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	100.00	00	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751119	Rehabilitación De Alumbrado Público - 243164	243164	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2016	\$34,769	\$34,769	\$34,769	\$34,769	\$34,769	\$34,769	\$34,769	\$34,769	\$34,769	100.00	00	Otros	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP160300751120	Construcción De Techo Firme - 244093	244093	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	\$933,000	100.00	00	Otros	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
IMP160300751121	Aplicación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 238580	2																												

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
IMP160300751080	Construcción De 134 Letrinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP160300751124	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 237837	237810	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	\$987,562	100.00	00	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751125	Construcción De Piso Firme - 204129	204129	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	\$159,192	100.00	00	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751126	Construcción De Posa Sépticas - 204056	204056	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2016	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	\$157,071	100.00	00	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 75140	75340	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751128	Mejoramiento Del Cárcamo Del Sistema De Agua Potable - 204156	204156	Chiapas	Chiapa de Corzo	Pajonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	\$113,126	100.00	00	Otros	604	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751129	Construcción De Techo De Cancha Deportiva - 243935	243935	Chiapas	Chiapa de Corzo	Calceio Merca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,492,268	\$564,559	\$564,559	\$564,559	\$564,769	\$564,769	\$564,769	\$564,769	89.41	00	Otros	1,353	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751132	Construcción De Ciénqueta Y Un Cuartos Adicionales - 201671	201671	Chiapas	Chilón	Sanjuntape	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,197,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	100.00	00	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751133	Construcción De Tronca Y De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 240057	240057	Chiapas	Chilón	Techujilla (Jomopol)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	100.00	00	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751137	Construcción De Ciénqueta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 137225	137225	Chiapas	Chilón	Mapi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	\$2,259,245	100.00	00	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751143	Mejoramiento Y Construcción De Bodega Y Cuatro Cuartos Adicionales - 203212	203212	Chiapas	Chilón	Pachutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,178,276	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	\$2,089,638	100.00	00	Vivienda	291	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751145	Habitación De Techo Firme - 172485	172485	Chiapas	Chilón	Amel Jonatagún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$786,357	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	100.00	00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751146	Mejoramiento Y Construcción De Bodega Y Cinco Cuartos Adicionales - 203476	203476	Chiapas	Chilón	Julapuhut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,662,253	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	\$1,831,126	100.00	00	Vivienda	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751147	Construcción De Ochoenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 136699	136699	Chiapas	Chilón	Tanba Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,154,861	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	\$67,821	100.00	00	Vivienda	259	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751151	Mejoramiento Y Construcción De Cien Cuartos Y Cuatro Cuartos Adicionales - 203017	203017	Chiapas	Chilón	Juan Sabines Percep	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$6,204,285	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	\$3,102,142	100.00	00	Vivienda	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751154	Construcción De Obra Con Muros De Contorno - 26392	26392	Chiapas	Chilón	Jol Mio'Batil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,093,264	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	\$460,882	100.00	00	Otros	464	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751158	Mejoramiento Y Construcción De Ciénqueta Y Tres Cuartos Adicionales - 202947	202947	Chiapas	Chilón	Alán Bolentín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,283,501	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	\$1,141,761	100.00	00	Vivienda	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751160	Construcción De Un Aula Bicentenario DEL 1º Y 2º DE DE DE DE EL TEBALHILLENADO CONSTITUCIONAL DE CUARENTA Y DOS (42) AÑOS DE LA REVOLUCIÓN Y DEL BARRIO JUANES GARCÍA CON CINE GATO - 370648	370648	Chiapas	Las Margaritas	Carman Villalobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	100.00	00	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: CERRA TERMINADA ANEXO 2013 EL AVANCE FISICO DE PRESIDENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751162	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 370672	370672	Chiapas	Comitan de Domínguez	Talcul Tree Legones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	\$695,171	100.00	00	Otros	819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751168	Introducción De La Línea De Construcción De Red De Energía Eléctrica - 161364	161364	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,091,570	\$1,091,570	\$1,091,570	\$1,091,570	\$1,091,570	\$1,091,570	\$1,091,570	\$1,091,570	\$1,091,570	100.00	00	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751169	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segundo Etapa - 238626	238626	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	Urbanización	Terminado	2016	\$784,473	\$784,473	\$784,473	\$784,473	\$784,473	\$784,473	\$784,473	\$784,473	\$784,473	100.00	00	Otros	696	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751173	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 216498	216498	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	Urbanización	Terminado	2016	\$547,040	\$547,040	\$547,040	\$547,040	\$547,040	\$547,040	\$547,040	\$547,040	\$547,040	100.00	00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751174	Construcción De Cuarto Adicional - 216497	216497	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,728,412	\$1,723,412	\$1,723,412	\$1,723,412	\$1,723,412	\$1,723,412	\$1,723,412	\$1,723,412	\$1,723,412	100.00	00	Vivienda	477	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751176	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 216461	216461	Chiapas	Chiapilla	Sancti Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$521,686	\$521,686	\$521,686	\$521,686	\$521,686	\$521,686	\$521,686	\$521,686	\$521,686	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751177	Piso Firme - 295649	295649	Chiapas	Júarez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	\$1,952	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751178	Muro Firme - 295612	295612	Chiapas	Júarez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$100,503	\$100,503	\$100,503	\$100,503	\$100,503	\$100,503	\$100,503	\$100,503	\$100,503	100.00	00	Metros Lineales	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751179	Sello Firme - 295587	295587	Chiapas	Júarez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	\$36,103	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751180	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Uno - 397530	197530	Chiapas	Júarez	Pueblo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	\$793,962	100.00	00	Metros Lineales	937	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751181	Construcción De Pono Profundo De Agua Potable - 186731	186731	Chiapas	Júarez	Marío Aquilera Durazan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751208	Adquisición De Software Y Hardware - 293408	293408	Chiapas	Chilón																										

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP16160300751080	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERO TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300751212	Mejoramiento Y Construcción De Replanteo Cuartos Adicionales - 203866	203866	Chiapas	Chilón	Sachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,077,133	\$38,766	\$38,766	\$38,766	\$38,766	\$38,766	\$38,766	\$38,766	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751213	Mejoramiento Y Construcción De Tezinas Y Nuevos Cuartos Adicionales - 203552	203552	Chiapas	Chilón	Sachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,695,327	\$840,164	\$840,164	\$840,164	\$840,164	\$840,164	\$840,164	\$840,164	100.00	00	Vivienda	117	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751221	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235597	235597	Chiapas	La Concordia	Nuevo Replanteo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751222	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234608	234608	Chiapas	La Concordia	Ciudad Blanca (La Popa del Salvar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	\$24,864	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751223	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234601	234601	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	\$132,312	100.00	00	Otros	745	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751224	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235292	235292	Chiapas	La Concordia	El Arroyón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	\$25,752	100.00	00	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751225	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235185	235185	Chiapas	La Concordia	Las Brizas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	100.00	00	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751227	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 228999	228999	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	\$37,410	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751229	Aplicación De Sistema De Agua Potable - 228226	228226	Chiapas	Comandó de Dominguez	San Antonio 2	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	\$1,019,691	100.00	00	Metros lineales	139	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751238	Equipamiento A La Infraestructura Pesquera - 369832	369832	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	\$651,775	100.00	00	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751239	Construcción De Piso Seguro - 363998	363998	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	33.33	00	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751240	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable - 369801	369801	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,253,393	\$2,253,393	\$2,253,393	\$2,253,393	\$2,253,393	\$2,253,393	\$2,253,393	\$2,253,393	100.00	00	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751242	Construcción De Piso Firme - 276609	276609	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,941,070	\$1,941,070	\$1,941,070	\$1,941,070	\$1,941,070	\$1,941,070	\$1,941,070	\$1,941,070	100.00	00	Metros Cuadrados	756	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751243	Construcción De Dispensario Médico - 220218	220218	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	00	Otros	44,082	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751244	Equipamiento De La Red De Energía Eléctrica - 204401	204401	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751245	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234314	234314	Chiapas	La Concordia	Santo Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	\$552,336	100.00	00	Otros	3,110	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751247	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234480	234480	Chiapas	La Concordia	Julesca Jaltemango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	\$629,592	100.00	00	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751248	Construcción De Piso Firme - 119021	119021	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltemango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	\$3,925,016	100.00	00	Metros Cuadrados	2,205	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751250	Construcción De Piso Firme - 271661	271661	Chiapas	La Concordia	Rosalba Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,942,290	\$1,942,290	\$1,942,290	\$1,942,290	\$1,942,290	\$1,942,290	\$1,942,290	\$1,942,290	100.00	00	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751251	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234458	234458	Chiapas	La Concordia	Cuadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	\$169,608	100.00	00	Otros	955	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751252	Construcción De Piso Firme - 363886	363886	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,088,534	\$2,088,534	\$2,088,534	\$2,088,534	\$2,088,534	\$2,088,534	\$2,088,534	\$2,088,534	100.00	00	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751253	Rehabilitación De Caseta Sala Comunal Zona Alta - 33881	33881	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	\$4,070,872	100.00	00	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751255	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235596	235596	Chiapas	La Concordia	Rosalba Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751256	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 229674	229674	Chiapas	La Concordia	Alfonso Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	00	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751257	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 235587	235587	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	\$247,752	100.00	00	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751258	Construcción De Piso Firme - 220848	220848	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,005,000	\$3,005,000	\$3,005,000	\$3,005,000	\$3,005,000	\$3,005,000	\$3,005,000	\$3,005,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,005	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751259	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 242495	242495	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	100.00	00	Otros	2,400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751260	Construcción De Piso Firme - 36782	36782	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	\$3,823,326	100.00	00	Metros Cuadrados	2,235	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751261	Adquisición De Tezinas Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234520	234520	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS																		

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SPM1603007514880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751266	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 214500	214500	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	\$92,352	100.00	00	Otros	520	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751267	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 139414	139414	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$394,960	\$394,960	\$394,960	\$394,960	\$394,960	\$394,960	\$394,960	100.00	00	Otros	3,350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751268	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 148868	148868	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	\$2,389,670	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751269	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 228810	228810	Chiapas	La Concordia	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	100.00	00	Otros	1,120	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751270	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Entubada La Etapa - 39907	39907	Chiapas	La Concordia	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	\$5,025,910	100.00	00	Otros	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751273	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 235576	235576	Chiapas	La Concordia	Diamante de Scherzeria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$485,734	\$485,734	\$485,734	\$485,734	\$485,734	\$485,734	\$485,734	100.00	00	Otros	2,480	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751274	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 237361	237361	Chiapas	La Concordia	El Ahueverra (El Ámbar de Ahueverra)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	100.00	00	Otros	1,435	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751275	Aplicación De La Red Del Abastecimiento Dedicado Primera Etapa - 324497	324497	Chiapas	La Concordia	El Atilillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,054,070	\$2,054,070	\$2,054,070	\$2,054,070	\$2,054,070	\$2,054,070	\$2,054,070	100.00	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751277	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 233918	233918	Chiapas	La Concordia	El Atilillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	100.00	00	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751279	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 234594	234594	Chiapas	La Concordia	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	\$53,280	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751281	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 234016	234016	Chiapas	La Concordia	San Julián Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	\$42,624	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751283	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 235598	235598	Chiapas	La Concordia	San José Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	\$16,872	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751284	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 23405	12400	Chiapas	La Concordia	San José Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,832,821	\$1,832,821	\$1,832,821	\$1,832,821	\$1,296,644	\$1,296,644	\$1,296,644	70.75	00	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751286	Adquisición De Sumos Para El Mejoramiento De Buenos Comunitarios - 230097	230097	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	\$32,190	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751287	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paneles Solares - 18721	18721	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,722,000	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	\$1,252,312	100.00	00	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751290	Construcción De Piso Fermo - 350639	350639	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	\$636,494	100.00	00	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751293	Construcción De Piso Fermo - 350362	350362	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	\$615,962	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751292	Construcción De Piso Fermo - 350776	350776	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	\$667,292	100.00	00	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751293	Proyecto Productivo De Transporte - 353374	353374	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	\$3,306,600	100.00	00	Otros	918	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751294	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 332893	332893	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	\$198,431	100.00	00	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751295	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 332617	332617	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	\$199,219	100.00	00	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751296	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 347503	347503	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	\$645,413	100.00	00	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751297	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347504	347526	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	\$87,422	100.00	00	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751298	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Marzo Centro - 347931	347931	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	\$3,122,005	100.00	00	Metros Cuadrados	246	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751299	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347861	347861	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	\$268,313	100.00	00	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751300	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347886	347886	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	\$119,636	100.00	00	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751301	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Central Entre Segunda Sur Y Tercera Sur - 347810	347810	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$371,841	\$371,841	\$371,841	\$371,841	\$371,841	\$371,841	\$371,841	100.00	00	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751302	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Segunda Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 347504	347504	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$328,332	\$328,332	\$328,332	\$328,332	\$328,332	\$328,332	\$328,332	100.00	00	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751303	Pavimentación De Calles Con Con																											



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SPM160300751480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPM160300751304	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Maricao Centro - 34760	34760	Chiapas	Intero	Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	\$226,041	100.00	00	Metros Lineales	246	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751307	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Segundo Avenida Sur Entre Calle Central Y Primera Oriente - 34760	34760	Chiapas	Intero	Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	\$208,484	100.00	00	Metros Lineales	123	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751308	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Primera Poniente Entre Primera Norte Y Segunda Norte - 34804	34804	Chiapas	Intero	Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	\$144,054	100.00	00	Metros Lineales	74	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751309	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 37817	37817	Chiapas	Intero	Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	\$514,132	100.00	00	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751310	Proyecto Productivo De Trampeto - 326704	326704	Chiapas	Intero	Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	100.00	00	Otros	600	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751311	Proyecto Productivo De Trampeto - 326704	326704	Chiapas	Intero	Intero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	00	Otros	600	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751312	Construcción De Techo De Cancha En Fin Enrique C Roblesan - 347543	347543	Chiapas	Intero	Intero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$961,278	\$961,278	\$961,278	\$961,278	\$961,278	\$961,278	\$961,278	\$961,278	100.00	00	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751313	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 35253	35253	Chiapas	Intero	Intero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,392,342	\$1,392,342	\$1,392,342	\$1,392,342	\$1,392,342	\$1,392,342	\$1,392,342	\$1,392,342	100.00	00	Metros Cuadrados	1,303	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751315	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 337778	337778	Chiapas	Intero	Intero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$805,128	\$805,128	\$805,128	\$805,128	\$805,128	\$805,128	\$805,128	\$805,128	100.00	00	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751316	Construcción De Techo De Cancha En Fin Froy Robleson De Las Casas - 347470	347470	Chiapas	Intero	Intero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$975,910	\$975,910	\$975,910	\$975,910	\$975,910	\$975,910	\$975,910	\$975,910	100.00	00	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751317	Adquisición De Terreno Para El Mejoramiento De Nuestros Comunitarios - 234571	234571	Chiapas	La Concordia	Comunidad y Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	\$17,760	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751319	Adquisición De Terreno Para El Mejoramiento De Nuestros Comunitarios - 234550	234550	Chiapas	La Concordia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	\$52,392	100.00	00	Otros	293	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751401	Piso Fermo - 322288	322288	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R VONTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$305,531	\$305,531	\$305,531	\$305,531	\$305,531	\$305,531	\$305,531	\$305,531	100.00	00	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751402	Techo Fermo - 322135	322135	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R VONTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	\$631,801	100.00	00	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751403	Muro Fermo - 321877	321877	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R VONTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	\$1,736,590	100.00	00	Metros Lineales	101	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751404	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 193631	193631	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	100.00	00	Metros Lineales	1,000	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751405	Techo Fermo - 193399	193399	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	\$892,928	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751406	Regulación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 190659	190659	Chiapas	Juárez	Alameda Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	\$223,462	100.00	00	Metros Lineales	634	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751407	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 151564	151564	Chiapas	Juárez	Alameda Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	\$287,181	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751408	Muro Fermo - 299120	299120	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$653,284	\$653,284	\$653,284	\$653,284	\$653,284	\$653,284	\$653,284	\$653,284	100.00	00	Metros Lineales	34	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751409	Piso Fermo - 299214	299214	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	\$116,690	100.00	00	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751410	Techo Fermo - 299318	299318	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$234,663	\$234,663	\$234,663	\$234,663	\$234,663	\$234,663	\$234,663	\$234,663	100.00	00	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751411	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 151063	151063	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	\$415,746	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751412	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 151602	151602	Chiapas	Juárez	Conceal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	\$143,540	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751444	Construcción De Un Aula Didáctica De 60 Mts X 60 Mts En La Escuela Primaria Ignacio Ramírez Calzada Clave - 23774	23774	Chiapas	Las Margaritas	Sabido Yárguez San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Otros	760	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751447	Construcción De Un Aula Estructura De 60 Mts X 60 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe San Juan De La Cruz Clave Cereales/Agropecuaria - 24228	24228	Chiapas	Las Margaritas	Sabido Yárguez	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Otros	220	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751448	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chigaa Yárguez Vialidad Del De Ocho Mas Tres Deca Al De Quince Mas Tres Ocho Tramo Alameda - 23813	23813	Chiapas	Las Margaritas	Sabido Yárguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	577	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM160300751449	Construcción Estructura De 60 Mts X 60 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe San Juan De La Cruz Clave Cereales/Agropecuaria - 24236	24236	Chiapas	Las Margaritas	González de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Otros	724	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL /

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP16160300751480	Construcción De 134 Lechales De 2.33 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hecrea Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300751452	Rehabilitación De Camino Rural Rio Quemado A Ondañilcon San Alonso Del Rio Chico Tres Cerros Al Km Dos Mas Camacho Colombia - 139445	138443	Chiapas	Las Margaritas	Donde Jorge Los Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	Otros	383	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751454	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 237802	227820	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Saragosa	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	100.00	00	Otros	520	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751455	Rehabilitación De Camino Rural Ignacio Saragosa Saltillo Dos Km Dos Tres Cerros Al Km Dos Mas Camacho Colombia - 139445	138443	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	\$2,000,303	100.00	00	Otros	619	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751456	Construcción De Cien Sanitarios Secos - 197882	197882	Chiapas	Las Margaritas	Talisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Otros	1,313	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751457	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 196942	196942	Chiapas	Las Margaritas	Talisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	1,313	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751458	Construcción De Módulo Sanitario De Sala Por Sala De Escuela Primaria Bilingüe Dialectal De Septiembre Clave Cero Siete Dph Dos Cerros Tres - 216888	216888	Chiapas	Las Margaritas	Justo Sierra (San Francisco)	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Financ	1,386	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751459	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Puercito Nueva Llave Dos Km Dos - 198281	198281	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	231	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751461	Construcción De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Bilingüe Dos En La Escuela Clave Cero Siete Dph Dos Cerros Tres - 197874	197874	Chiapas	Las Margaritas	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Otros	581	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751462	Regulación De Dispersión Médico - 237798	237798	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Pasa Rica	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$304,024	\$304,024	\$304,024	\$304,024	\$304,024	\$304,024	\$304,024	\$304,024	100.00	00	Otros	776	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751464	Construcción De Puentes Vehiculares De Cuarenta Metros De Largo Primera Etapa Tramo Nuevo Sulistan A Bus - 177039	277039	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Sulistan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$3,116,000	\$3,116,000	\$3,116,000	\$3,116,000	\$3,116,000	\$3,116,000	\$3,116,000	\$3,116,000	100.00	00	Otros	257	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751465	Construcción De Un Aula Dialectal En Una C de Dos En La Secundaria Comunitaria Clave Siete Y Cinco Nueva Tierra De Domingos Clav - 240114	240114	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Sulistan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	00	Otros	943	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751466	Construcción De Un Aula Rc En El Centro De Educación Bilingüe Dialectal Clave Cero Siete Dph Dos Cerros Tres - 240182	240182	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chumala (El Pucall)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	1,484	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751467	Regulación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 217022	217022	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chumala (El Pucall)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	00	Otros	1,484	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751468	Construcción De Turnado De Areas De Separación De Educación Física En La Escuela Cobach Dialectal Clave Nueva Don Clave Cero Siete Dph Uno - 217890	217890	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chumala (El Pucall)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Otros	1,484	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751469	Construcción De Cuarenta Y Dos Sanitarios Secos - 197934	197934	Chiapas	Las Margaritas	Sienda Buixila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,817,214	\$1,817,214	\$1,817,214	\$1,817,214	\$1,817,214	\$1,817,214	\$1,817,214	\$1,817,214	100.00	00	Otros	299	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751470	Construcción De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Bilingüe Eulalio Gutiérrez Clave Cero Siete Dph Dos Cuatro Cinco Uno F - 216992	216992	Chiapas	Las Margaritas	Pian de Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	3,064	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751471	Construcción De Un Aula Dialectal En Una C de Dos En La Secundaria Comunitaria Clave Siete Y Cinco Nueva Tierra De Domingos Clav - 217344	217344	Chiapas	Las Margaritas	Refael Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	00	Otros	1,475	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751472	Construcción De Un Aula Estructural De Sala Por Sala Mas En La Escuela Primaria Bilingüe Dialectal De Septiembre Clave Cero Siete Dph - 216467	216467	Chiapas	Las Margaritas	La Realidad Planchón	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	622	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751473	Regulación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 216668	216668	Chiapas	Las Margaritas	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$605,811	\$605,811	\$605,811	\$605,811	\$605,811	\$605,811	\$605,811	\$605,811	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751474	Construcción De Un Aula Estructural De Sala Por Sala Mas En La Escuela Primaria Bilingüe Manuel Andrade Clave Cero Siete Dph Dos Nueve Uno - 217611	217611	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	127	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751475	Regulación De Línea De Energía Eléctrica - 217051	275051	Chiapas	Las Margaritas	Saillillo	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,333,000	\$1,333,000	\$1,333,000	\$1,333,000	\$1,333,000	\$1,333,000	\$1,333,000	\$1,333,000	100.00	00	Otros	78	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751476	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Monterrey A Santa Elena Del Rio Chico Tres Cerros Al Km Dos Mas Camacho Colombia - 249398	249398	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751477	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 197973	197973	Chiapas	Las Margaritas	San Francisco el Sacapaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	392	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751478	Construcción De Aula Rc En La Escuela Primaria Bilingüe Rosarito Castellanos Con Clave Cero Siete Dph Cero Cinco Uno Clave J - 216668	216668	Chiapas	Las Margaritas	San Pedro Yutitlan	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	996	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / Registros: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.





Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
OSP1510020514880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	25464	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701599	Rehabilitación De Esc Prim Aquilín Rojas - 25461	25461	Chiapas	Larráinzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁNDAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$59,272	\$59,272	\$59,272	\$59,272	\$59,272	\$59,272	\$59,272	100.00	00	Otros	488	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701602	Regulación De La Red De Sewaje Sanitario - 25458	25458	Chiapas	Larráinzar	Trajalho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁNDAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	\$68,904	100.00	00	Hectos lineales	369	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701607	Construcción De Muro De Contención - 25891	25891	Chiapas	Larráinzar	Jak Pak 'Amo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁNDAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$91,614	\$91,614	\$91,614	\$91,614	\$91,614	\$91,614	\$91,614	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701620	Construcción De Comedor Comunitario En Pochón II - 24815	24815	Chiapas	Larráinzar	Pochón II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁNDAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2016	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	\$239,274	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701634	Rehabilitación De Camino Rural Bocho Tamo Y/Amo Margarcitas Programa Del De Cero Mas Tres Caros Al No Ser Mas Lento Vainillo - 14908	14908	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	\$1,529,000	100.00	00	Otros	1,400	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701635	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Margaritas Ocho Vientos A Rehabilitación Del Km Cero Mas Tres Caros Al No Ser Mas Cuarenta y Tres 29815	29815	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	100.00	00	Otros	208	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701636	Asfaltamiento De Calles - 29795	29795	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701637	Construcción De Tendido De Redes De Repartición De Educación Física En La Zona Secundaria Técnica No Veintinueve Clave Caracostatecoco - 25784	26784	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Otros	865	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701638	Construcción De Muro De Contención - 21474	21474	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	00	Otros	17,267	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701639	Rehabilitación De Camino Rural De Veracruz A Viento De Mayo Del Gobierno Civil Primer Calle Tramo Del Km Cero Mas Tres Caros Al No Ser Mas 21475	21475	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701640	Rehabilitación De Agua Potable - 25965	25965	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,649,272	\$3,649,272	\$3,649,272	\$3,649,272	\$3,649,272	\$3,649,272	\$3,649,272	100.00	00	Otros	20,786	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1610300701641	Construcción De Tenda Y Sala Cuartos Adicionales - 24153	24153	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	65.00	00	Vivienda	85	100.00	65.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701642	Construcción De Tenda Y Sala Cuartos Adicionales - 24151	24151	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	65.00	00	Vivienda	85	100.00	65.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701643	Construcción De Tenda Y Sala Cuartos Adicionales - 24154	24154	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	65.00	00	Vivienda	85	100.00	65.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701644	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 24270	24270	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	100.00	00	Otros	247	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701645	Construcción De Tenda Y Sala Cuartos Adicionales - 24294	24294	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$791,078	\$1,582,156	\$1,036,202	\$1,036,202	\$1,036,202	\$1,036,202	\$1,036,202	\$1,036,202	65.00	00	Vivienda	85	100.00	65.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701646	Construcción De Ocho Cuartos Adicionales - 24280	24280	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	\$473,938	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701647	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Urbano Buzos Micoles Clave Pochitón@preconcomuneunewep - 25368	23668	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Otros	600	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701648	Construcción De Comedor Escolar En Zona Escolar Jardín De Niños Y Niños Jóvenes Clave Jardín De Niños Y Niños Jóvenes Dos Salis Ocho - 24061	24061	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	115	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701649	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 24269	24269	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	100.00	00	Otros	25	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701650	Construcción De Tenda Y Sala Cuartos Adicionales - 24245	24245	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,551,071	\$1,551,071	\$1,551,071	\$1,551,071	\$1,551,071	\$1,551,071	100.00	00	Vivienda	85	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1610300701651	Construcción De Tenda Y Sala Cuartos Adicionales - 24165	24165	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$775,536	\$1,551,071	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	\$1,009,194	65.00	00	Vivienda	85	100.00	65.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.





Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP16160300751490	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751818	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 27079	27079	Chiapas	Acapetahua	Jamaquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$748,154	\$748,154	\$748,154	\$748,154	\$748,154	\$748,154	\$748,154	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751819	Construcción De Techaro En La Escuela Primaria Emilio Rabasa Estebanelli - 22051	22051	Chiapas	Acapetahua	Las Morenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,661,000	\$1,661,000	\$1,661,000	\$1,661,000	\$1,661,000	\$1,661,000	\$1,661,000	100.00	00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751820	Construcción De Casa De Salud San José Aguajal - 27182	27182	Chiapas	Acapetahua	San José Aguajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Salud	Terminado	2016	\$735,793	\$735,793	\$735,793	\$735,793	\$735,793	\$735,793	\$735,793	100.00	00	Otros	442	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751821	Rehabilitación De Caminos Vecinales - 20674	20674	Chiapas	Acapetahua	Limoncito (San Juan de los Lagos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$790,895	\$790,895	\$790,895	\$790,895	\$790,895	\$790,895	\$790,895	100.00	00	Metros lineales	30	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751823	Construcción De Escuelas Preescolares En La Escuela Primaria Victoria José María Morelos Y Pavón - 27347	27347	Chiapas	Acapetahua	Los Carrizos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$260,856	\$260,856	\$260,856	\$260,856	\$260,856	\$260,856	\$260,856	100.00	00	Metros Lineales	22	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751824	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Comunitaria Conde - 20300	20300	Chiapas	Acapetahua	Centauri del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$542,208	\$542,208	\$542,208	\$542,208	\$542,208	\$542,208	\$542,208	100.00	00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751828	Construcción De Piso Fibra - 36158	36158	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751829	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 36191	36191	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	\$1,079,817	100.00	00	Metros lineales	210	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751830	Muerto Comunitario - 36199	36199	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	\$1,699,388	100.00	00	Otros	141	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751831	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 34734	34734	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	\$1,289,665	100.00	00	Metros lineales	240	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751840	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 324019	324019	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	\$197,827	100.00	00	Metros lineales	58	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751841	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 324003	324003	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	\$198,307	100.00	00	Metros lineales	42	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751842	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 323982	323982	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	\$199,100	100.00	00	Metros lineales	77	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751843	Alumbrado Publico - 316456	316456	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	\$321,925	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751844	Alumbrado Publico - 316623	316623	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	\$298,930	100.00	00	Otros	306	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751845	Rehabilitación De Equipo De Bombeo - 323946	323946	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	\$194,221	100.00	00	Otros	868	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751846	Adquisición De Software Y Hardware - 33389	33389	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	\$411,192	100.00	00	lote	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751847	Curso De Capacitación Y Actualización Que Favorezca La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 335873	335873	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	\$137,064	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751852	Construcción De Cuartos Adicionales - 188022	188022	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	00	Vivienda	36	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751853	Equipamiento De Carcamo - 184482	184482	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	100.00	00	Otros	3,472	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751854	Equipamiento De Carcamo - 184451	184451	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	\$193,429	100.00	00	Otros	3,472	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751855	Conservación De Camino Rural - 184392	184392	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	\$601,723	100.00	00	Otros	13,889	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751856	Conservación Red De Drenaje Sanitario - 316700	316700	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	\$198,300	100.00	00	Metros lineales	77	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751857	Alumbrado Publico - 316446	316446	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	100.00	00	Otros	224	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751859	Construcción De Cuartos Adicionales - 187856	187856	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751862	Construcción De Cuartos Adicionales - 187929	187929	Chiapas	Acuña	El Papaguch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	00	Vivienda	54	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751863	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 332391	332391	Chiapas	Acuña	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	\$423,565	100.00	00	Metros lineales	241	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751866	Construcción De Cuartos Adicionales - 188064	188064	Chiapas	Acuña	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751869	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo - 323896	323896	Chiapas	Acuña	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	\$192,886	100.00	00	Otros	868	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300751872	Construcción De Cuartos Adicionales - 188102	188102	Chiapas	Acuña	Salón Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																		



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
IMP16030051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
IMP16030075186	Rehabilitación De Sistema De Riego - 116459	116459	Chiapas	Acasia	San Pedro Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	\$545,872	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	REGISTRO: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
IMP16030075187	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 262878	262878	Chiapas	Amatán	San José la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00		Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075189	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 262901	262901	Chiapas	Amatán	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	100.00		Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075189	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230876	230876	Chiapas	Amatán	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075189	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 244488	244488	Chiapas	Amatán	Buenos Aires (Ilimonco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	100.00		Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075191	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302865	302865	Chiapas	Amatán	Linda Vista Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	100.00		Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075191	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233572	233572	Chiapas	Amatán	Moralia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	\$24,430	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075191	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303314	303314	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075191	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 262716	262716	Chiapas	Amatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	100.00		Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075191	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303225	303225	Chiapas	Amatán	San Miguel 3 Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075202	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 233842	233842	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	\$12,215	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075202	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 244422	244422	Chiapas	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	100.00		Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075210	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303472	303472	Chiapas	Amatán	Skilano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075214	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 262852	262852	Chiapas	Amatán	Coquiopolis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$180,960	100.00		Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075209	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 285516	285516	Chiapas	Amatán	Candelage Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$98,020	100.00		Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075211	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230158	230158	Chiapas	Amatán	Linderata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	100.00		Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075214	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302480	302480	Chiapas	Amatán	El Mirador (Belio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075215	Rehabilitación De Alumbrado Público Cobertura Municipal - 271614	271614	Chiapas	Amatán	El Mirador (Belio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$95,588	\$95,588	\$95,588	\$95,588	\$95,588	\$95,588	\$95,588	\$95,588	\$95,588	100.00		Otros	312	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075218	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 262875	262875	Chiapas	Amatán	Moralia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00		Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075221	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 262887	262887	Chiapas	Amatán	El Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00		Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075223	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302851	302851	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
IMP16030075224	Rehabilitación De Alumbrado Público Cobertura Municipal - 271433	271433	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	\$189,950	100.00		Otros	580	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075225	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 244518	244518	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00		Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075226	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 303037	303037	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$48,858	\$48,858	\$48,858	\$48,858	\$48,858	\$48,858	\$48,858	\$48,858	\$48,858	100.00		Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075228	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302705	302705	Chiapas	Amatán	Defensa y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00		Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075232	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 302800	230800	Chiapas	Amatán	El Remolino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	\$61,074	100.00		Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075234	Rehabilitación De Alumbrado Público Cobertura Municipal - 286659	286659	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	\$90,742	100.00		Otros	929	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075235	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 244282	244282	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	\$135,720	100.00		Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075236	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 230739	230739	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	\$146,578	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075243	Construcción De Muro Fierro Cobertura Municipal - 244397	244397	Chiapas	Amatán	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	\$15,080	100.00		Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP16030075233	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 323230	323230	Chiapas	Cacahutan	Cacahutan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,486,788	\$1														





Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SP1610300514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SP1610300752281	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Marzcar - 331682	331682	Chiapas	Cacahotán	Micrar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Vivienda	Terminado	2016	\$72,160	\$72,160	\$72,160	\$72,160	\$72,160	\$72,160	\$72,160	\$72,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física y Financiamiento Terminada 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registrado: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752282	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Las Hóben Los Pelón - 331808	331808	Chiapas	Cacahotán	Las Hóben Los Pelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Vivienda	Terminado	2016	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física y Financiamiento Terminada 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registrado: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752283	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Benito Juárez Montecristo - 331568	331568	Chiapas	Cacahotán	Benito Juárez Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Vivienda	Terminado	2016	\$91,840	\$91,840	\$91,840	\$91,840	\$91,840	\$91,840	\$91,840	\$91,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera / Física y Financiamiento Terminada 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registrado: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752284	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	194789	Chiapas	Cacahotán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera / OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO Terminada 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registrado: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752396	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 257910	257910	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Bejujal de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$699,359	\$699,359	\$699,359	\$699,359	\$699,359	\$699,359	\$699,359	\$699,359	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752398	Construcción De Cuartos Dormitorio - 33510	33510	Chiapas	Bejujal de Ocampo	El Cercobillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2016	\$2,729,118	\$2,729,118	\$2,729,118	\$2,729,118	\$2,729,118	\$2,729,118	\$2,729,118	\$2,729,118	100.00	\$0	Vivienda	289	100.00	100.00	Financiera / Física y Financiamiento Terminada 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% / Registrado: OBRA FISICA Y FINANCIAMIENTO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752399	Construcción De Comedor Escolares - 336783	336783	Chiapas	Bejujal de Ocampo	La Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	Terminado	2016	\$356,561	\$356,561	\$356,561	\$356,561	\$356,561	\$356,561	\$356,561	\$356,561	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752400	Desarrollo De Camión Rural Tramo Reforma Las 211as - 27020	27020	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transporte y Viabilidad	Terminado	2016	\$409,409	\$409,409	\$409,409	\$409,409	\$409,409	\$409,409	\$409,409	\$409,409	100.00	\$0	Otros	730	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752401	Construcción De Cuartos Para Baño - 37885	47885	Chiapas	Bejujal de Ocampo	El Palmer Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2016	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752499	Ampliación Y Mejoramiento De Viviendas - 224400	224400	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752500	Ampliación Y Mejoramiento De Viviendas - 224427	224427	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$430,850	\$430,850	\$430,850	\$430,850	\$430,850	\$430,850	\$430,850	\$430,850	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752501	Mejoramiento De La Línea De Condición Del Sistema De Agua Potable Empalmas - 189378	189378	Chiapas	Coapilla	Seguipolca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$337,949	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	\$1,422,918	100.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752502	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 189735	189735	Chiapas	Coapilla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	\$1,788,061	100.00	\$0	Otros	617	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752504	Mejoramiento De Camino Rural Coapilla Unión Portegil En Tramo Aliados Segundo Etapa - 242397	242397	Chiapas	Coapilla	Unión Portegil (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Transporte y Viabilidad	Terminado	2016	\$139,747	\$139,747	\$139,747	\$139,747	\$139,747	\$139,747	\$139,747	\$139,747	\$139,747	100.00	\$0	Otros	274	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP1610300752505	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 108555	108555	Chiapas	Coapilla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	\$958,492	100.00	\$0	Otros	207	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752506	Aplicación De Identificación - 188894	188894	Chiapas	Coapilla	Moravia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	\$1,848,216	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752507	Mejoramiento De La Línea De Condición Barrio San Francisco - 189262	189262	Chiapas	Coapilla	Ringuano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$473,838	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	\$676,911	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP1610300752509	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 370419	370419	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	\$1,930,513	100.00	\$0	Metros lineales	492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752510	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 370341	370341	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	\$2,001,958	100.00	\$0	Metros lineales	615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752511	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Del Hospital De La Mujer A Planta De Tratamiento - 356553	356553	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,144,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	\$5,644,035	100.00	\$0	Metros lineales	6,450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752512	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 338689	338689	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,276,107	\$9,276,107	\$9,276,107	\$9,276,107	\$9,276,107	\$9,276,107	\$9,276,107	\$9,276,107	100.00	\$0	Metros lineales	21,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752523	Rehabilitación De Calle Con Mezcla Asfáltica - 239965	239965	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,049,999	\$1,049,999	\$1,049,999	\$1,049,999	\$1,049,999	\$1,049,999	\$1,049,999	\$1,049,999	100.00	\$0	Otros	141,013	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752524	Revenimiento De Calles - 235851	235851	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Viabilidad	Terminado	2016	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	\$252,874	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752525	Revenimiento De Calles Con Concreto Hidráulico - 238879	238879	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Viabilidad	Terminado	2016	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	\$427,328	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752527	Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfáltica - 229710	229710	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	\$2,028,270	99.94	\$0	Metros Cuadrados	141,013	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752528	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 237786	237786	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Viabilidad	Terminado	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Otros	322	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP1610300752530	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 229550	229550	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	\$836,321	100.00	\$0	Metros lineales	860	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: obra terminada / Física: obra terminada / Registrado: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP16103007																														

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
IMP160300752400	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	2104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
IMP160300752338	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 233787	215787	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	\$692,492	100.00	00	Metros Lineales	408	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300752339	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 216089	216089	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	\$1,101,432	100.00	00	Metros Lineales	1,290	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300752340	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 216011	216011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	\$607,803	100.00	00	Metros Lineales	640	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300752341	Aplicación De Red De Drenaje Pluvial - 215962	215962	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	\$183,962	100.00	00	Metros Lineales	410	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300752342	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 215646	215646	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,243,242	\$1,243,242	\$1,243,242	\$1,243,242	\$1,243,242	\$1,243,242	\$1,243,242	\$1,243,242	100.00	00	Metros Lineales	774	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300752343	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 216132	216132	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	\$458,294	100.00	00	Metros Lineales	238	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300752348	Mejoramiento De Albarado Público - 321620	321620	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	\$1,044,261	100.00	00	Otros	1,125	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300752349	Pavimentación De Callejon - 323305	323305	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752362	Aplicación De Red De Distribución De Agua Potable - 228379	228379	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	\$267,086	100.00	00	Metros Lineales	1,253	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752371	Adquisición De Terreno Para El Mejoramiento De Buzos Comunitarios - 216443	216443	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	\$61,272	00	00	Otros	340	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752372	Construcción De Domicilio Cuatro Dormitorios - 215901	215901	Chiapas	Chilón	Sajchajeh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	\$672,963	100.00	00	Vivienda	51	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752374	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 256720	256720	Chiapas	Chilón	Jalsalá 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,409,623	\$1,409,623	\$1,409,623	\$1,409,623	\$1,409,623	\$1,409,623	\$1,409,623	\$1,409,623	\$1,409,623	100.00	00	Otros	133	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752376	Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 241840	241840	Chiapas	Chilón	Suñta Khamal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,696,088	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	\$713,150	100.00	00	Vivienda	126	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752683	Construcción De Domicilio Cuatro Para Baño - 231810	231810	Chiapas	Chilón	Ch'Koklikah	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	\$602,429	100.00	00	Vivienda	54	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752687	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 240339	240339	Chiapas	Chilón	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	\$1,360,416	100.00	00	Vivienda	104	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752718	Construcción De Baños Con Calentador De Lenta Liberación Fosa Séptica Segunda Etapa - 303088	303088	Chiapas	Huitán	San Gregorio de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUITAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Vivienda	450	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752827	Construcción De Cuatro Dormitorios - 183500	183500	Chiapas	Huitán	San José de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	100.00	00	Vivienda	815	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752849	Mejoramiento De Camino - 229915	229915	Chiapas	Huitán	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$412,934	\$412,934	\$412,934	\$412,934	\$412,934	\$412,934	\$412,934	\$412,934	\$412,934	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752853	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 191028	191028	Chiapas	Las Margaritas	Charala Anexo Batillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,778,133	\$1,778,133	\$1,778,133	\$1,778,133	\$1,778,133	\$1,778,133	\$1,778,133	\$1,778,133	\$1,778,133	100.00	00	Otros	397	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752854	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 216992	216992	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Rosario Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,422,234	\$2,422,234	\$2,422,234	\$2,422,234	\$2,422,234	\$2,422,234	\$2,422,234	\$2,422,234	\$2,422,234	100.00	00	Otros	111	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752855	Construcción De Una Biblioteca En Zona C De Dos De Dos Desembarillados Comunitario Ciudad Reforma José María Flores Pérez Calle Cerro Sierra - 240042	240042	Chiapas	Las Margaritas	San Carlomagno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	00	Otros	533	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752856	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 215441	215441	Chiapas	Las Margaritas	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752857	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 227850	227850	Chiapas	Las Margaritas	Sancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$348,176	\$348,176	\$348,176	\$348,176	\$348,176	\$348,176	\$348,176	\$348,176	\$348,176	100.00	00	Otros	12	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752858	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Barrio Agua Bendita Del Barrio Mas Trece Cerro Al Cerro Mas Trece Cerro - 198033	198033	Chiapas	Las Margaritas	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752859	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Monte Cristo Viejo Monte Cristo Del Barrio Mas Trece Cerro Del Barrio Mas Trece Cerro - 240242	240242	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,931,204	\$1,931,204	\$1,931,204	\$1,931,204	\$1,931,204	\$1,931,204	\$1,931,204	\$1,931,204	\$1,931,204	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752860	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José La Esperanza San José La Esperanza Del Barrio Mas Trece Cerro Del Barrio Mas Trece Cerro - 240181	240181	Chiapas	Las Margaritas	San José La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	00	Otros	146	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300752861	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 215585	215585	Chiapas	Las Margaritas	San Juan Irlanda	Rural	Aportaciones Federales	1																						

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP1100200514880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMA / PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
IMP140300752863	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Arturo Las Flores A Simón Del No Cerro Mac Tres Cerros Al Dos Mac Distritales - 194639	194639	Chiapas	Las Margaritas	San Arturo Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	239	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA / PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300752865	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Guadalupe Tapayal A Dosrings Amoo Guadalupe Tapayal Del No Cerro Mac Tres Cerros Al RM - 214744	214744	Chiapas	Las Margaritas	Dosrings (Amoo Guadalupe Tapayal)	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA / PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300752866	Rehabilitación De Camino Rural Nueva Lianón C/O de Agua Del No Cerro Mac Tres Cerros Al RM Dos Mac Seiscerros Obispa - 19733	19733	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Lianón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	119	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2016 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA MED - SISTEMA / PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753310	Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 303444	303444	Chiapas	Amatlán	El Balco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATLAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753511	Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 289381	289381	Chiapas	La Trinitaria	Victorio R. Rojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,426	\$1,198,359	\$1,198,359	\$1,198,359	\$1,198,359	99.99	00	Otros	34	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753513	Construcción De Dos Aulas En Esc Prim República De Nicaragua - 281959	281959	Chiapas	Tuxtla Chico	Francón la Jeringa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$478,976	\$482,288	\$482,288	\$482,288	\$482,288	\$482,288	\$482,288	\$482,288	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753514	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 284838	284838	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$709,597	\$709,597	\$709,597	\$709,597	\$709,557	\$709,557	\$709,557	\$709,557	99.99	00	Otros	20	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753515	Construcción De Cinco Techos Firmes - 310818	310818	Chiapas	La Trinitaria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	\$14,810	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753516	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 295100	295100	Chiapas	La Trinitaria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$425,734	\$425,734	\$425,734	\$425,734	\$425,734	\$425,734	\$425,734	\$425,734	99.99	00	Otros	12	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753517	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 305224	305224	Chiapas	La Trinitaria	El Duplico (El Bosal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,179	\$140,179	99.99	00	Otros	4	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753519	13992 Proyectos Para Prestación De Servicios - 342926	342926	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	\$4,109,100	100.00	00	Otros	0	100.00	21.00	FINANCIERA: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA, TAMBIÉN FÍSICA CON FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA, TAMBIÉN FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / REGISTRO: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA EN BUENA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753521	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Servidores Públicos - 316469	316469	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	\$684,850	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO. / FÍSICA: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO. / REGISTRO: SERVICIO TERMINADO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO. / SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753561	Construcción De Cuartos Para Baño Con Fosa Séptica En El Poblado Nuevo Arroyo - 119286	119286	Chiapas	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$322,208	\$322,208	\$322,208	\$322,208	\$322,208	\$322,208	\$322,208	\$322,208	100.00	00	Vivienda	284	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753563	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido Miguel Hidalgo - 171820	171820	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	100.00	00	Vivienda	65	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753565	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Escondida - 193999	193999	Chiapas	Palenque	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$423,557	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	\$423,467	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753567	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Simón Entre Av Aguayo Y Camino Viejo A La Montaña - 291270	291270	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,296,449	\$1,296,449	\$1,296,449	\$1,296,449	\$1,296,449	\$1,296,449	\$1,296,449	\$1,296,449	100.00	00	Hectos lineales	141	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753573	Aplicación De Electrificación En Guillén Centro - 238235	238235	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guillén Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	\$720,740	100.00	00	Otros	505	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO:
IMP140300753619	13993 Servicios Integrales - 216665	216665	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	\$875,156	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: PROYECTO CONCLUIDO / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753620	Rehabilitación De Alumbreado Público - 216706	216706	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Otros	1,820	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753622	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 216740	216740	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	\$364,147	100.00	00	Otros	1,820	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753623	Aplicación De Software Y Hardware - 216664	216664	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$211,978	\$211,978	\$211,978	\$211,978	\$211,978	\$211,978	\$211,978	\$211,978	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: PROYECTO CONCLUIDO / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753624	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 216659	216659	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	100.00	00	Estudio de planeación	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: PROYECTO CONCLUIDO / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753625	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Servidores Públicos Municipales No Incluye Salarios Universitarios Y De Pagar - 216655	216655	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$145,850	\$145,850	\$145,850	\$145,850	\$145,850	\$145,850	\$145,850	\$145,850	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: PROYECTO CONCLUIDO / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753626	Construcción De Camino Rural - 216778	216778	Chiapas	Pantepéc	El Carmen	Rural	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	00	Hectos lineales	80	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753628	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Medio Y Baja Tensión Zona Tapa - 216764	216764	Chiapas	Pantepéc	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,999,871	\$1,999,871	\$1,999,871	\$1,999,871	\$1,999,871	\$1,999,871	\$1,999,871	\$1,999,871	100.00	00	Otros	889	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753630	Construcción De Muro Fierro - 216809	216809	Chiapas	Pantepéc	Laguna Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	\$1,271,708	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753631	Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramo Atlalón - 216753	216753	Chiapas	Pantepéc	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	\$1,230,264	100.00	00	Otros	368	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
IMP140300753633	Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosa Séptica - 216784	216784	Chiapas	Pantepéc	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	\$1,401,688	100.00	00	Vivienda	497	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP16030054080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hecres Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16030075364	2290 Otros Servicios Relacionados Con Otros Publicos Adquisición De Equipo Topográfico - 31814	31814	Chiapas	Pichucucio	Pichucucio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	\$117,919	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16030075364	123 Adquisición De Material Y Equipo Fotogramétrico Para La Verificación Y Replanteo De Los Límites De Parcelas - 31814	31814	Chiapas	Pichucucio	Pichucucio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16030075364	Construcción De Cuartos Para Baños Con Tapa Sepática En El Ejido Travesa De Marzo - 17924	17924	Chiapas	Palenque	30 de Marzo (El Purgal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	\$1,011,362	100.00	00	Vivienda	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16030075367	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Nuevo Mexico - 60263	261263	Chiapas	Palenque	Nuevo Mexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	990	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753830	Construcción De Mejoramiento De Vivienda El Sumbador - 22514	225014	Chiapas	Venustiano Carranza	El Sumbador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. EL SUMBADOR, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753831	Introducción De La Red De Energía Eléctrica Arema El Nilar - 225017	225017	Chiapas	Venustiano Carranza	El Nilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	\$3,042,197	100.00	00	Otros	400	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AREMA, LOCALIDAD EL NILAR, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753832	Construcción De Mejoramiento De Vivienda La Unión El Porvenir - 22664	22664	Chiapas	Venustiano Carranza	La Unión El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. LA UNIÓN EL PORVENIR, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753833	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Santa Rufina - 22621	22621	Chiapas	Venustiano Carranza	Santa Rufina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	100.00	00	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOCALIDAD SANTA RUFINA, OBRAS TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753835	Rehabilitación Del Campo De Fútbol Grande Del Río Blanco - 23826	23826	Chiapas	Venustiano Carranza	Grande del Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	\$49,053	100.00	00	Otros	893	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL, LOC. GRANDE DEL RÍO BLANCO, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753836	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Arema Grande Del Río Blanco - 225017	225017	Chiapas	Venustiano Carranza	Grande del Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$998,797	\$998,797	\$998,797	\$998,797	\$998,797	\$998,797	\$998,797	100.00	00	Otros	893	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AREMA GRANDE DEL RÍO BLANCO, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753837	Rehabilitación Del Alumbrado Público Del Barrio Grande Del Río Blanco - 225015	225015	Chiapas	Venustiano Carranza	Grande del Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	\$100,153	100.00	00	Otros	893	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- REHABILITACIÓN DEL COMBO DE FÚTBOL, LOC. GRANDE DEL RÍO BLANCO, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753838	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Grande Del Río Blanco - 162969	162969	Chiapas	Venustiano Carranza	Grande del Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Vivienda	393	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. GRANDE DEL RÍO BLANCO, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753840	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Paraiso Del Grilalva - 223016	223016	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grilalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	\$1,002,181	100.00	00	Otros	1,930	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PARASISO DEL GRILALVA, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753841	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Segunda Etapa Paraiso Del Grilalva - 13796	11796	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grilalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	00	Vivienda	115	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE 19 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA, LOC. PARASISO DEL GRILALVA, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753842	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Paraiso Del Grilalva - 11230	11230	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grilalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Vivienda	1,930	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARASISO DEL GRILALVA, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753844	Construcción De Mejoramiento De Vivienda La Gloria La Trancá - 9183	9183	Chiapas	Venustiano Carranza	La Gloria (La Trancá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE 20.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LA GLORIA LA TRANCÁ, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300753991	Rehabilitación De Techos En El Ejido Ricardo Flores Magón - 138268	138268	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	100.00	00	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300760009	1392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 30683	30683	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764010	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 35919	35919	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,741,361	\$2,741,361	\$2,741,361	\$2,741,361	\$2,741,361	\$2,741,361	\$2,741,361	100.00	00	Otros	10,643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764012	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable - 35842	35842	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,850,128	\$2,850,128	\$2,850,128	\$2,850,128	\$2,850,221	\$1,850,221	\$1,850,221	64.92	00	Otros	10,643	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registrado: EAGT.- CONSTRUCCIÓN DE 20.00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LA GLORIA LA TRANCÁ, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764013	Adquisición De Software Y Hardware - 35746	35746	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764014	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales De Diferente Nivelación Universitaria Y De Poggi - 357142	357142	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$425,819	\$425,819	\$425,819	\$425,819	\$425,819	\$425,819	\$425,819	\$425,819	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300764015	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 35923	35923	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,132,976	\$1,132,976	\$1,132,976	\$1,132,976	\$1,132,976	\$1,132,976	\$1,132,976	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764016	Adquisición/Entrega De Espacios Físicos - 35929	35929	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$131,777	\$131,777	\$131,777	\$131,777	\$131,777	\$131,777	\$131,777	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764017	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 35147	35147	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	\$1,245,833	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764023	Rehabilitación De Alumbrado Público - 33640	33640	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,194,147	\$1,194,147	\$1,194,147	\$1,194,147	\$1,194,147	\$1,194,147	\$1,194,147	100.00	00	Otros	31,075	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300764026	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 32896	32896	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300764027	Rehabilitación De Fachos Firme - 287267	287267	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,930,000	\$3													





Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP16030075480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP16030075497	Mejoramiento De Aulas En La Esc Prim Miguel Alemán Y Conilla - 28614	28614	Chiapas	Tila	Paso Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$272,291	\$272,291	\$272,291	\$272,291	\$272,291	\$272,291	\$272,291	\$272,291	100.00	00	Otros	92	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075497	Construcción De Alcantarillado Sanitario Tenocá - 27164	27164	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,462,409	\$2,462,409	\$2,462,409	\$2,462,409	\$2,462,409	\$2,462,409	\$2,462,409	\$2,462,409	100.00	00	Otros	157	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075498	Construcción De Escuelas Y Cines Acciones De Techo Fermo - 27197	27197	Chiapas	Tila	Arcales A Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$819,588	\$819,588	\$819,588	\$819,588	\$819,588	\$819,588	\$819,588	\$819,588	100.00	00	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075492	Construcción De Lomas De Concreto Armado En Viviendas Existentes - 28321	28321	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075496	Construcción De Pozo Profundo Dize - 28238	28238	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	\$1,981,741	100.00	00	Otros	5,312	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075497	Construcción De Quince Cuartos Sanitarios En Viviendas Existentes Numero Adicional - 28359	28359	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	\$741,936	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075460	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 28642	28642	Chiapas	Tonalá	Dector Belisario Domínguez (La Sierra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,422,687	\$1,422,687	\$1,422,687	\$1,422,687	\$1,422,687	\$1,422,687	\$1,422,687	\$1,422,687	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075463	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable - 28381	28381	Chiapas	Tonalá	Manzanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075466	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 28692	28692	Chiapas	Tonalá	Salama Calentura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	\$1,484,610	100.00	00	Otros	225	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075467	Rehabilitación De Caminos Sacacoches - 370162	370162	Chiapas	Tonalá	Ignacio Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	\$569,161	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075461	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 26775	26775	Chiapas	Tonalá	Manuel Avila Camacho (Ponte Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	\$1,510,434	100.00	00	Otros	555	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075462	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 24879	24879	Chiapas	Tenejapa	Talshub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	00	Otros	114	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075462	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 24879	24879	Chiapas	Tenejapa	Sajchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	100.00	00	Otros	294	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075471	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Elemental Benito Juárez Alameda Figueroa - 27464	27464	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$96,248	\$96,248	\$96,248	\$96,248	\$96,248	\$96,248	\$96,248	\$96,248	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075474	Rehabilitación De Drenaje - 306791	306791	Chiapas	Tila	Centroc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,092,722	\$3,092,722	\$3,092,722	\$3,092,722	\$3,092,722	\$3,092,722	\$3,092,722	\$3,092,722	100.00	00	Metros lineales	232	100.00	0.00	NO EJECUTADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075476	Construcción De Drenaje Sanitario - 27070	27070	Chiapas	Tila	La Cumbre y Cueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,530,877	\$1,530,877	\$1,530,877	\$1,530,877	\$1,530,877	\$1,530,877	\$1,530,877	\$1,530,877	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075476	Construcción De Sistema De Alcantarillado Barrio Unión Vista - 28987	28987	Chiapas	Tila	Chimintá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,475,304	\$1,475,304	\$1,475,304	\$1,475,304	\$1,475,304	\$1,475,304	\$1,475,304	\$1,475,304	100.00	00	Otros	156	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075476	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Barrio Noroeste - 27038	27038	Chiapas	Tila	Chimintá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,827,154	\$2,827,154	\$2,827,154	\$2,827,154	\$2,827,154	\$2,827,154	\$2,827,154	\$2,827,154	100.00	00	Otros	174	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075476	Construcción De Sistema De Alcantarillado Barrio Orizaba - 28061	28061	Chiapas	Tila	Chimintá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,105,721	\$1,105,721	\$1,105,721	\$1,105,721	\$1,105,721	\$1,105,721	\$1,105,721	\$1,105,721	100.00	00	Otros	124	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075476	Construcción De Sistema De Alcantarillado - 22644	22644	Chiapas	Tila	Chimintá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,146,866	\$3,146,866	\$3,146,866	\$3,146,866	\$3,146,866	\$3,146,866	\$3,146,866	\$3,146,866	100.00	00	Otros	225	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075477	Construcción De Muro De Contención - 22622	22622	Chiapas	Tila	Chimintá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,417,624	\$1,417,624	\$1,417,624	\$1,417,624	\$1,417,624	\$1,417,624	\$1,417,624	\$1,417,624	100.00	00	Metros lineales	172	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075476	Construcción De Siete Acciones De Muro Fermo Primera Etapa Barrio San Lorenzo - 22178	22178	Chiapas	Tila	Chuluc Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$336,557	\$336,557	\$336,557	\$336,557	\$336,557	\$336,557	\$336,557	\$336,557	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075477	Construcción De Santarías En La Zona Patrimonial No Residencial Benito Juárez Cardenas Del Rio - 20792	22039	Chiapas	Tila	Chuluc Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$762,656	\$762,656	\$762,656	\$762,656	\$762,656	\$762,656	\$762,656	\$762,656	100.00	00	Fleasas	208	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075477	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Fermo Primera Etapa - 20012	20162	Chiapas	Tila	Chuluc Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,057,750	\$1,057,750	\$1,057,750	\$1,057,750	\$1,057,750	\$1,057,750	\$1,057,750	\$1,057,750	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075478	Rehabilitación De Camino De El Calvario A Jochintol - 21745	21745	Chiapas	Tila	Jochintol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$2,043,905	\$2,043,905	\$2,043,905	\$2,043,905	\$2,043,905	\$2,043,905	\$2,043,905	\$2,043,905	100.00	00	Metros lineales	511	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075478	Construcción De Biblioteca - 25874	25894	Chiapas	Tila	Sojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$1,708,923	\$1,708,923	\$1,708,923	\$1,708,923	\$1,708,923	\$1,708,923	\$1,708,923	\$1,708,923	100.00	00	Otros	154	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075478	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28560	28560	Chiapas	Tila	Disoluble 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,383,548	\$2,383,548	\$2,383,548	\$2,383,548	\$2,383,548	\$2,383,548	\$2,383,548	\$2,383,548	94.53	00	Otros	177	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075479	Equipoamiento De Carcamo De Bombeo - 28721	28721	Chiapas	Tila	Sojopolitico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$163,954	\$163,954	\$163,954	\$163,954	\$163,954	\$163,954	\$163,954	\$163,954	100.00	00	Otros	172	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP16030075479	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Fermo Primera Etapa - 20012	20124	Chiapas	Tila	Sojopolitico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades																			

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SP1616030074800	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074801	Rehabilitación De Alumbrado Público - 133950	315950	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	\$587,633	100.00	00	Otros	883	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074802	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño - 182229	318229	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	\$201,827	100.00	00	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074803	Instalación Y Colocación De Transformador De Energía Eléctrica Para Las Viviendas Del Barrio Cicolqui - 286765	286765	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	\$238,980	100.00	00	Otros	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074804	Construcción De Diecinueve Acciones De Piso Firme Barrio Cicolqui - 274676	274676	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	\$185,148	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074805	Construcción De Cienno Veintidós Acciones De Techo Firme - 281195	281195	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,817,993	\$1,817,993	\$1,817,993	\$1,817,993	\$1,817,993	\$1,817,993	\$1,817,993	100.00	00	Metros Cuadrados	498	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074806	Construcción De Banco Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas - 276487	276487	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$2,971,128	\$2,971,128	\$2,971,128	\$2,971,128	\$2,971,128	\$2,971,128	\$2,971,128	100.00	00	Otros	510	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074807	Construcción De Ocho Letanías - 238884	238884	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	\$362,450	100.00	00	Pisos	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074808	Construcción De Treceveinte Cuatro (24) Cuartos Acciones De Techo Firme - 282207	282207	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,275,164	\$5,275,164	\$5,275,164	\$5,275,164	\$5,275,164	\$5,275,164	\$5,275,164	100.00	00	Metros Cuadrados	1,416	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074809	Construcción De Diecinueve Cuartos Para Baño Barrio Ichil - 217645	217645	Chiapas	Tila	El Linear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	\$766,944	100.00	00	Vivienda	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074810	Construcción De Banco Perimetral En Promotorio A Barrio San Marcos - 271636	271636	Chiapas	Tila	Miguel Alemán Páez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074811	Construcción De Once Acciones De Muro Firme Barrio Pasaje Primera Etapa - 317830	217830	Chiapas	Tila	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	\$576,955	100.00	00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074812	Rehabilitación De Camino Del Tramo De Nueva Esperanza A Construcción De Cercado - 260633	260633	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	\$227,341	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074813	Pavimentación De Calle Bolívar En Barrio San Jacinto - 260223	260223	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	\$1,397,038	100.00	00	Otros	161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074814	Construcción De Sistema De Agua Potable - 271668	271668	Chiapas	Tila	Pedubito Tzucjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	\$1,289,022	100.00	00	Otros	181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074815	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 311351	311351	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	\$1,065,090	100.00	00	Otros	6,324	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074816	Rehabilitación De Drenaje Barrio Mazatlan - 287950	287950	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,474,231	\$5,474,231	\$5,474,231	\$5,474,231	\$5,474,231	\$5,474,231	\$5,474,231	100.00	00	Otros	168	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074817	Rehabilitación De Drenaje En Calle Francisco J. Madero - 274637	274637	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	\$484,279	100.00	00	Otros	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074818	Construcción De Diecinueve Treinta Y Cinco Mts De Drenaje Pluvial Barrio Chilo - 274639	274639	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	\$1,587,626	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074819	Construcción De Once Pluvial En La Calle Independencia - 280740	280740	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	\$193,151	100.00	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074820	Construcción De Treinta Y Dos Metros De Drenaje Pluvial En La Calle Compañía Carranca - 271653	271653	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	\$346,615	100.00	00	Otros	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074821	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 258988	258988	Chiapas	Tila	Panclancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	\$3,673,780	100.00	00	Otros	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074822	Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme Barrio Segunda Etapa - 289773	289773	Chiapas	Tila	La Preciosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	\$961,591	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074823	Construcción De Muro De Contención Barrio Rio Seco - 258998	258998	Chiapas	Tila	Chontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$313,883	\$313,883	\$313,883	\$313,883	\$313,883	\$313,883	\$313,883	100.00	00	Otros	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074824	Mejoramiento De aulas En Prim Felipe Santiago Acosta - 237738	237738	Chiapas	Tila	Tzucul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$66,121	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074825	Construcción De Treinta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 281081	281081	Chiapas	Tila	Tzucul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	\$566,261	100.00	00	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074826	Rehabilitación De Camino Del Tramo Rápido A Rayo Salto De Agua - 217937	217937	Chiapas	Tila	Siha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	\$3,120,155	100.00	00	Metros Lineales	1,475	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074827	Mejoramiento De aulas En Esc. Primaria Jaime Saldaña Gutiérrez - 280631	280631	Chiapas	Tila	Monteury Iru. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	Terminado	2016	\$120,940	\$120,940	\$120,940	\$120,940	\$120,940	\$120,940	\$120,940	100.00	00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074828	Construcción De Sistema De Alcantarillado Barrio Centro Y Francisco J Madero - 307307	307307	Chiapas	Tila	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	10	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	\$3,694,863	100.00	00	Metros Lineales	290	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030074829	Construcción De Sistema De Alcantarillado Barrio Guayamil Y Sagral - 281218	281218	Chiapas	Tila	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																				

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
IMP16030075480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	27464	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075485	Construcción De Sistema De Agua Potable - 27464	27464	Chiapas	Tila	Sanluis Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	\$762,671	100.00	00	Otros	224	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075489	Rehabilitación Del Camino Del Caserio De Bualal A Corral Nuevo - 26056	26056	Chiapas	Tila	Corral Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,658,451	\$2,658,451	\$2,658,451	\$2,658,451	\$2,658,451	\$2,658,451	\$2,658,451	100.00	00	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075487	Rehabilitación De Camino Del Tramo Corral A Las Palmas - 27462	27462	Chiapas	Tila	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	\$782,120	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075484	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 27462	27462	Chiapas	Tila	Libertad Juliánita 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$145,841	\$145,841	\$145,841	\$145,841	\$145,841	\$145,841	\$145,841	100.00	00	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075483	Construcción De Docentes Elementales Y Cinco Mesas De De Donde Pasa 22579	22579	Chiapas	Tila	Libertad Juliánita 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	\$775,152	100.00	00	Metros Lineales	627	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075481	Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña - 26053	26053	Chiapas	Tila	La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	\$3,131,443	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075488	Construcción De Dos Parcelas Solares Comunes - 27458	27458	Chiapas	Tila	Joluhita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$58,011	\$58,011	\$58,011	\$58,011	\$58,011	\$58,011	\$58,011	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075485	Construcción De Baja Acción De Fuego Fijo - 28036	28036	Chiapas	Tila	Ojija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	\$89,410	100.00	00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075489	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 21532	21532	Chiapas	Tila	San José Cristiani	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	\$3,925,456	100.00	00	Otros	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075488	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 29263	29263	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrícola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$139,019	\$139,019	\$139,019	\$139,019	\$139,019	\$139,019	\$139,019	99.99	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075489	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 29078	29078	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$764,606	\$764,606	\$764,606	\$764,606	\$764,606	\$764,606	\$764,606	99.99	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075480	Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 28972	28972	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$372,777	\$372,777	\$372,777	\$372,777	\$372,766	\$372,766	\$372,766	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075482	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 34933	34933	Chiapas	La Trinitaria	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,059,989	\$1,059,989	\$1,059,989	99.99	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075483	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 29399	29399	Chiapas	La Trinitaria	El Rosario Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,060,045	\$1,059,989	\$1,059,989	\$1,059,989	99.99	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075485	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 29279	29279	Chiapas	La Trinitaria	San Francisco Laguna Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$139,889	\$139,889	\$139,889	\$139,889	\$139,881	\$139,881	\$139,881	99.99	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075487	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 29252	29252	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana el Arriero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$926,246	\$926,246	\$926,246	\$926,246	\$926,194	\$926,194	\$926,194	99.99	00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075488	Reparación Y Colocación De Transformador Trifásico De Treinta Am - 35062	35062	Chiapas	La Trinitaria	Santa Elena el Arriero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	100.00	00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075489	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 28870	28870	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$702,347	\$702,347	\$702,347	\$702,347	\$702,307	\$702,307	\$702,307	99.99	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075491	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 28871	28871	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,427	\$2,767,271	\$2,767,271	\$2,767,271	99.99	00	Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075491	Construcción De Setenta Y Cinco Techos Firmes - 20760	20760	Chiapas	La Trinitaria	Tzucaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	\$222,151	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075492	Construcción De Docientos Setenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 28779	28779	Chiapas	La Trinitaria	Tzucaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,667,411	\$18,666,371	\$18,666,371	\$18,666,371	99.99	00	Otros	324	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075491	Construcción De Dos Techos Firmes - 28877	28877	Chiapas	La Trinitaria	Tzucul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075484	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 29109	29109	Chiapas	La Trinitaria	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$569,997	\$569,997	\$569,997	\$569,997	\$569,964	\$569,964	\$569,964	99.99	00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075491	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios - 28825	28825	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Zapaluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,190,759	\$2,190,759	\$2,190,759	\$2,190,759	\$2,190,637	\$2,190,637	\$2,190,637	99.99	00	Otros	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075494	Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 28826	28826	Chiapas	La Trinitaria	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,417,229	\$5,416,920	\$5,416,920	\$5,416,920	99.99	00	Otros	156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075491	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio - 28462	28462	Chiapas	La Trinitaria	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,601	\$638,601	\$638,601	99.99	00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075492	Regulación De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento - 34829	34829	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	\$4,663,919	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075493	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo De Barrios De Simojovel De Alameda - 28619	28619	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Alameda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	\$4,047,800	100.00	00	Otros	1,094	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075493	Construcción De Diecinueve Cuerto Dormitorios - 15933	15933	Chiapas	Simojovel	Los Arroyanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: OMA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2016 -- SISTEMA -- Para el siguiente nivel.
IMP16030075490	Construcción De Pavimento Con Concreto Resistente En Calles sin Nombre - 15117	15117	Chiapas	Simojovel	Merlin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad																

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP160300754880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754895	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 131251	15112	Chiapas	Simojovel	El Carrizo Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Vivienda	315	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754904	Construcción De Cuinuenta Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 151081	151081	Chiapas	Simojovel	El Carrizo Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	315	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754917	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo En El Ejido La Ceiba - 296708	296708	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754928	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 131251	132283	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754949	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 135794	135794	Chiapas	Simojovel	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	1,375	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754950	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo En El Ejido Francisco Villa - 301837	301837	Chiapas	Simojovel	Francisco Villa (El Ciprés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300754951	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo En El Ejido Concepción El Amparo - 301255	301255	Chiapas	Simojovel	Concepción el Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754952	Construcción De Cuinuenta Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 135770	135770	Chiapas	Simojovel	Concepción el Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	552	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754953	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios - 337764	337764	Chiapas	Simojovel	Purvenir Chamaelurum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Vivienda	126	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754954	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 133222	332222	Chiapas	Simojovel	Campo la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754955	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 317890	317890	Chiapas	Simojovel	Campo la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754956	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Campo La Ceiba A Finca Revolución Cardenalia Tramo Alameda 56493	16493	Chiapas	Simojovel	Campo la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	\$2,632,000	100.00	\$0	Metros Lineales	993	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754957	Construcción De Cuinuenta Y Trece Cuartos Dormitorios - 161818	161890	Chiapas	Simojovel	La Ilusión Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754958	Construcción De Pavimento Con Concreto Macadam En Calles Sin Nombre - 152671	152671	Chiapas	Simojovel	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,626	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754959	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Uso - 133741	151741	Chiapas	Simojovel	Comandante Carmen Grande (Las Américas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	395	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754962	Construcción De Cuinuenta Cuartos Dormitorios - 337644	337644	Chiapas	Simojovel	Las Limes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	350	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754963	Construcción De La Red De Drenaje Y Saneamiento Primer Etapa - 174556	174556	Chiapas	Simojovel	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Lineales	428	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754964	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo En El Ejido Maravillas - 296697	296697	Chiapas	Simojovel	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	\$1,218,600	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754965	Construcción De Pavimento Con Concreto Macadam En Calles Sin Nombre - 159371	159371	Chiapas	Simojovel	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,104	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300754966	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios - 116078	116078	Chiapas	Simojovel	Mercedes Isidoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300754970	Construcción Y Mejoramiento De Calles - 164578	164578	Chiapas	Simojovel	La Planeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	\$3,731,994	100.00	\$0	Otros	1,795	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754972	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 337763	337763	Chiapas	Simojovel	Los Postos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754980	Mejoramiento De Calles - 342281	342281	Chiapas	Socultemango	San Pedro Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCULTEMANGO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	\$331,616	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300754981	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 26028	26028	Chiapas	Socultemango	San Pedro Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCULTEMANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	\$1,125,239	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300755002	Construcción De Piso Firme - 332223	332223	Chiapas	Soyotá	Soyotá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOYOTÁ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	\$778,550	100.00	\$0	Otros	109	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300755021	Construcción De Piso Firme - 331496	331496	Chiapas	Soyotá	San Antonio Sapanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOYOTÁ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300755032	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 160938	160938	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: EN ESTE CUARTO SOLO SE DE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300755033	Construcción De Cuarto Dormitorio 305006	350008	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: EN ESTE PROYECTO EL CONTRATO ES DE \$1,125,000.00, PERO EN LA CARGA DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN NOS PERDIA QUE DE CARGAR POR CADA LOCALIDAD ASÍ QUE SE CARGO EN ESTA LOCALIDAD SOLO UNA ACCIÓN DE \$0 ACCIONES DEL TOTAL DEL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300755039	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuarto Rosa - 135442	315442	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300755060	2290 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 305253	305253	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales																						



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
IMP160300751480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	134	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
IMP160300751528	Construcción De Veintinueve Cuartos Dominios Grupo Uno - 133845	133845	Chiapas	Simojovel	San Antonio el Manzanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	00	Vivienda	363	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP160300751529	Construcción De Diecinueve Cuartos Dominios - 150910	150910	Chiapas	Simojovel	Sancti Spíritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	00	Vivienda	233	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP160300751530	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Tramo Ejido Jardín A Poblado Juan Sabinosa - 152646	152646	Chiapas	Simojovel	Juan Sabinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros lineales	417	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP160300751583	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 209561	209561	Chiapas	Soconusco	Ocoán Campeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	\$266,549	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751617	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De Agua - 149525	149525	Chiapas	Soconusco	San Vicente Panthil Chantonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Educación	Terminado	2016	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	100.00	00	Otros	388	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751688	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Camino Saca Coacocha Chantonal - 122452	122452	Chiapas	Soconusco	San Vicente Panthil Chantonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751690	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo La Curva El Porvenir - 322216	322216	Chiapas	Soconusco	San Agustín el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP160300751931	Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 262331	262331	Chiapas	Soconusco	Sanandía Juvenil El Soconal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	\$465,797	100.00	00	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751932	Rehabilitación De Caminos Rurales Nueva Reforma Agraria - 324480	324480	Chiapas	Soconusco	Nueva Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751935	Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 261427	261427	Chiapas	Soconusco	La Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$648,592	\$648,592	\$648,592	\$648,592	\$648,592	\$648,592	\$648,592	\$648,592	100.00	00	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751936	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Entronque Chantonal Chibabun - 122462	122462	Chiapas	Soconusco	San Vicente Panthil Chantonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751938	Construcción De La Red O Sistema De Agua Potable - 287924	287924	Chiapas	Soconusco	Nuevo Satchel (La Socon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	\$1,503,089	100.00	00	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751939	Rehabilitación De Caminos Rurales El Sabinal - 324511	324511	Chiapas	Soconusco	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751930	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cinco De Febrero - 125271	125271	Chiapas	Soconusco	Nuevo Chajel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Educación	Terminado	2016	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	100.00	00	Otros	427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751932	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo La Hacienda La Planada - 123252	123252	Chiapas	Soconusco	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751935	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Huerto Matías Páez - 325184	325184	Chiapas	Soconusco	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Educación	Terminado	2016	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	\$60,800	100.00	00	Otros	799	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751936	Construcción De Aula Didáctica - 187936	187936	Chiapas	Soconusco	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Educación	Terminado	2016	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	\$452,900	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751937	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Entronque Tierra Y Libertad Miramar - 262229	262229	Chiapas	Soconusco	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	\$1,203,486	100.00	00	Otros	156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751938	Rehabilitación De Caminos Rurales Tierra Y Libertad - 324765	324765	Chiapas	Soconusco	Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751939	Construcción De Cuarto Dominio Cuatro Rosa - 313354	313354	Chiapas	Suchiate	El Rosario V	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$43,085	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado EN ESTA CAPTURA SOLO SE DE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751931	Construcción De Cuarto Dominio - 316160	316160	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$90,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado EN ESTA CAPTURA SOLO SE DE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751932	Construcción De Cuarto Dominio Cuatro Rosa - 299589	299589	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$779,544	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado EN ESTA CAPTURA SOLO SE DE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751933	Construcción De Cuarto Dominio - 349347	349347	Chiapas	Suchiate	Quince de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$229,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751934	Construcción De Cuarto Dominio Cuatro Rosa - 300344	300344	Chiapas	Suchiate	Quince de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$301,597	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado EN ESTA CAPTURA SOLO SE DE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751935	Rehabilitación De Canal De Riego - 266748	266748	Chiapas	Suchiate	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	\$2,056,983	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751936	Construcción De Cuarto Dominio - 348712	348712	Chiapas	Suchiate	Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$315,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751937	Construcción De Cuarto Dominio Cuatro Rosa - 309612	309612	Chiapas	Suchiate	Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$129,256	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	\$2,154,264	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado EN ESTA CAPTURA SOLO SE DE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751938	Construcción De Cuarto Dominio - 349565	349565	Chiapas	Suchiate	15 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$135,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado EN ESTA CAPTURA SOLO SE DE REFLEJA UNA PARTE DEL TOTAL DE LOS CUARTOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP160300751939	Construcción De Cuarto Dominio Cuatro Rosa - 315346	315346	Chiapas	Suchiate	15 de Septiembre																								

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OMP16030075488	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP16030075526	1250 Mejoramiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Acuático Y Fluviales Para Servicios Públicos - 30113	30113	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP16030075529	Creación Y Actualización De La Normalización Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 214129	214129	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUMAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755261	Construcción De Baños Con Bioplagas - 21189	21189	Chiapas	Sumapa	El Chuayo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	\$315,588	100.00	00	Flechas	116	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755262	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 21211	21211	Chiapas	Sumapa	Santa Cruz 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUMAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	\$312,478	100.00	00	Vivienda	198	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755263	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 21205	21205	Chiapas	Sumapa	Santa Cruz Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL SUMAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	\$381,208	100.00	00	Vivienda	108	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755267	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 21204	21204	Chiapas	Sumapa	Santa Cruz 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOMAPACIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	\$290,725	100.00	00	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755357	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Municipal De La Tercera Fase Área - 211782	211782	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSISTENCIAL	Urbanización	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$848,870	\$848,870	\$848,870	\$848,870	94.32	00	Otros	1,940	0.00	94.32	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755362	223 Adquisición De Material Y Equipo Pedagógico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 351708	351708	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$17,977	\$17,977	\$17,977	\$17,977	\$17,977	\$17,977	\$17,977	\$17,977	100.00	00	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300755363	23903 Servicios Integrales - 350983	350983	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	100.00	00	Estudio de preoperación	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755364	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 311845	311845	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	\$901,290	100.00	00	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755365	Rehabilitación De Viviendas Techos Firmes - 311842	311842	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	\$1,701,770	100.00	00	Metros Cuadrados	446	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755366	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 312065	312065	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	\$422,311	100.00	00	Metros lineales	66	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755367	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 311792	311792	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	\$116,219	100.00	00	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755368	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 312206	312206	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$271,318	\$271,318	\$271,318	\$271,318	\$271,318	\$271,318	\$271,318	100.00	00	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755369	Mejoramiento De La Línea De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 310988	310988	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	\$2,675,083	100.00	00	Otros	208	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755370	Introducción De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 45574	45574	Chiapas	Tapilula	Village de Ocampo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	\$2,446,872	100.00	00	Otros	405	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755371	Rehabilitación De Viviendas Techos Firmes - 351131	351131	Chiapas	Tapilula	Crisol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$93,878	\$93,878	\$93,878	\$93,878	\$93,878	\$93,878	\$93,878	100.00	00	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755372	Revisamiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 53366	53366	Chiapas	Tapilula	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	\$1,248,562	100.00	00	Metros Cuadrados	745	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OMP160300755373	Revisamiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 44042	44042	Chiapas	Tapilula	Village 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MPAL DE TAPILULA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	\$1,255,858	100.00	00	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755374	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 217125	217125	Chiapas	Tapilula	Cruce de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	\$838,471	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755375	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 217189	217189	Chiapas	Tapilula	Portavilla Parte Media	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	\$1,269,540	100.00	00	Otros	293	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755390	Mejoramiento De Sanitarios En Edo De Soc De 1º Venustiano Carranza Taberna Municipal - 358434	358434	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$73,213	\$73,213	\$73,213	\$73,213	\$73,213	\$73,213	\$73,213	100.00	00	Otros	639	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755397	Adornamiento De Espacios Públicos - 317867	317867	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIR	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	\$706,492	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755400	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Calaca Municipal - 301920	301920	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755402	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza Barrio San Sebastián - 291229	291229	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	\$317,231	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755404	Construcción De Muro De Contención Y Guardería En El Barrio La Toma Venustiano Carranza - 298332	298332	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	\$175,372	100.00	00	Otros	15,496	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755405	Rehabilitación De La Línea De Conducto De Agua Potable Venustiano Carranza - 239705	239705	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	\$1,257,447	100.00	00	Metros lineales	15,496	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755406	Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 237163	237163	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	00	Otros	15,496	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP160300755407	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Solimete - 237173	237173	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000												

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SP1616030075480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616030075488	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Acceso Al Cobol Venustiano Carranza - 24809	22498	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	\$918,427	100.00	00	Metros Cuadrados	1,523	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616030075489	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza - 38894	19694	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Modificaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	\$1,238,398	100.00	00	Metros lineales	2,031	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616030075490	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza El Gobierno - 32559	12559	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	15,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616030075491	Construcción De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabeza Venustiano - 22537	12537	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	\$2,002,875	100.00	00	Metros Cuadrados	15,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616030075493	Construcción De Domo En Esc Prim Fmz Josefa María Flores Aguacatenango - 22509	22509	Chiapas	Venustiano Carranza	Aguacatenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,027,838	\$1,027,838	\$1,027,838	\$1,027,838	\$1,027,838	\$1,027,838	\$1,027,838	100.00	00	Otros	205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1616030075494	Construcción De Mejoramiento De Vivienda El Eje Financiero Flores Magón - 32672	32672	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	100.00	00	Vivienda	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1616030075496	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Ricardo Flores Magón - 28554	28554	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,679,327	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	\$1,679,443	100.00	00	Vivienda	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300755417	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Francisco Hernández Hernández - 20370	20370	Chiapas	Venustiano Carranza	Francisco Hernández Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300755420	Construcción De Mejoramiento Vivienda Marcos E Becerra - 20185	20185	Chiapas	Venustiano Carranza	Marcos E. Becerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300755423	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Miguel Roldán - 32665	32665	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Roldán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	\$448,619	100.00	00	Metros lineales	1,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300755424	Construcción De Domo En Esc Prim Rafael Santos Castañeda Plan De Los Ropiles - 28370	28370	Chiapas	Venustiano Carranza	Plan de los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	\$1,321,590	100.00	00	Otros	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300755427	Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilic Santa María La Alta - 31828	31828	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755429	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas San Francisco Pujilic - 25860	25860	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,636,344	\$1,636,344	\$1,636,344	\$1,636,344	\$1,636,344	\$1,636,344	\$1,636,344	100.00	00	Vivienda	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300755430	Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilic - 23720	23720	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755431	Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujilic Santa María La Alta - 29740	29740	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	\$898,221	100.00	00	Metros lineales	834	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755432	Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilic El Valle - 24294	24294	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Modificaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP16160300755433	Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilic Santa María La Paz - 22492	22492	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755434	Construcción De Aula Escolar En La Esc Prim Presidente Juárez San Lázaro - 28371	28371	Chiapas	Venustiano Carranza	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	\$455,703	100.00	00	Otros	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755435	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Soyatitán - 35134	35134	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	\$1,665,000	100.00	00	Vivienda	183	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755437	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Soyatitán - 32657	32657	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	\$1,679,407	100.00	00	Vivienda	202	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755440	Ampliación De Drenaje Sanitario Presidente Schweser Laja Piedad) - 23667	23667	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Schweser (Laja Piedad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	\$3,011,583	100.00	00	Metros lineales	3,084	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755441	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 21 Ejea Presidente Schweser Nueva Del Chacal) - 23485	23485	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Schweser (Laja Piedad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	\$456,193	100.00	00	Metros Cuadrados	3,084	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP16160300755443	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 22A Ejea. Presidente Schweser Nueva Del Chacal) - 28380	28380	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Schweser (Laja Piedad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,086	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
IMP11002051480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el suministro de agua.		
IMP16030075444	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Echeverría Álvarez Del Chalchí - 23798	23798	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	\$1,007,527	100.00	00	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA Para el suministro de agua.	
IMP16030075445	Construcción De Andador Peatonal Presidente Echeverría Laja Tendida - 23808	23808	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	\$1,999,294	100.00	00	Metros Cuadrados	3,084	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA Para el suministro de agua.	
IMP16030075446	Construcción De Mejoramiento De Viviendas Presidente Echeverría - 23799	20230	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA Para el suministro de agua.	
IMP16030075449	Construcción De Techado Tipo Ocho Con Cables De Uso Múltiples San Francisco El Calvito - 23987	23867	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco El Calvito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2016	\$1,997,613	\$1,997,613	\$1,997,613	\$1,997,613	\$1,997,613	\$1,997,613	\$1,997,613	\$1,997,613	\$1,997,613	100.00	00	Otros	1,409	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA Para el suministro de agua.
IMP16030075450	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Laguna Verde - 23878	235678	Chiapas	Venustiano Carranza	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	\$1,302,870	100.00	00	Metros lineales	247	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA Para el suministro de agua.	
IMP16030075451	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Diego - 23209	23209	Chiapas	Venustiano Carranza	Fraccionamiento San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,360,014	\$1,360,014	\$1,360,014	\$1,360,014	\$1,360,014	\$1,360,014	\$1,360,014	\$1,360,014	\$1,360,014	100.00	00	Otros	548	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA Para el suministro de agua.
IMP16030075454	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 294210	294210	Chiapas	La Trinitaria	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,746	\$783,746	99.99	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075455	Construcción De Dos Techos Firmes - 28983	308883	Chiapas	La Trinitaria	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	\$5,924	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075456	Construcción De Trelanta Y Dos Cuartos Para Baño - 287426	287426	Chiapas	La Trinitaria	El Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,041,751	\$1,041,751	\$1,041,751	\$1,041,751	\$1,041,751	\$1,041,751	\$1,041,751	\$1,041,751	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075457	Construcción De Ocho Techos Firmes - 28965	309665	Chiapas	La Trinitaria	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$23,694	\$23,694	\$23,694	\$23,694	\$23,694	\$23,694	\$23,694	\$23,694	100.00	00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075458	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 305383	305383	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,076	\$841,076	99.99	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075459	Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Comunal De Grutas Y Cinto No Del Sistema De Agua Potable - 155077	155077	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	\$61,881	100.00	00	Otros	208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP16030075460	Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 294831	294831	Chiapas	La Trinitaria	Socha Campeña II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,718	\$496,694	\$496,694	\$496,694	\$496,694	99.99	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075489	Suministro Y Colocación De Equipo De Bombeo Comunal De Grutas Y Cinto No Del Sistema De Agua Potable - 331586	331586	Chiapas	La Trinitaria	Libertad Ito. De Suro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	\$102,660	100.00	00	Otros	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075534	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Petroleras - 28782	28782	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP16030075533	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 295029	295029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
IMP16030075536	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Orquídeas - 294833	294833	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075537	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 295119	295119	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075538	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Comen - 294887	294887	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075539	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Orquídeas - 294831	294831	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075540	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte Y Norte Sur - 295178	295178	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075541	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Petroleras - 284679	284679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075542	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Orquídeas - 294767	294767	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075543	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Orquídeas - 294702	294702	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075544	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Petroleras - 284637	284637	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075580	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ape - 284609	284609	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	\$775,534	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075651	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 283200	283200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	\$904,792	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
IMP16030075660	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Petroleras - 283687	283687	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$238,512	\$238,512	\$238,512	\$238,512	\$238,512	\$238,512	\$238,512	\$238,512	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
IMP16030075480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL ALIMENTARIO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el seguimiento de los recursos financieros / Registro	
IMP160300755682	Construcción de Cuartos Domiciliario En La Colonia Jardines Del Norte - 282246	282246	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$511,024	\$511,024	\$511,024	\$511,024	\$511,024	\$511,024	\$511,024	\$511,024	\$511,024	100.00		Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755693	Ampliación de Identificación En La Avenida Estrella Entre Sane Y Pista - 282223	282223	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2016	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	\$513,932	100.00		Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755694	Ampliación de Identificación En La Calle Sane Entre Los Pinos Y Los Alamos - 262049	262049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2016	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	\$1,643,433	100.00		Otros	139	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755697	Ampliación de Red de Agua Potable En Colonia La Ceiba - 251817	251817	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	\$1,070,485	100.00		Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755698	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Poligonación Avenida Sane y San Pompanut Y Sempaschilit - 259334	259334	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$157,363	\$157,363	\$157,363	\$157,363	\$157,363	\$157,363	\$157,363	\$157,363	\$157,363	100.00		Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755699	Construcción de Red de Agua Potable En Av Flamboyant Entre Girasol Y Saneación Tree - 258218	258218	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	\$282,306	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755700	Ampliación de Red de Agua Potable En Colonia Jardines Del Norte - 258211	258211	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,272,081	\$4,272,081	\$4,272,081	\$4,272,081	\$4,272,081	\$4,272,081	\$4,272,081	\$4,272,081	\$4,272,081	100.00		Metros lineales	1,465	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755701	Construcción De Techado En Área De Reparación de Edificación Pisos En La Escuela Siete De Octubre - 251721	251721	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	Terminado	2016	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	\$1,227,530	100.00		Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755702	Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Av Ceiba Entre Calle El Pinar Y Calle La Ceiba Y Privada Ceiba - 248916	248916	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	\$231,375	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755703	Construcción De Drenaje Sanitario En La Av Hoche Buena Entre Cacho Y Roberto Albornoz Guillen Y Av Amepila Entre Jacote Y Roberto Albornoz - 250272	250272	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	\$1,274,388	100.00		Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755705	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Comilan Y Calle Simejovel Entre Real de Guadalupe Y Chicomul - 250534	250534	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	\$482,160	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755706	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejon Maria Eugenia Tavera Entre Michoacan E Hidalgo - 250538	250538	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755708	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Boulevard Maya Entre Av Tzuc Y Av Lacanja - 250513	250513	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	\$511,043	100.00		Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755709	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Pacha Entre El Centro Y Rafael Pañacio Gomez - 250500	250500	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	\$1,016,191	100.00		Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755710	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Ceiba Entre Calle El Pinar Y Calle La Ceiba Y Privada Ceiba - 250506	250506	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	\$546,191	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755711	Construcción de Pavimentación En La Calle El Bosque Entre Av Joaquín López Gutiérrez Y Santa Rita - 250508	250508	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transporte y vialidades	Terminado	2016	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	\$420,477	100.00		Metros Cuadrados	1,296	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755712	Construcción De Red de Agua Potable En La Avenida Hoche Buena Entre Cacho Y Roberto Albornoz Y Avenida Amepila Entre Jacote Y Roberto Albornoz - 249903	249903	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	100.00		Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755715	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida El Royal Entre Villalobos Y Quinta Puente - 250464	250464	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	\$860,130	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Santiago Entre Av Poligonos De Mayo Y Av Venustiano de Carranza - 250451	250451	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	\$762,861	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755717	Rehabilitación De Red de Agua Potable En El Boulevard Maya Entre Av Tzuc Y Av Lacanja - 249571	249571	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$468,233	\$468,233	\$468,233	\$468,233	\$468,233	\$468,233	\$468,233	\$468,233	\$468,233	100.00		Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755718	Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Calle Pacha Entre El Centro Y Rafael Pañacio Gomez - 249546	249546	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	\$383,110	100.00		Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755719	Construcción De Drenaje Sanitario En Av Flamboyant Entre Girasol Y Saneación Tree - 250575	250575	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	\$739,886	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755721	Rehabilitación de Red de Agua Potable En El Callejon Maria Eugenia Tavera Entre Michoacan E Hidalgo - 249538	249538	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	\$110,109	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755723	Construcción de Red de Agua Potable En La Poligonación Sane Entre Roberto Albornoz Guillen Y Cacho - 249510	249510	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	100.00		Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755725	Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Avenida El Royal Entre Villalobos Y Quinta Puente - 249177	249177	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	\$340,482	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755728	Construcción De Piso Fermo En Viallucho Agaba - 176674	176674	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	100.00		Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755732	Construcción De Piso Fermo En Cacahon Agaba Y Una Localidad - 181985	181985	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00		Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755733	Construcción De Piso Fermo En Once Agaba - 179284	179284	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	100.00		Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
IMP160300755734	Construcción De Piso Fermo En Diciembre Agaba - 188451	188451	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SP16160300514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
SP16160300755762	Construcción De Piso Firme En Rinconera Agua - 18054	18054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	00	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755763	Construcción De Piso Firme En Calzonera Agua Y Una Localidad - 248201	248201	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Chilón Zapata (Agua Fria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755768	Apertura Y Reemplazamiento De Camino Concreto En Ejido Lázaro Cárdenas - 262188	262188	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	100.00	00	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755771	Conservación De Camino Rural En El Ejido Nueva Betania - 262229	262229	Chiapas	Palenque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Metros lineales	1,750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755772	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Nueva Esperanza 9ªCarrera Sección - 159485	159485	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 9ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	\$312,960	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755773	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Álvaro Obregón - 159776	159776	Chiapas	Palenque	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	\$705,779	100.00	00	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755778	Apertura Y Reemplazamiento De Camino De Tierra En El Ejido El Progreso - 187878	187878	Chiapas	Palenque	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	\$1,787,237	100.00	00	Metros lineales	4,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755779	Rehabilitación De Techumbre En Ejido San Chamaíl - 139534	139534	Chiapas	Palenque	San Chamaíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	\$792,960	100.00	00	Otros	2,156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755784	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido San Martín Chamal - 138913	138913	Chiapas	Palenque	San Martín Chamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	100.00	00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755785	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Santa Cruz - 159781	159781	Chiapas	Palenque	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	\$589,523	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755787	Construcción De Techado En Canche De Ocos Multiples De La Escuela Primaria Margarita Mora De Juárez - 299669	299669	Chiapas	Palenque	Santo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	\$1,615,189	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755790	Construcción Del Sistema De Agua Potable Dependiente Excmo En Ejido Miguel Roldán Estación LaZandera - 261383	261383	Chiapas	Palenque	Miguel Roldán (Estación LaZandera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	\$2,338,696	100.00	00	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755791	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Adolfo López Mateos Primera Sección - 149751	149751	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	\$445,142	100.00	00	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755796	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Emilio Rabasa - 159518	159518	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	\$213,120	100.00	00	Otros	444	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755797	Construcción De La Red de Distribución De Energía Eléctrica Dependiente Excmo En Ejido Apilangón Dependiente Emilio Rabasa - 262417	262417	Chiapas	Palenque	Apilangón 2da. Sección Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755798	Construcción De Techado En Canche De Ocos Multiples De La Escuela Secundaria Francisco Indalécio Madrazo En Ejido San Francisco Chamaíl - 299665	299665	Chiapas	Palenque	San Francisco Chamaíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	\$1,619,349	100.00	00	Otros	273	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755804	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 262243	262243	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$846,370	\$846,370	\$846,370	\$846,370	\$846,370	\$846,370	\$846,370	\$846,370	100.00	00	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755805	Reemplazamiento De Camino Rural En La Localidad De Calcehena Municipal Nueva Carrera Esperanza Y Ramón Canal - 261733	261733	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	\$2,993,768	100.00	00	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755806	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario - 246621	246621	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	\$3,245,476	100.00	00	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755824	Construcción De Una Clínica Para El Centro De Salud O Unidad Médica - 158817	158817	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Salud	Terminado	2016	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	\$57,169	100.00	00	Metros Cuadrados	4,863	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755826	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 315226	315226	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	\$37,792	100.00	00	Otros	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755827	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 309093	309093	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	\$481,182	100.00	00	Estudio de pre-inversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755828	Cursos De Capacitación Y Actualización De Personal En La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 309227	309227	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	\$160,394	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755829	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 259689	259689	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	\$1,497,621	100.00	00	Otros	291	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755835	Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 157683	157683	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	\$89,908	100.00	00	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755836	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 197855	197855	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$750,284	100.00	00	Otros	154	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755837	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 239831	239831	Chiapas	Soconusco	San Juan Cortés (Ojo de agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	\$1,964,390	100.00	00	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755838	Rehabilitación De La Red O Sistema De Distribución De Agua Potable - 328454	328454	Chiapas	Soconusco	El Bajío San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$710,993	\$710,993	\$710,993	\$710,993	\$710,993	\$710,993	\$710,993	\$710,993	100.00	00	Otros	335	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SP16160300755840	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo San Agustín El Porvenir Sanatorio El Sanatorio 2 - 167895	167895</																												



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1610300514880	CONSTRUCCIÓN DE 134 LECTINAS DE 2.33 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DISRINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1610300755911	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS - 389426	289426	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,064,393	\$1,064,393	\$1,064,393	\$1,064,393	\$1,064,331	\$1,064,333	\$1,064,333	99.99		Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SP1610300755912	REVISIÓN DE 161 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 18926	18926	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	\$5,347,578	100.00		Otros	1,784	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SP1610300755913	CONSTRUCCIÓN DE TENTA Y NUEVA PUERNA FLEMA - 308564	308564	Chiapas	La Trinitaria	Agüito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$115,513	\$115,513	\$115,513	\$115,513	\$115,513	\$115,513	\$115,513	100.00		Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SP1610300755915	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS - 249773	249773	Chiapas	La Trinitaria	San Carlos Jalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$421,582	\$421,582	\$421,582	\$421,582	\$421,558	\$421,558	\$421,558	\$421,558	99.99		Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SP1610300755917	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRAPICHITO - 325083	325083	Chiapas	Donatiano Cárdenas	El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	\$1,100,780	100.00		Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registrado: EAGIL - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL TRAPICHITO, METAS: 200 ML. OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1610300755918	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DOWLSANTE DE MARSA - 164976	164976	Chiapas	Venustiano Carranza	Dowlsante de Marsa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00		Vivienda	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registrado: EAGIL - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. 17 DE MARZO, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300755920	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAGRADO CORAZON - 91369	91369	Chiapas	Venustiano Carranza	Sagrado Corazón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00		Vivienda	111	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registrado: EAGIL - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. SAGRADO CORAZON DE JESUS, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756017	CONSTRUCCIÓN DE TECTOS EN VIVIENDAS - 148129	148129	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	\$1,022,503	100.00		Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756023	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 193467	193467	Chiapas	Einacantan	Einacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	\$1,001,728	100.00		Otros	2,428	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756024	REHABILITACIÓN T Conservación De Camino Rural - 194143	194143	Chiapas	Einacantan	Einacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$923,433	\$923,433	\$923,433	\$923,433	\$923,433	\$923,433	\$923,433	\$923,433	100.00		Otros	36,489	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756025	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 194098	194098	Chiapas	Einacantan	Bochujón Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2016	\$428,503	\$428,503	\$428,503	\$428,503	\$428,503	\$428,503	\$428,503	\$428,503	100.00		Otros	1,088	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756033	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR EN SAN PRIMERA GUADALUPE VICTORIA - 197980	197980	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	\$2,182,233	100.00		Otros	1,172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756035	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 21829	21829	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Jurucu Emata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	\$1,605,372	100.00		Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756038	REHABILITACIÓN DE PUJO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 33217	32127	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Estoraque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	\$64,204	100.00		Otros	490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756041	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CANTON - 325847	325849	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Léscar Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	\$2,551,600	100.00		Otros	607	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756042	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 220399	220399	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Léscar Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,834,711	\$1,834,711	\$1,834,711	\$1,834,711	\$1,777,377	\$1,777,377	\$1,777,377	\$1,777,377	96.88		Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA PRESENTE UN ANUNCIO PRESUPUESTAL POR \$7,336.79 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 21422	21422	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,146,693	\$1,146,693	\$1,146,693	\$1,146,693	\$344,008	\$344,008	\$344,008	\$344,008	30.00		Vivienda	20	100.00	21.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756044	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 359247	359247	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Linco Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	\$1,256,539	100.00		Otros	5,592	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756045	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 309880	309880	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Linco Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	\$1,472,348	100.00		Otros	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756047	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 341616	341616	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Linco Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	100.00		Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756048	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 341038	341038	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Linco Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	\$1,585,603	100.00		Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756049	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 225943	225943	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Linco Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	100.00		Otros	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756052	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA DE AURORA ERNESTO SIBAL - 220286	220286	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Chotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$599,891	\$599,891	\$599,891	\$599,891	\$292,432	\$292,432	\$292,432	\$292,432	48.75		Otros	214	100.00	75.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756054	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 220564	220564	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campesino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$734,703	\$734,703	\$734,703	\$734,703	\$734,703	\$734,703	\$734,703	\$734,703	100.00		Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756055	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 22196	22196	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,318,699	\$1,318,699	\$1,318,699	\$1,318,699	\$1,285,081	\$1,285,081	\$1,285,081	\$1,285,081	97.45		Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA PRESENTE UN ANUNCIO PRESUPUESTAL DE \$35,612.25 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168921	168921	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Tlaxa Benemé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$324,789	\$324,789	\$324,789	\$324,789	\$324,789	\$324,789	\$324,789	\$324,789	100.00		Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756057	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 220482	220482	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$572,903	\$572,903	\$572,903	\$572,903	\$220,104	\$220,104	\$220,104	\$220,104	38.42		Vivienda	10	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1610300756154	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL - 217878	217878	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda</																	



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SP161030075600	Construcción De 134 Lecheros De 2.30 X 1.45 Mts	2104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075602	Construcción De Cuanto Adicional - 218286	218286	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075604	Construcción De Cuanto Adicional - 218503	218503	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075607	Construcción De Cuanto Adicional - 218289	218289	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$360,109	\$360,109	\$360,109	\$360,109	\$360,109	\$360,109	\$360,109	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075608	Construcción De Cuanto Adicional - 218501	218501	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075609	Construcción De Cuanto Adicional - 218467	218467	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075637	Construcción De Cuanto Para Cocina - 210367	210367	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075632	Construcción De Piso Firme - 273463	273463	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	100.00	00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075633	Construcción De Cuanto Adicional - 217821	217821	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075642	Mejoramiento De Caminos Rurales - 357247	357247	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	\$326,184	100.00	00	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075647	Rehabilitación De Caminos Troncos Aislados - 204838	204838	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075649	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme San Juan Cancuc - 250101	201010	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,754,282	\$1,754,284,283	\$1,754,284,283	\$1,754,284,283	\$1,754,284,283	\$1,754,284,283	\$1,754,284,283	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075640	Aplicación De Muros De Contención - 201486	201486	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$310,839	\$310,839	\$310,839	\$310,839	\$310,839	\$310,839	\$310,839	100.00	00	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075643	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Barrio Pooma - 203282	203282	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	100.00	00	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075644	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 199896	199896	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$618,276	\$618,276	\$618,276	\$618,276	\$618,276	\$618,276	\$618,276	100.00	00	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075648	Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 201448	201448	Chiapas	San Juan Cancuc	Cruzulija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075644	Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda Rural - 200527	200527	Chiapas	San Juan Cancuc	Tonantz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075644	Construcción De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural A Barrio De Lomas - 204842	204842	Chiapas	San Juan Cancuc	Tonantz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075629	Mejoramiento De Alumbrao Publico - 312728	312728	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2016	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	100.00	00	Otros	2,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075667	Construcción De Cuatro Depositorios En El Ejido Nuevo Egipto - 159638	159638	Chiapas	Palenque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,288,864	\$1,288,864	\$1,288,864	\$1,288,864	\$1,288,864	\$1,288,864	\$1,288,864	100.00	00	Vivienda	218	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075667	Construcción De Cuanto Para Cocina En El Ejido Arroyo Seco - 179899	179899	Chiapas	Palenque	Arroyo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$574,869	\$574,869	\$574,869	\$574,869	\$574,869	\$574,869	\$574,869	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075667	Mejoramiento De Puente Vehicular - 247095	247095	Chiapas	Palenque	Metahualcoyuti	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	\$1,243,058	100.00	00	Otros	421	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075682	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Nuevo Javier - 463332	263332	Chiapas	Palenque	Nuevo Javier	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	100.00	00	Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075682	Obras Endosmosis Y Proxim Obstrucon Municipal - 370166	370166	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	\$5,496,929	100.00	00	Otros	740	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075680	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 252776	252776	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,644	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075681	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 355404	355404	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,644	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075689	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Antebanca Colonia El Huerfano - 264480	264480	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	\$630,408	100.00	00	Otros	62,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075690	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Avenida Cloto De Hoy En Calle Obispo Y Calle Ochoa Sur - 255311	255311	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	\$2,289,952	100.00	00	Metros Cuadrados	52,395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075692	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Comuna Y Calle Antebanca - 253386	253386	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,999,548	\$1,999,548	\$1,999,548	\$1,999,548	\$1,999,548	\$1,999,548	\$1,999,548	100.00	00	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075690	Actualizaciones De Manuales Del Municipio - 203236	203236	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	\$1,161,665	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SP161030075690	Construcción De Cancha De Deos Municipales En El Jardín De Niños Adelfa Blanco Oblicada No La Cab Mpa - 246673	246673	Chiapas	Palenque	Palen																								

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OMP16030054080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300756921	Construcción De Cuartos Adicionales De Teo For Cuatro Mts - 211712	211712	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$947,871	\$947,871	\$947,871	\$947,871	\$947,871	\$947,871	\$947,871	100.00	00	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300756924	Construcción De Cuartos Adicionales De Teo For Cuatro Mts - 211662	211662	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	\$818,621	100.00	00	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300756926	Rehabilitación De Camión Y Obra De Drenaje Teo Alfonso Corona Del Rosal A Ejido Nuevo Merida - 238200	238200	Chiapas	Palenque	Alfonso Corona del Rosal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	100.00	00	Otros	1,870	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300756929	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Sajadas Grandes - 159411	159411	Chiapas	Palenque	Sajadas Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	\$652,800	100.00	00	Otros	911	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300756930	Construcción De Cuartos Para Cocinas En El Ejido Boca De Chanchala - 171115	171115	Chiapas	Palenque	boca de Chanchala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$409,373	\$409,373	\$409,373	\$409,373	\$409,373	\$409,373	\$409,373	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300756936	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Hacienda El Chimal - 139808	139808	Chiapas	Palenque	El Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$831,664	\$831,664	\$831,664	\$831,664	\$831,664	\$831,664	\$831,664	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300810532	Rehabilitación De Camión Bureles Para Caliente Largo Estrella Roja - 123303	123303	Chiapas	Soculmamego	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCULMAMEGO	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300810590	Construcción De Tanque Individual Para Abastecimiento De Agua De Td 2 Del Ejido Planadas - 18235	18235	Chiapas	Tumbalá	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	\$837,087	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP160300810593	Construcción De Tanques - 15488	15488	Chiapas	Sejucal de Compa	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$55,156	\$55,156	\$55,156	\$55,156	\$55,156	\$55,156	\$55,156	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP16170100840203	Construcción De Techo Fermo - 22534	22534	Chiapas	Sanán	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANAN SANAN	Vivienda	Terminado	2017	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	\$154,055	100.00	00	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP16170200856050	Construcción De Techo Fermo - 78890	78890	Chiapas	Bochil	Marido General (Chevarria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBIERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	100.00	00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP16170200856105	Ampliación De Drenaje Sanitario - 23372	23372	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,076,694	\$2,076,694	\$2,076,694	\$2,076,694	\$2,076,694	\$2,076,694	\$2,076,694	100.00	00	Metros lineales	416	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP16170200856112	Construcción De Techado En La Escuela Secundaria General Abastardo De La Torre Ojajiles - 24164	24164	Chiapas	Chiapa de Corzo	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2017	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	100.00	00	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP16170200856243	Construcción De Cerchoo Aula Dedicada En De Sala E Solo Mts En Escuela Telesecundaria De Niños Rurales Clave Cerro Siete Av Cerro Tron - 14892	14892	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Socon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	819	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1617030091485	Construcción De Colector Sanitario - 170830	170830	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	\$2,550,518	100.00	00	Metros lineales	35,322	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1716020085823	13903 Servicios Integrales - 174604	174604	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	\$2,590,280	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160200859398	Construcción De Cuartos Dormitorios - 23560	23560	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	\$206,801	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160200868803	Construcción De Muro Fermo Unido En Varías Localidades Del - 182328	182328	Chiapas	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	\$1,030,857	100.00	00	Otros	129	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160200711175	Construcción De Muro Fermo Unido En Localidades Varías Teo - 182400	182400	Chiapas	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2016	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	\$1,088,127	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300751517	22903 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Ampliación De Equipo Topográfico - 289568	289568	Chiapas	Manatengo de la Frontera	Manatengo de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBIERO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	\$110,968	100.00	00	Equipamiento	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: REPORTE AL CIBSE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017. EL EQUIPO ESTA EN BUNAS CONDICIONES Y EN FUNCIONAMIENTO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300751966	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 237050	237050	Chiapas	Manatengo del Valle	Manatengo del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANATENGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$11,892,000	\$11,892,000	\$11,892,000	\$11,892,000	\$11,892,000	\$11,892,000	\$11,892,000	100.00	00	Otros	4,356	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300752348	Ampliación De Drenaje Sanitario - 193020	193020	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	\$3,964,710	100.00	00	Metros lineales	3,519	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300752349	Construcción De Banquetas - 318028	318028	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$528,105	\$528,105	\$528,105	\$528,105	\$528,105	\$528,105	\$528,105	100.00	00	Metros Cuadrados	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300752351	Rehabilitación De Camino Principal - 217908	217908	Chiapas	Frontera Hidalgo	Las Viudas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$454,183	\$454,183	\$454,183	\$454,183	\$454,183	\$454,183	\$454,183	100.00	00	Otros	5,400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300752408	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Quince De Febrero - 371298	371298	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBIERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	\$832,427	100.00	00	Metros lineales	852	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300754331	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 331205	331205	Chiapas	Tecpatán	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$991,061	\$991,061	\$991,061	\$991,061	\$991,061	\$991,061	\$991,061	100.00	00	Otros	59	100.00	0.00	948.70 M / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300754338	Rehabilitación De Camino - 290720	290720	Chiapas	Tecpatán	El Primer	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2016	\$499,807	\$499,807	\$499,807	\$499,807	\$499,807	\$499,807	\$499,807	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300754359	Ampliación De Electrificación - 268809	268809	Chiapas	Tecpatán	Tulipán de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	Urbanización	Terminado	2016	\$753,971	\$753,971	\$753,971	\$753,971	\$753,971	\$753,971	\$753,971	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17160300754502	Construcción De Piso Fermo De Concreto Hidráulico En Suchiapa Chiapa - 293505	293505																										





Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP110100841000	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - 2015	
EMP110100841000	Construcción De Piso Firme - 15971	15971	Chiapas	La Independencia	Sumarivista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$811,190	\$811,190	\$811,190	\$811,190	\$811,190	\$811,190	\$811,190	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Piso Firme - 15940	15940	Chiapas	La Independencia	Millano Sepata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$713,853	\$713,853	\$713,853	\$713,853	\$713,853	\$713,853	\$713,853	100.00	00	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Revestimiento De Camino Ranchería Nueva Cruz - 10503	10503	Chiapas	La Independencia	Nueva Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,845,240	\$1,845,240	\$1,845,240	\$1,845,240	\$1,845,240	\$1,845,240	\$1,845,240	100.00	00	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Pavimentación De Camino En Sancharía San Marcos - 12918	12918	Chiapas	La Independencia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$6,099,630	\$6,099,630	\$6,099,630	\$6,099,630	\$6,099,630	\$6,099,630	\$6,099,630	100.00	00	Otros	261	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Techo Firme - 13411	13411	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,026,011	\$1,026,011	\$1,026,011	\$1,026,011	\$1,026,011	\$1,026,011	\$1,026,011	100.00	00	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Revestimiento De Calles Y Avidasas En Ejido Venustiano Carranza - 18170	18170	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$5,796,093	\$5,796,093	\$5,796,093	\$5,796,093	\$5,796,093	\$5,796,093	\$5,796,093	100.00	00	Otros	5,081	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Techo Firme - 13139	13139	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	100.00	00	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Piso Firme - 13221	13221	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	100.00	00	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Revestimiento De Camino En Ejido San Antonio Porvenir - 20849	20849	Chiapas	La Independencia	San Antonio Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	\$2,006,474	100.00	00	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Revestimiento De Camino Ejido Nueva Aurora - 23463	23463	Chiapas	La Independencia	Nueva Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Aulas En Telesecundaria De Ejido Tierra Y Libertad - 18337	18337	Chiapas	La Independencia	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	\$1,089,616	100.00	00	Otros	582	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción Casa De Salud - 16272	16272	Chiapas	La Independencia	24 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	\$804,113	100.00	00	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110100841000	Rehabilitación De Camino Rural - 9469	9469	Chiapas	Ocosingo	Sumarivista Tiber	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	100.00	00	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Módulos Solares - 10698	10698	Chiapas	Ocosingo	Rosario La Paraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	100.00	00	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Cuartos Dormitorio - 1305	1305	Chiapas	Ocosingo	El Saupiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	100.00	00	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Módulos Solares - 12831	12831	Chiapas	Ocosingo	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$394,363	\$394,363	\$394,363	\$394,363	\$394,363	\$394,363	\$394,363	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Pavimentación En Tramo Aliviado En El Camino San Quijín A Nuevo Chapultepec - 13772	10772	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,738,563	\$2,738,563	\$2,738,563	\$2,738,563	\$2,738,563	\$2,738,563	\$2,738,563	100.00	00	Metros Cuadrados	288	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación Decimo Rural San Quijín A Nuevo Chapultepec - 10692	10692	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	100.00	00	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Techo Firme - 13359	13359	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	\$612,813	100.00	00	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Piso Firme - 13333	13333	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$864,300	\$864,300	\$864,300	\$864,300	\$864,300	\$864,300	\$864,300	100.00	00	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Piso Profundo De Agua Potable - 20750	20750	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	100.00	00	Otros	2,973	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Pavimentación De Calles Con Concreto Aliviado - 15583	15583	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$199,749	\$199,749	\$199,749	\$199,749	\$199,749	\$199,749	\$199,749	100.00	00	Metros Cuadrados	2,973	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Piso Profundo De Agua Potable - 19401	19401	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Otros	2,973	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Piso Profundo De Agua Potable - 19499	19499	Chiapas	Catazajá	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	100.00	00	Otros	571	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Salón Para Albergue - 18505	18505	Chiapas	Catazajá	Millano Sepata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,475,523	\$2,475,523	\$2,475,523	\$2,475,523	\$2,475,523	\$2,475,523	\$2,475,523	100.00	00	Otros	377	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Piso Profundo De Agua Potable - 18468	18468	Chiapas	Catazajá	El Sacrificio (Los Ingales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	100.00	00	Otros	1,220	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Piso Firme - 15419	15419	Chiapas	Ocosingo	Nueva Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	\$1,719,694	100.00	00	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Rehabilitación De Techo Firme - 15410	15410	Chiapas	Ocosingo	Nueva Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	\$1,117,483	100.00	00	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100841000	Construcción De Pavimentación De Camión Con Concreto Aliviado En Tramo Aliviado Camino Los Lineas San Cristobalito - 9420	9420	Chiapas	Ocosingo	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,373,236	\$1,373,236	\$1,373,236	\$1,373,236	\$967,236	\$967,236	85.08	00	Metros Cuadrados	64	100.00	85.08	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP110100841000	Construcción De Piso Firme - 13911	13911	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	10																					

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EMP1101000514880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADA, CERRAR DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP110100084931	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 13970	13970	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	\$5,220,753	100.00	00	Metros Lineales	3,206	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084936	Rehabilitación De Techo Fermo - 15411	15411	Chiapas	Ocosingo	Izabara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	\$264,351	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084937	Construcción De Piso Fermo - 15427	15427	Chiapas	Ocosingo	Izabara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$408,809	\$408,809	\$408,809	\$408,809	\$408,809	\$408,809	\$408,809	\$408,809	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084938	Construcción De Camino Rural - 11777	11777	Chiapas	Ocosingo	Quetz' Manuel Velasco Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	\$3,748,175	100.00	00	Metros lineales	173	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110100084939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 14147	14147	Chiapas	Chenalho	Chenalho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,917,060	\$3,917,060	\$3,917,060	\$3,917,060	\$3,917,060	\$3,917,060	\$3,917,060	\$3,917,060	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084981	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 21390	21390	Chiapas	Chenalho	Miguel Utrilla (Los Chocales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,410,603	\$6,410,603	\$6,410,603	\$6,410,603	\$6,410,603	\$6,410,603	\$6,410,603	\$6,410,603	100.00	00	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084982	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Niños Herce - 24804	24804	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2017	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	100.00	00	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084983	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 24938	24938	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	100.00	00	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084984	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 21539	21539	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	100.00	00	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084985	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 23067	23067	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,808,709	\$1,808,709	\$1,808,709	\$1,808,709	\$1,701,018	\$1,701,018	\$1,701,018	\$1,701,018	94.03	00	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084998	Requisición De Alcantarillado Público - 30413	30413	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110100084999	Construcción De Bordo - 30331	30331	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	\$172,310	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842000	Mejoramiento De Guarniciones Y Banguetas Puntos Dispersos De Los Barrios Cuchulap Y Candelaria - 10857	20837	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	\$2,386,491	100.00	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842001	Construcción De Techo En Área De Operación De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Benito Juárez García - 30281	30281	Chiapas	La Concordia	Cutzupel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	\$2,774,788	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842002	Rehabilitación De Camino Rural - 30464	30464	Chiapas	La Concordia	Dolores Jalteanango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	\$445,177	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842003	Rehabilitación De La Instalación Eléctrica Del Camión De Bombeo - 30544	30544	Chiapas	La Concordia	Riño Herce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	100.00	00	Otros	803	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842004	Construcción De Piso Fermo En Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Melitiano Zapata Salazar - 18930	18930	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$130,478	\$130,478	\$130,478	\$130,478	\$130,478	\$130,478	\$130,478	\$130,478	100.00	00	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842005	Rehabilitación De Camino Rural - 38754	38754	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,555,188	\$1,555,188	\$1,555,188	\$1,555,188	\$1,555,188	\$1,555,188	\$1,555,188	\$1,555,188	100.00	00	Otros	1,148	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842006	Rehabilitación De Alcantarillado Público Con Lámparas Aboradoras De Energía Led - 18945	18945	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842007	Rehabilitación De Alcantarillado Público Con Lámparas Aboradoras De Energía Led - 17710	17710	Chiapas	La Concordia	Elemente de Gobierno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	\$545,537	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842008	Rehabilitación De Caminos Rurales - 23348	23348	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Otros	25,600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842009	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 39120	39120	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,535,089	\$2,535,089	\$2,535,089	\$2,535,089	\$2,535,089	\$2,535,089	\$2,535,089	\$2,535,089	100.00	00	Otros	11,134	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842010	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 24967	24967	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,200,939	\$2,200,939	\$2,200,939	\$2,200,939	\$2,200,939	\$2,200,939	\$2,200,939	\$2,200,939	100.00	00	Otros	425	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842011	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 24880	24880	Chiapas	Jiquipilas	Miguel Roldago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,256,811	\$1,256,811	\$1,256,811	\$1,256,811	\$1,256,811	\$1,256,811	\$1,256,811	\$1,256,811	100.00	00	Metros Cuadrados	736	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842012	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 25271	25271	Chiapas	Jiquipilas	Francisco Villa Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$852,416	\$852,416	\$852,416	\$852,416	\$852,416	\$852,416	\$852,416	\$852,416	100.00	00	Metros lineales	193	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842019	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22784	22784	Chiapas	Angel Albino Corzo	El Papeyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	\$3,551,209	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842021	Pavimentación De Calle Sin Concreto Hidráulico - 21133	22113	Chiapas	Amatán	Nuevo Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	\$914,897	100.00	00	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1101000842022	Introducción De La Red De Energía Eléctrica - 21185	21185	Chiapas	Amatán	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,450,037	\$2,450,037	\$2,450,037													

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT171010842001	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842028	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Cuarta Oriente Entre Quinta Avenida Sur Y Bordo Del Río - 10791	10951	Chiapas	Huixtlan	Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE HUIXTLAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$312,616	\$312,616	\$312,616	\$312,616	\$312,616	\$312,616	\$312,616	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842029	Revestimiento De Calles - 27464	27464	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$118,393	\$118,393	\$118,393	\$118,393	\$118,393	\$118,393	\$118,393	100.00	00	Otros	404	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842030	Revestimiento De Calles - 27482	27482	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	100.00	00	Otros	370	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842031	Revestimiento De Calles - 27430	27430	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$250,231	\$250,231	\$250,231	\$250,231	\$250,231	\$250,231	\$250,231	100.00	00	Otros	468	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842032	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 27594	27594	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$327,839	\$327,839	\$327,839	\$327,839	\$327,839	\$327,839	\$327,839	100.00	00	Otros	491	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842034	Revestimiento De Calles - 27141	27141	Chiapas	Amatenango del Valle	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$467,138	\$467,138	\$467,138	\$467,138	\$467,138	\$467,138	\$467,138	100.00	00	Otros	217	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842036	Rehabilitación De Camino Rural - 27273	27273	Chiapas	Amatenango del Valle	Juluaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$271,608	\$140,505	\$140,505	\$140,505	\$140,505	\$140,505	\$140,505	100.00	00	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842039	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre No. 2378	2378	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	\$406,151	100.00	00	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera/ OBRA EJECUTADA AL 100% CON METROS CUADRADOS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842040	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Salvador Reyes - 23784	2374	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	\$1,776,585	100.00	00	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842041	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29781	29781	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	\$1,117,230	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FIRMADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842042	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29789	29789	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	\$893,784	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FIRMADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842043	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 29813	29813	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,036,785	\$3,036,785	\$3,036,785	\$3,036,785	\$3,036,785	\$3,036,785	\$3,036,785	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera/ OBRA FIRMADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842044	Revestimiento De Calles - 27391	27391	Chiapas	Amatenango del Valle	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$279,430	\$279,430	\$279,430	\$279,430	\$279,430	\$279,430	\$279,430	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842045	Revestimiento De Calles - 27506	27506	Chiapas	Amatenango del Valle	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$91,091	\$91,091	\$91,091	\$91,091	\$91,091	\$91,091	\$91,091	100.00	00	Otros	56	100.00	100.00	Financiera/ CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842046	Rehabilitación De Alumbrado Público Cobertura Municipal - 23839	23839	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,629,639	\$2,629,639	\$2,629,639	\$2,629,639	\$2,629,639	\$2,629,639	\$2,629,639	100.00	00	Otros	21,275	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842048	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Pineda Blanca Ej San Antonio - 21782	21782	Chiapas	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$262,233	100.00	00	Metros lineales	384	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842049	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo El Constituido Ej Abalón Super Mateos - 22189	22189	Chiapas	Amatán	Constituido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,037,399	\$1,037,399	\$1,037,399	\$1,037,399	\$1,037,399	\$1,037,399	\$1,037,399	100.00	00	Metros lineales	212	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842050	Construcción De Cuarto Dormitorio Puerca Eaga - 23731	23731	Chiapas	Amatán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,645,866	\$1,645,866	\$1,645,866	\$1,645,866	\$1,645,866	\$1,645,866	\$1,645,866	100.00	00	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842051	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Amatán Huixtlan Ramal Ej La Esperanza Extracción De Derrumbes - 22287	22287	Chiapas	Amatán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$340,216	\$340,216	\$340,216	\$340,216	\$340,216	\$340,216	\$340,216	100.00	00	Otros	552	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842052	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Carr. Amatenango Amatán - 21213	21213	Chiapas	Amatán	El Mirador (Belcán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$3,300,255	\$3,300,255	\$3,300,255	\$3,300,255	\$3,300,255	\$3,300,255	\$3,300,255	100.00	00	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842054	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo El Porvenir Tres Picos Ej San Antonio - 22041	22041	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$252,395	\$252,395	\$252,395	\$252,395	\$252,395	\$252,395	\$252,395	100.00	00	Metros lineales	580	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842055	Construcción De Cuarto Dormitorio - 23791	23791	Chiapas	Amatán	Roberto Ica. Acuña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$927,078	\$927,078	\$927,078	\$927,078	\$927,078	\$927,078	\$927,078	100.00	00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842056	Rehabilitación De Pavimentación De Concreto Hidráulico - 21710	21710	Chiapas	Amatán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$350,918	\$350,918	\$350,918	\$350,918	\$350,918	\$350,918	\$350,918	100.00	00	Metros Cuadrados	146	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842057	Rehabilitación De Camino Con Carrepa Asfáltica Tramo Fuente Estación Acantanes A Ejido Plan De Ayala - 21072	21072	Chiapas	Huixtlan	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE HUIXTLAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$921,457	\$921,457	\$921,457	\$921,457	\$921,457	\$921,457	\$921,457	100.00	00	Metros lineales	1,443	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842058	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Ejido Plan De Ayala - 20848	20848	Chiapas	Huixtlan	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE HUIXTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$717,528	\$717,528	\$717,528	\$717,528	\$717,528	\$717,528	\$717,528	100.00	00	Otros	580	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT171010842060	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Ejido Jaltecomún - 18418	18418	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltecomún de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	\$3,488,038	100.00	00	Otros	10,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842061	Construcción Del Centro De Salud Urbano Jaltecomún De La Paz - 18392	18392	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltecomún de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Salud	Terminado	2017	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	\$3,395,493	100.00	00	Otros	10,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842062	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Barrio Los Angeles - 14481	14481	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltecomún de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,266,788	\$1,266,788	\$1,266,788	\$1,266,788	\$1,266,788	\$1,266,788	\$1,266,788	100.00	00	Otros	10,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT171010842063	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 23941	23941	Chiapas	Angel Albino Corzo	Tierra Blanca (Pepandemal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$878,913	\$878,913	\$878,913	\$878,										

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT171010084200	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT1710100842008	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 20053	29051	Chiapas	Escuintla	San Felipe Tiagua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,328,234	\$4,328,234	\$4,328,234	\$4,328,234	\$4,328,234	\$4,328,234	\$4,328,234	\$4,328,234	100.00	00	Metros Lineales	1,087	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842009	Regulación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Hembra Piedra Blanca - 20073	29071	Chiapas	Escuintla	San Felipe Tiagua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,547,790	\$1,547,790	\$1,547,790	\$1,547,790	\$1,547,790	\$1,547,790	\$1,547,790	\$1,547,790	100.00	00	Otros	1,087	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842070	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Centro Comunal Ciudad Uno Niños Héroes - 20075	23979	Chiapas	Escuintla	Julán Jabeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$368,433	\$368,433	\$368,433	\$368,433	\$368,433	\$368,433	\$368,433	\$368,433	100.00	00	Otros	798	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842071	Construcción De Cuatro Pozos Artesianos - 20077	28057	Chiapas	Escuintla	Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$740,028	\$740,028	\$740,028	\$740,028	\$740,028	\$740,028	\$740,028	\$740,028	100.00	00	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842072	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23639	23639	Chiapas	Escuintla	Aranda La Pihueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,747,714	\$3,747,714	\$3,747,714	\$3,747,714	\$3,747,714	\$3,747,714	\$3,747,714	\$3,747,714	100.00	00	Metros Lineales	226	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842074	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Rural De Tramo Asfalto Segunda Etapa - 19899	13869	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	\$2,542,239	100.00	00	Metros Cuadrados	351	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842075	Construcción De Electrificación De Nueva Distribución De Energía Eléctrica - 10932	12832	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	\$2,591,974	100.00	00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842076	Construcción De Drenaje Pluvial - 11890	11890	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	\$981,748	100.00	00	Metros Lineales	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842077	Construcción De Muro De Contención - 11976	11976	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	\$798,898	100.00	00	Metros Lineales	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842078	Construcción De Pavimentación De Camiso - 11950	11950	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	\$3,347,107	100.00	00	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842079	Rehabilitación De Tacho Firme - 15598	15598	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	\$372,494	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842080	Construcción De Piso Firme - 15539	15539	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$323,362	\$323,362	\$323,362	\$323,362	\$323,362	\$323,362	\$323,362	\$323,362	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842081	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 20114	26114	Chiapas	Escuintla	El Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$966,975	\$966,975	\$966,975	\$966,975	\$966,975	\$966,975	\$966,975	\$966,975	100.00	00	Metros Cuadrados	111	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842082	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 24013	24013	Chiapas	Escuintla	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$747,407	\$747,407	\$747,407	\$747,407	\$747,407	\$747,407	\$747,407	\$747,407	100.00	00	Metros Lineales	192	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842083	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23403	23403	Chiapas	Escuintla	Los Costales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,355,121	\$1,355,121	\$1,355,121	\$1,355,121	\$1,355,121	\$1,355,121	\$1,355,121	\$1,355,121	100.00	00	Metros Lineales	76	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842084	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Desde El Camino Comunal Municipal A Camino Real Del Cerro Al Km Trece Punto Dos - 28444	28644	Chiapas	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRANCISCO LEÓN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	\$2,739,680	100.00	00	Otros	388	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: LA INFORMACIÓN PRESENTADA CORRESPONDE AL CUENQUE EJERCICIO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842086	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 10782	10782	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	\$1,407,252	100.00	00	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842087	Regulación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 11790	11739	Chiapas	Ocosingo	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	\$1,189,708	100.00	00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842088	Construcción De Camino Rural Del Camino Las Melindas Al Poblado San Jacinto - 12820	12820	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,657,254	\$3,657,254	\$3,657,254	\$3,657,254	\$3,657,254	\$3,657,254	\$3,657,254	\$3,657,254	57.88	00	Metros Lineales	100	100.00	57.88	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842089	Construcción De Cuatro Aspas Hidráulicas De Escuela Primaria Federal, Instituto José Martí - 14432	14342	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$2,643,548	\$793,064	\$793,064	30.00	00	Metros Cuadrados	140	100.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT1710100842090	Construcción De Sistema De Agua Potable - 12828	12828	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	\$3,910,726	100.00	00	Metros Lineales	198	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842091	Construcción De Drenaje Sanitario - 12827	12827	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	\$3,989,193	100.00	00	Metros Lineales	338	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842092	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 12824	12824	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	\$2,903,418	100.00	00	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842093	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 12823	12823	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,093,808	\$1,093,808	\$1,093,808	\$1,093,808	\$1,093,808	\$1,093,808	\$1,093,808	\$1,093,808	100.00	00	Metros Lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842094	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 13370	13370	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842095	Construcción De Camino Rural - 12830	12830	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	\$2,550,691	100.00	00	Metros Lineales	203	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1710100842096	Mejoramiento De Barrio Prevalente En Escuela Primaria Federal, Instituto José Martí - 14432	14432	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$1,352,650	\$439,377	\$439,377	32.48	00	Metros Lineales	140	100.00	40.50	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT1710100842097	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 12100	12100	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017															

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SMPT11010084080	Construcción De 134 Letrales De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT11010084102	Construcción De Muro De Contención - 896	896	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$456,841	\$456,841	\$456,841	\$456,841	\$456,841	\$456,841	\$456,841	\$456,841	100.00	00	Metros Lineales	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842103	Construcción De Tera Acias Didacticas De 1.60x1.20 Mts En 1000 Muebles Estructuras De 60x60x1.20 Mts En 1000 Muebles Tercera Semana - 10202	10202	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$2,891,514	\$2,891,514	\$2,891,514	90.68	00	Metros Cuadrados	510	100.00	90.68	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842104	Construcción De Biblioteca - 11749	11749	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$2,962,824	\$2,962,824	\$2,962,824	77.91	00	Otros	630	100.00	77.91	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842105	Construcción De Tera Acias En Escuela Primaria Jaime Mon - 11792	11792	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,931,133	\$2,931,133	\$2,931,133	\$2,931,133	\$2,931,133	\$2,611,129	\$2,611,129	\$2,611,129	89.15	00	Metros Cuadrados	450	100.00	89.15	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842106	Construcción De Piso Firme - 13934	13934	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	\$508,415	100.00	00	Metros Cuadrados	322	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842107	Rehabilitación De Techo Firme - 13926	13926	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	100.00	00	Metros Cuadrados	332	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842108	Construcción De Letrales Segunda Etapa - 10758	10758	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	\$4,595,030	100.00	00	Piezas	614	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842109	Construcción De Camino Rural Segunda Etapa - 11743	11743	Chiapas	Ocosingo	El Cidre Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	100.00	00	Metros Lineales	853	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842110	Construcción De Techaro En Área De Separación De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Jacinto Pizarro - 11085	11085	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Cometal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	\$2,895,933	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842111	Rehabilitación De Techo Firme - 12822	12822	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	100.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842112	Construcción De Piso Firme - 12821	12821	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	\$616,890	100.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842114	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 1182	1182	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	100.00	00	Metros Lineales	352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842115	Rehabilitación De Techo Firme - 13948	13948	Chiapas	Ocosingo	Loma del Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	100.00	00	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842116	Construcción De Piso Firme - 13967	13967	Chiapas	Ocosingo	Loma del Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	100.00	00	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842117	Reparación De Alumbrado Público En Zaco La Granja - 23663	23663	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección La Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	\$749,056	100.00	00	Otros	319	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 18.00 POSTES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842118	Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sanitario En El Barrio San Mateo - 20384	20384	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	\$267,382	100.00	00	Metros lineales	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842119	Modernización Con Lámparas Led Del Alumbrado Público En Calle Obregon Sur De La Colonia Centro Del Municipio De Tuxtla Chico Chiapas - 23244	23244	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	100.00	00	Otros	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842120	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Av Zaragoza Sur Y Calle Compa Ordoñez - 28215	28215	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	\$243,785	100.00	00	Metros lineales	1,936	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842121	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av Zaragoza Sur Y Calle Compa Ordoñez - 28162	28162	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	\$1,375,408	100.00	00	Metros lineales	1,936	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842122	Reparación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Central Obregon Sur Entre Calle Central Obregon Y Calle Mexico - 10182	10182	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	100.00	00	Otros	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 186.57 M2 OBRAS FINIQUITADAS AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842123	Reparación De La Red De Drenaje Sanitario - 10302	10302	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	\$1,011,056	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842124	Construcción De Banqueta En Calle Lando De Tejada Entre Avenida Juárez Y Avenida Paredes - 3782	3782	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,032,981	\$1,032,981	\$1,032,981	\$1,032,981	\$1,032,981	\$1,032,981	\$1,032,981	\$1,032,981	100.00	00	Metros Cuadrados	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842125	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Lando De Tejada Entre Av Paredes Y Av Juárez - 5570	5570	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	100.00	00	Otros	241	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 376.78 M2 OBRAS FINIQUITADAS AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842126	Construcción De Banqueta En Av Diaz Entre Calle Central Obregon Sur Y Calle Lando De Tejada - 8665	8665	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	100.00	00	Metros Cuadrados	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842127	Construcción De Red De Abastecimiento Sanitario De Calle Obregon - 8999	8999	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	100.00	00	Otros	7,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 81.00 M2 OBRAS FINIQUITADAS AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842128	Rehabilitación De La Red De Agua En Avenida Diaz Entre Calle Tejada Y Calle Obregon Huelmo Oriente - 8958	8958	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	100.00	00	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 340 M2 OBRAS FINIQUITADAS AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110100842129	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Sección Margaritas - 8902	8902	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 170.75 M2 DE DESMONTAMIENTO DE CABLES - OBRAS FINIQUITADAS AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110100842130	Reparación De Alumbrado Público - 7448	7448	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERO MUNICIPAL																			



Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SMPT110100841680	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842164	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa - 3090	3090	Chiapas	Soyotó	Soyotó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,705,644	\$2,705,644	\$2,705,644	\$2,705,644	\$2,705,644	\$2,705,644	\$2,705,644	100.00	00	Metros lineales	4,214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842168	Rehabilitación De Camino Rural - 3093	3093	Chiapas	Soyotó	San Antonio Sacapuzá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	Terminado	2017	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	100.00	00	Metros lineales	768	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842169	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 3102	3102	Chiapas	Soyotó	San Antonio Sacapuzá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,082,750	\$2,082,750	\$2,082,750	\$2,082,750	\$2,082,750	\$2,082,750	\$2,082,750	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842170	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario - 29182	29182	Chiapas	Sochiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	\$1,416,641	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842174	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 28956	28956	Chiapas	Sochiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,770,000	\$2,770,000	\$2,770,000	\$2,770,000	\$2,770,000	\$2,770,000	\$2,770,000	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842177	Construcción De Camino De Bombeo De Agua Residual - 28949	28949	Chiapas	Sochiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	\$334,500	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS COMPLETAS CONSTRUCTOR DE 1 CAMBIOS DE BOMBO / Registro: LA OBRAS DE TERMINO AL 100% HABIENDO CUMPLIDO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842179	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 28908	28908	Chiapas	Sochiate	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOCHIATE CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842182	Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 22306	22306	Chiapas	Soconusco	Nuevo Zacoalco (La Boca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	100.00	00	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842183	Construcción De Tanques Paso Almacenamiento De Agua Segunda Etapa - 2314	2314	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obras	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$186,393	\$186,393	\$186,393	\$186,393	\$186,393	\$186,393	\$186,393	100.00	00	Otros	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842184	Construcción De Baños Segunda Etapa - 2312	2312	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obras	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,128,698	\$1,128,698	\$1,128,698	\$1,128,698	\$1,128,698	\$1,128,698	\$1,128,698	100.00	00	Otros	265	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842185	Construcción De Línea De Conducción A La Planta Potabiladora - 22376	22376	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obras	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,833,013	\$1,833,013	\$1,833,013	\$1,833,013	\$1,833,013	\$1,833,013	\$1,833,013	100.00	00	Otros	5,132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842186	Rehabilitación De Área De Separación De Sólidos Física Y Construcción De Fibras De La Suc Soc Soc No 17 Venustiano Carranza Cabrera Municipal - 1560	1560	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	\$2,094,554	100.00	00	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842187	Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Venustiano Carranza Cabrera Municipal - 1556	1556	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	Terminado	2017	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	\$2,149,240	100.00	00	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842188	Construcción De Mejoramiento de Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Gobierno - 13757	13757	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842189	Construcción De Termino Tipo Domo 60 Escuela Primaria Benito Juárez García Mariano Matamoros - 14086	14086	Chiapas	Venustiano Carranza	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	\$1,543,965	100.00	00	Otros	3,366	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842190	Aplicación De Red De Energía Eléctrica San Francisco Pujillic Santa María La Alta - 13145	13145	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	\$2,021,761	100.00	00	Otros	1,427	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842191	Construcción De Termino Tipo Domo 60 Escuela Secundaria Mucteusa Pedraza San Francisco Pujillic - 13144	13144	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	\$1,458,384	100.00	00	Otros	7,137	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842192	Construcción De Muro De Contención San Francisco Pujillic Ampliación - 14977	14977	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	\$428,504	100.00	00	Otros	420	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842194	Rehabilitación Del Edificio De La Red De Drenaje Sanitario Presidencia Scherer Laja Tendida - 15831	15831	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Scherer (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	\$1,523,907	100.00	00	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842195	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Presidencia Scherer Laja Tendida - 10992	10992	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Scherer (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	\$2,499,868	100.00	00	Metros lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842196	Aplicación De Red De Energía Eléctrica San Francisco El Calvito - 11047	11047	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco El Calvito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	\$1,427,989	100.00	00	Otros	2,409	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842197	Construcción De Línea De Energía Eléctrica Segunda Etapa De Ejido Hermenegildo Galeana - 11467	11467	Chiapas	Palenque	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	\$3,067,031	100.00	00	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842198	Aplicación De Drenaje Sanitario - 10820	10820	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCONUSCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	\$2,063,080	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842200	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Montecito - 14920	14920	Chiapas	Venustiano Carranza	Montecito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	Terminado	2017	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	\$1,349,929	100.00	00	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT110100842201	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Arroyo Monte De Los Olivos - 11060	11060	Chiapas	Venustiano Carranza	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	\$1,995,899	100.00	00	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE TERMINADA AL 100% HABIENDO LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.





Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT170200854880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170200855949	Construcción De Piso Fermo - 66617	66617	Chiapas	Ocosingo	Boy Aquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,671,181	\$1,671,181	\$1,671,181	\$1,671,181	\$1,671,181	\$1,671,181	\$1,671,181	\$1,671,181	100.00	00	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855930	Rehabilitacion De Techo Fermo - 66648	66648	Chiapas	Ocosingo	Boy Aquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	\$1,177,562	100.00	00	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855931	Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Arguiles Vela - 77000	77000	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,738,953	\$1,738,953	\$1,738,953	\$1,738,953	\$1,738,953	\$1,738,953	\$1,738,953	\$1,738,953	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855932	Mejoramiento De Aulas Detención De Servicios De Electricidad En Escuela Telesecundaria Arguiles Vela - 77146	77146	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$520,141	\$520,141	\$520,141	\$520,141	\$520,141	\$520,141	\$520,141	\$520,141	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855933	Rehabilitacion De Camino Rural - 47398	47398	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	\$3,310,400	100.00	00	Metros Lineales	1,359	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855934	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 43776	43776	Chiapas	Ocosingo	Cocason de Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$1,562,954	\$781,477	\$781,477	\$781,477	50.00	00	Metros Lineales	1,010	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855935	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 78629	78629	Chiapas	Ocosingo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	\$5,307,950	100.00	00	Metros Lineales	478	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855936	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria No Dos Cuatro Siete Dos Francisco Villa Clave Cerro Siete Dos Cerro Dos Uno - 84766	84766	Chiapas	Las Margaritas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	494	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855937	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria No Dos Cuatro Siete Dos Francisco Villa Clave Cerro Siete Siete - 84817	84817	Chiapas	Las Margaritas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	494	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855938	Construccion De Un Aula En De De Siete Dos Siete Dos La Escuela Primaria Bilingue Chahuabun Con Clave Cerro Siete Ocho Uno Siete Ocho - 87889	87889	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Matán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	502	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855939	Construccion De Un Aula En El Centro De Educacion Primaria Josefa Ortiz De Lamendoza Clave Cerro Siete Siete Siete - 84818	84818	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Matán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	502	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855960	Ampliacion De La Rd Segunda Etapa Santa Margarita Agua Agua - 82003	82003	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,108,480	\$2,108,480	\$2,108,480	\$2,108,480	\$2,108,480	\$2,108,480	\$2,108,480	\$2,108,480	100.00	00	Otros	397	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855961	Construccion De Un Aula Estructura En De Siete Ocho Uno De La Escuela Primaria Bilingue Tierra Y Libertad Clave Cerro Siete Ocho Uno Dos - 81387	81387	Chiapas	Las Margaritas	Orlando Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	87	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855962	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 83965	83965	Chiapas	Las Margaritas	Carmelito In Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,092,314	\$1,092,314	\$1,092,314	\$1,092,314	\$1,092,314	\$1,092,314	\$1,092,314	\$1,092,314	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855963	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa - 85410	85410	Chiapas	Las Margaritas	Olona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855964	Construccion De Techo En Areas De Operacion De Educacion Primaria Escuela Primaria Rural Federal Jose Saldaña Clave Cerro Siete - 84678	84678	Chiapas	Las Margaritas	Matias Castellano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,302,000	\$3,302,000	\$3,302,000	\$3,302,000	\$3,302,000	\$3,302,000	\$3,302,000	\$3,302,000	100.00	00	Otros	275	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855965	Construccion De Puro Purofomo De Agua Potable Segunda Etapa - 58803	58803	Chiapas	Ocosingo	Ampliacion Juli Polia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	\$3,263,558	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855966	Construccion De Electrificacion De Red De Electrificacion De Energia Electrica - 78211	78211	Chiapas	Ocosingo	Sargaposa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	\$4,350,516	100.00	00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855967	Rehabilitacion De Camino En Tramos Rastrosos - 76365	76365	Chiapas	Ocosingo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	\$1,800,389	100.00	00	Metros Lineales	238	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855968	Rehabilitacion De Techo Fermo - 43812	43812	Chiapas	Ocosingo	San José Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	\$204,271	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855969	Construccion De Piso Fermo - 43810	43810	Chiapas	Ocosingo	San José Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$303,531	\$303,531	\$303,531	\$303,531	\$303,531	\$303,531	\$303,531	\$303,531	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855971	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41983	41983	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	\$2,562,711	100.00	00	Metros Lineales	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855972	Construccion De Camino Rural - 71821	71821	Chiapas	Ocosingo	San Miguel al Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,564,070	\$1,564,070	\$1,564,070	\$1,564,070	\$1,564,070	\$1,564,070	\$1,564,070	\$1,564,070	100.00	00	Metros Lineales	235	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855973	Construccion De Biblioteca En Escuela Primaria Doctor Gonzalo Aguirre Matlan - 47888	47888	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	\$1,582,814	100.00	00	Otros	3,100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855974	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion - 55747	55747	Chiapas	Ocosingo	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$963,612	\$963,612	\$963,612	\$963,612	\$963,612	\$963,612	\$963,612	\$963,612	100.00	00	Metros Lineales	1,130	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200855975	Construccion De Hótelos Solares - 87590	87590	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Atlamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	\$536,474	100.00	00	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170200514880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 -	
EMP117020055976	Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 17608	57606	Chiapas	Ocosingo	Sancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	\$2,085,172	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059377	Mejoramiento De Dos Áreas Educativas Reservas de El Jardín De Niños, Niños Castellanos Epigonea - 6050	20557	Chiapas	Ocosingo	Nueva Semeria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	\$436,799	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059378	Construcción De Letanías - 79497	77497	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$2,045,745	\$1,393,480	\$1,393,480	68.21	00	Flechas	137	100.00	68.23	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117020059379	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87013	87013	Chiapas	Cacabohán	La Soquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOHAÑ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,393,962	\$1,393,962	\$1,393,962	\$1,393,962	\$1,393,962	\$1,393,962	\$1,393,962	\$1,393,962	100.00	00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059380	Rehabilitación De Bordo Perimetral - 74720	74720	Chiapas	Catajajá	Catajajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Educación	Terminado	2017	\$991,759	\$991,759	\$991,759	\$991,759	\$991,759	\$991,759	\$991,759	\$991,759	100.00	00	Metros Lineales	2,973	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059383	13903 Servicios Integrales - 75146	75146	Chiapas	Catajajá	Catajajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059384	13903 Servicios Integrales - 75126	75126	Chiapas	Catajajá	Catajajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$278,276	\$278,276	\$278,276	\$278,276	\$278,276	\$278,276	\$278,276	\$278,276	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059386	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 77837	77837	Chiapas	Catajajá	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$618,650	\$618,650	\$618,650	\$618,650	\$618,650	\$618,650	\$618,650	\$618,650	100.00	00	Otros	571	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059387	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 73101	73101	Chiapas	Catajajá	agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	100.00	00	Otros	571	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059388	Rehabilitación De Pozo Profundo - 74827	74827	Chiapas	Catajajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	100.00	00	Otros	1,365	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059389	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 76447	76447	Chiapas	Catajajá	La Siria Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,146,381	\$1,146,381	\$1,146,381	\$1,146,381	\$1,146,381	\$1,146,381	\$1,146,381	\$1,146,381	100.00	00	Metros Cuadrados	203	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059391	Construcción De Dispensario Médico - 75023	75023	Chiapas	Catajajá	Ignacio Saragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Salud	Terminado	2017	\$562,834	\$562,834	\$562,834	\$562,787	\$562,787	\$562,787	\$562,787	\$562,787	99.99	00	Otros	943	100.00	99.99	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059392	Rehabilitación De Las Áreas De La Escuela Primaria - 74893	74893	Chiapas	Catajajá	Santa Cruz 2da. Sección de Loma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA	Educación	Terminado	2017	\$513,320	\$513,320	\$513,320	\$513,320	\$513,320	\$513,320	\$513,320	\$513,320	100.00	00	Otros	390	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059393	Rehabilitación De Camino Rural - 38416	38416	Chiapas	Ocosingo	La Pomerosa el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Metros Lineales	111	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059394	Construcción De Dos Áreas En Escuela Primaria Gabriela Mistral - 0504	40449	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	\$2,285,145	100.00	00	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059395	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Tercer Etapa - 78216	78216	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Diaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	\$2,064,293	100.00	00	Metros Lineales	2,300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059396	Rehabilitación De Techo Fermo - 49283	49283	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Diaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	\$468,622	100.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059397	Construcción De Piso Fermo - 49356	49356	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Diaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	\$649,230	100.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059398	Construcción De Módulos Solares - 46709	46709	Chiapas	Ocosingo	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	\$890,187	100.00	00	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059399	Construcción De Camino Rural - 78258	78258	Chiapas	Ocosingo	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	\$4,995,124	100.00	00	Metros Lineales	465	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059400	Construcción De Cuartos Domiciliares - 35818	35818	Chiapas	Cintalapa	Los Jugueleros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,765,223	\$1,765,223	\$1,765,223	\$1,765,223	\$1,765,223	\$1,765,223	\$1,765,223	\$1,765,223	100.00	00	Vivienda	297	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059401	Construcción De Camino Rural - 78283	78283	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	\$3,281,337	100.00	00	Metros Lineales	1,383	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059402	Introducción De Red De Energía Eléctrica - 56223	56223	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	\$3,184,815	100.00	00	Otros	505	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059404	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 57454	57454	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	\$1,735,389	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059405	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 57429	57429	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$979,664	\$979,664	\$979,664	\$979,664	\$979,664	\$979,664	\$979,664	\$979,664	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059406	Introducción De Red De Energía Eléctrica - 56153	56153	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	\$1,003,904	100.00	00	Otros	193	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059408	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 57407	57407	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	\$2,423,900	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117020059409	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 56523	56523	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	\$2,610,179	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0		

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SMPT17020085600	Construcción De 134 Letramas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Apogeo y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT17020085601	Construcción De Cuartos Dormentales - 03746	55346	Chiapas	Cintalapa	Unidad Modelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	\$1,271,630	100.00	00	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856014	Construcción De Cuartos Dormentales - 03844	39164	Chiapas	Cintalapa	Nuevas Navarillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	\$1,216,342	100.00	00	Vivienda	227	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856016	Construcción De Cuartos Dormentales - 02493	72493	Chiapas	Ocosingo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,169,204	\$2,169,204	\$2,169,204	\$2,169,204	\$2,169,204	\$2,169,204	\$2,169,204	100.00	00	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856017	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado - 49713	46713	Chiapas	Ocosingo	Saba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	\$2,613,351	100.00	00	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856018	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Aislado - 60082	60082	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Francisco León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$3,233,312	\$3,233,312	\$3,233,312	\$3,233,312	\$3,233,312	\$3,233,312	\$3,233,312	100.00	00	Metros Lineales	1,200	100.00	100.00	OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856020	Construcción De Revestimiento De Calles - 54888	54888	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	\$2,028,397	100.00	00	Metros Cuadrados	1,128	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856021	Mejoramiento De Electrificación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 72653	72653	Chiapas	Ocosingo	La Selva (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,328,514	\$3,328,514	\$3,328,514	\$3,328,514	\$3,328,514	\$3,328,514	\$3,328,514	100.00	00	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856022	Construcción De Cuartos Dormentales - 60098	60098	Chiapas	Ocosingo	La Selva (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	\$6,628,724	100.00	00	Vivienda	400	100.00	100.00	OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856023	Construcción De Camino Rural - 72498	72498	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	\$3,974,583	100.00	00	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
SMPT170200856024	Rehabilitación De Camino Rural - 03247	80347	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	\$3,172,350	100.00	00	Metros lineales	925	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856025	Rehabilitación De Camino Rural - 46805	46805	Chiapas	Ocosingo	Miguel Bidaigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	\$3,208,500	100.00	00	Metros lineales	678	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856026	Construcción De Cuartos Dormentales - 34440	34440	Chiapas	Cintalapa	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	100.00	00	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856027	Construcción De Cuartos Dormentales - 04444	34444	Chiapas	Cintalapa	El Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	\$332,883	100.00	00	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170200856028	Rehabilitación De La Línea De Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jerusalén - 02495	72495	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Apogeo y saneamiento	Terminado	2017	\$1,717,754	\$1,717,754	\$1,717,754	\$1,717,754	\$1,717,754	\$1,717,754	\$1,717,754	100.00	00	Metros Lineales	467	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
SMPT170200856029	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 18353	18353	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	\$1,383,901	100.00	00	Otros	467	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
SMPT170200856030	Revestimiento De Calle Con Concreto Hidráulico - 66930	66930	Chiapas	Angel Albino Corzo	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	\$245,973	100.00	00	Metros Cuadrados	244	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
SMPT170200856032	Obra de Capacitación Y Actualización Con Fomento La Formación De Sus Servicios Públicos Municipales - 6551	6551	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$384,432	\$384,432	\$384,432	\$384,432	\$384,432	\$384,432	\$384,432	\$384,432	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Físico: OBRAS CONCLUIDA / Registro: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170200856033	12604 Ingresos Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 47840	47840	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,306,594	\$2,306,594	\$2,306,594	\$2,306,594	\$2,306,594	\$2,306,594	\$2,306,594	\$2,306,594	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPT170200856034	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 72186	72186	Chiapas	Chalchihuitán	Chiquimulul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Urbanización	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	00	Otros	1,408	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPT170200856035	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 72209	72209	Chiapas	Chalchihuitán	Solesval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Urbanización	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Otros	1,004	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPT170200856036	Construcción De Muro Fierro - 68689	68689	Chiapas	Chalchihuitán	Decim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Otros	698	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Físico: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170200856037	Revestimiento De Camino - 82425	82425	Chiapas	Chalchihuitán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	214	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPT170200856038	Construcción De Letramas - 82325	82325	Chiapas	Chalchihuitán	Canah	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	\$1,025,001	100.00	00	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPT170200856039	Apertura De Camino Rural - 82686	82686	Chiapas	Chalchihuitán	Jolia'Alum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	493	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Físico: OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESEGUANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170200856040	Construcción De Muro Fierro - 71720	71720	Chiapas	Chalchihuitán	SanJulioc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	00	Otros	343	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPT170200856044	Mejoramiento De Escuelas - 49447	49447	Chiapas	Istapangajuyu	Istapangajuyu	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,370	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170200856045	Pavimentación De Calles En El Ejido La Gloria - 03672	31672	Chiapas	Istapangajuyu	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	100.00	00	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO CIERRE DE EJERCICIO 2017 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170200856046	Aplicación Del Centro De Salud O Unidad Médica - 40757	40757	Chiapas	Istapangajuyu	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170200856047	Construcción De Techo Fierro - 35722	35722	Chiapas	La Concordia</																									

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP117020085488	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	4242	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CISA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117020085602	Construcción De Techo Fermo - 82432	82432	Chiapas	Sochil	San José Chaverria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	\$369,685	100.00	00	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117020085603	Construcción De Sala De La Escuela Jardín De Niños Nicolás Bravo - 24437	24437	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	Terminado	2017	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	100.00	00	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117020085605	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 4314	4314	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	100.00	00	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117020085607	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 46623	46623	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Palmer (San Gabriel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	100.00	00	Metros Cuadrados	1,477	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117020085608	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 44703	44703	Chiapas	Chiapa de Corzo	Paso Achilote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,296,783	\$1,296,783	\$1,296,783	\$1,296,783	\$1,296,783	\$1,296,783	\$1,296,783	100.00	00	Metros Cuadrados	1,134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117020085609	Construcción Del Sistema De Agua Potable Pizmas Elvex - 78256	78256	Chiapas	Chiapa de Corzo	Tenastiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,504,264	\$3,504,264	\$3,504,264	\$3,504,264	\$3,504,264	\$3,504,264	\$3,504,264	100.00	00	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117020085600	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 43483	43483	Chiapas	Chiapa de Corzo	Duque Manuel Velasco Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,331,538	\$5,331,538	\$5,331,538	\$5,331,538	\$5,331,538	\$5,331,538	\$5,331,538	100.00	00	Metros lineales	617	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856061	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 21720	21720	Chiapas	Chiapa de Corzo	General Emiliano Zapata Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,623,424	\$2,623,424	\$2,623,424	\$2,623,424	\$2,623,424	\$2,623,424	\$2,623,424	100.00	00	Otros	810	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856062	Revestimiento De Camino - 44759	44759	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Maraña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	100.00	00	Metros Cuadrados	347	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856063	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 56145	56145	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cerro Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	100.00	00	Metros lineales	221	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856064	Construcción De Cuadras Y Sala Cuartos Domestico - 60429	60429	Chiapas	Chilón	Centro Chewel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	\$2,184,409	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856066	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Favorecen La Promoción De Los Servidores Públicos - 5982	5982	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$283,463	\$283,463	\$283,463	\$283,463	\$283,463	\$283,463	\$283,463	\$283,463	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856067	3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 59789	59789	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,699,320	\$1,699,320	\$1,699,320	\$1,699,320	\$1,699,320	\$1,699,320	\$1,699,320	\$1,699,320	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856068	Construcción De Techo Fermo - 58978	58978	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$39,239	\$39,239	\$39,239	\$39,239	\$39,239	\$39,239	\$39,239	\$39,239	100.00	00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856069	Construcción De Muro Fermo - 49602	49602	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$638,168	\$638,168	\$638,168	\$638,168	\$638,168	\$638,168	\$638,168	\$638,168	100.00	00	Otros	122	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856070	Construcción De Techo Fermo - 59040	59040	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,382,924	\$2,382,924	\$2,382,924	\$2,382,924	\$2,382,924	\$2,382,924	\$2,382,924	\$2,382,924	100.00	00	Otros	542	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856071	Construcción De Techo Fermo - 59033	59033	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$187,624	\$187,624	\$187,624	\$187,624	\$187,624	\$187,624	\$187,624	\$187,624	100.00	00	Otros	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856072	Construcción De Muro Fermo - 59017	59017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$173,858	\$173,858	\$173,858	\$173,858	\$173,858	\$173,858	\$173,858	\$173,858	100.00	00	Otros	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856073	Construcción De Techo Fermo - 49580	49580	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,056,258	\$1,056,258	\$1,056,258	\$1,056,258	\$1,056,258	\$1,056,258	\$1,056,258	\$1,056,258	100.00	00	Otros	218	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856074	Construcción De Muro Fermo - 43979	43979	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$105,023	\$105,023	\$105,023	\$105,023	\$105,023	\$105,023	\$105,023	\$105,023	100.00	00	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856075	Construcción De Techo Fermo - 43924	43924	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$212,829	\$212,829	\$212,829	\$212,829	\$212,829	\$212,829	\$212,829	\$212,829	100.00	00	Otros	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856076	Construcción De Muro Fermo - 43864	43864	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$70,943	\$70,943	\$70,943	\$70,943	\$70,943	\$70,943	\$70,943	\$70,943	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856077	Construcción De Muro Fermo - 58992	58992	Chiapas	Chanal	Chilje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$616,380	\$616,380	\$616,380	\$616,380	\$616,380	\$616,380	\$616,380	\$616,380	100.00	00	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856078	Construcción De Techo Fermo - 49621	49621	Chiapas	Chanal	Alberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,828,910	\$1,828,910	\$1,828,910	\$1,828,910	\$1,828,910	\$1,828,910	\$1,828,910	\$1,828,910	100.00	00	Otros	416	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856079	Construcción De Muro Fermo - 43930	43930	Chiapas	Chanal	Taxajalish	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$632,541	\$632,541	\$632,541	\$632,541	\$632,541	\$632,541	\$632,541	\$632,541	100.00	00	Otros	162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856080	Construcción De Techo Fermo - 43965	43965	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$269,893	\$269,893	\$269,893	\$269,893	\$269,893	\$269,893	\$269,893	\$269,893	100.00	00	Otros	71	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856081	Construcción De Muro Fermo - 43961	43961	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$339,011	\$339,011	\$339,011	\$339,011	\$339,011	\$339,011	\$339,011	\$339,011	100.00	00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856082	Construcción De Muro Fermo - 43935	43935	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$321,281	\$321,281	\$321,281	\$321,281	\$321,281	\$321,281	\$321,281	\$321,281	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856083	Construcción De Techo Fermo - 49588	49588	Chiapas	Chanal	San José Tzibolsh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$340,197	\$340,197	\$340,197	\$340,197	\$340,197	\$340,197	\$340,197	\$340,197	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SMPT1702008514080	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856123	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 60 Mts X 60 Mts En Escuela Telesecundaria Dos Caro Ocho Nueva Margarita Mesa De Juárez Con Clave - 81024	85024	Chiapas	Las Margaritas	La Coquieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,189,000	\$1,189,000	\$1,189,000	\$1,189,000	\$1,189,000	\$1,189,000	\$1,189,000	100.00	00	Otros	249	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017. EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856124	Construcción De Pisos Prefabricados Para Nueva Posada Primera Etapa - 87630	87630	Chiapas	Las Margaritas	Cruz del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,339,094	\$1,339,094	\$1,339,094	\$1,339,094	\$1,339,094	\$1,339,094	\$1,339,094	100.00	00	Otros	488	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017. EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856125	Construcción De Cuartos Dorados - 89310	89310	Chiapas	Cintalapa	Sanjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	00	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA AL 100% / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL 100% / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856126	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 44852	44852	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,519,014	\$1,519,014	\$1,519,014	99.49	00	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado AVANCE PRESUPUESTARIO DE \$ 1,501.14 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 51096	51096	Chiapas	Chiapa de Corzo	Jedón Antorchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$897,733	\$897,733	\$897,733	\$897,733	\$897,733	\$897,733	\$897,733	100.00	00	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856135	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 71634	71634	Chiapas	Chiconasé	El Fardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICONASE	Urbanización	Terminado	2017	\$1,154,518	\$1,154,518	\$765,674	\$1,154,518	\$1,154,518	\$1,154,518	\$1,154,518	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856142	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 11459	11459	Chiapas	Chicomusel	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,773,054	\$87,423	\$87,423	\$87,423	\$87,423	\$87,423	\$87,423	100.00	00	Otros	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856143	Construcción De Sesaeta Y Cinco Cuartos Cocineros - 77869	77869	Chiapas	Chilón	Agua Azul Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	\$3,080,276	100.00	00	Vivienda	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856144	Construcción De Círculo Veleatorio Cuartos Dorados Primera Etapa - 36610	36610	Chiapas	Chilón	Sanjacón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,626,264	\$5,626,264	\$5,626,264	\$5,626,264	\$5,626,264	\$5,626,264	\$5,626,264	100.00	00	Vivienda	301	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856145	Construcción De Trece Cuartos Para Padres - 67448	67448	Chiapas	Chilón	Señeña K'Anakil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	\$527,250	100.00	00	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856146	Rehabilitación De Camino Rural - 44973	44973	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	\$729,231	100.00	00	Otros	503	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856147	Construcción De Techo Fermo - 41942	41942	Chiapas	La Concordia	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	\$152,968	100.00	00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856148	Construcción De Techo Fermo - 41933	41933	Chiapas	La Concordia	Nuevo Verge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$211,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	100.00	00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856149	Construcción De Techo Fermo - 37573	37573	Chiapas	La Concordia	Monte Aldán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	\$732,518	100.00	00	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856150	Construcción De Techo Fermo - 41890	41890	Chiapas	La Concordia	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	\$307,763	100.00	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856151	Construcción De Techo Fermo - 41920	41920	Chiapas	La Concordia	Palmda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	\$307,374	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856152	Construcción De Techo Fermo - 41936	41936	Chiapas	La Concordia	Sumavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	\$228,432	100.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856153	Construcción De Techo Fermo - 42165	42165	Chiapas	La Concordia	El Panayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	\$190,234	100.00	00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856154	Construcción De Techo Fermo - 35631	35631	Chiapas	La Concordia	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	\$687,987	100.00	00	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856155	Construcción De Techo Fermo - 37543	37543	Chiapas	La Concordia	30 de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	\$189,123	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856156	Construcción De Techo Fermo - 41957	41957	Chiapas	La Concordia	Sudalga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	\$350,984	100.00	00	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856157	Rehabilitación De Camino Rural - 52170	52170	Chiapas	La Concordia	Liann Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	\$1,548,184	100.00	00	Otros	186	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856158	Reventamiento De Calles En Lázaro Cárdenas - 58809	58809	Chiapas	Ixtapangajoyá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	100.00	00	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856160	33003 Servicios Integrales - 61991	61991	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	\$3,841,576	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado EVALUACION DE 80 PRODUCTOS / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856161	Creación Y Actualización De Normatividad Municipal - 62902	62902	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	\$1,920,788	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado ELABORACION DE 14 REGLAMENTOS Y TABULADORES MUNICIPALES / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856162	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Paredes Dóctas Segunda Etapa - 44556	44556	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	\$1,174,300	100.00	00	Otros	202	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856163	Construcción De Techo Fermo - 42278	42278	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,457,704	\$5,457,704	\$5,457,704	\$5,457,704	\$5,457,704	\$5,457,704	\$5,457,704	100.00	00	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856164	Construcción De Techo Fermo - 41940	41940	Chiapas	La Concordia	La Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	\$174,115	100.00	00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856165	Construcción De Techo Fermo - 41941	41941	Chiapas	La Concordia	Sajonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	\$153,302	100.00	00	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200856166	Construcción De Techo Fermo - 41905	41905	Chiapas	La Concordia	Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y																		

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SMPT170200851480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	4204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170200851488	Construcción De Pozos De Abstracción Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario - 4207	4207	Chiapas	La Concordia	El Atitillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$933,808	\$933,808	\$933,808	\$933,808	\$933,808	\$933,808	\$933,808	\$933,808	100.00	00	Otros	273	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851499	Construcción De Techo Fermo - 41874	41874	Chiapas	La Concordia	Murcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	\$250,360	100.00	00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851470	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 49306	49306	Chiapas	Itapea	Itapea	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$270,369	\$270,369	\$270,369	\$270,369	\$270,369	\$270,369	\$270,369	\$270,369	100.00	00	Metros lineales	135	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851471	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Conexión A El Limón - 49473	49473	Chiapas	Itapea	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,369,693	\$1,369,693	\$1,369,693	\$1,369,693	\$1,369,693	\$1,369,693	\$1,369,693	\$1,369,693	100.00	00	Metros lineales	1,232	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851472	Rehabilitación De Calles Segunda Etapa El Zapotillo - 49326	49326	Chiapas	Itapea	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$257,343	\$257,343	\$257,343	\$257,343	\$257,343	\$257,343	\$257,343	\$257,343	100.00	00	Otros	1,078	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851473	Construcción De Comedor Escolar En La Población Río Agua Segunda - 57386	57386	Chiapas	Itapangajaya	Cana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		06a	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	\$135,981	100.00	00	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851474	Construcción De Techo Fermo En El 4do Vvo Poblado Llano Murcia - 56029	56029	Chiapas	Itapangajaya	Nuevo Poblado Llano Murcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		06a	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	100.00	00	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851476	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 43197	43197	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	8,994	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851477	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 42024	42024	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	8,994	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851478	Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Publico En Las Colonias De La Unidad Deportiva - 43227	43227	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Urbanización	Terminado	2017	\$254,457	\$254,457	\$254,457	\$254,457	\$254,457	\$254,457	\$254,457	\$254,457	100.00	00	Otros	8,994	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851479	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 44996	44996	Chiapas	Jiquipilas	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	100.00	00	Otros	863	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851480	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 51013	51013	Chiapas	Jiquipilas	Chiapas Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,481,327	\$1,481,327	\$1,481,327	\$1,481,327	\$1,481,327	\$1,481,327	\$1,481,327	\$1,481,327	100.00	00	Otros	579	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851481	Construcción De Techo Fermo - 42178	42178	Chiapas	La Concordia	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	\$158,237	100.00	00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851482	Construcción De Techo Fermo - 33565	33565	Chiapas	La Concordia	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	\$856,981	100.00	00	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851483	Construcción De Techado En Área De Expansión De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Rafael Ramirez Castellano - 30234	30234	Chiapas	La Concordia	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	\$2,834,295	100.00	00	Otros	223	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851484	Construcción De Techo Fermo - 42149	42149	Chiapas	La Concordia	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$190,711	\$190,711	\$190,711	\$190,711	\$190,711	\$190,711	\$190,711	\$190,711	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851485	Rehabilitación De Camino Rural - 42330	42330	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	\$3,857,379	100.00	00	Otros	440	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851486	Construcción De Techo Fermo - 33647	33647	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	\$2,914,790	100.00	00	Metros Cuadrados	440	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851487	Construcción De Techo Fermo - 33485	33485	Chiapas	La Concordia	Orlando Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	\$579,634	100.00	00	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851488	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 53216	53216	Chiapas	Jiquipilas	Subsistema Pedro Sanchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$550,869	\$550,869	\$550,869	\$550,869	\$550,869	\$550,869	\$550,869	\$550,869	100.00	00	Metros lineales	334	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851489	Construcción De Un Aula Didáctica En El Área De Oca De San Sebastián El Reino Rural Trío Dos Nueve Clave Oca Siete Numero Dos - 49335	49335	Chiapas	Las Margaritas	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	1,283	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851490	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 53551	53551	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	\$1,028,052	100.00	00	Vivienda	76	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851491	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 53442	53442	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851492	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 53516	53516	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	\$838,674	100.00	00	Vivienda	62	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851493	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 53504	53504	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Vivienda	54	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851494	Construcción De Cuartos Dormitorios - 53464	53464	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,094	\$552,094	\$552,094	\$552,094	\$552,094	\$552,094	\$552,094	\$552,094	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851495	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 53515	53515	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	100.00	00	Vivienda	54	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851496	Construcción De Cuartos Dormitorios - 49390	49390	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170200851497	Pavimentación De Calle San Nemesio Con Concreto Hidráulico - 53614	53614	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Transportes y vialidades																	







Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170200514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / Registró: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117020058269	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. De Enseñanza Básica Niños Niños - 1984	1984	Chiapas	Larrainzar	Moncho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	\$474,798	100.00	00	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS / FÍSICA: OBRAS TERMINADA (01 ANA CONSTRUIDA) / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200596270	Equipamiento Para El Círculo De Niños - 1978	1978	Chiapas	Larrainzar	Rineticó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586275	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 7549	7549	Chiapas	Larrainzar	Soylik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,844,000	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	\$2,787,120	100.00	00	Otros	233	100.00	100.00	TERMINADA / Registró: INFORME FINANCIERO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586277	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 7570	7570	Chiapas	Larrainzar	Cenit Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$948,000	\$929,040	\$929,040	\$929,040	\$929,040	\$929,040	\$929,040	\$929,040	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200596278	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Santa Cruz Y San Joaquín - 8165	8165	Chiapas	Larrainzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,095,734	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	\$3,888,334	100.00	00	Vivienda	136	100.00	100.00	TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586279	Construcción De Techo Fermo En Tres Puentes Uno - 8974	8974	Chiapas	Larrainzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	\$555,723	100.00	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586280	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio San Antonio - 7917	7917	Chiapas	Larrainzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,477,615	\$1,406,415	\$1,406,415	\$1,406,415	\$1,406,415	\$1,406,415	\$1,406,415	\$1,406,415	100.00	00	Vivienda	89	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586281	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio San Joaquín - 7792	7792	Chiapas	Larrainzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$194,474	\$185,474	\$185,474	\$185,474	\$185,474	\$185,474	\$185,474	\$185,474	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200596282	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 1077	7972	Chiapas	Larrainzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,216,429	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	\$3,061,029	100.00	00	Vivienda	148	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586283	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio Centro - 7773	7773	Chiapas	Larrainzar	Tres Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,375,318	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	\$1,299,718	100.00	00	Vivienda	56	100.00	100.00	TERMINADA / Registró: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200596284	Construcción De Cancha De Deportes Moligiles En Eco Pim Jaime Sabines - 8778	8778	Chiapas	Larrainzar	Castelbujuch II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	\$944,180	100.00	00	Otros	127	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200596288	Construcción De Cancha De Deportes Moligiles En Eco Pim Benito Juárez - 8784	8784	Chiapas	Larrainzar	Sojilakilté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS	Deporte	Terminado	2017	\$665,211	\$665,211	\$665,211	\$665,413	\$665,413	\$665,413	\$665,413	\$665,413	99.28	00	Otros	47	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS CON TERMINADA CON ANEXO PRESUPUESTAL / FÍSICA: OBRAS TERMINADA CON ANEXO PRESUPUESTAL / Registró: INFORME DEFINITIVO 2017 - OBRAS TERMINADA CON ANEXO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586289	1804 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 7280	7280	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	\$189,737	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586292	Replicación De La Lid Segunda Etapa SMO Serezo Dos - 8431	8411	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,971,800	\$1,971,800	\$1,971,800	\$1,971,800	\$1,971,800	\$1,971,800	\$1,971,800	\$1,971,800	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró: OBRAS TERMINADAS CONSERVACIONES AL CICLO PRESUPUESTAL 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA OPERACIONES DE LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200596297	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 75183	75183	Chiapas	Chilón	De'Vuelta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	\$1,646,867	100.00	00	Vivienda	82	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De An Arreglo Uno Entre Calle Andres Bello Y Calle Noroel - 8287	8287	Chiapas	Sojilak	Sojilak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	100.00	00	Metros Cuadrados	32,033	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200596302	Ampliación De Red Sanitario - 39875	39875	Chiapas	Sojilak	Sojilak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,751,609	\$2,751,609	\$2,751,609	\$2,751,609	\$2,751,609	\$2,751,609	\$2,751,609	\$2,751,609	100.00	00	Metros lineales	6,000	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586303	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Rayon Entre Calle Masera Y Calle Zaragoza - 4170	4170	Chiapas	Sojilak	Sojilak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$238,110	\$238,110	\$238,110	\$238,110	\$238,110	\$238,110	\$238,110	\$238,110	100.00	00	Metros lineales	32,020	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586304	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Ave. Juárez Entre Entre Y Jose Maria Paz Y C. Segura - 3933	3933	Chiapas	Sojilak	Sojilak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,217,944	\$1,217,944	\$1,217,944	\$1,217,944	\$1,217,944	\$1,217,944	\$1,217,944	\$1,217,944	100.00	00	Metros lineales	31,130	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586305	Rehabilitación De Troncales Sanitario En Ocho Metros Lineales De Red De Drenaje Sanitario En Barrio San Francisco - 3932	3932	Chiapas	Sojilak	Sojilak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,345,112	\$1,345,112	\$1,345,112	\$1,345,112	\$1,345,112	\$1,345,112	\$1,345,112	\$1,345,112	100.00	00	Metros lineales	6,000	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586307	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Morales Entre Av Central Y Av Independencia - 4167	4167	Chiapas	Sojilak	Sojilak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$466,047	\$466,047	\$466,047	\$466,047	\$466,047	\$466,047	\$466,047	\$466,047	100.00	00	Metros Cuadrados	32,033	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De An Arreglo Dos Entre Calle Masera Y Dos Metros Cuadrados - 4314	4314	Chiapas	Sojilak	Elrain A. Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Metros Cuadrados	910	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586309	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 3978	3978	Chiapas	Sojilak	Quince de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,703,932	\$1,703,932	\$1,703,932	\$1,703,932	\$1,703,932	\$1,703,932	\$1,703,932	\$1,703,932	100.00	00	Metros lineales	391	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200596310	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable - 3979	3979	Chiapas	Sojilak	Canton Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,645,582	\$1,645,582	\$1,645,582	\$1,645,582	\$1,645,582	\$1,645,582	\$1,645,582	\$1,645,582	100.00	00	Metros lineales	1,123	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró:
EMP1170200586312	Construcción De Cuartos Dormitorio - 3728	3728	Chiapas	Sejucal de Chiamp	Talambó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	100.00	00	Vivienda	61	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADAS AL 100% / FÍSICA: obra terminada / Registró: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586313	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 7361	7361	Chiapas	Acapetahua	La Lupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,303,879	\$2,303,879	\$2,303,879	\$2,303,879	\$2,303,879	\$2,303,879	\$2,303,879	\$2,303,879	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / Registró: EN OBRAS PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586314	Construcción De Banquetas Y Drenajes - 8992	8992	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	100.00	00	Metros Cuadrados	530	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200586315	Construcción De Banquetas - 9198	9198	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$344,242	\$344,242	\$344,242												



Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1717020085630	Construcción De 134 Lechinas De 2.33 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2015 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SP1717020085630	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica En El Cantón Sinalá 17487	17487	Chiapas	Huehuetán	Sinalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Educación	Terminado	2017	2397,643	2397,643	2397,643	2397,643	2397,643	2397,643	2397,643	2397,643	100.00	00	Otros	109	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085636	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 8484	3484	Chiapas	Huehuetán	Alianza para la Producción	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Transportes y Viaductos	Terminado	2017	\$1,006,144	\$1,006,144	\$1,006,144	\$1,006,144	\$1,006,144	\$1,006,144	\$1,006,144	\$1,006,144	100.00	00	Metros Cuadrados	463	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085632	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 41575	41575	Chiapas	Huehuetán	Coqueantes el Jovel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,998,720	\$1,998,720	\$1,998,720	\$1,998,720	\$1,504,130	\$1,504,130	\$1,504,130	75.35	00	Otros	200	100.00	60.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SP1717020085633	Construcción De Setenta Acciones De Paso Fijo De Camión Carretera Nueva - 3082	3082	Chiapas	Huehuetán	Carretera Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$664,815	\$664,815	\$664,815	\$664,815	\$664,815	\$664,815	\$664,815	\$664,815	100.00	00	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085634	Mejoramiento De Veintiocho Viviendas Cuatro Dormitorio Primera Etapa - 33239	33239	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Vivienda	Terminado	2017	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	100.00	00	Vivienda	132	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085635	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Rural Camino Los Ranchos A Jonocic Segunda Etapa - 42105	42105	Chiapas	Huixtán	Jonocic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Transportes y Viaductos	Terminado	2017	\$3,773,964	\$3,773,964	\$3,773,964	\$3,773,964	\$3,773,964	\$3,773,964	\$3,773,964	\$3,773,964	100.00	00	Metros Cuadrados	739	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085636	Mejoramiento De Diecinueve Viviendas y Ocho Viviendas Cuatro Para Cocina - 4032	4032	Chiapas	Huixtán	Los Pozos	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Vivienda	Terminado	2017	\$7,562,262	\$7,562,262	\$7,562,262	\$7,562,262	\$7,562,262	\$7,562,262	\$7,562,262	\$7,562,262	100.00	00	Vivienda	1,436	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085639	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Jaime Sabines Gutiérrez - 4012	4012	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$164,668	\$164,668	\$164,668	\$164,668	\$164,668	\$164,668	\$164,668	\$164,668	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085670	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Y Ninas Amador - 3697	3697	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$338,978	\$338,978	\$338,978	\$338,978	\$338,978	\$338,978	\$338,978	\$338,978	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085671	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 32391	32391	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viaductos	Terminado	2017	\$2,711,671	\$2,711,671	\$2,711,671	\$2,711,671	\$2,711,671	\$2,711,671	\$2,711,671	\$2,711,671	100.00	00	Metros Cuadrados	8,000	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085672	Ampliación De Dren Pluvial - 32383	32383	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,616,503	\$3,616,503	\$3,616,503	\$3,616,503	\$3,616,503	\$3,616,503	\$3,616,503	\$3,616,503	100.00	00	Metros lineales	8,000	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085673	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 32346	32346	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,186,007	\$2,186,007	\$2,186,007	\$2,186,007	\$2,186,007	\$2,186,007	\$2,186,007	\$2,186,007	100.00	00	Otros	2,028	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085674	Construcción De Techado Estructural Para Escuela Primaria Tenochtitlan - 32481	32481	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,081,596	\$1,081,596	\$1,081,596	\$1,081,596	\$1,081,596	\$1,081,596	\$1,081,596	\$1,081,596	100.00	00	Otros	85	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085675	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez - 32465	32465	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$703,223	\$703,223	\$703,223	\$703,223	\$703,223	\$703,223	\$703,223	\$703,223	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085676	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Telebachillerato Comunitario Apapantla - 47038	47038	Chiapas	Cacahoatán	Agua Caliente	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$884,403	\$884,403	\$884,403	\$884,403	\$884,403	\$884,403	\$884,403	\$884,403	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085677	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Telebachillerato Comunitario José Donaldo Colosio Huixtán - 32519	32519	Chiapas	Cacahoatán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$793,550	\$793,550	\$793,550	\$793,550	\$793,550	\$793,550	\$793,550	\$793,550	100.00	00	Otros	33	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085678	Construcción De Andador Peatonal - 37043	37043	Chiapas	Cacahoatán	Agua de Iturbid	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viaductos	Terminado	2017	\$337,698	\$337,698	\$337,698	\$337,698	\$337,698	\$337,698	\$337,698	\$337,698	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085679	Rehabilitación De Dren Pluvial - 32554	32554	Chiapas	Cacahoatán	Agua de Iturbid	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$865,242	\$865,242	\$865,242	\$865,242	\$865,242	\$865,242	\$865,242	\$865,242	100.00	00	Otros	2,211	0.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085680	Construcción De Techado Estructural Para Escuela Telebachillerato Benito Castellanos Figueroa - 46942	46942	Chiapas	Cacahoatán	Alpujerras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,306,277	\$1,306,277	\$1,306,277	\$1,306,277	\$1,306,277	\$1,306,277	\$1,306,277	\$1,306,277	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085681	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 37031	37031	Chiapas	Cacahoatán	Alpujerras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,100,865	\$1,100,865	\$1,100,865	\$1,100,865	\$1,100,865	\$1,100,865	\$1,100,865	\$1,100,865	100.00	00	Otros	125	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085682	Ampliación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 36889	36889	Chiapas	Cacahoatán	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$945,543	\$945,543	\$945,543	\$945,543	\$945,543	\$945,543	\$945,543	\$945,543	100.00	00	Metros lineales	538	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085683	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 30272	30272	Chiapas	Cacahoatán	Dos de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$992,799	\$992,799	\$992,799	\$992,799	\$992,799	\$992,799	\$992,799	\$992,799	100.00	00	Metros lineales	644	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085684	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Telebachillerato Comunitario Carlos María Bustamante - 32568	32568	Chiapas	Cacahoatán	Mixcom	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$779,443	\$779,443	\$779,443	\$779,443	\$779,443	\$779,443	\$779,443	\$779,443	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085685	Construcción De Drenaje Sanitario - 30302	30302	Chiapas	Cacahoatán	Mixcom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,106,207	\$1,106,207	\$1,106,207	\$1,106,207	\$1,106,207	\$1,106,207	\$1,106,207	\$1,106,207	100.00	00	Metros lineales	1,502	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SP1717020085686	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 40391	40391	Chiapas	Cacahoatán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,315,829	\$1,315,829	\$1,315,829	\$1,315,829	\$1,315,829	\$1,315,829	\$1,315,829	\$1,315,829	100.00	00	Metros lineales	761	100.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / REGISTRO: 2017 - 0001 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
OSP1170200854080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	8924	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DISCRIMINATIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170200856388	Construcción De Dena Pivotal - 88922	88922	Chiapas	Cacahotán	Osón Soja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,232,638	\$1,232,638	\$1,232,638	\$1,232,638	\$1,232,638	\$1,232,638	\$1,232,638	\$1,232,638	100.00	00	Metros Lineales	1,829	100.00	100.00	Financiera / OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856389	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 87001	87001	Chiapas	Cacahotán	Las Hubs Guatemal	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,156,711	\$1,156,711	\$1,156,711	\$1,156,711	\$1,156,711	\$1,156,711	\$1,156,711	\$1,156,711	100.00	00	Metros Lineales	338	100.00	100.00	Financiera / OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856390	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87022	87022	Chiapas	Cacahotán	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,297	\$1,400,297	\$1,400,297	\$1,400,297	\$1,400,297	\$1,400,297	\$1,400,297	\$1,400,297	100.00	00	Metros Lineales	140	100.00	100.00	Financiera / OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856391	Pavimentación De Camino Con Concreto Aluminoso - 87017	87017	Chiapas	Cacahotán	Sanito Juárez Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$803,643	\$803,643	\$803,643	\$803,643	\$803,643	\$803,643	\$803,643	\$803,643	100.00	00	Metros Cuadrados	217	100.00	100.00	Financiera / OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856397	Construcción De Techo Para Cancha De Uso Múltiple En Escuela Secundaria - 18565	18565	Chiapas	Angel Albino Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$734,499	\$734,499	\$734,499	\$734,499	\$734,499	\$734,499	\$734,499	\$734,499	100.00	00	Otros	1,819	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856398	Construcción De Techo Para Cancha De Uso Múltiple - 18518	18518	Chiapas	Angel Albino Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	\$638,694	100.00	00	Otros	1,819	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856399	Rehabilitación De Caminos Sacacochuca En El Ejido Libertad Del Pajal 4214	4214	Chiapas	Angel Albino Corzo	Libertad del Pajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	\$389,618	100.00	00	Metros Lineales	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856400	Aplicación De La Línea De Conductión Del Agua Potable - 71650	71650	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	\$1,318,743	100.00	00	Metros Lineales	1,283	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856403	Rehabilitación De Caminos Sacacochuca En El Ejido Plan De Ayutla - 70270	70270	Chiapas	Angel Albino Corzo	Plan de Ayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	\$1,124,475	100.00	00	Metros Lineales	483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856404	Rehabilitación De Caminos Sacacochuca En La Localidad De Quetzaro - 31578	31578	Chiapas	Angel Albino Corzo	Quetzaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	\$652,990	100.00	00	Metros Lineales	810	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856405	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 23490	23490	Chiapas	Angel Albino Corzo	Quetzaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	\$1,664,500	100.00	00	Otros	2,003	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856407	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 22230	22230	Chiapas	Angel Albino Corzo	Montebello Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,464,509	\$1,464,509	\$1,464,509	\$1,464,509	\$1,464,509	\$1,464,509	\$1,464,509	\$1,464,509	100.00	00	Otros	410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856410	Rehabilitación De Treinta Y Seis Techumbres - 22273	22273	Chiapas	Angel Albino Corzo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$386,037	\$386,037	\$386,037	\$386,037	\$386,037	\$386,037	\$386,037	\$386,037	100.00	00	Metros Cuadrados	524	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856411	Rehabilitación De Caminos Sacacochuca En El Ejido La Paz - 32104	32104	Chiapas	Angel Albino Corzo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$376,379	\$376,379	\$376,379	\$376,379	\$376,379	\$376,379	\$376,379	\$376,379	100.00	00	Metros Lineales	524	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856413	Rehabilitación De Caminos Sacacochuca En El Ejido De Santa Rita - 70366	70366	Chiapas	Angel Albino Corzo	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$793,731	\$793,731	\$793,731	\$793,731	\$793,731	\$793,731	\$793,731	\$793,731	100.00	00	Metros Lineales	242	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856414	Construcción De Fuentes Rezonales En El Ejido Santa Rita - 89000	89000	Chiapas	Angel Albino Corzo	Santa Rita	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$217,977	\$217,977	\$217,977	\$217,977	\$217,977	\$217,977	\$217,977	\$217,977	100.00	00	Otros	242	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856415	Construcción De Albergue Comunitario- 70607	70607	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,596,260	\$2,596,260	\$2,596,260	\$2,596,260	\$2,596,260	\$2,596,260	\$2,596,260	\$2,596,260	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
OSP1170200856416	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 88902	88902	Chiapas	Francia Hidalgo	Francia Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,984	\$1,563,984	\$1,563,984	\$1,563,984	\$1,563,984	\$1,563,984	\$1,563,984	\$1,563,984	100.00	00	Otros	7,026	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856417	Construcción De Piso Firme - 81905	81905	Chiapas	Francia Hidalgo	Francia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	198	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856418	Construcción De Muro Y Techo - 83234	83234	Chiapas	Francia Hidalgo	Sustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856419	Construcción De Muro Y Techo - 82186	82186	Chiapas	Francia Hidalgo	Doñado Francisco De Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856420	Rehabilitación De Camino Pivotal - 81394	81394	Chiapas	Francia Hidalgo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$961,983	\$961,983	\$961,983	\$961,983	\$961,983	\$961,983	\$961,983	\$961,983	100.00	00	Metros Lineales	321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856421	Rehabilitación De Camino - 88030	88030	Chiapas	Francia Hidalgo	Texcaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	\$445,121	100.00	00	Kilometro	910	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856424	Apertura De Camino Rural El Mirador - 81541	81541	Chiapas	Berriozabal	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORDIBO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$449,087	\$449,087	\$449,087	\$449,087	\$449,087	\$449,087	\$449,087	\$449,087	100.00	00	Metros Lineales	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856425	Construcción De Cuartos Domiciliarios - 82820	82820	Chiapas	Cintalapa	El Dorado	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	00	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856427	Construcción De Cuartos Domiciliarios - 93186	93186	Chiapas	Cintalapa	Ingeniero Eloy Surco Aguilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	00	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856428	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 37480	37480	Chiapas	Bejujal de Copom	Bejujal de Copom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$312,114	\$312,114	\$312,114	\$312,114	\$312,114	\$312,114	\$312,114	\$312,114	100.00	00	Metros Lineales	55	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170200856429	Construcción De Cuartos Domiciliarios - 37093	37093	Chiapas	Bejujal de Copom	Los Aguacates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	\$3,619,105	100.00	00	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBR

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OMP1170200854080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DISPOSITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856433	Rehabilitación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Tramo Aliados - 3751	3751	Chiapas	Sejucal de Chiamp	Ojo de Agua Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	896	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856434	Construcción De Techo Fermo - 37202	37202	Chiapas	Sejucal de Chiamp	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,564,388	\$2,564,388	\$2,564,388	\$2,564,388	\$2,564,388	\$2,564,388	\$2,564,388	100.00	00	Otros	306	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856435	Construcción De Cuartos Dormitorio - 37501	37501	Chiapas	Sejucal de Chiamp	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,126,592	\$1,126,592	\$1,126,592	\$1,126,592	\$1,126,592	\$1,126,592	\$1,126,592	100.00	00	Vivienda	142	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856436	Bacheo De Calles - 31674	31674	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$581,000	\$581,000	\$581,000	\$581,000	\$581,000	\$581,000	\$581,000	100.00	00	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856437	Aplicación De Red Eléctrica En Media Tensión - 88987	88987	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,170,869	\$1,170,869	\$1,170,869	\$1,170,869	\$1,170,869	\$1,170,869	\$1,170,869	100.00	00	Otros	6,919	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856438	Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable - 82453	82453	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,092,207	\$1,092,207	\$1,092,207	\$1,092,207	\$1,092,207	\$1,092,207	\$1,092,207	100.00	00	Otros	628	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856439	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Lomas Del Pedregal - 77048	77048	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,687,761	\$3,687,761	\$3,687,761	\$3,687,761	\$3,687,761	\$3,687,761	\$3,687,761	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856441	Construcción De Techo Fermo - 33363	33363	Chiapas	La Concordia	Berlin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	\$1,122,658	100.00	00	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856442	Construcción De Techo Fermo - 41943	41943	Chiapas	La Concordia	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	\$173,269	100.00	00	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856443	Construcción De Techo Fermo - 42240	42240	Chiapas	La Concordia	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	\$266,558	100.00	00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856444	Camino Sacacochas - 35698	35698	Chiapas	Berriozabal	El Barco Trifido Del Espadín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$937,959	\$937,959	\$937,959	\$937,959	\$937,959	\$937,959	\$937,959	100.00	00	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856447	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 33559	33559	Chiapas	Comilla	Comilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,709,223	\$3,709,223	\$3,709,223	\$3,709,223	\$3,709,223	\$3,709,223	\$3,709,223	100.00	00	Otros	3,187	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856451	Rehabilitación De Camino Rural - 31510	31510	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	100.00	00	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856452	Construcción De Techo Cuartos Dormitorio - 76355	76355	Chiapas	Chilón	Chewel Chilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,476,984	\$1,476,984	\$1,476,984	\$1,476,984	\$1,476,984	\$1,476,984	\$1,476,984	100.00	00	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856453	Construcción De Techo Y Dos Cuartos Dormitorio - 31224	31224	Chiapas	Chilón	Chewel Maguezal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,535,240	\$1,535,240	\$1,535,240	\$1,535,240	\$1,535,240	\$1,535,240	\$1,535,240	100.00	00	Vivienda	76	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856454	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 52226	52226	Chiapas	Chilón	Bonavista Rqm Tajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$559,321	\$559,321	\$559,321	\$559,321	\$559,321	\$559,321	\$559,321	100.00	00	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856455	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ruben Riquelme Riquelme Chulón - 52492	52492	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	100.00	00	Metros Cuadrados	9,570	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856456	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Urbana Lic Benito Juárez García - 50993	50993	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$570,342	100.00	00	Metros Cuadrados	9,570	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856457	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa Tramo Hoya Blanca A La Negrita - 59137	59137	Chiapas	Escuintla	Hoya Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856458	Mejoramiento Del Centro De Salud Construcción De Servicios Sanitarios - 52624	52624	Chiapas	Escuintla	Orlando Turquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$275,267	\$275,267	\$275,267	\$275,267	\$275,267	\$275,267	\$275,267	100.00	00	Otros	367	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856459	Construcción De Dos Aulas Didácticas Tipo O Dos O De Desahucamiento Comunitario Numero Treinta Y Trece Sur Duena Tona De La Cruz - 30782	30782	Chiapas	Escuintla	San Juan Panamá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,645,669	\$1,645,669	\$1,645,669	\$1,645,669	\$1,645,669	\$1,645,669	\$1,645,669	100.00	00	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856460	Construcción Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 34130	34130	Chiapas	Escuintla	San Juan Panamá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	100.00	00	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856461	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ojo Tronco De Mayo - 61847	61847	Chiapas	Escuintla	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$225,030	\$225,030	\$225,030	\$225,030	\$225,030	\$225,030	\$225,030	100.00	00	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856464	Rehabilitación De Camino Entero Segunda Etapa Al Ejido Pablo L Sider - 16466	16466	Chiapas	Chicomucel	Pablo L Sider	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$372,270	\$372,270	\$372,270	\$372,270	\$372,270	\$372,270	\$372,270	100.00	00	Metros lineales	3,970	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856469	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 51623	51623	Chiapas	Chilón	Savit Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856470	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 67412	67412	Chiapas	Chilón	Shyjon Truy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$570,826	\$570,826	\$570,826	\$570,826	\$570,826	\$570,826	\$570,826	100.00	00	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856471	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 54993	54993	Chiapas	Chilón	Na-Chij	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,050,845	\$2,050,845	\$2,050,845	\$2,050,845	\$2,050,845	\$2,050,845	\$2,050,845	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856472	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 64693	64693	Chiapas	Chilón	Toguelael San Sebastian	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$598,021	\$598,021	\$598,021	\$598,021	\$598,021	\$598,021	\$598,021	100.00	00	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856473	Suministro E Instalación De Veintidós Módulos Solares - 78703	78703	Chiapas	Chilón	Monte Sider	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$748,042	\$748,042												





Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT17020085480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17020085615	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Picoajmakan - 7018	7518	Chiapas	Huitonic	Sojolcan M'K'al	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITONIC	Vivienda	Terminado	2017	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	\$427,855	100.00	00	Vivienda	204	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro: OBRAS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085634	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suytic - 7092	7592	Chiapas	Huitonic	Suytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITONIC	Vivienda	Terminado	2017	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	\$298,056	100.00	00	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro: OBRAS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085637	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojtic - 7484	7484	Chiapas	Huitonic	Tojtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITONIC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	\$1,259,529	100.00	00	Vivienda	509	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro: OBRAS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085638	Construcción De Dos Aulas Estruturadas En La Escuela Primaria Urbana Federal Profra Victoria Trinidad Viquez - 5248	83248	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	Terminado	2017	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	\$979,621	100.00	00	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Finisar: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085639	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 8060	8060	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	\$3,067,699	100.00	00	Metros Lineales	845	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Finisar: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085650	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 8337	81307	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	\$3,863,675	100.00	00	Metros Lineales	600	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Finisar: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085652	Construcción De Drenaje Sanitario - 7827	7827	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,485,250	\$1,485,250	\$1,485,250	\$1,485,250	\$1,485,250	\$1,485,250	\$1,485,250	\$1,485,250	100.00	00	Metros Lineales	94	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Finisar: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085652	Construcción De Muro De Contención - 7490	7490	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	100.00	00	Metros Lineales	185	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Finisar: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085652	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 76249	76249	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	\$2,923,665	100.00	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Finisar: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085654	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 7287	7287	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,578,323	\$3,578,323	\$3,578,323	\$3,578,323	\$3,578,323	\$3,578,323	\$3,578,323	\$3,578,323	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Finisar: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085655	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 7089	72089	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,051,944	\$4,051,944	\$4,051,944	\$4,051,944	\$4,051,944	\$4,051,944	\$4,051,944	\$4,051,944	100.00	00	Metros Cuadrados	1,073	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
SMPT17020085656	Rehabilitación De Pavimentación De Calles - 6629	6629	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	\$1,507,176	100.00	00	Otros	6,443	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085657	Construcción De Sanitarias Estructuradas En La Escuela Primaria Federal Altagracia Vicente Gomez - 6625	6625	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	Terminado	2017	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	\$1,345,459	100.00	00	Lineas	183	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
SMPT17020085658	Construcción De Cuatro Aulas Subestructuradas En La Escuela Primaria Rural Marcos Villanueva - 9274	73714	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecucion	2017	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,986,705	\$3,084,763	\$3,084,763	\$3,084,763	\$3,084,763	77.38	00	Metros Cuadrados	340	100.00	77.38	Financiera: / Finisar: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085659	Rehabilitación De Pavimentación De Calles - 6528	6585	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	\$301,585	100.00	00	Otros	41,878	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085659	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 6783	6783	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	\$3,370,152	100.00	00	Metros Cuadrados	41,878	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
SMPT17020085661	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Terrence Ochoa Sar - 6789	6789	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,265,478	\$2,265,478	\$2,265,478	\$2,265,478	\$2,265,478	\$2,265,478	\$2,265,478	\$2,265,478	100.00	00	Metros Lineales	310	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
SMPT17020085662	Rehabilitación De Camino Rural - 5102	5102	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	\$301,082	100.00	00	Metros Lineales	41,878	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085663	Rehabilitación De Pavimentación De Calles - 6782	6782	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	\$1,562,828	100.00	00	Otros	6,495	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085664	Construcción De Dos Aulas En Escuela Preescolar Indígena Niño Artillero - 5358	5358	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	Terminado	2017	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	\$2,743,219	100.00	00	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085665	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados - 6915	6915	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	\$2,691,200	100.00	00	Metros Lineales	2,146	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085666	Construcción De Drenaje Pluvial - 6641	6641	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,213,188	\$3,213,188	\$3,213,188	\$3,213,188	\$3,213,188	\$3,213,188	\$3,213,188	\$3,213,188	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085668	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 5788	5788	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	\$1,830,400	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085669	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 5779	57079	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	\$2,380,801	100.00	00	Otros	3,314	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085640	Mejoramiento De Servicios Básicos De Electricidad En Escuela Secundaria - 5951	5950	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecucion	2017	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$260,755	\$78,226	\$78,226	\$78,226	30.00	00	Otros	1,409	100.00	30.00	Financiera: / Finisar: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085641	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 5753	5753	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	\$2,995,944	100.00	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085642	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 5845	5845	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Finisar: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17020085643	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 5849	5849	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	\$1,498,679	100.00	00	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Fin





Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1102000514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856663	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio San Cristóbal I - 70134	70534	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	\$545,442	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856664	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Unidad Deportiva I - 63237	63237	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,203	\$749,203	\$749,203	99.70	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 979.19 / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 979.19 / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 979.19 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856665	Construcción De Tanque Individual Para Abastecimiento De Agua I Barrio Regeneración I - 63057	63057	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$842,190	\$842,190	\$842,190	\$842,190	\$840,931	\$840,931	\$840,931	99.85	00	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 129.00 / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 129.00 / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 129.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856666	Rehabilitación De Calle Central Norte A Base De Pavimento De Concreto Hidráulico I Barrio Linda Vista I - 67144	67144	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$589,645	\$589,645	\$589,645	\$589,645	\$589,645	\$589,645	\$589,645	100.00	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4800.43 / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4800.43 / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4800.43 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856667	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico I Ignacio Alonzo I 62886	62886	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Alonzo	Rural	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,117,501	\$1,117,501	\$1,117,501	\$1,117,501	\$1,117,501	\$1,117,501	\$1,117,501	100.00	00	Metros Cuadrados	799	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856668	Construcción Y Delineo De Cancha De José Melipalé En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero I Ignacio Alonzo I - 70167	70167	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Alonzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	Terminado	2017	\$2,201,168	\$2,201,168	\$2,201,168	\$2,201,168	\$2,201,168	\$2,201,168	\$2,201,168	100.00	00	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856669	Construcción De Cuartos Dormitorios I Chochoyuc Primera Sección I - 70659	70659	Chiapas	Tumbalá	Chochoyuc Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	\$2,386,311	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856670	Construcción Y Delineo De Cancha De José Melipalé En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero I Cuntalpa I - 70225	70225	Chiapas	Tumbalá	Cuntalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	Terminado	2017	\$1,849,793	\$1,849,793	\$1,849,793	\$1,849,793	\$1,849,793	\$1,849,793	\$1,849,793	100.00	00	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856671	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I José María Rosales Y Pavón I - 67310	67310	Chiapas	Tumbalá	José María Rosales Y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	\$4,243,545	100.00	00	Metros lineales	790	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856672	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Paclión I - 70142	70142	Chiapas	Tumbalá	Paclión	Rural	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	\$4,399,402	100.00	00	Metros lineales	608	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856673	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico I Patena I - 71067	71067	Chiapas	Tumbalá	Patena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	\$1,195,649	100.00	00	Metros Cuadrados	559	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856674	Construcción De Barco Pequeño En La Escuela Pesceolox Indígena Juan Sotela I - 4777	4777	Chiapas	Tumbalá	Nacional Subiskuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	Terminado	2017	\$640,613	\$640,613	\$640,613	\$640,613	\$640,613	\$640,613	\$640,613	100.00	00	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856675	Construcción De Sistema De Agua Potable I 63233	63233	Chiapas	Tumbalá	Tshucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,693,236	\$1,693,236	\$1,693,236	\$1,693,236	\$1,693,236	\$1,693,236	\$1,693,236	100.00	00	Metros lineales	273	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856677	Mejora De La Línea De Distribución De Agua Potable I Chichón I - 63232	63232	Chiapas	Tumbalá	Chichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,130,181	\$1,130,181	\$1,130,181	95.31	00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856678	Construcción De Red De Energía Eléctrica Área Segunda Etapa I Ranchería Suesháb I - 63076	63076	Chiapas	Tumbalá	Suesháb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	Terminado	2017	\$845,550	\$845,550	\$845,550	\$845,550	\$845,550	\$845,550	\$845,550	100.00	00	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856679	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Antioquia - 62363	62363	Chiapas	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	\$836,756	100.00	00	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856680	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Esperanza - 69953	69953	Chiapas	Palenque	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$176,274	\$176,274	\$176,274	\$176,274	\$176,274	\$176,274	\$176,274	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856681	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 63229	63229	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	\$726,802	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856682	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 64123	64123	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	\$2,790,695	100.00	00	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856683	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tullá Barrio Campo De Mayo - 68113	68113	Chiapas	Palenque	San Juan Tullá (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	\$1,220,189	100.00	00	Vivienda	179	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856684	Construcción De Cancha De José Melipalé En La Escuela Primaria San Ignacio Burgos En Ejido Saltillo 68894	68894	Chiapas	Palenque	Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	\$635,324	100.00	00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856685	Construcción De Aula Tipo R4 En El Asedío De Misos Guadalupe Victoria - 60440	60440	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	\$550,193	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1102000856686	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica De Segunda Sección De Medio Montaña - 28274	28274	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,657,899	\$1,657,899	\$1,657,899	\$1,657,899	\$1,657,899	\$1,657,899	\$1,657,899	\$1,657,899	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1102000856687	Rehabilitación De La Red De Agua Potable: Sanctuario De Boulevard Nuevo León - 85583	85583	Chiapas	Tuxtla Chico	Tallamón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	\$134,013	100.00	00	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1102000856688	Construcción De Banqueta Y Acercamiento De Pintura En Área De Gasificación En Boulevard Nuevo León - 85599	85599	Chiapas	Tuxtla Chico	Tallamón	Rural	Miistaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	\$61,369	100.00	00	Metros Cuadrados	1,311	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registrado: OBRAS TERMINADAS

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP1717020085680	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085689	Mejoramiento De Agua Potable En Bosqueadero Nuevo Leon - 86544	86544	Chiapas	Tuxtla Chico	Talmaná	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	\$51,039	100.00	00	Otros	1,311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA. PARA EL SIGUIENTE NIVEL. REGISTRAR METAS DEL PROYECTO: 10.00 TUBOS BOMBILIBARAS (BABA FISCAMENTE AL 100% Y CONSUMO SATORIFICACIONABLE. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085690	Pavimentación De Calle Dominiada Con Concreto Hidráulico - 58877	58877	Chiapas	Tuxtán	Francisco Saúlola Jr. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$881,336	\$881,336	\$881,336	\$881,336	\$881,336	\$881,336	\$881,336	100.00	00	Metros Cuadrados	643	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085691	Pavimentación De Camino Tramo Nueva Soconusco Mexcal - 43976	43976	Chiapas	Tuxtán	Nueva Soconusco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,031,815	\$1,031,815	\$1,031,815	\$1,031,815	\$1,031,815	\$1,031,815	\$1,031,815	100.00	00	Metros Lineales	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085692	Rehabilitación De Tramo - 56927	56927	Chiapas	Tuxtán	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$361,152	\$361,152	\$361,152	\$361,152	\$361,152	\$361,152	\$361,152	100.00	00	Otros	389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085693	Construcción De Módulo De Dos Aulas Estructura Tipo - 56960	56960	Chiapas	Tuxtán	Estación Tuxtán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,149,840	\$1,149,840	\$1,149,840	\$1,149,840	\$794,111	\$794,111	\$794,111	64.46	00	Metros Cuadrados	1,323	100.00	64.46	Financiera / Física / Registrado: PARA EL EJERCICIO 2018 / Física / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085694	Regulación De La Red De Energía Eléctrica - 59514	59514	Chiapas	Tuxtán	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,180,121	\$1,180,121	\$1,180,121	\$1,180,121	\$1,180,121	\$1,180,121	\$1,180,121	100.00	00	Otros	1,089	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085695	Regulación De La Red De Energía Eléctrica - 55355	55355	Chiapas	Tuxtán	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$640,862	\$640,862	\$640,862	\$640,862	\$640,862	\$640,862	\$640,862	100.00	00	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085696	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 47171	47171	Chiapas	Tuxtán	Veintinueve de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,048,497	\$1,048,497	\$1,048,497	\$1,048,497	\$1,048,497	\$1,048,497	\$1,048,497	100.00	00	Metros Cuadrados	817	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085697	Pavimentación Monte De Calles En El Ejido Mexcal - 74311	74311	Chiapas	Tapachula	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	\$1,802,701	100.00	00	Metros Cuadrados	1,352	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRSE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085698	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aerea - 43005	43005	Chiapas	Tapachula	Murillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	\$3,646,681	100.00	00	Otros	2,728	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRSE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085699	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35009	35009	Chiapas	Panteón	Agüitas Sedán (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$3,370,392	\$3,370,392	\$3,370,392	\$3,370,392	\$3,370,392	\$3,370,392	\$3,370,392	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085700	Construcción De Cuartos Para Baños - 33394	33394	Chiapas	Panteón	Agüitas Sedán (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$968,333	\$968,333	\$968,333	\$968,333	\$968,333	\$968,333	\$968,333	100.00	00	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085702	Construcción De Cuartos Dormitorio - 32075	32075	Chiapas	Panteón	San Luis Olig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	100.00	00	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085703	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34724	34724	Chiapas	Panteón	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085704	Construcción De Cuartos Dormitorio - 33339	33339	Chiapas	Panteón	San José Buenavista Porcero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085705	Construcción De Cuartos Para Baños - 31048	31048	Chiapas	Panteón	San Antonio el Sincato	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	\$940,863	100.00	00	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085706	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Monte Olivo - 60863	60863	Chiapas	Palenque	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085707	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Bahiñona Tercera Sección - 33681	33681	Chiapas	Palenque	Bahiñona Jr. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	\$2,009,980	100.00	00	Otros	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085708	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Chimal - 63351	63351	Chiapas	Palenque	El Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	\$873,056	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085709	Apertura Y Mejoramiento De Calles En Ejido San Miguel Arcángel - 36104	36104	Chiapas	Palenque	San Miguel Arcángel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	\$1,099,311	100.00	00	Metros Lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085710	Apertura Y Mejoramiento De Caminos Concretos En Ejido Saragoso Los Corvillón - 53187	53187	Chiapas	Palenque	Saragoso (Los Corvillón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	\$1,694,187	100.00	00	Metros Lineales	1,105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085711	Apertura Y Mejoramiento De Caminos Concretos En Ejido Arroyo Jerusalén - 31217	31217	Chiapas	Palenque	Arroyo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,430,694	\$1,430,694	\$1,430,694	\$1,430,694	\$1,430,694	\$1,430,694	\$1,430,694	100.00	00	Metros Lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085712	Construcción De Cuartos Para Baños En Ejido Ach. Luc. San Marcos - 70709	70709	Chiapas	Palenque	Ach/Luc. San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$249,268	\$249,268	\$249,268	\$249,268	\$249,268	\$249,268	\$249,268	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085714	Construcción De Cuartos Para Baños En Agua Cristalina - 71269	71269	Chiapas	Palenque	Agua Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,174,508	\$1,174,508	\$1,174,508	\$1,174,508	\$1,174,508	\$1,174,508	\$1,174,508	100.00	00	Vivienda	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085715	Construcción De Cuartos Para Cocina En Poblado Los Angeles - 70095	70095	Chiapas	Palenque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$333,721	\$333,721	\$333,721	\$333,721	\$333,721	\$333,721	\$333,721	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085716	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Manuel Velasco Suárez - 65547	65547	Chiapas	Palenque	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	\$348,178	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085717	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Espejo - 64026	64026	Chiapas	Palenque	El Espejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$324,320	\$324,320	\$324,320	\$324,320	\$324,320	\$324,320	\$324,320	100.00	00	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085718	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Lindavesta Kinich - 64022	64022	Chiapas	Palenque	Lindavesta Kinich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,423,813	\$1,423,813	\$1,423,813	\$1,423,813	\$1,423,813	\$1,423,813	\$1,423,813	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085719	Construcción De Cuartos Para Baños En Ejido Nueva Jerusalén - 70358	70358	Chiapas	Palenque	Nueva Jerusalén (El Espejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$489,210	\$489,210	\$489,210	\$489,210	\$489,210	\$489,210	\$489,210	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SP1717020085720	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Taniperla - 60537	60537	Chiapas	Palenque	Nuevo Taniperla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$765,992	\$765,992	\$765,992	\$										

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SMPT170200854880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.		
SMPT170200856722	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Unidad Y Trabajo - 37088	37088	Chiapas	Palenque	Unidad y Trabajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$861,903	\$861,903	\$861,903	\$861,903	\$861,903	\$861,903	\$861,903	\$861,903	100.00	00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856723	Construcción De Cuartos Para Bano En Ejido Rio Guacamalita - 71296	71296	Chiapas	Palenque	Rio Guacamalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	\$308,182	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856724	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Ejido General Felipe Angeles - 81579	81579	Chiapas	Palenque	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	\$1,278,873	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856725	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Guayacán - 82500	82500	Chiapas	Palenque	El Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	\$506,137	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856726	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Alfredo V Bonfil - 60840	60840	Chiapas	Palenque	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$683,433	\$683,433	\$683,433	\$683,433	\$683,433	\$683,433	\$683,433	\$683,433	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856727	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Arroyo Encanto II - 39702	39702	Chiapas	Palenque	Arroyo Encanto II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	\$245,448	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856728	Construcción De Cuartos Para Bano En La Alianza - 71356	71356	Chiapas	Palenque	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$340,986	\$340,986	\$340,986	\$340,986	\$340,986	\$340,986	\$340,986	\$340,986	100.00	00	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856729	Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento En Ejido Nuevo Montes Azules - 53142	53142	Chiapas	Palenque	Nuevo Montes Azules	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	\$4,380,311	100.00	00	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856730	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido San Juan El Sacrificio - 60541	60541	Chiapas	Palenque	San Juan el Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	\$388,906	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856731	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido San Jose Chanchala Segunda Sección - 64885	64885	Chiapas	Palenque	San José Chanchala 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$319,448	\$319,448	\$319,448	\$319,448	\$319,448	\$319,448	\$319,448	\$319,448	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856732	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido La Fortuna - 64605	64605	Chiapas	Palenque	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$313,601	\$313,601	\$313,601	\$313,601	\$313,601	\$313,601	\$313,601	\$313,601	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856733	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Casa Alfredo - 33649	33649	Chiapas	Palenque	José Alfredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,594,270	\$1,594,270	\$1,594,270	\$1,594,270	\$1,594,270	\$1,594,270	\$1,594,270	\$1,594,270	100.00	00	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856734	Construcción De Cuartos Dormitorio - 61659	61659	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	\$2,677,944	100.00	00	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856735	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60900	60900	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	100.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856736	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60993	60993	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856737	Construcción De Cuartos Para Bano - 64639	64639	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	\$2,020,088	100.00	00	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856738	Construcción De Cuartos Dormitorio - 63290	63290	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	100.00	00	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856739	Construcción De Cuartos Dormitorio - 61213	61213	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	\$2,975,493	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856740	Construcción De Cuartos Dormitorio - 33641	33641	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856741	Construcción De Cuartos Dormitorio - 64760	64760	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	\$3,035,003	100.00	00	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856742	Construcción De Cuartos Dormitorio - 32344	32344	Chiapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	\$4,284,711	100.00	00	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856743	Rehabilitación De Camino Rural - 80526	80526	Chiapas	Pantehó	Aurora Espiguillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transporte y Vialidades	Terminado	2017	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	\$1,163,452	100.00	00	Metros lineales	2,046	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856744	Construcción De Cuartos Dormitorio - 31421	31421	Chiapas	Pantehó	Volcanes Petaguil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	\$1,606,764	100.00	00	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856745	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60913	60913	Chiapas	Pantehó	Encanto Chisá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	\$535,589	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170200856746	Mejoramiento De Camino Rural Con Accesos Hidráulico En Tramo Pantehó - 26018	26018	Chiapas	Pantehó	Buena Señora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transporte y Vialidades	Terminado	2017	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	\$978,213	100.00	00	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170200856747	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60930	60930	Chiapas	Pantehó	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	\$1,487,747	100.00	00	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856748	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60701	60701	Chiapas	Pantehó	Paxiao Seguitón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	\$892,648	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856749	Construcción De Cuartos Dormitorio - 64774	64774	Chiapas	Pantehó	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,071,176	\$1,071,176	\$1,071,176	\$1,071,176	\$1,071,176	\$1,071,176	\$1,071,176	\$1,071,176	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170200856750	Construcción De Cuartos Dormitorio - 64822	64822	Chiapas	Pantehó	El Pueblo Diabólico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	\$5,058,339	100.00	00	Vivienda	85	1		

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
OMP1170200854880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	4324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: CERR TERMINADA, CERRSE DISRINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP1170200856754	Construcción De Cuartos Dormitorio - 4892	4892	Chiapas	Pantehó	San Francisco el Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856755	Construcción De Cuartos Dormitorio - 43385	43385	Chiapas	Pantehó	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	\$2,380,393	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856756	Construcción De Cuartos Dormitorio - 41297	41297	Chiapas	Pantehó	San José Buenavista primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	\$1,230,198	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856757	Construcción De Cuartos Dormitorio - 42125	42125	Chiapas	Pantehó	San José Chantú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	\$1,287,370	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856763	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 40046	40046	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	880,110	880,110	880,110	880,110	880,110	880,110	880,110	880,110	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856762	Reconstrucción De Edificio Principal De Puro Numero Uno Al Puro Numero Once Y Rehabilitación Del Coletoles Vía Mejor - 7864	7864	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	\$2,229,101	100.00	00	Otros	4,920	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856763	Reconstrucción De Edificio Principal De Puro Numero Cuatro A Planta De Tratamiento Y Mantenimiento De Edificio Edificio - 7863	7863	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	\$4,426,965	100.00	00	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856764	Reconstrucción De Edificio Principal De Puro Numero Once Al Puro Numero Trece - 7867	7867	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	\$2,898,383	100.00	00	Otros	4,972	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856765	Reconstrucción De Edificio Principal De Puro No Trece Al Puro No Catorce - 8336	8336	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,645,624	\$1,645,624	\$1,645,624	\$1,645,624	\$1,645,624	\$1,645,624	\$1,645,624	\$1,645,624	100.00	00	Otros	6,080	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856766	Construcción De Almacén Público - 40046	40046	Chiapas	Pijijilapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,239,393	\$1,239,393	\$1,239,393	\$1,239,393	\$1,239,393	\$1,239,393	\$1,239,393	\$1,239,393	100.00	00	Otros	943	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856767	Construcción De Carpeta Asfáltica En Fico - 3081	3081	Chiapas	Pijijilapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	\$1,077,415	100.00	00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856768	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica - 3962	3962	Chiapas	Pijijilapan	Las Cuachas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	\$1,447,192	100.00	00	Otros	630	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856769	Construcción De Soma Estructural Edificio Que Traína Motos - 4078	4078	Chiapas	Pijijilapan	Las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	\$841,927	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856770	Construcción De Dispensario Médico - 43228	43228	Chiapas	Pijijilapan	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$257,470	\$257,470	\$257,470	\$257,470	\$257,470	\$257,470	\$257,470	\$257,470	100.00	00	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856771	Rehabilitación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 4073	4073	Chiapas	Pijijilapan	Jela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	\$1,177,043	100.00	00	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856772	Reasfaltamiento De Camino Tronco Aislado - 8119	8119	Chiapas	Pijijilapan	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856773	Mejoramiento De Espacios Educativos De La Escuela Desconocida Simón Bolívar - 5161	5161	Chiapas	Pijijilapan	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$650,523	\$650,523	\$650,523	\$650,523	\$650,523	\$650,523	\$650,523	\$650,523	100.00	00	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856774	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Área - 81243	81243	Chiapas	Pijijilapan	El Palmerito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	\$3,761,497	100.00	00	Otros	1,135	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856775	Construcción Del Comedor Comunitario - 7974	7974	Chiapas	Pijijilapan	Puente Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$637,071	\$637,071	\$637,071	\$637,071	\$552,433	\$552,433	\$552,433	\$552,433	86.71	00	Otros	305	100.00	87.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856776	Rehabilitación De Camino - 81373	81373	Chiapas	Pijijilapan	Topón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	\$674,171	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856777	Rehabilitación De Calles - 3649	3649	Chiapas	Pijijilapan	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$491,400	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856778	Construcción De Línea Eléctrica - 40187	40187	Chiapas	Pijijilapan	Chocobotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,659,654	\$3,659,654	\$3,659,654	\$3,659,654	\$3,659,654	\$3,659,654	\$3,659,654	\$3,659,654	100.00	00	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856779	Construcción De La Línea Eléctrica - 81511	81511	Chiapas	Pijijilapan	Tutuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	\$2,589,037	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856780	Rehabilitación De Camino - 73105	73105	Chiapas	Pijijilapan	Tutuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	00	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856781	Rehabilitación De Camino - 81406	81406	Chiapas	Pijijilapan	Tajucó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	\$638,273	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856782	Construcción De Dispensario Médico - 7973	7973	Chiapas	Pijijilapan	Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	\$270,490	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856783	Rehabilitación De Camino - 36545	36545	Chiapas	Pijijilapan	Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856784	Construcción De Línea Eléctrica - 40031	40031	Chiapas	Pijijilapan	Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Cuartos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	\$383,049	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170200856785	Construcción De Sala Didáctica Y Telebachillerato Comunitario Lázaro Cárdenas Del Río - 43445	43445	Chiapas	Pijijilapan	Lázaro Cárdenas del Río (Cuatro Cuartos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	\$422,360	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EMP110200514880	Construcción De 134 Linietas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP11020058789	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario San Pedro El Puy - 34921	34921	Chiapas	Venustiano Carranza	San Pedro el Puy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	\$4,601,660	100.00	00	Metros lineales	316	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA TERMINADA, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD SAN PEDRO EL PUY (100-02-001) - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588790	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Triplex Y Uno de Dobleplex - 26953	26953	Chiapas	Venustiano Carranza	Treinta y Uno de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA TERMINADA, CONSTRUCCION DE 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (100-02-001) - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588791	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 51894	51894	Chiapas	Reforma	Nacayo 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	\$2,370,920	100.00	00	Otros	976	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588792	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 52006	52006	Chiapas	Reforma	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	\$1,504,786	100.00	00	Otros	314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: ESTA OBRA FUE FINANCIADA Y CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588793	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Flor De Chiapas - 62420	62420	Chiapas	Palenque	La Flor de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$381,843	\$381,843	\$381,843	\$381,843	\$381,843	\$381,843	\$381,843	\$381,843	100.00	00	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588794	Rehabilitación Y Ampliación De Saneaje Sanitario En El Ejido Ocos de Julio - 48278	48278	Chiapas	Palenque	Ocos de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	\$1,202,490	100.00	00	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA TERMINADA, REHABILITACION Y AMPLIACION DE SANEAJE SANITARIO EN EL EJIDO OCOS DE JULIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588795	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Desierto - 64859	64859	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	\$825,858	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588796	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido La Prosperidad Aplicación El Desierto - 65079	65079	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	\$497,641	100.00	00	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588797	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Pícnema Eje El Rincón Vista - 67798	73044	Chiapas	Salto de Agua	Sumarinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	\$3,530,247	100.00	00	Otros	785	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588798	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Palenque - 67798	67798	Chiapas	Palenque	Ejido Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	\$450,538	100.00	00	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588799	Construcción De Cuartos Dormitorios En División del Norte - 63754	63754	Chiapas	Palenque	División del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	\$306,234	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588800	Perforación De Pozo Profundo En Ejido Nuevo Paraíso - 34053	34053	Chiapas	Palenque	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	\$957,893	100.00	00	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588801	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 66350	66550	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	\$1,001,603	100.00	00	Metros lineales	2,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA TERMINADA, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO OCOS DE JULIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588802	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 66997	66997	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBESTACION DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	\$716,898	100.00	00	Metros lineales	2,635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588803	Rehabilitación De Dos Puntos Novena Y Ocho Km De Camino Rural Triano Cero Mar Tera Ocos El Uno Dos Novena Dosobana Y Cinco Jose Maria Pl - 71274	71274	Chiapas	Salto de Agua	Jose Maria Pino Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	\$515,754	100.00	00	Otros	307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588804	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Veinte X Cinco Punto Pácnema Eje El Rincón - 72088	72088	Chiapas	Salto de Agua	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	\$1,350,287	100.00	00	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588805	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Pícnema Eje Rio Tulija - 72088	72088	Chiapas	Salto de Agua	rio Tulija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	\$2,083,263	100.00	00	Otros	754	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200588806	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Ocos - 72823	72624	Chiapas	Salto de Agua	Boya-Ha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	\$2,538,654	100.00	00	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588808	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo De Sala Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido Maastlan - 72036	72036	Chiapas	Salto de Agua	Maastlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	\$578,634	100.00	00	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588809	Rehabilitación De Cuatro Puntos Novena Y Ocho Km De Camino Rural Regun Adalago Dos San Andres - 72884	72494	Chiapas	Salto de Agua	San Andres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	\$1,245,858	100.00	00	Otros	344	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588810	Apertura Reavanzamiento Y Obras De Mantenimiento Del Punto Uno Muro De De Camino Rural Sacacochaba Eje El Nuevo Edifio - 73681	73681	Chiapas	Salto de Agua	El Nuevo Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	\$1,452,724	100.00	00	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588811	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Eje San Juan - 89005	89005	Chiapas	Salto de Agua	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	\$385,794	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588812	Construcción De Saneaje Sanitario De Calle Inconclusa - 73334	73334	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$760,593	\$760,593	\$760,593	\$760,593	\$760,593	\$760,593	\$760,593	\$760,593	\$760,593	100.00	00	Metros lineales	608	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588813	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sompoy - 72088	72088	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	\$2,727,712	100.00	00	Metros lineales	2,182	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA COMPLETA AL 100 % FÍSICA: / Registró: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200588814	Construcción De Dena Pluvial - 71989	71989	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																						







Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170200856886	Construcción de 134 Licitinas de 2.30 x 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856888	Rehabilitación de Casa Punto Vivienda y Canteo No de Camino Rural y Obras de Mantenimiento en Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 7429	7429	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo Agua Anol (Miraflores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,111,331	\$1,111,331	\$1,111,331	\$1,111,331	\$1,111,331	\$1,111,331	\$1,111,331	\$1,111,331	100.00	00	Otros	233	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856887	Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento Sanitario Primera Etapa En El Ejido Arroyo Palenque - 8116	8116	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,896,457	\$2,896,457	\$2,896,457	\$2,896,457	\$2,896,457	\$2,896,457	\$2,896,457	\$2,896,457	\$2,896,457	100.00	00	Metros lineales	1,137	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856888	Mejoramiento de Camino Rural - 4166	4166	Chiapas	Tenejapa	Sanvil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	100.00	00	Otros	179	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856889	Construcción de Techado de Canebrera de Juncos Municipales de Chicabchic X Teñina de Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero E) La Conformidad - 81182	81182	Chiapas	Salto de Agua	La Conformidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,503,084	\$1,503,084	\$1,503,084	\$1,503,084	\$1,503,084	\$1,503,084	\$1,503,084	\$1,503,084	\$1,503,084	100.00	00	Metros Cuadrados	293	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856890	Construcción de Dos Unidades Educativas de Nivel Secundario en el Ejido San Juan de los Rios - 10733	10733	Chiapas	Salto de Agua	Egipcio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$759,434	\$759,434	\$759,434	\$759,434	\$759,434	\$759,434	\$759,434	\$759,434	\$759,434	100.00	00	Otros	370	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856891	Mejoramiento y Obras de Mantenimiento de Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 5128	5128	Chiapas	Salto de Agua	Buenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$867,852	\$867,852	\$867,852	\$867,852	\$867,852	\$867,852	\$867,852	\$867,852	\$867,852	100.00	00	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856892	Mejoramiento y Obras de Mantenimiento de Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 7394	7394	Chiapas	Salto de Agua	Lazarus Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,454,751	\$1,454,751	\$1,454,751	\$1,454,751	\$1,454,751	\$1,454,751	\$1,454,751	\$1,454,751	\$1,454,751	100.00	00	Otros	359	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856893	Construcción del Sistema de Agua Potable a Base de Pozo Profundo en el Ejido San Juan de los Rios Primera Sección - 64155	64155	Chiapas	Salto de Agua	Los Llaneros Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,646,076	\$1,646,076	\$1,646,076	\$1,646,076	\$1,646,076	\$1,646,076	\$1,646,076	\$1,646,076	\$1,646,076	100.00	00	Otros	559	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856894	Mejoramiento y Obras de Mantenimiento de Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 7322	7322	Chiapas	Salto de Agua	San María Morelia y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,236,676	\$1,236,676	\$1,236,676	\$1,236,676	\$1,236,676	\$1,236,676	\$1,236,676	\$1,236,676	\$1,236,676	100.00	00	Otros	263	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856895	Construcción de Huron Para Vivienda Tipo de Casa Punto Vivienda Por Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 5154	5154	Chiapas	Salto de Agua	Sansever	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,977,206	\$1,977,206	\$1,977,206	\$1,977,206	\$1,977,206	\$1,977,206	\$1,977,206	\$1,977,206	\$1,977,206	100.00	00	Otros	569	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856896	Construcción de Huron Para Vivienda Tipo de Casa Punto Vivienda Por Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 8198	8198	Chiapas	Salto de Agua	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	100.00	00	Otros	568	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856897	Construcción de Huron Para Vivienda Tipo de Casa Punto Vivienda Por Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 8742	8742	Chiapas	Salto de Agua	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,446,738	\$1,446,738	\$1,446,738	\$1,446,738	\$1,446,738	\$1,446,738	\$1,446,738	\$1,446,738	\$1,446,738	100.00	00	Otros	329	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856898	Construcción de Punto Fijo Para Vivienda En El Ejido Santa Cruz de Luján - 7529	7529	Chiapas	Salto de Agua	Santa Cruz de Luján	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856899	Construcción de Huron Para Vivienda Tipo de Casa Punto Vivienda Por Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 3034	3034	Chiapas	Salto de Agua	Tzucucujel el Balam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,415,227	\$2,415,227	\$2,415,227	\$2,415,227	\$2,415,227	\$2,415,227	\$2,415,227	\$2,415,227	\$2,415,227	100.00	00	Otros	658	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856900	Construcción de Cuartos Para Baño Tipo de Casa Punto Vivienda Por Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 7215	7215	Chiapas	Salto de Agua	El Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,537,733	\$1,537,733	\$1,537,733	\$1,537,733	\$1,537,733	\$1,537,733	\$1,537,733	\$1,537,733	\$1,537,733	100.00	00	Vivienda	465	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856901	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en El Ejido El Dragón - 7081	7081	Chiapas	Salto de Agua	Dragón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,763,033	\$2,763,033	\$2,763,033	\$2,763,033	\$2,763,033	\$2,763,033	\$2,763,033	\$2,763,033	\$2,763,033	100.00	00	Otros	399	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856902	Construcción de Licitinas Tipo de Dos Unidades Educativas en el Ejido Vicente Guerrero - 66216	66216	Chiapas	Salto de Agua	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,092,701	\$3,092,701	\$3,092,701	\$3,092,701	\$3,092,701	\$3,092,701	\$3,092,701	\$3,092,701	\$3,092,701	100.00	00	Flecos	746	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856903	Mejoramiento y Obras de Mantenimiento de Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 8198	8198	Chiapas	Salto de Agua	Anteopa Yochib	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	\$1,435,549	100.00	00	Otros	1,001	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856904	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Segundo Etapa E) Chivaltic Nuevo - 7362	7362	Chiapas	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,442,989	\$4,442,989	\$4,442,989	\$4,442,989	\$4,442,989	\$4,442,989	\$4,442,989	\$4,442,989	\$4,442,989	100.00	00	Otros	814	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856905	Construcción del Sistema de Agua Potable segunda Sección Etapa Completada - 5851	5851	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo el Encanto San. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$956,498	\$956,498	\$956,498	\$956,498	\$956,498	\$956,498	\$956,498	\$956,498	\$956,498	100.00	00	Metros lineales	173	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856906	Construcción de Huron Para Vivienda Tipo de Casa Punto Vivienda Por Camino Rural Tipo Cerco al Agua del Municipio - 8513	8513	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Berlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,591,410	\$1,591,410	\$1,591,410	\$1,591,410	\$1,591,410	\$1,591,410	\$1,591,410	\$1,591,410	\$1,591,410	100.00	00	Otros	292	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856907	Construcción de Un Área de Dea X Huron En El Ejido San Rafael - 8128	8128	Chiapas	Salto de Agua	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$493,184	\$493,184	\$493,184	\$493,184	\$493,184	\$493,184	\$493,184	\$493,184	\$493,184	100.00	00	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856909	Construcción de Licitinas Tipo de Dos Unidades Educativas en el Ejido Vicente Guerrero - 8182	8182	Chiapas	Salto de Agua	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$691,310	\$691,310	\$691,310	\$691,310	\$691,310	\$691,310	\$691,310	\$691,310	\$691,310	100.00	00	Flecos	103	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856910	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Segundo Etapa Cerco Norte Don Juan - 7363	7363	Chiapas	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$810,494	\$810,494	\$810,494	\$810,494	\$810,494	\$810,494	\$810,494	\$810,494	\$810,494	100.00	00	Metros lineales	445	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856911	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico - 5802	5802	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Pozo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	2-AJUSTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	\$801,732	100.00	00	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856912	Rehabilitación de Ruta de Agua Pluvial - 4074																												

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SDP117020085690	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	424	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CISA TERMINADA, CIBSE DISTRINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085692	Construcción de Pavimentación Asfáltica Om Camión Rural Selva Actividad Dos Entonque Carretero Dos Carreteras San Juan Chencia - 51391	51391	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Selva Natividad Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	\$1,527,712	100.00	00	Metros Lineales	151	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085693	Construcción de Bóvedas de Concreto Armado - 4146	4146	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Guayabal	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	\$943,189	100.00	00	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085694	Revisación de Tierra Del El Bilieno Sanitario - 6661	6661	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	\$7,717,850	100.00	00	Metros cúbicos	487	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085695	Revenimiento De Camino Rural Tramo Del Kilometro Cero Al Kilometro Dos - 4239	4239	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	\$506,382	100.00	00	Otros	487	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085696	Revenimiento Con Concreto Asfáltico De Calles 51do Predio Santiago - 3385	3385	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	\$5,262,351	100.00	00	Otros	487	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085697	Construcción De Muro De Contención - 4924	4924	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	\$8,850,624	100.00	00	Otros	32,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085698	Regulación De La Red De Drenaje Sanitario - 3951	3951	Chiapas	San Fernando	16 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	\$1,514,734	100.00	00	Metros lineales	323	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085699	Pavimentación De Calles - 39783	39783	Chiapas	San Fernando	Abrajal Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	\$3,133,259	100.00	00	Metros Cuadrados	2,150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085700	Pavimentación De Calles - 39802	39802	Chiapas	San Fernando	Viva Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	\$2,460,524	100.00	00	Metros Cuadrados	1,431	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085701	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Subterránea - 80097	80097	Chiapas	Pijijapan	Caja San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,597,052	\$1,597,052	\$1,597,052	\$1,597,052	\$1,597,052	\$1,597,052	\$1,597,052	100.00	00	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085702	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Bc - 80038	80038	Chiapas	Pijijapan	El Cerrón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$423,456	\$423,456	\$423,456	\$423,456	\$370,947	\$370,947	\$370,947	87.60	00	Otros	78	100.00	87.60	Financiera: terminada al 100% / Física: obra referendado para 2018 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085703	Rehabilitación De Camino - 38478	38478	Chiapas	Pijijapan	El Peralito (El Mungito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	\$375,962	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085704	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Asfáltico De La Fracción La Unidad Numero Uno - 2393	2393	Chiapas	Villa Comaltán	Fracción La Unidad Numero Uno (Fracción Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	\$497,168	100.00	00	Metros Lineales	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085705	Construcción De Comedor Comunitario En La Fracción La Unidad 11 - 4927	4927	Chiapas	Villa Comaltán	Fracción La Unidad Numero Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	\$778,578	100.00	00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085706	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario - 4300	4300	Chiapas	Tenejapa	Chistonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	00	Metros Lineales	1,512	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085707	Revenimiento De Camino Rural - 41681	41681	Chiapas	Tenejapa	Comanchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,665,310	\$1,665,310	\$1,665,310	\$1,665,310	\$1,665,310	\$1,665,310	\$1,665,310	100.00	00	Otros	1,418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085708	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 38879	38879	Chiapas	Tenejapa	Holiste	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	100.00	00	Metros Lineales	2,163	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085709	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 41998	41998	Chiapas	Tenejapa	Natan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,693,418	\$3,693,418	\$3,693,418	\$3,693,418	\$3,693,418	\$3,693,418	\$3,693,418	100.00	00	Metros Lineales	1,389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085710	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 35942	35942	Chiapas	Tenejapa	Maraja Seca (VIA) Poblado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,865,480	\$1,865,480	\$1,865,480	\$1,865,480	\$1,865,480	\$1,865,480	\$1,865,480	100.00	00	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085711	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 42113	42113	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,648,772	\$1,648,772	\$1,648,772	\$1,648,772	\$1,648,772	\$1,648,772	\$1,648,772	100.00	00	Metros Lineales	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085712	Construcción De Techumbre Metálica Y Cacho De Uno Milipiles En La Escuela Primaria Indígena Francisco Indaño Numero - 41616	41616	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085713	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 35964	35964	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,503,297	\$2,503,297	\$2,503,297	\$2,503,297	\$2,503,297	\$2,503,297	\$2,503,297	100.00	00	Metros Lineales	484	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085714	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 41654	41654	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,279,489	\$4,279,489	\$4,279,489	\$4,279,489	\$4,279,489	\$4,279,489	\$4,279,489	100.00	00	Metros lineales	1,228	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085715	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 41696	41696	Chiapas	Tenejapa	Tajalalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,320,000	\$5,320,000	\$5,320,000	\$5,320,000	\$5,320,000	\$5,320,000	\$5,320,000	100.00	00	Otros	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085716	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 42524	42524	Chiapas	Tenejapa	Ta'Agüvilajok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros lineales	2,085	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085717	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 41523	41523	Chiapas	Tenejapa	Tashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,084,294	\$5,084,294	\$5,084,294	\$5,084,294	\$5,084,294	\$5,084,294	\$5,084,294	100.00	00	Otros	1,142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085718	Construcción De Techumbre Metálica Y Cacho De Uno Milipiles En La Escuela Primaria Indígena Francisco Indaño Numero - 41626	41626	Chiapas	Tenejapa	Tetaxun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	799	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085719	Revenimiento De Camino Rural - 41676	41676	Chiapas	Tenejapa	Sibretel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,519,200	\$1,519,200	\$1,519,200	\$1,519,200	\$1,519,200	\$1,519,200	\$1,519,200	100.00	00	Otros	518	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP117020085720	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Escuela Elaga - 8490	8490	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Palaco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,614,355	\$6,614,355	\$6,614,355	\$6,614,355	\$6,614,355	\$6,614,355	\$6,614,355	100.00	00	Otros	1,436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170																												

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170200854880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	8504	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CISEB TERMINADA, CISEB DISCRIMINATIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856957	Construcción De Techado En Cancha De Bases Multiusos De Escuela Primaria Chimbol Colon - 85605	85605	Chiapas	El Porvenir	Chimbolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,350,157	\$1,350,157	\$1,350,157	\$1,350,157	\$1,350,157	\$1,350,157	\$1,350,157	100.00		Metros Cuadrados	348	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856958	Construcción De Cuarto Domicilio - 85729	85729	Chiapas	El Porvenir	Maje	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,969,816	\$1,969,816	\$1,969,816	\$1,969,816	\$1,969,816	\$1,969,816	\$1,969,816	100.00		Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856959	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85667	85667	Chiapas	El Porvenir	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,853,289	\$1,853,289	\$1,853,289	\$1,853,289	\$1,853,289	\$1,853,289	\$1,853,289	100.00		Otros	331	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856960	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo Segundo Etapa - 85636	85636	Chiapas	El Porvenir	Las Salvas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,813,305	\$1,813,305	\$1,813,305	\$1,813,305	\$1,813,305	\$1,813,305	\$1,813,305	100.00		Otros	563	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856962	Pavimentación De Calles En Tramo Alisado Con Concreto M30 - 85535	85535	Chiapas	El Porvenir	Agüila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,217,867	\$1,217,867	\$1,217,867	\$1,217,867	\$1,217,867	\$1,217,867	\$1,217,867	100.00		Otros	317	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856963	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85650	85650	Chiapas	El Porvenir	Las Filas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,584,519	\$2,584,519	\$2,584,519	\$2,584,519	\$2,584,519	\$2,584,519	\$2,584,519	100.00		Otros	288	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856964	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85612	85612	Chiapas	El Porvenir	Nueva Esperanza Int	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,940,025	\$1,940,025	\$1,940,025	\$1,940,025	\$1,940,025	\$1,940,025	\$1,940,025	100.00		Otros	585	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856966	Construcción De Comedor Comunitario Barrio Las Flores - 85629	85629	Chiapas	El Porvenir	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$959,529	\$959,529	\$959,529	\$959,529	\$959,529	\$959,529	\$959,529	100.00		Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856967	Construcción De Dos Aulas En Primaria Justo Sierra Mendez - 84958	84958	Chiapas	El Porvenir	Maje Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$928,639	\$928,639	\$928,639	\$928,639	\$928,639	\$928,639	\$928,639	100.00		Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856968	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo Primer Etapa - 85620	85620	Chiapas	El Porvenir	Las Maravillas Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,410,794	\$1,410,794	\$1,410,794	\$1,410,794	\$1,410,794	\$1,410,794	\$1,410,794	100.00		Otros	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856969	Construcción De Comedor Comunitario Barrio Los López - 85612	85612	Chiapas	El Porvenir	Los López	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,098,252	\$1,098,252	\$1,098,252	\$1,098,252	\$1,098,252	\$1,098,252	\$1,098,252	100.00		Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856970	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85643	85643	Chiapas	El Porvenir	La Arrepentida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,302,446	\$1,302,446	\$1,302,446	\$1,302,446	\$1,302,446	\$1,302,446	\$1,302,446	100.00		Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856971	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85177	85177	Chiapas	El Porvenir	Sunavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,542,285	\$1,542,285	\$1,542,285	\$1,542,285	\$1,542,285	\$1,542,285	\$1,542,285	100.00		Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856973	Construcción De Aula En Jardín de Niños Y Niñas Lázaro Cárdenas - 84861	84861	Chiapas	El Porvenir	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$704,361	\$704,361	\$704,361	\$704,361	\$704,361	\$704,361	\$704,361	100.00		Metros Cuadrados	301	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856974	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85592	85592	Chiapas	El Porvenir	10 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,551,466	\$1,551,466	\$1,551,466	\$1,551,466	\$1,551,466	\$1,551,466	\$1,551,466	100.00		Otros	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856975	Aplicación De La Red De Distribución Aérea De Energía Eléctrica - 84037	84037	Chiapas	El Porvenir	Unión Sunavista 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,088,048	\$4,088,048	\$4,088,048	\$4,088,048	\$4,088,048	\$4,088,048	\$4,088,048	100.00		Otros	377	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856976	Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85471	85471	Chiapas	El Porvenir	Nueva Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,164,645	\$1,164,645	\$1,164,645	\$1,164,645	\$1,164,645	\$1,164,645	\$1,164,645	100.00		Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856977	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Concreto Hidráulico En El Ejido Unión Costa Rica - 23186	23186	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	\$478,273	100.00	00	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200856978	Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Ejido Nuevo Brasil - 23100	23100	Chiapas	Villa Comaltitán	Nuevo Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	\$1,269,133	100.00		Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856979	Construcción De Vellovino Fono Ductales En La Finca Lote Uno - 23180	23180	Chiapas	Villa Comaltitán	La Flor Lote Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	\$754,067	100.00		Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856980	Construcción De Pavimentación En Calle Con Concreto Hidráulico En La Colonia Hidalgo - 23180	23180	Chiapas	Villa Comaltitán	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	\$410,458	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856981	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ejido Manuel Ávila Camacho - 23876	23876	Chiapas	Villa Comaltitán	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	\$1,837,304	100.00		Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856982	Aplicación De Red Del Sistema De Agua Potable En El Cantón El Progreso - 81997	81997	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	\$1,165,237	100.00		Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856983	Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Generadora En El Ejido Río Arriba Salvación - 08821	08821	Chiapas	Villa Comaltitán	Río Arriba Salvación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	\$150,858	100.00		Otros	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856984	Construcción De Techado Estructural En La Escuela Telesecundaria Arriero Ductales Ejido Río Arriba Salvación - 88155	88155	Chiapas	Villa Comaltitán	Río Arriba Salvación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	100.00		Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856985	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ejido Tezulucán - 38145	38145	Chiapas	Villa Comaltitán	Tezulucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	\$2,879,948	100.00		Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856986	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Unión Costa Rica - 23186	23186	Chiapas	Villa Comaltitán	Unión Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	\$1,693,002	100.00	00	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856987	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segundo Etapa Ejido Vicente Guerrero - 23264	23264	Chiapas	Villa Comaltitán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,923,979	\$3,923,979	\$3,923,979	\$3,923,979	\$3,923,979	\$3,923,979	\$3,923,979	100.00		Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856988	Rehabilitación De Línea De Conducción Fono Ductales Del Sistema De Agua Potable - 41515	41515	Chiapas	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,456,933	\$5,456,933	\$5,456,933	\$5,456,933	\$5,456,933	\$5,456,933	\$5,456,933	100.00		Otros	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200856989	Construcción De Red De Energía Eléctrica Segundo Etapa En El Cantón El Porvenir - 23808	23808	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017															

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP110200854880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200854992	Construcción De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Ejido Nuevo Gómez Acuña - 23867	23867	Chiapas	Villa Comaltitán	Sanjo Gómez (Anual)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$216,950	\$216,950	\$216,950	\$216,950	\$216,950	\$216,950	\$216,950	\$216,950	100.00	00	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200854993	Rehabilitación De Paso Profundo Equipamiento De Bomba Sumergible Ejido Miguel Hidalgo - 28115	28115	Chiapas	Villa Comaltitán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	\$157,565	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200854994	Construcción De Albergue Comunitario En El Ejido Miguel Hidalgo - 23885	23885	Chiapas	Villa Comaltitán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,107,644	\$1,107,644	\$1,107,644	\$1,107,644	\$1,107,644	\$1,107,644	\$1,107,644	\$1,107,644	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200854995	Construcción De Techo Estructural En El Preescolar Venturoso De Noviembre En El Ejido El Pajaral - 17828	17828	Chiapas	Villa Comaltitán	Socío Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	\$911,330	100.00	00	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200854996	Construcción De Ventilación Pases Algodón De Doctor Francisco Melillo Nuevo Milenio - 87400	87400	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Melillo (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$736,083	\$736,083	\$736,083	\$736,083	\$736,083	\$736,083	\$736,083	\$736,083	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200854998	Rehabilitación De Camino Del Tramo A Paso Chimal - 31933	31933	Chiapas	Tila	Paso Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	\$378,834	100.00	00	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200854999	Construcción De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 32549	32549	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,769,153	\$3,769,153	\$3,769,153	\$3,769,153	\$3,769,153	\$3,769,153	\$3,769,153	\$3,769,153	100.00	00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857000	Construcción De Setenta Y Diez Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San José - 32784	32784	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	\$4,146,071	100.00	00	Otros	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857001	Rehabilitación De Camino Del Tramo A Carmen Segunda Sección - 31875	31875	Chiapas	Tila	Carmen 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	\$721,668	100.00	00	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857002	Construcción De Ventilación Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 48114	48114	Chiapas	Tila	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO TILACHAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	100.00	00	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857003	Rehabilitación De Camino Del Tramo Carretero A Gracias A Dios - 45958	45958	Chiapas	Tila	Gracias A Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$3,261,139	\$3,261,139	\$3,261,139	\$3,261,139	\$3,261,139	\$3,261,139	\$3,261,139	\$3,261,139	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857004	Construcción De Ochoenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa 32822	32822	Chiapas	Tila	Chachalala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	\$4,738,366	100.00	00	Otros	332	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857005	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 48829	48829	Chiapas	Tila	San Juan Carrizal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	\$256,563	100.00	00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857006	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Recococata Y Dos En La Avenida Guerrero Entre Calle Niños Héroes Y Francisco Javier Mora - 78263	78263	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,016,998	\$1,016,422	\$1,016,422	\$1,016,422	\$1,016,422	99.35	00	Metros Cuadrados	1,766	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Penedero No Cuarenta Y Dos - 73703	73703	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	100.00	00	Metros Cuadrados	571	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857008	Construcción Veinte Cuatro Comedores En Viviendas Existentes Decimera Adicional - 72200	72200	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	\$1,349,863	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857009	Construcción De Red Eléctrica Para Pasa Numero Diez - 72432	72432	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$563,067	\$563,067	\$563,067	\$563,067	\$563,067	\$563,067	\$563,067	\$563,067	100.00	00	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857010	Construcción De Veintidós Comedores En Viviendas Existentes Decimera Adicional - 73747	73747	Chiapas	Tonalá	Paradiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857011	Construcción De Veintidós Comedores En Viviendas Existentes Decimera Adicional - 73735	73735	Chiapas	Tonalá	Paradiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	00	Vivienda	157	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857020	Construcción De Veintidós Comedores En Viviendas Existentes Decimera Adicional - 72718	72718	Chiapas	Tonalá	Paradiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857021	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 42147	42147	Chiapas	Tenejapa	Tealichuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,088,421	\$3,088,421	\$3,088,421	\$3,088,421	\$3,088,421	\$3,088,421	\$3,088,421	\$3,088,421	100.00	00	Metros lineales	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857022	Reasentamiento De Camino Rural - 41658	41658	Chiapas	Tenejapa	Sanjoán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,327,490	\$1,327,490	\$1,327,490	\$1,327,490	\$1,327,490	\$1,327,490	\$1,327,490	\$1,327,490	100.00	00	Otros	518	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857023	Reasentamiento De Camino Rural - 41684	41684	Chiapas	Tenejapa	SanAubilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,854,000	\$1,854,000	\$1,854,000	\$1,854,000	\$1,854,000	\$1,854,000	\$1,854,000	\$1,854,000	100.00	00	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857024	Rehabilitación De Paso Profundo De Muro Firme Segunda Etapa En La Cabecera Municipal - 91036	91036	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	\$538,302	100.00	00	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857025	13902 Proyectos Para Preratación De Servicio - 60513	60513	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	\$4,897,631	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857026	13902 Proyectos Para Preratación De Servicio - 60518	60518	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	\$3,809,268	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857027	13902 Proyectos Para Preratación De Servicio - 60517	60517	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,176,723	\$2,176,723	\$2,176,723	\$2,176,723	\$2,176,723	\$2,176,723	\$2,176,723	\$2,176,723	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200857028	Construcción De Setenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa 30613	30613	Chiapas	Tila	La Cumbre y Cueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado																

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170200851480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200851033	Construcción De Veinticuatro Licitinas 44827	44827	Chiapas	Tila	Soñajá Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,216,148	\$1,216,148	\$1,216,148	\$1,216,148	\$1,216,148	\$1,216,148	\$1,216,148	\$1,216,148	100.00	00	Piezas	96	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851034	Construcción De Once Acciones De Techo Firme - 1811	1811	Chiapas	Tila	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	100.00	00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851035	Construcción De Veinticuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 18729	18729	Chiapas	Tila	Jolopikilic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851036	Equipamiento De Energía Eléctrica Para Las Viviendas Del Barrio La Sabá - 45102	45102	Chiapas	Tila	El Límar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851037	Atuación De Tierras - 32135	32135	Chiapas	Tila	El Límar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	\$473,028	100.00	00	Metros cúbicos	542	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851038	Rehabilitación De Camino Del Rincón Carretero De Miguel Alemán A Manjé Chico - 32482	32482	Chiapas	Tila	Manjé Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	100.00	00	Metros lineales	208	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851039	Construcción De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 57116	57116	Chiapas	Tila	Miguel Alemán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851040	Construcción De Ocho Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10810	10810	Chiapas	Tila	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,522,984	\$4,522,984	\$4,522,984	\$4,522,984	\$4,522,984	\$4,522,984	\$4,522,984	\$4,522,984	100.00	00	Otros	336	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851041	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Secundaria Técnica - 32243	32243	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,189,008	\$3,189,008	\$3,189,008	\$3,189,008	\$3,189,008	\$3,189,008	\$3,189,008	\$3,189,008	100.00	00	Metros lineales	592	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851042	Construcción De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Urbana Etapa - 45052	45052	Chiapas	Tila	Joabá Leguizamón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,741,764	\$6,741,764	\$6,741,764	\$6,741,764	\$6,615,793	\$6,615,793	\$6,615,793	\$6,615,793	98.13	00	Metros lineales	1,970	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851043	Construcción De Diez Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 18729	18729	Chiapas	Tila	Cruz Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$595,738	\$595,738	\$595,738	\$595,738	\$595,738	\$595,738	\$595,738	\$595,738	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851044	Construcción De Treinta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 48878	48878	Chiapas	Tila	Tepintebán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,830,732	\$1,830,732	\$1,830,732	\$1,830,732	\$1,830,732	\$1,830,732	\$1,830,732	\$1,830,732	100.00	00	Otros	138	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851045	Rehabilitación Perimetral En El Barrio Antón Teodoro - 32463	32463	Chiapas	Tila	Nuevo Límar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,266,828	\$2,266,828	\$2,266,828	\$2,266,828	\$2,266,828	\$2,266,828	\$2,266,828	\$2,266,828	100.00	00	Metros lineales	442	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851046	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 11710	11710	Chiapas	Tila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851047	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 60548	60548	Chiapas	Tila	Manjé Yuchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	100.00	00	Otros	76	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851048	Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 11292	11292	Chiapas	Tila	Libertad Jóhanna Són, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$481,051	\$481,051	\$481,051	\$481,051	\$481,051	\$481,051	\$481,051	\$481,051	100.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851049	Construcción De Treinta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 18729	18729	Chiapas	Tila	Manjé Yuchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,132,070	\$3,132,070	\$3,132,070	\$3,132,070	\$3,132,070	\$3,132,070	\$3,132,070	\$3,132,070	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851050	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Manjé III - 10483	10483	Chiapas	Tila	Soñajá Tontepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,668,066	\$1,668,066	\$1,668,066	\$1,668,066	\$1,668,066	\$1,668,066	\$1,668,066	\$1,668,066	100.00	00	Otros	224	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851051	Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña Segunda Etapa - 48837	48837	Chiapas	Tila	La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,559,190	\$3,559,190	\$3,559,190	\$3,559,190	\$3,559,190	\$3,559,190	\$3,559,190	\$3,559,190	100.00	00	Metros lineales	76	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851052	Construcción De Trece Acciones De Techo Firme - 11292	11292	Chiapas	Tila	Monterrey 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$208,457	\$208,457	\$208,457	\$208,457	\$208,457	\$208,457	\$208,457	\$208,457	100.00	00	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851053	Construcción De Diecisiete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 18716	18716	Chiapas	Tila	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	\$1,012,754	100.00	00	Otros	68	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851054	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 45583	45583	Chiapas	Tila	El Visión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,238,437	\$1,238,437	\$1,238,437	\$1,238,437	\$1,238,437	\$1,238,437	\$1,238,437	\$1,238,437	100.00	00	Otros	92	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851055	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 40446	40446	Chiapas	Suchitapán	Suchitapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHITAPÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,523,844	\$2,523,844	\$2,523,844	\$2,523,844	\$2,523,844	\$2,523,844	\$2,523,844	\$2,523,844	100.00	00	Metros lineales	81	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851060	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 39970	39970	Chiapas	Suchitapán	Suchitapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHITAPÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$643,870	\$643,870	\$643,870	\$643,870	\$643,870	\$643,870	\$643,870	\$643,870	100.00	00	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851061	Replanteo De La Red De Energía Eléctrica - 41646	41646	Chiapas	Suchitapán	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE SUCHITAPÁN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,767,023	\$1,767,023	\$1,767,023	\$1,767,023	\$1,767,023	\$1,767,023	\$1,767,023	\$1,767,023	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA/ OBRAS TERMINADA AL 100% EN FECHA: 08/02/2018. LA OBRAS ESTÁ TERMINADA AL 100% ATENDIENDO LO QUE SE LEVIÓ DE LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851062	Construcción De Comedor Escolar - 39912	39912	Chiapas	Suchitapán	Benito Juárez (conejal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE SUCHITAPÁN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851063	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 39131	39131	Chiapas	Suchitapán	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE SUCHITAPÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	40.00	00	Otros	0	100.00	0.00	FINANCIERA/ OBRAS TERMINADA AL 100% EN FECHA: 08/02/2018. LA OBRAS ESTÁ TERMINADA AL 100% ATENDIENDO LO QUE SE LEVIÓ DE LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851064	Construcción De Tanque De Agua Potable - 85085	85085	Chiapas	Socotemango	Cerro de La Vega Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTEMANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	\$208,836	100.00	00	Otros	282	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851065	Construcción De Centros De Salud																												





Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EMP110200851080	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP110200851109	Construcción de Baranda Perimetral del Jardín de Niños Y Niños Jóvenes Don Gilmer Y Leiva - 7530	7530	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	\$468,162	100.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851110	Construcción De Comedor Comunitario - 8835	8835	Chiapas	Unión Juárez	Tajiquán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	\$852,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	530	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851111	Construcción De Camino Rural En Fracción Santa Teresa - 7563	7563	Chiapas	Unión Juárez	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Lineales	484	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851112	Construcción De Un Aula Tipo Rr de Sala X Ocho Mes En El Jardín De Niños Jóvenes Ganes Pezco - 7543	7543	Chiapas	Unión Juárez	Fracción Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	\$573,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851113	Construcción De Aulas Escolares En El Cobol Amagoz Clas Reyes Venustiano Carranza Cabezas Municipal - 8107	8107	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	\$1,049,258	100.00	\$0	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESCOLARES EN EL COBOL AMAGOZ CLAS REYES VENUSTIANO CARRANZA CABEZAS MUNICIPAL (106-03-081), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851114	Cursos de Capacitación Y Actualización Con Fomento La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 8184	8184	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	\$737,148	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAP01.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION CON FOMENTO LA FORMACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (106-03-071), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851115	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías Venustiano Carranza Barrio Centro - 7378	7378	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$1,325,360	\$1,325,360	\$1,325,360	\$1,325,360	\$1,325,360	\$1,325,360	\$1,325,360	\$1,325,360	100.00	\$0	Metros Lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE OTORJ0205, BARRIO CENTRO, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-071), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851116	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 8204	8204	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL (106-03-049), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851117	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Bugambilia - 8209	8209	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO LA BUGAMBILIA, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851118	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 51748	51748	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG41.- CONSTRUCCION DE 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL (106-03-047), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851119	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable Techonco Venustiano Carranza - 5204	5204	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Lineales	15,496	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG49.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TECHONCO, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-051), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851120	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Santa Rosa - 51455	51455	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, BARRIO SANTA ROSA (106-03-013), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851121	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Zona Urbana - 44849	44849	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. VENUSTIANO CARRANZA (ZONA URBANA) OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851122	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Venustiano Carranza Barrio El Huerfano - 4527	4527	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	\$471,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL HUERFANO (106-03-021), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200851123	Construcción De Somo Estructural En Escuela Primaria Miguel Lara Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 3891	3891	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	\$1,344,420	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE SOMO ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. MIGUEL LARA VENUSTIANO LOC. VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CALVARIO (106-03-030), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851124	Construcción De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 24331	24331	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	\$3,214,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, LOC. VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851125	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Apuatabampo - 37096	37096	Chiapas	Venustiano Carranza	Apuatabampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	\$1,425,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,413	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD APUATABAMPO (106-03-025), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851126	Construcción De Mejoramiento De Vivienda El Desempeño - 35001	35001	Chiapas	Venustiano Carranza	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CBL. EL DESEMPEÑO (106-03-024), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851127	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ricardo Flores Magón - 4402	4402	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	\$1,351,842	100.00	\$0	Metros Lineales	3,483	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. RICARDO FLORES MAGON (106-03-014), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851128	Ampliación De Red De Energía Venustiano Carranza Guadalupe Victoria Primera Etapa - 22264	22264	Chiapas	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	\$2,103,970	100.00	\$0	Otros	548	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AGUA TIERRA, LOC. GUADALUPE VICTORIA (106-03-001) OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851129	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable El Puerto - 65703	65703	Chiapas	Venustiano Carranza	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,479,193	\$2,479,193	\$2,479,193	\$2,479,193	\$2,479,193	\$2,479,193	\$2,479,193	\$2,479,193	100.00	\$0	Metros Lineales	1,092	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG04.- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOC. EL PUERTO (106-03-051), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851130	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Francisco Pujilico - 4281	4281	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,589,241	\$1,589,241	\$1,589,241	\$1,589,241	\$1,589,241	\$1,589,241	\$1,589,241	\$1,589,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,137	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUJILICO (106-03-077), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110200851131	Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilico San Zilete Aca Benita - 8897	8897	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EAG71.- CONSTRUCCION DE 10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUJILICO, SAN VICENTE AGUA BENITA (106-03-079), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SPD112020051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	434	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD112020089713	Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Presidente Echeverría Laja Tenida - 4894	4894	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tenida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	\$999,710	100.00	00	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS CONSTRUCCION DE MÓDULOS PEATONALES CON ETAPA, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRÍA (100-03-001), OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089734	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Presidente Echeverría Laja Tenida - 4908	4908	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tenida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$821,043	\$821,043	\$821,043	\$821,043	\$821,043	\$821,043	\$821,043	\$821,043	100.00	00	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRÍA (100-03-041), OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089735	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Presidencia Echeverría Laja Tenida - 43507	43507	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tenida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	\$494,940	100.00	00	Metros Lineales	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENIDA) OBRAS (100-03-021), OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089736	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Echeverría Laja Tenida - 42791	42791	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tenida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	\$2,206,977	100.00	00	Metros Cuadrados	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRAS PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRÍA (100-03-011), OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089737	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Presidente Echeverría Vega Del Paso - 4986	3986	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tenida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	\$288,877	100.00	00	Otros	3,084	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRAS REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRÍA (VEGA DEL PASO) (100-03-041), OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089738	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área Venustiano Carranza Barrio San Francisco - 2393	2393	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco (El Galvito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,980,072	\$1,980,072	\$1,980,072	\$1,980,072	\$1,980,072	\$1,980,072	\$1,980,072	\$1,980,072	100.00	00	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA AREA, CARRANZA MPAL, BARRIO SAN FRANCISCO (196-03-01), OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089739	Revestimiento De Camión - 78897	78897	Chiapas	Tonalá	Bolsa Del Arado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$866,705	\$866,705	\$866,705	\$866,705	\$866,705	\$866,705	\$866,705	\$866,705	100.00	00	Metros Lineales	270	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089740	Revestimiento De Calles - 43056	43056	Chiapas	Tzamal	Pequeño Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,304,353	\$1,304,353	\$1,304,353	\$1,304,353	\$1,304,353	\$1,304,353	\$1,304,353	\$1,304,353	100.00	00	Metros Cuadrados	510	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089741	Equipamiento De Sistema De Agua Construcción De Tanque - 22457	22457	Chiapas	Tzamal	Resaca De Chaguiton (El Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,254	\$700,254	\$700,254	\$700,254	\$700,254	\$700,254	\$700,254	\$700,254	100.00	00	Otros	1,015	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089742	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24850	24850	Chiapas	Tzamal	San Vicente La Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$348,083	\$348,083	\$348,083	\$348,083	\$348,083	\$348,083	\$348,083	\$348,083	100.00	00	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089743	Construcción De Línea De Conducción Para El Sistema De Agua Potable - 43328	43328	Chiapas	Tzamal	San Vicente La Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,916,583	\$1,916,583	\$1,916,583	\$1,916,583	\$1,916,583	\$1,916,583	\$1,916,583	\$1,916,583	100.00	00	Metros Lineales	2,404	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089744	Pavimentación De Camino De Continuidad Con Carpeta Asfáltica - 42002	42002	Chiapas	Tzamal	Ochujob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	1,173	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089745	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Del Camino E C Comlan Pujilillo A La Colonia Linda Flor - 46693	46693	Chiapas	Tzamal	Linda Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,348,904	\$1,348,904	\$1,348,904	\$1,348,904	\$1,348,904	\$1,348,904	\$1,348,904	\$1,348,904	100.00	00	Metros Lineales	212	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089746	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 44837	44837	Chiapas	Tzamal	Reforma Aparita Ito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$652,664	\$652,664	\$652,664	\$652,664	\$652,664	\$652,664	\$652,664	\$652,664	100.00	00	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089747	Construcción De Aula De Sesión X Ocho Mts Tipo Rf Ed Escuela Telebásica Unidad Educativa Parque - 42032	42032	Chiapas	Tzamal	Rector Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$593,484	\$593,484	\$593,484	\$593,484	\$593,484	\$593,484	\$593,484	\$593,484	100.00	00	Otros	423	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089748	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 43991	43991	Chiapas	Tzamal	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,400,438	\$4,400,438	\$4,400,438	\$4,400,438	\$4,400,438	\$4,400,438	\$4,400,438	\$4,400,438	100.00	00	Metros Lineales	445	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089749	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 43385	43385	Chiapas	Tzamal	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$899,997	\$899,997	\$899,997	\$899,997	\$899,997	\$899,997	\$899,997	\$899,997	100.00	00	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089750	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 44875	44875	Chiapas	Tzamal	Sanjorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	\$174,044	100.00	00	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089751	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 44801	44801	Chiapas	Tzamal	Sanjorge La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	\$913,732	100.00	00	Vivienda	103	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089752	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 23331	23331	Chiapas	Tzamal	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	\$1,016,763	100.00	00	Otros	128	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUBIERTO COMPLETO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089753	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Federal Lic Héctor Juárez García En La Cabecera Municipal - 48302	48302	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	\$365,920	100.00	00	Metros Cuadrados	2,435	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089754	Reposicionamiento De Aulas De La Escuela Primaria General Joaquín Rufo Juárez - 48209	48209	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	100.00	00	Metros Cuadrados	2,435	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089755	Rehabilitación Del Colador Sanitario 48394	48394	Chiapas	Unión Juárez	Cordova Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	100.00	00	Metros Lineales	775	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089756	Ampliación De Energía Eléctrica E1300 Burela - 48795	48795	Chiapas	Unión Juárez	Burela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	\$1,288,401	100.00	00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089757	Construcción De Cuartos Dormitorio 1 Joyeta Fracción 1 - 82729	82729	Chiapas	Tumbalá	Joyeta Fracción 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$672,914	\$672,914	\$672,914	\$672,914	98.70	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABANDO DE \$ 889.25 / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABANDO DE \$ 889.25 / Registro: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABANDO DE \$ 889.25 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD112020089758	Construcción De Camino Rc Remediador Joyeta A Burela Y Esperanza Joyeta 87350	47350	Chiapas	Tumbalá	Esperanza Joyeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	\$3,619,692	100.00	00	Otros	103	100.00	100.00	



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT110200851488	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851330	Pavimentación De Calle Con Gobierno Municipal De Acceso A La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En Ejido Chamael Sapote - 3781	3781	Chiapas	Palenque	Chamael Sapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	\$1,041,380	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 200.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851331	Construcción De Cuartos Sanitarios En Venustiano Carranza - 6189	6189	Chiapas	Palenque	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	\$523,414	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 80.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851332	Construcción De Sistema De Agua Potable En Ejido El Tenampa - 3376	3376	Chiapas	Palenque	El Tenampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	\$2,256,609	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 200.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851333	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 4190	4190	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$823,500	\$823,500	\$823,500	\$823,500	\$823,500	\$823,500	\$823,500	100.00	00	Metros lineales	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 1400.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851334	Rehabilitación De Camión Tramo Ejido El Nopal A Ejido Samuel Alzamora - 4195	4195	Chiapas	Pijililpan	El Nopal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORDEMO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	\$687,980	100.00	00	Otros	800	100.00	100.00	Verificado al 100% / Registro: SICTSBO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851335	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 8747	8747	Chiapas	Socilemango	Socilemango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	\$188,453	100.00	00	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 16.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851336	Mejoramiento De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 44773	44773	Chiapas	Socilemango	Socilemango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	\$129,750	100.00	00	Otros	5,260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 5260.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851337	Ampliación De La Red De Drenaje - 8330	8330	Chiapas	Socilemango	Adolfo Ruiz Cortines (Cjo de agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	\$175,628	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 24.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851338	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 2274	2274	Chiapas	Socilemango	Adolfo Ruiz Cortines (Cjo de agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,934,242	\$1,934,242	\$1,934,242	\$1,934,242	\$1,855,894	\$1,855,895	\$1,855,895	95.95	00	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 68.00 / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 68.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851339	Rehabilitación De Camión Rural Saca Coche El Santuario I - 84716	84716	Chiapas	Socilemango	El Santuario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	\$370,553	100.00	00	Otros	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 511.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851340	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Francisco Villa - 12892	12892	Chiapas	Venustiano Carranza	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 100.00 / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 100.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851341	Rehabilitación De La Línea De Construcción De Agua Potable Poblado San Bartolomé De Los Llanos - 21254	21254	Chiapas	Venustiano Carranza	Poblado San Bartolomé De Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	\$1,999,939	100.00	00	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 138.00 / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 138.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851342	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Oeste De Noviembre - 4373	4373	Chiapas	Venustiano Carranza	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	\$2,080,173	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 200.00 / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 200.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851343	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Viena Monte Sapote - 60073	60073	Chiapas	Venustiano Carranza	Viena Monte Sapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 80.00 / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 80.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851344	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Construcción Segunda Etapa - 6951	6951	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros lineales	5,126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 5126.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851345	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Construcción Segunda Etapa - 6974	6974	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	00	Metros lineales	640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 640.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851346	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 8343	8343	Chiapas	Totolapa	Nuevo Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	00	Metros lineales	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 478.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851347	Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable - 4983	4983	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	\$185,925	100.00	00	Metros lineales	372	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 372.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851348	Construcción De Baños Rurales - 34887	34887	Chiapas	Villa Corzo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORDEMO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,632,193	\$2,632,193	\$2,632,193	\$2,632,193	\$2,632,193	\$2,632,193	\$2,632,193	100.00	00	Vivienda	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 244.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851349	Norma De Capitalización Y Actualización Con Fomento La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 7039	7039	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	\$603,412	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 0.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851350	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 7007	7007	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	\$2,884,140	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 0.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851351	Pavimentación Y Remodelación De Espacio Comunitario Primera Etapa - 3469	3469	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,380,103	\$3,380,103	\$3,380,103	\$3,380,103	\$3,380,103	\$3,380,103	\$3,380,103	100.00	00	Otros	3,476	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 3476.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851352	Pavimentación Y Remodelación De Espacio Comunitario Segunda Etapa - 3566	3566	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	\$3,388,195	100.00	00	Otros	3,476	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 3476.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851353	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 4486	4486	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	\$4,311,261	100.00	00	Otros	643	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 643.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851354	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 4486	4486	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	100.00	00	Otros	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 93.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110200851355	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 4486	4486	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	\$7,435,752	100.00	00	Otros	1,109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 1109.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851356	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 4486	4486	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	\$3,312,229	100.00	00	Otros	494	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CANTIDAD: 494.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110200851357	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 6031	6031	Chiapas	Zinacantan	Elmo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,962,336	\$1,962,336	\$1,962,336	\$1,962,336	\$1,962,336	\$1,962,336	\$1,962,336	100.00	00	Otros	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP1170200851480	Construcción De 134 Letrinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hecrea Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170200851223	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreteo Bicolor - 78907	78907	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Chutal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	\$658,792	100.00	00	Otros	214	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851224	Construcción De Electrificación No Convencional Puntos Escolares - 71121	71121	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Verde las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851225	Construcción De Electrificación No Convencional Puntos Escolares - 71390	71390	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Zimapanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851226	Construcción del Sistema de Agua Potable - 78126	78126	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	\$1,558,019	100.00	00	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851228	Construcción De Comedor Comunitario - 81359	81359	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	\$853,690	100.00	00	Otros	6,179	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851229	Revestimiento De Calles - 18795	18795	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	\$349,562	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851230	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 82254	82254	Chiapas	Rayón	Manzanillo Financiero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	\$1,261,293	100.00	00	Otros	318	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851231	Construcción De Comedor Comunitario - 81330	81330	Chiapas	Rayón	Rivera San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	\$879,682	100.00	00	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851232	Construcción De Piso Firme - 82105	82105	Chiapas	Rayón	La Unión Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	\$346,847	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851233	Construcción De Techo Firme - 78116	78116	Chiapas	Rayón	Hopulito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	\$262,937	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851234	Construcción De Piso Firme - 81296	81296	Chiapas	Rayón	Hopulito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851236	Construcción De Muro Firme - 39828	39828	Chiapas	Rayón	Hopulito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	\$1,278,914	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851237	Construcción De Piso Firme - 80827	80827	Chiapas	Rayón	Crus Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	\$127,177	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851238	Construcción De Techo Firme - 39809	39809	Chiapas	Rayón	Crus Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851240	Construcción De Cuartos Domitorio - 89419	89419	Chiapas	Villaflores	Champerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851241	Rehabilitación De Camino Sacatecuela Tramo Altiplano - 88303	88303	Chiapas	Villaflores	Rosaldo Victoria (Lisardo Cardenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,824,050	\$1,824,050	\$1,824,050	\$1,824,050	\$1,824,050	\$1,824,050	\$1,824,050	\$1,824,050	100.00	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851242	Revolación De Tierra - 88623	88623	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchorcampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851243	Rehabilitación De Camino Tiro Cincabó Programa Agrario Vno Horticultura - 72833	72833	Chiapas	Villaflores	Progreso Agrario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	\$2,359,518	100.00	00	Otros	296	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851244	Construcción De Letrinax Tipo Box X Uno Punto Vacacionales Mts E1 Agua Clara - 72578	72578	Chiapas	Salto de Agua	Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	100.00	00	Fleasas	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851245	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo De Seta Punto Vaciles Por Cinco Puntos Vaciles Mts E1 El Ejido Las Pegas - 88870	88870	Chiapas	Salto de Agua	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	\$1,639,634	100.00	00	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851246	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Seta Punto Vaciles E1 Cinco Puntos Vaciles E1 Chivaltito Terceza Sección - 82339	82339	Chiapas	Salto de Agua	Chivaltito Terce Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	\$1,736,083	100.00	00	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851247	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo De Seta Punto Vaciles Por Cinco Puntos Vaciles Mts E1 Chivaltito Segunda Sección - 51178	51178	Chiapas	Salto de Agua	Chivaltito 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	100.00	00	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851248	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo De Seta Punto Vaciles Por Cinco Puntos Vaciles Mts E1 Ejido Ricardo Estelja - 90959	90959	Chiapas	Salto de Agua	Ricardo Estelja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	\$675,143	100.00	00	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851249	Construcción Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Tratado Segunda Etapa - 50882	50882	Chiapas	Salto de Agua	Alpaz Roldago Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	\$1,414,994	100.00	00	Hecrea lineales	188	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851250	Revestimiento Y Obras De Ombaje De Dos Puntos Ombaje Y Siete Mts Camino Rural Tramo Cruz Mas Trae Cruz Al Dos Mas Ombajeos Setenta - 73159	73159	Chiapas	Salto de Agua	El Guanalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	\$1,440,913	100.00	00	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851252	Construcción De Letrinax Tipo De Dos X Uno Punto Vacacionales Mts E1 Nuevo Mundo - 89370	89370	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	\$1,093,541	100.00	00	Fleasas	233	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851253	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Seta Punto Vaciles E1 Cinco Puntos Vaciles Bacheria Cardenas - 82331	82331	Chiapas	Salto de Agua	Lisardo Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	\$868,042	100.00	00	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUTADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170200851254	Construcción De Muro Para Vivienda Segunda Etapa E1jido Independencia - 72810	72810	Chiapas	Salto de Agua	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,543,183	\$1,543,183	\$1,543,183	\$1,543,183	\$1,543,183	\$1,543,183	\$1,543,183	\$1,543,183	100.00	00	Otros	286			



Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1710200851480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Apog y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DISTRINTIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1710200852391	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093	82093	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanculm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852392	Construcción De Once Unidades Básicas De Vivienda Rural - 74313	74313	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanculm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	\$1,506,574	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852393	Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81084	81084	Chiapas	San Juan Cancuc	Juculic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852394	Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83193	83193	Chiapas	San Juan Cancuc	Juchilijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$651,128	\$651,128	\$651,128	\$651,128	\$651,128	\$651,128	\$651,128	\$651,128	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852395	Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 74268	74268	Chiapas	San Juan Cancuc	Juchilijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852396	Construcción De Once Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83284	83284	Chiapas	San Juan Cancuc	Michel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,432,478	\$1,432,478	\$1,432,478	\$1,432,478	\$1,432,478	\$1,432,478	\$1,432,478	\$1,432,478	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852397	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43196	43196	Chiapas	San Juan Cancuc	Michel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852398	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43279	43279	Chiapas	San Juan Cancuc	Michel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852399	Construcción De Once Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43277	43277	Chiapas	San Juan Cancuc	Michel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,962,701	\$1,962,701	\$1,962,701	\$1,962,701	\$1,962,701	\$1,962,701	\$1,962,701	\$1,962,701	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852300	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83244	83244	Chiapas	San Juan Cancuc	Malichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852301	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38571	38571	Chiapas	San Juan Cancuc	Malichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852302	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38316	38316	Chiapas	San Juan Cancuc	Malichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	\$1,255,478	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852303	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Comunitaria Alvaro Obregón Del Río - 76663	76663	Chiapas	San Juan Cancuc	Oclicic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	\$1,552,724	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852304	Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663	38663	Chiapas	San Juan Cancuc	Oclicic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852305	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43051	43051	Chiapas	San Juan Cancuc	El Poco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	\$1,302,251	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852306	Construcción De Trece Kilómetros Y Medio De Línea De Conducción De Agua Potable - 38468	38468	Chiapas	San Juan Cancuc	El Poco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Apog y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	\$7,624,029	100.00	00	Hectos lineales	2,386	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852307	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos Según Expediente Técnico - 75891	75891	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	\$308,713	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852308	Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258	76258	Chiapas	San Juan Cancuc	San José Charco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	\$3,385,853	100.00	00	Vivienda	130	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852309	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingüe General Aliste - 74284	74284	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulucit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852310	Construcción De Treinta Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244	76244	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucmetel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	\$4,688,104	100.00	00	Vivienda	180	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852311	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81183	81183	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajalobón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852312	Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80609	80609	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajalobón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852313	Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80660	80660	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucjenik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,734,707	\$2,734,707	\$2,734,707	\$2,734,707	\$2,734,707	\$2,734,707	\$2,734,707	\$2,734,707	100.00	00	Vivienda	109	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852315	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81284	81284	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucitiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852316	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Benito Juárez García Con Clave Oficial - 43984	43984	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucitiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	100.00	00	Otros	700	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852317	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38319	38319	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	\$753,287	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO EJERCICIO 2017 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710200852318	Construcción De Ocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83393	83393	Chiapas	San Juan Cancuc	Cherchov	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,953,377	\$1,953,													

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Admitido	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP117020051480	Construcción De 134 Techos De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA - CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117020057324	Construcción De Ocho Techos Firmes Para Vivienda - 57700	57700	Chiapas	Aldama	Chayante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$334,250	\$334,250	\$334,250	\$334,250	\$334,250	\$334,250	\$334,250	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00		
EMP117020057325	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Techos Firmes Para Vivienda - 58684	58684	Chiapas	Aldama	Chayante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,839,374	\$1,839,374	\$1,839,374	\$1,839,374	\$1,839,374	\$1,839,374	\$1,839,374	100.00	00	Otros	220	100.00	100.00		
EMP117020057326	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Muros Firmes - 50584	50584	Chiapas	Aldama	Chayante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,987,688	\$1,987,688	\$1,987,688	\$1,987,688	\$1,987,688	\$1,987,688	\$1,987,688	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00		
EMP117020057327	Construcción De Ocho Muros Firmes Para Vivienda - 40959	40959	Chiapas	Aldama	Chayante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$361,399	\$361,399	\$361,399	\$361,399	\$361,399	\$361,399	\$361,399	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00		
EMP117020057328	Construcción De Quince Techos Firmes Para Vivienda - 57493	57493	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$626,719	\$626,719	\$626,719	\$626,719	\$626,719	\$626,719	\$626,719	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00		
EMP117020057329	Construcción De Cuarenta Y Tres Techos Firmes Para Vivienda - 59931	59931	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,796,592	\$1,796,592	\$1,796,592	\$1,796,592	\$1,796,592	\$1,796,592	\$1,796,592	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00		
EMP117020057330	Construcción De Cuarenta Y Tres Muros Firmes - 55369	55369	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,942,511	\$1,942,511	\$1,942,511	\$1,942,511	\$1,942,511	\$1,942,511	\$1,942,511	100.00	00	Otros	219	100.00	100.00		
EMP117020057331	Construcción De Quince Muros Firmes Para Vivienda - 57059	57059	Chiapas	Aldama	Chivit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$677,621	\$677,621	\$677,621	\$677,621	\$677,621	\$677,621	\$677,621	100.00	00	Otros	156	100.00	100.00		
EMP117020057332	Construcción De Veinte Techos Firmes Para Vivienda - 57899	57899	Chiapas	Aldama	Tecón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$835,624	\$835,624	\$835,624	\$835,624	\$835,624	\$835,624	\$835,624	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00		
EMP117020057333	Construcción De Veinte Muros Firmes Para Vivienda - 43333	43333	Chiapas	Aldama	Tecón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$903,494	\$903,494	\$903,494	\$903,494	\$903,494	\$903,494	\$903,494	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00		
EMP117020057337	Construcción De Techo Firme - 73234	73234	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	\$287,644	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00		
EMP117020057338	Construcción De Muro Firme - 73116	73116	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	\$422,801	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00		
EMP117020057339	Construcción De Piso Firme - 73186	73186	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$68,221	\$68,221	\$68,221	\$68,221	\$68,221	\$68,221	\$68,221	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00		
EMP117020057340	Construcción De Muro De Contención Herrizo Monteluzo De Palenque Y San Sebastián - 56465	56465	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Urbanización	Terminado	2017	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	\$106,644	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00		
EMP117020057341	Rehabilitación De Calles De Concreto Asfáltico - 36211	36211	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	\$64,308	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00		
EMP117020057342	Construcción De Techo Firme - 73131	73131	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotsilobén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	\$153,711	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00		
EMP117020057343	Construcción De Piso Firme - 73119	73119	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotsilobén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	\$46,623	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00		
EMP117020057344	Construcción De Muro Firme - 73093	73093	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotsilobén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Vivienda	Terminado	2017	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	\$291,639	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00		
EMP117020057357	Construcción De Cuatro Dormitorios En Ejido Pueblo Nuevo Urbanización - 64247	64247	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo Urbanización	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	\$371,756	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00		
EMP117020057358	Rehabilitación De Camión Rural Y Obras De Drenaje Del Tramo San Juan Solís A Loma De Venado Y Ramales En San Juan Segunda Sección - 46692	46692	Chiapas	Palenque	La Esperanza Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	\$3,632,896	100.00	00	Metros lineales	1,407	100.00	100.00		
EMP117020057359	Conservación De Camino Rural En Ejido Nueva Esperanza Progresista - 51405	51405	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Progresista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	\$1,087,430	100.00	00	Metros lineales	397	100.00	100.00		
EMP117020057360	Construcción De Puro Sifonismo Y Tanque Elevado En Ejido Nueva Independencia - 48001	48001	Chiapas	Palenque	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,071,251	\$2,071,251	\$2,071,251	\$2,071,251	\$2,071,251	\$2,071,251	\$2,071,251	100.00	00	Otros	450	100.00	100.00		
EMP117020057361	Construcción De Cuatro Dormitorios En Ejido San Antonio - 63860	63860	Chiapas	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	\$647,001	100.00	00	Vivienda	90	100.00	100.00		
EMP117020057362	Construcción De Cuatro Dormitorios En El Ejido Montebello - 59772	59772	Chiapas	Palenque	Montebello	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$678,441	\$678,441	\$678,441	\$678,441	\$678,441	\$678,441	\$678,441	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00		
EMP117020057363	Construcción De Cuatro Dormitorio - 61073	61073	Chiapas	Pantelhó	Tob Muctana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00		
EMP117020057373	Apertura Y Reavellamiento De Camino - 47586	47586	Chiapas	Dontepéc	San Juan Bosco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCHIRAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,240,618	\$2,240,618	\$2,240,618	\$2,240,618	\$2,240,618	\$2,240,618	\$2,240,618	100.00	00	Metros lineales	88	100.00	100.00		
EMP117020057374	Regulación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Candelaria - 67897	67897	Chiapas	Dontepéc	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,178,031	\$1,178,031	\$1,178,031	\$1,178,031	\$1,178,031	\$1,178,031	\$1,178,031	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00		
EMP117020057376	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 74594	74594	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSONGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	\$1,617,088	100.00	00	Otros	287	100.00	100.00		
EMP117020057377	Cabeza Herrizo Peñitas Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable - 70500	70500	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSONGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	\$885,659	100.00	00	Otros	328	100.00	100.00		
EMP117020057378	Cabeza Municipal Herrizo Juan Sabines Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 75117	75117	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	\$986,502	100.00	00	Otros	4,450	100.00	100.00		
EMP117020057379	Cabeza Colonia Tronco De Junio Rehabilitación Del drenaje Sanitario - 73398	73398	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSONGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	\$849,873	100.00	00	Otros	193	100.00	100.00		
EMP117020057380	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio La Guineá - 54833																												



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP11020085400	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085397	Rehabilitación De Techumbre En Barrio San Juan Cabeecera Municipal - 91370	91330	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	\$429,880	100.00	00	Otros	880	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085398	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Domos Colonia Murreria 9184	91414	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	\$385,915	100.00	00	Otros	790	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085399	Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Colonia Palal Sa - 91380	91390	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	\$744,963	100.00	00	Otros	1,525	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085400	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Maya Lacanja Cabeecera Municipal - 92350	91290	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	\$234,480	100.00	00	Otros	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085401	Construcción De Canal Para Drenaje Pluvial En El Centro De Asociación Múltiple Numero Diez Educación Especial - 81663	81663	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	\$908,853	100.00	00	Metros Lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085402	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Cabeecera Municipal - 81743	81743	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	\$560,028	100.00	00	Metros Lineales	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085403	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Teochiles Cabeecera Municipal - 91907	81908	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	\$1,295,570	100.00	00	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085404	Construcción De Techado En Granja De Vinos Múltiples En Escuela Primaria Zona Federal Barrio San Juan Figueras - 86476	86476	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,251,011	\$1,251,011	\$1,251,011	\$1,251,011	\$1,251,011	\$1,251,011	\$1,251,011	100.00	00	Otros	915	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085405	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Colonia Maya Lacanja - 89750	89750	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	\$1,676,380	100.00	00	Metros Cuadrados	728	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085406	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Elzaga Colonia Las Margaritas - 81744	81744	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	\$1,203,418	100.00	00	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085407	Construcción De Dos Aulas De Educación De En La Escuela Primaria Niños Héroes - 91780	91790	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	\$931,543	100.00	00	Otros	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085408	Construcción De Un Aula Escolar En Colonia Francisco Solano Valentin Faras Colonia Santo Domingo - 91977	91972	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	\$407,414	100.00	00	Metros Cuadrados	345	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085409	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Mi Padre Cabeecera Municipal - 91960	91960	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	\$710,311	100.00	00	Metros Lineales	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085410	Construcción De Red De Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Guadalupe Cabeecera Municipal - 91955	91955	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	\$1,296,360	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085411	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Guadalupe Colonia Palal Sa Cabeecera Municipal - 91955	91951	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	\$1,748,838	100.00	00	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Palal Sa Cabeecera Municipal - 91974	91974	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	100.00	00	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085413	Construcción De Dos Aulas De Educación De Con Escuelas En La Colonia Plan De Las Flores Cabeecera Municipal - 91920	91920	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	\$1,483,544	100.00	00	Otros	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085414	Aplicación De Red Y Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia Bahijitas Cabeecera Municipal - 91950	91950	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	\$1,479,479	100.00	00	Metros Lineales	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085415	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Palal Sa Cabeecera Municipal - 91966	91966	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,385,938	\$1,385,938	\$1,385,938	\$1,385,938	\$1,385,938	\$1,385,938	\$1,385,938	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085416	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colonia San Juan Cabeecera Municipal - 88349	88349	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$993,383	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	100.00	00	Metros Lineales	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085417	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Fraccionamiento La Caña Cabeecera Municipal - 91970	91970	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,072,618	\$1,056,403	\$1,056,403	\$1,056,403	\$1,056,403	\$1,056,403	\$1,056,403	100.00	00	Metros Lineales	157	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085418	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Juan De Dios Pasa Grande En Col San Donato Colonia Murreria Cabeecera Municipal - 88298	88298	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	\$404,063	100.00	00	Piezas	1,987	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085419	Conversión De Red Eléctrica Adesa A Subterránea En Avenida Central Colonia Nueva Orizaba Sur Y Primera Norte Oriente Zona Elzaga - 88758	88758	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	\$4,532,508	100.00	00	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085420	Construcción De Cuatro Aulas Escuelas En La Escuela Secundaria Palenque - 9884	98844	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,998,091	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	\$2,284,042	100.00	00	Otros	589	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085421	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Avenida Reforma Ubicada En La Caña - 37082	37082	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	\$1,032,273	100.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085422	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Capatzen Ponsosa Horte Ubicado En La Caña, Palenque - 97049	37049	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,465,110	\$1,465,110	\$1,465,110	\$1,465,110	\$1,465,110	\$1,465,110	\$1,465,110	100.00	00	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085423	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Zona Elzaga En Colonia Las Garbanitas Cabeecera Municipal - 97051	97051	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	100.00	00	Metros Lineales	740	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085424	Construcción De Dos Aulas De Sala De Lectura En La Escuela Primaria Fidelis Barrios Camacho En Colonia Capitan Sandoz Lara Cab Npal - 88351	88351	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	\$1,042,611	100.00	00	Otros	620	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085425	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Cuanto Nueva Ubicada En Colonia San Pasa - 88451	88451	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	\$1,112,021	100.00	00	Otros	2,448	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085426	Pavimentación De La Calle Independencia - 31726	31726	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H																		

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
OMP1710200854080	Construcción De 134 Licitinas De 2.33 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP171020085428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Adena En Media Y Baja Tensión En Barrio Lince Vista Colonia Pakal Na - 3345	3345	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,974,313	\$1,974,313	\$1,974,313	\$1,974,313	\$1,974,313	\$1,974,313	\$1,974,313	100.00	00	Otros	332	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP171020085429	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Dos Laureles Cabequera Municipio - 3387	3387	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	\$92,815	100.00	00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085430	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Nacional Entre Avenida Y Abasco - 3334	3334	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	100.00	00	Metros Cuadrados	635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP171020085431	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Colonia Camino Real - 3322	3322	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085432	Rehabilitación De Techumbre En La Colonia Santa Cruz Cabequera Municipal - 3381	3381	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	100.00	00	Otros	1,380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085433	Construcción De Embovedado Pílvico En La Colonia San Andrés - 3325	3325	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085434	Construcción De Dos Aulas Con Módulos de Muebles En La Escuela Primaria Cultura Maya - 3381	3381	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	100.00	00	Otros	564	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085435	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Lince Vista - 3390	3390	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	100.00	00	Metros lineales	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085436	Construcción De Tejado En Cancha De Deportes En La Escuela Jardín De Niños Gustavo Adolfo Bermejo En Col San Juanito Cabequera Municipal - 3280	3280	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	100.00	00	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085437	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Centro Cabequera Municipal - 3347	3347	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	100.00	00	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085438	Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Cabequera Municipal - 3391	3391	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	100.00	00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085439	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Adena En Media Y Baja Tensión Primera Etapa En La Colonia Monte Galán - 3418	3418	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,048,128	\$2,048,128	\$2,048,128	\$2,048,128	\$2,048,128	\$2,048,128	\$2,048,128	\$2,048,128	100.00	00	Otros	292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085440	Rehabilitación De Techumbre En Colonia San Andrés Cabequera Municipal - 3370	3370	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$610,623	\$610,623	\$610,623	\$610,623	\$610,623	\$610,623	\$610,623	\$610,623	100.00	00	Otros	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085441	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Oso - 3413	3413	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	\$1,765,326	100.00	00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085442	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Eben Ezer - 3391	3391	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	\$862,544	100.00	00	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085443	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Esteban Corzo Blanco Cabequera Municipal - 3392	3392	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	\$136,780	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085444	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Pakal Na - 3382	3382	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$730,309	\$730,309	\$730,309	\$730,309	\$730,309	\$730,309	\$730,309	\$730,309	100.00	00	Otros	1,493	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085445	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Monte Aulias Cabequera Municipal - 3344	3344	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	\$608,183	100.00	00	Otros	1,245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085446	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Los Flores Cabequera Municipal - 3347	3347	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	100.00	00	Otros	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085447	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Univera De Los Trabajadores Cabequera Municipal - 3363	3363	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	\$710,768	100.00	00	Otros	1,405	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085448	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Eben Ezer Cabequera Municipal - 3361	3361	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	\$400,570	100.00	00	Otros	820	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085449	Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Florida Cabequera Municipal - 3363	3363	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$180,743	\$180,743	\$180,743	\$180,743	\$180,743	\$180,743	\$180,743	\$180,743	100.00	00	Otros	370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085450	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Maya Clara - 3342	3342	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,199,304	\$1,199,304	\$1,199,304	\$1,199,304	\$1,199,304	\$1,199,304	\$1,199,304	\$1,199,304	100.00	00	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085451	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia San Andrés - 3292	3292	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	\$405,948	100.00	00	Metros Cuadrados	2,156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085452	Rehabilitación De Techumbre En Colonia Santa Cruz Cabequera Municipal - 3389	3389	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	\$241,808	100.00	00	Otros	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085453	Rehabilitación De Techumbre En Colonia La Florida Cabequera Municipal - 3376	3376	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$112,353	\$112,353	\$112,353	\$112,353	\$112,353	\$112,353	\$112,353	\$112,353	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085454	Pavimentación De La Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En Barrio San Juan Colonia Pakal Na - 3390	3390	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	\$1,661,954	100.00	00	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085455	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Constitución Del Barrio San Juan Col Pakal Na - 3356	3356	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	\$282,483	100.00	00	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP171020085456	Perforación De Pozo Profundo En La Escuela Dolores - 3377	3377	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	\$774,657	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP11020085488	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11020085460	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Col. Bahamón Corte Blanco - 30517	35017	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	\$1,733,189	100.00	00	Metros Lineales	400	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085461	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Margarita Mora De Juárez Ubicada En El Ejido La Aurora - 34119	34119	Chiapas	Palenque	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	\$1,232,114	100.00	00	Otros	609	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085462	Rehabilitación De La Avenida Nuevo México Con Concreto Hidráulico En El Ejido Bahallón Primera Sección - 31447	31447	Chiapas	Palenque	Bahallón Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	\$920,688	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085463	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Seca - 40704	40704	Chiapas	Palenque	Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	\$1,048,314	100.00	00	Otros	245	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085464	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido La Cancaña - 81979	81979	Chiapas	Palenque	La Cancaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	\$3,435,781	100.00	00	Otros	878	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085465	Rehabilitación De Camión Cruzero El Porvenir A Ejido Chacana - 82927	82927	Chiapas	Palenque	Chacana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	\$2,449,481	100.00	00	Metros Lineales	4,365	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085466	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable En Poblado San Antonio Choyitá - 33843	33843	Chiapas	Palenque	San Antonio Choyitá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	\$624,592	100.00	00	Otros	214	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085467	Rehabilitación De Camión En Ejido El Eden - 31663	31663	Chiapas	Palenque	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,804,141	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	\$1,238,929	100.00	00	Otros	4,867	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085468	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Gallina - 64786	64786	Chiapas	Palenque	Nueva Gallina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	\$1,338,266	100.00	00	Vivienda	210	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085469	Conservación De Camino Tramo Cruzero Bajadas Grandes A Cruzero La Gloria - 51281	51281	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	\$2,450,068	100.00	00	Metros Lineales	300	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085470	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 41321	41321	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	\$136,094	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085471	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 40547	40547	Chiapas	Ostuacán	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,931	\$164,931	\$164,931	\$164,931	\$164,931	\$164,931	\$164,931	\$164,931	100.00	00	Otros	149	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085472	Mejoramiento De Vivienda - 68553	68553	Chiapas	Osumucinta	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	\$71,853	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	FINANCIADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085473	Ampliación De Red De Distribución De Agua - 68434	68434	Chiapas	Osumucinta	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	\$410,108	100.00	00	Metros Lineales	144	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085474	Mejoramiento De Vivienda - 68436	68436	Chiapas	Osumucinta	Triunfo Aparanta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,151,742	\$1,151,742	\$1,151,742	\$1,151,742	\$1,151,742	\$1,151,742	\$1,151,742	\$1,151,742	100.00	00	Otros	510	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085475	Construcción De La Red De Distribución De Agua - 68006	68006	Chiapas	Osumucinta	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	\$611,969	100.00	00	Metros Lineales	141	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020085476	Mejoramiento De Vivienda - 68527	68527	Chiapas	Osumucinta	Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	\$178,246	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020087098	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 62501	62501	Chiapas	Chilón	Sombra Bakil Dm. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$684,751	\$684,751	\$684,751	\$684,751	\$684,751	\$684,751	\$684,751	\$684,751	100.00	00	Vivienda	34	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11020087716	Construcción De Un Aula Didáctica De Sala Por Ocho Mts En Jardín De Niños Niños Niños - 40088	40088	Chiapas	Masapa de Andro	Barrio California	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE ANDRO	Educación	Terminado	2017	\$516,690	\$516,690	\$516,690	\$516,690	\$516,690	\$516,690	\$516,690	\$516,690	100.00	00	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110200877369	Construcción De Tres Acciones De Muro Fermo Segunda Etapa - 11822	11822	Chiapas	Tila	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	\$178,721	100.00	00	Otros	12	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908563	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 16552	16552	Chiapas	Chilón	Nuevo Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,091,570	\$2,091,570	\$2,091,570	\$2,091,570	\$2,091,570	\$2,091,570	\$2,091,570	\$2,091,570	100.00	00	Vivienda	108	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908564	Mejoramiento Y Rehabilitación A Cuartos Dormitorio Y Baños En Milibá Y Bahallón - 119342	119342	Chiapas	Chilón	Milibá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,499,842	\$1,499,842	\$1,499,842	\$1,499,842	\$1,499,842	\$1,499,842	\$1,499,842	\$1,499,842	100.00	00	Otros	273	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908565	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 109418	109418	Chiapas	Chilón	Puerta Ton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,108,960	\$2,108,960	\$2,108,960	\$2,108,960	\$2,108,960	\$2,108,960	\$2,108,960	\$2,108,960	100.00	00	Vivienda	111	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908566	Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 148884	148884	Chiapas	Chilón	Paxia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,697	\$1,805,697	\$1,805,697	\$1,805,697	\$1,805,697	\$1,805,697	\$1,805,697	\$1,805,697	100.00	00	Vivienda	95	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908567	Construcción De Trece Cuartos Dormitorio - 104289	104289	Chiapas	Chilón	Canalá Sobatit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$626,639	\$626,639	\$626,639	\$626,639	\$626,639	\$626,639	\$626,639	\$626,639	100.00	00	Vivienda	33	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908568	Construcción De Cuarenta Y Trece Cuartos Dormitorio - 119186	119186	Chiapas	Chilón	Cuxulá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,054,911	\$2,054,911	\$2,054,911	\$2,054,911	\$2,054,911	\$2,054,911	\$2,054,911	\$2,054,911	100.00	00	Vivienda	107	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908570	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 81882	81882	Chiapas	Chilón	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,409,306	\$2,409,306	\$2,409,306	\$2,409,306	\$2,409,306	\$2,409,306	\$2,409,306	\$2,409,306	100.00	00	Vivienda	108	100.00	100.00	FINANCIADA / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300908571	Mejoramiento De Camino Principal Entre Colón A Cruz Grande Primera Sección Y Bahallón Sinal Cruz Gabriel Segunda Sección San José Centro - 163320	163320	Chiapas	Chilón	Cruz Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,908,454	\$2,908,454													



Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP117030094880	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	1204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098609	Construcción De Cuarenta Y Cinco Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 120319	120319	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,530,001	\$1,530,001	\$1,530,001	\$1,530,001	\$1,530,001	\$1,530,001	\$1,530,001	100.00	00	Vivienda	190	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098610	Construcción De Sesenta Y Dos Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 120519	120519	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,109,002	\$2,109,002	\$2,109,002	\$2,109,002	\$2,109,002	\$2,109,002	\$2,109,002	100.00	00	Vivienda	248	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098611	Construcción De Setenta Y Tres Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 122889	122889	Chiapas	Huitupán	El Anzures	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,518,500	\$2,518,500	\$2,518,500	\$2,518,500	\$2,518,500	\$2,518,500	\$2,518,500	100.00	00	Vivienda	302	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098612	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido La Caracota Ejido Cacacotal Pital - 124937	124937	Chiapas	Huitupán	Cacacotal Pital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Transportes y viales	Terminado	2017	\$2,279,250	\$2,279,250	\$2,279,250	\$2,279,250	\$2,279,250	\$2,279,250	\$2,279,250	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098613	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 124703	124703	Chiapas	Huitupán	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,010,748	\$1,010,748	\$1,010,748	\$1,010,748	\$1,010,748	\$1,010,748	\$1,010,748	100.00	00	Metros Lineales	268	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098614	Construcción De Treinta Y Nueve Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 123855	123855	Chiapas	Huitupán	Santa Catarina de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,326,001	\$1,326,001	\$1,326,001	\$1,326,001	\$1,326,001	\$1,326,001	\$1,326,001	100.00	00	Vivienda	171	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098615	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 148992	148992	Chiapas	Huitupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,642,211	\$1,642,211	\$1,642,211	\$1,642,211	\$1,642,211	\$1,642,211	\$1,642,211	100.00	00	Otros	1,187	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098616	Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 124268	124268	Chiapas	Huitupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,256,988	\$1,256,988	\$1,256,988	\$1,256,988	\$1,256,988	\$1,256,988	\$1,256,988	100.00	00	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098617	Construcción De Sesenta Y Cinco Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 128094	128094	Chiapas	Huitupán	Santuario del Paso Saquijulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,275,000	\$2,275,000	\$2,275,000	\$2,275,000	\$2,275,000	\$2,275,000	\$2,275,000	100.00	00	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Finisra: CERRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098618	Construcción De Sesenta Viviendas Cuatro Dormitorios Primera Etapa - 118375	118375	Chiapas	Huitupán	Nuevo San Pedro Pabucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098619	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Misto En Tramo Aritales - 104632	104632	Chiapas	Huitupán	Sumal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Transportes y viales	Terminado	2017	\$1,627,822	\$1,627,822	\$1,627,822	\$1,627,822	\$1,627,822	\$1,627,822	\$1,627,822	100.00	00	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098620	Revisión De Calles Con Concreto Hidráulico - 128513	128513	Chiapas	Huitupán	San de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Transportes y viales	Terminado	2017	\$1,178,267	\$1,178,267	\$1,178,267	\$1,178,267	\$1,178,267	\$1,178,267	\$1,178,267	100.00	00	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098621	Construcción De Trece Aulas Didácticas Estructura De En El Colegio De Mahalines - 125248	125248	Chiapas	Huitupán	Juan María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Educación	Terminado	2017	\$1,552,081	\$1,552,081	\$1,552,081	\$1,552,081	\$1,552,081	\$1,552,081	\$1,552,081	100.00	00	Otros	1,003	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Finisra: CERRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098622	Apertura Y Reavivamiento De Calles Segunda Etapa - 125043	125043	Chiapas	Huitupán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITUPAN	Transportes y viales	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Otros	422	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098623	Construcción De Cuarenta Y Nueve Casas Firms - 130020	130020	Chiapas	Huitupán	Lindavista Almenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,109,668	\$1,109,668	\$1,109,668	\$1,109,668	\$1,109,668	\$1,109,668	\$1,109,668	100.00	00	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098624	Construcción De Muro De Contención - 119983	119983	Chiapas	Ocosingo	Cruce Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$364,419	\$364,419	\$364,419	\$364,419	\$364,419	\$364,419	\$364,419	100.00	00	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098625	Rehabilitación De Techo Firms - 56859	56859	Chiapas	Ocosingo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,296,792	\$4,296,792	\$4,296,792	\$4,296,792	\$4,296,792	\$4,296,792	\$4,296,792	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098626	Construcción De Piso Firms - 59838	59838	Chiapas	Ocosingo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$6,756,105	\$6,756,105	\$6,756,105	\$6,756,105	\$6,756,105	\$6,756,105	\$6,756,105	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finisra: CERRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117030098627	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 200683	200683	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	\$847,063	100.00	00	Otros	3,041	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098628	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 202181	202181	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	\$1,024,001	100.00	00	Otros	3,041	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098629	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 184475	184475	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	\$1,334,970	100.00	00	Otros	1,510	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098630	Rehabilitación De Techo Firms - 184460	184460	Chiapas	La Independencia	Manal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	\$702,012	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098631	Rehabilitación De Techo Firms En Nueva Buena Vista - 154808	154808	Chiapas	La Independencia	Sumavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	\$1,468,824	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098632	Rehabilitación De Techo Firms - 178339	178339	Chiapas	La Independencia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098633	Nuevos Comunicarios - 123904	123904	Chiapas	La Independencia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	\$391,300	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098634	Construcción De Piso Firms - 156097	156097	Chiapas	La Independencia	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$389,370	\$389,370	\$389,370	\$389,370	\$389,370	\$389,370	\$389,370	\$389,370	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098635	Rehabilitación De Techo Firms Chentun - 155891	155891	Chiapas	La Independencia	Chentun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$972,014	\$972,014	\$972,014	\$972,014	\$972,014	\$972,014	\$972,014	\$972,014	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098636	Construcción De Piso Firms - 177847	177847	Chiapas	La Independencia	Millano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	\$2,000,956	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Finisra: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117030098637	Rehabilitación De Techo Firms Ejido Millano Zapata - 157152	157152	Chiapas	La Independencia	Millano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado</																

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SPD117030090640	Construcción De 134 Lantinas De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERO TERMINADA, CIBSE DISCRIMINATIVO 2015 -		
SPD117030090640	Rehabilitación De Techo Fermo - 163983	161943	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SPD117030090641	Mejoramiento De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Francisco Sarabia - 102626	102626	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	\$2,039,693	100.00	00	Otros	1,499	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090642	Rehabilitación De Techo Fermo - 166357	166357	Chiapas	La Independencia	Salvane	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090644	Ampliación De Iren Fluvial Tercera Etapa - 202802	202802	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	\$1,959,520	100.00	00	Otros	1,119	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090645	Rehabilitación De Techo Fermo - 48835	48835	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	100.00	00	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	Financiera / Física: REHABILITACION DE TECHO FOME DE 178 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090646	Rehabilitación De Techo Fermo Ejiado La Patria - 134148	134148	Chiapas	La Independencia	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	\$972,016	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090648	Mejoramiento De Caminos - 101128	101128	Chiapas	La Independencia	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,970,784	\$1,970,784	\$1,970,784	\$1,970,784	\$1,970,784	\$1,970,784	\$1,970,784	\$1,970,784	100.00	00	Otros	1,616	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090649	Muebles Comunitarios - 150190	150190	Chiapas	La Independencia	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	100.00	00	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090650	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Quistajillo - 106117	106117	Chiapas	La Independencia	Quistajillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	\$2,008,887	96.17	00	Otros	602	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ESTERAS PARA OTORIZADO COMO RIGIDO / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090651	Rehabilitación De Techo Fermo - 48360	48360	Chiapas	La Independencia	Quistajillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	\$1,922,432	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE LANTINAS PARA 178 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090652	Construcción De Albergue Comunitario - 139280	139280	Chiapas	La Independencia	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,210,324	\$1,210,324	\$1,210,324	\$1,210,324	\$1,210,324	\$1,210,324	\$1,210,324	\$1,210,324	100.00	00	Otros	1,433	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LAS PERSONAS DE TEMPORADA DE LLOYAYS PARA FOSTIGERES / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090653	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física - 184325	184325	Chiapas	La Independencia	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	\$707,265	100.00	00	Otros	516	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE CLASES A NIVEL DE PREESCOLAR / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090654	Construcción De Piso Fermo En El Comento - 150665	150665	Chiapas	La Independencia	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	\$1,265,470	100.00	00	Otros	117	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE COMENTO 117 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090655	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacoches - 106282	106282	Chiapas	La Independencia	San Pedro el Sagrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	\$1,500,139	100.00	00	Metros Cuadrados	848	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090656	Construcción De Piso Fermo - 193304	193304	Chiapas	La Independencia	San José Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	\$973,438	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE COMENTO PARA 90 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090657	Rehabilitación De Techo Fermo - 134249	134249	Chiapas	La Independencia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	\$1,393,223	100.00	00	Otros	129	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE LANTINAS PARA 129 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090658	Rehabilitación De Techo Fermo Ejiado Tierra Blanca - 130121	130121	Chiapas	La Independencia	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE LANTINAS A 100 VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090661	Construcción De Un Aula - 183809	183809	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	\$560,058	100.00	00	Metros Cuadrados	795	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090662	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Ejiado El Triunfo - 105960	105960	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	\$1,257,114	100.00	00	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 540 PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090663	Muebles Comunitarios - 100963	100963	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$800,800	100.00	00	Otros	440	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE FORTALECIMIENTO A 440 PRODUCTORES DE AGUA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL MAIZ / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117030090664	Equipoamiento De Piso Profundo Ejiado Venustiano Carranza - 172868	172868	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	\$1,121,119	100.00	00	Otros	5,085	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090665	Muebles Comunitarios - 101032	101032	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	\$2,002,000	100.00	00	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE ARBOLO PARA 1100 CAMPESINOS PARA MEDIDAS LA PRODUCCION DE MAIZ / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090666	Rehabilitación De Techo Fermo - 200505	200505	Chiapas	La Independencia	Valmiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE LANTINAS PARA 70 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD117030090667	Rehabilitación De Techo Fermo - 166197	166197	Chiapas	La Independencia	San Antonio Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	\$756,013	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE LANTINAS PARA 70 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LA PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117030090668	Construcción De Piso Fermo - 187990	187990	Chiapas	La Independencia	Nueva Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	\$757,119	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE COMENTO PARA PISO FOME DE VIVIENDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117030090669	Construcción De Albergue Comunitario - 184106	184106	Chiapas	La Independencia	Playa Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,118,474	\$1,118,474	\$1,118,474	\$1,118,474	\$1,118,474	\$1,118,474	\$1,118,474	\$1,118,474	\$1,118,474	100.00	00	Otros	666	100.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO A PERSONAS DE SERVIDOS RETIROSOS EN TEMPORADA DE LLOYAYS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117030090670	Rehabilitación De Techo Fermo Playa Azul - 157006	157006	Chiapas	La Independencia	Playa Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	\$1,069,218	100.00	00	Otros	99	100.00	100.00	Financiera / Física: SUBSIDIO DE LANTINA PARA 99 TECHOS DE VIVIENDA PARA MEJOR LA VIDA DE LAS PERSONAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117030090671	Construcción De Piso Fermo Ejiado San José Las Palmas - 156721	156721	Chiapas	La Independencia	San José de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$865,278	\$865,278	\$865,278	\$865,278	\$865											

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP110300914880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DISPOSITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300908674	Construcción De Piso Firme - 156188	156188	Chiapas	La Independencia	Sanaria (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$670,593	\$670,593	\$670,593	\$670,593	\$670,593	\$670,593	\$670,593	\$670,593	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908675	Muebles Comunitarios - 125118	125118	Chiapas	La Independencia	Sanaria (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	\$172,900	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908676	Rehabilitación De Techo Firme - 178676	178676	Chiapas	La Independencia	Nuevo Mundo el Hecarajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,069,210	\$1,069,210	\$1,069,210	\$1,069,210	\$1,069,210	\$1,069,210	\$1,069,210	\$1,069,210	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908677	Rehabilitación De Techo Firme En Hacería Santa Martha - 171581	171581	Chiapas	La Independencia	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,024,411	\$1,024,411	\$1,024,411	\$1,024,411	\$1,024,411	\$1,024,411	\$1,024,411	\$1,024,411	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908683	Construcción De Muro De Contención En Nueva Comarca Santa Anita - 93613	93613	Chiapas	Jelmán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JELMÁN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,029,447	\$1,029,447	\$1,029,447	\$1,029,447	\$1,029,447	\$1,029,447	\$1,029,447	\$1,029,447	100.00	\$0	Otros	534	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908687	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 139728	139728	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	\$90,347	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908688	Adquisición De Software Y Hardware - 139724	139724	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$97,737	\$97,737	\$97,737	\$97,737	\$97,737	\$97,737	\$97,737	\$97,737	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908689	Ampliación De Espacios Fisicos - 139717	139717	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$173,303	\$173,303	\$173,303	\$173,303	\$173,303	\$173,303	\$173,303	\$173,303	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908693	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 130444	130444	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,384,730	\$1,384,730	\$1,384,730	\$1,384,730	\$1,384,730	\$1,384,730	\$1,384,730	\$1,384,730	100.00	\$0	Metros lineales	378	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908691	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 130553	130553	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,891	\$251,891	\$251,891	\$251,891	\$251,891	\$251,891	\$251,891	\$251,891	100.00	\$0	Metros lineales	378	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908692	Construcción De Dren Pluvial A Ciudad Alberto - 96542	96542	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$345,720	\$345,720	\$345,720	\$345,720	\$345,720	\$345,720	\$345,720	\$345,720	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908693	2250 Acondicionamiento De Vehiculos Perros, Autos, Motociclos, Camiones Y Furgonetas Para Servicios Públicos - 95767	95767	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	\$298,800	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908694	Construcción De Dren Pluvial - 87449	87449	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$489,060	\$489,060	\$489,060	\$489,060	\$489,060	\$489,060	\$489,060	\$489,060	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908695	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 96333	96333	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,649,363	\$1,649,363	\$1,649,363	\$1,649,363	\$1,649,363	\$1,649,363	\$1,649,363	\$1,649,363	100.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908696	33903 Servicios Integrales - 96332	96332	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$243,270	\$243,270	\$243,270	\$243,270	\$243,270	\$243,270	\$243,270	\$243,270	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908697	Construcción De Dren Pluvial - 96577	96577	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	\$899,225	100.00	\$0	Metros lineales	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908698	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 96314	96314	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	\$40,978	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908699	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 96232	96232	Chiapas	Itzacomiltán	Itzacomiltán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$632,400	\$632,400	\$632,400	\$632,400	\$632,400	\$632,400	\$632,400	\$632,400	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908700	Construcción De Dren Pluvial Transversal Al Camino En Itzacomiltán Segundo Etapa A Zona Segunda Sección - 86770	86770	Chiapas	Itzacomiltán	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	\$609,821	100.00	\$0	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908701	Mejoramiento De Infraestructura En Casa De Salud - 199577	199577	Chiapas	Itzacomiltán	Matabarroz Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$572,340	\$572,340	\$572,340	\$572,340	\$572,340	\$572,340	\$572,340	\$572,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908702	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segundo Etapa - 191330	191330	Chiapas	Itzacomiltán	San Antonio de las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	434	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908703	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 199526	199526	Chiapas	Itzacomiltán	La Otra Banda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	\$1,794,443	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908704	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Nueva Y Baja Tensión Primera Etapa - 87196	87196	Chiapas	Itzacomiltán	Jana Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	\$1,655,190	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908722	Construcción De Piso Firme - 139832	139832	Chiapas	Ocosingo	Sancho F. Balboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,065	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908723	Rehabilitación De Techo Firme - 139830	139830	Chiapas	Ocosingo	Sancho F. Balboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$348,462	\$348,462	\$348,462	\$348,462	\$348,462	\$348,462	\$348,462	\$348,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,065	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908764	Rehabilitación Del Sistema Agua Potable Segundo Etapa - 116447	116447	Chiapas	Las Margaritas	Flor del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,448,420	\$1,448,420	\$1,448,420	\$1,448,420	\$1,448,420	\$1,448,420	\$1,448,420	\$1,448,420	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908775	Construcción De Cuartos Dormitorios - 801	801	Chiapas	Ocosingo	El Pico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,541,722	\$1,541,722	\$1,541,722	\$1,541,722	\$1,541,722	\$1,541,722	\$1,541,722	\$1,541,722	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908787	Construcción De Revestimiento De Calles - 138437	138437	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$348,051	\$348,051	\$348,051	\$348,051	\$348,051	\$348,051	\$348,051	\$348,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FINIQUITADA / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300908777	Construcción De Letanías - 12717	12717	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Tecojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,935,000	\$1,935,000</													

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SMPT170300914880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	4024	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	1	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT170300908781	Construcción De Piso Fermo - 40219	40219	Chiapas	Ocosingo	Corazon de Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$662,972	\$662,972	\$662,972	\$662,972	\$662,972	\$662,972	\$662,972	\$662,972	100.00	00	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908782	Rehabilitación De Techo Fermo - 40145	40145	Chiapas	Ocosingo	Corazon de Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$504,670	\$504,670	\$504,670	\$504,670	\$504,670	\$504,670	\$504,670	\$504,670	100.00	00	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908783	Construcción De Revestimiento De Talles - 129203	129203	Chiapas	Ocosingo	San Luis (Lindavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	\$1,072,074	\$1,072,074	\$1,072,074	\$1,072,074	\$1,072,074	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	536	100.00	82.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908784	Construcción De Hormas Segunda Etapa - 112923	112923	Chiapas	Ocosingo	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,209,103	\$3,209,103	\$3,209,103	\$3,209,103	\$3,209,103	\$3,209,103	\$3,209,103	\$3,209,103	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908785	Construcción De Tezanta Y Ocho Pisos Fermo - 167908	167908	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	100.00	00	Otros	157	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908786	Construcción De Tezanta Y Ocho Techos Fermo - 167946	167946	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	100.00	00	Otros	157	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908787	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Huasteco Nuevo Huasteco Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Trece Mas Cuarenta y Ocho	133854	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	\$2,099,750	100.00	00	Otros	362	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908788	Construcción De Tezanta Y Tres Sanitarios Segundo Etapa - 188530	188530	Chiapas	Las Margaritas	San José la Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	\$1,369,500	100.00	00	Pisos	324	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908789	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Huasteco Nuevo Huasteco Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Trece Mas Cuarenta y Ocho	122991	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Libertad Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	\$3,051,000	100.00	00	Otros	306	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908790	Construcción De Ventilación Sanitaria Seco - 168379	168379	Chiapas	Las Margaritas	Tilla de las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	100.00	00	Pisos	154	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908792	Construcción De Tezanta Tanques Nuevo Huasteco De Almacenamiento - 147224	147224	Chiapas	Las Margaritas	Santa Domingo Socon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	00	Otros	111	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908793	Construcción De Ventilación Sanitaria Seco - 168569	168569	Chiapas	Las Margaritas	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	\$943,000	100.00	00	Pisos	87	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908794	Construcción De Ventilación Sanitaria Seco Segunda Etapa - 168082	168082	Chiapas	Las Margaritas	Sancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	100.00	00	Pisos	114	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908795	Construcción De Ventilación Sanitaria Seco - 168496	168496	Chiapas	Las Margaritas	Sancho Tabasco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	\$984,000	100.00	00	Pisos	106	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908796	Construcción De Ventilación Sanitaria Seco Segunda Etapa - 148322	148322	Chiapas	Las Margaritas	Sancho de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	100.00	00	Pisos	334	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908797	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Carlos Venecia La Fortuna Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Trece Mas Cuarenta y Ocho Segunda Etapa - 192839	192839	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	100.00	00	Otros	353	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908798	Construcción De Cincuenta Sanitarios Seco - 168602	168602	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	100.00	00	Pisos	422	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908799	Ampliación De Bó El Milagro San Pedro El Sob - 164388	164388	Chiapas	Las Margaritas	El Milagro (San Pedro El Sob)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	\$1,049,207	100.00	00	Otros	125	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908800	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua Sanctorio El Suspiro Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Trece Mas Cuarenta y Ocho	165288	Chiapas	Las Margaritas	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	\$850,498	100.00	00	Otros	91	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908801	Construcción De Diecisiete Techos Fermo - 136479	136479	Chiapas	Las Margaritas	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	\$221,712	100.00	00	Otros	34	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908802	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Primera Etapa - 193048	193048	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,044,893	\$1,044,893	\$1,044,893	\$1,044,893	\$1,044,893	\$1,044,893	\$1,044,893	\$1,044,893	100.00	00	Otros	87	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908803	Construcción De Nueve Pisos Fermo - 132879	132879	Chiapas	Las Margaritas	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	\$120,213	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908804	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Huasteco Nuevo Huasteco Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Trece Mas Cuarenta y Ocho	149513	Chiapas	Las Margaritas	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	\$585,256	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908805	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148061	148061	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	\$778,500	100.00	00	Otros	113	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908807	Construcción De Ciento Ocho Techos Fermo - 131711	131711	Chiapas	Las Margaritas	Roberto Bumbavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	\$2,889,441	100.00	00	Otros	141	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300908808	Construcción De Ventilación Sanitaria Seco Segunda Etapa - 170439	170439	Chiapas	Las Margaritas	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,205,264	\$1,205,264	\$1,205,264	\$1,205,264	\$1,205,264	\$1,205,264	\$1,205,264	\$1,205,264	100.00	00	Pisos	194	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIEMBRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908810	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Huasteco Nuevo Huasteco Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Trece Mas Cuarenta y Ocho	149718	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	\$1,383,397	100.00	00	Otros	227	100.00	100.00	TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300908811	Con																													



Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT17030090800	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIERRE DESCRIPTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090801	Construcción De Ventidós Sanitarios Rocco Segunda Etapa - 19287	19287	Chiapas	Las Margaritas	Merida el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	\$902,000	100.00	00	Piezas	51	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090802	Construcción De Once Techos Firmes - 16782	16782	Chiapas	Las Margaritas	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MISMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090803	Construcción De Once Pisos Firmes - 167021	167021	Chiapas	Las Margaritas	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090804	Construcción De Once Sanitarios Secos - 167981	167981	Chiapas	Las Margaritas	Montebello	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	100.00	00	Piezas	37	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090805	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De Camino Rural En El Carrizal De 2.30 X 1.45 Mts Tramo De Camino Rural En El Carrizal De 2.30 X 1.45 Mts Segunda Etapa - 14810	14810	Chiapas	Las Margaritas	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	\$2,148,292	100.00	00	Otros	448	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090806	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo De Camino Rural En El Carrizal De 2.30 X 1.45 Mts Tramo De Camino Rural En El Carrizal De 2.30 X 1.45 Mts Segunda Etapa - 15142	15142	Chiapas	Las Margaritas	Dudaige (Las Flores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,649,993	\$1,649,993	\$1,649,993	\$1,649,993	\$1,649,993	\$1,649,993	\$1,649,993	\$1,649,993	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090807	Construcción De Cuarenta Y Ocho Techos Firmes - 115655	115655	Chiapas	Las Margaritas	Leguna el Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	100.00	00	Otros	53	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090808	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rita El Invernadero Arrollo El Invernadero Del Bar Cerro Mac Tres Cerros Al Bar Cinco Mas Ochocientos - 10143	10143	Chiapas	Las Margaritas	Arroyo el Invernadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	\$1,843,039	100.00	00	Otros	132	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090809	Revelamiento De Calles - 127269	127269	Chiapas	Las Margaritas	El Praxino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$845,511	\$845,511	\$845,511	\$845,511	\$845,511	\$845,511	\$845,511	\$845,511	100.00	00	Otros	545	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN ML PRESENTADAS EN LA MISMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090810	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 116319	116319	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	\$2,156,472	100.00	00	Otros	96	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MISMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090811	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 168835	168835	Chiapas	Las Margaritas	Victoria la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	00	Vivienda	111	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090812	Revelamiento De Calles - 140178	140178	Chiapas	Las Margaritas	Plan Rio Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	\$1,398,555	100.00	00	Otros	305	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN ML PRESENTADAS EN LA MISMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090813	Construcción De Setenta Y Seis Sanitarios Secos - 170396	170396	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	100.00	00	Piezas	329	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030090814	Construcción De Piso Firme - 98164	98164	Chiapas	Ocosingo	San Carlosmapa Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,366,533	\$1,366,533	\$1,366,533	\$1,366,533	\$1,366,533	\$1,366,533	\$1,366,533	\$1,366,533	100.00	00	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090815	Rehabilitación De Techo Firme - 99123	99123	Chiapas	Ocosingo	San Carlosmapa Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$925,221	\$925,221	\$925,221	\$925,221	\$925,221	\$925,221	\$925,221	\$925,221	100.00	00	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090816	Rehabilitación De Camino Rural - 139484	139484	Chiapas	Ocosingo	Chavarrío las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,800,011	\$5,800,011	\$5,800,011	\$5,800,011	\$5,800,011	\$5,800,011	\$5,800,011	\$5,800,011	100.00	00	Metros Lineales	612	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090817	Construcción De Letanías - 42960	42960	Chiapas	Ocosingo	Chavarrío las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	\$779,234	00	00	Piezas	82	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090818	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 119441	119441	Chiapas	Ocosingo	Las Piedrecitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	\$2,696,631	100.00	00	Metros Lineales	234	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090819	Rehabilitación De Techo Firme - 57459	57459	Chiapas	Ocosingo	Las Conchitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	\$312,414	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090820	Construcción De Piso Firme - 57418	57418	Chiapas	Ocosingo	Las Conchitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	\$422,086	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090821	Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 51285	51285	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	\$1,525,352	100.00	00	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090822	Construcción De Piso Firme - 58957	58957	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	\$3,251,497	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090823	Rehabilitación De Techo Firme - 58495	58495	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	\$2,067,909	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090824	Regulación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 119543	119543	Chiapas	Ocosingo	Mabalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	\$1,607,005	82.00	00	Otros	50	100.00	82.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090825	Construcción De Sistema De Agua Potable - 127303	127303	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	\$1,516,667	00	00	Metros Lineales	500	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090826	Rehabilitación De Techo Firme - 15422	15422	Chiapas	Ocosingo	Santa Lúcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	100.00	00	Metros Cuadrados	411	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030090827	Construcción De Piso Firme - 15426	15426	Chiapas	Ocosingo	Santa Lúcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL																		

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EMP110300904880	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
EMP110300908842	Rehabilitación De Techo Fermo - 52141	52141	Chiapas	Ocosingo	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	\$549,013	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
EMP110300908843	Construcción De Camino Rural De Las Tareas A Santa Teresa Don - 127474	127474	Chiapas	Ocosingo	Santa Teresa Don	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,727,908	\$1,336,259	\$1,336,259	88.91	00	Metros lineales	1,274	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
EMP110300908844	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Electrica En Area Segunda Etapa - 114115	114115	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Guayupal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,404,734	\$1,404,734	80.24	00	Otros	140	100.00	80.24	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
EMP110300908845	Rehabilitación De Techo Fermo - 13945	13945	Chiapas	Ocosingo	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	\$300,399	100.00	00	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
EMP110300908846	Construcción De Piso Fermo - 13939	13939	Chiapas	Ocosingo	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$423,470	\$423,470	\$423,470	\$423,470	\$423,470	\$423,470	\$423,470	\$423,470	100.00	00	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
EMP110300908847	Rehabilitación De Camino En Tramo Atalado - 92848	92848	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
EMP110300908850	Pavimentación De Calle Con Concreto Pulverizado - 182889	182889	Chiapas	Calabozán	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$489,920	\$489,920	\$489,920	\$489,920	\$489,920	\$489,920	\$489,920	\$489,920	\$489,920	100.00	00	Otros	89	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS FINIQUITADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908852	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 17421	17421	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$728,905	\$728,905	\$728,905	\$728,905	\$728,905	\$728,905	\$728,905	\$728,905	\$728,905	100.00	00	Metros lineales	2,973	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908853	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 17510	17510	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$639,200	\$639,200	\$639,200	\$639,200	\$639,200	\$639,200	\$639,200	\$639,200	\$639,200	100.00	00	Metros lineales	2,973	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908854	Rehabilitación De Techo Con Laminas De Zinc - 160330	160330	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,010,848	\$2,010,848	\$2,010,848	\$2,010,848	\$2,010,848	\$2,010,848	\$2,010,848	\$2,010,848	\$2,010,848	100.00	00	Otros	2,973	100.00	100.00	FINANCIERA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908855	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 167040	167040	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$285,200	\$285,200	\$285,200	\$285,200	\$285,200	\$285,200	\$285,200	\$285,200	\$285,200	100.00	00	Otros	2,973	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908856	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 166911	166911	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$418,297	\$418,297	\$418,297	\$418,297	\$418,297	\$418,297	\$418,297	\$418,297	\$418,297	100.00	00	Metros lineales	2,973	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908857	Construcción Dren Pluvial - 160077	160077	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D E CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,235,486	\$1,235,486	\$1,235,486	\$1,235,486	\$1,235,486	\$1,235,486	\$1,235,486	\$1,235,486	\$1,235,486	100.00	00	Metros lineales	2,973	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908858	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 167018	167018	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$96,845	\$96,845	\$96,845	\$96,845	\$96,845	\$96,845	\$96,845	\$96,845	\$96,845	100.00	00	Metros lineales	1,365	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908859	Rehabilitación De Pozo Profundo - 166984	166984	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,250	\$303,250	\$303,250	\$303,250	\$303,250	\$303,250	\$303,250	\$303,250	\$303,250	100.00	00	Otros	1,365	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908860	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Atalado - 160146	160146	Chiapas	Catazajá	La Siria Ira-Deccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$489,550	\$489,550	\$489,550	\$489,550	\$489,550	\$489,550	\$489,550	\$489,550	\$489,550	100.00	00	Otros	437	100.00	0.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA / Refrendado / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908861	Construcción De Terraplenes Para Avda. - 176461	176461	Chiapas	Catazajá	Tecolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	100.00	00	Otros	113	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908862	Construcción De Fosas Septicas - 176437	176437	Chiapas	Catazajá	El Desagüado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$505,669	\$505,669	\$505,669	\$505,669	\$505,669	\$505,669	\$505,669	\$505,669	\$505,669	100.00	00	Otros	146	0.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908863	Construcción De Terraplenes Para Avda. - 176496	176496	Chiapas	Catazajá	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$660,157	\$660,157	\$660,157	\$660,157	\$660,157	\$660,157	\$660,157	\$660,157	\$660,157	100.00	00	Otros	62	100.00	100.00	FINANCIERA: / Físico: / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908864	Construcción De Camino Rural - 156477	156477	Chiapas	Ocosingo	Sdén del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	00	Metros lineales	217	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908865	Construcción De Cuartos Para Baño - 17094	17094	Chiapas	Ocosingo	La Pomerona el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	\$981,699	100.00	00	Vivienda	111	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908866	Construcción De Cuartos Para Cocina - 17038	17038	Chiapas	Ocosingo	La Pomerona el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	\$450,470	100.00	00	Vivienda	111	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908867	Construcción De Cuartos Dornitorio - 17033	17033	Chiapas	Ocosingo	La Pomerona el Chorro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,361,291	\$2,361,291	\$2,361,291	\$2,361,291	\$2,361,291	\$2,361,291	\$2,361,291	\$2,361,291	\$2,361,291	100.00	00	Vivienda	111	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908868	Construcción De Camino Rural Tramo Principale - 137323	137323	Chiapas	Ocosingo	Josefa Ortiz de Fombirosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	\$1,525,545	100.00	00	Metros lineales	220	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908869	Construcción De Módulos Solares - 120580	120580	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	\$1,086,281	100.00	00	Otros	258	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908870	Construcción De Piso Fermo - 128386	128386	Chiapas	Ocosingo	Chil Lacanvi'ta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	\$758,865	100.00	00	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP110300908871	Rehabilitación De Techo Fermo - 128394	128394	Chiapas	Ocosingo	Chil Lacanvi'ta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	\$588,781	100.00	00	Metros Cuadrados	49	100.00		



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP117030094880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098911	Rehabilitación De Techo Fermo - 138777	138777	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Francisco San	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	\$600,797	100.00	00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098912	Rehabilitación De Techo Fermo - 52152	52152	Chiapas	Ocosingo	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	\$396,509	100.00	00	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098913	Construcción De Letanías - 72726	72726	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$3,870,000	100.00	00	Fineas	366	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098914	Construcción De Piso Fermo - 100405	100405	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$974,109	\$974,109	\$974,109	\$974,109	\$974,109	\$974,109	\$974,109	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098915	Rehabilitación De Techo Fermo - 100284	100284	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	\$720,956	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098916	Construcción De Letanías - 41338	41338	Chiapas	Ocosingo	La Arroya Sde. Sección (Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$3,105,956	\$2,781,281	\$2,781,281	89.55	00	Fineas	195	100.00	89.55	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098917	Construcción De Sistema De Agua Potable - 112780	112780	Chiapas	Ocosingo	Segunda Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$3,590,967	\$1,488,253	\$1,488,253	41.45	00	Metros lineales	92	100.00	41.45	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098918	Ampliación De Electrificación De Línea Y Sub De Energía Eléctrica Área Segunda Etapa - 17287	17287	Chiapas	Ocosingo	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	\$2,531,720	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098919	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chivilil A Nuevo San Jacinto Segunda Etapa - 96156	96156	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	\$2,195,941	100.00	00	Metros lineales	830	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098920	Construcción De Camino Rural Segunda Etapa - 113031	113031	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	\$2,388,131	100.00	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098921	Construcción De Piso Fermo - 41535	41535	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	\$1,548,693	100.00	00	Metros Cuadrados	1,402	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098922	Rehabilitación De Techo Fermo - 41481	41481	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	\$1,201,594	100.00	00	Metros Cuadrados	1,402	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098924	Construcción De Cuartos Dominiciales - 184797	184797	Chiapas	Cintalapa	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	00	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098925	Construcción De Cuartos Dominiciales - 185300	185300	Chiapas	Cintalapa	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	\$1,935,090	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098927	Ampliación Y Desazolve De Abacavernera - 176770	176770	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,991	\$24,901	\$24,901	\$24,223	\$24,223	\$24,223	\$24,223	\$24,223	87.29	00	Otros	58	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030098946	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94946	94946	Chiapas	Opajeneá	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALNÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Metros lineales	187	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098948	Construcción De Piso Fermo - 65264	65264	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,323	\$205,323	\$205,323	\$205,323	\$197,358	\$197,358	\$197,358	96.12	00	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098949	Construcción De Techo Fermo - 65150	65150	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	100.00	00	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098950	Pavimentación De Calle - 119702	119702	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	100.00	00	Metros Cuadrados	14,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098951	Ampliación Y Apertura De Camino - 120304	120304	Chiapas	Chalchihuitán	Cantel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	100.00	00	Otros	298	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098952	Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Prim Bilingüe Venustiano De Carrón - 118972	118972	Chiapas	Chalchihuitán	Jolintonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Educación	Terminado	2017	\$2,987,213	\$2,987,213	\$2,987,213	\$2,987,213	\$2,987,213	\$2,987,213	\$2,987,213	100.00	00	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098953	Construcción De Muro Fermo - 118561	118561	Chiapas	Chalchihuitán	Sisán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,800,001	\$2,800,001	\$2,800,001	\$2,800,001	\$2,800,001	\$2,800,001	\$2,800,001	100.00	00	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098954	Construcción De Comedor Comunitario - 120167	120167	Chiapas	Chalchihuitán	Sanoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	100.00	00	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098955	Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Preescolar Anastasio Bustamante - 120870	120870	Chiapas	Chalchihuitán	Salunaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Educación	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098957	Construcción De Muro Fermo - 118822	118822	Chiapas	Chalchihuitán	Pachentonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098958	Pavimentación De Camino - 120112	120112	Chiapas	Chalchihuitán	Tromolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098960	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Bilingüe Josefa Ortiz De Domínguez - 118951	118951	Chiapas	Chalchihuitán	Orunton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Educación	Terminado	2017	\$1,309,945	\$1,309,945	\$1,309,945	\$1,309,945	\$1,309,945	\$1,309,945	\$1,309,945	100.00	00	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098961	Construcción De Muro Fermo - 118862	118862	Chiapas	Chalchihuitán	Solemontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030098963	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103025	103025	Chiapas	Chamula	Sautista Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,095,000	\$4,095,000	\$4,095,000	\$4,095,000	\$4,095										



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP11030090001	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERO TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11030090001	Construcción De Colectores De Esguero De Agua Pluvial - 103049	103049	Chiapas	Chamula	Somerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	\$4,123,000	100.00	00	Otros	728	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11030090002	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103049	103049	Chiapas	Chamula	Sacramento	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	\$2,778,578	100.00	00	Otros	1,441	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11030090003	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103035	103035	Chiapas	Chamula	Sacramento	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	\$2,765,000	100.00	00	Otros	1,441	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11030090005	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103027	103027	Chiapas	Chamula	Sactus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	100.00	00	Otros	1,483	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11030090006	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100086	100086	Chiapas	Chamula	Sactus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	100.00	00	Otros	1,483	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11030090007	Construcción De Fosas Sépticas - 102073	102073	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$938,000	100.00	00	Otros	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090009	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 102921	102921	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090010	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103113	103113	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	100.00	00	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090011	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100978	100978	Chiapas	Chamula	Trajalatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	100.00	00	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090012	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103103	103103	Chiapas	Chamula	Trajalatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090013	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100613	100613	Chiapas	Chamula	Teonabuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	\$1,939,000	100.00	00	Otros	1,281	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090014	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200181	200181	Chiapas	Chamula	Talintun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	\$2,426,000	100.00	00	Otros	398	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090015	Construcción De Fosas Sépticas - 102408	102408	Chiapas	Chamula	Tashichin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	00	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090016	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200322	200322	Chiapas	Chamula	Talim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	\$6,070,000	100.00	00	Otros	744	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090017	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103485	103485	Chiapas	Chamula	Tubulatio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	\$1,067,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	574	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090018	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103466	103466	Chiapas	Chamula	Cruz Chot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090019	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100338	100338	Chiapas	Chamula	Cruz Chot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090020	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103338	103338	Chiapas	Chamula	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	1,368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090021	Construcción De Fosas Sépticas - 102378	102378	Chiapas	Chamula	Sichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	100.00	00	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090022	Construcción De Fosas Sépticas - 102539	102539	Chiapas	Chamula	Sichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	\$506,000	100.00	00	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090023	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200486	200486	Chiapas	Chamula	Sautista Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	\$3,342,000	100.00	00	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090024	Pavimentacion De Camilo Rural - 103319	103319	Chiapas	Chamula	Sotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,219,000	\$2,219,000	\$2,219,000	\$2,219,000	\$2,219,000	\$2,219,000	\$2,219,000	\$2,219,000	100.00	00	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090025	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100483	100483	Chiapas	Chamula	Sotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	\$1,778,000	100.00	00	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090026	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103384	103384	Chiapas	Chamula	Stav	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$329,000	\$329,000	\$329,000	\$329,000	\$329,000	\$329,000	\$329,000	\$329,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090027	Construcción De Fosas Sépticas - 102556	102556	Chiapas	Chamula	Stiljon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$728,000	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030090028	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103358	103358	Chiapas	Chamula	Staxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$644,000	\$644,000	\$644,000	\$644,000	\$644,000	\$644,000	\$644,000	\$644,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	328	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP117030090480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.65 Mts	14304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DISPOSITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP117030090605	Construcción De Muro Firme - 145931	145931	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	\$62,897	100.00	00	Metros Lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090606	Construcción De Piso Firme - 143703	143703	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	\$152,790	100.00	00	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090607	Construcción De Muro Firme - 143354	143354	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	\$58,410	100.00	00	Metros Lineales	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090608	Construcción De Techo Firme - 143186	143186	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	\$161,150	100.00	00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090609	Construcción De Piso Firme - 141401	141401	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	\$274,120	100.00	00	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090670	Construcción De Techo Firme - 141223	141223	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$37,242	\$37,242	\$37,242	\$37,242	\$37,242	\$37,242	\$37,242	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090671	Construcción De Techo Firme - 140621	140621	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	\$93,107	100.00	00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090672	Construcción De Techo Firme - 139165	139165	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	\$47,422	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090673	Construcción De Piso Firme - 137518	137518	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090674	Construcción De Cuartos Decorativo - 138289	138289	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	\$71,940	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090675	Construcción De Techo Firme - 138323	138323	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$123,294	\$123,294	\$123,294	\$123,294	\$123,294	\$123,294	\$123,294	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090676	Construcción De Cuartos Decorativo - 138983	138983	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	\$54,010	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090677	Construcción De Techo Firme - 110138	110138	Chiapas	Sochil	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	\$403,380	100.00	00	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090679	Construcción De Techo Firme - 100440	100440	Chiapas	Sochil	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	\$504,020	100.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090681	Construcción De Techo Firme - 136194	136194	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Ribó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	100.00	00	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090682	Construcción De Muro Firme - 136683	136683	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Ribó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	100.00	00	Metros Lineales	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090683	Construcción De Muro Firme - 133779	133779	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Ribó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	100.00	00	Metros Lineales	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090684	Construcción De Muro Firme - 133514	133514	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Ribó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	100.00	00	Metros Lineales	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090685	Construcción De Techo Firme - 134666	134666	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Ribó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	100.00	00	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090686	Construcción De Muro Firme - 132660	132660	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Ribó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	100.00	00	Metros Lineales	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090687	Construcción De Cuartos Decorativo - 135024	135024	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Ribó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090688	Construcción De Techo Firme - 139084	139084	Chiapas	Sochil	San Antonio la Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	\$908,460	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090689	Construcción De Cuartos Decorativo - 200580	200580	Chiapas	Sochil	San Antonio la Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	\$116,230	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090690	Construcción De Cuartos Decorativo - 200540	200540	Chiapas	Sochil	San Antonio la Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	\$58,180	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090691	Construcción De Muro Firme - 178272	178272	Chiapas	Sochil	El Palmir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	\$292,380	100.00	00	Metros Lineales	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090692	Construcción De Techo Firme - 178701	178701	Chiapas	Sochil	El Palmir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090693	Construcción De Techo Firme - 203041	203041	Chiapas	Sochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090694	Construcción De Cuartos Decorativo - 202485	202485	Chiapas	Sochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	\$177,293	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090695	Construcción De Muro Firme - 202203	202203	Chiapas	Sochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	\$1,401,015	100.00	00	Metros Lineales	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090696	Construcción De Cuartos Decorativo - 133914	133914	Chiapas	Sochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$382,043	\$382,043	\$382,043	\$382,043	\$382,043	\$382,043	\$382,043	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090697	Construcción De Muro Firme - 152313	152313	Chiapas	Sochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	\$66,990	100.00	00	Metros Lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP117030090698	Construcción De Piso Firme - 150479	150479	Chiapas	Sochil	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$137,160	\$137,160	\$137,160	\$137,16											





Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP171030091680	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009165	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 118874	118834	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,104,750	\$1,104,750	\$1,104,750	\$1,104,750	\$494,644	\$494,644	\$494,644	64.77	00	Metros Lineales	1,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009166	Construcción Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Primera Etapa - 98162	98162	Chiapas	Chiapa de Corzo	Mucutilli	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	100.00	00	Metros Lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009167	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 171490	171490	Chiapas	Chiapa de Corzo	Yemutiano Carrasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	100.00	00	Metros Lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009168	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151073	151073	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Verge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,795,388	\$1,795,388	\$1,795,388	\$1,795,388	\$1,795,388	\$1,795,388	\$1,795,388	100.00	00	Metros Lineales	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009169	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 104005	104005	Chiapas	Chiapa de Corzo	Marranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Rehabilitación	Terminado	2017	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	100.00	00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009170	Construcción De Piso Firme - 43608	43608	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chile Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	100.00	00	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009171	Construcción De Posa Septicas - 43302	43302	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chile Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	100.00	00	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009172	Construcción De Tezinas Y Ocho Cuartos Comunitario - 181398	181398	Chiapas	Chilón	Chikantik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,801,094	\$1,801,094	\$1,801,094	\$1,801,094	\$1,801,094	\$1,801,094	\$1,801,094	100.00	00	Vivienda	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009174	Construcción De Cinco Cuartos Comunitario Segunda Etapa - 182988	182988	Chiapas	Chilón	Centro Chich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	100.00	00	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009176	Construcción De Piso Firme - 114945	114945	Chiapas	Chiapa de Corzo	San José Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	100.00	00	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009178	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103302	103302	Chiapas	Chamula	Seselón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$952,000	\$952,000	\$952,000	\$952,000	\$952,000	\$952,000	\$952,000	100.00	00	Metros Cuadrados	377	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009179	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 101167	101167	Chiapas	Chamula	Seselón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,723,933	\$1,723,933	\$1,723,933	\$1,723,933	\$1,723,933	\$1,723,933	\$1,723,933	100.00	00	Otros	417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009180	Pavimentación Concreto Hidráulico En Acceso - 103085	103085	Chiapas	Chamula	Sanelob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	100.00	00	Metros Cuadrados	713	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009181	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 200192	200192	Chiapas	Chamula	Solnajejic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	\$1,204,000	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: LA OBRA DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. LA OBRA CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y DE SUJETOS A FUNCIONAMIENTO Y ORDENADO DEBIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103214	103214	Chiapas	Chamula	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	00	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009183	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103012	103012	Chiapas	Chamula	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$686,000	\$686,000	\$686,000	\$686,000	\$686,000	\$686,000	\$686,000	100.00	00	Otros	328	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009184	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103286	103286	Chiapas	Chamula	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	00	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009185	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102927	102927	Chiapas	Chamula	Pilaloban	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,245,221	\$1,245,221	\$1,245,221	\$1,245,221	\$1,245,221	\$1,245,221	\$1,245,221	100.00	00	Otros	1,537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009186	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102926	102926	Chiapas	Chamula	Pilaloban	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$651,778	\$651,778	\$651,778	\$651,778	\$651,778	\$651,778	\$651,778	100.00	00	Otros	1,537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009187	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 99841	99841	Chiapas	Chamula	Pilaloban	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,407,000	\$1,407,000	\$1,407,000	\$1,407,000	\$1,407,000	\$1,407,000	\$1,407,000	100.00	00	Otros	1,537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009188	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103309	103309	Chiapas	Chamula	Tolnuchan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009189	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103203	103203	Chiapas	Chamula	Monte Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	00	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009190	Construcción De Posa Septicas - 202920	202920	Chiapas	Chamula	Nechauc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	\$2,204,000	100.00	00	Otros	512	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS ESTABLECIDOS. / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009191	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100886	100886	Chiapas	Chamula	Seltojtik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,075,947	\$1,075,947	\$1,075,947	\$1,075,947	\$1,075,947	\$1,075,947	\$1,075,947	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102922	102922	Chiapas	Chamula	Jech Tic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	00	Metros Cuadrados	278	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104171	104171	Chiapas	Chamula	Tillil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$100,263	\$100,263	\$100,263	\$100,263	\$100,263	\$100,263	\$100,263	100.00	00	Metros Cuadrados	376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009194	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103500	103500	Chiapas	Chamula	Tillil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009195	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103456	103456	Chiapas	Chamula	Tzalapatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	\$301,000	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009196	Construcción De Posa Septicas - 212363	202363	Chiapas	Chamula	Agua Anul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	100.00	00	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS ESTABLECIDOS. / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP17103009197	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103636	103636	Chiapas	Chamula	Agua Anul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$264,000	\$264,000	\$264,0											

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP11030091480	Construcción De 134 Letaneras De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIEBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909198	Construcción De Colchones De Captación De Agua Pluvial - 201974	101974	Chiapas	Chamula	Centro Tairame	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909199	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103367	103367	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909200	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103445	103445	Chiapas	Chamula	Sotutaun II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	00	Metros Cuadrados	623	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909201	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104049	104049	Chiapas	Chamula	Tilla Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	00	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909202	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104058	104058	Chiapas	Chamula	Pulambabak	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909204	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103168	103168	Chiapas	Chamula	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	100.00	00	Metros Cuadrados	624	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909205	Construcción De Fosas Septicas - 102249	102249	Chiapas	Chamula	Soltejtik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	100.00	00	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909206	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 102923	102923	Chiapas	Chamula	Soltejtik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	00	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909207	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 102958	102958	Chiapas	Chamula	Joich'Entik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	00	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909208	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103470	103470	Chiapas	Chamula	Ajetetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$147,000	\$147,000	\$0	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	100.00	00	Metros Cuadrados	528	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909209	Construcción De Colchones De Captación De Agua Pluvial - 100577	100577	Chiapas	Chamula	Ajetetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909210	Construcción De Fosas Septicas - 102883	102883	Chiapas	Chamula	Tut Uk'On	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909211	Construcción De Colchones De Captación De Agua Pluvial - 103185	103185	Chiapas	Chamula	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909212	Construcción De Colchones De Captación De Agua Pluvial - 100053	100053	Chiapas	Chamula	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909213	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103087	103087	Chiapas	Chamula	Solochon Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909214	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 104030	104030	Chiapas	Chamula	Centro Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	00	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909215	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso - 103666	103666	Chiapas	Chamula	Tancantec Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909216	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable Segunda Etapa - 102022	102022	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,167,262	\$4,167,262	\$4,167,262	\$4,167,262	\$4,167,262	\$4,167,262	\$4,167,262	100.00	00	Metros lineales	7,008	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909217	Pavimentación De Calle Terminal - 104970	104970	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$682,800	\$682,800	\$682,800	\$682,800	\$682,800	\$682,800	\$682,800	100.00	00	Otros	594	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909218	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Obispo Entre Herrera Y Quinta Avenida - 104191	104191	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,432,600	\$2,432,600	\$2,432,600	\$2,432,600	\$2,432,600	\$2,432,600	\$2,432,600	100.00	00	Otros	704	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909219	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Sepilma Avenida Entre Calle Terminal Y Venustiano Carranza - 104668	104668	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	00	Metros lineales	644	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909220	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Sepilma Avenida Entre Calle Miguel Alemán Y Ope Jeterón - 104668	104668	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$952,133	\$952,133	\$952,133	\$952,133	\$952,133	\$952,133	\$952,133	100.00	00	Metros lineales	439	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909221	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Ignacio Zaragoza Entre Boulevard Pastores - 104259	104259	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Metros lineales	514	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909222	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Violeña Entre Calle Quinta Y Sexta Avenida Y Prol En Cuarta Av - 104770	104770	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,828,000	\$2,828,000	\$2,828,000	\$2,828,000	\$2,828,000	\$2,828,000	\$2,828,000	100.00	00	Metros lineales	439	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909223	Rehabilitación Y Rehabilitación Del Alumbrado Público - 104470	104470	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,151	\$1,000,151	\$1,000,151	\$1,000,151	\$1,000,151	\$1,000,151	\$1,000,151	100.00	00	Otros	7,008	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909224	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Agustín Albino Entre Calle Quinta Y Sexta Avenida - 103318	103318	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,517,000	\$2,517,000	\$2,517,000	\$2,517,000	\$2,517,000	\$2,517,000	\$2,517,000	100.00	00	Metros lineales	580	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909225	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortines Entre Quinta Y Decima Avenida - 104845	104845	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,313,000	\$3,313,000	\$3,313,000	\$3,313,000	\$3,313,000	\$3,313,000	\$3,313,000	100.00	00	Metros lineales	612	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS DE ACABADO // Registrado: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	







Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1717030091480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADA, CERRADA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1717030099324	Rehabilitación De Camino Tramo Cuzco Campo Bolonita A Dajetz A Nueva Segunda Sección Y Dos Secciones Paralelas - 11967	11967	Chiapas	Chilón	Dajetz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,580,912	\$2,580,912	\$2,580,912	\$2,580,912	\$2,580,912	\$2,580,912	\$2,580,912	\$2,580,912	100.00	00	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099325	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Felipe Carrillo Puerto Al Barrio del De Ma Al De Tron Con Quincecientos Cuarenta Mts - 12216	12216	Chiapas	Las Margaritas	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,201,943	\$2,201,943	\$2,201,943	\$2,201,943	\$2,201,943	\$2,201,943	\$2,201,943	\$2,201,943	100.00	00	Otros	341	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099327	Mejoramiento De Camino Saca Cochea - 178180	178180	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Isidro Tuxtaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$231,507	\$231,507	\$231,507	\$231,507	\$231,507	\$231,507	\$231,507	\$231,507	99.91	00	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099328	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122043	122043	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Rafael el Millar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	\$66,405	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099329	Aplicación Y Desahucio De Abrevadero 176713	176713	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,609	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	\$47,429	99.18	00	Otros	416	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099332	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122951	122951	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$62,714	\$62,714	\$62,714	\$62,714	\$62,714	\$62,714	\$62,714	\$62,714	100.00	00	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099333	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 189027	189027	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tuxtaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$18,444	\$18,444	\$18,444	\$18,444	\$18,444	\$18,444	\$18,444	\$18,444	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099335	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122907	122907	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$59,026	\$59,026	\$59,026	\$59,026	\$59,026	\$59,026	\$59,026	\$59,026	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099336	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 202828	202828	Chiapas	Chiapa de Corzo	María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	100.00	00	Metros lineales	601	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099337	Piso Fermo - 147541	147541	Chiapas	Júarez	Guapage Ira. Sección (Guapage)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	100.00	00	Metros Cuadrados	587	100.00	100.00	Financiera: / Físico: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099338	Techo Fermo - 147313	147313	Chiapas	Júarez	Guapage Ira. Sección (Guapage)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	100.00	00	Metros Cuadrados	587	100.00	100.00	Financiera: / Físico: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099339	Muro Fermo - 98538	98538	Chiapas	Júarez	Guapage Ira. Sección (Guapage)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	100.00	00	Metros Cuadrados	587	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099340	Techo Fermo - 147754	147754	Chiapas	Júarez	Guapage 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	100.00	00	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera: / Físico: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099341	Piso Fermo - 147786	147786	Chiapas	Júarez	Guapage 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	100.00	00	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera: / Físico: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099342	Muro Fermo - 98603	98603	Chiapas	Júarez	Guapage 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	100.00	00	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la obra se encuentra terminada. / Registro: la obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099343	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Barrio Los Mangüitos - 200880	200880	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$486,663	\$486,663	\$486,663	\$486,663	\$486,663	\$486,663	\$486,663	\$486,663	100.00	00	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099344	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Barrio Los Mangüitos - 200979	200979	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$430,879	\$430,879	\$430,879	\$430,879	\$430,879	\$430,879	\$430,879	\$430,879	100.00	00	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099345	Reparación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio Los Mangüitos - 200978	200978	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,064,693	\$1,064,693	\$1,064,693	\$1,064,693	\$1,064,693	\$1,064,693	\$1,064,693	\$1,064,693	100.00	00	Metros Cuadrados	3,343	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099346	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 200995	200995	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$916,242	\$916,242	\$916,242	\$916,242	\$916,242	\$916,242	\$916,242	\$916,242	100.00	00	Metros lineales	183	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099347	3295 Arrendamiento De Vehículo Terrestre, Automóvil, Camión, Camioneta Y Furgoneta Para Servicios Públicos - 112722	112722	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$212,974	\$212,974	\$212,974	\$212,974	\$212,974	\$212,974	\$212,974	\$212,974	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099371	Construcción De Cuinuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 109520	109520	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,379,842	\$2,379,842	\$2,379,842	\$2,379,842	\$2,379,842	\$2,379,842	\$2,379,842	\$2,379,842	100.00	00	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099372	Construcción De Doce Cuartos Dormitorio - 109422	109422	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$559,863	\$559,863	\$559,863	\$559,863	\$559,863	\$559,863	\$559,863	\$559,863	100.00	00	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099373	Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 9579	9579	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,310,824	\$1,309,608	\$1,309,608	\$1,309,608	\$1,309,608	\$1,309,608	\$1,309,608	\$1,309,608	100.00	00	Vivienda	67	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099374	Construcción De Seenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 104198	104198	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,859,323	\$2,859,323	\$2,859,323	\$2,859,323	\$2,859,323	\$2,859,323	\$2,859,323	\$2,859,323	100.00	00	Vivienda	133	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099375	Construcción Deoenta Y Trece Cuartos Dormitorio - 9670	9670	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,417,505	\$3,417,505	\$3,417,505	\$3,417,505	\$3,417,505	\$3,417,505	\$3,417,505	\$3,417,505	100.00	00	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099376	Construcción De Ciento Cuatro Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103587	103587	Chiapas	Chilón	Marzo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$5,433,736	\$5,433,736	\$5,433,736	\$5,433,736	\$5,433,736	\$5,433,736	\$5,433,736	\$5,433,736	100.00	00	Vivienda	278	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099377	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Luisa Viscado - 84522	84522	Chiapas	Chilón	Sachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$674,140	\$674,140	\$674,140	\$674,140	\$674,140	\$674,140	\$674,140	\$674,140	100.00	00	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099378	Construcción De Dos Dificultades De Sala Por Ocho Mts Edo Ed Y Ocho Exterior En La Escuela Primaria Del Barrio Cuernavaca Del Río - 84523	83623	Chiapas	Chilón	Sachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$889,047	\$889,047	\$889,047	\$889,047	\$889,047	\$889,047	\$889,047	\$889,047	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030099379	Construcción De Ochenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 102893	102893	Chiapas	Chilón	Banimes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,893,354	\$3,893,354													

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT17030090480	Construcción De 134 Lecheros De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300909382	Construcción De Línea De Conducción Para Abastecer Agua Potable - 13946	13946	Chiapas	Chilón	Fladadefla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,380,308	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	\$1,349,715	100.00	00	Metros Lineales	212	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909383	Construcción De Toiletas Y Ocho Cuartos Domésticos - 19711	19711	Chiapas	Chilón	Aguaquemal (Aguaquemal Ira. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,773,216	\$1,773,216	\$1,773,216	\$1,773,216	\$1,773,216	\$1,773,216	\$1,773,216	\$1,773,216	100.00	00	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909384	Construcción De Trece Cuartos Domésticos - 20143	20143	Chiapas	Chilón	Sanchoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$646,871	\$646,871	\$646,871	\$646,871	\$646,871	\$646,871	\$646,871	\$646,871	100.00	00	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909385	Construcción De Veintinueve Cuartos Domésticos - 14741	14741	Chiapas	Chilón	Sanja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,365,897	\$1,365,897	\$1,365,897	\$1,365,897	\$1,365,897	\$1,365,897	\$1,365,897	\$1,365,897	100.00	00	Vivienda	71	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909386	Construcción De Cincuenta Y Un Cuartos Domésticos - 92901	92901	Chiapas	Chilón	Sanjalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	100.00	00	Vivienda	124	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909387	Construcción De Dispensario Médico - 18277	18277	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	1,006	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909390	Construcción De Cuarenta Y Trece Viviendas Cuarto Doméstico - 122916	122916	Chiapas	Huixtulan	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUIXTULAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	00	Vivienda	185	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909391	Construcción De Trece Viviendas Cuartos Domésticos - 130857	130857	Chiapas	Huixtulan	Narajo Pital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTULAN	Vivienda	Terminado	2017	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909392	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 191450	191450	Chiapas	Ixtacomulán	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	\$1,105,348	100.00	00	Metros Lineales	183	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909393	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 191017	191017	Chiapas	Ixtacomulán	Candelaria 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	\$1,671,102	100.00	00	Metros Lineales	183	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909394	Rehabilitación De Caminos Rurales - 121325	121325	Chiapas	La Concordia	Monte Alban	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	\$1,007,659	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909395	Construcción De Línea De Conducción De Agua Entubada - 19339	19339	Chiapas	La Concordia	Rayarit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$91,653	\$91,653	\$91,653	\$91,653	\$91,653	\$91,653	\$91,653	\$91,653	100.00	00	Metros Lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909396	Construcción De Piso Firme - 105870	105870	Chiapas	La Concordia	Rayarit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	100.00	00	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909397	Mejoramiento Del Sistema De Agua Entubada - 19976	19976	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	186	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909398	Construcción De Trece Fines En La Residencia Llano Primera Sección - 18267	181617	Chiapas	Ixtapapaaya	Llano Moreno Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909399	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 122313	122313	Chiapas	Comitán de Domínguez	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909401	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 122008	122008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua Escocida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909402	Regulación Y Desasole De Abrevadero - 177471	177471	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$64,248	\$54,949	\$54,949	\$53,800	\$53,800	\$53,800	\$53,800	\$53,800	96.77	00	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909404	Rehabilitación De Caminos Rurales Sacimil A San Juan Berista - 14896	14896	Chiapas	Chilón	Sacimil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,906,653	\$1,906,653	\$1,906,653	\$1,906,653	\$1,906,653	\$1,906,653	\$1,906,653	\$1,906,653	100.00	00	Otros	361	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909405	Mejoramiento De Camo Santa Cecilia - 151305	151305	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$182,021	\$170,583	\$170,583	\$170,583	\$170,583	\$165,077	\$165,077	\$165,077	96.77	00	Metros Lineales	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909406	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 122188	122188	Chiapas	Comitán de Domínguez	Japayana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	100.00	00	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909407	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 199300	199300	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	\$691,052	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909408	Construcción De Aula Estructura De Inicial Santa Cruz Santa Justa San Noviembre - 199506	199506	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$426,631	\$426,631	\$426,631	\$426,631	\$426,631	\$426,631	\$426,631	\$426,631	100.00	00	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909409	Equipoamiento Para La Infraestructura Pecuaria - 20170	20170	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	\$1,463,355	100.00	00	Otros	4,280	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909410	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Santa Cruz Santa Justa San Pedro Santa Cecilia - 199115	199115	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909411	Mejoramiento De Alabrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Led - 199883	199883	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	\$508,652	100.00	00	Otros	7,441	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909412	Regulación De Dispensario Médico - 161236	161236	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	00	Otros	44,082	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909413	Construcción De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas La Concordia Primera Etapa - 147996	147996	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	\$996,852	100.00	00	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300909414	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 200056	200056	Chiapas	La Concordia	Sanito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$220,974	\$220,974	\$220,974</												







Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP1103009480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	16424	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Apog y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA. / Físico: / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009481	Proyecto Productivo De Traspaso - 164273	164273	Chiapas	Itzapa	Nuevo San Juan Chamula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	\$113,880	100.00	00	Otros	26	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009482	Proyecto Productivo De Traspaso - 164258	164258	Chiapas	Itzapa	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	\$753,360	100.00	00	Otros	172	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009483	Proyecto Productivo De Traspaso - 164264	164264	Chiapas	Itzapa	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009484	Proyecto Productivo De Traspaso - 164409	164409	Chiapas	Itzapa	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	\$140,160	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009485	Proyecto Productivo De Traspaso - 164461	164461	Chiapas	Itzapa	El Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	\$83,220	100.00	00	Otros	19	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009486	Proyecto Productivo De Traspaso - 164453	164453	Chiapas	Itzapa	Congregación Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	100.00	00	Otros	16	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009487	Proyecto Productivo De Traspaso - 164272	164272	Chiapas	Itzapa	Los Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$61,520	\$61,520	\$61,520	\$61,520	\$61,520	\$61,520	\$61,520	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009488	Proyecto Productivo De Traspaso - 164243	164243	Chiapas	Itzapa	Llano Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	\$1,195,740	100.00	00	Otros	273	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009489	Proyecto Productivo De Traspaso - 164259	164259	Chiapas	Itzapa	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$43,800	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009490	Proyecto Productivo De Traspaso - 164242	164242	Chiapas	Itzapa	San Cayetano I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$523,220	\$523,220	\$523,220	\$523,220	\$523,220	\$523,220	\$523,220	100.00	00	Otros	119	100.00	100.00	PROYECTO DE EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009491	Construcción De Nueva Firma En Río Para Segunda - 203734	203734	Chiapas	Itzapapaajaja	Cana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	\$1,361,603	100.00	00	Otros	340	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009492	Construcción De Techo Firma En Hacienda Llanos Horales Segunda Sección - 158413	158413	Chiapas	Itzapapaajaja	Llanos Horales 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009493	Construcción De Techo Firma En Ejido De Rafael Pascasio Gómez - 97043	97043	Chiapas	Itzapapaajaja	Donde Rafael Pascasio Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	\$352,112	100.00	00	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009494	Construcción De Techo Firma En Río Llano Terceza Sección - 55864	55864	Chiapas	Itzapapaajaja	Llano Horales 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	\$207,656	100.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009495	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 205338	205338	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Urbanización	Terminado	2017	\$164,983	\$164,983	\$164,983	\$164,983	\$164,983	\$164,983	\$164,983	100.00	00	Otros	11,380	100.00	100.00	BENEFICIARIAS / Físico: / Registrado: BENEFICIARIAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009496	Construcción De Piso Firme - 152260	152260	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$288,688	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	MONTO DEL CONTRATO FUE DE \$ 1,077,162.58 POR ESTIMADA PARA DOS COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA OBR FUE DE \$389,688.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009497	Construcción De Piso Firme - 151837	151837	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$736,180	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	100.00	00	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	MONTO DEL CONTRATO FUE DE \$ 1,077,162.58 EL MONTO DE ESTA OBR FUE DE \$ 736,185.58 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009498	Construcción De Piso Firme - 152050	152050	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,971	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	100.00	00	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	MONTO DEL CONTRATO FUE DE \$ 1,077,162.58 EL CUAL FUE DIVIDIDO EN 2 COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA OBR FUE DE \$189,971.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009499	Construcción De Piso Firme - 152237	152237	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$687,476	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	100.00	00	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,077,162.58 EL CUAL FUE DIVIDIDO EN DOS COMUNIDADES EL MONTO DE ESTA OBR FUE DE \$ 687,476.58 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009500	Construcción De Piso Firme - 151701	151701	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,007,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	\$1,077,163	100.00	00	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	MONTO DEL CONTRATO FUE DE \$ 1,077,162.58 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009503	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 94819	94819	Chiapas	Jiquipilas	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Apog y saneamiento	Terminado	2017	\$918,985	\$918,985	\$918,985	\$918,985	\$918,985	\$918,985	\$918,985	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009506	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 164517	164517	Chiapas	Jiquipilas	Julián Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	100.00	00	Otros	1,293	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009508	Construcción De Una Aula Didáctica Y Dos Bancos Sillones En El Aula Multiusos Comunitario Felipe Carrillo Puerto - 88636	88636	Chiapas	Jiquipilas	Michacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Educación	Terminado	2017	\$1,616,927	\$1,616,927	\$1,616,927	\$1,616,927	\$1,616,927	\$1,616,927	\$1,616,927	100.00	00	Otros	496	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009509	Construcción De Ocho Pañoles Solares - 201238	201238	Chiapas	Jiquipilas	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	BENEFICIARIAS / Físico: / Registrado: BENEFICIARIAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009510	Construcción De Techo Firmes - 122044	122044	Chiapas	Jiquipilas	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,500,163	\$1,500,163	\$1,500,163	\$1,500,163	\$1,500,163	\$1,500,163	\$1,500,163	100.00	00	Otros	225	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009512	Construcción De Puentes - 198242	198242	Chiapas	Jiquipilas	Silvela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	25,600	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009515	Construcción De Piso Firme - 201526	201526	Chiapas	Jiquipilas	Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$998,541	\$998,541	\$998,541	\$998,541	\$998,541	\$998,541	\$998,541	100.00	00	Metros Cuadrados	482	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO, INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009519	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 159005	159005	Chiapas	Jiquipilas	La Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$356,201	\$831,135	\$831,135	\$831,135	\$831,135	\$831,135	\$831,135	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	ESTAN DIVIDIDAS EN COMUNIDADES Y EL MONTO DE ESTE COMUNIDAD FUE DE \$56,200.74 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009520	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios - 66060	66060	Chiapas	Jiquipilas	Sanco Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$296,834	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	100.00	00	Vivienda	23	100.00	100.00	MONTO DEL CONTRATO FUE DE \$1,602,903.00 EL CUAL FUE DIVIDIDO EN 3 COMUNIDADES CON MONTO SEPARADO DE LAS COMUNIDADES. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1103009521	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 161345	161345	Chiapas	Jiquipilas	Los Alpes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$327,165	\$327,1												

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP117030095480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099322	Construcción De Dispensario Médico - 19497	15497	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad (El Sector)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099323	Construcción De Techo Fermo - 147992	147992	Chiapas	La Concordia	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$928,164	\$928,164	\$928,164	\$928,164	\$928,164	\$928,164	\$928,164	100.00	00	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099324	Construcción De Techo Fermo Segunda Etapa - 149805	149805	Chiapas	La Concordia	El Ramal (Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	\$1,298,901	100.00	00	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099325	Rehabilitación De Techo Fermo - 35662	35662	Chiapas	La Concordia	El Ramal (Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	\$2,551,477	100.00	00	Metros Cuadrados	1,074	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099327	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 94907	94907	Chiapas	Copainalá	Campuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Metros Lineales	676	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099330	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 38970	38970	Chiapas	Copainalá	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	100.00	00	Metros Lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099331	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 6545	6545	Chiapas	Jiquipilas	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$474,934	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	100.00	00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099332	Construcción De Cuarto Para Baño - 202545	202545	Chiapas	Jiquipilas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,955	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099333	Construcción De Cuarto Para Cocina - 202503	202503	Chiapas	Jiquipilas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$259,993	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099334	Construcción De Cuarto Dormitorio - 202450	202450	Chiapas	Jiquipilas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$235,993	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	\$550,942	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099336	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 129125	129125	Chiapas	Jiquipilas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$315,788	\$315,788	\$315,788	\$315,788	\$315,788	\$315,788	\$315,788	\$315,788	100.00	00	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030099337	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 122027	122027	Chiapas	Jiquipilas	Soledad Campeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$253,276	\$253,276	\$253,276	\$253,276	\$253,276	\$253,276	\$253,276	\$253,276	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030099338	Rehabilitación De Camino Rural Cuerra Negra Tramo La Fortuna (San De Nicolás) Del Km Uno Mas Cuarenta Al Km Uno Mas Quince Cuerra - 149329	149329	Chiapas	Las Margaritas	San de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099339	Construcción De Cuarto Quince Sanitario (Sanca - 18492)	18492	Chiapas	Las Margaritas	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,715,000	\$4,715,000	\$4,715,000	\$4,715,000	\$4,715,000	\$4,715,000	\$4,715,000	100.00	00	Fleaaa	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099340	1991 Substitución De Servicios Con Servicos - 189337	189337	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	\$1,671,624	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099341	Construcción De Cuartos Dormitorios - 123519	123519	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	\$506,250	100.00	00	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099342	Construcción De Cuarto Dormitorio - 189513	189513	Chiapas	Jitotul	Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	\$3,149,312	100.00	00	Vivienda	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099343	Construcción De Techo Fermo Segunda Etapa - 189106	189106	Chiapas	Jitotul	El Ambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$207,384	\$207,384	\$207,384	\$207,384	\$207,384	\$207,384	\$207,384	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099344	Construcción De Piso Fermo - 188086	188086	Chiapas	Jitotul	El Ambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099345	Construcción De Muro Fermo - 196897	196897	Chiapas	Jitotul	El Ambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	\$474,180	100.00	00	Metros Lineales	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099346	Construcción De Piso Fermo - 189011	189011	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	00	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099347	Construcción De Piso Fermo - 189436	189436	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	00	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099348	Construcción De Piso Fermo - 188623	188623	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	100.00	00	Metros Cuadrados	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099349	Construcción De Piso Fermo - 188922	188922	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	00	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099350	Construcción De Piso Fermo - 188501	188501	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	100.00	00	Metros Cuadrados	362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099351	Construcción De Piso Fermo - 123271	123271	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	00	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099352	Construcción De Piso Fermo - 123414	123414	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	00	Metros Cuadrados	335	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099353	Construcción De Piso Fermo - 123343	123343	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	00	Metros Cuadrados	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099354	Construcción De Piso Fermo - 123354	123354	Chiapas	Jitotul	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,000	\$552,00													

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT1703000954880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	1304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099356	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concrete Hidráulico - 123001	123001	Chiapas	Jitotul	Las Meravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	\$3,163,051	100.00	00	Metros Cuadrados	2,105	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099357	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concrete Hidráulico - 53544	53544	Chiapas	Jitotul	El Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	00	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099358	Construcción De Cancha De Bateo Con Concrete Hidráulico - 116567	116567	Chiapas	Jitotul	Sacramento	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	100.00	00	Otros	67	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099359	Suministro E Instalación Sistema Fotovoltaico Autónomo - 123534	123534	Chiapas	Jitotul	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	00	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099360	Construcción De Cuartos Dormitorios - 123538	123538	Chiapas	Jitotul	Tránsito Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099361	Construcción De Cuarto Dormitorio - 185172	185172	Chiapas	Jitotul	Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	\$2,803,160	100.00	00	Vivienda	204	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099362	Construcción De Cuartos Dormitorios - 189464	189464	Chiapas	Jitotul	Matazano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	\$794,725	100.00	00	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099363	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concrete Hidráulico - 123465	123465	Chiapas	Jitotul	Salitril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$320,311	\$320,311	\$320,311	\$320,311	\$320,311	\$320,311	\$320,311	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099364	Construcción De Techo Fermo - 195216	195216	Chiapas	Jitotul	Madrerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	\$525,152	100.00	00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099366	Adquisición De Software Y Hardware - 173734	173734	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	\$44,769	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099367	Acomodamiento De Espacios Fisicos - 197279	197279	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGIN	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	\$197,533	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099368	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fortalece La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 187578	187578	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	\$80,767	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099369	Replicación De La Red De Agua Potable - 188281	188281	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	100.00	00	Metros Lineales	433	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099370	Muro Fermo - 162455	162455	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	100.00	00	Metros Lineales	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099371	Piso Fermo - 162520	162520	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099372	Piso Fermo - 162408	162408	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099373	Techo Fermo - 162505	162505	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099374	Techo Fermo - 162040	162040	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	100.00	00	Metros Lineales	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099375	Muro Fermo - 161974	161974	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	100.00	00	Metros Lineales	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099376	Techo Fermo - 157852	157852	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099377	Piso Fermo - 157933	157933	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099378	Muro Fermo - 148097	148097	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$152,623	\$152,623	\$152,623	\$152,623	\$152,623	\$152,623	\$152,623	100.00	00	Metros Lineales	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099380	2300 Arrendamiento De Vehículo Terracerro, Hétero, Merlimo, Lacortas Y Flotantes Para Servidores Públicos - 108312	108312	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099381	Replicación Del Sistema De Drenaje Pluvial - 107874	107874	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$170,634	\$170,634	\$170,634	\$170,634	\$170,634	\$170,634	\$170,634	100.00	00	Metros Lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099382	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 98764	98764	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	\$285,284	100.00	00	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099383	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 98754	98754	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	\$313,736	100.00	00	Metros Cuadrados	7,286	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099384	Construcción De Banquetas Con Concrete Estampado - 98737	98737	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	\$181,757	100.00	00	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099385	Techo Fermo - 161433	161433	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SDP110300054880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	16364	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP110300093986	Piso Fermo - 163363	163363	Chiapas	Juarez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejercicio	2017	\$28,770	\$28,770	\$28,770	\$28,770	\$28,770	\$28,770	\$28,770	100.00	00	Hectos Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP110300093987	Muro Fermo - 163166	163166	Chiapas	Juarez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	100.00	00	Hectos lineales	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP110300093988	Construcción De Pozo Profundo - 174982	174982	Chiapas	Juarez	Coronel Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	100.00	00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP110300093965	Construcción De Ocho Cuartos Sanitarios - 129798	129798	Chiapas	Jiquipilas	Santa Lucia	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$474,934	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	100.00	00	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP110300093966	Construcción De Siete Cuartos Sanitarios - 64200	64200	Chiapas	Jiquipilas	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$355,203	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	\$1,602,903	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP110300093968	Construcción De Cuatro Cuartos Sanitarios - 109748	109748	Chiapas	Jiquipilas	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	100.00	00	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP110300093969	Construcción De Piso Fermo - 25312	25312	Chiapas	Jiquipilas	Abelón Castellanos Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Hectos Cuadrados	287	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939610	Construcción De Techo Fermo - 122042	122042	Chiapas	Jiquipilas	Loma la Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$400,397	\$400,397	\$400,397	\$400,397	\$400,397	\$400,397	\$400,397	\$400,397	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939611	Mejoramiento De Vivienda - 161557	161557	Chiapas	Jiquipilas	Cabecera de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$455,931	\$455,931	\$455,931	\$455,931	\$455,931	\$455,931	\$455,931	\$455,931	100.00	00	Otros	124	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939612	Construcción De Nueve Cuartos Sanitarios - 198331	198331	Chiapas	Jiquipilas	Machalí de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$339,463	\$339,463	\$339,463	\$339,463	\$339,463	\$339,463	\$339,463	\$339,463	100.00	00	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939613	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 160771	160771	Chiapas	Jiquipilas	San Antonio el Brillante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Urbanización	Terminado	2017	\$513,713	\$513,713	\$513,713	\$513,713	\$513,713	\$513,713	\$513,713	\$513,713	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939614	Rehabilitación De Techo Fermo Barrio El Encanto - 152621	152621	Chiapas	Mapastruc	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTRUC	Vivienda	Terminado	2017	\$646,756	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939615	Construcción De Cienso Clínico Sanitarios Secos - 147884	147884	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,835,000	\$2,835,000	\$2,835,000	\$2,835,000	\$2,835,000	\$2,835,000	\$2,835,000	\$2,835,000	100.00	00	Pisos	1,666	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939616	Construcción De Módulo Sanitario De Seda Por Ocho Mts Tipo 40 Para Sección Primaria Rural, Ochovo Clave Paso Siete Dpb Dos Seda Cuatro Seda - 149305	149305	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Pisos	1,626	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939617	Construcción De Sessenta Y Cinco Sanitarios Secos - 172948	172948	Chiapas	Las Margaritas	Dabito Vázquez San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,665,000	\$2,665,000	\$2,665,000	\$2,665,000	\$2,665,000	\$2,665,000	\$2,665,000	\$2,665,000	100.00	00	Pisos	143	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939618	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Gabriel Leyva La Florida Del No Cerro Mac Tres Cerros Al No Cerro Mac Cuatrocientos - 192980	192980	Chiapas	Las Margaritas	Gabriel Leyva Palique	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$698,067	\$698,067	\$698,067	\$698,067	\$698,067	\$698,067	\$698,067	\$698,067	100.00	00	Otros	2,305	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939619	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Sanitarios Secos - 166316	166316	Chiapas	Las Margaritas	Gudalupé Teyepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	100.00	00	Pisos	144	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939620	Rehabilitación De Camino Rural Rto Tzuc A Gudalupé Los Altos Del No Cerro Mac Tres Cerros Al No Cerro Mac Novecientos Nueve - 149841	149841	Chiapas	Las Margaritas	Gudalupé los Altos	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,567,372	\$1,567,372	\$1,567,372	\$1,567,372	\$1,567,372	\$1,567,372	\$1,567,372	\$1,567,372	100.00	00	Otros	318	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939621	Rehabilitación De Camino Rural Tramo C C Talena Cuarenta A Ruidoso Del No Cerro Mac Tres Cerros Al No Cerro Mac Cuarenta y Cuarenta Segunda Seda - 149550	149550	Chiapas	Las Margaritas	Ruidoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	423	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939622	Construcción De Noventa Cuartos Sanitarios - 164290	164290	Chiapas	Las Margaritas	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	100.00	00	Vivienda	714	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939623	Construcción De Cienso Cuarenta Sanitarios Secos - 166418	166418	Chiapas	Las Margaritas	Calisco	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,992,000	\$5,992,000	\$5,992,000	\$5,992,000	\$5,992,000	\$5,992,000	\$5,992,000	\$5,992,000	100.00	00	Pisos	471	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939624	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Portada Nueva Tierra Y Libertad Del No Cerro Mac Cuarenta y Cuarenta Segunda Seda - 169294	169294	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Tierra Y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	202	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939625	Construcción De Cienso Trece Pisos Algodinos - 168041	168041	Chiapas	Las Margaritas	Lomatón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,350,400	\$2,350,400	\$2,350,400	\$2,350,400	\$2,350,400	\$2,350,400	\$2,350,400	\$2,350,400	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939626	Construcción De Setenta Y Nueve Sanitarios Secos - 170496	170496	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,239,000	\$3,239,000	\$3,239,000	\$3,239,000	\$3,239,000	\$3,239,000	\$3,239,000	\$3,239,000	100.00	00	Pisos	212	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939627	Construcción De Un Aula Didáctica En El Mts C De San Juan De Tepehualtepec Comunitario H Cienso Semena Y Cienso Seda Del De Domingos - 144320	144320	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Sulatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	943	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939628	Construcción De Puestos Vehiculares De Cuarenta y Nueve De Ciudad Semena Rto Paso Nuevo Sulatan A No - 13390	83390	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Sulatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,500,001	\$2,500,001	\$2,500,001	\$2,500,001	\$2,500,001	\$2,500,001	\$2,500,001	\$2,500,001	100.00	00	Otros	257	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1103000939629	Reventamiento De Calles - 140557	140557	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades																			



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OSP110300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909658	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 164754	164754	Chiapas	Las Margaritas	La Sombra (Aven San Carlos del Rio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	\$914,544	100.00	00	Otros	126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909659	Rehabilitación De Camino Rural E C Persepolis De Nuevo Santo Tomas Del Rio	149718	Chiapas	Las Margaritas	Jervajalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,999,988	\$2,999,988	\$2,999,988	\$2,999,988	\$2,999,988	\$2,999,988	\$2,999,988	100.00	00	Otros	569	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909660	Regulación De 88 Primera Etapa Pisanón - 164386	164386	Chiapas	Las Margaritas	Pisanón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909661	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Persepolis De Nuevo Santo Tomas Del Rio	16223	Chiapas	Las Margaritas	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	\$1,108,000	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909662	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Segunda Etapa - 117350	117350	Chiapas	Las Margaritas	Huilo Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,869,420	\$1,869,420	\$1,869,420	\$1,869,420	\$1,869,420	\$1,869,420	\$1,869,420	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909663	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nicanagua Valle Del Rio Cerro Mac Tepe	153940	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Nicanagua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909664	Construcción De Vialidad Y Dos Muros Firmes - 116266	116266	Chiapas	Las Margaritas	Safel Pasacacio Jambon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$626,250	\$626,250	\$626,250	\$626,250	\$626,250	\$626,250	\$626,250	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909667	Construcción De Saneamiento Y Cuatro Ochos Firmes - 133887	115687	Chiapas	Las Margaritas	Safel Pasacacio Jambon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$490,398	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909668	Construcción De Vialidad/Camino Sanitario Seco - 165574	168574	Chiapas	Las Margaritas	Ojo de Agua Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	100.00	00	Piezas	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909669	Construcción De Dispensario Medico - 162990	162990	Chiapas	Las Margaritas	Capirito Sento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	\$1,454,145	100.00	00	Otros	735	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909670	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Del Cerro Mac Tepe	164787	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909671	Reveredimiento De Calles - 161870	133670	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Otros	417	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909672	Construcción De Saneamiento Y Cuatro Sanitarios Secos - 165588	168588	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	100.00	00	Piezas	552	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909673	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Escuela Nacional Clara Campoamor Clara Cerro Sento	165208	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	552	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909674	Regulación De La Ignacio Alameda - 164355	164355	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	\$531,760	100.00	00	Otros	552	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909675	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Venencia A Morelia Del Rio	148114	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Venencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	454	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909676	Construcción De Cuarenta Y Nueve Pisos Firmes - 136620	116420	Chiapas	Las Margaritas	Peacross	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	\$383,964	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909677	Construcción De Cuarenta Y Nueve Ochos Firmes - 116411	116411	Chiapas	Las Margaritas	Peacross	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$620,538	\$620,538	\$620,538	\$620,538	\$620,538	\$620,538	\$620,538	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909678	Construcción De Treinta Pisos Firmes - 133733	115733	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	El AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	\$521,000	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909680	Reveredimiento De Andador Con Concreto Hidrofilo En Acceso A Telesecundaria Jaime Soliman - 127114	127114	Chiapas	Mutilapan	Buen Paso (Shoctic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILAPAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$308,892	\$308,892	\$308,892	\$308,892	\$308,892	\$308,892	\$308,892	100.00	00	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909681	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Ramon Cabrera Ejido Cerro La Pava	104710	Chiapas	Mutilapan	Cerro La Pava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILAPAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	00	Otros	288	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909682	Rehabilitación De Camino E C Persepolis De Nuevo Santo Tomas Del Rio	124793	Chiapas	Mutilapan	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILAPAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$687,120	\$687,120	\$687,120	\$687,120	\$687,120	\$687,120	\$687,120	100.00	00	Metros lineales	241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909683	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Para Baño - 167847	167847	Chiapas	Chilón	San Ramon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,475,588	\$1,475,588	\$1,475,588	\$1,475,588	\$1,475,588	\$1,475,588	\$1,475,588	100.00	00	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909685	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilón A Trajalia - 166513	166413	Chiapas	Chilón	Trajalia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,520,202	\$3,520,202	\$3,520,202	\$3,520,202	\$3,520,202	\$3,520,202	\$3,520,202	100.00	00	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909686	Rehabilitación De Línea De Conducción - 166187	166187	Chiapas	Chilón	Hepaxilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,490,560	\$1,490,560	\$1,490,560	\$1,490,560	\$1,490,560	\$1,490,560	\$1,490,560	100.00	00	Otros	137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909687	Construcción De Cincuenta Y Un Cuartos Domestico - 133823	153823	Chiapas	Chilón	Chonitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	\$2,397,824	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP110300909688	Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Domestico - 147307	147307	Chiapas	Chilón	La Palmetta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,396,638	\$2,396,638	\$2,396,638	\$2,396,638	\$2,396,638	\$2,396,638	\$2,396,638	100.00	00	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.





Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT110300054880	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	11034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099718	Creación y Mantenimiento De La Normalidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 110303	110303	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099719	Rehabilitación De Dos Franjeras Matas De Cardón Y Ordenes - 106340	106340	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	\$46,292	100.00	00	Hectos Cuadrados	443	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099720	Construcción De Cuatro Para Cocina En Barrio Barco Sagrado Ocasim - 110675	110675	Chiapas	Larrainzar	Sajoweltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,736,915	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	100.00	00	Vivienda	124	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099721	Construcción De Cuatro Para Cocina En Barrio Barco Centro - 110698	110698	Chiapas	Larrainzar	Sajoweltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,736,915	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	\$2,606,715	100.00	00	Vivienda	124	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099722	Construcción De Cuatro Domicilio En Barrio Barco - 110660	110660	Chiapas	Larrainzar	Sajoweltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,405,407	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	\$3,216,407	100.00	00	Vivienda	156	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099723	Construcción De Espaldada De Barranca Bayaleno Dos - 122374	122374	Chiapas	Larrainzar	Bayaleno Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099724	Construcción De Espaldada De Barranca Buena Vista - 122347	122347	Chiapas	Larrainzar	Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099725	Construcción De Embarillado De Granadilla Buena Vista - 119485	119485	Chiapas	Larrainzar	Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099726	Construcción De Cuatro Domicilio En Buenavista - 110143	110143	Chiapas	Larrainzar	Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$288,622	\$57,022	\$57,022	\$57,022	\$57,022	\$57,022	\$57,022	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099727	Construcción De Embarillado De Granadilla San Cristóbalito - 119413	119413	Chiapas	Larrainzar	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099728	Construcción De Embarillado De Granadilla Chuchilón - 119331	119331	Chiapas	Larrainzar	Chuchilón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099729	Construcción De Embarillado De Granadilla Desamparado - 119368	119368	Chiapas	Larrainzar	Desamparado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099730	Construcción De Cuatro Domicilio En Joimacho - 110124	110124	Chiapas	Larrainzar	Joimacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$57,022	\$57,022	\$57,022	\$57,022	\$57,022	\$57,022	\$57,022	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099731	Construcción De Cuatro Domicilio En Satuvitón - 110177	110177	Chiapas	Larrainzar	Satuvitón II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	\$1,040,602	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099732	Construcción De Cuatro Domicilio En Sagulón - 110201	110201	Chiapas	Larrainzar	Sagulón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$405,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	\$378,401	100.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099733	Construcción De Cuatro Domicilio En Sajowal - 110166	110166	Chiapas	Larrainzar	Sajowal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,176,844	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	\$1,114,044	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099734	Equipoamiento Para Producción De Atencías Mochulito - 119624	119624	Chiapas	Larrainzar	Mochulito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099735	Equipoamiento Para Producción De Atencías - 118937	118937	Chiapas	Larrainzar	Poculón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099736	Construcción De Cuatro Domicilio En Ponehuitz - 110464	110464	Chiapas	Larrainzar	Ponehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,005,008	\$2,838,008	\$2,838,008	\$2,838,008	\$2,838,008	\$2,838,008	\$2,838,008	100.00	00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099737	Construcción De Techo Fierro En Ponehuitz - 110538	110538	Chiapas	Larrainzar	Ponehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$300,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	\$308,411	100.00	00	Hectos Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099738	Construcción De Cuatro Para Cocina En Ponehuitz Barco La Plana - 110503	110503	Chiapas	Larrainzar	Ponehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	100.00	00	Vivienda	252	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099739	Construcción De Cuatro Domicilio En Ponehuitz Barco La Luna - 110506	110506	Chiapas	Larrainzar	Ponehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	\$3,195,333	100.00	00	Vivienda	252	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099740	Equipoamiento Para Producción De Atencías Talonhuitz - 119587	119587	Chiapas	Larrainzar	Talonhuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099741	Equipoamiento Para Producción De Atencías Tonic Bajo - 119573	119573	Chiapas	Larrainzar	Tonic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	00	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099742	Construcción De Cuatro Domicilio En Tivo Alto - 110194	110194	Chiapas	Larrainzar	Tivo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$189,200	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099743	Construcción De Embarillado De Granadilla Volca II - 126392	126392	Chiapas	Larrainzar	Volca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099744	Construcción De Vivero Para Producción De Café Yutchen - 122411	122411	Chiapas	Larrainzar	Yutchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	00	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099745	Equipoamiento Para Producción De Atencías La Laguna 2 - 118951	118951	Chiapas	Larrainzar	La Laguna 2	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300099746	Construcción De Techo Fierro En Huitz - 110439	110439	Chiapas	Larrainzar	Huitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35	AYUNTAMIENTO DE LABANINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$165,004	\$154,204	\$154,204	\$1										

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP110300054680	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099747	Construcción De Cuarto Dormitorio En Nohoc - 10429	10429	Chiapas	Larriñázar	Nohoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento de Larriñázar Ciudadas	Ayuntamiento de Larriñázar Ciudadas	Vivienda	Terminado	2017	\$1,763,842	\$1,763,842	\$1,763,842	\$1,763,842	\$1,763,842	\$1,763,842	\$1,763,842	100.00	\$0	Vivienda	82	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099748	Construcción De Cuarto Dormitorio En Nohoc - 10422	10422	Chiapas	Larriñázar	Nohoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento de Larriñázar Ciudadas	Ayuntamiento de Larriñázar Ciudadas	Vivienda	Terminado	2017	\$765,802	\$765,802	\$765,802	\$765,802	\$765,802	\$765,802	\$765,802	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099749	Construcción De Cuarto Dormitorio En Esperanza De Costa Rica - 11664	11664	Chiapas	Mapaetec	Esperanza De Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Municipio De Mapaetec	Municipio De Mapaetec	Vivienda	Terminado	2017	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	\$634,843	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099750	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Seis De Abril Del Novena Y Camino A Ejecur Alimide Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Dos Mas Diecinueve 16827	16827	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	\$1,008,010	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099751	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Y Niñas Campesina De Solimes Calle Caro Siete Dos Uno Siete Cuatro Siete F - 16580	16580	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Educación	Terminado	2017	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	\$346,532	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099752	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 14439	14439	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Urbanización	Terminado	2017	\$687,281	\$687,281	\$687,281	\$687,281	\$687,281	\$687,281	\$687,281	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099753	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 14435	14435	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	\$2,499,525	100.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099754	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 11620	11620	Chiapas	Las Margaritas	Maparo Agua Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,498,344	\$2,498,344	\$2,498,344	\$2,498,344	\$2,498,344	\$2,498,344	\$2,498,344	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099755	Construcción De Sesenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 11632	11632	Chiapas	Las Margaritas	Aguiles Senda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa - 11639	11639	Chiapas	Las Margaritas	Arrión 27	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	\$2,549,130	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099757	Construcción De Bono Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 15402	15402	Chiapas	Las Margaritas	Mejucú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	\$2,613,071	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099758	Construcción De Soveito Sanitario Cuarto Segunda Etapa - 16460	16460	Chiapas	Las Margaritas	Belisario Dominguez San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	100.00	\$0	Financ	425	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099759	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 11629	11629	Chiapas	Las Margaritas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099760	Rehabilitación De Camino Rural Tramo E Y Muelle Anexo San Antonio Soverito David A Romerita David Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Siete - 15587	15587	Chiapas	Las Margaritas	Humarinta David	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	100.00	\$0	Otros	555	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099761	Rehabilitación De Camino Rural Tramo C E La Esperanza Anexo Soverito Esperanza Chila A El Caracol Del Km Cero Mas Trece Cerco Al Km Trece Mas - 15379	15379	Chiapas	Las Margaritas	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Ayuntamiento Municipal De Las Margaritas Chiapas	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	\$2,994,092	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099764	Construcción De Cinuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 11920	11920	Chiapas	Chilón	Sumavista San José Nupia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Soberano Municipal	Soberano Municipal	Vivienda	Terminado	2017	\$2,694,428	\$2,694,428	\$2,694,428	\$2,694,428	\$2,694,428	\$2,694,428	\$2,694,428	100.00	\$0	Vivienda	159	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300099765	Construcción De Diecho Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 9351	9351	Chiapas	Chilón	San Antonio Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Soberano Municipal	Soberano Municipal	Vivienda	Terminado	2017	\$3,774,824	\$3,774,824	\$3,774,824	\$3,774,824	\$3,774,824	\$3,774,824	\$3,774,824	\$3,774,824	100.00	\$0	Vivienda	193	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099766	Construcción De Treinta Y Ocho Viviendas Cuarto Dormitorio - 12262	12262	Chiapas	Mutilupán	El Baniño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Vivienda	Terminado	2017	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	100.00	\$0	Vivienda	168	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099767	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 11704	11704	Chiapas	Mutilupán	La Ladrana (El Baniño)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099768	Construcción De Cincuenta Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa - 12542	12542	Chiapas	Mutilupán	Cacajuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Vivienda	Terminado	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Vivienda	417	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099769	Construcción De Cinuenta Y Seis Viviendas Cuarto Dormitorio - 11840	11840	Chiapas	Mutilupán	San Pedro Fabochil Dos (Francisco T. Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Vivienda	Terminado	2017	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099770	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Emiliano Zapata Copagpetán El Ocho - 12003	12003	Chiapas	Mutilupán	El Ocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$428,903	\$428,903	\$428,903	\$428,903	\$428,903	\$428,903	\$428,903	\$428,903	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099771	Construcción De Sesenta Y Dos Viviendas Cuarto Dormitorio - 11922	11922	Chiapas	Mutilupán	Guayabal Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Vivienda	Terminado	2017	\$2,139,000	\$2,139,000	\$2,139,000	\$2,139,000	\$2,139,000	\$2,139,000	\$2,139,000	\$2,139,000	100.00	\$0	Vivienda	249	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099772	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 12443	12443	Chiapas	Mutilupán	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$394,981	\$394,981	\$394,981	\$394,981	\$394,981	\$394,981	\$394,981	\$394,981	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099773	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 12383	12383	Chiapas	Mutilupán	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento De Mutilupán	Ayuntamiento De Mutilupán	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$382,453	\$382,453	\$382,453	\$382,453	\$382,453	\$382,453	\$382,453	\$382,453	100.00	\$0	Metros lineales	639	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099774	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 10554	10554	Chiapas	Mutilupán	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Honorable Ayuntamiento Municipal De Mutilupán	Honorable Ayuntamiento Municipal De Mutilupán	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	911	100.00	100.00	TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300099775	Construcción De Seis Viviendas Cuarto																												

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP117030091480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030090976	Construcción De Cuatro Cuadras Y Dos Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 117788	117788	Chiapas	Mutilupán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$5,209,501	\$5,209,501	\$5,209,501	\$5,209,501	\$5,209,501	\$5,209,501	\$5,209,501	\$5,209,501	100.00	00	Vivienda	151	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030090977	Reparación Y Pavimentación De Calles Segunda Etapa - 104711	104711	Chiapas	Mutilupán	Sacatonal de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$994,781	\$994,781	\$994,781	\$994,781	\$994,781	\$994,781	\$994,781	\$994,781	100.00	00	Metros Cuadrados	1,361	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030090978	Construcción De Cuatro Viviendas Cuatro Dormitorios - 123020	123020	Chiapas	Mutilupán	Carreño Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	00	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030090979	Rehabilitación De Camino Rural - 104626	104626	Chiapas	Mutilupán	San Francisco la Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$665,699	\$665,699	\$665,699	\$665,699	\$665,699	\$665,699	\$665,699	\$665,699	100.00	00	Otros	229	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030090970	Construcción De Treinta Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 104619	104619	Chiapas	Mutilupán	San Francisco la Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,020,001	\$1,020,001	\$1,020,001	\$1,020,001	\$1,020,001	\$1,020,001	\$1,020,001	\$1,020,001	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909781	Pavimentación De Calles Sin Hombre Con Concreto Hidráulico - 123558	123558	Chiapas	Mutilupán	Quince de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,251,152	\$1,251,152	\$1,251,152	\$1,251,152	\$1,251,152	\$1,251,152	\$1,251,152	\$1,251,152	100.00	00	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909782	Construcción De Muro Fierro - 124200	124200	Chiapas	Mutilupán	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$994,340	\$994,340	\$994,340	\$994,340	\$994,340	\$994,340	\$994,340	\$994,340	100.00	00	Otros	182	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909783	Construcción De Veintinueve Viviendas Cuatro Dormitorios - 123954	123954	Chiapas	Mutilupán	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,000,500	\$1,000,500	\$1,000,500	\$1,000,500	\$1,000,500	\$1,000,500	\$1,000,500	\$1,000,500	100.00	00	Vivienda	131	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909784	Construcción De Seisenta Y Cuatro Viviendas Cuatro Dormitorios - 123229	123229	Chiapas	Mutilupán	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,208,000	\$2,208,000	\$2,208,000	\$2,208,000	\$2,208,000	\$2,208,000	\$2,208,000	\$2,208,000	100.00	00	Vivienda	268	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909786	Construcción De Dos Techos Fierros Cuatro Dormitorios - 149884	149884	Chiapas	Mutilupán	Planada Sagatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$183,259	\$183,259	\$183,259	\$183,259	\$183,259	\$183,259	\$183,259	\$183,259	99.28	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909787	Pavimentación De Calles Sin Hombre Concreto Hidráulico Primera Etapa - 104641	104641	Chiapas	Mutilupán	Samos Cabilete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Metros Cuadrados	738	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909788	Pavimentación Del Acceso Peatonal Con Concreto Misto - 127297	127297	Chiapas	Mutilupán	Pital Villa Los (Almadrán Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$648,390	\$648,390	\$648,390	\$648,390	\$648,390	\$648,390	\$648,390	\$648,390	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909789	Construcción De Seisenta Y Ocho Viviendas Cuatro Dormitorios - 122863	122863	Chiapas	Mutilupán	Planada Villa Los	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,346,000	\$2,346,000	\$2,346,000	\$2,346,000	\$2,346,000	\$2,346,000	\$2,346,000	\$2,346,000	100.00	00	Vivienda	287	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909790	Rehabilitación De Camino Rural En Puntos Añados Con Concreto Misto - 126863	126863	Chiapas	Mutilupán	Pabucuil Covadonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,225,341	\$1,225,341	\$1,225,341	\$1,225,341	\$1,225,341	\$1,225,341	\$1,225,341	\$1,225,341	100.00	00	Metros Lineales	177	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909791	Pavimentación De Camino Con Concreto Misto - 120373	120373	Chiapas	Mutilupán	San Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$709,828	\$709,828	\$709,828	\$709,828	\$709,828	\$709,828	\$709,828	\$709,828	100.00	00	Metros Lineales	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909792	Construcción De Seis Viviendas Cuatro Dormitorios - 150944	150944	Chiapas	Mutilupán	Los Cocos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	00	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909793	Construcción De Dieciocho Viviendas Cuatro Dormitorios - 133951	133951	Chiapas	Mutilupán	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909794	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 116559	116559	Chiapas	Mutilupán	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,909,140	\$1,909,140	\$1,909,140	\$1,909,140	\$1,909,140	\$1,909,140	\$1,909,140	\$1,909,140	100.00	00	Metros Lineales	37	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909795	Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 124865	124865	Chiapas	Mutilupán	Pabucuilcillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$809,337	\$809,337	\$809,337	\$809,337	\$809,337	\$809,337	\$809,337	\$809,337	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909796	Construcción De Cuarenta Y Cinco Viviendas Cuatro Dormitorios - 138254	138254	Chiapas	Mutilupán	Santa María de las Pampas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,897,500	\$1,897,500	\$1,897,500	\$1,897,500	\$1,897,500	\$1,897,500	\$1,897,500	\$1,897,500	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909797	Construcción De Dieciocho Viviendas Cuatro Dormitorios - 123206	123206	Chiapas	Mutilupán	Silencio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	100.00	00	Vivienda	87	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909798	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 124618	124618	Chiapas	Mutilupán	Triunfo de las Pampas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MUTILUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$849,390	\$849,390	\$849,390	\$849,390	\$849,390	\$849,390	\$849,390	\$849,390	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finisar: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909799	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Ar Sistema Prolongación Malson - 145382	145382	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,935,560	\$1,935,560	\$1,935,560	\$1,935,560	\$1,935,560	\$1,935,560	\$1,935,560	\$1,935,560	100.00	00	Metros Lineales	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
EMP1170300909800	Rehabilitación De Drenaje Y De Muro Lateral De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San José - 145559	145559	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$358,403	\$358,403	\$358,403	\$358,403	\$358,403	\$358,403	\$358,403	\$358,403	100.00	00	Metros Lineales	32,033	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
EMP1170300909801	Rehabilitación De Drenaje En Calle Porfirio Díaz Oriente - 145236	145236	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$261,188	\$261,188	\$261,188	\$261,188	\$261,188	\$261,188	\$261,188	\$261,188	100.00	00	Metros Lineales	31,310	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
EMP1170300909803	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Colonia Buenos Aires - 145429	145429	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$894,240	\$894,240	\$894,240	\$894,240	\$894,240	\$894,240	\$894,240	\$894,240	100.00	00	Otros	32,033	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
EMP1170300909804	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Copacabana Entre Ave. Juárez Y Ave. Simón Bolívar - 124326	124326	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$570,979	\$570,979	\$570,979	\$570,979	\$570,979	\$570,979	\$570,979	\$570,979	100.00	00	Metros Lineales	32,033	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
EMP1170300909807	Rehabilitación En Calle Construcción Entre Juárez Y Galeana - 124247	124247	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,309,877	\$1,309,877	\$1,309,877	\$1,309,877	\$1,309,877	\$1,309,877	\$1,309,877	\$1,309,877	100.00	00	Metros Lineales	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Finisar: / Registro:
EMP1170300909																													

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SDP117030091480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	124	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP117030099812	Rehabilitación De Alumbrado Público - 137880	123880	Chiapas	Mixtlia	Mixtlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	100.00		Otros	32,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099813	Construcción De Dren Pluvial En Col Vida Mejor - 124310	124310	Chiapas	Mixtlia	Mixtlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00		Metros lineales	32,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099814	Rehabilitación De Dren Pluvial Barrio El Carmen - 124059	124059	Chiapas	Mixtlia	Mixtlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$743,743	\$743,743	\$743,743	\$743,743	\$743,743	\$743,743	\$743,743	100.00		Otros	32,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099815	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Av Miguel Alemán Y Constitución - 124147	124147	Chiapas	Mixtlia	Mixtlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,169,775	\$1,169,775	\$1,169,775	\$1,169,775	\$1,169,775	\$1,169,775	\$1,169,775	100.00		Metros lineales	6,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099816	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Calle Francisco Y Moderno Entre Av Central Y Av Independencia - 124112	124112	Chiapas	Mixtlia	Mixtlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$516,087	\$516,087	\$516,087	\$516,087	\$516,087	\$516,087	\$516,087	100.00		Metros lineales	32,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099817	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino El Arenal - 124217	124217	Chiapas	Mixtlia	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,430,274	\$1,430,274	\$1,430,274	\$1,430,274	\$1,430,274	\$1,430,274	\$1,430,274	100.00		Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099819	Construcción De Dren Pluvial Colonia Obvera - 145161	145161	Chiapas	Mixtlia	Colonia Obvera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	100.00		Metros lineales	2,314	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099820	Mejoramiento De Domicilios Drenaje Y Nuevas Viviendas Cuartos Para Ochoas - 17524	17524	Chiapas	Huixtán	San Andrés Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	\$6,994,000	100.00	\$0	Vivienda	920	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099821	Mejoramiento De Cuarto Cinco Viviendas Cuartos Sanitario - 128212	128212	Chiapas	Huixtán	San Antonio Salabina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	\$2,905,323	100.00		Vivienda	369	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099823	Construcción De Cuarto Sanitario En San José Cruz Gomada - 144938	144938	Chiapas	Matamoros del Valle	San José Cruz Gomada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	\$277,672	100.00		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099824	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 141904	141904	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$237,975	\$237,975	\$237,975	\$237,975	\$237,975	\$237,975	\$237,975	100.00		Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099825	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 127912	127912	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$95,164	\$95,164	\$95,164	\$95,164	\$95,164	\$95,164	\$95,164	100.00		Metros lineales	324	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099826	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 131948	131948	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$151,795	\$151,795	\$151,795	\$151,795	\$151,795	\$151,795	\$151,795	100.00		Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099827	Rehabilitación Del Pozo - 131883	131883	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$186,145	\$186,145	\$186,145	\$186,145	\$186,145	\$186,145	\$186,145	100.00		Otros	5,490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099828	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 127433	127433	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	\$1,003,556	100.00		Metros lineales	247	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099829	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129398	129398	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,723	\$385,723	\$385,723	\$385,723	\$385,723	\$385,723	\$385,723	100.00		Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099830	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 128254	128254	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$590,684	\$590,684	\$590,684	\$590,684	\$590,684	\$590,684	\$590,684	100.00		Metros lineales	193	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099831	Construcción De Canal Pluvial - 129899	129899	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$155,532	\$155,532	\$155,532	\$155,532	\$155,532	\$155,532	\$155,532	100.00		Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099832	Construcción De Muro De Contención - 129822	129822	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$173,702	\$173,702	\$173,702	\$173,702	\$173,702	\$173,702	\$173,702	100.00		Otros	9,490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099833	Construcción De Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 129791	129791	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,963,820	\$1,963,820	\$1,963,820	\$1,963,820	\$1,963,820	\$1,963,820	\$1,963,820	100.00		Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099834	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129704	129704	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$450,881	\$450,881	\$450,881	\$450,881	\$450,881	\$450,881	\$450,881	100.00		Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099835	Ampliación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 127592	127592	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,967,250	\$1,967,250	\$1,967,250	\$1,967,250	\$1,967,250	\$1,967,250	\$1,967,250	100.00		Metros lineales	5,490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099836	Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 127584	127584	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$402,131	\$402,131	\$402,131	\$402,131	\$402,131	\$402,131	\$402,131	100.00		Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099838	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Barrio Tepicita II - 127637	127637	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$97,480	\$97,480	\$97,480	\$97,480	\$97,480	\$97,480	\$97,480	100.00		Otros	151	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099839	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 128616	128616	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,498,503	\$1,498,503	\$1,498,503	\$1,498,503	\$1,498,503	\$1,498,503	\$1,498,503	100.00		Metros Cuadrados	1,490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099840	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 105131	105131	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,661,242	\$1,661,242	\$1,661,242	\$1,661,242	\$1,661,242	\$1,661,242	\$1,661,242	100.00		Otros	304	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099841	Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 105594	105594	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$397,623	\$397,623	\$397,623	\$397,623	\$397,623	\$397,623	\$397,623	99.68		Metros lineales	5,490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099842	Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 105221	105221	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$148,648	\$148,648	\$148,648	\$148,648	\$148,648	\$148,648	\$148,648	100.00		Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SDP117030099845	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 129569	129569	Chiapas	Ariaga	Guilano Sepata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$574,789	\$574,789	\$574,789	\$574,789	\$574,789	\$574,789	\$574,789	\$574,789	100.00		Otros	206	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SDP117030099847	Construcción De Puentes Vado - 129338	129338	Chiapas	Ariaga	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$825,457	\$825,457	\$825,457	\$825,457	\$825,457	\$825,457	\$825,457	100.00		Otros	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170300914880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	15114	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099848	Huertos Comunitarios - 185151	185151	Chiapas	Acasia	Piedra del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	\$101,240	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030099863	Construcción De Piso Firme - 167024	167024	Chiapas	Ahuacayagua	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	\$254,887	100.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI	
EMP117030099869	3390 Subcontratación De Servicios Con Recursos - 190904	190904	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099870	Monteamiento De Tres Aspas En La Secundaria Técnica - 184923	184923	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	Terminado	2017	\$805,350	\$805,350	\$805,350	\$805,350	\$805,350	\$805,350	\$805,350	\$805,350	100.00	00	Metros Cuadrados	287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099871	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 187741	187741	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099872	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 143697	143697	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$178,960	\$178,960	\$178,960	\$178,960	\$178,960	\$178,960	\$178,960	\$178,960	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099873	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 95663	95663	Chiapas	Acapetahua	acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$1,135,149	\$1,135,149	\$1,135,149	\$1,135,149	\$1,135,149	\$1,135,149	\$1,135,149	\$1,135,149	100.00	00	Metros Cuadrados	2,194	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099874	Construcción De Un Aula En Telemachilán Comunitario Juan Sabido Gutierrez - 121865	121865	Chiapas	Acapetahua	Barra Zapacapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	Terminado	2017	\$806,860	\$806,860	\$806,860	\$806,860	\$806,860	\$806,860	\$806,860	\$806,860	100.00	00	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099875	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 174444	174444	Chiapas	Acapetahua	Colombia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,110,929	\$1,110,929	\$1,110,929	\$1,110,929	\$1,110,929	\$1,110,929	\$1,110,929	\$1,110,929	100.00	00	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099876	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 105023	105023	Chiapas	Acapetahua	Consejo Ulapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$2,603,078	\$2,603,078	\$2,603,078	\$2,603,078	\$2,603,078	\$2,603,078	\$2,603,078	\$2,603,078	100.00	00	Metros Cuadrados	1,537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099877	Replicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 96103	96103	Chiapas	Acapetahua	El Hecrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,481,439	\$1,481,439	\$1,481,439	\$1,481,439	\$1,481,439	\$1,481,439	\$1,481,439	\$1,481,439	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099878	Replicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 184417	184417	Chiapas	Acapetahua	Mariano Matacoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,989,214	\$2,989,214	\$2,989,214	\$2,989,214	\$2,989,214	\$2,989,214	\$2,989,214	\$2,989,214	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099879	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Secundaria Pablo Freire - 189923	189923	Chiapas	Acapetahua	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	Terminado	2017	\$664,523	\$664,523	\$664,523	\$664,523	\$664,523	\$664,523	\$664,523	\$664,523	100.00	00	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099880	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural La Palma - 189703	189703	Chiapas	Acapetahua	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Salud	Terminado	2017	\$710,734	\$710,734	\$710,734	\$710,734	\$710,734	\$710,734	\$710,734	\$710,734	100.00	00	Otros	618	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099881	Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 185414	185414	Chiapas	Acapetahua	Socorro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$277,400	\$277,400	\$277,400	\$277,400	\$277,400	\$277,400	\$277,400	\$277,400	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099882	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 143110	143110	Chiapas	Acapetahua	Sigüepán (Estación Bonera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$1,504,819	\$1,504,819	\$1,504,819	\$1,504,819	\$1,504,819	\$1,504,819	\$1,504,819	\$1,504,819	100.00	00	Metros Cuadrados	519	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099883	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 189985	189985	Chiapas	Acapetahua	Quince de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,268,749	\$3,268,749	\$3,268,749	\$3,268,749	\$3,268,749	\$3,268,749	\$3,268,749	\$3,268,749	100.00	00	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099884	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 184700	184700	Chiapas	Acapetahua	Sigüepán (Sancho Guzmán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	Terminado	2017	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	100.00	00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099885	Replicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 200782	200782	Chiapas	Acapetahua	Familia Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	Terminado	2017	\$821,349	\$821,349	\$821,349	\$821,349	\$821,349	\$821,349	\$821,349	\$821,349	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099886	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Comunitaria Coma - 155578	155578	Chiapas	Acapetahua	Centuro del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	Terminado	2017	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	\$337,995	100.00	00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099889	Huertos Comunitarios - 185228	185228	Chiapas	Acasia	Agua Dulce (Buenos Aires)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099890	Huertos Comunitarios - 185105	185105	Chiapas	Acasia	El Secreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	\$329,031	100.00	00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099893	Huertos Comunitarios - 185292	185292	Chiapas	Acasia	Hondajaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$63,270	\$63,270	\$63,270	\$63,270	\$63,270	\$63,270	\$63,270	\$63,270	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099894	Huertos Comunitarios - 185059	185059	Chiapas	Acasia	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	\$341,686	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099895	Huertos Comunitarios - 185028	185028	Chiapas	Acasia	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	\$126,550	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099896	Huertos Comunitarios - 185239	185239	Chiapas	Acasia	Frontera de Cajupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	\$253,100	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099897	Rehabilitación De Camino Subcomunal Monte Sinal - 108129	108129	Chiapas	Acasia	Monte Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	00	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099898	Huertos Comunitarios - 185171	185171	Chiapas	Acasia	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$113,899	\$113,899	\$113,899	\$113,899	\$113,899	\$113,899	\$113,899	\$113,899	100.00	00	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099899	Huertos Comunitarios - 185202	185202	Chiapas	Acasia	Nuevo Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	\$303,720	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI
EMP117030099900	Huertos Comunitarios - 185219	185219	Chiapas	Acasia	Roberto Albrece Guillen																								

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT1703000514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectec Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300099304	Construcción De Cuatro Dormitorio - 13067	10067	Chiapas	Amaten	Lunche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATEN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$457,183	\$457,183	\$457,183	\$457,183	\$457,183	\$457,183	\$457,183	\$457,183	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO
SMPT170300099306	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Río Romero Terena Seccion Camen Juarez - 10018	10018	Chiapas	Amaten	Hacienda Terena Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATEN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$435,979	\$435,979	\$435,979	\$435,979	\$435,979	\$435,979	\$435,979	\$435,979	100.00	00	Hectec Lineales	92	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO
SMPT170300099307	Rehabilitación De Guarniciones Y Buzetas Segunda Etapa - 149073	149073	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$375,456	\$375,456	\$375,456	\$375,456	\$375,456	\$375,456	\$375,456	\$375,456	100.00	00	Hectec Cuadrados	761	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099310	Replacian Y Mejoramiento De La Red De Drenaje Santuario - 84619	16019	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Sabnalillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	\$2,746,398	100.00	00	Hectec Lineales	318	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099311	Construcción De Tezina Y Cuatro Cuartos Domicilio - 84618	84618	Chiapas	Chilón	Segundo Tlapul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	\$1,696,305	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099312	Pavimentación De Calles Con Concreto Estampado - 17624	17624	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,480,409	\$2,480,409	\$2,480,409	\$2,480,409	\$2,480,409	\$2,480,409	\$2,480,409	\$2,480,409	100.00	00	Hectec Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099313	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 11310	11310	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$546,183	\$546,183	\$546,183	\$546,183	\$546,183	\$546,183	\$546,183	\$546,183	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099314	Curso De Capacitación Y Actualización Que Forman La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 13291	13291	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099315	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151482	151482	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,201,998	\$6,201,998	\$6,201,998	\$6,201,998	\$6,201,998	\$6,201,998	\$6,201,998	\$6,201,998	100.00	00	Hectec Lineales	3,157	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099316	Curso De Capacitación Y Actualización De Los Servidores Públicos - 12238	12238	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$153,599	\$153,599	\$153,599	\$153,599	\$153,599	\$153,599	\$153,599	\$153,599	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099317	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 12238	12238	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$460,797	\$460,797	\$460,797	\$460,797	\$460,797	\$460,797	\$460,797	\$460,797	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099318	13903 Servicios Integrales - 122678	122678	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	100.00	00	Estudio de Enevolamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099319	Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Ruos En La Merced - 188476	188476	Chiapas	Amatenango del Valle	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099320	Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Ruos En San Miguel El Alto - 188480	188480	Chiapas	Amatenango del Valle	San Miguel el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$55,595	\$55,595	\$55,595	\$55,595	\$55,595	\$55,595	\$55,595	\$55,595	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099321	Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Ruos En San Vicente La Piedra - 188574	188574	Chiapas	Amatenango del Valle	San Vicente La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$176,048	\$176,048	\$176,048	\$176,048	\$176,048	\$176,048	\$176,048	\$176,048	100.00	00	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099322	Construcción De Cuartos Domicilio En Rancho Juarez - 183148	183148	Chiapas	Amatenango del Valle	Rancho Juarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	100.00	00	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099323	Construcción De Cuatro Dormitorio En Cruz Quemada - 183653	183653	Chiapas	Amatenango del Valle	Cruz Quemada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099324	Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Ruos En Rancho Nuevo - 188488	188488	Chiapas	Amatenango del Valle	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$185,313	\$185,313	\$185,313	\$185,313	\$185,313	\$185,313	\$185,313	\$185,313	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099327	Construcción De Cuartos Domicilio En San Camacho 1 - 165474	165474	Chiapas	Amatenango del Valle	San Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$1,203,244	\$1,203,244	\$1,203,244	\$1,203,244	\$1,203,244	\$1,203,244	\$1,203,244	\$1,203,244	100.00	00	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099328	Mejoramiento De Vivienda Aplanado De Ruos En San Jose La Reforma - 188388	188388	Chiapas	Amatenango del Valle	San Jose La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	\$166,782	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099329	Construcción De Cuatro Dormitorio En San Juan Del Rio - 183489	183489	Chiapas	Amatenango del Valle	San Juan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$740,459	\$740,459	\$740,459	\$740,459	\$740,459	\$740,459	\$740,459	\$740,459	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099331	Construcción De Cuatro Dormitorio En San Sebastian - 165495	165495	Chiapas	Amatenango del Valle	San Sebastian	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099332	Construcción De Cuartos Domicilio En Santiago El Porvenir - 165358	165358	Chiapas	Amatenango del Valle	Santiago Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099335	Replacian De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 194077	194077	Chiapas	Acapetahua	Fracción Doña María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,972,079	\$1,972,079	\$1,972,079	\$1,972,079	\$1,972,079	\$1,972,079	\$1,972,079	\$1,972,079	100.00	00	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099336	Replacian De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 193506	193506	Chiapas	Acapetahua	San de Palo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,812,093	\$1,812,093	\$1,812,093	\$1,812,093	\$1,812,093	\$1,812,093	\$1,812,093	\$1,812,093	100.00	00	Otros	157	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017: LA OBRAS DE INICIADAS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300099337	Construcción De Pisos En Cámara Municipal - 193507	193507	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,736	\$2,662,										

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170300914880	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	1304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300909944	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 194021	194021	Chiapas	Altamirano	Nueva Galina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,780,668	\$2,780,668	\$2,780,668	\$2,780,668	\$2,780,668	\$2,780,668	\$2,780,668	\$2,780,668	100.00	00	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA / Registrado: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909945	Construcción De Cuatro Dormitorios En San Carlosmex Dos - 164573	164573	Chiapas	Matamoros del Valle	San Carlosmex Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	\$647,902	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909946	Construcción De Cuatro Dormitorios En San Carlos - 164661	164661	Chiapas	Matamoros del Valle	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	\$370,230	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909947	Construcción De Cuatro Dormitorios En Los Cipreses - 150591	150591	Chiapas	Matamoros del Valle	Los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	\$555,344	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909948	Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 100178	100178	Chiapas	Anastán	Anastán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$701,017	\$701,017	\$701,017	\$701,017	\$701,017	\$701,017	\$701,017	\$701,017	100.00	00	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909950	Construcción De Cuatro Dormitorios - 100203	100203	Chiapas	Anastán	Valerón de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANASTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	\$914,370	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909951	Rehabilitación De Camino Rural Del Camino Al Cielo Los Ejes Reforma Y Panamá - 100576	100576	Chiapas	Anastán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANASTAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$408,901	\$408,901	\$408,901	\$408,901	\$408,901	\$408,901	\$408,901	\$408,901	100.00	00	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909952	Construcción De Dos Acciones De Techo Fermo En El Cantón Coronel - 18483	18483	Chiapas	Huehuetán	El Coronel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$173,260	\$173,260	\$173,260	\$173,260	\$173,260	\$173,260	\$173,260	\$173,260	100.00	00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909953	Construcción De Noventa Y Dos Acciones De Piso Firme - 70968	70968	Chiapas	Huehuetán	Cuntalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$861,107	\$861,107	\$861,107	\$861,107	\$861,107	\$861,107	\$861,107	\$861,107	100.00	00	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909954	Construcción De Cincuenta Veintea Y Seis Acciones De Piso Firme - 110203	110203	Chiapas	Huehuetán	Chamulapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,247,468	\$1,247,468	\$1,247,468	\$1,247,468	\$1,247,468	\$1,247,468	\$1,247,468	\$1,247,468	100.00	00	Metros Cuadrados	548	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909955	Aplicación De Comedor Escolar En Jardín De Niñas Y Niños Victor Manuel Flores Morales - 125606	125606	Chiapas	Huehuetán	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Educación	Terminado	2017	\$150,589	\$150,589	\$150,589	\$150,589	\$150,589	\$150,589	\$150,589	\$150,589	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRADO FISCALMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida José María Morelos Entre Calle Coronel Y Calle Francisco Xavier Mier - 136878	136878	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán Estación PTCC	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$868,701	\$868,701	\$868,701	\$868,701	\$868,701	\$868,701	\$868,701	\$868,701	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909957	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 123770	123770	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán Estación PTCC	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,054,112	\$1,054,112	\$1,054,112	\$1,054,112	\$1,054,112	\$1,054,112	\$1,054,112	\$1,054,112	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909958	Construcción De Setenta Y Ocho Acciones De Piso Firme En Cantón La Lima - 71115	71115	Chiapas	Huehuetán	Cantón La Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$828,896	\$828,896	\$828,896	\$828,896	\$828,896	\$828,896	\$828,896	\$828,896	100.00	00	Metros Cuadrados	312	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909959	Construcción De Piso Firme En Ejido Plan De Ayala - 129446	129446	Chiapas	Huehuetán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,972,723	\$1,972,723	\$1,972,723	\$1,972,723	\$1,972,723	\$1,972,723	\$1,972,723	\$1,972,723	100.00	00	Metros Cuadrados	804	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909960	Rehabilitación De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 130208	130208	Chiapas	Huehuetán	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$919,944	\$919,944	\$919,944	\$919,944	\$919,944	\$919,944	\$919,944	\$919,944	100.00	00	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909961	Construcción De Diez Privadas - 148208	148208	Chiapas	Huehuetán	Jepuztepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,796	\$243,796	\$243,796	\$243,796	\$243,796	\$243,796	\$243,796	\$243,796	100.00	00	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909962	Construcción De Setenta Y Dos Acciones De Techo Firme En Cantón La Unidad - 73521	73521	Chiapas	Huehuetán	Cantón La Unidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,014,310	\$1,014,310	\$1,014,310	\$1,014,310	\$1,014,310	\$1,014,310	\$1,014,310	\$1,014,310	100.00	00	Metros Cuadrados	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909963	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 127299	127299	Chiapas	Huehuetán	Cantón San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,685,301	\$1,685,301	\$1,685,301	\$1,685,301	\$1,685,301	\$1,685,301	\$1,685,301	\$1,685,301	100.00	00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909964	Construcción De Once Acciones De Techo Firme En Cantón Independencia Noventa Y Seis - 41394	41394	Chiapas	Huehuetán	Independencia 96	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	Terminado	2017	\$311,889	\$311,889	\$311,889	\$311,889	\$311,889	\$311,889	\$311,889	\$311,889	100.00	00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909966	Mejoramiento De Veintiocho Viviendas Cuartos Para Cocina Primera Etapa - 127143	127143	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Obras	En Ejecución	2017	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	\$731,212	100.00	00	Vivienda	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909967	Mejoramiento De Once Viviendas Cuartos Dormitorios - 188739	188739	Chiapas	Huixtán	Chigytón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Vivienda	Terminado	2017	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909968	Construcción De Treinta Y Dos Casas Con Calentador De Lana Térmico Y Fosa Sécptica - 186415	186415	Chiapas	Huixtán	Chigytón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Vivienda	Terminado	2017	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	100.00	00	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909969	Mejoramiento De Dieciocho Viviendas Y Dos Viviendas Techos Firme - 123746	123746	Chiapas	Huixtán	Jepuztepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Vivienda	Terminado	2017	\$7,349,440	\$7,349,440	\$7,349,440	\$7,349,440	\$7,349,440	\$7,349,440	\$7,349,440	\$7,349,440	100.00	00	Otros	793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909972	Mejoramiento De Treinta Y Seis Viviendas Techos Firme - 7332	7332	Chiapas	Huixtán	Sesara Cárdenas (Chilixil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Vivienda	Terminado	2017	\$3,551,920	\$3,551,920	\$3,551,920	\$3,551,920	\$3,551,920	\$3,551,920	\$3,551,920	\$3,551,920	100.00	00	Otros	1,177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300909973	Construcción Del Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Metahuajoyutl - 121748	121748	Chiapas	Huixtán	Monte Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN	Educación	Terminado	2017	\$1,847,283	\$1,847,283	\$1,847,283	\$1,847,283	\$1,847,283	\$1,847,283	\$1,847,283	\$1,847,283	100.00	00	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910006	Obra De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Pertenencia De Los Servidores Públicos Municipales - 189781	189781	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910007	Construcción De Techado Y Cancha Primera Etapa En Escuela Primaria Cacahoatán Segunda Etapa - 189553	189553	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado																



Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SMPT110300914880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	1204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT110300910010	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tramo Ochoa - 19755	19755	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	00	Metros lineales	745	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910011	Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable - 18975	19975	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Montaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	100.00	00	Metros lineales	2,396	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910013	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 19975	19975	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,990	\$899,990	\$899,990	\$899,990	100.00	00	Otros	43,639	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910014	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 19188	19188	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$154,864	\$154,864	\$154,864	\$154,864	\$154,864	\$154,864	\$154,864	\$154,864	100.00	00	Metros Cuadrados	8,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910015	Rehabilitación De Sanitarias - 18108	18108	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$117,697	\$117,697	\$117,697	\$117,697	\$117,697	\$117,697	\$117,697	\$117,697	100.00	00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910016	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 18258	18258	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,190,909	\$1,190,909	\$1,190,909	\$1,190,909	\$1,190,909	\$1,190,909	\$1,190,909	\$1,190,909	100.00	00	Metros lineales	16,572	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910017	Construcción De Dren Pluvial - 18257	18257	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$523,156	\$523,156	\$523,156	\$523,156	\$523,156	\$523,156	\$523,156	\$523,156	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910019	Rehabilitación De Espacios Públicos - 18257	18267	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	100.00	00	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910020	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 18087	18087	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$165,940	\$165,940	\$165,940	\$165,940	\$165,940	\$165,940	\$165,940	\$165,940	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910021	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 18088	18088	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$121,168	\$121,168	\$121,168	\$121,168	\$121,168	\$121,168	\$121,168	\$121,168	100.00	00	Metros lineales	8,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910022	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 18088	18088	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$160,796	\$160,796	\$160,796	\$160,796	\$160,796	\$160,796	\$160,796	\$160,796	100.00	00	Metros lineales	8,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910023	Puesta En Servicio De Subestación De Energía Y Círculo De Tipo Federal - 18082	18082	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$755,540	\$755,540	\$755,540	\$755,540	\$755,540	\$755,540	\$755,540	\$755,540	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910024	Construcción De Banca Perimetral En Escuela Primaria Urbana Federal Vaseo De Quiroga - 18079	18079	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$208,381	\$208,381	\$208,381	\$208,381	\$208,381	\$208,381	\$208,381	\$208,381	100.00	00	Metros lineales	296	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910025	Construcción De Drenaje Sanitario - 18069	18069	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$269,554	\$269,554	\$269,554	\$269,554	\$269,554	\$269,554	\$269,554	\$269,554	100.00	00	Metros lineales	133	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910026	Ampliación De La Red De Agua Potable - 18065	18065	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	100.00	00	Metros lineales	272	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910027	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 12093	12093	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$531,969	\$531,969	\$531,969	\$531,969	\$531,969	\$531,969	\$531,969	\$531,969	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910028	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 12106	12106	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$304,190	\$304,190	\$304,190	\$304,190	\$304,190	\$304,190	\$304,190	\$304,190	100.00	00	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910029	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 12101	12101	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Montaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850,218	\$850,218	\$850,218	\$850,218	\$850,218	\$850,218	\$850,218	\$850,218	100.00	00	Metros lineales	2,300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910031	Construcción De Senderos - 18255	18255	Chiapas	Cacahoatán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$291,810	\$291,810	\$291,810	\$291,810	\$291,810	\$291,810	\$291,810	\$291,810	100.00	00	Metros Cuadrados	1,274	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910034	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12091	12091	Chiapas	Cacahoatán	Agüita de Itabán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$222,086	\$222,086	\$222,086	\$222,086	\$222,086	\$222,086	\$222,086	\$222,086	100.00	00	Metros lineales	2,211	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910036	Reparación De Unidad Médica Rural - 12031	12031	Chiapas	Cacahoatán	Ahuacatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$1,565,078	\$1,565,078	\$1,565,078	\$1,565,078	\$1,565,078	\$1,565,078	\$1,565,078	\$1,565,078	100.00	00	Otros	1,385	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910039	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 12013	12013	Chiapas	Cacahoatán	Fracción Antea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,119,928	\$1,119,928	\$1,119,928	\$1,119,928	\$1,119,928	\$1,119,928	\$1,119,928	\$1,119,928	100.00	00	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110300910041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino El Águila A Antea - 1204	1204	Chiapas	Cacahoatán	Antea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,000,348	\$1,000,348	\$1,000,348	\$1,000,348	\$1,000,348	\$1,000,348	\$1,000,348	\$1,000,348	100.00	00	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP11000051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CDDA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015
EMP1170300910099	Construcción De Cuartos Domicilio En San Tadeo Unión Vieja - 169323	165223	Chiapas	Matamoros Valle	San Tadeo Unión Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910103	Construcción De Veinticuatro Letanías 128330	128330	Chiapas	Angel Albino Corzo	Hidalgo Victoria (Yacabasta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$960,724	\$960,724	\$960,724	\$960,724	\$960,724	\$960,724	\$960,724	100.00	00	Fisicas	24	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910107	Construcción De Sarda Perimetral Y Muros De Separación Exteriores De La Escuela Primaria Niños Heroes En El Ejido Plan De Ayutla - 156708	156708	Chiapas	Angel Albino Corzo	Plan de Ayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$430,141	\$430,141	\$430,141	\$430,141	\$430,141	\$430,141	\$430,141	100.00	00	Metros lineales	483	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910108	Construcción De Cuatro Letanías En Barrio Morales - 89027	89027	Chiapas	Angel Albino Corzo	Quezaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$389,624	\$389,624	\$389,624	\$389,624	\$389,624	\$389,624	\$389,624	100.00	00	Fisicas	14	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910109	Rehabilitación De Muros En Once Viviendas - 99811	99811	Chiapas	Angel Albino Corzo	Chigüinital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$233,653	\$233,653	\$233,653	\$233,653	\$233,653	\$233,653	\$233,653	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910113	Construcción De Pozo Profundo En Ejido El Vegal - 123211	123211	Chiapas	Escuintla	El Vegal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,380,079	\$1,380,079	\$1,380,079	\$1,380,079	\$1,380,079	\$1,380,079	\$1,380,079	100.00	00	Otros	111	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910114	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 142844	142844	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910115	Adquisición De Software Y Hardware - 142795	142795	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$94,679	\$94,679	\$94,679	\$94,679	\$94,679	\$94,679	\$94,679	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910117	12500 Acordamiento De Vehículos Perrenovados, Autos, Motocicletas, Camionetas Y Furgonetas Para Servicios Públicos - 120198	120198	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	00	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910118	223 Adquisición De Material Y Equipo Necesario Para La Operación Y Seguimiento De Las Obras - 120190	120190	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$137,357	\$137,357	\$137,357	\$137,357	\$137,357	\$137,357	\$137,357	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910119	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 180782	180782	Chiapas	Frontera Hidalgo	Texcaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$658,694	\$658,694	\$658,694	\$658,694	\$658,694	\$658,694	\$658,694	100.00	00	Otros	7,026	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910120	Construcción De Muro Y Techo - 187903	187903	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,020,844	\$1,020,844	\$1,020,844	\$1,020,844	\$1,020,844	\$1,020,844	\$1,020,844	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910121	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 192747	192747	Chiapas	Frontera Hidalgo	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,530,063	\$2,530,063	\$2,530,063	\$2,530,063	\$2,530,063	\$2,530,063	\$2,530,063	100.00	00	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910139	Rehabilitación De Techo Fermo - 49407	49407	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	\$949,259	100.00	00	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910140	Construcción De Piso Fermo - 49313	49313	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	100.00	00	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910141	Construcción De Cuartos Domicilio En La Localidad El Paraiso - 52293	52293	Chiapas	Berriozabal	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$757,319	\$757,319	\$757,319	\$757,319	\$757,319	\$757,319	\$757,319	100.00	00	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910142	Revertimiento De Caminos Rurales Segunda Etapa Vista Vieja - 140445	140445	Chiapas	Berriozabal	Yanahueras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Transportes y viales	Terminado	2017	\$1,012,082	\$1,012,082	\$1,012,082	\$1,012,082	\$1,012,082	\$1,012,082	\$1,012,082	100.00	00	Metros lineales	237	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910143	Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo San Martín - 192676	192676	Chiapas	Berriozabal	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	\$140,833	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910145	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 154049	154049	Chiapas	Berriozabal	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$523,747	\$523,747	\$523,747	\$523,747	\$523,747	\$523,747	\$523,747	100.00	00	Otros	195	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910146	Mejoramiento De Vivienda Piso Fermo - 154022	154022	Chiapas	Berriozabal	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	100.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910147	Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Benito Juárez - 154071	154071	Chiapas	Berriozabal	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$376,482	\$376,482	\$376,482	\$376,482	\$376,482	\$376,482	\$376,482	100.00	00	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910149	Construcción De Cuarto Adicional Rio Blanco - 154187	154187	Chiapas	Berriozabal	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$555,367	\$555,367	\$555,367	\$555,367	\$555,367	\$555,367	\$555,367	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910150	Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Buena Vista - 109205	109205	Chiapas	Berriozabal	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$34,179	\$34,179	\$34,179	\$34,179	\$34,179	\$34,179	\$34,179	100.00	00	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910151	Mejoramiento De Viviendas Piso Fermo Buena Vista - 109212	109212	Chiapas	Berriozabal	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$105,722	100.00	00	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910152	Mejoramiento De Viviendas Muro Fermo Buena Vista - 109210	109210	Chiapas	Berriozabal	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$412,891	\$412,891	\$412,891	\$412,891	\$412,891	\$412,891	\$412,891	100.00	00	Metros lineales	148	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910154	Mejoramiento De Viviendas Piso Fermo Cuchumbac - 192462	192462	Chiapas	Berriozabal	Cuchumbac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$68,613	\$68,613	\$68,613	\$68,613	\$68,613	\$68,613	\$68,613	100.00	00	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	Financiera / Físico / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / Registrado: CIBSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP1170300910156	Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Tierra Libertad - 198286	198286	Chiapas	Berriozabal	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Vivienda	Terminado	2017	\$387,778	\$387,778	\$387,778	\$387,778	\$387,778	\$387,778	\$387,778	100.00	00	Otros	270	100.00	100.0		

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP1170300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015	
EMP1170300910162	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 148374	106934	Chiapas	Cintalapa	Monte de los Olivos (La Mota)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	\$1,996,928	100.00	00	Metros Cuadrados	283	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910163	Construcción De Cuartos Sanitarios - 148454	184654	Chiapas	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	00	Vivienda	510	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910164	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 148507	148307	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	100.00	00	Otros	1,071	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910165	Rehabilitación De Paso - 105603	105603	Chiapas	Arsiaga	Chen Exer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	100.00	00	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE REALIZO LA OBRAS TERMINADA CON RECIBOS DEL FIRM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910166	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 105599	105599	Chiapas	Arsiaga	Chen Exer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	\$231,557	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910167	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 12487	32487	Chiapas	Hepatepec	Pampa Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	\$1,351,018	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910184	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 198487	198487	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	28,128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910185	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servicios - 198190	198190	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$202,411	\$202,411	\$202,411	\$202,411	\$202,411	\$202,411	\$202,411	\$202,411	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910186	Reasentamiento De Camino Acceso Principal - 198540	198540	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$172,725	\$172,725	\$172,725	\$172,725	\$172,725	\$172,725	\$172,725	\$172,725	100.00	00	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910187	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 198183	198183	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$377,245	\$377,245	\$377,245	\$377,245	\$377,245	\$377,245	\$377,245	\$377,245	100.00	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910188	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 198179	198179	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Financ	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910192	1036 Adquisición De Vehículos Ferretarios, Automóviles, Motocicletas Y Camionetas Para Servidores Públicos - 19770	19770	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$817,220	\$817,220	\$817,220	\$817,220	\$817,220	\$817,220	\$817,220	\$817,220	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910193	Mejoramiento De Viviendas Techo Falso Cabecera Municipal - 198220	198220	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Vivienda	Terminado	2017	\$847,733	\$847,733	\$847,733	\$847,733	\$847,733	\$847,733	\$847,733	\$847,733	100.00	00	Metros Cuadrados	512	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910195	Actualización Del Reglamento De Construcción - 198200	198200	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910196	Mejoramiento De Vivienda Muro Falso Cabecera Municipal - 198214	198214	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,006,543	\$2,006,543	\$2,006,543	\$2,006,543	\$2,006,543	\$2,006,543	\$2,006,543	\$2,006,543	100.00	00	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910198	Construcción Debanqueta Paralela - 178557	178557	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Otros	28,128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910199	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Del Ejido Primer y Segunda Delimita - 17884	17884	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$362,707	\$362,707	\$362,707	\$362,707	\$362,707	\$362,707	\$362,707	\$362,707	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910200	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 178707	178707	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$414,213	\$414,213	\$414,213	\$414,213	\$414,213	\$414,213	\$414,213	\$414,213	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910201	Mejoramiento De Vivienda Piso Falso La Cabecera Municipal - 162876	162876	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Vivienda	Terminado	2017	\$325,993	\$325,993	\$325,993	\$325,993	\$325,993	\$325,993	\$325,993	\$325,993	100.00	00	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910202	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Guadalupe Octavio - 154371	154371	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$701,925	\$701,925	\$701,925	\$701,925	\$701,925	\$701,925	\$701,925	\$701,925	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910203	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 154365	154365	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$330,803	\$330,803	\$330,803	\$330,803	\$330,803	\$330,803	\$330,803	\$330,803	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910204	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Tormenta Fuente Entre AV Central Y Tormenta Norte - 154357	154357	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$428,101	\$428,101	\$428,101	\$428,101	\$428,101	\$428,101	\$428,101	\$428,101	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910205	Rehabilitación De Alumbrado Público - 154199	154199	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	8,460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910206	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Cabecera Municipal Barrio Nuevo Sa Piedra - 148567	148661	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Urbanización	Terminado	2017	\$896,750	\$896,750	\$896,750	\$896,750	\$896,750	\$896,750	\$896,750	\$896,750	100.00	00	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910208	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Barrio San Sabán - 136651	136651	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$665,296	\$665,296	\$665,296	\$665,296	\$665,296	\$665,296	\$665,296	\$665,296	100.00	00	Otros	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910209	Ampliación De Red Sanitaria - 136745	136745	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$278,660	\$278,660	\$278,660	\$278,660	\$278,660	\$278,660	\$278,660	\$278,660	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910210	Construcción De Cuartos Adicionales Las Camélias - 76397	76397	Chiapas	Berriozábal	Las Camélias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,514,638	\$1,514,638	\$1,514,638	\$1,514,638	\$1,514,638	\$1,514,638	\$1,514,638	\$1,514,638	100.00	00	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910212	Construcción De Cuartos Sanitarios En La Localidad El Clavel - 59880	59880	Chiapas	Berriozábal	El Clavel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,161,222	\$1,161,222	\$1,161,222	\$1,161,222	\$1,161,222	\$1,161,222	\$1,161,222	\$1,161,222	100.00	00	Vivienda	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910217	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Ignacio Zaragoza - 89837	89817	Chiapas	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de																					



Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SDP17170300914880	Construcción De 134 Lecheros De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO 2015 -	
SDP17170300910237	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147435	147435	Chiapas	Comitán de Domínguez	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
SDP17170300910239	Construcción De Sistema De Agua Potable - 202948	202948	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Riegos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,444,086	\$2,444,086	\$2,444,086	\$2,444,086	\$2,444,086	\$733,226	\$733,226	30.00	00	Metros lineales	4,100	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
SDP17170300910260	Mejoramiento De Camino Saca Coesecha - 178390	178390	Chiapas	Comitán de Domínguez	Sincoñ Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	99.73	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
SDP17170300910262	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123333	123333	Chiapas	Comitán de Domínguez	Sincoñ Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$103,296	\$103,296	\$103,296	\$103,296	\$103,296	\$103,296	\$103,296	\$103,296	100.00	00	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910263	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147707	147707	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Belarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$236,100	\$236,100	\$236,100	\$236,100	\$236,100	\$236,100	\$236,100	\$236,100	100.00	00	Otros	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910264	Ampliación Y Desazolve De Abrevadero - 178676	178676	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,991	\$24,901	\$24,901	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$24,221	\$24,221	97.23	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910265	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123297	123297	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Miguel La Cañal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910267	Ampliación Y Desazolve De Abrevadero - 178787	178787	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,168	\$47,420	\$47,420	\$47,420	\$47,420	\$47,420	\$47,420	\$47,420	99.18	00	Otros	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910268	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 153840	153840	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rita Urdinabeh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$191,836	\$191,836	\$191,836	\$191,836	\$191,836	\$191,836	\$191,836	\$191,836	100.00	00	Otros	213	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910269	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148738	148738	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco Guinabaj (Caja Redonda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910270	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Severatino - 187540	187540	Chiapas	Comitán de Domínguez	Villahermosa Valdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$265,031	\$246,152	\$246,152	\$246,152	\$246,152	\$246,152	\$246,152	\$246,152	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910271	Mejoramiento De Camino Saca Coesecha - 178286	178286	Chiapas	Comitán de Domínguez	Ajyah	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,132	\$131,132	\$131,132	\$131,132	\$131,132	\$130,861	\$130,861	\$130,861	99.82	00	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910272	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122883	122883	Chiapas	Comitán de Domínguez	Ajyah	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$265,619	\$265,619	\$265,619	\$265,619	\$265,619	\$265,619	\$265,619	\$265,619	100.00	00	Otros	296	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910273	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122921	122921	Chiapas	Comitán de Domínguez	Paltal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910276	Mejoramiento De Camino Saca Coesecha - 178200	178200	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$188,914	\$188,914	\$188,914	\$188,914	\$188,914	\$187,700	\$187,700	\$187,700	99.40	00	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910277	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 122977	122977	Chiapas	Comitán de Domínguez	Dos Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,551	\$24,551	\$24,551	\$24,551	\$24,551	\$24,551	\$24,551	\$24,551	100.00	00	Otros	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910278	Ampliación Y Desazolve De Abrevadero - 178495	178495	Chiapas	Comitán de Domínguez	Laguna Saca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,054	\$32,405	\$32,405	\$32,405	\$32,405	\$31,810	\$31,810	\$31,810	98.23	00	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910279	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123157	123157	Chiapas	Comitán de Domínguez	Laguna Saca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	100.00	00	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910280	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123388	123388	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	\$778,410	100.00	00	Otros	950	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910281	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 148209	148209	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	\$47,950	100.00	00	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910284	Construcción De Cincoenta Y Cinco Cuartos Domestico - 148186	148186	Chiapas	Chilón	Chewel Cacabiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,655,591	\$2,655,591	\$2,655,591	\$2,655,591	\$2,655,591	\$2,655,591	\$2,655,591	\$2,655,591	100.00	00	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910285	Construcción De Dieciocho Cuartos Domestico - 153265	153265	Chiapas	Chilón	Campo Grande Las Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$885,592	\$885,592	\$885,592	\$885,592	\$885,592	\$885,592	\$885,592	\$885,592	100.00	00	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910286	Construcción De Sesenta Y Cuatro Cuartos Domestico - 154864	154864	Chiapas	Chilón	Jol Chelal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,052,071	\$3,052,071	\$3,052,071	\$3,052,071	\$3,052,071	\$3,052,071	\$3,052,071	\$3,052,071	100.00	00	Vivienda	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910287	Construcción De Veintitres Cuartos Domestico - 158233	158233	Chiapas	Chilón	Centro Toc Cacual	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,078,935	\$1,078,935	\$1,078,935	\$1,078,935	\$1,078,935	\$1,078,935	\$1,078,935	\$1,078,935	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910288	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable De Avenida Morisco Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Belisario Domínguez - 122976	122976	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$793,094	\$793,094	\$793,094	\$793,094	\$793,094	\$793,094	\$793,094	\$793,094	100.00	00	Metros lineales	9,370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910289	Mejoramiento De Centro De Salud Con Ampliación Clave Clave Casa Cero Cero Dos Cero Tres - 123820	123820	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$1,131,146	\$1,131,146	\$1,131,146	\$1,131,146	\$1,131,146	\$1,131,146	\$1,131,146	\$1,131,146	100.00	00	Otros	9,370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910290	Ampliación De La Red De Drenaje Por Los Domicilios - 133784	133784	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$253,547	\$253,547	\$253,547	\$253,547	\$253,547	\$253,547	\$253,547	\$253,547	100.00	00	Metros lineales	9,370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910291	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Fracción Bandera A Las Nubes - 15082	15082	Chiapas	Escuintla	Fracción Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$897,008	\$897,008	\$897,008	\$897,008	\$897,008	\$897,008	\$897,008	\$897,008	100.00	00	Otros	272	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910294	Construcción De Aula De Enseñanza Tipo C No. 2 En La Escuela Telebachillerato Nuevo Traxela Y Dos San Juanes De La Cruz Clave Cero Siete B - 123704	123704	Chiapas	Escuintla	San Antonio Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$868,914	\$868,914	\$868,914	\$868,914	\$868,914	\$868,914	\$868,914	\$868,914	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SDP17170300910296	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Pot																												

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT170300914880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910301	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Hacienda Santitas 15 Del Ejido El Vergel - 59403	59403	Chiapas	Escuintla	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	\$1,667,403	100.00	\$0	Metros Lineales	103	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910302	Construcción De Techo Fermo - 147798	147798	Chiapas	La Concordia	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$439,024	\$439,024	\$439,024	\$439,024	\$439,024	\$439,024	\$439,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910303	Construcción De Piso Fermo - 98745	98745	Chiapas	La Concordia	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	\$694,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910305	Reasfaltamiento De Camino Rural - 103519	103519	Chiapas	Chamaia	El Cruceco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	\$2,016,000	100.00	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910306	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100693	100693	Chiapas	Chamaia	El Cruceco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910307	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100523	100523	Chiapas	Chamaia	Taaitá'Doun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	100.00	\$0	Otros	690	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910348	Construcción De Cincos Vecindarios Cuartos Dormitorio - 114768	114768	Chiapas	Chilón	Alán Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$5,871,154	\$5,871,154	\$5,871,154	\$5,871,154	\$5,871,154	\$5,871,154	\$5,871,154	100.00	\$0	Vivienda	313	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910350	Construcción De Tezinas Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 94376	94376	Chiapas	Chilón	Comaria Jol-Ach' K'ax'la	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,605,452	\$1,605,452	\$1,605,452	\$1,605,452	\$1,605,452	\$1,605,452	\$1,605,452	100.00	\$0	Vivienda	81	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910352	Construcción De Tezinas Y Dos Cuartos Dormitorio - 115189	115189	Chiapas	Chilón	San José Centro Miquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,037,541	\$1,037,541	\$1,037,541	\$1,037,541	\$1,037,541	\$1,037,541	\$1,037,541	100.00	\$0	Vivienda	79	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910353	Construcción De Vecindario Cuartos Dormitorio - 119206	119206	Chiapas	Chilón	San Miguel Pootungul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	\$1,164,660	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910354	Construcción De Detaneta Y Un Cuartos Dormitorio - 120117	120117	Chiapas	Chilón	Sección 004	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,343,831	\$3,343,831	\$3,343,831	\$3,343,831	\$3,343,831	\$3,343,831	\$3,343,831	100.00	\$0	Vivienda	183	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910355	Reasfaltamiento De Camino Rural - 133640	133640	Chiapas	Chilón	Sab Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,385,661	\$2,385,661	\$2,385,661	\$2,385,661	\$2,385,661	\$2,385,661	\$2,385,661	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910356	Construcción De Once Cuartos Para Bano - 149732	149732	Chiapas	Chilón	Satel Cantela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	\$509,643	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910357	Construcción De Vecindario Cuartos Dormitorio - 117455	117455	Chiapas	Chilón	Canawija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,036,921	\$1,036,921	\$1,036,921	\$1,036,921	\$1,036,921	\$1,036,921	\$1,036,921	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910358	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 138973	138973	Chiapas	Chilón	El Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	\$1,385,143	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910359	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 115439	115439	Chiapas	Chilón	Jol Catarraya 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	\$2,144,065	100.00	\$0	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910361	Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 133075	133075	Chiapas	Chilón	Pañilla 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$922,404	\$922,404	\$922,404	\$922,404	\$922,404	\$922,404	\$922,404	100.00	\$0	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910362	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio - 120418	120418	Chiapas	Chilón	Welha'Anil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	\$1,321,189	100.00	\$0	Vivienda	71	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910363	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 119191	119191	Chiapas	Chilón	Majoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	\$733,665	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910364	Construcción De Muro De Contención - 113775	113775	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	\$667,778	100.00	\$0	Metros Lineales	351	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANZIADAS / Físico: Para el siguiente nivel. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910365	Rehabilitación De Techo Fermo - 10683	10683	Chiapas	Ocosingo	Champa San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,427,220	\$2,427,220	\$2,427,220	\$2,427,220	\$2,427,220	\$2,427,220	\$2,427,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANZIADAS / Físico: Para el siguiente nivel. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910366	Construcción De Piso Fermo - 10675	10675	Chiapas	Ocosingo	Champa San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	\$3,735,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANZIADAS / Físico: Para el siguiente nivel. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910367	Rehabilitación De Techo Fermo - 138734	138734	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	\$2,461,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	352	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANZIADAS / Físico: Para el siguiente nivel. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910368	Construcción De Piso Fermo - 43781	43781	Chiapas	Ocosingo	Sanito Juárez Yalchuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	\$584,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANZIADAS / Físico: Para el siguiente nivel. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910369	Rehabilitación De Techo Fermo - 43780	43780	Chiapas	Ocosingo	Sanito Juárez Yalchuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	\$420,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANZIADAS / Físico: Para el siguiente nivel. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910371	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 123405	123405	Chiapas	Escuintla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,151,851	\$1,151,851	\$1,151,851	\$1,151,851	\$1,151,851	\$1,151,851	\$1,151,851	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910372	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 124655	124655	Chiapas	Escuintla	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	\$1,093,175	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910373	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 123877	123877	Chiapas	Escuintla	Jocho de Aguato	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	\$1,364,385	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910375	Reasfaltamiento De Camino Noventa Y Nueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 66243	66243	Chiapas	Huixtán	San Pedro Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obras	En Ejecución	2017	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	\$5,511,048	100.00	\$0	Vivienda	942	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910381	Rehabilitación De Techo Fermo - 47466	47466	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017														

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP11000054080	Construcción De 134 Letinas De 2.30 X 1.45 Mts	1304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DERIVATIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910394	Construcción De Letinas - 130422	130422	Chiapas	Ocosingo	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$2,030,768	\$1,015,384	\$1,015,384	50.00	00	Metros Cuadrados	263	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910395	Rehabilitación De Techo Fermo - 49494	49494	Chiapas	Ocosingo	La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	\$216,287	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910396	Construcción De Piso Fermo - 49473	49473	Chiapas	Ocosingo	La Martinica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	\$305,049	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910397	Construcción De Piso Fermo - 12910	12910	Chiapas	Ocosingo	Getsemani	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	\$2,643,759	100.00	00	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910398	Rehabilitación De Techo Fermo - 12882	12882	Chiapas	Ocosingo	Getsemani	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	\$1,802,392	100.00	00	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910399	Construcción De Tanque De Agua Potable - 138870	138870	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$1,554,496	\$777,248	\$777,248	50.00	00	Otros	60	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910400	Construcción De Piso Fermo - 113886	113886	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	\$1,298,725	100.00	00	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910401	Rehabilitación De Techo Fermo - 13740	13740	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	\$961,275	100.00	00	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910402	Construcción De Piso Fermo - 13496	13496	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	\$542,309	100.00	00	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910403	Rehabilitación De Techo Fermo - 13902	13902	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	\$384,510	100.00	00	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910404	Construcción De Cuartos Para Cocina - 100253	100253	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$542,797	\$403,625	\$403,625	74.25	00	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago Fideicomiso / Físico: obra terminada / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910405	Construcción De Cuartos Para Baño - 100229	100229	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,212,592	\$1,020,220	\$1,020,220	84.14	00	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago Fideicomiso / Físico: obra terminada / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910406	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100181	100181	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,545,352	\$2,211,914	\$2,211,914	86.90	00	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: pendiente pago Fideicomiso / Físico: obra terminada / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910407	Rehabilitación De Techo Fermo - 123902	123902	Chiapas	Ocosingo	Tomás Mauer (Nueva Patria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	\$8,536,696	100.00	00	Metros Cuadrados	2,144	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910408	Construcción De Piso Fermo - 120565	120565	Chiapas	Ocosingo	Nueva Italia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	\$1,392,696	100.00	00	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910409	Rehabilitación De Techo Fermo - 121502	121502	Chiapas	Ocosingo	Nueva Italia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	\$1,001,870	100.00	00	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910410	Construcción De Letinas - 127291	127291	Chiapas	Ocosingo	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	\$5,963,885	100.00	00	Piezas	570	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910411	Construcción De Piso Fermo - 47231	47231	Chiapas	Ocosingo	San José Churchmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	\$464,608	100.00	00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910412	Rehabilitación De Techo Fermo - 47123	47123	Chiapas	Ocosingo	San José Churchmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	100.00	00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910413	Rehabilitación De Techo Fermo Hacienda Los Laureles - 157752	157752	Chiapas	Hapatepec	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	\$262,307	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910414	Construcción De Sementa Y De Baños Con Calentador De Agua Caliente Y Posa Septica - 114943	114943	Chiapas	Huixtán	Zetelap	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,617,110	\$1,617,110	\$1,617,110	\$1,617,110	\$1,617,110	\$1,617,110	\$1,617,110	100.00	00	Vivienda	339	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910415	Mejoramiento De Veintinueve Viviendas Techo Fermo - 120741	120741	Chiapas	Huixtán	San Dipul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$754,000	\$754,000	\$754,000	\$754,000	\$754,000	\$754,000	\$754,000	100.00	00	Otros	122	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910416	Mejoramiento De Veintena Viviendas Cuartos Para Cocina - 122408	122408	Chiapas	Huixtán	San José La Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	100.00	00	Vivienda	318	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910417	Mejoramiento De Treinta Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 115207	115207	Chiapas	Huixtán	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910418	Rehabilitación De Cocina Sanitario Barrio Mario Galindo - 155876	155876	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	\$712,263	100.00	00	Otros	470	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910419	Rehabilitación De Cuartaciones Y Baños - 155805	155805	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Transportes y Viajantes	Terminado	2017	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	\$544,914	100.00	00	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910421	Rehabilitación De Techo Fermo Barrio El Ruito - 116051	116051	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	\$689,294	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910422	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Eleonora De Pedernera - 119948	119948	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	\$630,354	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910423	Rehabilitación De Techo Fermo Barrio San Bernar - 115901	115901	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	\$1,111,720	100.00	00	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910424	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Jubileo Dos Mil - 115236																											



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OMP110300914080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	115474	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910427	Construcción De Cuatro Dormitorios Barrio Luis Donaldo Colosio - 115474	115474	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	\$424,788	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910428	Construcción De Cuatro Dormitorios Barrio Chiampes - 115362	115362	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910429	Construcción De Cuatro Dormitorios Barrio El Malinal - 115352	115352	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	\$892,054	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910430	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115159	115159	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	\$1,416,334	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910431	Construcción De Cuatro Dormitorios Hacienda Jose Lopez Portillo - 115591	115591	Chiapas	Hapatepec	Jose Lopez Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	\$633,678	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910432	Construcción De Cuatro Dormitorios Hacienda Los Carrizos - 115546	115546	Chiapas	Hapatepec	Los Carrizos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	\$450,894	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910433	Construcción De Cuatro Dormitorios Barrio San Miguel - 156109	156109	Chiapas	Hapatepec	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	\$849,570	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910434	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115114	115114	Chiapas	Hapatepec	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	\$662,156	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910435	Construcción De Cuatro Dormitorios Ejido Ibarra - 115411	115411	Chiapas	Hapatepec	Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	\$852,491	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910436	Construcción De Cuatro Para Cocina Hacienda El Humuche - 117023	117023	Chiapas	Hapatepec	El Humuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910437	Construcción De Cuatro Dormitorios Hacienda Santo Tomas - 116055	116055	Chiapas	Hapatepec	Santo Tomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	\$639,359	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910438	Construcción De Cuatro Dormitorios Hacienda El Puente - 115974	115974	Chiapas	Hapatepec	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	\$637,181	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910440	Construcción De Piso Firme Ejido Santa Juana - 115374	115374	Chiapas	Hapatepec	Santa Juana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	\$1,051,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910441	Rehabilitación De Tacho Firme Belisario Dominguez - 116046	116046	Chiapas	Hapatepec	Belisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$411,732	\$411,732	\$411,732	\$411,732	\$411,732	\$411,732	\$411,732	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910442	Rehabilitación De Tacho Firme Ejido Las Palmas - 116332	116332	Chiapas	Hapatepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$464,693	\$464,693	\$464,693	\$464,693	\$464,693	\$464,693	\$464,693	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910445	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 115256	115256	Chiapas	Hesatán	Hesatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$314,539	\$314,539	\$314,539	\$314,539	\$314,539	\$314,539	\$314,539	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera / Físico: obra terminada al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910446	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 114989	114989	Chiapas	Hesatán	Hesatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$342,294	\$342,294	\$342,294	\$342,294	\$342,294	\$342,294	\$342,294	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera / Físico: obra terminada al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910447	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 116408	116408	Chiapas	Hesatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,409,588	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Físico: INICIADA EN EL MES DE MARZO DE PARTE DEL CONTRATO DE 40002947 / Físico: obra terminada al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910448	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 116719	116719	Chiapas	Hesatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,590,443	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	\$4,000,030	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera / Físico: INICIADA EN EL MES DE MARZO DE COMPLEMENTO DEL CONTRATO DE 40002947 / Físico: obra terminada al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910449	Construcción De Cuatro Dormitorios - 115944	115944	Chiapas	Hesatán	Chunlape	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$296,137	\$512,274	\$512,274	\$512,274	\$512,274	\$512,274	\$512,274	100.00	\$0	Vivienda	317	100.00	100.00	Financiera / Físico: terminado al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910450	Construcción De Cuatro Dormitorios - 115880	115880	Chiapas	Hesatán	Jardin las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$296,137	\$512,274	\$512,274	\$512,274	\$512,274	\$512,274	\$512,274	100.00	\$0	Vivienda	230	100.00	100.00	Financiera / Físico: terminado al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910452	Construcción Del Tanque Elevado De Agua Potable - 166103	166103	Chiapas	Hesatán	Barra Del SIMON	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$638,831	\$638,831	\$638,831	\$638,831	\$638,831	\$638,831	\$638,831	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Físico: terminado al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910453	Reasfaltamiento Del Camino En Tramos Alcatlan - 114921	114921	Chiapas	Hesatán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$436,538	\$436,538	\$436,538	\$436,538	\$436,538	\$436,538	\$436,538	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera / Físico: terminado al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910454	Construcción De Un Sala En Escuela Primaria Mexico Libre - 143180	143180	Chiapas	Hesatán	Sedonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$639,772	\$639,772	\$639,772	\$639,772	\$639,772	\$639,772	\$639,772	100.00	\$0	Otros	322	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910455	Construcción De Cuatro Dormitorios - 145952	145952	Chiapas	Hesatán	Sanacatalán Ica. Juccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	100.00	\$0	Vivienda	966	100.00	100.00	Financiera / Físico: obra terminada al 100 % / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910456	Rehabilitación De Tacho Firme Barrio Cincos De Mayo - 156002	156002	Chiapas	Hapatepec	Seacraga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$812,200	\$812,200	\$812,200	\$812,200	\$812,200	\$812,200	\$812,200	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910457	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 115201	115201	Chiapas	Hapatepec	Julian Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$926,570	\$926,570	\$926,570	\$926,570	\$926,570	\$926,570	\$926,570	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910458	Introducción Del Sistema De Agua Potable Hacienda El Castaño - 114239	114239	Chiapas	Hapatepec	El Castaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,667,856	\$1,667,856	\$1,667,856	\$1,667,856	\$1,667,856	\$1,667,856	\$1,667,856	100.00	\$0	Metros lineales	410	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910459	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Doroteo Arango - 156014	156014	Chiapas	Hapatepec	Doroteo Arango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$822,041	\$822,041	\$822,041	\$822,041	\$822,041	\$822,041	\$822,041	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
OMP110300910460	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Medellín Del Camino La Florida Del De Cerro Mac Tree Cerro Al RR Uno Mac Lento Cincos - 150894	150894	Chiapas	Las Margaritas	Medellín del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	\$520,993	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRAS TERMINADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP110300910461	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zaragoza Anexo Nuevo Mexico Anexo Palma Real, De RR Cerro Mac Tree Cerro Al RR Uno Mac Tree Cerro - 122122	122122	Chiapas																									

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1110000514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910462	Construcción De Cimentado Y Cinco Tramos Saneantes - 188171	188171	Chiapas	Las Margaritas	Chucula Anexo Babilillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	100.00	\$0	Otros	397	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910463	Construcción De Veinte Y Uno Techos Firmes - 130897	116397	Chiapas	Las Margaritas	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910464	Construcción De Un Aula Didáctica B6 Y Uno De Dos En El Telebachillerato Comunitario Cuatro Sección Y Seis Sección Victoria Clara Cero - 154466	154464	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Rosario Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910465	Construcción De Treinta Y Dos Techos Comunitarios De Almacenamiento - 166888	166888	Chiapas	Las Margaritas	El Secucundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	\$527,000	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910466	Revestimiento De Calles - 129293	129293	Chiapas	Las Margaritas	San Caralampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$999,854	\$999,854	\$999,854	\$999,854	\$999,854	\$999,854	\$999,854	\$999,854	100.00	\$0	Otros	417	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910467	Reparación De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 163239	163239	Chiapas	Las Margaritas	El Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	\$1,548,868	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910468	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148485	148485	Chiapas	Las Margaritas	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	\$1,559,450	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910470	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Las Delicias Santa Rita Del Rio Cerro Mac Tres Cerros Al Rio San Juan Poblamiento - 105968	105968	Chiapas	Las Margaritas	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910471	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Comedida De Los Cipreses El Barrojo Del Rio Cerro Mac Seleccion - Cosemex Al Rio San Seleccion - 149473	149473	Chiapas	Las Margaritas	La Esmeralda de los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	182	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910472	Construcción De Veintita Saneantes Segos - 170896	170896	Chiapas	Las Margaritas	Santuario Anexo Auto Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	100.00	\$0	Fleasas	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910473	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 148092	148092	Chiapas	Las Margaritas	Playas del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	\$1,558,375	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910474	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Las Flores Villavieja Cajaltes Rio Cerro Mac Tres Cerros Al Rio San Juan Poblamiento - 122406	122406	Chiapas	Las Margaritas	San Arturo las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	\$3,301,954	100.00	\$0	Otros	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910475	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rosario Santiago Rafael Paredes Cumbre Del Rio San Juan Troncones Al Rio San Juan Selecciones - 122281	122281	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	\$697,730	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910479	Construcción De Comedor Comunitario - 115180	115180	Chiapas	Mapastán	Cuatro Caminos Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	\$742,881	100.00	\$0	Otros	151	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910480	Construcción De Banqueta - 199633	199633	Chiapas	Metapa	Metapa de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	\$459,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DE CONCLUSO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110300910481	12509 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aeroespaciales, Acuáticos Y Flotantes Para Servicios Públicos - 188737	188737	Chiapas	Metapa	Metapa de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910482	Rehabilitación De Alumbrado Público - 189719	189719	Chiapas	Metapa	Metapa de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	\$150,378	100.00	\$0	Otros	5,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910483	Aplicación De Software Y Hardware - 199677	199677	Chiapas	Metapa	Metapa de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910484	Construcción De Baños Sanitarios Y Areas Administrativas Del Plantel Cuarenta Y Ocho Metapa - 199712	199712	Chiapas	Metapa	Metapa de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	\$445,921	100.00	\$0	Fleasas	5,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910485	Aplicación Del Sistema De La Red De Atención Sanitaria De La Cámara Municipal Al Canton Los Nubes - 199659	199659	Chiapas	Metapa	Metapa de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	\$1,138,922	100.00	\$0	Metros Lineales	5,033	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910486	Curas - 121985	121985	Chiapas	Metapa	Metapa de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	\$19,078	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910489	Aplicación De La Red De Atención Sanitaria De La Cámara Municipal Al Canton El Arenal Segunda Etapa - 107261	107261	Chiapas	Metapa	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	\$998,750	100.00	\$0	Metros Lineales	425	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910490	Rehabilitación De Cámaras Candelarias Candelarias - 199646	199646	Chiapas	Metapa	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	\$81,195	100.00	\$0	Metros Lineales	5,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DE CONCLUSO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910500	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Municipales - 202641	202641	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FRODIN	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	100.00	\$0	Otros	198,877	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910506	13901 Subcontratación De Servicios Con Recursos - 202183	202183	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Otros	198,877	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910507	Construcción De Piso Firme - 158171	158171	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	\$310,320	50.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910508	Rehabilitación De Techo Firme - 158227	158227	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	\$352,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110300910509	Construcción De Trece Aulas Estructuras No En Escuela Primaria Federal Guadalupe Victoria - 148992	148992	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,625,658														

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT170300914880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	134	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300910510	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 138481	138481	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$829,154	\$829,154	\$829,154	\$829,154	\$829,154	\$829,154	\$829,154	\$829,154	100.00	00	Metros Lineales	875	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910311	Construcción De Drenaje Pluvial - 138929	138929	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	00	Metros Lineales	200	100.00	60.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300910312	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 139148	139148	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	\$2,029,000	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910313	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 138771	138771	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros Lineales	110	0.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910314	Construcción De Sistema De Agua Potable - 138192	138192	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$307,500	\$307,500	30.00	00	Metros Lineales	380	100.00	30.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300910315	Rehabilitación De Techo Fermo - 138629	138629	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	\$1,183,200	100.00	00	Metros Cuadrados	938	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910316	Construcción De Calles Con Concreto Aluminoso - 138574	138574	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	\$1,666,031	100.00	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910317	Rehabilitación De Techo Fermo - 139254	139254	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	\$654,392	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910318	Construcción De Piso Fermo - 129197	129197	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	\$913,157	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910319	Construcción De Calles Con Concreto Aluminoso - 121930	121930	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,942,264	\$1,942,264	\$1,942,264	\$1,942,264	\$1,942,264	\$1,942,264	\$1,942,264	\$1,942,264	100.00	00	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910320	Construcción De Calles Con Concreto Aluminoso - 121282	121282	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	\$797,031	100.00	00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910321	Construcción De Comedor Comunitario - 127953	127953	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,099,933	\$1,099,933	\$1,099,933	\$1,099,933	\$1,099,933	\$1,099,933	\$1,099,933	\$1,099,933	100.00	00	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910322	Construcción De Piso Fermo - 127645	127645	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$851,664	\$851,664	\$851,664	\$851,664	\$851,664	\$851,664	\$851,664	\$851,664	100.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910323	Rehabilitación De Techo Fermo - 127735	127735	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	\$660,877	100.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910324	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa - 124532	124532	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$1,107,317	\$332,195	\$332,195	30.00	00	Metros Lineales	4,002	100.00	30.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300910325	Regulación De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Nueva Segunda Etapa - 121654	121654	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,935,771	\$2,935,771	\$2,935,771	\$2,935,771	\$2,935,771	\$2,935,771	\$2,935,771	\$2,935,771	100.00	00	Otros	156	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910326	Construcción De Drenaje Pluvial - 133277	133277	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	\$1,096,168	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910327	Construcción De Muro De Contención - 122311	122311	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,477,144	\$1,477,144	\$1,477,144	\$1,477,144	\$1,477,144	\$1,477,144	\$1,477,144	\$1,477,144	100.00	00	Metros Lineales	205	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910328	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura De Ed Escuela Primaria Esperanza Jose Martí - 121813	121813	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,299,133	\$1,299,133	\$1,299,133	\$1,299,133	\$1,299,133	\$87,033	\$87,033	65.97	00	Metros Cuadrados	330	100.00	65.97	FINANCIERA: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300910329	Construcción De Drenaje Sanitario - 123379	123379	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	\$911,930	100.00	00	Metros Lineales	62	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910330	Construcción De Drenaje Sanitario - 121884	121884	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	\$800,040	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910331	Construcción De Drenaje Pluvial - 121141	121141	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910332	Construcción De Drenaje Pluvial - 121117	121117	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910333	Regulación De Drenaje Sanitario - 120843	120843	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	\$3,334,701	100.00	00	Metros Lineales	4,447	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910334	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 121142	121142	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	\$1,000,668	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910335	Construcción De Muro De Contención - 139906	139906	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	\$2,166,210	100.00	00	Metros Lineales	170	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300910336	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 119847	119847	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$1,009,631	\$302,889	\$302,889	30.00	00	Metros Lineales	282	100.00	30.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300910337	Construcción De Drenaje Pluvial - 120282	120282	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$828,934	\$647,109	\$647,109	78.07	00	Metros Lineales	230	100.00	78.07</		



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP110300914880	Construcción De 134 Letrinass De 2.30 X 1.45 Mts	1284	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300910374	Construcción De Piso Ffime - 12894	12894	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pueblo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	\$2,270,921	100.00	00	Metros Cuadrados	875	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910375	Rehabilitación De Techo Ffime - 57369	57369	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pueblo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	\$1,321,754	100.00	00	Metros Cuadrados	875	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910376	Construcción De Piso Ffime - 57411	57411	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pueblo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	\$1,871,994	100.00	00	Metros Cuadrados	875	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910377	Construcción De Tres Aulas Estructura No En Escuela Primaria Bilingue Bilingue - 12659	12689	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,749,729	\$1,377,807	\$1,377,807	78.74	00	Metros Cuadrados	195	100.00	78.74	Financiera: / Financ: / Registr: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300910379	Construcción De Sistema De Agua Potable - 12726	12726	Chiapas	Ocosingo	El Tambo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	\$3,008,603	100.00	00	Metros Lineales	2,000	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910380	Construcción De Letrinass - 57058	57058	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	\$2,544,931	100.00	00	Pisetas	98	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910381	Rehabilitación De Techo Ffime - 42707	42707	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,215,610	\$1,215,610	\$1,215,610	\$1,215,610	\$1,215,610	\$1,215,610	\$1,215,610	\$1,215,610	100.00	00	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910382	Construcción De Piso Ffime - 42716	42716	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	\$1,791,449	100.00	00	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910383	Construcción De Letrinass - 58105	58105	Chiapas	Ocosingo	Plácido Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	\$1,035,200	100.00	00	Pisetas	130	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910384	Replicación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 13870	13870	Chiapas	Ocosingo	Palma Nueva (San José el Contento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	\$136,324	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910385	Rehabilitación De Techo Ffime - 11291	11291	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	\$492,654	100.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910386	Construcción De Piso Ffime - 11349	11349	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	\$727,222	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910387	Rehabilitación De Techo Ffime - 9768	9768	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	\$2,826,922	100.00	00	Metros Cuadrados	1,789	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910388	Construcción De Letrinass - 58432	58432	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	\$2,846,360	100.00	00	Pisetas	350	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910389	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 11907	11907	Chiapas	Ocosingo	Comunija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecución	2017	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$3,004,358	\$1,902,179	\$1,902,179	60.00	00	Metros Cuadrados	169	100.00	60.00	Financiera: / Financ: / Registr: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300910390	Construcción De Comedor Comunitario - 116215	116215	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	\$2,253,420	100.00	00	Metros Cuadrados	983	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910391	Construcción De Camino Rural - 122198	122198	Chiapas	Ocosingo	El Guanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y viales	Terminado	2017	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	\$2,113,303	100.00	00	Metros Lineales	705	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910392	Rehabilitación De Techo Ffime - 119858	119858	Chiapas	Ocosingo	El Guanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,991,799	\$3,991,799	\$3,991,799	\$3,991,799	\$3,991,799	\$3,991,799	\$3,991,799	\$3,991,799	100.00	00	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910393	Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De T - 114761	114761	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua Chantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	\$1,098,413	100.00	00	Otros	56	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910394	Construcción De Tres Aulas Estructura No En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Cuatiles - 124605	124605	Chiapas	Ocosingo	Chujna Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$2,048,970	\$614,495	\$614,495	30.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Financ: / Registr: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300910395	Construcción De Deseño Pluvial - 119288	119288	Chiapas	Ocosingo	Campes 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	\$1,197,739	100.00	00	Metros Lineales	81	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910396	Rehabilitación De Techo Ffime - 57503	57503	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	\$1,734,000	100.00	00	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910397	Replicación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Aerea - 121567	121567	Chiapas	Ocosingo	Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,773,276	\$1,773,276	\$1,773,276	\$1,773,276	\$1,773,276	\$1,773,276	\$1,773,276	\$1,773,276	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910398	Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 114759	114738	Chiapas	Ocosingo	La Flor de Sotomayor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	\$1,034,382	100.00	00	Otros	177	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910399	Rehabilitación De Techo Ffime - 123120	123120	Chiapas	Ocosingo	Los Rayos del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	\$4,109,081	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910400	Rehabilitación De Techo Ffime - 120782	120782	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	\$2,327,945	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910401	Construcción De Piso Ffime - 120768	120768	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	\$3,660,368	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910402	Rehabilitación De Techo Ffime - 49453	49453	Chiapas	Ocosingo	Sancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	\$457,511	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300910403	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Asfaltado - 119437	119433	Chiapas	Ocosingo	El Jacón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Transportes y viales	Terminado	2017	\$2,439,61														

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT170300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2015 / LA OBRA SE INICIÓ AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917071	Construcción De Trece Cuartos Comunitarios En El Barrio San Juan - 11735	11735	Chiapas	Ocotepéc	Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$802,893	\$802,893	\$802,893	\$802,893	\$802,893	\$802,893	\$802,893	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT170300917072	Construcción De Veintidós Cuartos Comunitarios En El Barrio San Juan - 11735	11735	Chiapas	Ocotepéc	Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,789	\$1,606,789	\$1,606,789	\$1,606,789	\$1,606,789	\$1,606,789	\$1,606,789	100.00	00	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT170300917073	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial - 114306	114306	Chiapas	Ocotepéc	San Pablo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,170,947	\$1,170,947	\$1,170,947	\$1,170,947	\$1,170,947	\$1,170,947	\$1,170,947	100.00	00	Metros lineales	1,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT170300917074	Replacación De La Red De Energía Eléctrica En Baja Y Media Tensión - 17620	17620	Chiapas	Ocotepéc	San Pablo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,349,978	\$1,349,978	\$1,349,978	\$1,349,978	\$1,349,978	\$1,349,978	\$1,349,978	100.00	00	Otros	1,427	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT170300917074	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Secundaria Técnica - 149061	149061	Chiapas	Monteagudo de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,127,457	\$1,127,457	\$1,127,457	\$1,127,457	\$1,127,457	\$1,127,457	\$1,127,457	100.00	00	Metros lineales	253	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017 / LA OBRA SE INICIÓ AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917075	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 149057	149057	Chiapas	Monteagudo de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,131,667	\$1,131,667	\$1,131,667	\$1,131,667	\$1,131,667	\$1,131,667	\$1,131,667	100.00	00	Metros lineales	521	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017 / LA OBRA SE INICIÓ AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917076	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Revolución - 148828	148828	Chiapas	Monteagudo de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	\$808,900	100.00	00	Otros	482	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017 / LA OBRA SE INICIÓ AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917076	Construcción De Cuatro Techos Firmes - 100576	100576	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio los Rioses	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIADO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917076	Rehabilitación De Camino El Robl El Dibabale - 132043	132043	Chiapas	Ylaja Cozaco	San Julián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vialidad	Terminado	2017	\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	\$70,834	100.00	00	Metros lineales	297	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917076	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Seccion La Granja - 139923	139923	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	100.00	00	Metros lineales	1,460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917076	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captación - 139576	139576	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	\$301,365	100.00	00	Otros	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE METAS DEL PROYECTO - LA OBRA SE INICIÓ AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917077	Construcción De Cuartos Domestico - 131243	131243	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$672,914	\$672,914	\$672,914	98.70	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE CON ANCHO DE \$ 8,889.25 / Física: OBRA TERMINADA CON ANCHO DE \$ 8,889.25 / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% CON ANCHO DE \$ 8,889.25 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917077	Construcción De Cuartos Domestico I Barrio Miguel Hidalgo I - 181747	181747	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,022,705	\$1,016,943	\$1,016,943	\$1,016,943	99.44	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE METAS DEL PROYECTO - LA OBRA SE INICIÓ AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917077	Construcción De Dos Aulas Didácticas Detachadas De La Escuela Primaria Bellisario Domínguez Palencia I Tumbalá I - 181616	181616	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	100.00	00	Otros	141	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917077	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Servidores Públicos Municipales - 153882	153882	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	\$726,857	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE METAS DEL PROYECTO - LA OBRA SE INICIÓ AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917078	Construcción De Un Aula Didáctica Detachada De La Escuela Primaria Ribera Federal Cincos De Mayo I Tumbalá Barrio Cincos De Mayo I - 149029	149029	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	\$492,949	100.00	00	Otros	186	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917078	Construcción De Tanque Individual I Barrio La Independencia I - 18710	18710	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$531,910	\$531,910	\$531,910	\$531,910	\$518,714	\$518,714	\$518,714	97.52	00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 13,154.10 / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 13,154.10 / Registrado: OBRA FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 13,154.10 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Gral Ignacio Zaragoza - 18786	18786	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	\$236,568	100.00	00	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Un Aula Didáctica En El Colegio I Tumbalá I - 18785	18785	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Tanque Individual I Alvaro Obregón Planada I - 18962	18962	Chiapas	Tumbalá	Alvaro Obregón Planada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,108,145	\$1,108,145	\$1,108,145	\$1,108,145	\$1,065,304	\$1,065,304	\$1,065,304	96.13	00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 42,840.92 / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 42,840.92 / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 42,840.92 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Cuartos Domestico I Ignacio Alonzo I - 1800	1800	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Alonzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,033,433	\$2,033,433	\$2,033,433	99.41	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 13,976.04 / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 13,976.04 / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 13,976.04 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Cuartos Domestico I Cacahuatl I - 149060	149060	Chiapas	Tumbalá	Cacahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,159,065	\$1,159,065	\$1,159,065	\$1,159,065	\$1,152,534	\$1,152,534	\$1,152,534	99.44	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 6309.95 / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 6309.95 / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 6309.95 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Cuartos Domestico I La Esperanza Morrison I - 142	142	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Morrison	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$2,659,032	\$2,659,032	\$2,659,032	\$2,659,032	\$2,640,504	\$2,640,504	\$2,640,504	99.30	00	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 18,528.09 / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 18,528.09 / Registrado: OBRA FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 18,528.09 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Cuartos Domestico I Belliano Zapata I - 149064	149064	Chiapas	Tumbalá	Belliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,227,246	\$1,227,246	\$1,227,246	\$1,227,246	\$1,220,330	\$1,220,330	\$1,220,330	99.44	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 6915.12 / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 6915.12 / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% Y CON ANCHO DE \$ 6915.12 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300917079	Construcción De Un Aula Didáctica En El Colegio Emad I Belliano Zapata I - 14480	14480	Chiapas	Tumbalá	Belliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	\$690,314	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% / Registrado: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT170300914880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919788	Construcción De Cuartos Dormitorios I Bidepjo Juchil I - 136	136	Chiapas	Tumbalá	Bidepjo Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$4,090,819	\$4,090,819	\$4,090,819	\$4,090,819	\$4,057,078	\$4,057,078	\$4,057,078	99.18	00	Vivienda	60	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 33,741.10 / FÍSICA: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 33,741.10 / REGISTRO: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 33,741.10 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919789	Construcción De Cuartos Dormitorios I Doljani I - 204	208	Chiapas	Tumbalá	Doljani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,227,248	\$1,227,248	\$1,227,248	\$1,227,248	\$1,217,814	\$1,217,814	\$1,217,814	99.23	00	Vivienda	18	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 8430.03 / FÍSICA: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 8430.03 / REGISTRO: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 8430.03 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919790	Construcción De Tanque Individual I Doljani I - 7038	7058	Chiapas	Tumbalá	Doljani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$930,842	\$930,842	\$930,842	\$930,842	\$926,320	\$926,320	\$926,320	99.51	00	Otros	21	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 4522.29 / FÍSICA: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 4522.29 / REGISTRO: OBRAS FISCAMENTE TERMINADO AL 100% Y CON ABORO DE \$ 4522.29 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919791	Construcción De Cuartos Dormitorios I Doljani I - 6284	6284	Chiapas	Tumbalá	Doljani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919792	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil Fracción I - 14902	14902	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,704,508	\$1,694,903	\$1,694,903	\$1,694,903	99.44	00	Vivienda	25	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9648.33 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9648.33 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9648.33 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919793	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil Copropiedad I - 302	302	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,353,077	\$1,353,077	\$1,353,077	99.23	00	Vivienda	20	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 10,524.03 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 10,524.03 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 10,524.03 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919794	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil Fracción II - 304	306	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	100.00	00	Vivienda	37	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919795	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil Fracción I I - 164	164	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	\$2,522,671	100.00	00	Vivienda	37	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919796	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil I Nueva Esperanza - 153	153	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,090,883	\$1,090,883	\$1,090,883	\$1,090,883	\$1,085,117	\$1,085,117	\$1,085,117	99.47	00	Vivienda	16	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 5768.03 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 5768.03 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 5768.03 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919797	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil Fracción III - 187	1801	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919798	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil Barrio San Francisco I - 6326	6326	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$677,961	\$677,961	\$677,961	99.44	00	Vivienda	10	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 3841.73 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 3841.73 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 3841.73 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919799	Construcción De Cuartos Dormitorios I Juchil Barrio Costal I - 6325	6325	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$681,803	\$677,961	\$677,961	\$677,961	99.44	00	Vivienda	10	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 3841.73 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 3841.73 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 3841.73 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919800	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Juchil Nueva Esperanza I - 9875	9875	Chiapas	Tumbalá	Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	\$454,210	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919801	Construcción De Tanque Individual I Obregón La Loma I - 13512	13512	Chiapas	Tumbalá	Obregón la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$886,516	\$885,058	\$885,058	\$885,058	99.84	00	Otros	20	100.00	1.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 1457.78 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 1457.78 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 1457.78 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919802	Construcción De Cuartos Dormitorios I Mariscal Venusta I - 72311	72311	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Venusta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919803	Construcción De Aulas De Dos Aulas Subdivisión Distribución 84 De La Escuela Primaria Bidepjo De Alfonso Cano I Marañón I - 9349	9349	Chiapas	Tumbalá	Marañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$969,267	\$959,781	\$959,781	\$959,781	99.02	00	Otros	141	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9486.18 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9486.18 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 9486.18 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919804	Construcción De Letanías I Michijá I - 9871	9871	Chiapas	Tumbalá	Michijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$948,702	\$948,702	\$948,702	\$948,702	\$935,278	\$935,278	\$935,278	98.53	00	Flecos	30	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 12421.84 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 12421.84 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 12421.84 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919805	Construcción De Cuartos Dormitorios I Pantón Fracción I I - 13538	13538	Chiapas	Tumbalá	Pantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,022,703	\$1,022,703	\$1,022,703	\$1,022,703	\$1,016,943	\$1,016,943	\$1,016,943	99.44	00	Vivienda	15	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 7762.58 / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 7762.58 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON ABORO DE \$ 7762.58 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919806	Construcción De Cuartos Dormitorios I Pantón I - 1818	1818	Chiapas	Tumbalá	Pantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919807	Construcción De Cuartos Dormitorio Patena Fracción I - 194019	194019	Chiapas	Tumbalá	Patena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	\$886,344	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919808	Construcción De Cuartos Dormitorios I Patena I - 6325	6325	Chiapas	Tumbalá	Patena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300919809	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Flor De Café I - 14908	14908	Chiapas	Tumbalá	Flor de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	\$1,732,741	100.00	00	Metros lineales	75	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP111000054080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO
SP11170300910810	Ampliación De Red De EnergíaEléctrica Primera Etapa - 149040	149040	Chiapas	Tumbalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,095,881	\$1,095,881	\$1,095,881	\$1,095,881	\$1,029,634	\$1,029,634	\$1,029,634	93.93	00	Otros	57	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 64,250.86 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 64,250.86 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 64,250.86 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910811	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Mariscal Subiskuil - 44284	44284	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subiskuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	\$2,400,310	100.00	00	Metros lineales	1,036	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910812	Construcción De Cuartos Dormitorio I Mariscal Subiskuil - 49087	49087	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subiskuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,347,970	\$1,347,970	\$1,347,970	98.83	00	Vivienda	20	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910813	Construcción De Cuartos Dormitorio I Sombra Grande I - 15444	15444	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 15,630.79 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910814	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Sombra Grande I - 149314	149314	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,076,424	\$1,076,424	\$1,076,424	93.40	00	Otros	26	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 76,047.29 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 76,047.29 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 76,047.29 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910815	Construcción De Dos Salas Didácticas I Sombra Grande I - 18746	18746	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$874,571	\$874,571	\$874,571	\$874,571	\$865,045	\$865,045	\$865,045	98.91	00	Otros	141	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 9326.14 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 9326.14 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 9326.14 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910816	Construcción De Red De Energía Eléctrica I Tehuacan Anexo Las Palmas I - 149304	149304	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$983,768	\$983,768	\$983,768	\$983,768	\$862,812	\$862,812	\$862,812	87.70	00	Otros	23	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 120,976.47 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 120,976.47 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 120,976.47 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910817	Construcción De Cuartos Dormitorio I La Ventana I - 9335	9335	Chiapas	Tumbalá	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$409,082	\$409,082	\$409,082	\$409,082	\$408,120	\$408,120	\$408,120	99.28	00	Vivienda	6	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 2942.03 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 2942.03 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 2942.03 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910818	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I La Ventana I - 93379	93379	Chiapas	Tumbalá	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$310,281	\$310,281	\$310,281	\$310,281	\$308,771	\$308,771	\$308,771	99.51	00	Otros	7	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1507.19 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1507.19 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1507.19 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910819	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 93839	93839	Chiapas	Tumbalá	Manzanillo Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	100.00	00	Metros lineales	834	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 120,976.47 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 120,976.47 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 120,976.47 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910820	Construcción De Cuartos Dormitorio I Pavalón I - 379	379	Chiapas	Tumbalá	Pavalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	99.99	00	Vivienda	20	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 200.57 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 200.57 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 200.57 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910821	Construcción De Cuartos Dormitorio I Santo Juárez I - 149065	149065	Chiapas	Tumbalá	Santo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	\$2,045,409	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910822	Construcción De Cuartos Dormitorio I Chucumiel I - 83221	83221	Chiapas	Tumbalá	Chucumiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,363,606	\$1,348,922	\$1,348,922	\$1,348,922	98.92	00	Vivienda	20	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910823	Construcción De Tanque Individual I Chucumiel I - 72416	72416	Chiapas	Tumbalá	Chucumiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	\$1,329,774	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910824	Rehabilitación Del Camino Rural Tientul Chico A Tumbalá - 149487	149487	Chiapas	Tumbalá	Tientul Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	\$2,904,535	100.00	00	Otros	291	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 200.57 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 200.57 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 200.57 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910825	Construcción De Cuartos Dormitorio I Tichujón I - 49084	49084	Chiapas	Tumbalá	Tichujón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910826	Construcción De Cuartos Dormitorio I Nuevo Triunfo I - 94880	94880	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$336,457	\$336,457	\$336,457	98.70	00	Vivienda	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 4444.62 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 4444.62 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 4444.62 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910827	Construcción De La Red Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 154844	154844	Chiapas	Tumbalá	Jarrayo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$930,970	\$930,970	\$930,970	\$930,970	\$931,784	\$931,784	\$931,784	99.88	00	Metros lineales	89	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 39,181.21 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 39,181.21 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 39,181.21 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910828	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Coyujil I - 158106	158106	Chiapas	Tumbalá	Coyujil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	\$2,884,025	100.00	00	Metros lineales	148	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910829	Construcción Y Dado De Cancha De Tiro Múltiple De La Escuela Primaria Bilingüe Aquiles Serdan I Coyujil I - 149044	149044	Chiapas	Tumbalá	Coyujil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	\$1,861,090	100.00	00	Otros	91	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 1484.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300910830	Construcción De Cuartos Dormitorio I La Ilusión I - 94718	94718	Chiapas	Tumbalá	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	\$340,902	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	FINANCIERA / FISCAL / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 4444.62 / FINANCIERA OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 4444.62 / REGISTRO: OBRAS TERMINADA FÍSICA AL 100% Y CON AMORBO DE \$ 4444.62 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP110000514800	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP1170300910831	Construcción de Tanque Individual 1 Volumen Dos 1 - 38762	98762	Chiapas	Tumbalá	Fanchón Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	\$354,606	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910832	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Francisco Las Bóvedas - 47493	47493	Chiapas	Palenque	San Francisco las Bóvedas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$505,261	\$505,261	\$505,261	\$505,261	\$505,261	\$505,261	\$505,261	\$505,261	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910833	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido El Chimal - 101315	101315	Chiapas	Palenque	El Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$461,032	\$437,960	\$437,960	\$437,960	\$437,960	\$437,960	\$437,960	\$437,960	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910834	Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Angel Alberto Corto Jda. Sección - 71188	71188	Chiapas	Palenque	Angel Alberto Corto Jda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,252	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	\$1,017,124	100.00	00	Vivienda	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910835	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Cuauhtémoc Chenchá - 44564	44564	Chiapas	Palenque	Cuauhtémoc Chenchá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,329,773	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	\$1,329,522	100.00	00	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910836	Construcción De Cuartos Para Baño En Poblado Nuevo Arroyo - 70119	70119	Chiapas	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$528,263	\$509,323	\$509,323	\$509,323	\$509,323	\$509,323	\$509,323	\$509,323	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910837	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tullá - 82131	82131	Chiapas	Palenque	San Juan Tullá (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	\$3,045,375	100.00	00	Vivienda	435	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910838	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San José Bajo Calatrava - 12526	12526	Chiapas	Palenque	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	\$224,264	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910839	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Miguel Aldaigo Chioero Hidalgo - 82716	82716	Chiapas	Palenque	Miguel Aldaigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	\$360,587	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910840	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Miguel Aldaigo II - 68242	68242	Chiapas	Palenque	Miguel Aldaigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	\$393,367	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910841	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ranchería La Escudada - 84885	84885	Chiapas	Palenque	La Escudada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	\$459,713	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910842	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Castor - 60920	60920	Chiapas	Palenque	Alicando Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	\$406,843	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910843	Construcción De Cuartos Para Baños - 10617	110617	Chiapas	Pantealá	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELALÁ	Vivienda	Terminado	2017	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	\$405,866	100.00	00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910844	Aplicación De Equipo De Corteo Y Hardware Pda Impresoras Y Escaner - 21385	201365	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$615,980	\$615,980	\$615,980	\$615,980	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$65,192	13.63	00	Equipamiento	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 35 COMPUTADORAS, 35 DE BARRAS, ETC SOLO SE ADQUIRIERON 3 COMPUTADORAS (18) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910845	233 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Registro De San Juan - 19711	197110	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$530,334	\$530,334	\$530,334	\$530,334	98.21	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910846	Curso De Actualización A Servidores Públicos Municipales - 19950	199500	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	\$205,327	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 08 CURSOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910847	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Santa Elena - 19714	197140	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$206,383	\$206,383	\$206,383	\$206,383	\$206,383	\$206,383	\$206,383	\$206,383	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910848	Mejoramiento De La Red De Agua Potable De Avenida Central Oragon Sur Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Mexico - 12495	124950	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$81,306	\$81,306	\$81,306	\$81,306	\$81,306	\$81,306	\$81,306	\$81,306	100.00	00	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 41.00 TORAS DOMICILIARIAS OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910849	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 100502	1005020	Chiapas	Tuxtla Chico	Cajon Zda. Sección (Sumavriata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$587,871	\$587,871	\$587,871	\$587,871	\$587,871	\$587,871	\$587,871	\$587,871	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910850	Construcción De Drenaje Pluvial - 19912	199120	Chiapas	Tuxtla Chico	Silvano Gatiza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	\$1,100,142	100.00	00	Metros lineales	988	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910851	Reparación De Dañado En Área De Reparación De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez García - 19963	199630	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	\$1,193,042	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: METAS DEL PROYECTO: 01 TOROS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910852	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Primera Sección Ixapa - 12198	121980	Chiapas	Tuxtla Chico	Ixapa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,493,668	\$1,493,668	\$1,493,668	\$1,493,668	\$1,493,668	\$1,493,668	\$1,493,668	\$1,493,668	100.00	00	Metros lineales	1,329	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910853	Rehabilitación De La Línea Del Sistema De Agua Potable - 19954	199540	Chiapas	Tuxtla Chico	Ixapa Zda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,436,950	\$1,436,950	\$1,436,950	\$1,436,950	\$1,436,950	\$1,436,950	\$1,436,950	\$1,436,950	100.00	00	Metros lineales	2,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910854	Mejoramiento De La Clínica Rural - 20178	201780	Chiapas	Tuxtla Chico	Manuel Lazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$327,043	\$327,043	\$327,043	\$327,043	\$327,043	\$327,043	\$327,043	\$327,043	100.00	00	Otros	1,426	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 0.00 OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910855	Rehabilitación De Red De Drenaje En Ejido Manuel Lazo - 12113	121130	Chiapas	Tuxtla Chico	Manuel Lazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,115,085	\$1,115,085	\$1,115,085	\$1,115,085	\$1,115,085	\$1,115,085	\$1,115,085	\$1,115,085	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910856	Construcción De Alambrao Publico Primer Seccion Ixapa En Seccion Margarita - 12102	121020	Chiapas	Tuxtla Chico	Santa Margarita (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$267,399	\$267,399	\$267,399	\$267,399	\$267,399	\$267,399	\$267,399	\$267,399	\$267,399	100.00	00	Otros	458	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910857	Construcción De Banda Perimetral En Bar Talahachilcaro - 19918	199180	Chiapas	Tuxtla Chico	Miguel Aldaigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$615,337	\$615,337	\$615,337	\$615,337	\$615,337	\$615,337	\$615,337	\$615,337	100.00	00	Metros lineales	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910858	Ampliación De Electrificación Del Alimento Sal - 20548	205480	Chiapas	Tuxtla Chico	Ira. Sección De Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL																			

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SMPT170300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910861	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Dependencia Sección De Medio Monte - 12019	12019	Chiapas	Tuxtla Chico	Jda. Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,767,201	\$1,767,201	\$1,767,201	\$1,767,201	\$1,767,201	\$1,767,201	\$1,767,201	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 27.00 POSTES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910862	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En San Primaria Lic. Andrés Bello Mateo En Sección Ochoa - 19967	19967	Chiapas	Tuxtla Chico	Ochoa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$139,310	\$139,310	\$139,310	\$139,310	\$139,310	\$139,310	\$139,310	100.00	\$0	Otros	113	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910863	Construcción De Comedor Escolar En Jardín de Niños José Rubén Romero En Sección Ochoa - 19956	19956	Chiapas	Tuxtla Chico	Ochoa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$450,250	\$421,060	\$421,060	\$421,060	\$421,060	\$421,060	\$421,060	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 COMEDORES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910864	Construcción De Banda Perimetral En Jardín de Niños Teapa En Sección La Toma - 19940	19940	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección La Toma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$419,776	\$419,776	\$419,776	\$419,776	\$419,776	\$419,776	\$419,776	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910865	Mejoramiento Del Centro De Salud - 199730	199730	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección La Toma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$187,241	\$187,241	\$187,241	\$187,241	\$187,241	\$187,241	\$187,241	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910866	Aplicación De Identificación Frecuente San Pedro de Vicente Guerrero - 20039	20039	Chiapas	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISCALMENTE AL 100% / Finicia: OBRAS FISCALMENTE AL 100% / Registro: METAS DEL PROYECTO: 25.00 POSTES OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910867	Aplicación De Cuanto Para Cocina - 100821	100821	Chiapas	Tuxtla Chico	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$539,892	\$539,892	\$539,892	\$539,892	\$539,892	\$539,892	\$539,892	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 55.00 CUANTOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910868	Aplicación De Cuanto Para Comedor - 100281	100281	Chiapas	Tuxtla Chico	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$881,806	\$881,806	\$881,806	\$881,806	\$881,806	\$881,806	\$881,806	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 90.00 CUANTOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910869	Construcción De Cuanto Para Comedor - 100233	100233	Chiapas	Tuxtla Chico	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$636,660	\$680,680	\$680,680	\$680,680	\$680,680	\$680,680	\$680,680	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 13.00 CUANTOS SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910870	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Primera Sección De Caba - 12032	12032	Chiapas	Tuxtla Chico	Caba Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,529,926	\$1,529,926	\$1,529,926	\$1,529,926	\$1,529,926	\$1,529,926	\$1,529,926	100.00	\$0	Otros	514	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 1.00 SISTEMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910871	Construcción De Piso Fibra - 104026	104026	Chiapas	Tuxtla Chico	San Joaquín Campo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$605,471	\$605,471	\$605,471	\$605,471	\$605,471	\$605,471	\$605,471	100.00	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 66.00 PISOS FIBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910872	Introducción De Energía Eléctrica Para Pasa Español - 139663	139663	Chiapas	Tuxtla Chico	El Aguinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$236,470	\$236,470	\$236,470	\$236,470	\$236,470	\$236,470	\$236,470	100.00	\$0	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910873	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Cantón El Aguinal - 199619	199619	Chiapas	Tuxtla Chico	El Aguinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	100.00	\$0	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISCALMENTE AL 100% / Finicia: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 130 TUBOS DOMICILIARES OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910874	Construcción De Cuarto De Guías Norte - 125625	125625	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guillén Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$755,364	\$755,364	\$755,364	\$755,364	\$755,364	\$755,364	\$755,364	100.00	\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 85.00 TUBOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910875	Construcción De Cuarto Para Cocina - 104447	104447	Chiapas	Tuxtla Chico	Neopetama	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$816,062	\$816,062	\$816,062	\$816,062	\$816,062	\$816,062	\$816,062	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 10.00 CUANTOS PARA COCINA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910876	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 200201	200201	Chiapas	Tuxtla Chico	Alianza Abascoán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$470,806	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910877	Construcción De Cuarto Para Cocina - 001022	101122	Chiapas	Tuxtla Chico	Francisco Villa Fracción Vía Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$783,828	\$783,828	\$783,828	\$783,828	\$783,828	\$783,828	\$783,828	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910878	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 202382	202382	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$279,376	\$279,376	\$279,376	\$279,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,863	100.00	10.00	Financiera: Esta obra queda referenciada para el ejercicio 2018 / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT170300910879	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juárez Entre Avenida Comercio Y Avenida México - 023268	202328	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$191,405	\$191,405	\$191,405	\$191,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,863	100.00	10.00	Financiera: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT170300910880	Construcción De Muro De Contención - 184900	184900	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$448,647	\$448,647	\$448,647	\$448,647	\$448,647	\$448,647	\$448,647	100.00	\$0	Metros lineales	2,863	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910881	Rehabilitación De Red De Drenaje En Avenida Alianza Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento - 124471	124471	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$121,705	\$121,705	\$121,705	\$121,705	\$121,705	\$121,705	\$121,705	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910882	Adquisición De Software Y Hardware - 108976	108976	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$46,139	\$46,139	\$46,139	\$46,139	\$46,139	\$46,139	\$46,139	99.96	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910883	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Atención De Los Servicios Públicos Municipales Ho Incluye Estudios Investigativos Y De Campo - 199214	109014	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	\$184,545	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910884	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Alianza Entre Calle Juárez Y Calle Lázaro Cárdenas - 100247	106247	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$182,527	\$182,527	\$182,527	\$182,527	\$182,527	\$182,527	\$182,527	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: Esta obra quedó con un avance de 0.01 / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910885	Pavimentación De Avenida Alianza Entre Calle Juárez Y Calle Lázaro Cárdenas - 106312	106312	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viales	Terminado	2017	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	\$615,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SMPT170300910886	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Inmigrantes - 192522	192522	Chiapas	Tuxtla Chico	Francisco Sarabia Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$274,812	\$274,812	\$274,812	\$274,812	\$270,081	\$270,081	\$270,081	\$270,081	98.28	\$0	Metros lineales	643	100.00	100.00	Financiera: Esta obra quedó con un avance porcentual de 4,74-01 / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SMPT170300910887	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 113624	113624	Chiapas	Tuxtla Chico	Suseloge Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	\$1,087,969	100.00	\$0	Otros	818	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SMPT170300910888	Construcción De Muro De Contención - 037846	107846	Chiapas	Tuxtla Chico	Suseloge Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$556,859	\$556,859	\$556,859	\$556,859	\$556,859	\$556,859	\$556,859	\$556,859	100.00	\$0	Metros lineales	818	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SMPT																														

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EMP110300914880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
EMP110300918890	Pavimentación de Calle Dominada Con concreto Bricolaje - 137014	107014	Chiapas	Tuxtán	Meneal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	\$1,351,769	100.00	00	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918891	Rehabilitación De La Línea De Conducción Para El Sistema De Agua Potable - 143898	143898	Chiapas	Tuxtán	Nueva Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,835,081	\$2,835,081	\$2,835,081	\$2,835,081	\$2,835,081	\$2,835,081	\$2,835,081	\$2,835,081	94.99	00	Metros lineales	900	100.00	93.00	Financiera: ESTA OBRERA CUANDO REPERFORADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918892	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141355	141355	Chiapas	Tuxtán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,118,576	\$2,118,576	\$2,118,576	\$2,118,576	\$1,777,249	\$1,777,249	\$1,777,249	84.89	00	Metros lineales	1,045	100.00	81.00	Financiera: Este proyecto quedó pendiente para el ejercicio 2018 / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
EMP110300918893	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 194657	194657	Chiapas	Tuxtán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	598,681	598,681	598,681	598,681	598,681	598,681	598,681	598,681	100.00	00	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918894	Construcción De Muro De Contención - 129617	129617	Chiapas	Tuxtán	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	5489,047	5489,047	5489,047	5489,047	5489,047	5489,047	5489,047	5489,047	100.00	00	Metros lineales	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918895	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Callejon El Ochenta - 102405	102405	Chiapas	Tuxtán	Cuarto Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	6651,641	6651,641	6651,641	6651,641	6651,641	6651,641	6651,641	6651,641	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918896	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 143402	143402	Chiapas	Tuxtán	Cuarto Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	\$1,480,200	100.00	00	Otros	911	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918897	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Ballesera Comisera Y Calle Lázaro Cárdenas - 148813	148813	Chiapas	Tuxtán	Sochiltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	8871,477	8871,477	8871,477	8871,477	8871,477	8871,477	8871,477	8871,477	100.00	00	Metros lineales	2,163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918898	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 197152	197152	Chiapas	Tuxtán	Peñón Viejo de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	885,439	885,439	885,439	885,439	882,414	882,414	882,414	882,414	96.46	00	Metros lineales	817	100.00	100.00	Financiera: Este obra cuenta con un ahorro de 3,022.85 / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918899	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 107632	107632	Chiapas	Tuxtán	Peñón Viejo de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1158,666	1158,666	1158,666	1158,666	1158,666	1158,666	1158,666	1158,666	99.99	00	Metros lineales	817	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918900	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 147304	147304	Chiapas	Tuxtán	Salajápe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	\$1,193,882	100.00	00	Otros	423	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918901	Construcción De Sistema De Agua Potable - 147069	147069	Chiapas	Tuxtán	Cantón Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,305,108	\$1,305,108	\$1,305,108	\$1,305,108	\$1,305,108	\$1,305,108	\$1,305,108	\$1,305,108	100.00	00	Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918902	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 137166	137166	Chiapas	Tuxtán	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	\$1,002,440	100.00	00	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918904	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 151179	151179	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	5941,635	5941,635	5941,635	5941,635	5941,635	5941,635	5941,635	5941,635	100.00	00	Otros	710	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA RED ELÉCTRICA / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918907	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 141648	141648	Chiapas	Tapachula	Pavermal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5605,253	5605,253	5605,253	5605,253	5605,253	5605,253	5605,253	5605,253	100.00	00	Metros lineales	459	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918910	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 150598	150598	Chiapas	Tapachula	Sancti Spíritus (San Solano)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	\$3,907,924	100.00	00	Otros	2,923	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA RED ELÉCTRICA / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918912	Rehabilitación De Caminos Adasosembas - 169403	169403	Chiapas	Tapachula	Raymundo Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,190,750	\$2,190,750	\$2,190,750	\$2,190,750	\$2,190,750	\$2,190,750	\$2,190,750	\$2,190,750	100.00	00	Otros	1,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918914	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área - 142205	142205	Chiapas	Tapachula	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	\$1,940,280	100.00	00	Otros	1,455	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA RED ELÉCTRICA / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918915	Construcción De Un Aula Didáctica De Nivel De Bachillerato De Chiapas - 134016	134016	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Educación	Terminado	2017	5168,750	5168,750	5168,750	5168,750	5168,750	5168,750	5168,750	5168,750	100.00	00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918916	Rehabilitación De Puentes Coligaba - 157934	157934	Chiapas	Tapachula	La Cigüela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8859,840	8859,840	8859,840	8859,840	8859,840	8859,840	8859,840	8859,840	8859,840	100.00	00	Otros	649	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP110300918917	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100028	100028	Chiapas	Panteón	Nueva Santa Cruz Tuxtá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	\$2,703,477	100.00	00	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918918	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario - 143787	143787	Chiapas	Panteón	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,315,522	\$2,315,522	\$2,315,522	\$2,224,099	\$2,224,099	\$2,224,099	\$2,224,099	\$2,224,099	96.05	00	Metros lineales	201	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918919	Construcción De Cuartos Dormitorio 112182	112182	Chiapas	Panteón	Corralito Federal (Zapilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,029,894	\$1,029,894	\$1,029,894	\$1,029,894	\$1,029,894	\$1,029,894	\$1,029,894	\$1,029,894	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918920	Construcción De Sistema De Agua Potable - 119103	119103	Chiapas	Panteón	Sodalagua La Lámina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	\$2,746,932	100.00	00	Metros lineales	672	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918921	Construcción De Cuartos Dormitorio - 104201	104201	Chiapas	Panteón	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	\$1,609,212	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918922	Construcción De Cuartos Dormitorio - 107055	107055	Chiapas	Panteón	El Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Vivienda	Terminado	2017	5965,527	5965,527	5965,527	5965,527	5965,527	5965,527	5965,527	5965,527	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918923	Construcción De Cuartos Dormitorio - 128337	128337	Chiapas	Panteón	San Miguel Leteera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Vivienda	Terminado	2017	5901,159	5901,159	5901,159	5901,159	5901,159	5901,159	5901,159	5901,159	100.00	00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP110300918924	Pavimentación De Calle Con Concreto Bricolaje - 178893	178893	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	8870,231	8870,231	8870,231	8870,231	8870,231	8870,231	8870,231	8870,231	100.00	00	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: ESTE PRO	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
IMP110300914880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910927	1550 Mantenimiento y Conservación de Obras Públicas, Alcantarales, Alcantarales, Bocanetas y Filtros - 40380	18380	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS PAIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LADO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910928	Reglamento de Construcción Y Manual de Control Interior - 163083	163083	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Modificaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	\$351,919	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS PAIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LADO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910929	13901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 163200	163200	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$247,239	\$247,239	\$247,239	\$247,239	\$247,239	\$247,239	\$247,239	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS PAIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LADO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910931	Construcción De Dena Escolar En La Calle Francisco Contreras - 106661	126661	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Modificaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	\$428,089	100.00	00	Metros lineales	13,930	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA OBRAS SE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910932	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido El Palmar - 4926	4926	Chiapas	Palenque	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	\$151,769	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910933	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Eban Esver - 68023	68023	Chiapas	Palenque	Eban Esver	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$848,124	\$848,124	\$848,124	\$848,124	\$848,124	\$848,124	\$848,124	100.00	00	Vivienda	129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910934	Construcción De Cuartos Para Bano En El Ejido General Emiliano Zapata Del Valle - 7152	7152	Chiapas	Palenque	General Emiliano Zapata Del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$712,708	\$712,708	\$712,708	\$712,708	\$712,708	\$712,708	\$712,708	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910935	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Juan Sabalero Guerrero - 9176	9176	Chiapas	Palenque	Juan Sabalero Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	\$901,974	100.00	00	Vivienda	129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910936	Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Mayor Del Sol - 87007	87007	Chiapas	Palenque	El Oeste	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	\$221,786	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910937	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido San Miguel Arimatea - 96700	96700	Chiapas	Palenque	San Miguel Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	\$187,005	100.00	00	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910938	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Saragosa Las Cerezas - 97394	97394	Chiapas	Palenque	Saragosa (Los Corchillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$373,479	\$373,479	\$373,479	\$373,479	\$373,479	\$373,479	\$373,479	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910939	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Ach Lun Maya - 42516	42516	Chiapas	Palenque	Ach Lun Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	\$776,219	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910940	Construcción De Cuartos Para Bano En El Ejido Adolfo Lopez Mateos Segunda Sección - 70732	70732	Chiapas	Palenque	Adolfo Lopez Mateos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$189,405	\$189,405	\$189,405	\$189,405	\$189,405	\$189,405	\$189,405	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910941	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido Francisco Villa - 98712	98712	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	\$337,107	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910942	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido Escuintla - 96556	96556	Chiapas	Palenque	Escuintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$492,711	\$492,711	\$492,711	\$492,711	\$492,711	\$492,711	\$492,711	100.00	00	Vivienda	109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910943	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Agua Fria Segunda Sección 5864	5864	Chiapas	Palenque	Agua Fria 2da. Sección	Rural	Modificaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	\$1,063,892	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910944	Construcción De Cuartos Dormitorio En Sociedad La Victoria - 19853	19853	Chiapas	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910945	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Victoria Campesina 5 17586	17586	Chiapas	Palenque	Victoria Campesina 5	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$282,720	\$282,720	\$282,720	\$282,720	\$282,720	\$282,720	\$282,720	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910946	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido Nueva Jerusalen De La Montaña - 128603	128603	Chiapas	Palenque	Nueva Jerusalen de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	\$1,004,865	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910947	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Filadelfia - 67749	67749	Chiapas	Palenque	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,056,031	\$1,056,031	\$1,056,031	\$1,056,031	\$1,056,031	\$1,056,031	\$1,056,031	100.00	00	Vivienda	149	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910948	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Requeño Programador de Filadelfia - 87027	87027	Chiapas	Palenque	Filadelfia	Rural	Modificaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	\$419,164	100.00	00	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910949	Construcción De Cuartos Dormitorio En Hacienda El Palmar Tercera Sección - 103980	103980	Chiapas	Palenque	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$249,913	\$249,913	\$249,913	\$249,913	\$249,913	\$249,913	\$249,913	100.00	00	Vivienda	59	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910950	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Alfredo V Bonfil - 33140	33140	Chiapas	Palenque	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	\$102,215	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910951	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Morelos - 43955	43955	Chiapas	Palenque	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$709,370	\$709,370	\$709,370	\$709,370	\$709,370	\$709,370	\$709,370	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910952	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido Ran Ran - 30338	30338	Chiapas	Palenque	Ran-Ran	Rural	Modificaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	\$289,841	100.00	00	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910953	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Ejido La Nueva Fortuna - 13701	13701	Chiapas	Palenque	La Nueva Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	100.00	00	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910954	Construcción De Techos Firmes - 128317	128317	Chiapas	Panteño	Panteño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELNO	Vivienda	Terminado	2017	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	\$477,797	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910955	Construcción De Cuartos Dormitorio 9604	9604	Chiapas	Panteño	Panteño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELNO	Vivienda	Terminado	2017	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	\$416,569	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910956	Construcción De Cuartos Dormitorio - 128354	128354	Chiapas	Panteño	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELNO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	\$3,089,688	100.00	00	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP110300910957	Construcción De Cuartos Dormitorio - 19804	19804	Chiapas	Panteño	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELNO	Vivienda	Terminado	2017	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	\$8,046,062	100.00	00	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP11030091																												

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EMP1170300914880	Construcción De 134 Letrinas De 2.30 X 1.45 Mts	1004	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP1170300910939	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100017	100017	Chiapas	Pantehó	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	100.00	00	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910960	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140510	140510	Chiapas	Pantehó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910961	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109987	109987	Chiapas	Pantehó	Nueva Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	\$1,673,581	100.00	00	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910962	Construcción De Cuartos Dormitorio - 39997	39997	Chiapas	Pantehó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	\$2,059,792	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910963	Construcción De Cuartos Dormitorio - 104150	104150	Chiapas	Pantehó	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	\$965,527	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910964	Construcción De Cuartos Dormitorio - 89256	89256	Chiapas	Pantehó	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	\$1,190,197	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910965	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100009	100009	Chiapas	Pantehó	San Carlomagno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	\$3,347,162	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910966	Construcción De Cuartos Para Baños - 19129	19129	Chiapas	Pantehó	San Carlos Corralico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	\$550,818	100.00	00	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300910967	Construcción De Cuartos Dormitorio - 99495	99495	Chiapas	Pantehó	San Francisco de Asis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	\$1,249,707	100.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910968	Construcción De Cuartos Dormitorio - 100510	100510	Chiapas	Pantehó	San Isidro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$450,578	\$450,578	\$450,578	\$450,578	\$450,578	\$450,578	\$450,578	\$450,578	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910969	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110360	110360	Chiapas	Pantehó	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	\$1,416,107	100.00	00	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910970	Rehabilitación De Camino - 131126	131126	Chiapas	Pijijilapan	Las Tortugas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910971	Construcción De Letrinas - 17998	17998	Chiapas	Villaflores	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910972	Construcción De Cuartos Dormitorio - 163388	163388	Chiapas	Villaflores	Casa Blancaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910973	Rehabilitación De Tacho Firme - 102831	102831	Chiapas	Villaflores	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910974	Construcción De Piso Firme - 202830	202830	Chiapas	Villaflores	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910985	Construcción De Baños Sanitarios Con Biodegestor Primera Etapa - 138801	138801	Chiapas	Pichucalco	El Ahuife Iza. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	\$1,390,539	100.00	00	Piexas	60	100.00	100.00	OBRAS DE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300910986	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 138889	138889	Chiapas	Pichucalco	San Donaldo Sotoca Suroeste	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	\$1,313,733	100.00	00	Hectos lineales	77	100.00	100.00	PROYECTO FIE REALIZANDO CON RECURSOS PAIS MUNICIPAL Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911000	Construcción De Baños Sanitarios Con Biodegestor Primera Etapa - 138778	138778	Chiapas	Pichucalco	Los Canchales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	100.00	00	Piexas	52	100.00	100.00	OBRAS DE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911002	Construcción De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 136676	136676	Chiapas	Pichucalco	Campesá Sda. (El Niguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	\$1,675,213	100.00	00	Otros	202	100.00	100.00	OBRAS DE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911004	Construcción De Pozos Semiprofundos Primera Etapa - 137007	137007	Chiapas	Pichucalco	Piñanar Arriba (Fz. Sección A (El Topo))	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	\$1,849,677	100.00	00	Otros	415	100.00	100.00	OBRAS DE REPORTO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911005	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados - 201725	201725	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	\$319,015	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / FISICA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911006	33903 Servicios Integrales - 171840	171840	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	\$1,837,491	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / FISICA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911007	Cursos de Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 171828	171828	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJILAPAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	\$306,249	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / FISICA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911008	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 142350	142350	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	\$712,813	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / FISICA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911009	Construcción De La Línea Eléctrica - 142475	142475	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	100.00	00	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / FISICA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911010	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 131153	131153	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	\$665,982	100.00	00	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / FISICA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911011	Construcción De Guacamayas Y Baquetas - 130686	130686	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	\$480,427	100.00	00	Hectos Cuadrados	1,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% / FISICA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911012	Construcción De Cuartos Dormitorio - 133331	133331	Chiapas	Pijijilapan																										

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OMP11000054080	Construcción De 134 Letrinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMATIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP117030091014	Construcción De Domo Estructural Direccion Por Troncos Metros - 131183	131183	Chiapas	Pijijapan	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	\$734,389	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091015	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 87344	87344	Chiapas	Pijijapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,828,251	\$3,828,251	\$3,828,251	\$3,828,251	\$3,828,251	\$3,828,251	\$3,828,251	100.00	\$0	Otros	885	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091016	Construcción De Domo Estructural Direccion Por Troncos Metros - 131174	131174	Chiapas	Pijijapan	La Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$728,214	\$728,214	\$728,214	\$728,214	\$728,214	\$728,214	\$728,214	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091017	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 131023	131023	Chiapas	Pijijapan	Sanmuelgiles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,458,223	\$1,458,223	\$1,458,223	\$1,458,223	\$854,392	\$854,392	\$854,392	58.59	\$0	Metros lineales	871	100.00	60.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091018	Rehabilitación De Camión En Troncos Alamedas Ejido Temalipán A San Isidro - 135341	135341	Chiapas	Pijijapan	Temalipán (Chopin Amarc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	Terminado	2017	\$287,800	\$287,800	\$287,800	\$287,800	\$287,800	\$287,800	\$287,800	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091019	Construcción De Pavimento Mixto - 131279	131279	Chiapas	Pijijapan	Temalipán (Chopin Amarc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	\$369,672	\$369,672	\$369,672	\$369,672	\$340,171	\$340,171	\$340,171	92.02	\$0	Otros	1,000	100.00	91.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Física: obra referendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300911020	Rehabilitación De Techo De Laminas Sintetico - 142287	142287	Chiapas	Pijijapan	Nueva Filar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	\$395,299	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091022	Construcción De Domo Estructural En El Jardín De Niños - 135238	135238	Chiapas	Pijijapan	Pian de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$874,855	\$874,855	\$874,855	\$874,855	\$821,528	\$821,528	\$821,528	93.90	\$0	Otros	40	100.00	91.00	Financiera: obra referendado para 2018 / Física: obra referendado para 2018 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091023	Rehabilitación De Camión Troncos Alamedas Ejido San Isidro Al Ejido Santa Virginia - 142420	142420	Chiapas	Pijijapan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	Terminado	2017	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	\$312,040	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091024	Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 140126	140126	Chiapas	Pijijapan	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	\$966,400	100.00	\$0	Otros	282	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091026	Construcción De Cuartos Domiciliares - 133217	133217	Chiapas	Pijijapan	Las Guacamayas Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$480,088	\$480,088	\$480,088	\$480,088	\$480,088	\$480,088	\$480,088	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091027	Rehabilitación De Camión Del Ejido La Playa Al Ejido Ochoa Kobermayr - 139889	139889	Chiapas	Pijijapan	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	Terminado	2017	\$320,618	\$320,618	\$320,618	\$320,618	\$320,618	\$320,618	\$320,618	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091028	Rehabilitación De Camión - 135071	135071	Chiapas	Pijijapan	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091029	Construcción De Cuartos Domiciliares - 109713	109713	Chiapas	Villa Corzo	Monteclaro de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	\$1,563,763	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091031	Introducción De La Red De Energía Eléctrica Area Segunda Etapa Extensione El Nilar - 145470	145470	Chiapas	Herminiano Carranza	El Nilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO DE HERMINIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	\$1,551,384	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: EMTI.- INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (TRAFACIA), LOCACION EL NILAR (106-03-080).- OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091032	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Area Paraiso Del Grizalva - 145962	145962	Chiapas	Herminiano Carranza	Paraiso del Grizalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO DE HERMINIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,189,703	\$2,189,703	\$2,189,703	\$2,189,703	\$2,189,703	\$2,189,703	\$2,189,703	100.00	\$0	Otros	1,930	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: EMTI.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA, LOC. PARAISO DEL GRIZALVA (106-03-080).- OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091033	Construcción De Casa De Salud Comunitaria Troncos Y Uno De Diciembre - 114904	114904	Chiapas	Herminiano Carranza	Troncos y Uno de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO DE HERMINIANO CARRANZA	Salud	Terminado	2017	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	\$610,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD COMUNITARIA, LOC. TRONCOS Y UNO DE DICIEMBRE (106-03-080).- OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091034	Construcción De Drenaje Pluvial - 134662	134662	Chiapas	Villa Corzo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	\$106,921	100.00	\$0	Metros lineales	359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091035	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 125962	125962	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	\$615,771	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091036	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 134492	134492	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$574,823	\$574,823	\$574,823	\$574,823	\$574,823	\$574,823	\$574,823	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091037	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 126144	126144	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	\$973,606	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091038	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202871	202871	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	\$1,073,852	100.00	\$0	Metros lineales	2,371	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091039	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sectora Cagua Valde Sorción - 109378	109378	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	\$570,089	100.00	\$0	Metros lineales	2,371	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091040	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 112494	112494	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$398,523	\$398,523	\$398,523	\$398,523	\$398,523	\$398,523	\$398,523	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091041	Rehabilitación De Caminos Rurales - 106170	106170	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	Terminado	2017	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	100.00	\$0	Otros	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091042	Construcción De Cuartos Domiciliares - 107148	107148	Chiapas	Villa Corzo	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	\$1,737,514	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091043	Construcción De Cuartos Domiciliares - 122482	122482	Chiapas	Villa Corzo	Ocotul Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	\$579,171	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091044	Construcción De Letrinas - 122383	122383	Chiapas	Villa Corzo	Ocotul Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	\$321,784	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091045	Rehabilitación De Caminos Rurales - 108326	108326	Chiapas	Villa Corzo	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	Terminado	2017	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	\$543,251	100.00	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP117030091046	Construcción De Cuartos Domiciliares - 109632	109632	Chiapas	Villa Corzo	Patric Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	\$926,674	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP1170300914080	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	10174	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091047	Rehabilitación De Caminos Rurales - 139174	108174	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091048	Construcción De Baños Rurales - 102892	202892	Chiapas	Villa Corzo	La Selva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	\$743,881	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091050	Rehabilitación De Caminos - 136115	136115	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Milonoté (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	\$103,767	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091051	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109588	109588	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Milonoté (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	\$1,621,680	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091053	Aplicación De Apertura Y Pavimentación De Calles Rurales - 94968	94968	Chiapas	Sayón	La Maraña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAYÓN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Lineales	203	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091054	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 189053	189053	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	\$1,242,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	603	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100 % / Físico: / Registrado: ESTA OBRAS FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091055	12500 Arrendamiento De Vehículos Diferentes, Autos, Motocicletas, Camionetas Y Flotas Para Servidores Públicos - 13844	11044	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	\$486,466	100.00	\$0	Vehículos	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091056	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 187785	187785	Chiapas	Reforma	El Carmen (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	\$1,189,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,182	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091057	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 187560	187560	Chiapas	Reforma	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	\$2,656,201	100.00	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100 % / Físico: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091058	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 120222	120222	Chiapas	Reforma	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	\$2,433,126	100.00	\$0	Otros	1,056	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100 % / Físico: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091059	Construcción De Pisos Desempolvados - 133834	133834	Chiapas	Reforma	Agustín Sba. Sencion	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	\$1,529,612	100.00	\$0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091060	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 120159	120159	Chiapas	Reforma	Guillermo Sepata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	\$2,721,003	100.00	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100 % / Físico: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091061	Construcción De Centro Comunitario De Jóes Múltiples - 104459	104459	Chiapas	Las Rosas	Intapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,348,093	\$1,348,093	\$1,348,093	\$1,348,093	\$1,348,093	\$1,348,093	\$1,348,093	100.00	\$0	Otros	2,300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091063	Construcción De Cancha De Deportes Múltiples En Escuela Primaria Justo Sierra Méndez - 104502	104502	Chiapas	Las Rosas	Jacamalpe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	Terminado	2017	\$653,293	\$653,293	\$653,293	\$653,293	\$653,293	\$653,293	\$653,293	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091066	Construcción De Cancha De Deportes Múltiples En Escuela Primaria Federal José Vasconcelos Calderón - 104377	104377	Chiapas	Las Rosas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	Terminado	2017	\$657,233	\$657,233	\$657,233	\$657,233	\$657,233	\$657,233	\$657,233	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091067	Agiles Sedes Construcción De Baños En Canchas De Deportes Múltiples - 166887	166887	Chiapas	Ocosingo	Agiles Sedes (Kilómetro 38)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUILA DE ESPINOSA	Educación	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091068	Monte Bonito Construcción De Cuartos Dormitorio Siete - 134691	134691	Chiapas	Ocosingo	Monte Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUILA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091069	El Zapote Construcción De Cuartos Dormitorio Cinco - 120334	120334	Chiapas	Ocosingo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUILA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091070	La Nueva Esperanza Construcción De Cuartos Dormitorio Ocho - 120481	120481	Chiapas	Ocosingo	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUILA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$668,578	\$668,578	\$668,578	\$668,578	\$668,578	\$668,578	\$668,578	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091071	El Balzamo Construcción De Cuartos Dormitorio Seis - 139966	139966	Chiapas	Ocosingo	El Balzamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUILA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091072	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Vitahaberosa - 132898	132898	Chiapas	Palenque	Vitahaberosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$778,642	\$778,642	\$778,642	\$778,642	\$778,642	\$778,642	\$778,642	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091073	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Vencedor Grajales - 64219	64219	Chiapas	Palenque	Vencedor Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$907,976	\$907,976	\$907,976	\$907,976	\$907,976	\$907,976	\$907,976	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091074	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Augusto Gómez Villaverde - 134400	134400	Chiapas	Palenque	Augusto Gómez Villaverde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	\$845,304	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091075	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Ricardo Flores Negro - 63512	63512	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$665,013	\$665,013	\$665,013	\$665,013	\$665,013	\$665,013	\$665,013	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091076	Construcción De Un Puesto Vehicular En El Ejido Sinal - 152128	152128	Chiapas	Palenque	El Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	\$599,099	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091077	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ranchería El Mango - 64842	64842	Chiapas	Palenque	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$278,424	\$278,424	\$278,424	\$278,424	\$278,424	\$278,424	\$278,424	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091078	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Francisco Villa - 62664	62664	Chiapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	\$311,905	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091079	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Sonora - 60979	60979	Chiapas	Palenque	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,133,994	\$1,133,994	\$1,133,994	\$1,133,994	\$1,133,994	\$1,133,994	\$1,133,994	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091080	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ampliación Palenque - 61815	61815	Chiapas	Palenque	Ampliación Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$691,984	\$691,984	\$691,984	\$691,984	\$691,984	\$691,984	\$691,984	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00		

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT17030091080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, TERMINADO, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SMPT17030091082	Construcción De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Camino Sanjaipa - 17922	17922	Chiapas	Villa Compañía	Sanjaipa	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$884,663	\$884,663	\$884,663	\$884,663	\$884,663	\$884,663	\$884,663	\$884,663	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091083	Construcción De Horno Para Vivienda Tipo De Sola Pared Vuelta X Cinco Puntos, Vuelta Ej Insulario Dominguez - 92384	92384	Chiapas	Salto de Agua	Delmarío Domínguez	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	100.00	00	Otros	1,393	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091084	Construcción De Letanías Tipo De Dos Ocho Puntos Vuelto Mts Ej Delmarío Zapata - 14364	14364	Chiapas	Salto de Agua	Delmarío Zapata	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,273,463	\$1,273,463	\$1,273,463	\$1,273,463	\$1,273,463	\$1,273,463	\$1,273,463	\$1,273,463	100.00	00	Fisicas	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091085	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Ranchería Santa Isabel Segunda Sección - 102333	101313	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	\$269,521	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091086	Construcción De Cuartos Domicilio En Santa Isabel - 6706	1706	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$263,737	\$263,737	\$263,737	\$263,737	\$263,737	\$263,737	\$263,737	\$263,737	100.00	00	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091087	Construcción De Cuartos Domicilio En Ejido Pueblo Nuevo - 63431	63431	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$684,994	\$684,994	\$684,994	\$684,994	\$684,994	\$684,994	\$684,994	\$684,994	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091088	Construcción De Cuartos Domicilio En San Luis Segunda Sección - 63643	63643	Chiapas	Palenque	San Luis 2da. Sección	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	\$336,387	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091089	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ranchería Medellín Primera Sección - 50197	101307	Chiapas	Palenque	Medellín 1ra. Sección	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	\$388,018	100.00	00	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091090	Construcción De Cuartos Domicilio En Ejido Medellín Primera Sección - 6358	63586	Chiapas	Palenque	Medellín 1ra. Sección	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	\$372,580	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091091	Construcción De Cuartos Domicilio En Ejido El Palmer Primera Sección - 23559	63559	Chiapas	Palenque	El Palmer 1ra. Sección	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$785,233	\$785,233	\$785,233	\$785,233	\$785,233	\$785,233	\$785,233	\$785,233	100.00	00	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091092	Construcción De Cuartos Domicilio - 197829	17829	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$978,794	\$978,794	\$978,794	\$978,794	\$978,794	\$978,794	\$978,794	\$978,794	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091093	Construcción De Cuartos Domicilio - 19482	19482	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$927,463	\$927,463	\$927,463	\$927,463	\$927,463	\$927,463	\$927,463	\$927,463	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091094	Construcción De Cuartos Domicilio - 19791	17911	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$654,680	\$654,680	\$654,680	\$654,680	\$654,680	\$654,680	\$654,680	\$654,680	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091095	Construcción De Cuartos Domicilio - 105860	105860	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Palo Blanco (Andahuac)	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$994,992	\$994,992	\$994,992	\$994,992	\$994,992	\$994,992	\$994,992	\$994,992	100.00	00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091096	Rehabilitación De Camión Anul C/ Dos Jose Chapeyal Palo Blanco Año De Nacim - 35960	103960	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Palo Blanco (Andahuac)	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y viales	Terminado	2017	\$881,673	\$881,673	\$881,673	\$881,673	\$881,673	\$881,673	\$881,673	\$881,673	100.00	00	Metros lineales	499	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091097	Construcción De Techo Fibra Para Vivienda - 160287	160287	Chiapas	Salto de Agua	Dos Arbolitos	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	100.00	00	Otros	53	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091098	Construcción De Techo Fibra Para Vivienda - 160339	160339	Chiapas	Salto de Agua	Pasa Anal	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	100.00	00	Otros	196	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091099	Construcción De Letanías Tipo De Dos Ocho Puntos Vuelto Mts Ej Generación Novena Y Cinc - 171112	171112	Chiapas	Salto de Agua	Generación Novena Y Cinc	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,091,941	\$1,091,941	\$1,091,941	\$1,091,941	\$1,091,941	\$1,091,941	\$1,091,941	\$1,091,941	100.00	00	Fisicas	208	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091100	Construcción De Letanías Tipo De Dos Ocho Puntos Vuelto Mts - 144658	144658	Chiapas	Salto de Agua	Lomas de Venado	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	\$1,710,082	100.00	00	Fisicas	216	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091101	Construcción De Horno Para Vivienda Tipo De Sola Pared Vuelta X Cinco Puntos Vuelta M - 144416	144416	Chiapas	Salto de Agua	El Rubi Tulja	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	\$2,314,778	100.00	00	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091102	Construcción De Horno Para Vivienda Tipo De Sola Pared Vuelta Por Cinco Puntos Vuelta Ej San Isidro - 124872	124872	Chiapas	Salto de Agua	San Isidro	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	100.00	00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091103	Construcción De Puntos Domicilio De Clases Catorce H De Clase Segunda Etapa - 184139	184139	Chiapas	Salto de Agua	Taxehá	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,435,349	\$1,435,349	\$1,435,349	\$1,435,349	\$1,435,349	\$1,435,349	\$1,435,349	\$1,435,349	100.00	00	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091104	Construcción De Horno Para Vivienda Tipo De Sola Pared Vuelta Por Cinco Puntos Vuelta Meters Ejido El Conejo - 2084	72068	Chiapas	Salto de Agua	La Libertad	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	100.00	00	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091105	Construcción De Techo Fibra Para Vivienda - 160370	160370	Chiapas	Salto de Agua	Francisco Villa	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	100.00	00	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091106	Construcción De Techo Fibra Para Vivienda - 160365	160365	Chiapas	Salto de Agua	San José el Balcón	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091107	Apertura Reventamiento De Calles Y Borneo De Drenaje - 149513	149513	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo 3da. Sección	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y viales	Terminado	2017	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	\$608,379	100.00	00	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091108	Construcción De Techo Fibra Para Vivienda - 169542	169542	Chiapas	Salto de Agua	El Franciano No te elje	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	\$403,284	100.00	00	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT17030091109	Construcción De Techo Fibra Para Vivienda - 160441	160441	Chiapas	Salto de Agua	San Francisco	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y																			



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OMP17030091400	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091116	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cerrada Santa Cruz - 179701	179701	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	\$289,299	100.00	00	Metros lineales	311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091118	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Frand Bloom - 179817	179817	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	\$1,872,002	100.00	00	Metros lineales	1,496	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091119	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Dalias Angélica Gerardo Y Ampelias - 174748	174748	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,838,313	\$1,838,313	\$1,838,313	\$1,838,313	\$1,838,313	\$1,838,313	\$1,838,313	100.00	00	Metros lineales	1,471	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091120	Construcción De Drenaje Sanitario - 171545	171545	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	\$1,999,533	100.00	00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091121	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Comercio Guadalupe - 171282	171282	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	\$1,360,460	100.00	00	Metros lineales	1,362	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091122	Construcción De Comedor Comunitario - 170817	170817	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	\$696,590	100.00	00	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091114	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área - 170609	170609	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	\$672,760	100.00	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091123	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Leguía Encarnación - 163073	163073	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	\$1,643,664	100.00	00	Metros lineales	1,365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091124	Construcción De Fuente Vehicular En La Avenida Tenepaja - 136470	136470	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	\$2,036,348	100.00	00	Otros	6,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091127	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De Las Calles Benito Castellanos Y Valencia - 127651	127651	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,659,649	\$1,459,449	\$1,659,649	\$1,459,449	\$1,459,449	\$1,459,449	\$1,659,649	100.00	00	Metros lineales	1,128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091128	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Saleticanos - 127740	127740	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,322,321	\$1,322,321	\$1,322,321	\$1,322,321	\$1,322,321	\$1,322,321	\$1,322,321	100.00	00	Metros lineales	1,036	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091129	Mejoramiento De Drenaje Pluvial Residencial De Los Subdeseos Santa Rosa - 123085	123085	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Otros	138,027	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091130	Construcción De Comedor Comunitario - 139209	139209	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	100.00	00	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091131	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Central Entre Las Guaremas Y Chumia Segunda Etapa - 120108	120108	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	\$894,962	100.00	00	Metros lineales	716	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091132	Construcción De Comedor Comunitario - 120047	120047	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	\$761,736	100.00	00	Metros Cuadrados	322	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091133	Rehabilitación De Drenaje En La Cerrada Peña De Oro Y Callejon Bravos Surbia - 112481	112481	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	100.00	00	Metros lineales	2,018	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091134	Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario En La Privada Las Rosas - 110567	110567	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	\$1,130,946	100.00	00	Metros lineales	905	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091135	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejon Play Bartolome Y Callejon Del Sate - 110237	110237	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	\$2,300,521	100.00	00	Metros lineales	1,840	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091136	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro De Mayo - 108513	108513	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	\$2,105,475	100.00	00	Metros lineales	1,694	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091137	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Río Guajalva - 108430	108430	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	\$1,315,091	100.00	00	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091138	Construcción De Comedor Comunitario - 107165	107165	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	\$799,822	100.00	00	Metros Cuadrados	611	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091139	Construcción De Comedor Comunitario - 107131	107131	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$799,822	\$239,941	\$239,941	\$239,941	\$239,941	\$239,941	\$239,941	100.00	00	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091140	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Plata - 09961	09961	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,825,911	\$2,825,911	\$2,825,911	\$2,825,911	\$2,825,911	\$2,825,911	\$2,825,911	100.00	00	Metros lineales	2,383	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091141	Construcción De Almacén Público - 08820	08820	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	\$728,987	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091142	Construcción De Tronca Tempora De Almacenamiento De Agua Primera Etapa - 02662 (BR)	02662 (BR)	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corralito Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	\$2,190,056	100.00	00	Otros	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17030091143	Mejoramiento De Camino Rural Tronco Aliados Segunda Etapa - 202056	202056	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Escalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$390,901	\$390,901	\$390,901	\$390,901	\$390,901	\$390,901	\$390,901	\$390,901	100.00	00	Otros	848	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP17030091144	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 161998 (BR)	161998	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José el Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	\$1,000,530	100.00	00	Otros	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091145	Construcción De Fuente Vehicular - 104537	104537	Chiapas	Las Rosas	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$295,019	\$295,019	\$295,019	\$295,019	\$295,019	\$295,019	\$295,019	100.00	00	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091146	Mejoramiento De Laboratorio Público - 119115	119115	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	3,052	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OMP17030091147																													





Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT170300914080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SMPT17030091214	Construcción De Dos Pisos De Cuidado 112001	112001	Chiapas	Tenejapa	Sanavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	00	Otros	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SMPT170300911215	Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 111835	111835	Chiapas	Tenejapa	Sanavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	\$116,275	100.00	00	Otros	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SMPT170300911216	Construcción De Dos Muros A Base De Block Muro - 109617	109617	Chiapas	Tenejapa	Sanavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	00	Otros	181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SMPT170300911217	Construcción De Techado Y Cacho De Ocos Millipies De Diámetro X Treinta 2.00 M En Escuela Primaria Rural Federal Tierra Y Libertad - 69336	69336	Chiapas	Salto de Agua	Las Columnas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	\$2,509,979	100.00	00	Hectos Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300912118	Construcción De Letanías Tipo De Dos Por Uno Punto Veinte Mts - 144680	144680	Chiapas	Salto de Agua	Chimleja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	\$1,200,696	100.00	00	Pisos	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911219	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 165198	165198	Chiapas	Salto de Agua	Dos Arroyos 2da. Sección (La Calera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	100.00	00	Otros	233	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911220	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144688	144688	Chiapas	Salto de Agua	Opajito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	100.00	00	Otros	1,419	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911221	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Mj Francisco I. Madero - 94149	94149	Chiapas	Salto de Agua	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,941,639	\$2,941,639	\$2,941,639	\$2,941,639	\$2,941,639	\$2,941,639	\$2,941,639	\$2,941,639	100.00	00	Otros	788	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911222	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144335	144335	Chiapas	Salto de Agua	Dezucalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	\$3,857,963	100.00	00	Otros	1,151	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911223	Construcción De Letanías Tipo De Dos Por Uno Punto Veinte Mts Dos Luces Segunda Secc - 12497	12497	Chiapas	Salto de Agua	Los Lucesos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,129,088	\$5,129,088	\$5,129,088	\$5,129,088	\$5,129,088	\$5,129,088	\$5,129,088	\$5,129,088	100.00	00	Pisos	644	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911224	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 162247	162247	Chiapas	Salto de Agua	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	\$2,266,553	100.00	00	Otros	924	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911225	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 165149	165149	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,955,900	\$2,955,900	\$2,955,900	\$2,955,900	\$2,955,900	\$2,955,900	\$2,955,900	\$2,955,900	100.00	00	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911226	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Mj Río Jordán - 137070	137070	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	100.00	00	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911227	Construcción De Techos Firmes Para Vivienda Ej Río Jordán - 137051	137051	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	\$597,458	100.00	00	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911228	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144198	144198	Chiapas	Salto de Agua	Las Robas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	100.00	00	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911229	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144348	144348	Chiapas	Salto de Agua	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	\$5,256,474	100.00	00	Otros	1,373	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911230	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Segunda Etapa Ej Santa María - 137072	137072	Chiapas	Salto de Agua	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,340,203	\$4,340,203	\$4,340,203	\$4,340,203	\$4,340,203	\$4,340,203	\$4,340,203	\$4,340,203	100.00	00	Otros	1,317	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911231	Construcción De Techos Firmes Para Vivienda - 140189	140189	Chiapas	Salto de Agua	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	\$206,174	100.00	00	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911232	Mejoramiento De Línea De Energía Eléctrica Media Tensión Y De Red De Distribución En Baja Tensión Tercer Circuito - 140332	140332	Chiapas	Salto de Agua	Sucumpá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	\$1,237,203	100.00	00	Otros	898	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911233	Revestimiento De Uno Punto Sesenta Y Seis M De Calles - 160177	160177	Chiapas	Salto de Agua	Sucumpá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	\$1,517,900	100.00	00	Otros	898	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911234	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Mj Tenaja - 72534	72534	Chiapas	Salto de Agua	Tenaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,205,613	\$1,205,613	\$1,205,613	\$1,205,613	\$1,205,613	\$1,205,613	\$1,205,613	\$1,205,613	100.00	00	Otros	314	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911235	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte M Segunda Etapa Ej El Estrecho Primerá Secc - 128370	128370	Chiapas	Salto de Agua	El Tortuguero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,320,393	\$3,320,393	\$3,320,393	\$3,320,393	\$3,320,393	\$3,320,393	\$3,320,393	\$3,320,393	100.00	00	Otros	569	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911236	Construcción De Letanías Tipo De Dos Por Uno Punto Veinte Mts Ej La Tronconada - 128714	128714	Chiapas	Salto de Agua	La Tronconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,600,928	\$1,600,928	\$1,600,928	\$1,600,928	\$1,600,928	\$1,600,928	\$1,600,928	\$1,600,928	100.00	00	Pisos	2,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911237	Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje Primera Etapa - 149578	149578	Chiapas	Salto de Agua	Orculo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$1,934,060	\$1,934,060	\$1,934,060	\$1,934,060	\$1,934,060	\$1,934,060	\$1,934,060	\$1,934,060	100.00	00	Otros	157	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911238	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 160206	160206	Chiapas	Salto de Agua	Amyra Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	100.00	00	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SMPT170300911239	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seta Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Mj Campanario Chico - 98513	98513	Chiapas	Salto de Agua	Campanario Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	\$964,493	100.00	00	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERI

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170300914080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERO TERMINADA, CIBSE DISTINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030091293	Mejoramiento De Camino Rural Tronco Alameda Del Rincón Para Al Alcantarado Con Una Quiéscena Cuarenta - 162916	162916	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	\$2,659,169	100.00	00	Otros	187,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091294	Mejoramiento De Sistema De Agua Frías Con Construcción De Tanque Elevado De Tratamiento Metros Cubicos - 123947 - 81	123947	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	\$850,901	100.00	00	Otros	1,080	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091295	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 166434 (86)	166434	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$386,564	\$386,564	\$386,564	\$386,564	\$386,564	\$386,564	\$386,564	\$386,564	100.00	00	Metros Cuadrados	368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091296	Pavimentación Con Concreto Promocion - 12324	112364	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Sic Acrotate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	\$613,979	100.00	00	Metros Cuadrados	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091297	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 124204	112404	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Vistaherona Autopac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	\$1,356,914	100.00	00	Metros Lineales	497	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091298	Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Alcantar - 10979	10979	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Beliso los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,297,704	\$2,297,704	\$2,297,704	\$2,297,704	\$2,297,704	\$2,297,704	\$2,297,704	\$2,297,704	100.00	00	Metros Lineales	463	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091299	Creación Y Actualización De La Normatividad - 202597	202597	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091300	1303 Servicios Relacionados Con Certificación De Personas - 202332	202330	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091301	Adquisición De Software Y Hardware - 202612	202612	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	\$185,611	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091302	Cursos De Capacitación - 202466	202466	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	\$188,537	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091303	12052 Arrendamiento De Vehículos Personalizados (Motocicletas, Lanchetas Y Flotas Para Servicios Públicos - 202349	202349	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091304	123 Adquisición De Material Y Equipo Protección Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 202336	202336	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091305	Creación Y Modulos De Participación - 202607	202607	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091306	123 Adquisición De Material Y Equipo Protección Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 122219	122219	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091307	10505 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lanchetas Y Flotas - 122214	122214	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091308	Construcción De Pozo - 171467	171467	Chiapas	San Fernando	Silveo Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	\$2,444,260	100.00	00	Otros	1,145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091309	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 12066	12066	Chiapas	San Fernando	Silveo Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	\$2,273,583	100.00	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091310	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 159398	159398	Chiapas	San Fernando	Sancti Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	\$1,835,881	100.00	00	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091311	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 202359	202359	Chiapas	San Fernando	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,007,184	\$2,007,184	\$2,007,184	\$2,007,184	\$2,007,184	\$2,007,184	\$2,007,184	\$2,007,184	100.00	00	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091312	Modificación De La Casa De Salud - 14514	14514	Chiapas	San Fernando	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	\$5,672,407	100.00	00	Otros	8,072	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091313	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 201709	201709	Chiapas	San Fernando	Jolco Demegado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	\$143,890	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091314	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 201489	201489	Chiapas	San Fernando	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$205,493	\$205,493	\$205,493	\$205,493	\$205,493	\$205,493	\$205,493	\$205,493	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091315	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 202325	202325	Chiapas	San Fernando	San Sebastián (Zimac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	\$95,963	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091316	Construcción De Cuartos Dormitorio - 171440	171440	Chiapas	Pijijilpan	Los Chorrros (Rigul Municipal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	100.00	00	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091318	Rehabilitación De Camino - 133384	133384	Chiapas	Pijijilpan	22 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Viabilidad	Terminado	2017	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	\$310,731	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091319	Construcción De Alcantarado Publico - 133260	133260	Chiapas	Pijijilpan	Sancti de Echebarray	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091320	Construcción De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En El Ejido Batallas Peñonay - 124849	124849	Chiapas	Simojovel	Batallas Peñonay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	\$3,431,000	100.00	00	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091321	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Construcción Pjo De Agua - 12725	12725	Chiapas	Simojovel	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091322	Construcción De Techado En Área De Partición De Educación Física En La Escuela Primaria Batallas Peñonay - 16880	16880	Chiapas	Simojovel	La Paz	Rural	Aportaciones Federales																						

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SMPI170300914080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	174096	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPI17030091328	Construcción De Letanías - 174096	174096	Chiapas	Tegpatán	San Antonio la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tegpatán Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$244,943	\$244,943	\$244,943	\$244,943	\$244,943	\$244,943	\$244,943	\$244,943	\$244,943	100.00	00	Pisos	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911329	Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Filtro Y Nueva Etapa Barrío Los Cipreses - 149315	149315	Chiapas	Tila	Venustiano Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tila Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	\$2,261,493	100.00	00	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911330	Construcción De Cienfuegos Y Siete Acciones De Muro Filtro Nueva Etapa Barrío Los Pinos - 143511	143511	Chiapas	Tila	Venustiano Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tila Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911331	Desarrollo De Vivienda Piso Filtro - 140700	140700	Chiapas	Tegpatán	La Nueva Independencia (Gustav)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tegpatán Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$249,066	\$249,066	\$249,066	\$249,066	\$249,066	\$249,066	\$249,066	\$249,066	\$249,066	100.00	00	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911332	Construcción De Teñata Y Ocho Techos De Concreto Armado - 111933	111933	Chiapas	Tenejapa	Salto Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$4,023,550	\$4,023,550	\$4,023,550	\$4,023,550	\$4,023,550	\$4,023,550	\$4,023,550	\$4,023,550	\$4,023,550	100.00	00	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911333	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 9726	9726	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,584,294	\$2,584,294	\$2,584,294	\$2,584,294	\$2,584,294	\$2,584,294	\$2,584,294	\$2,584,294	\$2,584,294	100.00	00	Metros Lineales	1,039	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911334	Construcción De Olla Para Captación De Agua Fluvial - 41971	41971	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,601,499	\$1,601,499	\$1,601,499	\$1,601,499	\$1,601,499	\$1,601,499	\$1,601,499	\$1,601,499	\$1,601,499	100.00	00	Otros	1,462	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911335	Reasentamiento De Caméno Rural - 94430	94430	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,243,000	\$1,243,000	\$1,243,000	\$1,243,000	\$1,243,000	\$1,243,000	\$1,243,000	\$1,243,000	\$1,243,000	100.00	00	Otros	1,413	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911336	Apertura De Camino Sane Cosucha - 136339	136339	Chiapas	Tenejapa	Chalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,989,443	\$2,989,443	\$2,989,443	\$2,989,443	\$2,989,443	\$2,989,443	\$2,989,443	\$2,989,443	\$2,989,443	100.00	00	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911337	Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 112470	112470	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	100.00	00	Otros	444	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911338	Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 111780	111780	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	100.00	00	Otros	444	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911339	Construcción De Cinco Muros A Base De Block Bueno - 109501	109501	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	100.00	00	Otros	2,508	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911340	Construcción De Treinta Techos De Concreto Armado - 135033	135033	Chiapas	Tenejapa	Jomachilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	\$3,176,464	100.00	00	Otros	1,112	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911341	Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 111825	111825	Chiapas	Tenejapa	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	100.00	00	Otros	599	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911342	Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 12480	12480	Chiapas	Tenejapa	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	100.00	00	Otros	608	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911343	Construcción De Cuatro Muros A Base De Block Bueno - 109589	109589	Chiapas	Tenejapa	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	100.00	00	Otros	589	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911344	Construcción De Cuatro Cuartos Bañáticos - 140233	140233	Chiapas	Tenejapa	Kucilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	\$2,270,080	100.00	00	Vivienda	2,503	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911345	Reasentamiento De Caméno Rural En Tramos Aislados - 93571	93571	Chiapas	Tenejapa	Kucilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	\$1,623,400	100.00	00	Otros	2,165	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911346	Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 163361	163361	Chiapas	Tenejapa	Kukulik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	100.00	00	Otros	823	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911347	Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 135044	135044	Chiapas	Tenejapa	Kukulik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	100.00	00	Otros	844	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911348	Construcción De Cuatro Muros A Base De Block Bueno - 135011	135011	Chiapas	Tenejapa	Kukulik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	\$291,606	100.00	00	Otros	844	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911349	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 9730	9730	Chiapas	Tenejapa	Kukulik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,100,153	\$2,100,153	\$2,100,153	\$2,100,153	\$2,100,153	\$2,100,153	\$2,100,153	\$2,100,153	\$2,100,153	100.00	00	Metros Lineales	823	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911350	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 146285	146285	Chiapas	Tenejapa	Mejucik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	100.00	00	Metros Lineales	1,099	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911351	Construcción De Quince Pisos De Concreto - 12480	12480	Chiapas	Tenejapa	Mejucik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$846,914	\$846,914	\$846,914	\$846,914	\$846,914	\$846,914	\$846,914	\$846,914	\$846,914	100.00	00	Otros	1,099	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911352	Construcción De Quince Muros A Base De Block Bueno - 109432	109432	Chiapas	Tenejapa	Mejucik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	\$1,093,524	100.00	00	Otros	1,116	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911353	Construcción De Quince Techos De Concreto Armado - 110878	110878	Chiapas	Tenejapa	Mejucik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Vivienda	Terminado	2017	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	\$872,061	100.00	00	Otros	1,116	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI170300911354	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 41908	41908	Chiapas	Tenejapa	Mejucik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2-Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	\$780,550	100.00	00	Metros Lineales	1,099	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
EMP17170300914080	Construcción De 134 Ladrillos De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1717030091360	Construcción De Cinco Muros A Base De Bloque Huevo - 164420	164420	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	100.00	00	Otros	473	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091361	Reverimiento De Camión Rural En Tramo Asfaltado - 93483	93483	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	\$1,322,500	100.00	00	Otros	580	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091362	Construcción De Veintidós Pisos De Concreto Armado - 112421	112421	Chiapas	Tenejapa	Jochel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	\$1,242,143	100.00	00	Otros	1,321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091363	Construcción De Veintidós Techos De Concreto Armado - 110664	110664	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	\$1,279,022	100.00	00	Otros	1,187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091364	Construcción De Veintidós Muros A Base De Bloque Huevo - 82366	82366	Chiapas	Tenejapa	Jochel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,603,833	\$1,603,833	\$1,603,833	\$1,603,833	\$1,603,833	\$1,603,833	\$1,603,833	\$1,603,833	100.00	00	Otros	1,187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091365	Construcción De Diez Cuartos Sanitarios - 142539	142539	Chiapas	Tenejapa	Pajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	\$756,693	100.00	00	Vivienda	715	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091366	Apertura De Camino Saca Cosecha - 97514	97514	Chiapas	Tenejapa	Pajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	\$4,997,363	100.00	00	Otros	613	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091367	Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 163394	163394	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	\$232,550	100.00	00	Otros	633	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091368	Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 164012	164012	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	100.00	00	Otros	633	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091369	Construcción De Cuatro Muros A Base De Bloque Huevo - 163403	163403	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$293,604	\$293,604	\$293,604	\$293,604	\$293,604	\$293,604	\$293,604	\$293,604	100.00	00	Otros	633	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091370	Construcción De Diez Techos De Concreto Armado - 163378	163378	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	\$635,299	100.00	00	Otros	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091371	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 166228	166228	Chiapas	Tenejapa	Shilohonil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	100.00	00	Metros lineales	1,079	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1717030091372	Construcción De Cuarenta y cinco Techos De Ladrillo Galvanizado - 162385	162385	Chiapas	Tenejapa	Shilohonil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	\$2,847,890	100.00	00	Otros	1,129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1717030091373	Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 163214	163214	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	100.00	00	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091374	Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 163379	163379	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	100.00	00	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091375	Construcción De Cinco Muros A Base De Bloque Huevo - 134985	134985	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	100.00	00	Otros	642	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091376	Construcción De Veintidós Vales De Ladrillo Galvanizado - 148248	148248	Chiapas	Tenejapa	Sibaniija Poochil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00	00	Otros	1,418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091377	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 97280	97280	Chiapas	Tenejapa	Sibaniija Poochil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	\$2,114,000	100.00	00	Metros lineales	444	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1717030091378	Construcción De Ocho Pisos De Concreto - 112476	112476	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	\$451,688	100.00	00	Otros	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091379	Construcción De Ocho Techos De Concreto Armado - 111799	111799	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	\$465,099	100.00	00	Otros	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091380	Construcción De Ocho Muros A Base De Bloque Huevo - 110179	110179	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$383,213	\$383,213	\$383,213	\$383,213	\$383,213	\$383,213	\$383,213	\$383,213	100.00	00	Otros	1,128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091381	Reverimiento De Camión Rural En La Localidad De Tres Cerros Tramo Marab - 93670	93670	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	\$1,947,400	100.00	00	Otros	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1717030091382	Construcción De Treinta y cinco Techos De Ladrillo Galvanizado - 189912	189912	Chiapas	Tenejapa	Trajalohel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,502,230	\$2,502,230	\$2,502,230	\$2,502,230	\$2,502,230	\$2,502,230	\$2,502,230	\$2,502,230	100.00	00	Otros	2,476	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1717030091383	Construcción De Cuatro y cinco Techos De Ladrillo Galvanizado - 133188	133188	Chiapas	Tenejapa	Ministon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	\$835,050	100.00	00	Otros	466	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091384	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 166215	166215	Chiapas	Tenejapa	Teshanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,624,611	\$1,624,611	\$1,624,611	\$1,624,611	\$1,624,611	\$1,624,611	\$1,624,611	\$1,624,611	100.00	00	Metros lineales	1,492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1717030091385	Construcción De Veintidós Techos De Concreto Armado - 146362	146362	Chiapas	Tenejapa	Teshanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	\$2,752,961	100.00	00	Otros	1,493	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091386	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 166247	166247	Chiapas	Tenejapa	Tetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	\$3,296,009	100.00	00	Metros lineales	759	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1717030091387	Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 163286	163286	Chiapas	Tenejapa	Tetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	\$225,844	100.00	00	Otros	759	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
EMP1717030091388	Construcción De Cuatro Muros A Base De Bloque Huevo - 134939	134939	Chiapas	Tenejapa	Tetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda																		

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SMPT17030091400	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	134	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091392	Construcción De Dos Muros A Base De Block Nuevo - 134652	134652	Chiapas	Tenejapa	Chikantonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	00	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091393	Construcción De Dos Pisos De Concreto 134924	134924	Chiapas	Tenejapa	Chikantonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	00	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091394	Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 134678	134678	Chiapas	Tenejapa	Chikantonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$114,270	\$114,270	\$114,270	\$114,270	\$114,270	\$114,270	\$114,270	\$114,270	100.00	00	Otros	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091395	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 163278	163278	Chiapas	Tenejapa	Chikantonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	\$3,014,064	100.00	00	Metros lineales	209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091396	Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 163207	163207	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	\$282,303	100.00	00	Otros	518	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091397	Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 155929	155929	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	\$290,687	100.00	00	Otros	518	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091398	Construcción De Cinco Muros A Base De Block Nuevo - 134970	134970	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	\$364,508	100.00	00	Otros	619	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091399	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 109972	109972	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,141,083	\$2,141,083	\$2,141,083	\$2,141,083	\$2,141,083	\$2,141,083	\$2,141,083	\$2,141,083	100.00	00	Metros lineales	526	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091400	Construcción De Tres Pisos De Concreto - 112458	112458	Chiapas	Tenejapa	Chujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	\$169,383	100.00	00	Otros	549	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091401	Construcción De Tres Techos De Concreto Armado - 110722	110722	Chiapas	Tenejapa	Chujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$174,412	100.00	00	Otros	325	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091402	Construcción De Tres Muros A Base De Block Nuevo - 82338	82338	Chiapas	Tenejapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	\$218,705	100.00	00	Otros	385	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091403	Rehabilitación De Camión - 133141	133141	Chiapas	Pijijilapan	Riguel de la Madrid	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$473,299	\$473,299	\$473,299	\$473,299	\$473,299	\$473,299	\$473,299	\$473,299	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091404	Construcción De Cuatro Dormitorios - 9237	9237	Chiapas	Pijijilapan	Riguel de la Madrid	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	\$437,504	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091405	Rehabilitación De Camión Rural Agua Barca - 159940	159940	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVEIR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,531,102	\$1,531,102	\$1,531,102	\$1,531,102	\$1,531,102	\$1,531,102	\$1,531,102	\$1,531,102	100.00	00	Metros lineales	1,436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091406	Rehabilitación De Vivienda Muro Firme 159946	159946	Chiapas	El Porvenir	El Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVEIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,496,287	\$1,496,287	\$1,496,287	\$1,496,287	\$1,496,287	\$1,496,287	\$1,496,287	\$1,496,287	100.00	00	Otros	457	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091407	Construcción De Cuatro Dormitorios - 162133	162133	Chiapas	El Porvenir	Hale	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVEIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,307,611	\$3,307,611	\$3,307,611	\$3,307,611	\$3,307,611	\$3,307,611	\$3,307,611	\$3,307,611	100.00	00	Vivienda	241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091408	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 160200	160200	Chiapas	El Porvenir	Miravalle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVEIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,553,801	\$1,553,801	\$1,553,801	\$1,553,801	\$1,553,801	\$1,553,801	\$1,553,801	\$1,553,801	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091410	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 162091	162091	Chiapas	El Porvenir	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVEIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,544,261	\$1,544,261	\$1,544,261	\$1,544,261	\$1,544,261	\$1,544,261	\$1,544,261	\$1,544,261	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091411	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 159983	159983	Chiapas	El Porvenir	Porvenir Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVEIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$922,907	\$922,907	\$922,907	\$922,907	\$922,907	\$922,907	\$922,907	\$922,907	100.00	00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT17030091413	Adquisición De Software Y Hardware - 134605	134605	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$74,311	\$74,311	\$74,311	\$74,311	\$74,311	\$74,311	\$74,311	\$74,311	100.00	00	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091414	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Segundo Av. Del Calle Central De Y Cuarta De Barrio Guadalupe Cabecera Municipal - 139400	139400	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	100.00	00	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091415	Curso De Capacitación Y Actualización 134891	134891	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	\$207,743	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091416	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 134682	134682	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$548,914	\$548,914	\$548,914	\$548,914	\$548,914	\$548,914	\$548,914	\$548,914	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091417	13903 Servicios Integrales - 175497	175497	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,246,459	\$1,246,459	\$1,246,459	\$1,246,459	\$1,246,459	\$1,246,459	\$1,246,459	\$1,246,459	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091418	Construcción De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa En El Barrio Chalca Cabecera Municipal - 170397	170397	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	\$1,076,576	100.00	00	Otros	109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091419	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174038	174038	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	\$804,614	100.00	00	Metros lineales	319	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091420	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174016	174016	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	\$754,781	100.00	00	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091421	Construcción De Dren Pivotal Sobre La Cuarta Avenida Entre Calles Federal Y Toma De La Hielera - 174000	174000	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	\$671,391	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091422	Construcción De Cinuenta Techos Firmes En Cabecera Municipal En El Fraccionamiento Vista Mejor - 127376	127376	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	\$1,120,353	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
SMPT17030091423	Rehabilitación De Camión Rural En El Cantón Buenavista - 173706	173706	Chiapas																										



Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP11030091400	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	134	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091404	Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños Luis Carrillo Ledón En El Centro Operativo Saragosa 1 - 17314	17314	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$247,747	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091408	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Pforran En Canton Santa Domingo - 17421	17421	Chiapas	Villa Comaltitán	Santa Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	\$948,030	100.00	00	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091409	Construcción De Siete Techos De Concreto Armado - 18090	18090	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	\$406,962	100.00	00	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091430	Construcción De Siete Pisos De Concreto - 18053	18053	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	\$395,227	100.00	00	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091433	Construcción De Siete Muros A Base De Block Nuevo - 18013	18013	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	\$510,311	100.00	00	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091432	Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 11028	11028	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	\$236,751	100.00	00	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091433	Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 11024	11024	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	\$314,190	100.00	00	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091434	Construcción De Cuatro Muros A Base De Block Nuevo - 11023	11023	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	\$323,058	100.00	00	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091435	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Hacienda Mexico Centro - 17301	17301	Chiapas	Villa Comaltitán	Medio Camino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$530,000	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	00	Otros	221	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091436	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Colonia Lázaro Cárdenas - 17395	17395	Chiapas	Villa Comaltitán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$632,533	\$632,534	\$632,534	\$632,534	\$632,534	\$632,534	\$632,534	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091437	Construcción De Piso Firme En Cantón Sagaluta - 19367	19367	Chiapas	Villa Comaltitán	Sagaluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	\$271,187	100.00	00	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091438	Construcción De Electrificación No Convencional Puntos Sitios En La Comunidad El Tebol - 12724	12724	Chiapas	Villa Comaltitán	El Tebol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	\$384,381	100.00	00	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091439	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Niños Heros En El Cantón Los Tenayas - 17870	17870	Chiapas	Villa Comaltitán	Cantón los Tenayas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$514,104	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091440	Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón El Escobal - 17375	17375	Chiapas	Villa Comaltitán	El Escobal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	\$821,307	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091441	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Cantón La Unión 19601	19601	Chiapas	Villa Comaltitán	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$966,954	\$966,954	\$966,954	\$966,954	\$966,954	\$966,954	\$966,954	100.00	00	Metros Lineales	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091442	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria Juan Escobedo En La Hacienda Benito Juárez - 17303	17303	Chiapas	Villa Comaltitán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$514,104	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	00	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091443	Construcción De Piso Firme Doctor Beltrán Salazar Nuevo Milenio - 17386	17386	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Beltrán Salazar (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	\$81,726	100.00	00	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091444	Rehabilitación De Carretera Y Nuevo Techo Firmes En Doctor Francisco Beltrán Nuevo Milenio - 17393	17393	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Beltrán (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,327,711	\$1,327,711	\$1,327,711	\$1,327,711	\$1,327,711	\$1,327,711	\$1,327,711	100.00	00	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091445	Rehabilitación De Vialidades Muro Firme En Doctor Francisco Beltrán Nuevo Milenio - 17342	17342	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Beltrán (Nuevo Milenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	\$475,557	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091446	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Cinco De Mayo En El Páramo Altamira Uno - 17353	17353	Chiapas	Villa Comaltitán	Altamira Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$530,000	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091447	Construcción De Vialidades Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Cruz - 19828	19828	Chiapas	Tila	Paseo Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,261,507	\$1,261,507	\$1,261,507	\$1,261,507	\$1,261,507	\$1,261,507	\$1,261,507	100.00	00	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091448	Construcción De Ochoenta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa 12380	12380	Chiapas	Tila	Paseo Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,684,521	\$4,684,521	\$4,684,521	\$4,684,521	\$4,684,521	\$4,684,521	\$4,684,521	100.00	00	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091449	Construcción De Veintea Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa 12381	12381	Chiapas	Tila	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,723,042	\$1,723,042	\$1,723,042	\$1,723,042	\$1,723,042	\$1,723,042	\$1,723,042	100.00	00	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091450	Construcción De Veintea Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa 14580	14580	Chiapas	Tila	Buhal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	100.00	00	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091451	Construcción De Veintiseis Acciones De Techo Firme - 15005	15005	Chiapas	Tila	Oxgucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	\$432,950	100.00	00	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091452	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 19774	19774	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	\$2,417,445	100.00	00	Otros	709	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091453	Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 19880	19880	Chiapas	Tila	Millia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	100.00	00	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091454	Construcción De Veintea Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 19349	19349	Chiapas	Tila	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091455	Construcción De Ocho Acciones De Techo Firme - 15144	15144	Chiapas	Tila	Aguacalientes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	\$176,387	100.00	00	Metros Cuadrados	44	10		

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SMPT17030091400	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091409	Construcción De Vivienda Adosada De Muro Falso Vidriera S/aga - 139822	139822	Chiapas	Tila	San Juan Carrizal Gra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	\$1,130,747	100.00	00	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIEBRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091461	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Pavimentado Mc Cuarenta Y Dos - 172054	172054	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	\$1,086,693	100.00	00	Metros Cuadrados	571	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091462	Construcción De Escuelas Cuartos Construcción En Viviendas Existentes Mesasmas Adicional - 172420	172420	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,079,893	\$1,079,893	\$1,079,893	\$1,079,893	\$1,079,893	\$1,079,893	\$1,079,893	\$1,079,893	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091463	Construcción De Andador Y Cisterna En El Acceso Poblense A La Cabeza Municipal - 172222	172222	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	\$1,562,407	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091464	Construcción De Viviendas Cuartos Construcción En Viviendas Existentes - 172365	172365	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091465	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pco I Moderno Entre Av Hidalgo Y Av Alameda - 171875	171875	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	\$337,564	100.00	00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091466	Construcción De Red De Energía Eléctrica Para Comederos Municipal - 171811	171811	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	\$472,376	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091467	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Pavimentación Mc Cuarenta Y Dos - 174776	174776	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,972,634	\$1,972,634	\$1,972,634	\$1,972,634	\$1,972,634	\$1,972,634	\$1,972,634	\$1,972,634	\$1,972,634	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091469	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pco I Moderno Entre Av Hidalgo Y Av Alameda - 171908	171908	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	\$212,626	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091470	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pco I Moderno Entre Av Hidalgo Y Av Joaquín Miguel Gutiérrez - 171976	171976	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091471	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Cincos De Mayo Entre Las Av Saragosa Y Joaquín Miguel Gutiérrez - 171965	171965	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	100.00	00	Metros lineales	31,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091473	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pco I Moderno Entre Las Av Alameda Y Saragosa - 171946	171946	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,633	\$145,633	\$145,633	\$145,633	\$145,633	\$145,633	\$145,633	\$145,633	\$145,633	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091474	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pco I Moderno Entre Av Alameda Y Saragosa - 171930	171930	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Pavimentación Mc Cuarenta Y Dos - 173330	173330	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	\$999,760	100.00	00	Metros Cuadrados	5,212	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091477	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 173098	173098	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	\$902,654	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091478	Rehabilitación De Piso Profundo Numero Dos - 174162	174162	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	\$253,957	100.00	00	Otros	5,212	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091479	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 172098	172098	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	\$700,361	100.00	00	Metros lineales	571	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091480	Aplicación De La Red De Arjaees Y Redes Sanitarias De El Charahabero Entre Las Calles Pco I Moderno Y Sanitario - 172030	172030	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	\$394,343	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091481	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cincos De Mayo Entre Las Av Saragosa Y Av Joaquín Miguel Gra - 172025	172025	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	\$266,017	100.00	00	Metros lineales	31,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091484	Construcción De Piso Profundo No Obra Nueva En La Unidad - 170693	170693	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	\$1,876,886	100.00	00	Otros	5,212	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091487	Revestimiento De Camión - 172473	172473	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,083,860	\$1,083,860	\$1,083,860	\$1,083,860	\$1,083,860	\$1,083,860	\$1,083,860	\$1,083,860	\$1,083,860	100.00	00	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091489	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 173098	173098	Chiapas	Tonalá	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,450,699	\$1,450,699	\$1,450,699	\$1,450,699	\$1,450,699	\$1,450,699	\$1,450,699	\$1,450,699	\$1,450,699	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091490	Construcción Y Aplicación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Tres Picos Vidriera S/aga - 176476	176476	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,868,918	\$4,868,918	\$4,868,918	\$4,868,918	\$4,868,918	\$1,180,471	\$1,180,471	\$1,180,471	\$1,180,471	24.23	00	Otros	5,495	50.00	50.00	Financiera: OBRAS COMO REFERENCIO AL EJERCICIO 2018 / Física: OBRAS PARA COMO REFERENCIO AL EJERCICIO 2018 / Registro: OBRAS PARA COMO REFERENCIO AL EJERCICIO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091491	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Mezcla - 173886	173886	Chiapas	Tonalá	Humel Arilla Camacho (Ponle Rural)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	\$1,499,849	100.00	00	Otros	645	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091492	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad El Pach - 201784	201784	Chiapas	Tenejapa	El Pach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	\$473,654	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091493	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 94819	94819	Chiapas	Tenejapa	Sokil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	\$2,071,283	100.00	00	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091494	Revestimiento De Camión Rural En Tramo Varón - 93720	93720	Chiapas	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Ent																				

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP1710300914080	Construcción De 134 Ladrillos De 2.33 X 1.45 Mts	16424	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRADO / SISTEMA: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2015 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1710300911500	Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 164257	164257	Chiapas	Tenejapa	Tanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911301	Construcción De Dos Muros A Base De Block Hueso - 164487	164487	Chiapas	Tenejapa	Tanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911302	Construcción De Dos Pisos De Concreto - 164680	164680	Chiapas	Tenejapa	Tanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911303	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 164837	164837	Chiapas	Tenejapa	Tanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	\$1,419,903	100.00	00	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911204	Construcción De Veintidós Techos De Laminas Galvalinas - 163993	163993	Chiapas	Tenejapa	Trux Tzucbalic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	100.00	00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911305	Construcción De Treinta Techos De Laminas Galvalinas - 163886	163886	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	100.00	00	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911106	Construcción De Dos Pisos De Concreto - 164626	164626	Chiapas	Tenejapa	Sajch'en	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	00	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911307	Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 164435	164435	Chiapas	Tenejapa	Sajch'en	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	\$114,275	100.00	00	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911308	Construcción De Dos Muros A Base De Block Hueso - 164335	164335	Chiapas	Tenejapa	Sajch'en	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	\$145,803	100.00	00	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911309	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 42069	42069	Chiapas	Tenejapa	Sajch'en	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	00	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911310	Construcción De Nuevo Pisos De Concreto - 163345	163345	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	\$508,149	100.00	00	Otros	359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911311	Construcción De Nuevo Techos De Concreto Armado - 142566	142566	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$323,236	\$323,236	\$323,236	\$323,236	\$323,236	\$323,236	\$323,236	\$323,236	100.00	00	Otros	306	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911312	Construcción De Nuevo Muros A Base De Block Hueso - 142438	142438	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	\$656,114	100.00	00	Otros	306	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911313	Rehabilitación De Línea V Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 94980	94980	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,738,083	\$1,738,083	\$1,738,083	\$1,738,083	\$1,738,083	\$1,738,083	\$1,738,083	\$1,738,083	100.00	00	Metros lineales	359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911314	Construcción De Siete Pisos De Concreto - 379487	179457	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$338,764	\$338,764	\$338,764	\$338,764	\$338,764	\$338,764	\$338,764	\$338,764	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911315	Construcción De Siete Techos De Concreto Armado - 163543	163543	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	\$348,824	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911316	Construcción De Siete Muros A Base De Block Hueso - 163379	163379	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	\$437,409	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911317	Desarrollo De Camino Rural En La Localidad De Santa Rosa - 110498	110498	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	\$1,822,079	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911318	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 97035	97035	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	\$1,805,043	100.00	00	Metros lineales	370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911319	Construcción De Ocho Cuartos Comedores - 162623	162623	Chiapas	Tenejapa	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	\$605,355	100.00	00	Vivienda	345	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911320	Construcción De Treinta Techos De Laminas Galvalinas - 163488	163488	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	\$219,750	100.00	00	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911321	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 97022	97022	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,348,451	\$1,348,451	\$1,348,451	\$1,348,451	\$1,348,451	\$1,348,451	\$1,348,451	\$1,348,451	100.00	00	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911322	Construcción De Treinta Y Siete Techos De Concreto Armado - 109655	109655	Chiapas	Tenejapa	Los Manantales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,917,470	\$3,917,470	\$3,917,470	\$3,917,470	\$3,917,470	\$3,917,470	\$3,917,470	\$3,917,470	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911323	Construcción De Dos Muros A Base De Block Hueso - 164967	164967	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	\$161,529	100.00	00	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911324	Construcción De Dos Pisos De Concreto - 110264	110264	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$157,093	\$157,093	\$157,093	\$157,093	\$157,093	\$157,093	\$157,093	\$157,093	100.00	00	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911325	Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 102036	102036	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$118,374	\$118,374	\$118,374	\$118,374	\$118,374	\$118,374	\$118,374	\$118,374	100.00	00	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911326	Construcción De Cincuenta Y Dos Techos De Laminas Galvalinas - 135118	135118	Chiapas	Tenejapa	Saxix	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	\$380,900	100.00	00	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911327	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable A Base De Tuberia De Pvc De 4 Pulgadas Especificas - 97342	97342	Chiapas	Tenejapa	Saxix	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	\$2,146,800	100.00	00	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300911328	Construcción De Siete Muros A Base De Block Hueso Y Cincuenta Y Dos Techos De Laminas Galvalinas - 135078	135078	Chiapas	Tenejapa	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda																	

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP1710300914080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091333	Construcción De Pavimento De Acceso A Puerto Recreativo En Cabecera Municipal - 17025	176235	Chiapas	Tempicapa	Tempicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	\$1,355,344	100.00	00	Metros Cuadrados	666	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP171030091334	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Ejido Campo Santiago - 18873	188733	Chiapas	Tempicapa	Campo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,109,298	\$1,109,298	\$1,109,298	\$1,109,298	\$1,098,248	\$1,098,248	\$1,098,248	99.40	00	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091335	Construcción De Cuarto Adicional En San Isidro Dos Lagunas - 188212	188212	Chiapas	Tempicapa	Dos Lagunas (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,484,973	\$5,484,973	\$5,484,973	\$5,484,973	\$5,484,973	\$5,484,973	\$5,484,973	99.99	00	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091336	Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Servicios Sanitarios En El Plantel Educativo Especial Del Ejido Nuevo León - 9184	91494	Chiapas	Tempicapa	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	\$1,997,164	100.00	00	Otros	225	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091337	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa En Barriera El Porvenir - 183332	183332	Chiapas	Tempicapa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	632,616	632,616	632,616	632,616	632,616	632,616	632,616	100.00	00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091338	Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En Milán Vieja De Guzmán - 185532	185532	Chiapas	Tempicapa	Milán Vieja de Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,106,281	\$1,106,281	\$1,106,281	\$1,106,281	\$1,106,281	\$1,106,281	\$1,106,281	100.00	00	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091339	Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Barriera Navío Centro - 191137	191137	Chiapas	Tempicapa	Navío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	\$771,983	100.00	00	Metros Cuadrados	2,274	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091340	Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Barriera Barro La Cañada - 191432	191432	Chiapas	Tempicapa	Barro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	555,369	555,369	555,369	555,369	555,369	555,369	555,369	100.00	00	Metros Cuadrados	2,274	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091341	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa En Barro	91732	Chiapas	Tempicapa	Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	645,909	645,909	645,909	645,909	645,909	645,909	645,909	100.00	00	Metros Cuadrados	569	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091342	Construcción De Tejado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García Segunda Etapa En Paraje Vistabonanza - 115942	115942	Chiapas	Tempicapa	Vistabonanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	2262,300	2262,300	2262,300	2262,300	2262,300	2262,300	2262,300	100.00	00	Otros	183	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091343	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Zinacantan - 18213	18213	Chiapas	Tempicapa	Nuevo Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9973,219	9973,219	9973,219	9973,219	9973,219	9973,219	9973,219	100.00	00	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091344	Construcción De Tejado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Juan Tabares Gutiérrez Segunda Etapa En Barriera Sima - 184338	184338	Chiapas	Tempicapa	Simá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	978,398	978,398	978,398	978,398	978,398	978,398	978,398	100.00	00	Otros	89	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091345	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa En Nuevo Belén - 184836	184836	Chiapas	Tempicapa	Nuevo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	5981,954	5981,954	5981,954	5981,954	5981,954	5981,954	5981,954	100.00	00	Otros	609	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091346	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Nuevo San Juan - 185038	185038	Chiapas	Tempicapa	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	889,640	889,640	889,640	889,640	889,640	889,640	889,640	100.00	00	Otros	403	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091347	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa En Ampliación Galilea - 184838	184838	Chiapas	Tempicapa	Ampliación Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8404,016	8404,016	8404,016	8404,016	8404,016	8404,016	8404,016	100.00	00	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091348	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Belén - 90929	90929	Chiapas	Tempicapa	Nuevo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9984,844	9984,844	9984,844	9984,844	9984,844	9984,844	9984,844	100.00	00	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091349	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa En Barriera San Antonio Belavista - 7036	7366	Chiapas	Tempicapa	San Antonio Belavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPICAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,640,387	\$1,640,387	\$1,640,387	\$1,640,387	\$1,640,387	\$1,640,387	\$1,640,387	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Fianza: REPORTE IMPORTE DEFINITIVO 2017. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091350	Curse De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 14956	14956	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091351	Curse De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 14956	14955	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,615,937	\$1,615,937	\$1,615,937	\$1,615,937	\$1,615,937	\$1,615,937	\$1,615,937	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091352	Revisión Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 14956	14954	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	\$2,286,894	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091353	Adquisición De Software Y Hardware - 14952	14952	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	\$1,154,918	100.00	00	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091354	Construcción De Cimentos Y De Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 9135	9135	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	100.00	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091355	Construcción De Saneamiento Y Nuevas Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119819	119819	Chiapas	Tila	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	\$3,715,310	100.00	00	Otros	118	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091356	Construcción De Tanta Y Dos Acciones De Techo Firme - 11803	11803	Chiapas	Tila	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	9513,126	9513,126	9513,126	9513,126	9513,126	9513,126	9513,126	100.00	00	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091357	Construcción De Cuarenta Y Seis Acciones De Techo Firme - 11851	11851	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	9737,618	9737,618	9737,618	9737,618	9737,618	9737,618	9737,618	100.00	00	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091358	Construcción De Tanta Y De Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 142492	142470	Chiapas	Tila	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	\$1,669,197	100.00	00	Otros	68	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091359	Construcción De Saneamiento Y Seis Acciones De Techo Firme - 7399	7399	Chiapas	Tila	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	\$1,058,322	100.00	00	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiación / Fianza / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP171030091360	Construcción De Ciento Un Acciones De																												

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP110300914880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300911565	Construcción De Ochoenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10374	109274	Chiapas	Tila	Chulim Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	\$4,576,831	100.00	00	Otros	340	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911364	Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10687	10687	Chiapas	Tila	Chulim Hildaigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	\$2,442,525	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911367	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Realismo Zapata San Miguel Y San Fernando - 143497	143497	Chiapas	Tila	Chulim Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	\$2,517,072	100.00	00	Otros	446	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911368	Construcción De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109314	109314	Chiapas	Tila	Chulim las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	\$3,769,155	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911569	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 144206	144206	Chiapas	Tila	Chucitlaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	100.00	00	Otros	190	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911370	Construcción De Treinta Y Seis Letanías Barrio Los Cipreses - 119774	119774	Chiapas	Tila	Chucitlaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	\$1,827,222	100.00	00	Flechas	72	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911371	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119807	119807	Chiapas	Tila	Chucitlaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911372	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Barrio Maritimas - 150247	150247	Chiapas	Tila	Chuchintel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$377,264	\$377,264	\$377,264	\$377,264	\$377,264	\$377,264	\$377,264	\$377,264	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911373	Construcción De Cincuenta Diecisiete Acciones De Techo Firme - 94379	94379	Chiapas	Tila	Chuchintel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	\$1,860,081	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911574	Construcción De Setenta Y Cuatro Cuartos Para Baño - 95098	95098	Chiapas	Tila	Chumascay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	\$3,361,915	100.00	00	Vivienda	298	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911375	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucía - 119823	119823	Chiapas	Tila	Chuliblanco Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	\$1,184,592	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911376	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Las Cruces - 109249	109249	Chiapas	Tila	Chuliblanco Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	\$2,369,183	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911377	Construcción De Setenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94329	94329	Chiapas	Tila	Chulupá Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,284,544	\$3,284,544	\$3,284,544	\$3,284,544	\$3,284,544	\$3,284,544	\$3,284,544	\$3,284,544	100.00	00	Otros	244	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911378	Construcción De Setenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martín - 94306	94306	Chiapas	Tila	Delisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	\$3,499,930	100.00	00	Otros	260	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911379	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Sebastián - 94641	94641	Chiapas	Tila	Delisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911380	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 94922	94922	Chiapas	Tila	Dojokitlilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	\$4,907,978	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911381	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143510	143510	Chiapas	Tila	Homezil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,613,352	\$1,613,352	\$1,613,352	\$1,613,352	\$1,613,352	\$1,613,352	\$1,613,352	\$1,613,352	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911382	Mantenimiento De Alumbrado Público - 152486	152486	Chiapas	Tila	El Línear	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	\$513,558	100.00	00	Otros	2,333	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911383	Construcción De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 150348	150348	Chiapas	Tila	Mascuj Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	\$272,598	100.00	00	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911384	Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150343	150343	Chiapas	Tila	Mascuj Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$807,674	\$807,674	\$807,674	\$807,674	\$807,674	\$807,674	\$807,674	\$807,674	100.00	00	Otros	64	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911385	Construcción De Cuarenta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119913	119913	Chiapas	Tila	Mascuj Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911386	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 125440	125440	Chiapas	Tila	Merco Nizaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	100.00	00	Otros	216	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911387	Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Miguel - 151433	151433	Chiapas	Tila	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	\$430,761	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911388	Construcción De Setenta Y Dos Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10895	10895	Chiapas	Tila	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	\$4,229,738	100.00	00	Otros	284	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911389	Mantenimiento De Alumbrado Público - 152482	152482	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	\$517,432	100.00	00	Otros	1,472	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911390	Construcción De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 95176	95176	Chiapas	Tila	El Gontal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	100.00	00	Otros	316	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911391	Construcción De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martín - 95044	95044	Chiapas	Tila	El Gontal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	\$4,253,761	100.00	00	Otros	316	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911392	Construcción De Cuarenta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143486	143486	Chiapas	Tila	Panchuc Correal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	\$2,530,718	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911393	Construcción De Setenta Y Tres Acciones De Techo Firme - 143516	1435																											

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT170300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
SMPT170300915397	Construcción De Ventiladores Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 14832	84836	Chiapas	Tila	Panhuitz Tlacajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	\$1,292,282	100.00	00	Otros	96	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300915398	Construcción De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 15049	10469	Chiapas	Tila	Panlanaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	\$641,407	100.00	00	Hectos Cuadrados	140	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300915399	Construcción De Cincuenta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143462	143462	Chiapas	Tila	Tlacajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	\$3,069,163	100.00	00	Otros	132	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916000	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10343	95043	Chiapas	Tila	Sejpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	\$6,084,493	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916001	Construcción De Cien Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10715	10715	Chiapas	Tila	San Pabellón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	\$5,957,378	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916002	Construcción De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10312	10312	Chiapas	Tila	Carmona Sta. Sección Carmona (Tila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916003	Construcción De Treinta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143508	143508	Chiapas	Tila	Manjía Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	\$1,776,887	100.00	00	Otros	92	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916004	Construcción De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 100173	100173	Chiapas	Tila	Manjía Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916005	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119620	119620	Chiapas	Tila	Tra'Quil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	\$2,907,634	100.00	00	Otros	216	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916006	Construcción De Sesenta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 11679	11679	Chiapas	Tila	Tra'Quil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,942,287	\$1,942,287	\$1,942,287	\$1,942,287	\$1,942,287	\$1,942,287	\$1,942,287	\$1,942,287	100.00	00	Hectos Cuadrados	130	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916007	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Tuxtla - 140010	140010	Chiapas	Tila	Tontlepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	100.00	00	Otros	148	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916008	Construcción De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Juárez - 19832	19832	Chiapas	Tila	Tontlepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	\$1,399,972	100.00	00	Otros	66	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916009	Construcción De Sesenta Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Tuxtla - 139811	139811	Chiapas	Tila	Tontlepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	\$3,392,240	100.00	00	Otros	138	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916010	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143476	143476	Chiapas	Tila	Monterrey Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916011	Construcción De Cincuenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119629	119629	Chiapas	Tila	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	\$3,123,014	100.00	00	Otros	123	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916012	Apertura De Camino Rural Tramo Nuevo Limar Rio Colujá - 143502	143502	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	\$4,725,501	100.00	00	Hectos lineales	448	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916013	Construcción De Treinta Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 146198	146198	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	\$1,615,352	100.00	00	Otros	124	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916014	Construcción De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 44831	44831	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	\$4,522,986	100.00	00	Otros	336	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916015	Construcción De Treinta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 44830	44830	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	\$2,099,958	100.00	00	Otros	156	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916016	Construcción De Veinte Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 40539	40539	Chiapas	Tila	Manjía Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	\$1,076,901	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916017	Construcción De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151423	151423	Chiapas	Tila	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	\$646,141	100.00	00	Otros	51	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916018	Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 139857	139857	Chiapas	Tila	Willa Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	\$2,423,028	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916019	Construcción De Sesenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio El Ducha - 139823	139823	Chiapas	Tila	Libertad Jolanihán Jca. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	\$3,230,704	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916020	Construcción De Veintiseis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Salva - 129824	129824	Chiapas	Tila	Libertad Jolanihán Jca. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	\$1,561,507	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916021	Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 15247	15247	Chiapas	Tila	Libertad Jolanihán Jca. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	\$1,938,423	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916022	Construcción De Cincuenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Mampujil - 140394	140394	Chiapas	Tila	Jolja Tontlepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	\$2,746,099	100.00	00	Otros	206	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: CERRA SISTEMAS, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SMPT170300916023	Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Jolja - 100887	100887	Chiapas	Tila	Jolja Tontlepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,261,493	\$													

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EMP1170300914080	Construcción De 134 Ladrillos De 2.33 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP1170300914029	Construcción De Cuarenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 18003	49003	Chiapas	Tila	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO TILACHAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,638,403	\$2,638,403	\$2,638,403	\$2,638,403	\$2,638,403	\$2,638,403	\$2,638,403	\$2,638,403	100.00	00	Otros	196	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300914030	Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Cuervo - 15148	15148	Chiapas	Tila	Peduita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	\$592,294	100.00	00	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300914031	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109305	109305	Chiapas	Tila	Peduita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	\$2,207,648	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300914032	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151429	151429	Chiapas	Tila	San José Cristian	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	\$1,884,578	100.00	00	Otros	146	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914033	Construcción De Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151849	151849	Chiapas	Tila	Jomea Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$693,388	\$693,388	\$693,388	\$693,388	\$693,388	\$693,388	\$693,388	\$693,388	100.00	00	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300914034	Construcción De Trece Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10931	10691	Chiapas	Tila	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$774,453	\$774,453	\$774,453	\$774,453	\$774,453	\$774,453	\$774,453	\$774,453	100.00	00	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300914035	Construcción De Dieciocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119151	119151	Chiapas	Tila	JONICH	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,058	\$1,023,058	\$1,023,058	\$1,023,058	\$1,023,058	\$1,023,058	\$1,023,058	\$1,023,058	100.00	00	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300914036	Construcción De Veinte Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 174444	174444	Chiapas	Tila	Manjía Shuc'á	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	\$1,992,268	100.00	00	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914039	Construcción De Dieciocho Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 201823	201823	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	100.00	00	Otros	498	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170300914043	Construcción De Dos Techos Firmes - 199568	199568	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Traini	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914044	Construcción De Cinco Techos Firmes - 202237	202237	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Sarja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914046	Construcción De Tres Techos Firmes - 199522	199522	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	100.00	00	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914048	Rehabilitación De Cinco Puntos Vialitales En De Caminos Y Calles - 197715	197715	Chiapas	La Trinitaria	Trepano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	98.59	00	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914049	Rehabilitación De Cero Punto Vialitales De Revoamiento Ejido Tierra Blanca - 198440	198440	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	98.49	00	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914050	Construcción De Veintidós Techos Firmes - 199391	199391	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	100.00	00	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914059	Construcción De Once Cuartos Comedores Segunda Etapa Simojovel De Allende Barrio Reforma - 175992	175992	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE "ORDAZ"	Vivienda	Terminado	2017	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	100.00	00	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914070	Construcción De Diez Cuartos Comedores Segunda Etapa Simojovel De Allende Barrio La Reforma - 175989	175989	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	00	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914071	Curso De Capacitación Y Actualización - 178845	178845	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	\$909,863	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914072	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 178847	178847	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	\$2,729,590	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914074	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Colector En Simojovel De Allende Barrio Siempre Verde - 178028	178028	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	00	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914075	Construcción De Ocho Cuartos Comedores En El Barrio Altamirano - 144999	144999	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	100.00	00	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914076	Construcción De Diez Cuartos Comedores En El Barrio La Reforma II - 134487	134487	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	100.00	00	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914077	Construcción Del Molino Comunitario Municipal En Simojovel De Allende Chiapas - 527818	127818	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Otros	10,762	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914078	Construcción De Cuatro Cuartos Comedores En Simojovel De Allende Barrio El Madero - 127343	127343	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	\$1,022,000	100.00	00	Vivienda	98	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914079	1000 Operación Y Elaboración De Material Inicial De Operación De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Societas - 128130	128130	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	\$5,459,180	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914080	Construcción De Veintidós Cuartos Comedores En El Barrio San - 124711	124711	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300914081	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio San José Centro - 97959	97959	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,144,891	\$3,144,891	\$3,144,891	\$3,144,891												





Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP110020051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRSE DISCRIMINATIVO 2015 -
EMP1170300911723	Suministro y Colocación de Páramos Plásticos - 122276	122276	Chiapas	Solohuchapá	Hoguilabá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911724	Reconstrucción De Camino y Puente San José - 105194	105194	Chiapas	Solohuchapá	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	\$545,344	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada en tiempo y forma / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911725	Suministro y Colocación de Páramos Plásticos - 122215	122215	Chiapas	Solohuchapá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911727	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 104267	104267	Chiapas	Solohuchapá	Luco Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	\$1,555,288	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911728	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Septima Etapa - 175023	175023	Chiapas	Soyatlá	Soyatlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,008,343	\$1,008,343	\$1,008,343	\$1,008,343	\$1,008,343	\$1,008,343	\$1,008,343	100.00	00	Metros Lineales	4,014	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911729	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sexta Etapa - 174500	174500	Chiapas	Soyatlá	Soyatlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	\$1,109,452	100.00	00	Metros Lineales	4,014	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911730	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Septima Etapa - 174401	174401	Chiapas	Soyatlá	Francisco Sarabia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	\$761,237	100.00	00	Metros Lineales	5,318	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911731	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sexta Etapa - 175286	175286	Chiapas	Soyatlá	Francisco Sarabia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	\$745,670	100.00	00	Metros Lineales	5,318	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911732	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa - 175489	175489	Chiapas	Soyatlá	San Antonio Caraguá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	\$625,568	100.00	00	Metros Lineales	768	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911733	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 175111	175111	Chiapas	Soyatlá	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	\$2,034,056	100.00	00	Metros Lineales	336	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911734	Replicación De La Red De Energía Eléctrica - 40033	40033	Chiapas	Suchitapán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHITAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,432,614	\$2,432,614	\$2,432,614	\$2,432,614	\$2,432,614	\$2,432,614	\$2,432,614	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: Obra aejecutada al 100% / Física: Obra aejecutada al 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911736	Replicación De La Red De Agua Potable - 88588	88588	Chiapas	Suchitapán	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHITAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	\$895,355	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: Obra TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS 125 ML. DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 8 PULG. DE DIÁMETRO EN EL COLECTOR PRINCIPAL. / Registrado: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS - LA OBRA DE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911738	Rehabilitación De Pisos Profundos De Agua Potable - 8624	8624	Chiapas	Suchitapán	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHITAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911739	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 86200	86200	Chiapas	Suchitapán	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHITAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911740	Replicación De La Red De Drenaje Sanitario - 86207	86207	Chiapas	Suchitapán	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHITAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$178,532	\$178,532	\$178,532	\$178,532	\$178,532	\$178,532	\$178,532	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: Obra TERMINADA AL 100% / Física: METAS LOGRADAS 125 ML. DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 8 PULG. DE DIÁMETRO EN EL COLECTOR PRINCIPAL. / Registrado: LA OBRA SE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS - LA OBRA DE TERMINO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911741	Construcción De Comedor Comunitario - 86203	86203	Chiapas	Suchitapán	El Campito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHITAPAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911742	Construcción De Puente Vehicular En El Ejido Pueblo Nuevo Sitiaá - 122444	122444	Chiapas	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitiaá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$5,805,038	\$5,805,038	\$5,805,038	\$5,805,038	\$5,805,038	\$5,805,038	\$5,805,038	100.00	00	Otros	5,237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911743	Replicación De Camino Rural Tramo Seguros En El Ejido De Unión Popocatepec - 10289	88496	Chiapas	Simojovel	Unión Popocatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	00	Metros Lineales	410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911744	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Salvador El Sobral - 102894	102896	Chiapas	Simojovel	El Sobral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	100.00	00	Metros Lineales	1,795	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911745	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido San El Puente - 124752	124752	Chiapas	Simojovel	San El Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,093,000	\$1,093,000	\$1,093,000	\$1,093,000	\$1,093,000	\$1,093,000	\$1,093,000	100.00	00	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911746	Construcción De Siete Cuartos Dormitorios En La Hiberia Domínguez Pérez Fracción - 138716	138716	Chiapas	Simojovel	Sierra Domínguez Pérez, Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	\$876,000	100.00	00	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911747	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido Santa Anita - 112099	112099	Chiapas	Simojovel	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	00	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911748	Construcción De Treinta y Cinco Cuartos Dormitorios Grupo Uno Segunda Etapa En La Cooperadora Provenza Jiménez - 149414	149414	Chiapas	Simojovel	Vinosá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,555,000	\$2,555,000	\$2,555,000	\$2,555,000	\$2,555,000	\$2,555,000	\$2,555,000	100.00	00	Vivienda	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911749	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Cooperadora Provenza Vinosá - 127238	127238	Chiapas	Simojovel	Vinosá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911750	Construcción De Drenaje Sanitario En El Ejido El Negro - 109037	109037	Chiapas	Simojovel	El Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	100.00	00	Metros Lineales	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911751	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Virginia - 175193	175193	Chiapas	Simojovel	Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911752	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Grupo Dos En El Ejido Popuján - 112527	112523	Chiapas	Simojovel	Popuján	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	\$1,314,000	100.00	00	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911753	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Grupo Uno En El Ejido Popuján - 112620	112620	Chiapas	Simojovel	Popuján	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	\$2,117,000	100.00	00	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170300911754	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido Monte Cristo - 145277	145277	Chiapas	Simojovel	Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado															

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SMPT170300914680	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911757	Construcción De Camino Rural Con Concreto Macizo De 51 Pólkano De Juan Sabines - 127709	127709	Chiapas	Simojovel	Juan Sabines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	00	Otros	1,786	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911758	Construcción De Camino Rural Con Concreto Macizo Segundo Etapa En El Ejido Juveniles II - 98881	98881	Chiapas	Simojovel	Hololobá Dos (Finada Marañán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	100.00	00	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911759	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segundo Etapa - 97087	97087	Chiapas	Simojovel	Sindalaga Victoria Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	\$3,055,000	100.00	00	Metros lineales	1,080	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911760	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En El Pólkano Carmen Joh Loham - 14521	14521	Chiapas	Simojovel	Carmen las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	00	Vivienda	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911761	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En El Ejido La Calbita - 112935	112935	Chiapas	Simojovel	La Calbita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	\$1,606,000	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911762	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En La Compañía José Castillo Tizama - 11468	11468	Chiapas	Simojovel	José Castillo Tizama	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	\$3,942,000	100.00	00	Vivienda	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911763	Construcción De Camino Rural Con Concreto Macizo Segundo Etapa En El Pólkano Eugenio Pablos Sabalá Segundo Etapa De Pablos Sabalá - 97876	97876	Chiapas	Simojovel	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVELCHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Metros lineales	217	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911764	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En El Pólkano Rivera Dominguez Segunda Fracción - 143736	143736	Chiapas	Simojovel	Rivera Dominguez Segunda Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911765	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En El Ejido San Antonio Nuevo Leon - 13179	135179	Chiapas	Simojovel	San Antonio Nuevo Leon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	100.00	00	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911766	Pavimentación De Calles Concreto Macizo En La Pólkano Gracia A Dios - 100400	100400	Chiapas	Simojovel	Gracia A Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911767	Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En El Ejido Nuevo Israelita - 112963	112963	Chiapas	Simojovel	Nuevo Israelita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	\$2,628,000	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911768	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio Segundo Etapa En El Ejido Sindalaga Victoria Dos - 112820	112820	Chiapas	Simojovel	Sindalaga Victoria Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,920,000	100.00	00	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911769	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Lázaro Barajas - 112847	112847	Chiapas	Simojovel	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	100.00	00	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911770	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Oca De Febrero - 94223	94223	Chiapas	Simojovel	Oca de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$3,183,611	\$3,183,611	\$3,183,611	\$3,183,611	\$3,183,611	\$3,183,611	\$3,183,611	100.00	00	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911771	Construcción De Hurco Para Dormitorios En Vivienda Rural - 156139	156139	Chiapas	Sitalá	Solomechán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	\$1,368,897	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911772	Construcción De Techo De Sosa Para Vivienda Rural - 156147	156147	Chiapas	Sitalá	Solomechán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	\$1,275,657	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
SMPT170300911773	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 156153	156153	Chiapas	Sitalá	Solomechán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$758,378	\$758,378	\$758,378	\$758,378	\$758,378	\$758,378	\$758,378	\$758,378	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911780	Construcción De Techo De Sosa Para Vivienda Rural - 157606	157606	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911781	Construcción De Hurco Para Dormitorios En Vivienda Rural - 157579	157579	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911782	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157552	157552	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911783	Rehabilitación Desarrollo De Obras De Energía Y Saneamiento En Tramo Altiplano - 157939	157939	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	\$1,396,838	100.00	00	Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911785	Construcción De Techo De Sosa Para Vivienda Rural - 158006	158006	Chiapas	Sitalá	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911786	Construcción De Hurco Para Dormitorios En Vivienda Rural - 158004	158004	Chiapas	Sitalá	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911787	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157939	157939	Chiapas	Sitalá	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911788	Construcción De Hurco Para Dormitorios En Vivienda Rural - 158003	158003	Chiapas	Sitalá	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911789	Construcción De Techo De Sosa Para Vivienda Rural - 158008	158008	Chiapas	Sitalá	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911790	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 158038	158038	Chiapas	Sitalá	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911793	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 88597	88597	Chiapas	Socotlán	José Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	\$194,544	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300911792	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 82077	82077	Chiapas	Socotlán	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Terr																						

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP110300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091797	Rehabilitación De Equipo De Bombas Del Sistema De Agua Potable - 184193	184192	Chiapas	Sonoltepec	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SONOLTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	\$64,714	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091798	Construcción De Puente Vehicular - 157950	157950	Chiapas	Tapachula	Camón Tiro Seguro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$395,260	\$395,260	\$395,260	\$395,260	\$395,260	\$395,260	\$395,260	100.00	00	Otros	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091800	Construcción De Cuartos Sanitarios En 2146 Nuevo Mexico Segunda Sección - 64133	64133	Chiapas	Palenque	Nuevo Merida 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$417,708	\$417,631	\$417,631	\$417,631	\$417,631	\$417,631	\$417,631	100.00	00	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091801	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Dooliano Zapata Salazar - 120423	120413	Chiapas	Tapachula	Chanjalá y Salchilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	\$1,722,147	100.00	00	Metros Cuadrados	1,292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091803	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 142218	142218	Chiapas	Tapachula	Peñón de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	\$1,215,662	100.00	00	Otros	914	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091804	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área - 120234	120214	Chiapas	Tapachula	Montenegro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	100.00	00	Otros	659	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091806	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 98584	98584	Chiapas	Suchiate	Finca Suchiate (Fracción La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	\$4,496,124	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA PERO EL SISTEMA DICE QUE EXISTE UN ERROR AL CAMBIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091807	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 123789	123789	Chiapas	Suchiate	Los López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	\$1,386,712	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091808	Ampliación De Alumbrado Público En Sección Toma La Galera - 121020	121020	Chiapas	Tuxtla Chico	La Toma Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	100.00	00	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA PIZCONEADO AL 100% Y ORDENADO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 54.00 POSTES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091809	Construcción De Puente Vehicular En Segunda Sección De Doolán De Ocho Metros De Claro - 120907	120903	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Doolán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,157,770	\$1,157,770	\$1,157,770	\$1,157,770	\$1,157,770	\$1,157,770	\$1,157,770	100.00	00	Otros	2,108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA PIZCONEADO AL 100% Y ORDENADO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 2.00 PUENTES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091810	Construcción De Puente Vehicular En Segunda Sección De Doolán De Cinco Metros de Claro - 120703	120703	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Doolán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$880,683	\$880,683	\$880,683	\$880,683	\$880,683	\$880,683	\$880,683	100.00	00	Otros	2,108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA PIZCONEADO AL 100% Y ORDENADO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 5.00 PUENTES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091811	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Sanitarios - 126493	126493	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	100.00	00	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091812	Adquisición De Software Y Hardware - 102454	102454	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	\$48,185	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091813	Curso De Capacitación Y Actualización - 105417	105417	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	\$16,062	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091814	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Sanitarios - 105313	105313	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	\$587,258	100.00	00	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091815	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 110085	110085	Chiapas	Sumapa	El Charal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$195,607	\$195,607	\$195,607	\$195,607	\$195,607	\$195,607	\$195,607	100.00	00	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091816	Programa De Desarrollo Institucional Para Fortalecer Las Capacidades Subvales De Funcionarios Y Miembros Del Ayuntamiento - 203448	203446	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$979,337	\$979,337	\$979,337	\$979,337	\$979,337	\$979,337	\$979,337	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091825	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 172087	172083	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	\$2,461,992	100.00	00	Otros	1,444	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091826	Construcción De Puente Vehicular - 157909	157909	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	\$1,741,866	100.00	00	Otros	1,307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091827	Construcción De Puente - 157971	157971	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	\$2,507,787	100.00	00	Otros	1,478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091828	Construcción De Muro De Contención - 157233	157233	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,740,133	\$4,740,133	\$4,740,133	\$4,740,133	\$4,738,300	\$4,738,300	\$4,738,300	99.96	00	Otros	3,144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091829	Perforación Equipamiento E Instalación De Pozo Profundo - 149186	149186	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,438,070	\$2,438,070	\$2,438,070	\$2,443,833	\$2,443,833	\$2,443,833	99.90	00	Otros	3,470	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP11030091830	Retenido Y Proyecto Para La Actualización Del Atlas De Sitios Geográficos Del Municipio De Tapachula - 147653	147653	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091831	Retenido Y Proyecto Para La Actualización De La Carta Urbana De La Ciudad De Tapachula De Cordova Y Ordóñez - 147629	147630	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	\$1,588,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091832	Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 181995	141995	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	\$2,680,957	100.00	00	Otros	2,007	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091833	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 141975	141975	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$943,392	\$943,392	\$943,392	\$943,392	\$718,558	\$718,558	\$718,558	76.17	00	Otros	711	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091834	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria General Antonio Sábano Arriarán - 134865	134865	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Educación	Terminado	2017	\$162,500	\$168,700	\$168,700	\$168,700	\$168,700	\$168,700	\$168,700	100.00	00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091835	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 128777	128777	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	\$263,851	100.00	00	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11030091836	Construcción De La Red De Alcantarillado Y Descargas Sanitarias - 128797	128797	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento																



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	170387	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO FIDM 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030091874	Construcción De Dos Salas Educativas Para X Ocho En Telebachillerato Comunitario Morales Y Ocho Jose Maria Morelos Y Pavon - 170387	170387	Chiapas	Tonalá	La Polka	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117030091875	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 170387	170387	Chiapas	Tonalá	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	\$1,276,771	100.00	00	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091876	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 170387	170387	Chiapas	Tonalá	Alachucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	\$1,496,289	100.00	00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091877	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 170387	170387	Chiapas	Tonalá	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	\$1,484,085	100.00	00	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091879	Reasfaltamiento De Caminos - 172140	172140	Chiapas	Tonalá	Alfonso Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$799,513	\$799,513	\$799,513	\$799,513	\$799,513	\$799,513	\$799,513	\$799,513	100.00	00	Metros Lineales	270	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091880	Construcción De Tres Salas Educativas Para X Ocho En Telebachillerato Comunitario Morales Y Ocho Jose Maria Morelos Y Pavon - 170387	170387	Chiapas	Tonalá	Morales (Mojarrán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	\$1,307,208	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091881	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 184923	184923	Chiapas	Tonalá	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	\$1,128,723	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091882	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 170326	170326	Chiapas	Tonalá	Raymundo Flores Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	\$1,499,876	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091883	Aplicación Del Centro De Salud Rural - 170648	170648	Chiapas	Tonalá	San Luque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	\$1,499,665	100.00	00	Otros	1,016	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091884	Construcción De Veintio Cuatro Construcción De Viviendas Relativas Segunda Adicional - 78030	78030	Chiapas	Tonalá	Las Marías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,417,557	\$1,417,557	\$1,417,557	\$1,417,557	\$1,417,557	\$1,417,557	\$1,417,557	\$1,417,557	100.00	00	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091885	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 170602	170602	Chiapas	Tonalá	Boca del Cielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	\$1,498,894	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091886	Rehabilitación Y Mejoramiento De Caminos Rurales En Varías Localidades Del Municipio - 197375	197375	Chiapas	Unión Juárez	Monte Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUARZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	\$114,038	100.00	00	Metros Lineales	484	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091887	Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 132036	132036	Chiapas	Tapachula	Playa Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	\$4,139,064	100.00	00	Otros	3,095	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091888	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 132030	132030	Chiapas	Tapachula	Francón Salvador Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	\$995,772	100.00	00	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091889	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 119401	119401	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	\$697,342	98.88	00	Otros	1,940	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091890	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servicios Públicos Municipales Ho Incluye Retención Universitaria Y De Bono - 132471	132471	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	\$42,013	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091891	3190 Subconstrucción De Servicios Que Incluye - 113477	113477	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	\$252,079	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091892	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 131793	131793	Chiapas	Tapalapa	Mazón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	410	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091893	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 20132	20132	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GUADALUPE FLORES CALVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$123,123	\$123,123	\$123,123	\$123,123	\$123,123	\$123,123	\$123,123	\$123,123	100.00	00	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091894	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 119235	119235	Chiapas	Tapilula	El Palomar Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPIJULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,489,400	\$1,489,400	\$1,489,400	\$1,489,400	\$1,437,853	\$1,437,853	\$1,437,853	\$1,437,853	96.54	00	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091895	Aplicación De Canal Fluvial - 181130	181130	Chiapas	Tepepatán	Tepepatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$260,645	\$260,645	\$260,645	\$260,645	\$260,645	\$260,645	\$260,645	\$260,645	100.00	00	Metros Lineales	4,530	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091896	3192 Proyectos Para Prestación De Servicios - 181398	181398	Chiapas	Tepepatán	Tepepatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPATAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091897	3164 Depresión Y Elaboración De Metodos Operativos Operativos De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 181675	181675	Chiapas	Tepepatán	Tepepatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPATAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$507,964	\$507,964	\$507,964	\$507,964	\$507,964	\$507,964	\$507,964	\$507,964	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091898	Revisión/Actualización De Calles Con Concreto Hidráulico - 181236	181236	Chiapas	Tepepatán	Tepepatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	\$661,683	100.00	00	Metros Cuadrados	4,530	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091900	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 180423	180423	Chiapas	Tepepatán	Casa Blanca (San Jacinto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	\$1,499,641	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091901	Construcción De Camino Rural - 180413	180413	Chiapas	Tepepatán	Delicias Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPATAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	\$1,142,561	100.00	00	Metros Lineales	884	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091903	Mejoramiento De Comedor Escolar Del Centro De Niños Y Niñas Jose Riquelme En El Ejido Ocho De Abril - 195083	195083	Chiapas	Unión Juárez	Ocho de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUARZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	\$220,082	100.00	00	Metros Cuadrados	1,209	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117030091904	Mejoramiento De Comedor Escolar En Centro De Niños Y Niñas Jose Riquelme En El Ejido Ocho De Abril - 184825	184825	Chiapas	Unión Juárez	Ocho de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUARZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017</															

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SP1717030091480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091908	Pavimentación De Camino Empedrado Hacia El Fraccionamiento - 19379	19379	Chiapas	Unión Juárez	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$822,524	\$822,524	\$822,524	\$822,524	\$822,524	\$822,524	\$822,524	100.00	00	Metros Lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1717030091909	Construcción De Camino Rural Segunda Etapa En Fracción Santa Teresa - 20516	20516	Chiapas	Unión Juárez	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	\$250,080	100.00	00	Metros Lineales	484	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1717030091910	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Sur Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 19866	19866	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	00	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ZONA SUR, CABECERA MUNICIPAL (106-03-070), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091911	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Poniente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 167034	167034	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	00	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE 21.00 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, ZONA PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL (106-03-071), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091912	Construcción De Comedores En Escuela Secundaria Técnica No Cuatro Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 16151	16151	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	\$212,859	100.00	00	Metros Cuadrados	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N.º 4, VENUSTIANO CARRANZA, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091913	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Oriente Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 16860	16860	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ZONA ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL (106-03-072), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091914	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 14759	14759	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL (106-03-055), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091915	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio San Felipe - 14896	14896	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN FELIPE (CABECERA MUNICIPAL) (106-03-042) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091916	Construcción De Acceso Principal En La Casa De Las Artesanas Venustiano Carranza - 14478	14478	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	\$1,549,880	100.00	00	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL A LA CASA DE LAS ARTESANAS, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-082), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091918	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Norte Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 13042	13042	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Vivienda	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ZONA NORTE, CABECERA MUNICIPAL (106-03-073), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091919	Acomodamiento De Espacios Físicos Equipamiento - 11548	11548	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	\$25,826	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-ACOMODAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EQUIPAMIENTO (106-03-076), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091920	Acomodamiento De Espacios Físicos 11557	11557	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-ACOMODAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PRODIM, CAB. REAL (106-03-079), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091921	Rehabilitación De Caminos Repetidamente Venustiano Carranza - 10965	10965	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	100.00	00	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-REHABILITACION DE CAMINOS SACACOCHEAS, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-081), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091922	Mejoramiento Del Alcantarado Público Municipal Venustiano Carranza - 10741	10741	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,025,711	\$2,025,711	\$2,025,711	\$2,025,711	\$2,025,711	\$2,025,711	\$2,025,711	100.00	00	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-MEJORAMIENTO DE ALCANTRADO PUBLICO MUNICIPAL, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-075), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091923	Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 10740	10740	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$2,125,474	\$2,125,474	\$2,125,474	\$2,104,121	\$2,104,121	\$2,104,121	\$2,104,121	99.00	00	Otros	15,496	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-077), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091924	Adquisición De Software Y Hardware - 10294	10294	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	\$321,216	100.00	00	Computadores	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: APRO.-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM 2017) (106-03-078), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091925	3992 Proyectos Para Prestación De Servicio - 9634	9634	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Estudio de planeación	0	100.00	100.00	Financiera: ESTUDIO O PROYECTO TERMINADO / Finica: ESTUDIO O PROYECTO TERMINADO / Registro: EAGT.-ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PUERTO, MUN. DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, ESTUDIO Y/O PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091926	3992 Proyectos Para Prestación De Servicio - 9636	9636	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Estudio de planeación	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. VEHITE DE BOVIERRE (106-03-083), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091929	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Ricardo Flores Magón - 13123	13123	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	00	Vivienda	5,483	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RICARDO FLORES MAGÓN (106-03-063), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091930	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Guadalupe Victoria - 16189	16189	Chiapas	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. GUADALUPE VICTORIA (106-03-074), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091932	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 13169	13169	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	100.00	00	Vivienda	1,178	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. MIGUEL HIDALGO, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091933	Construcción De Muro De Contención Miguel Hidalgo - 9334	9334	Chiapas	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	Terminado	2017	\$139,499	\$139,499	\$139,499	\$139,499	\$139,499	\$139,499	\$139,499	100.00	00	Otros	1,178	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, MIGUEL HIDALGO (106-03-034), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030091935	Construcción De Aulas Escolares En Escuela Preparatoria Pujilico San Francisco Pujilico - 16139	16139	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$1,049,259	\$1,049,259	\$1,049,259	\$1,049,259	\$1,049,259	\$1,049,259	\$1,049,259	100.00	00	Otros	7,137	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finica: OBRAS TERMINADA / Registro: EAGT.-CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PREPARATORIA PUJILICO SAN FRANCISCO PUJILICO (106-03-033), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
SMPT170300914880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	134	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DESCRIPTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
SMPT17030091978	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido San José - 193508	193508	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	\$514,833	100.00	00	Otros	288	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DESCRIPTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091979	Construcción De La Barca Perimetral De La Escuela Primaria Miguel Alemán Y Comités En El Ejido Desagajó - 188712	188712	Chiapas	Unión Juárez	El Desagajó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00	00	Metros lineales	393	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DESCRIPTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091980	Construcción De Muro De Contención - 183376	183376	Chiapas	Unión Juárez	El Desagajó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	\$363,563	100.00	00	Metros lineales	879	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DESCRIPTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091981	Replanteo De Estructa Sanitaria En Ejido Desagajó - 184899	184899	Chiapas	Unión Juárez	El Desagajó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	\$425,038	100.00	00	Metros lineales	393	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DESCRIPTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091982	Construcción De Comedor Comunitario - 184712	184712	Chiapas	Unión Juárez	El Desagajó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	00	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DESCRIPTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091983	Construcción De Cuartos Dormitorios I Progreso Agua Asul I - 8231	8231	Chiapas	Tumbalá	Progreso Agua Asul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$818,164	\$813,370	\$813,370	\$813,370	\$813,370	99.41	00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4790.42 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4790.42 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4790.42 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091984	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Aerea Primaria Ejepe - 149359	149359	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,306,263	\$1,306,263	\$1,306,263	\$1,306,263	\$1,306,263	\$1,306,263	\$1,306,263	\$1,306,263	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 729.07 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 729.07 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 729.07 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091985	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua Y Flor De Aliboná 2 - 149350	149350	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,514	\$886,514	\$886,514	\$886,514	\$885,787	\$885,787	\$885,787	\$885,787	99.92	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 729.07 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 729.07 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 729.07 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091986	Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Chuchucruz Region I - 9470	9470	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Chuchucruz (Bajano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	\$477,262	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 2668.78 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 2668.78 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 2668.78 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091987	Construcción De Cuartos Dormitorios I Niños Heroes I - 94691	94691	Chiapas	Tumbalá	Niños Heroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,541	\$204,541	\$204,541	\$204,541	\$201,874	\$201,874	\$201,874	\$201,874	98.70	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 2668.78 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 2668.78 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 2668.78 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091988	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 98741	98741	Chiapas	Tumbalá	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$449,522	\$449,522	\$449,522	\$449,522	\$432,770	\$432,770	\$432,770	\$432,770	96.32	00	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091989	Construcción De Letanías I Devalichon Planada I - 62970	62970	Chiapas	Tumbalá	Devalichon Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$648,443	\$648,443	\$648,443	\$648,443	\$648,443	\$648,443	\$648,443	\$648,443	100.00	00	Fleasas	20	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091990	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua Y Flor De Aliboná 2 - 82326	82326	Chiapas	Tumbalá	Flor de Aliboná	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	\$1,152,471	100.00	00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091991	Construcción De Sistema De Agua Potable Segundo Etapa I Nuevo Mariscal Subakul I - 15611	15611	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Mariscal Subakul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	100.00	00	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091992	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 191846	191846	Chiapas	Tumbalá	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,892	\$359,892	\$359,892	\$359,892	\$355,694	\$355,694	\$355,694	\$355,694	98.83	00	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4193.88 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4193.88 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 4193.88 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091993	Construcción De Cuartos Dormitorios I Anexo Chuchucruz Primera Sección I - 72397	72397	Chiapas	Tumbalá	Anexo Chuchucruz 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$749,983	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091994	Rehabilitación De Estructa Sanitaria En Calle Caoba Nueva Entre Avenida Albuquerte Y Avenida Cigresa - 175977	175977	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	100.00	00	Metros lineales	386	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091995	Rehabilitación De Estructa Sanitaria En La Avenida Santa María Entre Calle Del Carmen Y Calle Flamboyante - 175606	175606	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	100.00	00	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030091996	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Lucía Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Ropces - 175659	175659	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	100.00	00	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17030091997	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyante - 175643	175643	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$268,692	\$268,692	\$268,692	\$268,692	\$268,692	\$268,692	\$268,692	\$268,692	\$268,692	100.00	00	Metros lineales	317	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091998	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Santa María Entre Calle Del Carmen Y Calle Flamboyante - 175647	175647	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$650,482	\$650,482	\$650,482	\$650,482	\$650,482	\$650,482	\$650,482	\$650,482	\$650,482	100.00	00	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030091999	Rehabilitación De Estructa Sanitaria En Calle Caoba Nueva Entre Avenida Albuquerte Y Avenida Laureles - 175607	175607	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$485,232	\$485,232	\$485,232	\$485,232	\$485,232	\$485,232	\$485,232	\$485,232	\$485,232	100.00	00	Metros lineales	386	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT17030092000	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Caoba Nueva Entre Avenida Albuquerte Y Avenida Laureles - 175637	175637	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	\$1,223,187	100.00	00	Metros lineales	386	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Física: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 / Registre: OBRAS TERMINADAS FISICA AL 100% Y CON ABORRO DE \$ 1649.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT17030092001	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Avenidas Santa Cecilia Entre Calle Caoba Y Calle Roberto Adonze Guillán - 175782	175782	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$493,950	\$493,950	\$493,950	\$493,950	\$493,950	\$493,950	\$493,950	\$493,950	\$493,950	100.00	00	Metros lineales					







Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP111000054080	Construcción De 134 Licitinas De 2.33 X 1.45 Mts	14104	Chiapas	Tuxtla	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tuxtla, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Financ: / Registro: OBRAS FINANCIERAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912047	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14107	14107	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,316	\$416,316	99.92	00	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con saldo de \$35.42 / Financ: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1450. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912048	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14110	14110	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,158	\$208,158	99.92	00	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con saldo de \$175.21 / Financ: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 2135. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912049	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14108	14108	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$216,667	\$216,667	\$216,667	\$216,667	\$216,667	\$216,484	\$216,484	99.92	00	Otros	540	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con saldo de \$182.22 / Financ: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 2135. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912050	Construcción De Cuartos Domiciliarios En La Colonia De Salsburry - 142174	142174	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Montajes Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2017	\$66,188	\$66,188	\$66,188	\$66,188	\$66,188	\$66,188	\$66,188	\$66,188	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 2321. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912051	Construcción De Cuartos Domiciliarios En La Colonia Artesa - 142081	142081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2017	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	\$330,932	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 2321. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912052	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14098	14098	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$183,333	\$183,333	\$183,333	\$183,333	\$183,333	\$183,179	\$183,179	99.92	00	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con saldo de \$154.38 / Financ: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1450. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912053	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14090	14090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Montajes Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,316	\$416,316	99.92	00	Otros	1,280	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con saldo de \$35.42 / Financ: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1450. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912054	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14092	14092	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,748	\$299,748	99.92	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1840. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912055	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Zafiro Este Privada Genera Y Calle Ocho - 13793	13793	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,624	\$149,424	\$149,424	\$149,424	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1840. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912056	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Avenida Propiedad Privada Sur Y Boulevard Poma Oscar Oliva - 138294	138294	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Montajes Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	\$1,831,885	100.00	00	Metros lineales	3,798	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 2841. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912057	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Avenida Propiedad Privada Sur Y Boulevard Poma Oscar Oliva - 138244	138244	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	\$1,869,768	100.00	00	Metros lineales	3,798	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 2834. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912058	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Estación Calle Avellano Norte Y Calle Olivo Norte - 13790	13790	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1840. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912061	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14090	14100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,832	\$199,832	99.92	00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con saldo de \$18.2 / Financ: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Luminaria. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1874. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170300912062	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Estación Calle Avellano Norte Y Calle Olivo Norte - 13790	13795	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	\$303,525	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 1874. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912063	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 13892	13892	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$336,597	\$336,597	\$336,597	\$336,597	\$336,597	\$336,597	\$336,597	\$336,597	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado.
SP11170300912064	Acercamiento De Espacios Públicos - 13832	13832	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA MAYOR	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,609,792	\$1,609,792	\$1,609,792	\$1,609,792	\$1,609,792	\$1,609,792	\$1,609,792	\$1,609,792	100.00	00	Pisos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912065	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benjamín Entre Avenida Del Sur Y Avenida Central Poniente - 13428	13428	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$662,263	\$662,263	\$662,263	\$662,263	\$662,263	\$662,263	\$662,263	\$662,263	100.00	00	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912067	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Arroyo Sanchez Entre Emilio Zapata Y Samuel León Brindis - 13429	13420	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,421	\$183,421	\$183,421	99.92	00	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912068	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Arroyo Sanchez Entre Samuel León Brindis Y José Emilio Tiznado - 13429	13429	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$187,783	\$187,783	\$187,783	\$187,783	\$187,783	\$187,783	\$187,783	\$187,783	100.00	00	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912069	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Arroyo Sanchez Entre Emilio Zapata Y Samuel León Brindis - 13424	13424	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,394	\$151,394	\$151,394	\$151,394	\$151,394	\$151,394	\$151,394	\$151,394	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912070	Red De Agua Potable En La Calle Poma Oscar Oliva Entre Emilio Zapata Y Samuel León Brindis - 13419	13419	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$502,776	\$502,776	\$502,776	\$502,776	\$502,776	\$502,776	\$502,776	\$502,776	100.00	00	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170300912072	Regulación De Edificación En La Calle César De Ochoa Avenida Margarita - 13704	13704	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2017	\$1,348,453	\$1,348,453	\$1,348,453	\$1,348,453	\$1,348,453	\$1,348,453	\$1,348,453	\$1,348,453	100.00	00	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Financ: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-S26-011-2017 y corresponde al Apm 2849. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SP17170300914880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	134	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SP17170300912073	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniense - 129493	129493	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$97,324	\$97,324	\$97,324	\$97,324	\$97,324	\$97,324	\$97,324	\$97,324	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$54,471.73 / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T06-F10M-124-2017 y corresponde al Apeb 2190. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912074	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniense - 129475	129475	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$614,061	\$614,061	\$614,061	\$614,061	\$614,061	\$614,061	\$614,061	\$614,061	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T06-F10M-124-2017 y corresponde al Apeb 2190. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912075	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniense - 129458	129458	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,870,979	\$1,870,979	\$1,870,979	\$1,870,979	\$1,870,979	\$1,870,979	\$1,870,979	\$1,870,979	100.00	00	Metros lineales	520	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T06-F10M-124-2017 y corresponde al Apeb 1450. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912077	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Huasteca Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villalobos - 130192	130192	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	100.00	00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912078	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Las Américas Entre Calle Tabares Y Calle Benjamín - 130184	130184	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	\$193,194	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912079	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Huasteca Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villalobos - 130202	130202	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	100.00	00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912080	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Cruz Entre Callejón Cajón Y Avenida Emiliano Zapata - 130183	130183	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$146,333	\$146,333	\$146,333	\$146,333	\$146,333	\$146,333	\$146,333	\$146,333	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912081	Aplicación De Electrificación En La Calle Motozintla Entre Avenida Villavieja Y Avenida Margarita - 129764	129764	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$1,192,309	\$1,192,309	\$1,192,309	\$1,192,309	\$1,192,309	\$1,192,309	\$1,192,309	\$1,192,309	100.00	00	Otros	520	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T06-F10M-124-2017 y corresponde al Apeb 2184. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912082	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Villavieja Entre Calle Tabares Y Calle Benjamín - 130185	130185	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$744,921	\$744,921	\$744,921	\$744,921	\$744,921	\$744,921	\$744,921	\$744,921	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con saldo de \$155,001.23 / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T06-F10M-124-2017 y corresponde al Apeb 1450. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912083	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniense - 129576	129576	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,997,804	\$2,997,804	\$2,997,804	\$2,997,804	\$2,997,804	\$2,997,804	\$2,997,804	\$2,997,804	94.83	00	Metros lineales	520	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912084	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gardelinas Entre Calle Roberto Albornoz Guillén Y Prolongación De La Quinta Poniente - 130105	130105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$695,781	\$695,781	\$695,781	\$695,781	\$695,781	\$695,781	\$695,781	\$695,781	100.00	00	Metros lineales	304	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912085	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Amador Entre Avenida Nueva Y Avenida Len - 130140	130140	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$227,033	\$227,033	\$227,033	\$227,033	\$227,033	\$227,033	\$227,033	\$227,033	100.00	00	Metros lineales	192	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912086	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Villavieja Entre Calle Sin Nombre Y Calle Central - 130230	130230	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,053,843	\$2,053,843	\$2,053,843	\$2,053,843	\$2,053,843	\$2,053,843	\$2,053,843	\$2,053,843	100.00	00	Metros lineales	724	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912087	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Amador Entre Avenida Len Y Avenida Len - 130122	130122	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$719,051	\$719,051	\$719,051	\$719,051	\$719,051	\$719,051	\$719,051	\$719,051	100.00	00	Metros lineales	192	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912088	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Amador Entre Calle Roberto Albornoz Guillén Y Prolongación De La Quinta Poniente - 130170	130170	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$903,050	\$903,050	\$903,050	\$903,050	\$903,050	\$903,050	\$903,050	\$903,050	100.00	00	Metros lineales	392	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912089	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Len Entre Calle Sin Nombre Y Calle Central - 121130	121130	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,457,114	\$1,457,114	\$1,457,114	\$1,457,114	\$1,457,114	\$1,457,114	\$1,457,114	\$1,457,114	100.00	00	Metros lineales	692	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912090	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Arias Entre Calle Sin Nombre Y Circuito Propiedad - 121679	121679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	100.00	00	Metros lineales	424	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912091	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Melchor No Peñaranda Entre Calle Amador Y Circuito Propiedad - 121708	121708	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	100.00	00	Metros lineales	505	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912092	Construcción De Pavimentación En La Paveda Buena Vista - 121811	121811	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Transporte y vialidad	Terminado	2017	\$1,108,352	\$1,108,352	\$1,108,352	\$1,108,352	\$1,108,352	\$1,108,352	\$1,108,352	\$1,108,352	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912093	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tonala Entre Calle Reforma Y Calle Amador - 121736	121736	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	100.00	00	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912094	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Len Entre Calle Amador Y Circuito Propiedad - 121739	121739	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,720,880	\$1,720,880	\$1,720,880	\$1,720,880	\$1,720,880	\$1,720,880	\$1,720,880	\$1,720,880	100.00	00	Metros lineales	524	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912095	Construcción De Red De Agua Potable En La Paveda Buena Vista - 121617	121617	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$232,292	\$232,292	\$232,292	\$232,292	\$232,292	\$232,292	\$232,292	\$232,292	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912096	Construcción De Cuartos Domiciliares - 128921	128921	Chiapas	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912097	Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Licenciado José Castillo Flechman - 96534	96526	Chiapas	Palenque	Licenciado José Castillo Flechman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$815,311	\$815,311	\$815,311	\$815,311	\$815,311	\$815,311	\$815,311	\$815,311	\$815,311	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912098	Construcción De Cuartos Para Cocina En Lindavista Chiniquija - 96796	96796	Chiapas	Palenque	Lindavista Chiniquija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$975,223	\$975,223	\$975,223	\$975,223	\$975,223	\$975,223	\$975,223	\$975,223	\$975,223	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912099	Construcción De Cuartos Domiciliares En Ejido Medellín Segura Sección 18820	98650	Chiapas	Palenque	Medellín 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	\$1,108,337	100.00	00	Vivienda	150	100.00			

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP110300914080	Construcción De 134 Leticinas De 2.33 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRADO, CERRADO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912102	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Nuevo Mérida - 6497	6497	Chiapas	Palenque	Nuevo Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$823,949	\$823,949	\$823,949	\$823,949	\$823,949	\$823,949	\$823,949	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912103	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Alvaro Obregón - 6397	6397	Chiapas	Palenque	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$745,695	\$745,695	\$745,695	\$745,695	\$745,695	\$745,695	\$745,695	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912104	Construcción De Cuartos Domiciliarios En El Palmer Dda. Sección - 6374	6374	Chiapas	Palenque	El Palmer Dda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$357,527	\$357,527	\$357,527	\$357,527	\$357,527	\$357,527	\$357,527	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912105	Construcción De Cuartos Para Baha En El Ejido Portacel - 7078	7078	Chiapas	Palenque	Portacel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$430,402	\$430,402	\$430,402	\$430,402	\$430,402	\$430,402	\$430,402	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912106	Construcción De Cuartos Domiciliarios En La Hacienda El Porvenir - 17196	17196	Chiapas	Palenque	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$285,288	\$285,288	\$285,288	\$285,288	\$285,288	\$285,288	\$285,288	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912107	Reasfaltamiento De Calles En Ejido Raymundo Enriquez - 37453	17453	Chiapas	Palenque	Raymundo Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	\$1,668,079	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912108	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Ejido Raymundo Enriquez - 6378	6378	Chiapas	Palenque	Raymundo Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$332,470	\$332,470	\$332,470	\$332,470	\$332,470	\$332,470	\$332,470	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912109	Construcción De Dos Unidades Vehiculares En Barrio Pueblo Nuevo Río Chantala - 152077	152077	Chiapas	Palenque	Río Chantala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	\$653,274	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912110	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Ejido Doctor Samuel León Brindis - 61870	60899	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	\$2,313,067	100.00	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912111	Construcción De Cuartos Domiciliarios En San Marcos - 6383	6383	Chiapas	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$323,492	\$323,492	\$323,492	\$323,492	\$323,492	\$323,492	\$323,492	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912112	Construcción De Cuartos Para Baha En Ejido San Martín Chamalá - 7117	7117	Chiapas	Palenque	San Martín Chamalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$505,416	\$505,416	\$505,416	\$505,416	\$505,416	\$505,416	\$505,416	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912113	Construcción De Cuartos Domiciliarios En San Mateo - 6372	6372	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	\$292,540	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912114	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Ejido Santa Cruz - 6387	6387	Chiapas	Palenque	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	\$581,204	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912115	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Poblado La Unión - 67418	67418	Chiapas	Palenque	Poblado La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	\$522,340	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912116	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Ejido López Mateos - 63870	63670	Chiapas	Palenque	Séolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	\$488,574	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912117	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Ejido Emilio Rabasa - 5863	5863	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	\$705,311	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912118	Construcción De Cuartos Domiciliarios En Ejido Nuevo Tila Castellón - 39712	39712	Chiapas	Palenque	Nuevo Tila Castellón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	\$1,312,121	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912119	Rehabilitación Del Camino Rural - 61874	61874	Chiapas	Tenejapa	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	\$499,115	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS COMPLETADAS CON 0.8 km de camino / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912120	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 18038	18038	Chiapas	Tenejapa	Armando Pastana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	\$1,507,064	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS COMPLETADAS CON 505.60 ml / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912121	Reasfaltamiento De Viveranda Cuarto Domicilio - 18164	18164	Chiapas	Tenejapa	Jicaro I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	\$689,901	100.00	\$0	Vivienda	82	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS COMPLETADAS CON 13 cuartos domiciliarios / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912122	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 18136	18136	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	\$2,509,080	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS COMPLETADAS CON 13902 PROYECTOS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912123	Construcción De Techos De Cemento Asfáltico - 18536	18536	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	\$2,197,500	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912124	Revisión De Consultoría Para La Realización De Planes Programados Y Reglamentos - 15372	15372	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,524,988	\$2,524,988	\$2,524,988	\$2,524,988	\$2,524,988	\$2,524,988	\$2,524,988	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912125	Curso De Organización Y Actualización Para El Desarrollo De Los Servicios Públicos - 15342	15342	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$841,462	\$841,462	\$841,462	\$841,462	\$841,462	\$841,462	\$841,462	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912126	Construcción De Vespertino Pisos De Concreto - 112443	112443	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,411,528	\$1,411,528	\$1,411,528	\$1,411,528	\$1,411,528	\$1,411,528	\$1,411,528	100.00	\$0	Otros	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912127	Construcción De Vespertino Techos De Concreto Armado - 110809	110809	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912128	Construcción De Vespertino Muros A Base De Bloq Nuevo - 110164	110164	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	\$1,822,539	100.00	\$0	Otros	1,998	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912129	Reasfaltamiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 13884	13884	Chiapas	Tenejapa	Achilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912130	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 95792	96792	Chiapas	Tenejapa	Achilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	\$3,145,780	100.00	\$0	Metros lineales	418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912131	Construcción De Once Pisos De Concreto - 16394	16394	Chiapas	Tenejapa	Ampelil (Patío Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	\$552,384	100.00	\$0	Otros	675	100.00	100.00	Financiera / Física /	



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP110300914080	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	1204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912180	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 12262	12262	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Sumariva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	\$732,969	100.00	00	Metros Lineales	3,250	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912181	Rehabilitación De Caminos Rurales - 183355	183355	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	\$131,160	100.00	00	Otros	228	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912182	Construcción De Cuartos Dormitorio - 109919	109919	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$868,797	\$868,797	\$868,797	\$868,797	\$868,797	\$868,797	\$868,797	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912183	Construcción De Cuartos Dormitorio - 110444	110444	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	\$1,122,319	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912185	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 131890	131890	Chiapas	Villa Corzo	Jro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	\$1,668,483	100.00	00	Metros Lineales	2,382	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912186	Construcción De Veintio Cuatro Somatorios En Viviendas Existentes Numero Adicional - 72351	72351	Chiapas	Tonalá	San Pedro la Comandante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,417,357	\$1,377,900	\$1,377,900	\$1,377,900	97.22	00	Vivienda	105	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912187	Construcción De Paso De Cuarenta Y Seis Mts De Profundidad - 177673	177673	Chiapas	Sumaria	Nuevo Milenio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	\$1,385,015	100.00	00	Otros	5,212	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912188	Construcción De Bot Electrica Para Tipo Nuevo Milenio La Guadalupe - 175089	175089	Chiapas	Tonalá	Nuevo Milenio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	\$388,455	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912189	Construcción De Techo Fermo - 192926	192926	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	\$192,931	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912190	Construcción De Techo Fermo - 193157	193157	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	\$257,241	100.00	00	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912191	Ampliación De Drenaje Sanitario - 208081	208081	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	\$533,932	100.00	00	Metros Lineales	132	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912192	Construcción De Piso Fermo - 193448	193448	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	\$107,687	100.00	00	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912193	Construcción De Techo Fermo - 188557	188557	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	100.00	00	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912194	Construcción De Cuarto Para Baño - 204476	204476	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	\$171,781	100.00	00	Vivienda	26	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912195	Construcción De Cuarto Para Baño - 204446	204446	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	\$229,041	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912196	Construcción De Cuarto Para Baño - 203373	203373	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$14,502	\$14,502	\$14,502	\$14,502	\$14,502	\$14,502	\$14,502	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912197	Rehabilitación De Muro Fermo - 199631	199631	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	\$398,124	100.00	00	Metros Lineales	26	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912198	Construcción De Piso Fermo - 199572	199572	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	\$80,766	100.00	00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912199	Construcción De Muro Fermo - 199622	199622	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	\$530,832	100.00	00	Metros Lineales	35	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912200	Construcción De Muro Fermo - 199601	199601	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	100.00	00	Metros Lineales	17	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912201	Construcción De Piso Fermo - 199313	199313	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	100.00	00	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912202	Ampliación De Drenaje Sanitario - 207703	207703	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	\$712,942	100.00	00	Metros Lineales	130	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912203	Construcción De Muro Fermo - 196439	196439	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	\$796,248	100.00	00	Metros Lineales	52	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912204	Construcción De Piso Fermo - 199584	199584	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	\$161,531	100.00	00	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912205	Construcción De Techo Fermo - 199398	199398	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	\$385,862	100.00	00	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912206	Construcción De Cuarto Para Baño - 204486	204486	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	\$343,562	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912210	Construcción De Diecisiete Techos Fermo - 202131	202131	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	100.00	00	Otros	34	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912212	Construcción De Diez Techos Fermo - 198629	198629	Chiapas	La Trinitaria	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	100.00	00	Otros	34	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912215	Rehabilitación De Once Puntos Cuarenta Mts De Revoletamiento En Camino Ejido San Delicias A Camaron - 157447	157447	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	100.00	00	Otros	3,050	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912216	Construcción De Dieztechos Cuarenta Y Diez Techos Fermo - 201759	201759	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	100.00	00	Otros	574	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912222																												

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT170300914080	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DISRINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912224	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo	203889	Chiapas	Villa Corzo	Venticuatro de diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	\$744,224	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912227	Construcción De Cuartos Sanitarios - 79189	79189	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$650,432	\$650,432	\$650,432	\$650,432	\$650,432	\$650,432	\$650,432	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912228	Construcción De Cuartos Sanitarios - 102488	102488	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sancti Juarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$742,500	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912229	Construcción De Cuartos Sanitarios C/ido Venticuatro De Febrero 11 - 14827	14829	Chiapas	Villa Corzo	Venticuatro de febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	100.00	00	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912230	Construcción De Piso Firme - 141130	141130	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	\$145,084	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912231	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo	157093	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	\$89,264	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912232	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo	203907	Chiapas	Villa Corzo	San Ricardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	\$647,991	100.00	00	Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912233	Rehabilitación De Caminos Rurales - 112570	112570	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Belisario Domínguez (El Chicomil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viales	Terminado	2017	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	100.00	00	Otros	319	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912234	Construcción De Baños Rurales - 110431	110431	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Belisario Domínguez (El Chicomil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	\$1,144,432	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912235	Construcción De Techo En Aula De La Sec Prim Profa Rosario Castellanos Figueroa - 174544	174544	Chiapas	Villa Corzo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	\$101,465	100.00	00	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912236	Construcción De Pasa Artesanal En Sec Prim Profa Rosario Castellano Figueroa - 122310	122310	Chiapas	Villa Corzo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	\$268,754	100.00	00	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912237	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Entubada - 108834	108834	Chiapas	Villa Corzo	La Calba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	\$235,111	100.00	00	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912239	Construcción De Cuartos Sanitarios - 105968	105968	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	\$1,853,348	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912240	Aplicación De La Línea De Conducción	200478	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,936,271	\$5,936,271	\$5,936,271	\$5,936,271	\$5,936,271	\$5,936,271	\$5,936,271	100.00	00	Metros lineales	4,176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912241	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 209243	200423	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	\$440,931	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912242	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 209300	209900	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	100.00	00	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912243	3391 Subcontratación De Servicios San. Taxenes - 209460	200466	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912244	1208 Arrendamiento De Vehículo Servicio, Admis. Reservas, Lavaderos Y Flota Para Servicios Públicos - 209497	200497	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	\$371,399	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912245	Techo En Depoio Degroivo En El Colegio De Maestros De Chiapas Amad - 209509	200509	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,294,158	\$1,294,158	\$1,294,158	\$1,294,158	\$1,294,158	\$1,294,158	\$1,294,158	100.00	00	Otros	211	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912246	Techo En Depoio Degroivo En La Almacena La Vista Sacra Hender En La Localidad De San Lucas Chiapas 188858	188858	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	\$1,262,528	100.00	00	Otros	285	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912247	Techo En Depoio Degroivo En La Escuela Primaria Benito Juárez García En La Localidad De La Cañona Municipal De San Lucas - 188489	188489	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,228,151	\$1,228,151	\$1,228,151	\$1,228,151	\$1,228,151	\$1,228,151	\$1,228,151	100.00	00	Otros	321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912248	Mejoramiento De Camino Saca Cocecha San Lucas El Pagan - 101282	101282	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	\$107,620	100.00	00	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912249	Techo En Depoio Degroivo En La Escuela Primaria Benito Juárez García En La Localidad De San José Buenavista - 181830	181830	Chiapas	San Lucas	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,267,444	\$1,267,444	\$1,267,444	\$1,267,444	\$1,267,444	\$1,267,444	\$1,267,444	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912250	Construcción De Pisos Firmes - 103566	103566	Chiapas	San Lucas	Laguna del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	\$386,425	100.00	00	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912251	Construcción De Muro Firme - 103531	103531	Chiapas	San Lucas	Laguna del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	\$1,415,491	100.00	00	Otros	405	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912252	Rehabilitación De La Línea De Conducción - 101720	100720	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,995,394	\$2,995,394	\$2,995,394	\$2,995,394	\$2,995,394	\$2,995,394	\$2,995,394	100.00	00	Metros lineales	1,150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912253	Construcción De Camino Saca Cocecha Tramo Francisco Villa La Huasta - 101213	101213	Chiapas	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	\$184,709	100.00	00	Otros	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912254	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 209443	209443	Chiapas	Einacantan	Einacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$318,656	\$318,656	\$318,656	\$318,656	\$318,656	\$318,656	\$318,656	100.00	00	Otros	75	0.00	100.00	Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIILLA CORROSIONA; CANTIDAD: 5,100 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912255	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 17610	87610	Chiapas	Einacantan	Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	\$3,821,802	100.00	00	Otros	570	100.00	100.00	Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 17,100 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912256	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45081	45081	Chiapas	Einacantan	mocho de alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,447,294	\$2,447,294	\$2,447,294	\$2,447,29										





Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP17170300914880	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP17170300912290	Construcción De Albergo Escolar En Der De San Guadalupe Victoria Segunda Etapa - 47454	47454	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lerroy Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,970,000	100.00	00	Otros	1,172	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912291	Construcción De Cuartos Dormitorios - 12724	12724	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	María Ercilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,144,048	\$1,144,048	\$1,144,048	\$1,144,048	82.08	00	Vivienda	20	100.00	82.08	Financiera: / Físico: / Registrado: LA OBRAS NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU COMPLECIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912292	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89452	89452	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Nuevo Somocman el Avellano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$775,960	\$775,960	\$775,960	\$775,960	\$775,960	\$775,960	\$775,960	\$775,960	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912293	Construcción De Cuartos Dormitorios - 93970	93970	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Canavial	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$845,805	\$845,805	\$845,805	\$845,805	\$845,805	\$845,805	\$845,805	\$845,805	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912294	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 155325	155325	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,034,937	\$1,034,937	\$1,034,937	\$1,034,937	\$1,034,937	\$1,034,937	\$1,034,937	\$1,034,937	100.00	00	Metros Cuadrados	826	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912295	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Devino De Santa Lucía Cardenas - 128203	128203	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$2,300,023	\$2,300,023	\$2,300,023	\$2,300,023	\$2,134,768	\$2,134,768	\$2,134,768	\$2,134,768	86.19	00	Metros Lineales	607	100.00	86.19	Financiera: / Físico: / Registrado: LA OBRAS NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU COMPLECIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912296	Construcción De Cuartos Dormitorios - 164292	164292	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,137,134	\$1,137,134	\$1,137,134	\$1,137,134	\$1,137,134	\$1,137,134	\$1,137,134	\$1,137,134	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912297	Construcción De Cuartos Dormitorios - 18648	18648	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$727,591	\$727,591	\$727,591	\$727,591	\$727,591	\$727,591	\$727,591	\$727,591	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912298	Construcción De Cuartos Dormitorios - 132056	132056	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,421,417	\$1,421,417	\$1,421,417	\$1,421,417	\$1,421,417	\$1,421,417	\$1,421,417	\$1,421,417	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912299	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 137894	137894	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sinón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	100.00	00	Metros Cuadrados	799	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912300	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 136700	136700	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sinón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,003,741	\$1,003,741	\$1,003,741	\$1,003,741	\$1,003,741	\$1,003,741	\$1,003,741	\$1,003,741	100.00	00	Metros Cuadrados	799	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912301	Rehabilitación De Bad De Drenaje Sanitario - 103446	103446	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sinón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,043,663	\$1,043,663	\$1,043,663	\$1,043,663	\$1,043,663	\$1,043,663	\$1,043,663	\$1,043,663	100.00	00	Metros Lineales	5,192	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912302	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Del Tramo Emiliano Zapata Devino San Pedro La Cruz - 103234	103234	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Emiliano Zapata (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$850,470	\$850,470	\$850,470	\$850,470	\$850,470	\$850,470	\$850,470	\$850,470	100.00	00	Otros	366	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912303	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Lázaro Cárdenas Emiliano Zapata Devino - 102149	102149	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Emiliano Zapata (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	366	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912304	Construcción De Cuartos Dormitorios - 44359	44359	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,333,917	\$1,333,917	\$1,333,917	\$1,333,917	\$1,333,917	\$1,333,917	\$1,333,917	\$1,333,917	100.00	00	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912305	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Devino De Santa Lucía Cardenas - 127232	127232	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Somocman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,300,857	\$1,300,857	\$1,300,857	\$1,300,857	\$1,300,857	\$1,300,857	\$1,300,857	\$1,300,857	100.00	00	Metros Lineales	401	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912306	Construcción De Salas De Enseñanza Marianas Heteroclas - 132320	132320	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Educación	Terminado	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,433	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912307	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Devino San José Chapey Lindavista - 178804	178804	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	377	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912308	Construcción De Dispensario Médico - 143434	143434	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Nuevo Central (Santarcángel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Salud	Terminado	2017	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	100.00	00	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912309	Construcción De Cuartos Dormitorios - 132027	132027	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campamento (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$416,145	\$416,145	\$416,145	\$416,145	\$241,897	\$241,897	\$241,897	\$241,897	57.88	00	Vivienda	6	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registrado: LA OBRAS NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU COMPLECIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912310	Construcción De Cuartos Dormitorios - 127101	127101	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Playas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912311	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89454	89454	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,358,461	\$1,358,461	\$1,358,461	\$1,358,461	\$1,358,461	\$1,358,461	\$1,358,461	\$1,358,461	100.00	00	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912312	Construcción De Cuartos Dormitorios - 127350	127350	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Antonio la Quinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912313	Construcción De Cuartos Dormitorios - 92120	92120	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	María el Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$710,708	\$710,708	\$710,708	\$710,708	\$710,708	\$710,708	\$710,708	\$710,708	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912314	Construcción De Cuartos Dormitorios - 93134	93134	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912315	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Devino San Rafael Río Colorado La Laguna - 99515	99515	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Río Colorado (La Laguna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$576,960	\$576,960	\$576,960	\$576,960	\$576,960	\$576,960	\$576,960	\$576,960	100.00	00	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170300912316	Construcción De Piso Firme - 190793	190793	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$23,123	\$138,719													

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OMP1170300914080	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	18014	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - FINANCIERA: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912320	Construcción De Muro Fierro - 18016	18016	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$913,510	\$1,096,212	\$913,510	\$913,510	\$913,510	\$913,510	\$913,510	83.33	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912321	Construcción De Muro Fierro - 18016	18016	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$182,700	\$1,096,212	\$182,700	\$182,700	\$182,700	\$182,700	\$182,700	16.47	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912322	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 18293	18293	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	\$282,714	100.00	00	Metros Lineales	700	100.00	100.00	Físico: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912323	33903 Servicios Integrales - 18296	18296	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Estudio de planeación	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912324	Revisión/Ampliación De Calles Con Concreto Hidráulico - 18302	18302	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	\$786,672	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912325	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 18310	18310	Chiapas	Rayón	Sierra San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	\$292,144	100.00	00	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912326	Revisión/Ampliación De Caminos Con Concreto Hidráulico En Tramo Aislado - 18397	18397	Chiapas	Rayón	Sierra Unión Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912327	Construcción De Techo Fierro - 18318	18318	Chiapas	Rayón	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	\$192,442	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912328	Construcción De Piso Fierro - 18320	18320	Chiapas	Rayón	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	\$132,294	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912329	Construcción De Muro Fierro - 18320	18320	Chiapas	Rayón	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912330	Construcción De Cuartos Dormitorio - 18331	18331	Chiapas	Rayón	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912331	Construcción De Lechinas Sanitarias - 18399	18399	Chiapas	Rayón	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	00	Fleasas	112	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912332	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Páramo Chape - 183104	183104	Chiapas	Rayón	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	\$1,352,129	100.00	00	Metros Lineales	132	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912333	Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seta Punto Vacío Por Cosecha Frutas Variedad El Palma Tulija - 144705	124705	Chiapas	Salto de Agua	Palma Tulija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,205,611	\$1,205,611	\$1,205,611	\$1,205,611	\$1,205,611	\$1,205,611	\$1,205,611	100.00	00	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIADAS Y AL 100% / Físico: OBRAS FINANCIADAS Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912334	Construcción De Baños Rurales - 18382	161362	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	\$57,222	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912338	Rehabilitación De Caminos Sacacauecha Tramo Aislado - 144291	184291	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	100.00	00	Otros	4,664	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912339	Rehabilitación De Caminos Sacacauecha Tramo Aislado - 128110	128110	Chiapas	Villaflores	Chuchucmac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,833,764	\$1,833,764	\$1,833,764	\$1,833,764	\$1,833,764	\$1,833,764	\$1,833,764	100.00	00	Otros	9,084	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912340	Rehabilitación De Techo Fierro - 144197	141917	Chiapas	Villaflores	Champierco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912341	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 118309	118309	Chiapas	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$408,261	\$408,261	\$408,261	\$408,261	\$408,261	\$408,261	\$408,261	100.00	00	Metros Lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912343	Rehabilitación De Caminos Sacacauecha Tramo Aislado - 128090	128090	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chonuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	100.00	00	Otros	2,962	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912344	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 127696	127696	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	100.00	00	Metros Lineales	1,360	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912345	Rehabilitación De Caminos De Tramo Villa Bermejo Jara - 144281	164281	Chiapas	Villaflores	Bermejo Jara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	100.00	00	Otros	369	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912346	Construcción De Techado De Cancha De Telemundeña No Cuento Ventanuco - 163704	163704	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	\$896,249	100.00	00	Otros	179	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912347	Construcción De Banquetas Acceso Principal - 140364	140364	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,274,614	\$1,274,614	\$1,274,614	\$1,274,614	\$1,274,614	\$1,274,614	\$1,274,614	100.00	00	Metros Cuadrados	3,383	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912348	Rehabilitación De Techo Fierro - 174349	174349	Chiapas	Villaflores	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	\$737,358	100.00	00	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912349	Construcción De Cuarto Para Cocina - 322846	322846	Chiapas	Villaflores	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912350	Rehabilitación De Caminos Sacacauecha Tramo Aislado - 177777	177777	Chiapas	Villaflores	Jesús María Gara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	100.00	00	Otros	6,724	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OMP1170300912351	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 164371	164371	Chiapas	Villaflores	Jesús María Gara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Termin															

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SMPT170300914080	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912355	Rehabilitación De Techo Fermo - 17853	17853	Chiapas	Villaflores	Bonavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$85,404	\$85,404	\$85,404	\$85,404	\$85,404	\$85,404	\$85,404	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912374	Rehabilitación De Camino Sotavento Yama Aislado - 17448	17448	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mexico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	100.00	\$0	Otros	3,014	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912357	Construcción De Cuartos Dormitorio - 12155	12155	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912358	Construcción De Cuartos Dormitorio - 20247	20247	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912359	Rehabilitación De Camino Tzo E C Villaflores Tulla Sin Molienda Grande Camino El Santuario - 17683	17683	Chiapas	Villaflores	cabada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Transportes y viabilidad	Terminado	2017	\$2,074,369	\$2,074,369	\$2,074,369	\$2,074,369	\$2,074,369	\$2,074,369	\$2,074,369	100.00	\$0	Otros	1,129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912360	Rehabilitación De Techo Fermo - 16376	16376	Chiapas	Villaflores	Sobada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912361	Rehabilitación De Camino Tzo E C Camino Cerro Viejo Tenechtian San Marcos - 14331	14331	Chiapas	Villaflores	Tenechtian	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Transportes y viabilidad	Terminado	2017	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	100.00	\$0	Otros	618	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912362	Construcción De Piso Fermo - 11813	11813	Chiapas	Villaflores	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912363	Rehabilitación De Techo Fermo - 11849	11849	Chiapas	Villaflores	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	100.00	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912364	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 20246	20246	Chiapas	Villaflores	Orasio Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912365	Regulación De Energía Eléctrica - 20320	20320	Chiapas	Villaflores	Orasio Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	\$575,284	100.00	\$0	Otros	935	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912366	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 18438	18438	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	100.00	\$0	Metros lineales	545	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912367	Rehabilitación De Techo Fermo - 142018	142018	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	\$263,107	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912368	Construcción De Leticinas - 14348	14348	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	\$265,117	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912369	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 14828	14828	Chiapas	Villaflores	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	100.00	\$0	Metros lineales	708	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912370	Construcción De Cuartos Dormitorio - 12155	12155	Chiapas	Villaflores	Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170300912371	Construcción De Cuarto Para Cocina - 12279	12279	Chiapas	Villaflores	Tres Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912372	Rehabilitación De Techo Fermo - 122149	122149	Chiapas	Villaflores	Tres Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912373	Construcción De Cuartos Dormitorio - 20283	20283	Chiapas	Villaflores	El Sábino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$223,164	\$223,164	\$223,164	\$223,164	\$223,164	\$223,164	\$223,164	\$223,164	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912374	Construcción De Hurco Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte EJ La Providencia - 13812	13812	Chiapas	Salto de Agua	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	\$723,364	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912375	Construcción De Hurco Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte EJ El Faro - 9524	9524	Chiapas	Salto de Agua	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	\$1,012,715	100.00	\$0	Otros	201	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912376	Construcción De Hurco Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte EJ Santa Lucia Segunda Sección - 12462	12462	Chiapas	Salto de Agua	Santa Lucia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	\$1,928,981	100.00	\$0	Otros	493	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912377	Instalación De Módulos Solares - 144310	144310	Chiapas	Salto de Agua	Abusal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$586,204	\$586,204	\$586,204	\$586,204	\$586,204	\$586,204	\$586,204	\$586,204	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912378	Construcción De Hurco Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte - 22462	22462	Chiapas	Salto de Agua	Potjería 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	\$1,687,859	100.00	\$0	Metros lineales	454	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912379	Construcción De Techo Fermo Para Vivienda - 16308	16308	Chiapas	Salto de Agua	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$179,237	\$179,237	\$179,237	\$179,237	\$179,237	\$179,237	\$179,237	\$179,237	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912380	Construcción De Techado Y Cerrado De Dos Módulos De Clavichín X Teñina Y Dos M De Escuela Primaria Bilingüe del Centro Comunitario Palmará - 14507	14507	Chiapas	Salto de Agua	Sierra Preciosa (Polichil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,476,193	\$2,476,193	\$2,476,193	\$2,476,193	\$2,476,193	\$2,476,193	\$2,476,193	\$2,476,193	100.00	\$0	Otros	293	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912381	Construcción De Hurco Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144384	144384	Chiapas	Salto de Agua	La Flor de Bacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,991,410	\$1,991,410	\$1,991,410	\$1,991,410	\$1,991,410	\$1,991,410	\$1,991,410	\$1,991,410	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912382	Construcción De Hurco Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte EJ San Juan Bartolomé Segunda Sección - 14355	14355	Chiapas	Salto de Agua	San Juan Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,494,960	\$1,494,960	\$1,494,960	\$1,494,960	\$1,494,960	\$1,494,960	\$1,494,960	\$1,494,960	100.00	\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Física: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 %; Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170300912383	Revoamiento Y Obras De Drenaje De Dos Punto Cuarenta Y Cinco En De Camino Rural El Corco El Bajo Grande - 14355	14355	Chiapas	Salto de Agua	El Corco (El Bajo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					



Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP110300914080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	16410	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914240	Construcción De Cuarto Para Cocina - 14340	16410	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,114	\$364,114	\$364,114	\$364,114	\$364,114	\$364,114	\$364,114	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914241	Rehabilitación De Techo Fermo - 162889	162893	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914242	Construcción De Cuartos Dormitorio - 162855	162855	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914243	Pavimentación De Calles - 143310	163310	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914244	Rehabilitación De Techo Fermo - 162855	162855	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$867,840	\$867,840	\$867,840	\$867,840	\$867,840	\$867,840	\$867,840	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914245	Construcción De Cuartos Dormitorio - 162846	162846	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914246	Pavimentación De Calles Con Concreto Aluminado - 127640	127640	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,200,963	\$1,200,963	\$1,200,963	\$1,200,963	\$1,200,963	\$1,200,963	\$1,200,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97,237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914247	Rehabilitación De Techo Fermo - 122189	122189	Chiapas	Villaflores	Agresomes Medicanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,122,982	\$1,122,982	\$1,122,982	\$1,122,982	\$1,122,982	\$1,122,982	\$1,122,982	100.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914248	Rehabilitación De Techo Fermo - 118427	118427	Chiapas	Villaflores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914249	Rehabilitación De Camión Sacacaoscha Fermo Aluminado - 143124	143124	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	100.00	\$0	Otros	3,567	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914250	Rehabilitación De Techo Fermo - 163480	163480	Chiapas	Villaflores	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914251	Construcción De Cuarto Para Cocina - 127615	127615	Chiapas	Villaflores	Salas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914252	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184314	184314	Chiapas	Villaflores	Nuevo Jerusalem	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914253	Rehabilitación De Techo Fermo - 121299	121299	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914254	Construcción De Letanías - 140123	140123	Chiapas	Villaflores	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914255	Construcción De Cuarto Para Cocina - 121216	121216	Chiapas	Villaflores	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914256	Construcción De Letanías - 121140	121140	Chiapas	Villaflores	El Partillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	100.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914257	Regulación De Energía Eléctrica Dual Teah - 202829	202829	Chiapas	Villaflores	Los Dos Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	\$333,142	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914258	Construcción De Piso Fermo - 202955	202955	Chiapas	Villaflores	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914260	Instalación Red De Drenaje Sanitario - 164361	164361	Chiapas	Villaflores	Palenque de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914262	Construcción De Cuartos Dormitorio - 164432	164432	Chiapas	Villaflores	El Recuerdo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914263	Construcción De Letanías - 203329	203329	Chiapas	Villaflores	Suben Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914264	Construcción De Cuarto Para Cocina - 203379	203379	Chiapas	Villaflores	Suben Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914265	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202834	202834	Chiapas	Villaflores	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914266	Construcción De Cuarto Dormitorio - 162886	162886	Chiapas	Villaflores	San Joaqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914267	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202838	202838	Chiapas	Villaflores	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914268	Construcción De Letanías - 202835	202835	Chiapas	Villaflores	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914269	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202935	202935	Chiapas	Villaflores	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$258,014	\$258,014	\$258,014	\$258,014	\$258,014	\$258,014	\$258,014	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914270	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202851	202851	Chiapas	Villaflores	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.
EMP110300914283	Construcción De Letanías - 202837	202837	Chiapas	Villaflores	Las Piedritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1717030914080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Hecrea Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1717030912454	Construcción De Cuerto Para Cocina - 178174	178174	Chiapas	Villaflores	Viva Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5582,594	5582,594	5582,594	5582,594	5582,594	5582,594	5582,594	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	
SP1717030912455	Construcción De Letanías - 18335	18335	Chiapas	Villaflores	Riquidámbar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5412,420	5412,420	5412,420	5412,420	5412,420	5412,420	5412,420	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	
SP1717030912456	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202839	202839	Chiapas	Villaflores	Trinitaria I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	100.00	0.00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	
SP1717030912457	Construcción De Cuartos Dormitorio - 177921	177921	Chiapas	Villaflores	Las Trinitarias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2294,884	2294,884	2294,884	2294,884	2294,884	2294,884	2294,884	2294,884	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912458	Construcción De Cuerto Para Cocina - 177866	177866	Chiapas	Villaflores	Las Trinitarias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5274,880	5274,880	5274,880	5274,880	5274,880	5274,880	5274,880	5274,880	100.00	0.00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912459	Rehabilitación De Techo Fermo - 202840	202840	Chiapas	Villaflores	El Verge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	3342,574	3342,574	3342,574	3342,574	3342,574	3342,574	3342,574	3342,574	100.00	0.00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912460	Construcción De Cuartos Dormitorio - 122074	122074	Chiapas	Villaflores	Salama	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5442,515	5442,515	5442,515	5442,515	5442,515	5442,515	5442,515	5442,515	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912461	Construcción De Cuartos Dormitorio - 212388	212388	Chiapas	Villaflores	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2258,014	2258,014	2258,014	2258,014	2258,014	2258,014	2258,014	2258,014	100.00	0.00	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912462	Construcción De Cuartos Dormitorio - 121225	121225	Chiapas	Villaflores	Las Pomarosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	100.00	0.00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912463	Rehabilitación De Techo Fermo - 203214	203214	Chiapas	Villaflores	Refuerzo Cemento Asfáltico (Socama)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	3350,953	3350,953	3350,953	3350,953	3350,953	3350,953	3350,953	3350,953	100.00	0.00	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912464	Construcción De Cuerto Para Cocina - 141942	141942	Chiapas	Villaflores	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5327,700	5327,700	5327,700	5327,700	5327,700	5327,700	5327,700	5327,700	100.00	0.00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912465	Construcción De Cuartos Dormitorio - 177820	177820	Chiapas	Villaflores	El Brasilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2368,597	2368,597	2368,597	2368,597	2368,597	2368,597	2368,597	2368,597	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912466	Rehabilitación De Techo Fermo - 202847	202847	Chiapas	Villaflores	El Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5550,382	5550,382	5550,382	5550,382	5550,382	5550,382	5550,382	5550,382	100.00	0.00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912467	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202844	202844	Chiapas	Villaflores	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	2184,302	100.00	0.00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912468	Construcción De Letanías - 163221	163221	Chiapas	Villaflores	El Paraiso I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5500,818	5500,818	5500,818	5500,818	5500,818	5500,818	5500,818	5500,818	100.00	0.00	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912469	Construcción De Cuerto Para Cocina - 127624	127624	Chiapas	Villaflores	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2364,117	2364,117	2364,117	2364,117	2364,117	2364,117	2364,117	2364,117	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912470	Construcción De Letanías - 203193	203193	Chiapas	Villaflores	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2383,640	2383,640	2383,640	2383,640	2383,640	2383,640	2383,640	2383,640	100.00	0.00	Otros	53	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912471	Construcción De Cuerto Para Cocina - 177945	177945	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5436,938	5436,938	5436,938	5436,938	5436,938	5436,938	5436,938	5436,938	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912472	Construcción De Cuartos Dormitorio - 163241	163241	Chiapas	Villaflores	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2479,184	2479,184	2479,184	2479,184	2479,184	2479,184	2479,184	2479,184	100.00	0.00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912473	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 178511	178511	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5768,497	5768,497	5768,497	5768,497	5768,497	5768,497	5768,497	5768,497	100.00	0.00	Otros	205	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912474	Rehabilitación De Techo Fermo - 178529	178529	Chiapas	Villaflores	San José La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2413,677	2413,677	2413,677	2413,677	2413,677	2413,677	2413,677	2413,677	100.00	0.00	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912475	Construcción De Piso Fermo - 142007	142007	Chiapas	Villaflores	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2133,057	2133,057	2133,057	2133,057	2133,057	2133,057	2133,057	2133,057	100.00	0.00	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912476	Rehabilitación De Techo Fermo - 143971	143971	Chiapas	Villaflores	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2196,709	2196,709	2196,709	2196,709	2196,709	2196,709	2196,709	2196,709	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912477	Construcción De Piso Fermo - 203297	203297	Chiapas	Villaflores	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2228,485	2228,485	2228,485	2228,485	2228,485	2228,485	2228,485	2228,485	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912478	Rehabilitación De Techo Fermo - 203276	203276	Chiapas	Villaflores	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2196,845	2196,845	2196,845	2196,845	2196,845	2196,845	2196,845	2196,845	100.00	0.00	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912479	Construcción De Cuartos Dormitorio - 138397	138397	Chiapas	Villaflores	30 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	5552,900	100.00	0.00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912480	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202852	202852	Chiapas	Villaflores	Sancho Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2147,432	2147,432	2147,432	2147,432	2147,432	2147,432	2147,432	2147,432	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912481	Construcción De Letanías - 142070	142070	Chiapas	Villaflores	La Cabaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	2589,182	2589,182	2589,182	2589,182	2589,182	2589,182	2589,182	2589,182	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
SP1717030912482	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 104110	104110	Chiapas	Ezequiel	Seguete Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EZEQUIEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	51,421,442	51,421,442	51,421,442	51,421,442	51,421,442	51,421,442	51,421,442	51,421,442	100.00	0.00	Otros	212	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 6,350 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717030912483	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 97448	97448	Chiapas	Ezequiel	Moncen	R																							

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP110300914080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914086	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 4006	4066	Chiapas	Einacantan	Joch Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	\$1,099,550	100.00	00	Otros	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIETA COMODORA; CANTIDAD: 60,812 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914087	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 4053	4053	Chiapas	Einacantan	Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	\$1,670,172	100.00	00	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE MUDOR UNDO; CANTIDAD: 142,140 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914088	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 3740	3740	Chiapas	Einacantan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$415,703	\$415,703	\$415,703	\$415,703	\$415,703	\$415,703	\$415,703	100.00	00	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 1,940 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914089	Construcción De Letanías - 18403	18403	Chiapas	Villaflores	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	100.00	00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914090	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184208	184208	Chiapas	Villaflores	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914091	Construcción De Cuarto Para Cocina - 13138	13138	Chiapas	Villaflores	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914092	Mejoramiento De La Electrificación De La Localidad San Nicolás - 18772	18772	Chiapas	San Nicolás	San Nicolás Plan de Ayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE SUERBERO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	100.00	00	Otros	793	100.00	100.00	Financiera: OBRA 100% FUNCIONANDO. Fisical: OBRA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914094	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 4706	4706	Chiapas	Einacantan	Elambo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,341,583	\$1,341,583	\$1,341,583	\$1,341,583	\$1,341,583	\$1,341,583	\$1,341,583	100.00	00	Otros	194	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIETA COMODORA; CANTIDAD: 33,132 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914095	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 11734	11734	Chiapas	Einacantan	Ajetec Bajo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$335,244	\$335,244	\$335,244	\$335,244	\$335,244	\$335,244	\$335,244	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 1,500 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914096	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 3927	3927	Chiapas	Einacantan	Jojalmito Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	\$656,964	100.00	00	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIETA COMODORA; CANTIDAD: 6,460 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914097	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 11743	11743	Chiapas	Einacantan	Pobolito Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	\$593,532	100.00	00	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE MUDOR UNDO; CANTIDAD: 97,420 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914098	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 10401	10401	Chiapas	Einacantan	Jejumito Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	\$623,557	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA; CANTIDAD: 2,790 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300914099	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 3929	3929	Chiapas	Einacantan	S'Aguate Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	100.00	00	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARIETA COMODORA; CANTIDAD: 5,950 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912000	Rehabilitación De La Calle Quinta Avenida Lázaro Cárdenas - 109585	109585	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$101,511	\$101,511	\$101,511	\$101,511	\$101,511	\$101,511	\$101,511	100.00	00	Metros Cuadrados	1,273	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912001	Construcción De Ocho Cuartos De Baño Para Vivienda - 104023	104023	Chiapas	Aldama	Chayonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$234,435	\$234,435	\$234,435	\$234,435	\$234,435	\$234,435	\$234,435	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912002	Construcción De Quince Cuartos De Baño Para Vivienda - 100375	100375	Chiapas	Aldama	Chivut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$439,565	\$439,565	\$439,565	\$439,565	\$439,565	\$439,565	\$439,565	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912003	Construcción De Siete Huella De Cuartos Para Paq de Viviendas - 18341	18341	Chiapas	Aldama	San Pedro Cotiline	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Metros Cuadrados	435	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912004	Construcción De Biblioteca Juvenet y Cinco Mesas Lineales De Pavimentación Con Concreto Hidrofóbico De Calles José Sabido Y Espino Hedillo - 13840	13840	Chiapas	Buenavista de las Américas	Buenavista de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE LAS AMERICAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,350,212	\$3,350,212	\$3,350,212	\$3,350,212	\$3,350,212	\$3,350,212	\$3,350,212	100.00	00	Otros	7,259	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES. Registrado: obra finalizada en 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912006	Construcción De Cancha De Deportes Múltiple Y Techado En La Escuela Primaria Bilingüe Valentín Gómez Farqués - 13478	13478	Chiapas	Buenavista de las Américas	Flor de Cacao	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE LAS AMERICAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,862,232	\$1,862,232	\$1,862,232	\$1,862,232	\$1,862,232	\$1,862,232	\$1,862,232	100.00	00	Otros	1,655	100.00	100.00	Finalizada en 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912012	Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Para Baño - 182171	182171	Chiapas	Maravilla Tenzapa	Jauutilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,276,360	\$3,276,360	\$3,276,360	\$3,276,360	\$3,276,360	\$3,276,360	\$3,276,360	100.00	00	Vivienda	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912013	Construcción De Cincuenta Y Cinco Techos Firmes De Cinco Por Seis Metros - 181247	181247	Chiapas	Maravilla Tenzapa	La Bella Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,054,461	\$1,054,461	\$1,054,461	\$1,054,461	\$1,054,461	\$1,054,461	\$1,054,461	100.00	00	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912014	Apertura Y Mejoramiento De Camino Para Camión Del Tramo Del Mx Caro Mas Tres Cerro Al Mx Caro Mas Quinientos - 80200	80200	Chiapas	Maravilla Tenzapa	La Bella Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,485,451	\$1,485,451	\$1,485,451	\$1,485,451	\$1,485,451	\$1,485,451	\$1,485,451	100.00	00	Metros Lineales	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912015	Construcción De Techado De Aluminicio Tenida Y Dos H En Área De Dependencia De Educación Financiera Simón Bolívar Bilingüe Adolfo Ruano - 14114	14114	Chiapas	Maravilla Tenzapa	La Democracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Educación	Terminado	2017	\$1,521,969	\$1,521,969	\$1,521,969	\$1,521,969	\$1,521,969	\$1,521,969	\$1,521,969	100.00	00	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912016	Pavimentación Del Camino Acceso Principal Al Sitio Fier de Café Del Mx Caro Mas Tres Cerro Al Mx Caro Mas Milnoventa Y Trece - 121005	121005	Chiapas	Maravilla Tenzapa	Fier de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,484,852	\$2,484,852	\$2,484,852	\$2,484,852	\$2,484,852	\$2,484,852	\$2,484,852	100.00	00	Metros Cuadrados	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912017	Rehabilitación De Camino Intercomunitario De Fronteras Del Sur Monte Flor Del Mx Caro Mas Tres Cerro Al Cinco Mas Quinientos - 19979	19979	Chiapas	Maravilla Tenzapa	Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$24,070	\$24,070	\$24,070	\$24,070	\$24,070	\$24,070	\$24,070	100.00	00	Metros Lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912018	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos De Almacenamiento De Agua - 8024	8024	Chiapas	Maravilla Tenzapa	Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$599,934	\$599,934	\$599,934	\$599,934	\$599,934	\$599,934	\$599,934	100.00	00	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912019	Construcción De Treinta Letanías Mesas - 80256	80256	Chiapas	Maravilla Tenzapa	Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$746,459	\$746,459	\$746,459	\$746,459	\$746,459	\$746,459	\$746,459	100.00	00	Flejes	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912020	Construcción De Veintiocho Cuartos Para Baño - 80243	80243	Chiapas	Maravilla Tenzapa	Siño Mesero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,136,804	\$1,136,804	\$1,136,804	\$1,136,804	\$1,136,804	\$1,136,804	\$1,136,804	100.00	00	Vivienda	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912021	Construcción De Veinticu Cuartos Para Baño - 80236	80236	Chiapas	Maravilla Tenzapa	Siño Mesero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENZAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$852,603	\$852,603	\$852,603	\$852,603	\$852,603	\$852,603	\$852,603	10						



Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1710300914080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1710300912325	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Los Núcleos Segunda Etapa - 86127	86127	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Urbanización	Terminado	2017	\$813,214	\$813,214	\$813,214	\$813,214	\$813,214	\$813,214	\$813,214	\$813,214	\$813,214	100.00	00	Otros	326	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912324	Rehabilitación De Setenta Y Tres Acciones De Techos Firmes - 161141	161141	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nueva Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$393,614	\$393,614	\$393,614	\$393,614	\$393,614	\$393,614	\$393,614	\$393,614	\$393,614	100.00	00	Metros Cuadrados	287	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912327	Construcción De Setenta Y Tres Acciones De Pisos Firmes - 161137	161137	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nueva Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	100.00	00	Metros Cuadrados	287	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912329	Rehabilitación De Diez Y Seis Techos Firmes - 111512	111512	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nuevo San Andrés de La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$520,872	\$520,872	\$520,872	\$520,872	\$520,872	\$520,872	\$520,872	\$520,872	\$520,872	100.00	00	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912330	Construcción De Setenta Y Seis Acciones De Pisos Firmes - 111511	111511	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nuevo San Andrés de La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$638,352	\$638,352	\$638,352	\$638,352	\$638,352	\$638,352	\$638,352	\$638,352	\$638,352	100.00	00	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912331	Construcción De Camino Sacromocheco Del Km Cerro Mas Tenos Cerro Al Km Dos Mas Camino Sacromocheco - 24795	24795	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nuevo San Andrés de La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,502,560	\$1,502,560	\$1,502,560	\$1,502,560	\$1,502,560	\$1,502,560	\$1,502,560	\$1,502,560	\$1,502,560	100.00	00	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912332	Rehabilitación De Cienno Ocho Acciones De Techos Firmes - 111394	111394	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Plan de Río Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,013,430	\$1,013,430	\$1,013,430	\$1,013,430	\$1,013,430	\$1,013,430	\$1,013,430	\$1,013,430	\$1,013,430	100.00	00	Metros Cuadrados	440	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912334	Apertura Y Mejoramiento De Camino Sacromocheco Terceza Etapa Del Tramo Del Km Dos Mas Sacromocheco Al Km Dos Mas Sacromocheco - 24795	24795	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Saito de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,024,720	\$2,024,720	\$2,024,720	\$2,024,720	\$2,024,720	\$2,024,720	\$2,024,720	\$2,024,720	\$2,024,720	100.00	00	Metros lineales	246	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912335	Rehabilitación De Ochenta Acciones De Techos Firmes - 111517	111517	Chiapas	Maravilla Tenepaja	San Felipe Jatato	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$696,640	\$696,640	\$696,640	\$696,640	\$696,640	\$696,640	\$696,640	\$696,640	\$696,640	100.00	00	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912336	Construcción De Ochenta Acciones De Pisos Firmes - 111504	111504	Chiapas	Maravilla Tenepaja	San Felipe Jatato	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Vivienda	Terminado	2017	\$466,560	\$466,560	\$466,560	\$466,560	\$466,560	\$466,560	\$466,560	\$466,560	\$466,560	100.00	00	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912338	Construcción De Sistema De Drenaje Pluvial Sanitario Terceza Etapa - 199972	199972	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,002,864	\$2,002,864	\$2,002,864	\$2,002,864	\$2,002,864	\$2,002,864	\$2,002,864	\$2,002,864	\$2,002,864	100.00	00	Metros lineales	389	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912339	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 161133	161133	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nueva Sabanita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$233,280	\$233,280	\$233,280	\$233,280	\$233,280	\$233,280	\$233,280	\$233,280	\$233,280	100.00	00	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA; CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912340	Reasfaltado De Camino Sacromocheco Abasco Castellanos - 10333	10333	Chiapas	Marques de Comillas	Abasco Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 1000 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912342	Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 9379	9379	Chiapas	Marques de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	\$234,460	100.00	00	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 9000 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912344	Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 38496	38496	Chiapas	Marques de Comillas	Barrío San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4000 ML CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912345	Rehabilitación De Camino Saca Cocheba - 59701	59701	Chiapas	Marques de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	00	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4800 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912346	Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 38476	38476	Chiapas	Marques de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	\$238,368	100.00	00	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4800 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912348	Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 39334	39334	Chiapas	Marques de Comillas	Orlando Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	\$377,772	100.00	00	Metros lineales	1,082	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4800 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912350	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Flor De Marques - 105044	105044	Chiapas	Marques de Comillas	Flor de Marques de Comillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$335,874	\$335,874	\$335,874	\$335,874	\$335,874	\$335,874	\$335,874	\$335,874	\$335,874	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 5200 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912351	Rehabilitación De Camino Saca Cocheba - 59441	59441	Chiapas	Marques de Comillas	Salacia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4800 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912352	Construcción De Camino Saca Cocheba Nuevo Paraiso - 104316	104316	Chiapas	Marques de Comillas	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4700 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912353	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Quiriguaohero - 105160	105160	Chiapas	Marques de Comillas	Quiriguaohero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	\$500,001	100.00	00	Metros lineales	237	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4800 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912354	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Río Salinas - 89001	89001	Chiapas	Marques de Comillas	Río Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$397,042	\$397,042	\$397,042	\$397,042	\$397,042	\$397,042	\$397,042	\$397,042	\$397,042	100.00	00	Metros lineales	139	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4700 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912357	Apertura De Camino Saca Cocheba Río Salinas - 8904	8904	Chiapas	Marques de Comillas	Río Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4800 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912359	Rehabilitación De Camino Intercomunitario San Isidro - 104231	104231	Chiapas	Marques de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	\$447,588	100.00	00	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 1200 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912359	Rehabilitación De Camino Intercomunitario San Isidro - 104248	104248	Chiapas	Marques de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$413,684	\$413,684	\$413,684	\$413,684	\$413,684	\$413,684	\$413,684	\$413,684	\$413,684	100.00	00	Metros lineales	352	100.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / Físico: UNIDAD DE MEDIDA ML 4800 DE CAMINO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1710300912360	Construcción De Cuatro Domitorios Saca Rita - 104273	104273	Chiapas	Marques de Comillas	Santa Rita La Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS																			



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SMPT170300914080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	4204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912622	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Dto Nuevo Santander - 44824	44824	Chiapas	Palenque	Nuevo Santander	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	\$1,084,710	100.00	\$0	Vivienda	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912623	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Dto San Mateo Segunda Sección - 37865	37865	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	\$548,137	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912624	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Dto Las Delicias Segunda Sección - 64186	64186	Chiapas	Palenque	Las Delicias 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$356,161	\$356,161	\$356,161	\$356,161	\$356,161	\$356,161	\$356,161	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912625	Construcción De Cuartos Para Baños - 128340	128340	Chiapas	Panteño	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTEÑO	Vivienda	Terminado	2017	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	\$719,401	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912628	Rehabilitación De Calles - 130579	130579	Chiapas	Pijijilpan	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	\$278,249	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	Terminada al 100% / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912629	Rehabilitación De Caminos - 130587	130587	Chiapas	Pijijilpan	Ricabar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$534,444	\$534,444	\$534,444	\$534,444	\$534,444	\$534,444	\$534,444	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	Terminada al 100% / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912630	Construcción De Techo Fermo - 43803	43803	Chiapas	Ocotepéc	San Andrés Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$894,106	\$894,106	\$894,106	\$894,106	\$894,106	\$894,106	\$894,106	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912631	Construcción De Piso Firme En La Calle De San Andrés Carrizal - 43826	43826	Chiapas	Ocotepéc	San Andrés Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$573,438	\$573,438	\$573,438	\$573,438	\$573,438	\$573,438	\$573,438	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912632	Construcción De Techo Fermo Para Direccion Vialidad - 43835	43835	Chiapas	Ocotepéc	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$356,422	\$356,422	\$356,422	\$356,422	\$356,422	\$356,422	\$356,422	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912633	Construcción De De Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 43815	43815	Chiapas	Ocotepéc	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$523,656	\$523,656	\$523,656	\$523,656	\$523,656	\$523,656	\$523,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912634	Construcción De Cancha Deportiva Y Techado - 47013	47013	Chiapas	Ocotepéc	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCIPIA	Educación	Terminado	2017	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	456	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912635	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Francisco Ocotul - 68237	68237	Chiapas	Ocotepéc	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$543,213	\$543,213	\$543,213	\$543,213	\$543,213	\$543,213	\$543,213	100.00	\$0	Metros Lineales	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912636	Construcción De Cancha Deportiva En Area De Importación De Succión Talla En La Localidad De San Francisco Ocotul - 68111	68111	Chiapas	Ocotepéc	San Francisco Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$837,760	\$837,760	\$837,760	\$837,760	\$837,760	\$837,760	\$837,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	456	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA EN 100% Y FORMA DE ACTIVO A CONTABO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
SMPT170300912637	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Para El Distrito De San Marcos Nueva Vista - 68170	68170	Chiapas	Ocotepéc	San Marcos Nueva Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912638	Mano de Obra Construcción De Cuartos Corrales Cero - 139055	139055	Chiapas	Ocosingo	Decaruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912639	Ach Lum Tierra Nueva Introducción Al Alcantarillado Sanitario - 187070	187070	Chiapas	Ocosingo	Ach'um Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,699,250	\$1,699,250	\$1,699,250	\$1,699,250	\$1,699,250	\$1,699,250	\$1,699,250	100.00	\$0	Otros	422	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912727	Construcción De Dona Escuela Vialidad Agua Alboñ Corto De La Localidad De San Isidro - 67679	67679	Chiapas	Ocotepéc	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	\$1,685,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912728	Revertimiento De Camino Rural Saca Cochea En La Localidad Cero Blanco - 131702	131702	Chiapas	Ocotepéc	Cero Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$444,631	\$444,631	\$444,631	\$444,631	\$444,631	\$444,631	\$444,631	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912729	Pavimentación De Calle Con Concreto Resistente En La Localidad De Los Cafetales - 68770	68770	Chiapas	Ocotepéc	Los Cafetales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉC CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$686,925	\$686,925	\$686,925	\$686,925	\$686,925	\$686,925	\$686,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912730	Cabecera Municipal Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para El Distrito De San Isidro El Gaviño - 105359	105359	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Gaviño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,771,947	\$1,771,947	\$1,771,947	\$1,771,947	\$1,771,947	\$1,771,947	\$1,771,947	100.00	\$0	Otros	88,883	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912731	Cabecera Municipal Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para El Distrito De San Isidro El Gaviño - 105359	74774	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Gaviño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,996,061	\$1,996,061	\$1,996,061	\$1,996,061	\$1,996,061	\$1,996,061	\$1,996,061	100.00	\$0	Otros	88,883	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912733	Alberca Campeche Construcción De Cuartos Dormitorios Cero - 139216	139216	Chiapas	Ocosingo	Campeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	\$375,543	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912734	Mano de Obra Construcción De Cuartos Dormitorios Cero - 132385	132385	Chiapas	Ocosingo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912735	General Francisco Villa Construcción De Cuartos Para Cocina Cero - 117485	117485	Chiapas	Ocosingo	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$736,648	\$736,648	\$736,648	\$736,648	\$736,648	\$736,648	\$736,648	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912736	General Francisco Villa Construcción De Cuartos Dormitorios Cero - 116890	116890	Chiapas	Ocosingo	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$864,442	\$864,442	\$864,442	\$864,442	\$864,442	\$864,442	\$864,442	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912737	General Francisco Villa Construcción De Cuartos Para Baños Cero - 117515	117515	Chiapas	Ocosingo	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$378,909	\$378,909	\$378,909	\$378,909	\$378,909	\$378,909	\$378,909	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912738	Revertimiento Sistema Aplicación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 78225	78225	Chiapas	Ocosingo	Revenegido Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,479,735	\$1,479,735	\$1,479,735	\$1,479,735	\$1,479,735	\$1,479,735	\$1,479,735	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912741	Santa Isabel Construcción De Cuartos Dormitorios Cero - 121111	121111	Chiapas	Ocosingo	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	\$525,760	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado	
SMPT170300912742	Alfredo V Bonfil Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 82574	82574	Chiapas	Ocosingo	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,246,254	\$1,246,254	\$1,246,254	\$1,246,254	\$1,246,254	\$1,246,254	\$1,246,254	100.00	\$0	Otros	543	1				



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP110300914880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	1034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110300912811	Alberca Santa Martha Construcción De Cuartos Dormitorios - 13764	11764	Chiapas	Soconusco de Epizaco	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO DE EPIZACO	Vivienda	Terminado	2017	\$600,864	\$600,864	\$600,864	\$600,864	\$600,864	\$600,864	\$600,864	\$600,864	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912812	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 10991	12091	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	\$680,472	100.00	00	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se realizó el desmantelamiento y se colocaron las lamielas, obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912813	33903 Servicios Integrales - 119220	119220	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	\$883,194	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912815	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120995	120995	Chiapas	Ostuacán	Amanote Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$392,708	\$392,708	\$392,708	\$392,708	\$392,708	\$392,708	\$392,708	\$392,708	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: LA OBRAS DE EJECUCIÓN CONCLUIDA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912816	Rehabilitación De Camero Rural Ec Rural Ostuacán 9 Laguna La Campesana Laguna Abajo A Laguna Arriba Tiemo No. 1 A. En Sitio Mes Quindimé - 10864	41301	Chiapas	Ostuacán	Copano Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	\$125,230	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se realizó el desmantelamiento de lamielas y la colocación, obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912817	Rehabilitación De Camero Rural Ec Rural Ostuacán 9 Laguna La Campesana Laguna Abajo A Laguna Arriba Tiemo No. 1 A. En Sitio Mes Quindimé - 10864	10864	Chiapas	Ostuacán	Laguna Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$398,908	\$398,908	\$398,908	\$398,908	\$398,908	\$398,908	\$398,908	\$398,908	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS HECHAS AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912818	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 10748	10748	Chiapas	Ostuacán	La Leja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	100.00	00	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se realizó el desmantelamiento de lamielas y la colocación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912819	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 10791	10791	Chiapas	Ostuacán	Magac Abajo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	\$90,730	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: obra terminada y entregada a los beneficiarios - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912820	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 41435	41435	Chiapas	Ostuacán	Peñitas el Mico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	\$148,102	100.00	00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se realizó el desmantelamiento de lamielas y la colocación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912821	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 121878	121878	Chiapas	Ostuacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	\$1,011,750	100.00	00	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912822	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120992	120992	Chiapas	Ostuacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,338,533	\$3,338,533	\$3,338,533	\$3,338,533	\$3,338,533	\$3,338,533	\$3,338,533	\$3,338,533	100.00	00	Otros	1,463	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO, SE HIZO ENTREGA A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912823	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 41538	41538	Chiapas	Ostuacán	Playa de Piedra Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912824	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 14796	14796	Chiapas	Ostuacán	Playa larga Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	\$445,612	100.00	00	Otros	390	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se desmanteló y se colocaron las lamielas, obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912825	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 41307	41307	Chiapas	Ostuacán	Copano 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	\$216,269	100.00	00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se realizó el desmantelamiento de lamielas y la colocación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912826	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 41546	41546	Chiapas	Ostuacán	Playa de Piedra Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	\$182,626	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se desmanteló y se colocaron las lamielas, obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912827	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 103301	103301	Chiapas	Ostuacán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	\$170,502	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: obra concluida física y contable mente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912828	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 40633	40633	Chiapas	Ostuacán	Catedral Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	\$385,869	100.00	00	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se desmanteló y se colocaron las lamielas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912829	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 41376	41376	Chiapas	Ostuacán	Peñitas 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	\$352,494	100.00	00	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se desmanteló y se colocaron las lamielas, obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912830	Reventamiento De Calles A Base Con Concreto Hidráulico - 120989	120989	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	\$526,667	100.00	00	Metros Cuadrados	393	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: la obra fue terminada física y financiera mente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912831	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 121426	121426	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Xothibillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	\$704,710	100.00	00	Metros Cuadrados	1,393	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: obra concluida y entregada a los beneficiarios de la localidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912832	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 14791	14791	Chiapas	Ostuacán	Alto Amanote Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,783	\$245,783	\$245,783	\$245,783	\$245,783	\$245,783	\$245,783	\$245,783	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se desmanteló y se colocaron las lamielas, LA OBRAS FUE TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912833	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 120990	120990	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Peñitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	\$1,781,426	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912834	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104766	104766	Chiapas	Ostuacán	Salmon González Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	\$738,250	100.00	00	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: LA OBRAS SE CONCLUYERON FISICA Y FINANCIERA MENTE CONCLUIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912835	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo - 119170	119170	Chiapas	Ostuacán	Magac Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	\$62,431	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: se realizó el desmantelamiento y la colocación de las lamielas, obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912836	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 130239	130239	Chiapas	Sumacinta	Sumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	\$1,074,759	100.00	00	Metros Cuadrados	2,023	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912837	Mejoramiento De Vivienda - 203059	203059	Chiapas	Sumacinta	La Sombra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	\$54,845	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO REGISTRADO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300912838	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 203013	203013	Chiapas	Sumacinta	La Sombra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$655,414	\$655,414	\$655,414	\$655,414	\$655,414	\$655,414	\$655,414	\$655,414	100.00	00	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110300925771	Construcción De Cuartos Dormitorios - 127437	127437	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Conocido Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado																

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SDP1170300954880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2015 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953543	Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 29170	29170	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	\$2,628,575	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA PENDING DE 100% / Físico: METAS LOGRADAS COLOCACION DE 31 POSTES DE CONCRETO / Registrar LA OBRA DE TENDIDO AL 100% HABIENDOSE LOGRADO TODAS LAS METAS / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953544	Equipoamiento De Depósito De Agua Potable - 147649	147649	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953547	Construcción De Letanías Tipo De Dos X Dos Pisos Vecinales Mts Romado El Pango - 149456	149456	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$509,384	\$509,384	\$509,384	\$509,384	\$509,384	\$509,384	\$509,384	100.00	00	Fisicas	70	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA PENDING DE AL 100% / Físico: OBRA PENDING DE AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953549	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 137358	137358	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	\$514,639	100.00	00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Físico: UNIDAD DE MEDIDA: BULTO DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD: 949 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953552	Construcción De Cuartos Doritorio En San Andrés Las Cuevas - 144970	144970	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Vivienda	Terminado	2017	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	\$462,781	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Físico: CERRSE DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953568	Regulación De Red De Energía Eléctrica - 127367	127367	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2017	\$753,281	\$753,281	\$753,281	\$753,281	\$753,281	\$753,281	\$753,281	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA RED ELÉCTRICA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953569	Construcción De Techado Para Caucha De Caucho Matlapán 80 Ciudad Rural - 184117	184117	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jalmanes de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$1,022,099	\$1,022,099	\$1,022,099	\$1,022,099	\$1,022,099	\$1,022,099	\$1,022,099	100.00	00	Otros	3,480	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953580	Pavimentación De Calles Sin Hombre Con Concreto Hidráulico - 128228	128228	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUITLAPAN	Transporte y Viajantes	Terminado	2017	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	100.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA PENDING DE 100% / Físico: OBRA PENDING DE 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953595	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 139250	139250	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,141,041	\$1,141,041	\$1,141,041	\$1,141,041	\$1,141,041	\$1,141,041	\$1,141,041	100.00	00	Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Físico: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE VARILLA CORROSIONA; CANTIDAD: 11,220 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953610	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 60737	60737	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	\$237,005	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Físico: UNIDAD DE MEDIDA: BULTO DE CEMENTO GRIS; CANTIDAD: 1,130 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953622	Construcción De Tenda Y Ocho Cuartos Doritorio - 93222	93222	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,781,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	\$1,780,029	100.00	00	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953624	Mejoramiento De Camio Saca Cochemá - 121349	121349	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$204,133	\$293,963	\$293,963	\$293,963	\$293,963	\$293,963	\$293,963	98.91	00	Metros Lineales	82	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953625	Construcción De Pomas Septicas - 302108	302108	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Físico: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA DE TENDIDO EN TENDIDO Y FORMA SEGUN LOS LARGOS ESTABLECIDOS; / Físico: DE TENDIDO EN TENDIDO Y FORMA SEGUN LOS LARGOS ESTABLECIDOS. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170300953626	Construcción De Colocales De Regación De Agua Fluvial - 100333	100333	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	100.00	00	Otros	208	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974234	Construcción De Tenda Y Ocho Cuartos Para Bado - 128844	128844	Chiapas	Chilón	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,541,203	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	\$1,531,054	100.00	00	Vivienda	129	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974238	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 243971	243971	Chiapas	Chilón	San Antonio Bulujub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	\$6,846,730	100.00	00	Otros	418	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974239	Construcción De Cuarenta Cuartos Para Bado Primera Etapa - 205692	205692	Chiapas	Chilón	San Antonio Bulujub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	\$1,728,672	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974241	Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 224994	224994	Chiapas	Chilón	Atocla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	\$1,448,494	100.00	00	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974242	Rehabilitación Del Centro Rural Tramo Cucoaco El Refugio A Pojoil Y Ramales Segunda Etapa - 243439	243439	Chiapas	Chilón	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Transporte y Viajantes	Terminado	2017	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	\$3,428,040	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974243	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 243054	243054	Chiapas	Chilón	Chik Ael Pojoil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,655,385	\$3,655,385	\$3,655,385	\$3,655,385	\$3,655,385	\$3,655,385	\$3,655,385	100.00	00	Otros	330	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974244	Rehabilitación De Calozna Techo Fermo - 289938	289938	Chiapas	Chilón	Carmen Isidra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	\$113,750	100.00	00	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974245	Rehabilitación De Cuarenta Y Tres Techos Fermo - 33924	33924	Chiapas	Chilón	Chamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	\$362,813	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974246	Rehabilitación De Cuarenta Y Tres Pisos Fermo - 382811	382811	Chiapas	Chilón	Chamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	100.00	00	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974247	Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Doritorio - 225742	225742	Chiapas	Chilón	Concepción Gra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	\$1,978,333	100.00	00	Vivienda	109	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974248	Construcción De Veintiseis Cuartos Doritorio - 217009	217009	Chiapas	Chilón	Juncoán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,269,971	\$1,269,971	\$1,269,971	\$1,269,971	\$1,269,971	\$1,269,971	\$1,269,971	100.00	00	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974249	Apertura De Camio Rural Tramo El Llanto Cerro Al Kilómetro Uno Primera Etapa - 233354	233354	Chiapas	Chilón	Nuevo Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Transporte y Viajantes	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974251	Construcción De Cincoenta Y Cinco Pisos Fermo - 282992	282992	Chiapas	Chilón	De Aupija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	100.00	00	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400974252	Rehabilitación De Cincoenta Y Cinco Techos Fermo - 245839	245839	Chiapas	Chilón	De Aupija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	100.00	00	Otros	135	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CERRA DEFINITIVA, CERRSE DEFINITIVO 2017 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT11002051000	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974256	Construcción De Vivienda Techo Fermo - 27391	227891	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza de los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MED - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974257	Construcción De Diecisiete Cuartos Domestico - 204881	204881	Chiapas	Chilón	Campo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$782,574	\$782,574	\$782,574	\$782,574	\$782,574	\$782,574	\$782,574	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974258	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 212275	212275	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	\$881,764	100.00	00	Metros lineales	451	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974259	Construcción De Piso Fermo - 213725	213725	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	\$65,549	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974260	Mejoramiento De Ocho Viviendas Techo Fermo - 286557	286557	Chiapas	Huixtán	Doce de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$73,800	\$73,800	\$73,800	\$73,800	\$73,800	\$73,800	\$73,800	100.00	00	Otros	84	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974261	Mejoramiento De Veintiocho Viviendas Cuartos Domestico - 284820	284820	Chiapas	Huixtán	San Martín por NO Ponce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	00	Vivienda	128	0.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974262	Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Viviendas Cuartos Para Cocina - 288954	288954	Chiapas	Huixtán	San José el Puercito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,462,667	\$1,462,667	\$1,462,667	\$1,462,667	\$1,462,667	\$1,462,667	\$1,462,667	100.00	00	Vivienda	213	0.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974263	Construcción De Cinco Tanques De Seta Para Abastecimiento De Agua Pluvial - 288150	288150	Chiapas	Huixtán	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	00	Otros	18	0.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974264	Construcción De Nuevo Baño Con Cabeceros De Lata Tienen Y Fono Septico - 288144	288144	Chiapas	Huixtán	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974265	Mejoramiento De Ocho Viviendas Techo Fermo - 287131	287131	Chiapas	Huixtán	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	100.00	00	Otros	42	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974266	Mejoramiento De Ocho Viviendas Techo Fermo - 286793	286793	Chiapas	Huixtán	Ch'achab'itil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974267	Construcción De Ocho Techos Fermo Tecera Etapa - 340056	340056	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$374,001	\$374,001	\$374,001	\$374,001	\$374,001	\$374,001	\$374,001	100.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974268	Construcción De Ocho Viviendas Techo Fermo - 340560	340560	Chiapas	Huitupán	El Aufole	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$105,003	\$105,003	\$105,003	\$105,003	\$105,003	\$105,003	\$105,003	100.00	00	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974269	Construcción De Cinco Viviendas Cuarto Domestico Tecera Etapa - 340183	340183	Chiapas	Huitupán	Santa Catarina de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974270	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tension - 340259	340259	Chiapas	Huitupán	San José de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974271	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo San Pedro Fabuchil K'ijóñ Sobremonte - 358930	358930	Chiapas	Huitupán	Nuevo San Pedro Fabuchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	Transportes y viales	Terminado	2017	\$2,100,713	\$2,100,713	\$2,100,713	\$2,100,713	\$2,100,713	\$2,100,713	\$2,100,713	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRAS TERMINADA / FÍSICA: OBRAS TERMINADA / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974272	Rehabilitación De Techo Fermo - 312694	312694	Chiapas	La Independencia	La Esperanza (El Misionero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974273	Rehabilitación De Techo Fermo - 293718	293718	Chiapas	La Independencia	San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	100.00	00	Otros	16	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974275	Adquisición De Software Y Hardware - 312959	312959	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	\$606,332	100.00	00	Equipamiento	0	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974277	Cursos De Capacitación Y Actualización - 312310	312310	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	\$595,136	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974279	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 254149	254149	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	\$537,738	100.00	00	Otros	3,041	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974280	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 253495	253495	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	\$382,761	100.00	00	Otros	3,221	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974281	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 253454	253454	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	\$285,769	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974282	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214454	214454	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	\$472,588	100.00	00	Otros	3,221	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974283	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214025	214025	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	\$781,544	100.00	00	Otros	3,221	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974284	Construcción De Piso Fermo - 293216	293216	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	\$1,027,518	100.00	00	Otros	93	100.00	100.00	FINANCIERA: FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974285	Construcción De Piso Fermo - 312933	312933	Chiapas	La Independencia	Sumavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	\$1,254,654	100.00	00	Otros	116	100.00	100.00	FINANCIERA: FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS / REGISTRADO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974286	Construcción De Red Distribución De Agua Potable - 299753	299753	Chiapas	La Independencia	Sumavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	\$1,948,701	100.00	00	Otros	1,403	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400974287	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuos Primera Etapa - 212346	212346	Chiapas	La Independencia	Davilano Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	00	Otros	1,214	100.00	100.00	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRADO: OBRAS TERMINADA -- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1104009																												

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SP1717040094080	Construcción De 134 Lantinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	0.00	Hecrea Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094293	Rehabilitación De Techo Ffme - 112883	112883	Chiapas	La Independencia	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	\$691,212	100.00	0.00	Otros	64	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094292	Rehabilitación De Techo Ffme - 108813	208813	Chiapas	La Independencia	San Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,051,051	\$1,051,051	\$1,051,051	\$1,051,051	\$1,051,051	\$1,051,051	\$1,051,051	100.00	0.00	Otros	93	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094293	Rehabilitación De Techo Ffme - 108963	208963	Chiapas	La Independencia	Rosario la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	\$1,080,018	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094294	Rehabilitación De Techo Ffme - 112887	112887	Chiapas	La Independencia	San Isidro el Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	\$777,613	100.00	0.00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094294	Rehabilitación De Techo Ffme - 112896	112896	Chiapas	La Independencia	Pinal del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	\$1,188,020	100.00	0.00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094297	Rehabilitación De Techo Ffme - 128607	28607	Chiapas	La Independencia	San Antonio Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	\$507,608	100.00	0.00	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094298	Construcción De Piso Ffme - 294562	294562	Chiapas	La Independencia	Santa Rita el Nogal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,081,398	\$1,081,398	\$1,081,398	\$1,081,398	\$1,081,398	\$1,081,398	\$1,081,398	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094299	Construcción De Piso Ffme - 293183	293183	Chiapas	La Independencia	14 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	\$432,639	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094305	Reparación De La Línea de Energía Eléctrica En Media y Baja Tensión - 25585	25585	Chiapas	Jatacomán	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	100.00	0.00	Otros	378	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094409	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Río A San Lorenzo Del Río Cerro Al No Cuatro Mas Vecinales - 24488	24488	Chiapas	Las Margaritas	Flor del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	\$549,477	100.00	0.00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094447	Construcción De Lantinas - 283070	283070	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Chucula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	\$1,105,011	100.00	0.00	Fleasas	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094451	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Mundo Del No Cerro Mas Trece Cerro Al No Uno Mas Vecinales Segunda Etapa - 28102	28102	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,047,430	\$2,047,430	\$2,047,430	\$2,047,430	\$2,047,430	\$2,047,430	\$2,047,430	100.00	0.00	Otros	879	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094452	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo San Juan Chamula Nuevo San Cristóbalito Del No Cerro Mas Trece Cerro Al No Trece Mas Vecinales - 22624	22624	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	\$1,199,977	100.00	0.00	Otros	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094453	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Zapotal A San Lorenzo Dos Del No Cerro Mas Trece Cerro Al No Trece Mas Vecinales Cincuenta Y Un - 24954	24954	Chiapas	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,101,083	\$2,101,083	\$2,101,083	\$2,101,083	\$2,101,083	\$2,101,083	\$2,101,083	100.00	0.00	Otros	435	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094454	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Zapotalito A Santa Elena Del No Cerro Mas Trece Cerro Al No Uno Mas Vecinales Ochenta Y Ocho - 230171	230171	Chiapas	Las Margaritas	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,009,113	\$1,009,113	\$1,009,113	\$1,009,113	\$1,009,113	\$1,009,113	\$1,009,113	100.00	0.00	Otros	217	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094455	Construcción De Cuarenta Y Ocho Sanitarios Secos - 26591	26591	Chiapas	Las Margaritas	El Vergelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,305,832	\$2,305,832	\$2,305,832	\$2,305,832	\$2,305,832	\$2,305,832	\$2,305,832	100.00	0.00	Fleasas	289	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094457	Reparación De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Tramo C C Margaritas Nueva América Nuevo Santiago Del No Cerro Mas Trece Cerro Al No Trece - 22821	22821	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	\$2,123,321	100.00	0.00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094458	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Santiago San Isidro Del No Cerro Mas Trece Cerro Al Cuatro Mas Vecinales Veintinueve - 228102	228102	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	\$1,512,113	100.00	0.00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094459	Regulación Del Sistema De Riego - 238124	238124	Chiapas	Las Margaritas	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$912,338	\$912,338	\$912,338	\$912,338	\$912,338	\$912,338	\$912,338	100.00	0.00	Otros	79	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094460	Construcción De Cuarenta Y Tres Tanques Domésticos - 236706	236706	Chiapas	Las Margaritas	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	100.00	0.00	Otros	94	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094462	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Ruana El Caracolito Del No Cerro Mas Trece Cerro Al No Dos Mas Vecinales - 228972	228972	Chiapas	Las Margaritas	El Caracolito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	\$1,199,000	100.00	0.00	Otros	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094463	Construcción De Veintidós Tanques Comunitarios De Almacenamiento - 230083	230083	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	100.00	0.00	Otros	124	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094464	Construcción De Seis Tanques Comunitarios De Almacenamiento - 237189	237189	Chiapas	Las Margaritas	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	100.00	0.00	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094465	Rehabilitación De Olla Pluvial - 238421	238421	Chiapas	Las Margaritas	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	100.00	0.00	Otros	87	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094466	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 228410	228410	Chiapas	Las Margaritas	Cuatro de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	\$742,174	100.00	0.00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094467	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua María San Lorenzo Del No Cerro Mas Trece Cerro Al Dos Mas Vecinales Segundo Subtramo Del No Cerro Mas Trece - 229627	229627	Chiapas	Las Margaritas	Agua María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	\$2,527,354	100.00	0.00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1717040094468	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Olla Comunitaria Fajaltes Del No Cerro Mas Trece Cerro Al No Uno Mas Trece Cerro - 244495	244495	Chiapas	Las Margaritas	Olla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	\$562,645	100.00	0.00	Otros	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SP111000054080	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Hectos Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SP11170400974471	Revestimiento De Calles - 274374	274374	Chiapas	Las Margaritas	Rigüel Roldán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,495,514	\$1,495,514	\$1,495,514	\$1,495,514	\$1,495,514	\$1,495,514	\$1,495,514	\$1,495,514	100.00	\$0	Otros	157	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974472	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva María El Maná Del Km Cero Mas Trece Cerro Al Km Trece Mas Robinsones Treinta - 274375	274375	Chiapas	Las Margaritas	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974473	Construcción De Siete Tanques Comunitarios De Almacenamiento - 274377	274377	Chiapas	Las Margaritas	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974474	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Sebastián Francisco Villa Del Km Cero Mas Trece Cerro Al Km Trece Mas Francisco Novena - 274377	274377	Chiapas	Las Margaritas	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	\$1,692,500	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974475	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Monte Juarez Santa Margarita La Aldea Del Km Cero Mas Trece Cerro Al Km Cuatro Mas Novocientos Veinte - 274378	228926	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	\$2,023,300	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974476	Construcción De Catoceros Techos Firmes - 227863	227863	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	\$181,328	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974477	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Monte Sinal Gratiano Sanchez Del Km Cero Mas Trece Cerro Al Km Cero Mas Diecinueve - 229451	229451	Chiapas	Las Margaritas	Monte Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	\$1,148,292	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974478	Construcción De Muro De Contención - 209042	309042	Chiapas	Las Margaritas	Victoria La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	\$1,155,441	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974479	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua Escudada Nuevo Nomon Del Km Cero Mas Trece Cerro Al Km Cero Mas Diez - 271552	271552	Chiapas	Las Margaritas	Agua Escudada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$306,379	\$306,379	\$306,379	\$306,379	\$306,379	\$306,379	\$306,379	\$306,379	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974480	Construcción De Teñales Y Nuevo Falso Firmes - 227889	227889	Chiapas	Las Margaritas	Humarinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974481	Rehabilitación De Techo Firme - 226782	226782	Chiapas	Catachobán	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974484	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 280761	290761	Chiapas	Catachobán	Catachobán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	\$112,139	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974485	Rehabilitación De Pozo Profundo - 274121	274121	Chiapas	Catachobán	Catachobán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$626,604	\$626,604	\$626,604	\$626,604	\$626,604	\$626,604	\$626,604	\$626,604	\$626,604	100.00	\$0	Otros	2,973	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974486	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 290579	290579	Chiapas	Catachobán	Catachobán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974487	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275585	275585	Chiapas	Catachobán	Bajo Humbolena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974488	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275132	275132	Chiapas	Catachobán	Boca Del Río Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$112,371	\$112,371	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974489	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275579	275579	Chiapas	Catachobán	Cuyo (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$335,241	\$335,241	\$335,241	\$335,241	\$335,241	\$335,241	\$335,241	\$335,241	\$335,241	100.00	\$0	Otros	537	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974490	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 274166	274166	Chiapas	Catachobán	Cuyo (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$511,128	\$511,128	\$511,128	\$511,128	\$511,128	\$511,128	\$511,128	\$511,128	\$511,128	100.00	\$0	Otros	537	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974491	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275472	275472	Chiapas	Catachobán	Cuyo Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$91,671	\$91,671	\$91,671	\$91,671	\$91,671	\$91,671	\$91,671	\$91,671	\$91,671	100.00	\$0	Otros	139	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974492	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275586	275586	Chiapas	Catachobán	Francisco J. Cayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$198,128	\$198,128	\$198,128	\$198,128	\$198,128	\$198,128	\$198,128	\$198,128	\$198,128	100.00	\$0	Otros	377	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974493	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275094	275094	Chiapas	Catachobán	Jocklango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$44,357	\$44,357	\$44,357	\$44,357	\$44,357	\$44,357	\$44,357	\$44,357	\$44,357	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974494	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 274912	274912	Chiapas	Catachobán	El Pajonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$192,213	\$192,213	\$192,213	\$192,213	\$192,213	\$192,213	\$192,213	\$192,213	\$192,213	100.00	\$0	Otros	299	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974495	Rehabilitación De Pozo Profundo - 274002	274002	Chiapas	Catachobán	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$88,566	\$88,566	\$88,566	\$88,566	\$88,566	\$88,566	\$88,566	\$88,566	\$88,566	100.00	\$0	Otros	534	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974496	Construcción De Terapias Para Vivienda - 274028	274028	Chiapas	Catachobán	El Remolino Ira. de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$437,932	\$437,932	\$437,932	\$437,932	\$437,932	\$437,932	\$437,932	\$437,932	\$437,932	100.00	\$0	Otros	89	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974497	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275581	275581	Chiapas	Catachobán	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$147,857	\$147,857	\$147,857	\$147,857	\$147,857	\$147,857	\$147,857	\$147,857	\$147,857	100.00	\$0	Otros	268	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974498	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275054	275054	Chiapas	Catachobán	La Tula (Mam)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$236,370	\$236,370	\$236,370	\$236,370	\$236,370	\$236,370	\$236,370	\$236,370	\$236,370	100.00	\$0	Otros	437	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974500	Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275532	275532	Chiapas	Catachobán	Victorio R. Rojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAZA	Vivienda	Terminado	2017	\$133,															



Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1170400974080	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	2384	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400974056	Construcción De Cuartos Dormitorios - 139898	23908	Chiapas	Cintalapa	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974038	Construcción De Cuartos Dormitorios - 238894	23894	Chiapas	Cintalapa	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	\$552,883	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974039	Mantenimiento Y Saneamiento De Camino Tramo La Florida El Mirador - 312359	31239	Chiapas	Cintalapa	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	\$740,207	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974060	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 218707	21897	Chiapas	Copainalá	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Metros lineales	278	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974062	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 248085	24805	Chiapas	Copainalá	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$813,333	\$813,333	\$813,333	\$813,333	\$813,333	\$813,333	\$813,333	\$813,333	100.00	\$0	Metros Lineales	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974064	Saneamiento De Camino Acceso Principio Colonia El Ejidal - 238703	23870	Chiapas	Berriozabal	Colonia Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974065	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 188883	18881	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco el Buenafijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974074	Ampliación De Electrificación Primera Etapa - 214729	21479	Chiapas	Copainalá	San Miguel el Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974082	Construcción De Camino Rural - 220602	22062	Chiapas	Copainalá	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974084	Construcción De Puentes - 248227	24827	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Otros	1,034	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registrado: OBRAS CONCLUIDAS EN LÍQUIDO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974085	Rehabilitación De Caminos Rurales - 233584	23354	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,633,027	\$2,633,027	\$2,633,027	\$2,633,027	\$2,633,027	\$2,633,027	\$2,633,027	\$2,633,027	100.00	\$0	Otros	14,024	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974086	Construcción De Aula En La Escuela Preparatoria Del Estado - 233511	23311	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$419,713	\$419,713	\$419,713	\$419,713	\$419,713	\$419,713	\$419,713	\$419,713	100.00	\$0	Otros	14,024	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974087	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica - 330051	33001	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Educación	Terminado	2017	\$420,945	\$420,945	\$420,945	\$420,945	\$420,945	\$420,945	\$420,945	\$420,945	100.00	\$0	Flexas	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974088	Construcción De Comedor Comunitario Salón De Usos Múltiples - 249587	24957	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974090	Apertura De Camino Rural - 249863	24963	Chiapas	Chalchihuitán	Tzacucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974091	Pavimentación De Camino - 248068	24808	Chiapas	Chalchihuitán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	414	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974092	Construcción De Muro Fierro - 244927	24497	Chiapas	Chalchihuitán	Pacamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	312	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974093	Saneamiento De Camino - 250053	25003	Chiapas	Chalchihuitán	Beisichojón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974094	Pavimentación De Camino - 249096	24906	Chiapas	Chalchihuitán	Orillano Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,896,717	\$1,896,717	\$1,896,717	\$1,896,717	\$1,896,717	\$1,896,717	\$1,896,717	\$1,896,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	281	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974095	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 24924	24924	Chiapas	Chalchihuitán	Ch'Emut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974096	Construcción De Cancha Y Techado En La Zona Para Jóvenes Clemente Orozco - 249963	24963	Chiapas	Chalchihuitán	Pastankal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Educación	Terminado	2017	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	100.00	\$0	Otros	303	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974097	Pavimentación De Camino - 248124	24814	Chiapas	Chalchihuitán	Doveitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974098	Construcción De Muro Fierro - 244936	24496	Chiapas	Chalchihuitán	Subolatic (Tz'itil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974099	Pavimentación De Calle - 248256	24826	Chiapas	Chalchihuitán	Cruzón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	\$340,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974600	Pavimentación De Camino - 248217	24827	Chiapas	Chalchihuitán	Izamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	448	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974601	Pavimentación De Camino - 250009	25009	Chiapas	Chalchihuitán	Dulantic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$499,864	\$499,864	\$499,864	\$499,864	\$499,864	\$499,864	\$499,864	\$499,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974602	Comedor Comunitario - 253552	25352	Chiapas	Chalchihuitán	Melichitá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	630	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registrado: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974603	Suministro De Depósito Para Captación De Agua Potable En Cabecera Municipal - 320125	32015	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	100.00	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400974604	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Nueva Firma - 317955	31795	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aport																						

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SP111020051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hecrea Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registre: ODS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974618	Construcción De Fosas Sépticas - 202354	202354	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	\$1,232,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRAS EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Finicia: LA OBRAS EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974619	Construcción De Fosas Sépticas - 202322	202322	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	100.00	00	Otros	292	100.00	100.00	Financiera: LA OBRAS EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Finicia: LA OBRAS EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974620	Construcción De Fosas Sépticas - 202307	202307	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	\$1,616,000	100.00	00	Otros	388	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400974621	Construcción De Fosas Sépticas - 202286	202286	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	\$2,890,000	100.00	00	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974622	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Casillas Y Muro Fierro - 302889	302889	Chiapas	Chamula	Arrevisa Dos	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	\$1,568,000	100.00	00	Otros	624	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974623	Construcción De Fosas Sépticas - 293970	293970	Chiapas	Chamula	Satejitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	\$746,000	100.00	00	Otros	486	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974624	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Casillas Y Muro Fierro - 309071	309071	Chiapas	Chamula	Sedejitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	100.00	00	Otros	624	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974626	Construcción De Fosas Sépticas - 204673	204673	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974627	Construcción De Fosas Sépticas - 207671	207671	Chiapas	Chamula	Cruz Quezada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	\$2,492,000	100.00	00	Otros	604	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974628	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 302881	302881	Chiapas	Chamula	Cruzón	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	\$5,406,000	100.00	00	Otros	2,162	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974629	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 302806	302806	Chiapas	Chamula	Cruzón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974630	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 304849	304849	Chiapas	Chamula	Chivivitanal	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	\$2,956,130	100.00	00	Otros	1,184	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974631	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 303662	303662	Chiapas	Chamula	Chistic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	\$2,912,000	100.00	00	Otros	1,164	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974633	Construcción De Fosas Sépticas - 310297	310297	Chiapas	Chamula	Spaichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	100.00	00	Otros	860	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974634	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Preescolar Con Clave En Exámite - 318234	318234	Chiapas	Chamula	Soalantec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974635	Construcción De Fosas Sépticas - 293811	293811	Chiapas	Chamula	Soalantec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	00	Otros	985	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974636	Construcción De Fosas Sépticas - 204757	204757	Chiapas	Chamula	Soalantec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	100.00	00	Otros	696	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974637	Construcción De Fosas Sépticas - 209941	209941	Chiapas	Chamula	Sohasón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	\$2,192,000	100.00	00	Otros	528	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974639	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Casillas Y Muro Fierro - 312341	312341	Chiapas	Chamula	Sojbon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	100.00	00	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974640	Construcción De Fosas Sépticas - 204748	204748	Chiapas	Chamula	Leguna Petaj	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,948,000	\$2,948,000	\$2,948,000	\$2,948,000	\$2,948,000	\$2,948,000	\$2,948,000	\$2,948,000	100.00	00	Otros	712	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974641	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 312506	312506	Chiapas	Chamula	Servilho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,258,000	\$4,258,000	\$4,258,000	\$4,258,000	\$4,258,000	\$4,258,000	\$4,258,000	\$4,258,000	100.00	00	Otros	1,704	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400974642	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techumbre Fierro - 309506	309506	Chiapas	Chamula	Suqun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,834,000	\$4,834,000	\$4,834,000	\$4,834,000	\$4,834,000	\$4,834,000	\$4,834,000	\$4,834,000	100.00	00	Otros	1,932	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Finicia: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OSP115020514880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	034	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hecrea Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel: Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974644	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Firme - 313501	313501	Chiapas	Chamula	Las Olas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,200	\$287,200	\$287,200	\$287,200	\$287,200	\$287,200	\$287,200	100.00	00	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974645	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Firme - 313725	313725	Chiapas	Chamula	Las Olas	Rural	Montañas Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974646	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techo Firme - 313757	313757	Chiapas	Chamula	Las Olas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	100.00	00	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974647	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Firme - 313680	313680	Chiapas	Chamula	Las Olas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974648	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castellón Y Muro Firme - 313740	313740	Chiapas	Chamula	Las Olas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974649	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Firme - 313637	313637	Chiapas	Chamula	Las Olas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	00	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974650	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techo Firme - 313703	313703	Chiapas	Chamula	Las Olas	Rural	Montañas Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974652	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castellón Y Muro Firme - 313951	313951	Chiapas	Chamula	Pajalón Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,062,000	\$3,062,000	\$3,062,000	\$3,062,000	\$3,062,000	\$3,062,000	\$3,062,000	100.00	00	Otros	1,224	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974654	Construcción De Fosas Sépticas - 304072	304072	Chiapas	Chamula	Sabulita	Rural	Montañas Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	100.00	00	Otros	977	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974655	Construcción De Fosas Sépticas - 303902	303902	Chiapas	Chamula	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,346,000	\$5,346,000	\$5,346,000	\$5,346,000	\$5,346,000	\$5,346,000	\$5,346,000	100.00	00	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974656	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Firme - 304954	304954	Chiapas	Chamula	Pozuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,940,120	\$1,940,120	\$1,940,120	\$1,940,120	\$1,940,120	\$1,940,120	\$1,940,120	100.00	00	Otros	776	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974657	Construcción De Fosas Sépticas - 303972	303972	Chiapas	Chamula	Dughén Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,966,000	\$1,966,000	\$1,966,000	\$1,966,000	\$1,966,000	\$1,966,000	\$1,966,000	100.00	00	Otros	476	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974658	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castellón Y Muro Firme - 313905	313905	Chiapas	Chamula	Somerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,844,000	\$4,844,000	\$4,844,000	\$4,844,000	\$4,844,000	\$4,844,000	\$4,844,000	100.00	00	Otros	1,936	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974661	Construcción De Fosas Sépticas - 304320	304320	Chiapas	Chamula	Sacabanón	Rural	Montañas Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,028,000	\$5,028,000	\$5,028,000	\$5,028,000	\$5,028,000	\$5,028,000	\$5,028,000	100.00	00	Otros	1,310	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974662	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techumbre Firme - 312055	312055	Chiapas	Chamula	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,476,000	\$2,476,000	\$2,476,000	\$2,476,000	\$2,476,000	\$2,476,000	\$2,476,000	100.00	00	Otros	988	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974663	Reventamiento De Concreto Hidráulico - 223447	223447	Chiapas	Chamula	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	00	Hecrea Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974666	Construcción De Fosas Sépticas - 309734	309734	Chiapas	Chamula	Trajalvilic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,214,000	\$2,214,000	\$2,214,000	\$2,214,000	\$2,214,000	\$2,214,000	\$2,214,000	100.00	00	Otros	538	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974667	Construcción De Colono de Captación De Agua Pivotal - 302321	302321	Chiapas	Chamula	Tontobuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,157,000	\$3,157,000	\$3,157,000	\$3,157,000	\$3,157,000	\$3,157,000	\$3,157,000	100.00	00	Otros	546	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974668	Construcción De Fosas Sépticas - 304822	304822	Chiapas	Chamula	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,786,000	\$1,786,000	\$1,786,000	\$1,786,000	\$1,786,000	\$1,786,000	\$1,786,000	100.00	00	Otros	432	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974669	Construcción De Fosas Sépticas - 303981	303981	Chiapas	Chamula	Yalvante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	100.00	00	Otros	1,482	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974670	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techo Firme - 302619	302619	Chiapas	Chamula	Titic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,844,000	\$3,844,000	\$3,844,000	\$3,844,000	\$3,844,000	\$3,844,000	\$3,844,000	100.00	00	Otros	1,377	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:
OSP1170400974671	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Firme - 300636	300636	Chiapas	Chamula	Tolman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,694,050	\$1,694,050	\$1,694,050	\$1,694,050	\$1,694,050	\$1,694,050	\$1,694,050	100.00	00	Otros	677	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SP111002051480	Construcción De 134 Letrinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1110400974672	Construcción De Fosas Septicas - 30793	30793	Chiapas	Chamula	Tuhucitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	100.00	00	Otros	178	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974673	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 305440	305440	Chiapas	Chamula	Tuhucitic	Rural	Montañas Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,831,000	\$1,831,000	\$1,831,000	\$1,831,000	\$1,831,000	\$1,831,000	\$1,831,000	\$1,831,000	100.00	00	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974674	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Morca Firme - 312623	312623	Chiapas	Chamula	Cruz Chot	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,040	\$172,040	\$172,040	\$172,040	\$172,040	\$172,040	\$172,040	\$172,040	100.00	00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974675	Construcción De Fosas Septicas - 297274	297274	Chiapas	Chamula	Cruz Chot	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,038,000	\$1,038,000	\$1,038,000	\$1,038,000	\$1,038,000	\$1,038,000	\$1,038,000	\$1,038,000	100.00	00	Otros	597	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974676	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 303994	303994	Chiapas	Chamula	Las Minas	Rural	Montañas Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	\$1,071,000	100.00	00	Otros	232	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974677	Construcción De Fosas Septicas - 204680	204680	Chiapas	Chamula	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	100.00	00	Otros	316	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974678	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Morca Firme - 319962	319962	Chiapas	Chamula	Pughén Munitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	\$3,758,000	100.00	00	Otros	1,104	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974679	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Morca Firme - 309805	309805	Chiapas	Chamula	Sotula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	\$2,964,000	100.00	00	Otros	784	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974680	Construcción De Fosas Septicas - 204669	204669	Chiapas	Chamula	Justevaldo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	100.00	00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974681	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 312398	312398	Chiapas	Chamula	Dachon	Rural	Montañas Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	\$742,000	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974684	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 305532	305532	Chiapas	Chamula	Sasien	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	100.00	00	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974685	Construcción De Fosas Septicas - 310130	310130	Chiapas	Chamula	Sasien	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	100.00	00	Otros	232	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974687	Regulación De La Línea Y Red De Distribución De Agua En Frazo Lima Norte - 264487	264487	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	\$76,654	100.00	00	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974688	Baldeo De Camino Tramo Itzapangajoyá A Via Jara Segunda Sección - 264651	264651	Chiapas	Itzapangajoyá	Itzapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$332,114	\$332,114	\$332,114	\$332,114	\$332,114	\$332,114	\$332,114	\$332,114	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974689	Construcción De Muro Firme En Jana Primera - 264225	264220	Chiapas	Itzapangajoyá	Jana Ira, Sección	Rural	Montañas Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,041,224	\$1,041,224	\$1,041,224	\$1,041,224	\$1,041,224	\$1,041,224	\$1,041,224	\$1,041,224	100.00	00	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974690	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techumbre Firme - 304980	304980	Chiapas	Chamula	Chimic	Rural	Montañas Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	100.00	00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974691	Construcción De Piso Firme - 268881	268881	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Montañas Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$233,413	\$233,413	\$233,413	\$233,413	\$233,413	\$233,413	\$233,413	\$233,413	100.00	00	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974692	Construcción De Muro Firme - 272295	272295	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$400,965	\$400,965	\$400,965	\$400,965	\$400,965	\$400,965	\$400,965	\$400,965	100.00	00	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974693	Construcción De Techo Firme - 269392	269392	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974694	Construcción De Techo Firme - 262231	262231	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	\$68,775	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974695	Construcción De Muro Firme - 262099	262099	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$296,833	\$296,833	\$296,833	\$296,833	\$296,833	\$296,833	\$296,833	\$296,833	100.00	00	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974696	Construcción De Piso Firme - 263738	263738	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Montañas Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$418,213	\$418,213	\$418,213	\$418,213	\$418,213	\$418,213	\$418,213	\$418,213	100.00	00	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974697	Construcción De Piso Firme - 261768	261768	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974698	Construcción De Piso Firme - 260068	260068	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974702	Construcción De Piso Firme - 252490	252490	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	00	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974703	Construcción De Techo Firme - 242968	242968	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	\$190,050	100.00	00	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974704	Construcción De Piso Firme - 242833	242833	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
EMP115020054080	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	55,365,124	55,365,124	55,365,124	55,365,124	55,365,124	55,365,124	55,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400974738	Construcción De Piso Firme - 214071	214071	Chiapas	Sochil	Andelio Galvez (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	564,353	564,353	564,353	564,353	564,353	564,353	564,353	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400974739	Construcción De Piso Firme - 213384	213384	Chiapas	Sochil	Andelio Galvez (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	5647,325	5647,325	5647,325	5647,325	5647,325	5647,325	5647,325	5647,325	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974740	Construcción De Cuartos Dormitorio - 205885	205885	Chiapas	Sochil	Sitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	2783,720	2783,720	2783,720	2783,720	2783,720	2783,720	2783,720	2783,720	100.00	00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974741	Construcción De Techo Firme - 206527	206527	Chiapas	Sochil	Sitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5181,755	5181,755	5181,755	5181,755	5181,755	5181,755	5181,755	5181,755	100.00	00	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974742	Construcción De Techo Firme - 206633	206633	Chiapas	Sochil	Sitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	528,350	528,350	528,350	528,350	528,350	528,350	528,350	528,350	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974743	Construcción De Techo Firme - 205696	205696	Chiapas	Sochil	Sitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974744	Construcción De Cuartos Dormitorio - 205613	205613	Chiapas	Sochil	Sitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	2248,220	2248,220	2248,220	2248,220	2248,220	2248,220	2248,220	2248,220	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974745	Construcción De Techo Firme - 274138	274138	Chiapas	Sochil	El Tulipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	556,805	556,805	556,805	556,805	556,805	556,805	556,805	556,805	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974747	Construcción De Cuartos Dormitorio - 273042	273042	Chiapas	Sochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5162,225	5162,225	5162,225	5162,225	5162,225	5162,225	5162,225	5162,225	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974749	Construcción De Cuartos Dormitorio - 243956	243956	Chiapas	Sochil	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	2227,115	2227,115	2227,115	2227,115	2227,115	2227,115	2227,115	2227,115	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974750	Construcción De Techo Firme - 217783	217783	Chiapas	Sochil	Palma Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5363,405	5363,405	5363,405	5363,405	5363,405	5363,405	5363,405	5363,405	100.00	00	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974751	Construcción De Muro Firme - 218076	218076	Chiapas	Sochil	El Palmarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	2227,955	2227,955	2227,955	2227,955	2227,955	2227,955	2227,955	2227,955	100.00	00	Metros Lineales	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974752	Construcción De Cuartos Dormitorio - 228300	228300	Chiapas	Sochil	Shahtalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5973,350	5973,350	5973,350	5973,350	5973,350	5973,350	5973,350	5973,350	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974753	Construcción De Muro Firme - 218652	218652	Chiapas	Sochil	San Jose Mojular	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5274,995	5274,995	5274,995	5274,995	5274,995	5274,995	5274,995	5274,995	100.00	00	Metros Lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974754	Construcción De Techo Firme - 274260	274260	Chiapas	Sochil	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	528,455	528,455	528,455	528,455	528,455	528,455	528,455	528,455	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974755	Construcción De Techo Firme - 212563	212563	Chiapas	Sochil	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5726,440	5726,440	5726,440	5726,440	5726,440	5726,440	5726,440	5726,440	100.00	00	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974757	Construcción De Piso Firme - 253083	253083	Chiapas	Sochil	Quileno Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5601,440	5601,440	5601,440	5601,440	5601,440	5601,440	5601,440	5601,440	100.00	00	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974759	Construcción De Techo Firme - 302589	302589	Chiapas	Sochil	Canta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	534,125	534,125	534,125	534,125	534,125	534,125	534,125	534,125	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974761	Construcción De Piso Firme - 203762	203762	Chiapas	Sochil	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	564,470	564,470	564,470	564,470	564,470	564,470	564,470	564,470	100.00	00	Metros Lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974762	Construcción De Techo Firme - 205003	205003	Chiapas	Sochil	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	585,365	585,365	585,365	585,365	585,365	585,365	585,365	585,365	100.00	00	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974763	Construcción De Piso Firme - 234150	234150	Chiapas	Sochil	Sudalugo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	2345,135	2345,135	2345,135	2345,135	2345,135	2345,135	2345,135	2345,135	100.00	00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974764	Construcción De Techo Firme - 230389	230389	Chiapas	Sochil	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	100.00	00	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974766	Construcción De Muro Firme - 258198	258198	Chiapas	Sochil	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	5196,245	5196,245	5196,245	5196,245	5196,245	5196,245	5196,245	5196,245	100.00	00	Metros Lineales	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974770	Construcción De Piso Firme - 211244	211244	Chiapas	Sochil	Nuevo Poblado Quauhtlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5461,475	5461,475	5461,475	5461,475	5461,475	5461,475	5461,475	5461,475	100.00	00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974771	Construcción De Techo Firme - 220186	220186	Chiapas	Sochil	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5296,110	5296,110	5296,110	5296,110	5296,110	5296,110	5296,110	5296,110	100.00	00	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974772	Construcción De Piso Firme - 203396	203396	Chiapas	Sochil	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5695,304	5695,304	5695,304	5695,304	5695,304	5695,304	5695,304	5695,304	100.00	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974773	Construcción De Techo Firme - 287302	287302	Chiapas	Sochil	San Jose el Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	5171,990	100.00	00	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974774	Construcción De Techo Firme - 234485	234485	Chiapas	Sochil	San Jose el Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	5137,550	5137,550	5137,550	5137,550	5137,550	5137,550	5137,550	5137,550	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974775	Construcción De Muro Firme - 208379	208379	Chiapas	Sochil	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	5980,000	5980,000	5980,000	5980,000	5980,000	5980,000	5980,000	5980,000	100.00	00	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400974776	Construcción De Piso Firme - 231130	231130	Chiapas	Sochil	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territor																						



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP110020054080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	2104	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRADA, CERRADO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097479	Construcción De Piso Firme - 212068	212068	Chiapas	Sochil	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$196,140	\$196,140	\$196,140	\$196,140	\$196,140	\$196,140	\$196,140	100.00	00	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097479	Construcción De Techo Firme - 211590	211590	Chiapas	Sochil	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$128,835	\$128,835	\$128,835	\$128,835	\$128,835	\$128,835	\$128,835	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097479	Construcción De Techo Firme - 233630	233630	Chiapas	Sochil	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	00	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097479	Construcción De Muro Firme - 254249	254249	Chiapas	Sochil	Los Pintos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	100.00	00	Metros lineales	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097479	Construcción De Techo Firme - 254132	254132	Chiapas	Sochil	Los Pintos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$38,320	\$38,320	\$38,320	\$38,320	\$38,320	\$38,320	\$38,320	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097479	Construcción De Muro Firme - 254183	254183	Chiapas	Sochil	Los Pintos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	100.00	00	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097479	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 215292	215292	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	100.00	00	Metros lineales	387	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097480	Construcción De Piso Firme - 264423	264423	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nuevo Porvenir (Bogachón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	100.00	00	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097480	Construcción De Cloo Cuartos Comunitario Primera Etapa - 232607	232607	Chiapas	Chilón	Centro Chilón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	\$4,681,719	100.00	00	Vivienda	239	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097480	Construcción De Piso Firme - 227873	227873	Chiapas	Chiapa de Corzo	San José Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097480	Construcción De Techo Digno - 215372	215372	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Manguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$973,776	\$973,776	\$973,776	\$973,776	\$973,776	\$973,776	\$973,776	100.00	00	Metros Cuadrados	189	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097480	Construcción De Piso Firme - 279985	279985	Chiapas	Chiapa de Corzo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	100.00	00	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097480	Construcción De Cancha De Tierras Múltiples Y Techumbre Metálica En La Escuela Primaria De Conde Misón Negro - 318322	318322	Chiapas	Chamula	Tzucucantik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	100.00	00	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO OVIDENTAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097480	Revisión De Concreto Hidráulico - 305929	305929	Chiapas	Chamula	Tzucucantik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$789,993	\$789,993	\$789,993	\$789,993	\$789,993	\$789,993	\$789,993	100.00	00	Metros Cuadrados	423	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firme - 310263	310263	Chiapas	Chamula	Tikabón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	\$296,140	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Revisión De Concreto Hidráulico - 312024	312024	Chiapas	Chamula	Tikabón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	\$909,000	100.00	00	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Construcción De Fosas Sépticas - 304671	304671	Chiapas	Chamula	Sesación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	\$1,486,000	100.00	00	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muro Firme - 314174	314174	Chiapas	Chamula	Banquehón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	\$3,210,000	100.00	00	Otros	1,284	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Construcción De Colector De Agua Pluvial - 291911	291911	Chiapas	Chamula	Banabóh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	100.00	00	Otros	649	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Revisión De Concreto Hidráulico - 318182	318182	Chiapas	Chamula	Satuc'ic I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	\$888,000	100.00	00	Metros Cuadrados	649	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Construcción De Fosas Sépticas - 307365	307365	Chiapas	Chamula	Juchihó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	100.00	00	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muro Firme - 308491	308491	Chiapas	Chamula	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	\$1,244,000	100.00	00	Otros	497	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097481	Construcción De Fosas Sépticas - 319634	319634	Chiapas	Chamula	Majomut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	100.00	00	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO OVIDENTAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097482	Construcción De Fosas Sépticas - 317954	317954	Chiapas	Chamula	Volcanchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	100.00	00	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040097482	Construcción De Colector De Agua Pluvial - 291935	291935	Chiapas	Chamula	Volcanchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	\$959,000	100.00	00	Otros	1,121	100.00	100.00	Financiera: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Físico: DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPSO ESTABLECIDOS. / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP111002051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: CERO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974823	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 31979	31979	Chiapas	Chamula	Agil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$944,000	100.00	\$0	Otros	378	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974824	Construcción De Fosas Septicas - 32464	32464	Chiapas	Chamula	Sahual	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	\$4,118,000	100.00	\$0	Otros	996	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974825	Construcción De Fosas Septicas - 31256	31256	Chiapas	Chamula	Jeshotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$816,000	100.00	\$0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974826	Construcción De Fosas Septicas - 317826	317826	Chiapas	Chamula	Monte Soñito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974827	Construcción De Fosas Septicas - 31792	31792	Chiapas	Chamula	Tsalatom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974829	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muro Fierro - 314256	314256	Chiapas	Chamula	Sahum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974830	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 305014	305014	Chiapas	Chamula	Sio Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974831	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muro Fierro - 305176	305176	Chiapas	Chamula	Sakob'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	100.00	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974833	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techos Fierro - 313849	313849	Chiapas	Chamula	Jolob'Jik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974835	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muro Fierro - 314297	314297	Chiapas	Chamula	Tili	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: LAS OBRAS DE CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974839	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 305238	305238	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	\$994,000	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974840	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muro Fierro - 301440	301440	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	100.00	\$0	Otros	504	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974841	Rehabilitación De Concreto Hidráulico - 305172	305172	Chiapas	Chamula	Sotatuján II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974843	Construcción De Fosas Septicas - 312000	312000	Chiapas	Chamula	Tili Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974844	Construcción De Una Holla De Agua - 325292	325292	Chiapas	Chamula	Tres Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974845	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico - 320286	320286	Chiapas	Chamula	Tres Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974848	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 291975	291975	Chiapas	Chamula	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	\$616,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974850	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techos Fierro - 304918	304918	Chiapas	Chamula	Lombo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974851	Construcción De Fosas Septicas - 324789	324789	Chiapas	Chamula	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	\$1,784,000	100.00	\$0	Otros	432	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974852	Rehabilitación De Concreto Hidráulico - 305846	305846	Chiapas	Chamula	Patzunul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$769,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974853	Rehabilitación De Concreto Hidráulico - 309540	309540	Chiapas	Chamula	Calvario Alcoh'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1110400974854	Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillos Y Muro Fierro - 314200	314200	Chiapas	Chamula	Centro Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Física: SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS. / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
IMP110020054080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CISEDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974853	Construcción De Fosas Septicas - 293412	293412	Chiapas	Chimala	Autonomico Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$332,000	\$332,000	\$332,000	\$332,000	\$332,000	\$332,000	\$332,000	100.00	00	Otros	413	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CISEDE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974856	Construcción De Banda Perimetral En Barrio Democracia Vicente Guerrero - 235271	235271	Chiapas	Chenal	Chenal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$148,414	\$148,414	\$148,414	\$148,414	\$148,414	\$148,414	\$148,414	100.00	00	Metros lineales	707	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CISEDE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974857	Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235114	235114	Chiapas	Chenal	Chenal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$136,700	\$136,700	\$136,700	\$136,700	\$136,700	\$136,700	\$136,700	100.00	00	Fisicas	102	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974858	Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235248	235248	Chiapas	Chenal	Chenal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	100.00	00	Fisicas	98	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974859	Construcción De Tejado En Cancha De Judo Multiples En Area De Integración De Educación Fisica En Colegio De Bachilleres - 234851	234851	Chiapas	Chenal	Chenal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,289,337	\$2,289,337	\$2,289,337	\$2,289,337	\$2,289,337	\$2,289,337	\$2,289,337	100.00	00	Otros	348	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CISEDE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974860	Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235252	235252	Chiapas	Chenal	Chenal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	100.00	00	Fisicas	87	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974861	Ampliación De Cronica Sanitaria Y Construcción De Calle Comunitaria 235084	235084	Chiapas	Chenal	Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$296,524	\$296,524	\$296,524	\$296,524	\$296,524	\$296,524	\$296,524	100.00	00	Metros lineales	133	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974862	Construcción De Un Aula De Estructuras Ac En Bar Telescondaria Lorenzo Palaco Abasco - 235028	235028	Chiapas	Chenal	Batlón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$404,593	\$404,593	\$404,593	\$404,593	\$404,593	\$404,593	\$404,593	100.00	00	Otros	940	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CISEDE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974863	Construcción De Banda Perimetral En Barrio Guadalupe Victoria - 235048	235048	Chiapas	Chenal	Oxija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$293,544	\$293,544	\$293,544	\$293,544	\$293,544	\$293,544	\$293,544	100.00	00	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CISEDE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974864	Reconstrucción Y Revestimiento De Cambo Rural En Tronco Abalado Tramo Oxija Trajajinch - 235310	235310	Chiapas	Chenal	Trajajinch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$313,900	\$313,900	\$313,900	\$313,900	\$313,900	\$313,900	\$313,900	100.00	00	Otros	874	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974865	Construcción De Baños - 234803	234803	Chiapas	Chenal	La Mendosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$413,850	\$413,850	\$413,850	\$413,850	\$413,850	\$413,850	\$413,850	100.00	00	Vivienda	218	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974866	Construcción De Baños - 234819	234819	Chiapas	Chenal	Abascoal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$105,090	\$105,090	\$105,090	\$105,090	\$105,090	\$105,090	\$105,090	100.00	00	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974867	Rehabilitación De La Red De Agua Negra - 289793	289793	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$562,565	\$562,565	\$562,565	\$562,565	\$562,565	\$562,565	\$562,565	100.00	00	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974868	13901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 289924	289924	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$592,171	\$592,171	\$592,171	\$592,171	\$592,171	\$592,171	\$592,171	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974869	Curso De Capacitación Y Actualización 300029	300029	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$98,693	\$98,693	\$98,693	\$98,693	\$98,693	\$98,693	\$98,693	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974871	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme 289816	289816	Chiapas	Chapultenango	Carmen Tenepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$505,285	\$505,285	\$505,285	\$505,285	\$505,285	\$505,285	\$505,285	100.00	00	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974872	Construcción De Tejado Deportivo - 289858	289858	Chiapas	Chapultenango	San Pedro Hatchilal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Educación	Terminado	2017	\$1,239,174	\$1,239,174	\$1,239,174	\$1,239,174	\$1,239,174	\$1,239,174	\$1,239,174	100.00	00	Otros	439	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974873	Mejoramiento De Viviendas Techo Firme 289864	289864	Chiapas	Chapultenango	Rio Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,345,476	\$2,345,476	\$2,345,476	\$2,345,476	\$2,345,476	\$2,345,476	\$2,345,476	100.00	00	Otros	374	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974874	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 289844	289844	Chiapas	Chapultenango	Huonco Altes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,414,253	\$2,414,253	\$2,414,253	\$2,414,253	\$2,414,253	\$2,414,253	\$2,414,253	100.00	00	Metros lineales	425	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974875	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme 289814	289814	Chiapas	Chapultenango	San Pascual Bailón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$473,237	\$473,237	\$473,237	\$473,237	\$473,237	\$473,237	\$473,237	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974876	Mejoramiento De Viviendas Techo Digno 289869	289869	Chiapas	Chapultenango	Novac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$460,255	\$460,255	\$460,255	\$460,255	\$460,255	\$460,255	\$460,255	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974877	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 244303	244303	Chiapas	Chenalho	Chenalho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,698,969	\$4,698,969	\$4,698,969	\$4,698,969	\$4,698,969	\$4,698,969	\$4,698,969	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974878	Construcción De Comedor Comunitario - 217434	217434	Chiapas	Chenalho	Chenalho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,619,943	\$1,619,943	\$1,619,943	\$1,619,943	\$1,619,943	\$1,619,943	\$1,619,943	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974879	Mejoramiento De Vivienda - 243332	243332	Chiapas	Chenalho	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Vivienda	Terminado	2017	\$1,142,020	\$1,142,020	\$1,142,020	\$1,142,020	\$1,142,020	\$1,142,020	\$1,142,020	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974880	Mejoramiento De Vivienda - 245078	245078	Chiapas	Chenalho	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Vivienda	Terminado	2017	\$1,328,894	\$1,328,894	\$1,328,894	\$1,328,894	\$1,328,894	\$1,328,894	\$1,328,894	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974881	Mejoramiento De Vivienda - 310313	310313	Chiapas	Chenalho	Puebla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Vivienda	Terminado	2017	\$3,301,476	\$3,301,476	\$3,301,476	\$3,301,476	\$3,301,476	\$3,301,476	\$3,301,476	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974882	Mejoramiento De Vivienda - 310487	310487	Chiapas	Chenalho	Puebla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Vivienda	Terminado	2017	\$1,391,188	\$1,391,188	\$1,391,188	\$1,391,188	\$1,391,188	\$1,391,188	\$1,391,188	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974883	Mejoramiento De Vivienda - 310414	310414	Chiapas	Chenalho	Puebla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Vivienda	Terminado	2017	\$2,493,680	\$2,493,680	\$2,493,680	\$2,493,680	\$2,493,680	\$2,493,680	\$2,493,680	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
IMP1170400974884	Mejoramiento De Vivienda - 244971	244971	Chiapas	Chenalho	Taklikum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CIUDAD	Vivienda	Terminado	2017	\$2,200,984	\$2,200,984	\$2,200,984	\$2,200,984	\$2,200,984	\$2,200,984	\$2,200,984	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SMPT170400974800	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT170400974819	Construcción De Cuarenta Y Un Cuartos Domestico - 247883	247883	Chiapas	Chilón	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,936,324	\$1,936,324	\$1,936,324	\$1,936,324	\$1,936,324	\$1,936,324	\$1,936,324	\$1,936,324	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170400974820	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel - 274262	274262	Chiapas	Chilón	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,627,247	\$2,627,247	\$2,627,247	\$2,627,247	\$2,627,247	\$2,627,247	\$2,627,247	\$2,627,247	100.00	00	Otros	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170400974821	Rehabilitación De Camión Rural Tramo Nueva Program A Tancha Nueva - 250339	250339	Chiapas	Chilón	Tancha Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,305,336	\$1,305,336	\$1,305,336	\$1,305,336	\$1,305,336	\$1,305,336	\$1,305,336	\$1,305,336	100.00	00	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170400974822	Rehabilitación De Camión Rural Tramo Chilón A Tancha Nueva - 242507	242507	Chiapas	Chilón	Tancha Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$3,367,640	\$3,367,640	\$3,367,640	\$3,367,640	\$3,367,640	\$3,367,640	\$3,367,640	\$3,367,640	\$3,367,640	100.00	00	Otros	935	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974823	Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Domestico - 217703	217703	Chiapas	Chilón	Tancha Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$3,670,100	\$3,670,100	\$3,670,100	\$3,670,100	\$3,670,100	\$3,670,100	\$3,670,100	\$3,670,100	\$3,670,100	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974825	Rehabilitación De Tacho Firme - 272268	272268	Chiapas	Chilón	Juan Sabines Peregr	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	00	Otros	425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974826	Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales - 234301	234301	Chiapas	Chilón	Juan Sabines Peregr	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$858,511	\$858,511	\$858,511	\$858,511	\$858,511	\$858,511	\$858,511	\$858,511	\$858,511	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974827	Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Domestico - 261607	261607	Chiapas	Chilón	El Pinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	\$2,423,726	100.00	00	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974828	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Para Baño - 233824	233824	Chiapas	Chilón	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$899,840	\$899,840	\$899,840	\$899,840	\$899,840	\$899,840	\$899,840	\$899,840	\$899,840	100.00	00	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974829	Construcción De Cincro Veinticuatro Cuartos Domestico Segunda Etapa - 255862	255862	Chiapas	Chilón	Jol Mic'Batil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$5,802,663	\$5,802,663	\$5,802,663	\$5,802,663	\$5,802,663	\$5,802,663	\$5,802,663	\$5,802,663	\$5,802,663	100.00	00	Vivienda	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974830	Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 225559	225559	Chiapas	Chilón	Belisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,160,122	\$3,160,122	\$3,160,122	\$3,160,122	\$3,160,122	\$3,160,122	\$3,160,122	\$3,160,122	\$3,160,122	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974831	Mejoramiento De Dos Aulas B1 En Escuela Primaria Bilingüe Alfonso Carré Cano Llave Que Usa Uno Tre Dos Dos E - 232577	232577	Chiapas	Las Margaritas	Carmen Villaflore	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PROYECTO DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974832	Rehabilitación De Camión Rural Tramo La Constitución Nuevo Para Alca Del De Cayo Mar Tera Oeste Al De Dos Mac Cuartos Cincuenta Y Cuat - 23822	23822	Chiapas	Las Margaritas	La Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CERRA DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974833	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 147734	147734	Chiapas	Comitán de Domínguez	Sajalá Tere Leguina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	100.00	00	Otros	861	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974834	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275868	275868	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Eden Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	\$51,648	100.00	00	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974835	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 208481	208481	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Boracón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,583	\$40,583	\$40,583	\$40,583	\$40,583	\$40,583	\$40,583	\$40,583	\$40,583	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974836	Apertura De Camino Saca Coacoba - 207273	207273	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Pedro Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$243,133	\$243,133	\$243,133	\$243,133	\$243,133	\$243,133	\$243,133	\$243,133	\$243,133	100.00	00	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974837	Construcción De Pasa Séptica - 247880	247880	Chiapas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	100.00	00	Otros	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974838	Construcción De Piso Firme - 260274	260274	Chiapas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	100.00	00	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974844	Construcción De Desayunadores Escuelas - 228217	228217	Chiapas	Juárez	Mario Aguilera Durazan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	100.00	00	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Física: LA OBRAS DE ENCUBIERTA TERMINADA EN EL PERIODO 2018. / Registrado: LA OBRAS DE ENCUBIERTA TERMINADA EN EL PERIODO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974845	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario - 269401	269401	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,927	\$1,400,927	\$1,400,927	\$1,400,927	\$1,400,927	\$1,400,927	\$1,400,927	\$1,400,927	\$1,400,927	100.00	00	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974846	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 269277	269277	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$502,115	\$502,115	\$502,115	\$502,115	\$502,115	\$502,115	\$502,115	\$502,115	\$502,115	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974847	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable - 269337	269337	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$893,988	\$893,988	\$893,988	\$893,988	\$893,988	\$893,988	\$893,988	\$893,988	\$893,988	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974848	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 237666	237666	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$35,498	\$35,498	\$35,498	\$35,498	\$35,498	\$35,498	\$35,498	\$35,498	\$35,498	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974872	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 242890	242890	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,132,405	\$4,132,405	\$4,132,405	\$4,132,405	\$4,132,405	\$4,132,405	\$4,132,405	\$4,132,405	\$4,132,405	100.00	00	Metros lineales	7,368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974873	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 242907	242907	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,723,090	\$2,723,090	\$2,723,090	\$2,723,090	\$2,723,090	\$2,723,090	\$2,723,090	\$2,723,090	\$2,723,090	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974874	Perforamiento De Calle Alguas Perales Y Alilande Con Concreto Hidráulico - 234618	234618	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$3,302,424	\$3,302,424	\$3,302,424	\$3,302,424	\$3,302,424	\$3,302,424	\$3,302,424	\$3,302,424	\$3,302,424	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400974875	33903 Servicios Integrales - 223778	223778	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal																						



Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP117040095480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117040095502	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Bacterias Comunitarias - 341720	341720	Chiapas	La Concordia	Infancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,372,733	\$3,372,733	\$3,372,733	\$3,372,733	\$3,372,733	\$3,372,733	\$3,372,733	\$3,372,733	100.00	00	Otros	11,531	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117040095525	Construcción De Filtro Fines A Concesionada De Desastre Natural - 231802	231802	Chiapas	La Concordia	Riiso de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,700,164	\$3,700,164	\$3,700,164	\$3,700,164	\$3,700,164	\$3,700,164	\$3,700,164	\$3,700,164	100.00	00	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117040095526	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Bacterias Comunitarias - 341543	341543	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	\$3,212,550	100.00	00	Otros	14,520	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
EMP117040095527	Construcción De Filtro Fines A Concesionada De Desastre Natural - 232050	232050	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	\$3,897,872	100.00	00	Metros Cuadrados	1,185	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095528	Construcción De Techo Fines A Concesionada De Desastre Natural - 231251	231251	Chiapas	La Concordia	Antigua Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	683,333	683,333	683,333	683,333	683,333	683,333	683,333	683,333	683,333	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095529	Construcción De Filtro Fines A Concesionada De Desastre Natural - 234870	234870	Chiapas	La Concordia	Diamante de Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,844,283	\$3,844,283	\$3,844,283	\$3,844,283	\$3,844,283	\$3,844,283	\$3,844,283	\$3,844,283	\$3,844,283	100.00	00	Metros Cuadrados	1,188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095530	Construcción De Techo Fines A Concesionada De Desastre Natural - 235743	235743	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Eschaverria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	100.00	00	Metros Cuadrados	2,228	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095531	Construcción De Techo Fines A Concesionada De Desastre Natural - 235739	235739	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Eschaverria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	100.00	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095533	Revisión Y Actualización De La Normativación Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 206612	206612	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	\$1,130,247	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095534	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 206513	206513	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	\$2,260,494	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095535	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Retiros Universitarios Y De Posgr - 206593	206593	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	\$376,749	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095536	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Bnd Drenaje Sanitario - 207218	207218	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	\$105,937	100.00	00	Metros lineales	6,086	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095537	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 207207	207207	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	\$172,468	100.00	00	Metros Cuadrados	6,086	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095539	Mejoramiento De Camino Itzapangajora A Ranchería Francisco I. Madero Primera Sección - 244770	244770	Chiapas	Itzapangajora	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	100.00	00	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095540	Construcción De Un Dren Pluvial - 244414	244414	Chiapas	Itzapangajora	Barro Colorado Cienso Mexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	100.00	00	Metros lineales	370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095557	Construcción De Piso Fines - 201122	201122	Chiapas	Itziquilias	Puerta y Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZIQUILIAS	Vivienda	Terminado	2017	\$998,241	\$998,241	\$998,241	\$998,241	\$998,241	\$998,241	\$998,241	\$998,241	\$998,241	100.00	00	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095562	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 248130	248130	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	\$267,952	100.00	00	Metros lineales	293	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095568	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 218387	218387	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	\$493,431	100.00	00	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095569	Construcción De Sistema De Aprovechamiento Primera Etapa - 214784	214784	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095570	Construcción De Teclado En Areas De Operación De Educación Física Jardín De Niños/as/Es/as Elias Disney - 214634	214634	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	\$259,685	100.00	00	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095571	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 233367	233367	Chiapas	Copainalá	Angel Albino Corzo (Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	00	Metros lineales	1,469	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095572	Regulación De Electrificación Segunda Etapa - 216833	216833	Chiapas	Copainalá	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	456	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095573	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 212403	212403	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095574	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Opq - 218577	218577	Chiapas	Copainalá	General Sandino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$176,264	\$176,264	\$176,264	\$176,264	\$176,264	\$176,264	\$176,264	\$176,264	\$176,264	100.00	00	Metros lineales	284	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095575	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 213171	213171	Chiapas	Copainalá	General Sandino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095576	Regulación De Electrificación Primera Etapa - 214770	214770	Chiapas	Copainalá	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	959	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DISCRIMINVO 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
EMP117040095577	Regulación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 219870	219870	Chiapas	Copainalá	Sonduran	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	100.00	00	Metros lineales	64	1		

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT17040095080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	24733	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS. CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095083	Construcción De Piso Firme - 247753	247753	Chiapas	Copainalá	La Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	643	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095084	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 218232	218232	Chiapas	Copainalá	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros lineales	526	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095085	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Estacion - 216974	216974	Chiapas	Copainalá	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	395	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095086	Equipamiento De Depósitos Para Agua Potable - 214515	214515	Chiapas	Copainalá	División del Norte (La Laguna y San Lorenzo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095087	Rehabilitación De Techo Firme - 214230	214230	Chiapas	La Independencia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORDIERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095088	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 203960	203960	Chiapas	Jiquipilas	La Nueva provincia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	\$697,327	100.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095089	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Valdes De Bonaventura Con Clave Cero Siete Dhs Uno Siete Nove Nueve - 217470	217470	Chiapas	Las Margaritas	Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	\$348,962	100.00	\$0	Otros	1,408	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS. COMPLEMENTO AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017. EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESIDENTIAL DE LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095091	Construcción De Edificio Perimetral En El Colegio De Bachilleres De Chiapas (Cada Escuela Tricéntrica Vecinalito Del Barrio Dos Cuatro del 214162	214162	Chiapas	Las Margaritas	Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400	100.00	\$0	Otros	1,408	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS. COMPLEMENTO AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017. EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESIDENTIAL DE LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095093	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 204805	204805	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	\$717,559	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095094	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 208800	208800	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	\$35,996	100.00	\$0	Otros	4,427	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095095	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 208219	208219	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	\$68,812	100.00	\$0	Otros	4,427	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095096	Construcción De Cuatro Dormitorios - 207656	207656	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$100,527	\$100,527	\$100,527	\$100,527	\$100,527	\$100,527	\$100,527	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095097	Rehabilitación De Alumbrado Público - 217631	217631	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	\$344,088	100.00	\$0	Otros	4,427	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095098	Construcción De Muro Firme - 217293	217293	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095099	Construcción De Cuatro Dormitorios - 217189	217189	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095100	Construcción De Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 211627	211627	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095101	Construcción De Cuatro Dormitorios - 211883	211883	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095102	Construcción De Casa De Salud O Unidades Médicas - 214851	214851	Chiapas	Jitotul	Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	871	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095103	Construcción De Cuatro Dormitorios - 211665	211665	Chiapas	Jitotul	El Acaate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095104	Construcción De Piso Firme Tercera Etapa - 208214	208214	Chiapas	Jitotul	El Ambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	\$114,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095105	Construcción De Muro Firme - 228741	228741	Chiapas	Jitotul	El Ambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	\$836,662	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095106	Construcción De Techo Firme Tercera Etapa - 226612	226612	Chiapas	Jitotul	El Ambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	\$447,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095107	Construcción De Piso Firme - 224866	224866	Chiapas	Jitotul	Sumavinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095108	Construcción De Piso Firme - 223446	223446	Chiapas	Jitotul	Carmen Zancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	\$516,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095109	Construcción Der Piso Firme - 222601	222601	Chiapas	Jitotul	Carmen Zancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095110	Construcción De Piso Firme - 226378	226378	Chiapas	Jitotul	Carmen Zancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$238,000	\$238,000	\$238,000	\$238,000	\$238,000	\$238,000	\$238,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095111	Construcción De Muro Firme Segunda Etapa - 217002	217002	Chiapas	Jitotul	Cáldo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095112	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 216972	216972	Chiapas	Jitotul	Cáldo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095113	Construcción De Piso Firme - 220426	220426	Chiapas	Jitotul	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT17040095114	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico - 211917	211917	Chiapas	Jitotul	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Ter															



Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SMPT110400951480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	21674	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBERSO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SMPT11040095116	Construcción De Techo Fermo - 216875	216875	Chiapas	Jitotul	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	\$1,209,789	100.00	00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095117	Construcción De Cuartos Dormitorios - 217060	217060	Chiapas	Jitotul	Monterrey Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	\$435,811	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095118	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 211619	211619	Chiapas	Jitotul	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	\$715,543	100.00	00	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095119	Construcción De Muro Fermo Segunda Etapa - 211702	211702	Chiapas	Jitotul	Plan Paradoón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	\$772,882	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095120	Construcción De Techo Fermo Segunda Etapa - 211690	211690	Chiapas	Jitotul	Plan Paradoón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	\$827,118	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095121	Construcción De Techo Fermo - 220387	220387	Chiapas	Jitotul	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	\$248,879	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095122	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 217028	217028	Chiapas	Jitotul	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	\$374,301	100.00	00	Metros Lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095123	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 220407	220407	Chiapas	Jitotul	El Chen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095124	Construcción De Cuartos Dormitorios 268886	268886	Chiapas	Jitotul	Sumavista Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	\$159,252	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095125	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 211879	211879	Chiapas	Jitotul	Sagapilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	\$356,792	100.00	00	Metros Lineales	46	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095126	Mejoramiento De Módulos Sociales 217163	217163	Chiapas	Jitotul	Monterrey Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	\$300,192	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095127	Construcción De Tenque Depósito - 217905	217905	Chiapas	Jitotul	Laguna de Pájaro Pulido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095129	Techo Fermo - 276178	276178	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Montañas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,911	\$192,911	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrado: LA OBRAS YA NO SE LLEVO A CABO. / Físico: LA OBRAS YA NO SE LLEVO A CABO. / Registrado: LA OBRAS YA NO SE LLEVO A CABO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095130	Construcción De Desayunadores Accolares - 220134	220134	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	61.70	00	Otros	7,286	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Registrado: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PERIODO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095131	Mejoramiento Del Centro De Salud - 207371	207371	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	100.00	00	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS EN EJECUCION TERMINADA. / Físico: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registrado: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095132	Construcción De Drenos Pluvial - 216943	216943	Chiapas	Juárez	Coronel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,587,693	\$1,587,693	\$1,587,693	\$1,587,693	\$1,587,693	\$1,587,693	\$1,587,693	\$1,587,693	100.00	00	Metros Lineales	700	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS EN EJECUCION TERMINADA OPERADO EFICIENTEMENTE. / Registrado: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA OPERADO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095144	Construcción De Cuaderna Y Un Cuartón Dormitorio - 217868	217868	Chiapas	Chilón	Mu'U'ja'	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORDERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,947,765	\$1,947,765	\$1,947,765	\$1,947,765	\$1,947,765	\$1,947,765	\$1,947,765	\$1,947,765	100.00	00	Vivienda	108	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095147	Mejoramiento De Vivienda - 204036	204036	Chiapas	Ziguipilas	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$421,632	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	100.00	00	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: EL MONTO DE LA OBRAS FUE DE \$ 597,982.00 EL CUAL FUE DESTINADO PARA 3 EJIDOS EL CUAL AL SUBIR A LA MEDIDA SUBSIDIO POR SEPAREDO EL MONTO DE LA OBRAS FUE DE \$ 421,631.72 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095148	Mejoramiento De Vivienda - 204013	204013	Chiapas	Ziguipilas	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$50,350	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	100.00	00	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: EL MONTO DE LA OBRAS FUE DE \$ 587,982.00 EL CUAL FUE DESTINADO A 3 EJIDOS AL MONTO DE SUBSIDIO POR SEPAREDO EL MONTO DE LA OBRAS FUE DE \$ 50,350.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095149	Mejoramiento De Vivienda - 204059	204059	Chiapas	Ziguipilas	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUIPILAS	Vivienda	Terminado	2017	\$116,000	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	\$587,982	100.00	00	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: EL MONTO DE LA OBRAS FUE DE \$ 587,982.00 EL CUAL FUE DESTINADO A 3 EJIDOS AL MONTO DE SUBSIDIO POR SEPAREDO EL MONTO DE LA OBRAS FUE DE \$ 116,000.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095150	Construcción De Teclado En Área De Reparación De Motores Platanos En La Escuela Primaria Melitona De Chiapas Con Clase Cero Siete Agr Cero - 245690	245690	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	\$2,805,974	100.00	00	Otros	456	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PROSPERIDAD 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTADAS EN LA MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095151	Construcción De Cincoenta Y Uno Cuartos Dormitorio - 230110	230110	Chiapas	Las Margaritas	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	100.00	00	Otros	239	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PROSPERIDAD 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTADAS EN LA MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095152	Mejoramiento De Escuela En Cobach Moderno David Domínguez Sánchez Y Trece Clases Uno Cuatro Dos Cero Dos Cuatro Nuevo C - 238243	238243	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PROSPERIDAD 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTADAS EN LA MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095153	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 238691	238691	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	679	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PROSPERIDAD 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTADAS EN LA MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT11040095154	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ignacio Saragosa San José El Puerto Del Kilómetro Cero Mas Trece Cero Dos Dos Dos Detonación Setena - 219284	219284	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	\$2,005,257	100.00	00	Otros	679	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PROSPERIDAD 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095155	Construcción De Cincoenta Sanitarios Drenos - 241923	241923	Chiapas	Las Margaritas	Puerto Sierra (San Francisco)	Rural	Montañas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	100.00	00	Pisetas	425	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIBERSO FISCAL PROSPERIDAD 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SMPT110400951480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Hecrea Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - EL SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SMPT110400951516	Construcción De Techo En Área De Reparación De Educación Físico En La Escuela Primaria Biliyooq Juan Aldama Clave Caro Siete Dps Trece - 22947	22947	Chiapas	Las Margaritas	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	\$2,998,409	100.00	00	Otros	436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951517	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Las Flores Buenavista Tramo Del Km Caro Mas Trece Cerco Al Km Uno Mas Ochocientos - 22971	22974	Chiapas	Las Margaritas	San José Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951518	Construcción De Enladrado Perimetral De Escuela Primaria Biliyooq Juan Aldama Clave Caro Siete Dps Cerco Siete Cerco Siete Nueva Ocho J - 22969	22969	Chiapas	Las Margaritas	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	100.00	00	Otros	591	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951519	Rehabilitación De Camino Rural Buenavista Tramo Nueva Providencia Del Km Caro Mas Trece Cerco Al Km Treinta Y Uno Mas Ochocientos - 24379	24379	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	\$499,620	100.00	00	Otros	729	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951520	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva San Juan Chumila El Pajaral Del Km Caro Mas Trece Cerco Al Km Treinta Y Dos Mas Ochocientos Seisenta Y Dos - 27208	27208	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chumila El Pajaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,376,748	\$2,376,748	\$2,376,748	\$2,376,748	\$2,376,748	\$2,376,748	\$2,376,748	\$2,376,748	100.00	00	Otros	820	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951521	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Biliyooq Juan Aldama Clave Caro Siete Dps Cerco Siete Cerco Siete - 27455	27455	Chiapas	Las Margaritas	La Piedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	703	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951522	Construcción De Cuarenta Y Dos Sanitarios Sexto Segunda Etapa - 22863	22863	Chiapas	Las Margaritas	Piedra Bueltita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	\$1,869,000	100.00	00	Plenas	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951523	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Trinidad El Porvenir Del Km Uno Mas Ochocientos Cuarenta Al Cuatro Mas Ochocientos Cuarenta - 27459	27459	Chiapas	Las Margaritas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	287	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951524	Revisión De Camino Con Mezcla Asfáltica Del Tramo C Barrio Veloso Rafael Ramirez Del Km Caro Mas Trece Cerco Al Km Treinta Y Uno Mas - 22839	22839	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$5,825,234	\$5,825,234	\$5,825,234	\$5,825,234	\$5,825,234	\$5,825,234	\$5,825,234	\$5,825,234	100.00	00	Otros	839	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951525	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 22878	22878	Chiapas	Las Margaritas	Sailillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951526	Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños La Corregidora Clave Caro Siete Cerco Dos Cerco Cuatro F - 22828	22828	Chiapas	Las Margaritas	Sailillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	00	Otros	1,222	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951527	Construcción De Un Aula Didáctica Del Uno C De Dos E En Coban No Treinta Y Treinta Sailillo Clave Caro Siete Dos Cerco Dos Cerco Doce I - 22870	22870	Chiapas	Las Margaritas	Sailillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	676	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951528	Construcción De Un Aula Didáctica En El Uno C De Dos E En El Centro No Treinta Y Treinta Comunitario Numero Cuarenta Y Dos Emiliano Zapata Isla - 24505	24505	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Amos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Otros	940	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951529	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Monterrey Santa Elena Del Km Caro Mas Trece Cerco Al Km Uno Mas Ochocientos Cuarenta Y Siete - 22782	22782	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	\$1,264,718	100.00	00	Otros	174	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951530	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro Chayenas Del Km Caro Mas Trece Cerco Al Km Uno Mas Ochocientos Cuarenta - 24439	24439	Chiapas	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,563,971	\$2,563,971	\$2,563,971	\$2,563,971	\$2,563,971	\$2,563,971	\$2,563,971	\$2,563,971	100.00	00	Otros	673	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951531	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 24430	24430	Chiapas	Las Margaritas	San Juan Penana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Otros	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951532	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Lorenzo A Cruz Del Rosario Del Km Caro Mas Trece Cerco Al Km Uno Mas Ochocientos Treinta - 22824	22824	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	\$1,010,182	100.00	00	Otros	278	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951534	Revelamiento De Calles - 27259	27259	Chiapas	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,999,164	\$1,999,164	\$1,999,164	\$1,999,164	\$1,999,164	\$1,999,164	\$1,999,164	\$1,999,164	100.00	00	Otros	1,942	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951535	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Veracruz Plan De Ayala Del Biliyooq Juan Aldama Clave Caro Siete Cerco Siete Cerco Siete Veinte Y Trece - 24292	24292	Chiapas	Las Margaritas	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	\$2,005,190	100.00	00	Otros	1,062	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951537	Ampliación Del Sistema De Enladrado Sanitario Y Saneamiento Quinta Etapa - 22871	22871	Chiapas	Las Margaritas	Xaha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	\$2,499,314	100.00	00	Otros	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951539	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Lorenzo A Cruz Del Rosario Del Km Caro Mas Ochocientos Al Km Uno Mas Ochocientos Segunda Etapa - 26429	26428	Chiapas	Las Margaritas	La Trinidad (Nuevo La Savanilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	195	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FÍSICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MIDS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SMPT110400951544	Construcción De Nueve Tanques Comunitarios - 27490	27490	Chiapas	Las Margaritas	Carmen Chiliquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Solides Federales y Municipios	4 AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$174,860	\$174,860	\$174,860	\$174,860	\$174,860	\$174,860	\$174,860	\$174,860	100.00	00	Otros	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SP1717040091480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	224	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915216	Construcción De Desayunadores Escolares - 22853	22853	Chiapas	Juárez	Santa Teresita Zda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,851	\$294,851	\$294,851	\$145,355	\$145,355	\$145,355	\$145,355	49.30	00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Físico: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Registro: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915217	Construcción De Dos Ayunadores Escolares En El Jardín De Niños Herman Torres - 22286	22286	Chiapas	Juárez	Santa Teresita Zda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$138,280	\$138,280	\$138,280	\$138,280	48.58	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Físico: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Registro: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915218	Techo Fibra - 27615	27615	Chiapas	Juárez	El Triunfo Ira. Sección (Caribón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	\$179,794	100.00	00	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Físico: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Registro: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915219	Mejoramiento De Desayunadores Y Área De Cocina De La Escuela Primaria Cooperativa - 22379	22379	Chiapas	Juárez	El Triunfo Ira. Sección (Caribón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	100.00	00	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Físico: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Registro: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915220	Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Niños Hermanos - 22437	22437	Chiapas	Juárez	Nicolás Bravo Zda. Sección (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,851	\$294,851	\$294,851	\$207,463	\$207,463	\$207,463	\$207,463	70.36	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Físico: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. / Registro: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA EN EL PERIODO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915221	Rehabilitación Del Alcantarado Público - 313650	313650	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	\$448,562	100.00	00	Otros	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915222	Construcción De Canal Pluvial En Barrio Santa Cruz - 304925	304925	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	\$251,497	100.00	00	Metros lineales	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Electrola De Septiembre - 202628	202628	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	100.00	00	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915224	Construcción De Corrales De Trampolín En Larrainzar - 28381	28381	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	100.00	00	Otros	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915225	Construcción De Muro De Contención En Fijo De Agua - 282857	282857	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$205,264	\$205,264	\$205,264	\$205,264	\$205,264	\$205,264	\$205,264	100.00	00	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915226	Construcción De Cuarto Dormitorio En Larrainzar - 276088	276088	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$534,402	\$534,402	\$534,402	\$534,402	\$534,402	\$534,402	\$534,402	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915227	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ojo De Agua - 283056	283056	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	\$606,745	100.00	00	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915228	Rehabilitación De La Bomba Para El Sistema De Agua Potable - 22010	22010	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	00	Otros	3,318	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915229	Construcción De Andador Peatonal En La Calle Benito Juárez Y Frol Montenegro - 32775	22775	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	\$211,276	100.00	00	Metros Cuadrados	3,318	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915230	Repliego De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Goodhope - 281252	281252	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	\$567,071	100.00	00	Metros lineales	510	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915231	Repliego De La Red De Agua Potable En Barrio Goodhope - 281282	281282	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	\$211,141	100.00	00	Metros lineales	510	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915232	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural A Bechen - 333591	333591	Chiapas	Larrainzar	Bechen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	\$61,776	100.00	00	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915233	Rehabilitación De Camino Con Mejoramiento En Bechen - 313531	313531	Chiapas	Larrainzar	Bechen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	\$33,060	100.00	00	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915235	Rehabilitación De Camino Con Mejoramiento En Bayajucito - 313537	313537	Chiapas	Larrainzar	Bayajucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	100.00	00	Otros	261	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915236	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Bayajucito - 313736	313736	Chiapas	Larrainzar	Bayajucito Doa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	\$55,410	100.00	00	Metros lineales	630	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915237	Rehabilitación De Camino Con Mejoramiento En Bayajucito Doa - 313694	313694	Chiapas	Larrainzar	Bayajucito Doa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	100.00	00	Otros	630	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915238	Rehabilitación De Camino Con Mejoramiento En Batistitic - 313542	313542	Chiapas	Larrainzar	Batistitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	\$95,004	100.00	00	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915239	Rehabilitación De Camino Con Mejoramiento En Buenavista - 322848	322848	Chiapas	Larrainzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	\$34,452	100.00	00	Otros	513	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915240	Construcción De Corrales De Trampolín En Buenavista - 282992	282992	Chiapas	Larrainzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$176,590	\$176,590	\$176,590	\$176,590	\$176,590	\$176,590	\$176,590	100.00	00	Otros	513	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915241	Captación De Agua Pluvial - 223238	223238	Chiapas	Larrainzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	\$126,823	100.00	00	Otros	513	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915242	Rehabilitación De Camino Con Mejoramiento En Arcelia - 313547	313547	Chiapas	Larrainzar	S'Ante'El	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	\$132,066	100.00	00	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Físico: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP17170400915243	Construcción De Corrales De Trampolín En Buenavista - 282982	282982	Chiapas	Larrainzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	100.00	00	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTOR

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1110020514880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS, CÍRCULO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
SP1110400975244	Construcción De Corrales De Trampalío En San Cristóbalito - 28322	28322	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	\$247,950	100.00	00	Otros	640	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975245	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Cristóbalito - 278141	278141	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$565,601	\$567,401	\$567,401	\$567,401	\$567,401	\$567,401	\$567,401	\$567,401	100.00	00	Vivienda	27	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975246	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristóbalito Jca - 246932	246932	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,261,314	\$1,261,314	\$1,261,314	\$1,261,314	\$1,261,314	\$1,261,314	\$1,261,314	\$1,261,314	100.00	00	Vivienda	67	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975247	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristóbalito Tab Coon - 246949	246949	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	\$1,429,491	100.00	00	Vivienda	74	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975248	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristóbalito Centro - 246939	246939	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,354,454	\$2,354,454	\$2,354,454	\$2,354,454	\$2,354,454	\$2,354,454	\$2,354,454	\$2,354,454	100.00	00	Vivienda	112	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975249	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cruce Aereo - 228251	228251	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	\$379,374	100.00	00	Metros Lineales	640	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975250	Captación De Agua Pluvial - 232200	232200	Chiapas	Larráinzar	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	100.00	00	Otros	640	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975251	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Chalucuy - 313709	313709	Chiapas	Larráinzar	Chalucuy	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	\$70,470	100.00	00	Otros	149	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975252	Construcción De Corrales De Trampalío En Chalucuy - 283252	283252	Chiapas	Larráinzar	Chalucuy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	\$73,393	100.00	00	Otros	149	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975253	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Chichelá - 313735	313735	Chiapas	Larráinzar	Chichelá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$98,454	\$98,454	\$98,454	\$98,454	\$98,454	\$98,454	\$98,454	\$98,454	100.00	00	Otros	217	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975254	Construcción De Corrales De Trampalío En Chichelá - 283339	283339	Chiapas	Larráinzar	Chichelá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	\$115,049	100.00	00	Otros	217	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975255	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Chuchiltón - 313568	313568	Chiapas	Larráinzar	Chuchiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	\$102,242	100.00	00	Otros	594	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975256	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Chuchiltón - 284026	284026	Chiapas	Larráinzar	Chuchiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,097,334	\$1,097,334	\$1,097,334	\$1,097,334	\$1,097,334	\$1,097,334	\$1,097,334	\$1,097,334	100.00	00	Metros Cuadrados	594	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975257	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Chuchiltón - 324447	324447	Chiapas	Larráinzar	Chuchiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$37,164	\$37,164	\$37,164	\$37,164	\$37,164	\$37,164	\$37,164	\$37,164	100.00	00	Otros	542	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975258	Construcción De Trampalío Para Olla De Agua - 329543	329543	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$655,894	\$655,894	\$655,894	\$655,894	\$655,894	\$655,894	\$655,894	\$655,894	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975259	Construcción De Corrales De Trampalío En Guacamaya - 282611	282611	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975260	Construcción De Comedor Comunitario En Guacamaya - 222866	222866	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	\$246,752	100.00	00	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975261	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Guacamaya - 324114	324114	Chiapas	Larráinzar	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975262	Construcción De Muro De Contención En Jolcho - 332032	332032	Chiapas	Larráinzar	Jolcho	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$359,864	\$359,864	\$359,864	\$359,864	\$359,864	\$359,864	\$359,864	\$359,864	100.00	00	Otros	78	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975263	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Jolcho - 313752	313752	Chiapas	Larráinzar	Jolcho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	\$37,180	100.00	00	Otros	78	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975264	Construcción De Muro De Contención En Jolcho - 278639	278639	Chiapas	Larráinzar	Jolcho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	\$464,340	100.00	00	Metros Lineales	915	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975265	Construcción De Corrales De Trampalío En Jolcho - 223777	223777	Chiapas	Larráinzar	Jolcho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$55,557	\$55,557	\$55,557	\$55,557	\$55,557	\$55,557	\$55,557	\$55,557	100.00	00	Otros	633	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975266	Captación De Agua Pluvial - 223160	223160	Chiapas	Larráinzar	Jolcho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	\$89,752	100.00	00	Otros	141	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975267	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Nejval - 324173	324173	Chiapas	Larráinzar	Nejval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	\$125,454	100.00	00	Otros	754	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975268	Equipamiento Para Corrales De Trampalío - 281518	281518	Chiapas	Larráinzar	Nejval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	\$61,944	100.00	00	Otros	712	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975269	Construcción De Corrales De Trampalío En Nejval - 292511	292511	Chiapas	Larráinzar	Nejval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	\$251,917	100.00	00	Otros	754	100.00	1.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
SP1110400975270	Rehabilitación De Camino - 281681	281681	Chiapas	Larráinzar	Nejval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	\$498,124	100.00	00	Metros Cuadrados	754	100.00	100.00	FINANCIERA / FÍSICA: OBRAS TERMINADAS DATIFACTORAMIENTO / REGISTRO:

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP111002051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: OBRAS TERMINADAS	
SP11170400975272	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Mombú - 313874	313874	Chiapas	Larráinzar	Mombú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975273	Equipamiento Para Corrales De Tránsito - 281499	281499	Chiapas	Larráinzar	Mombú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$84,214	\$84,214	\$84,214	\$84,214	\$84,214	\$84,214	\$84,214	\$84,214	100.00	00	Otros	970	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975274	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Mombú - 324229	324229	Chiapas	Larráinzar	Mombú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	\$63,545	100.00	00	Otros	503	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975275	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Mombú - 313555	313555	Chiapas	Larráinzar	Machitón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	\$142,262	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975276	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 222717	222717	Chiapas	Larráinzar	Hablichich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	\$1,094,161	100.00	00	Metros Lineales	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975277	Construcción De Comedor Comunitario En Mesón Segundo Stage - 223202	223202	Chiapas	Larráinzar	Mesón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$314,953	\$314,953	\$314,953	\$314,953	\$314,953	\$314,953	\$314,953	\$314,953	100.00	00	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975278	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Mombú - 313783	313783	Chiapas	Larráinzar	Sinetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$35,470	\$35,470	\$35,470	\$35,470	\$35,470	\$35,470	\$35,470	\$35,470	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975279	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Oventic Grande - 313823	313823	Chiapas	Larráinzar	Oventic Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975280	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad Patentic - 278735	278735	Chiapas	Larráinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$526,144	\$526,144	\$526,144	\$526,144	\$526,144	\$526,144	\$526,144	\$526,144	100.00	00	Metros Cuadrados	915	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975281	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Patentic - 289229	289229	Chiapas	Larráinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	\$131,441	100.00	00	Metros Lineales	416	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975282	Construcción De Rodetas Con Concreto Hidráulico En Pooocón - 313532	313532	Chiapas	Larráinzar	Pooocón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$132,211	\$132,211	\$132,211	\$132,211	\$132,211	\$132,211	\$132,211	\$132,211	100.00	00	Metros Lineales	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975283	Pavimentación De Acceso Con Concreto Hidráulico En Pooocón - 223887	223887	Chiapas	Larráinzar	Pooocón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	\$512,064	100.00	00	Metros Cuadrados	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975284	Construcción De Corrales De Tránsito En Chaguiluhum - 282637	282637	Chiapas	Larráinzar	Chaguiluhum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,914	\$9,914	\$9,914	\$9,914	\$9,914	\$9,914	\$9,914	\$9,914	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975285	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Oventic - 313574	313574	Chiapas	Larráinzar	Oventic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	100.00	00	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975286	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Oventic - 313582	313582	Chiapas	Larráinzar	Soytik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	\$53,348	100.00	00	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975287	Construcción De Cuatro Pasa Oventic En Soytik - 222237	222237	Chiapas	Larráinzar	Soytik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	\$1,597,667	100.00	00	Vivienda	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975288	Construcción De Comedor Comunitario En Soytik - 223444	223444	Chiapas	Larráinzar	Soytik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	\$361,943	100.00	00	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975289	Construcción De Comedor Comunitario En Tayajwino - 222401	222401	Chiapas	Larráinzar	Tayajwino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	100.00	00	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975290	Construcción De Rodetas Con Concreto Hidráulico En Talonhutz - 332373	332373	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	\$140,501	100.00	00	Metros Lineales	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975291	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Talonhutz - 313854	313854	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	\$112,752	100.00	00	Otros	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975292	Equipamiento Para Corrales De Tránsito - 281401	281401	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	100.00	00	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975293	Construcción De Comedor Comunitario En Talonhutz - 223419	223419	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	\$285,638	100.00	00	Otros	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975294	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad - 222373	222373	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	\$331,378	100.00	00	Metros Cuadrados	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975295	Construcción De Drenaje Pluvial Y Alcantarilla En Camino A Talonhutz - 230007	230007	Chiapas	Larráinzar	Talonhutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$216,953	\$216,953	\$216,953	\$216,953	\$216,953	\$216,953	\$216,953	\$216,953	100.00	00	Metros Lineales	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975296	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Tenio Bajo - 314033	314033	Chiapas	Larráinzar	Tenio Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$278,478	\$278,478	\$278,478	\$278,478	\$278,478	\$278,478	\$278,478	\$278,478	100.00	00	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975297	Construcción De Muro De Contención En Tenio Bajo - 222827	222827	Chiapas	Larráinzar	Tenio Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	\$456,204	100.00	00	Metros Lineales	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975298	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Tiabai Alto - 314101	314101	Chiapas	Larráinzar	Tiabai Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	\$27,705	100.00	00	Metros Lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975299	Rehabilitación De Camino Con Pavimentación En Tiabai Alto - 314007	314007	Chiapas	Larráinzar	Tiabai Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$136,271														

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SPD11502051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS FINANCIERAS OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD1170400979300	Construcción De Comedor Comunitario En Tablón Alto - 22782	22782	Chiapas	Larráinzar	Tablón Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	\$410,424	100.00	00	Metros Cuadrados	539	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979301	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Tivo Alto - 31396	31396	Chiapas	Larráinzar	Tivo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	\$42,282	100.00	00	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979302	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Tivo Puentes Uno - 31392	31392	Chiapas	Larráinzar	Tivo Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	\$47,502	100.00	00	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979303	Construcción De Rodadas Con Concreto Aladrilado En Tivo Puentes Uno Barrio Pinedal - 29368	29368	Chiapas	Larráinzar	Tivo Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	\$117,949	100.00	00	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979304	Construcción De Rodadas Con Concreto Aladrilado En Tivo Puentes Uno Barrio San Andrés - 29334	29334	Chiapas	Larráinzar	Tivo Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	\$134,762	100.00	00	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979305	Construcción De Corrales De Trampalón En Tivo Puentes Uno - 28311	28311	Chiapas	Larráinzar	Tivo Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979306	Captación De Agua Pluvial - 22381	22381	Chiapas	Larráinzar	Tivo Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$50,739	\$50,739	\$50,739	\$50,739	\$50,739	\$50,739	\$50,739	\$50,739	100.00	00	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979307	Construcción De Drenaje Pluvial En Camino De Acceso A La Localidad Tivo Puentes Uno - 28985	28985	Chiapas	Larráinzar	Tivo Puentes Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$186,730	\$186,730	\$186,730	\$186,730	\$186,730	\$186,730	\$186,730	\$186,730	100.00	00	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979308	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Trajalón - 31337	31337	Chiapas	Larráinzar	Trajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$98,204	\$98,204	\$98,204	\$98,204	\$98,204	\$98,204	\$98,204	\$98,204	100.00	00	Otros	401	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979309	Captación De Agua Pluvial - 22321	22321	Chiapas	Larráinzar	Trajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$78,043	\$78,043	\$78,043	\$78,043	\$78,043	\$78,043	\$78,043	\$78,043	100.00	00	Otros	401	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979310	Construcción De Comedor Comunitario En Trajalón - 22803	22803	Chiapas	Larráinzar	Trajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	\$248,771	100.00	00	Metros Cuadrados	401	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979311	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Tzucubén - 31301	31301	Chiapas	Larráinzar	Tzucubén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	\$50,808	100.00	00	Otros	369	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979312	Ampliación De Comedor Comunitario En Tzucubén - 22348	22348	Chiapas	Larráinzar	Tzucubén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	\$277,671	100.00	00	Metros Cuadrados	369	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979313	Rehabilitación De Camino Rural En Domestlic - 28308	28308	Chiapas	Larráinzar	Domestlic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	\$258,831	100.00	00	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979314	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Toila - 31361	31361	Chiapas	Larráinzar	Toila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$30,274	\$30,274	\$30,274	\$30,274	\$30,274	\$30,274	\$30,274	\$30,274	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979315	Construcción De Comedor Comunitario En Toila - 22647	22647	Chiapas	Larráinzar	Toila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	\$214,944	100.00	00	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979316	Construcción De Rodadas Con Concreto Aladrilado - 22786	22786	Chiapas	Larráinzar	Tuch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	\$34,891	100.00	00	Metros lineales	127	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979317	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Sac Pur An - 12475	12475	Chiapas	Larráinzar	Sac Pur An	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979318	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Oventic Chico - 31380	31380	Chiapas	Larráinzar	Oventic Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$18,303	\$18,303	\$18,303	\$18,303	\$18,303	\$18,303	\$18,303	\$18,303	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979319	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Camachulban II - 32401	32401	Chiapas	Larráinzar	Camachulban II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	\$30,972	100.00	00	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979320	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En La Laguna - 31351	31351	Chiapas	Larráinzar	La Laguna I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$38,104	\$38,104	\$38,104	\$38,104	\$38,104	\$38,104	\$38,104	\$38,104	100.00	00	Otros	337	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979321	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial - 22830	22830	Chiapas	Larráinzar	La Laguna I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	\$613,162	100.00	00	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979322	Construcción De Corrales De Trampalón En Batoc - 28353	28353	Chiapas	Larráinzar	Batoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979323	Construcción De Alcantarilla Y Muro De Contención - 22782	22782	Chiapas	Larráinzar	Batoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	\$779,780	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979324	Rehabilitación De Camino Con Asfaltamiento En Pochobán - 32423	32423	Chiapas	Larráinzar	Chuchilón Anexo Pochobán Doe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$196,620	100.00	00	Otros	947	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979325	Construcción De Corrales De Trampalón En Chuchilón Anexo Pochobán II - 33126	33126	Chiapas	Larráinzar	Chuchilón Anexo Pochobán Doe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	\$209,780	100.00	00	Otros	947	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979326	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 23336	23336	Chiapas	Larráinzar	Chuchilón Anexo Pochobán Doe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	\$1,560,454	100.00	00	Metros lineales	947	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400979327	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tablón Uno - 27829	27829	Chiapas	Larráinzar	Tablón Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,028,236	\$678,000	\$0	\$678,00											

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SP111002051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	224	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975328	Construcción De Baños En Tavilhomum - 222320	222320	Chiapas	Larrainzar	Tavilhomum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	263,633	263,633	263,633	263,633	263,633	263,633	263,633	100.00	\$0	Vivienda	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975329	Construcción De Comedor Comunitario En Tavilhomum - 222286	222286	Chiapas	Larrainzar	Tavilhomum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$114,915	\$114,915	\$114,915	\$114,915	\$114,915	\$114,915	\$114,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975330	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Domaitic I - 313635	313635	Chiapas	Larrainzar	Domaitic I	Rural	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$107,602	\$53,814	\$53,814	\$53,814	\$53,814	\$53,814	\$53,814	100.00	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975331	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tojktivilitz - 313668	313668	Chiapas	Larrainzar	Tojktivilitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	\$28,200	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975332	Construcción De Corredor De Tránsito En Tojktivilitz - 282101	282101	Chiapas	Larrainzar	Tojktivilitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975333	Construcción De Muro De Contención En Patbuitz - 233036	233036	Chiapas	Larrainzar	Patbuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	\$1,120,270	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975334	Captación De Agua Fluvial - 233033	233033	Chiapas	Larrainzar	Patbuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$24,631	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975335	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Tres Puente - 331899	331899	Chiapas	Larrainzar	Tres Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	261,776	261,776	261,776	261,776	261,776	261,776	261,776	100.00	\$0	Metros lineales	338	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975336	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tres Puente - 313901	313901	Chiapas	Larrainzar	Tres Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$88,670	100.00	\$0	Otros	338	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975340	Construcción De Sanitarios En Barrio Mexico Dos Del Ej Ejecucioa - 238035	238035	Chiapas	Hepatepec	México 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$933,851	\$933,851	\$933,851	\$933,851	\$933,851	\$933,851	\$933,851	\$933,851	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP11170400975341	Rehabilitación De Techo Fibra En Ranchería El Nigüero - 238917	238917	Chiapas	Hepatepec	El Nigüero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPASTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$772,172	\$772,172	\$772,172	\$772,172	\$772,172	\$772,172	\$772,172	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP11170400975343	Construcción De Muro De Contención En Rio San Carlos - 275011	275011	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	\$148,440	100.00	\$0	Otros	1,980	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975348	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Barrio Guadalupe Barrio Valencio Del Ej Ejecucioa Dos Cerros Del Ej Ejecucioa Clonotiza Y Ocho - 260338	260338	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	\$211,140	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975350	Revestimiento De Calles - 248351	248351	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	\$1,499,387	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975351	Construcción De Techado En Área De Imperación De Educación Física En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles Con Clave Cero Siete Siete Cero - 241186	241186	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	\$1,650,597	100.00	\$0	Otros	397	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975352	Construcción De Muro De Contención En Barrio Los Postos - 238771	238771	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	\$573,440	100.00	\$0	Otros	1,825	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975353	Rehabilitación De Cosecha Fluvial - 236682	236682	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975354	Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Piz de Anemilim Clave Cero Siete Ocho Dos Cero Siete O - 237905	237905	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	\$342,800	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975355	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 238480	238480	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	\$584,040	100.00	\$0	Otros	308	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975356	Construcción De Barde Perimetral En Sección De Niños Las Margaritas Clave Cero Siete Dijo Dos Cero Trece Nueve H - 228927	228927	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	\$269,500	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975357	Rehabilitación De La Red De Drenaje - 232606	232606	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	\$799,188	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975358	Construcción De Dos Anlas Dibentiles De Dos Dos Dos Cero Mx En La Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas Del Rio Clave Cero Siete Ocho Cero - 237489	237489	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	100.00	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MID - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975359	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De Herri Del Barrio E Cero Espesit Alimide Del Ej Ejecucioa Dos Cerros Del Ej Ejecucioa Clonotiza Y Ocho - 232641	232641	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Montañas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	\$119,730	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975360	Construcción De Ventanilla Sanitarias Secco - 228766	228766	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	100.00	\$0	Financiera	103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SPD110200514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPD1170400975361	Mejoramiento En Escuela Preescolar Juan Aldama Clave Caro Siete Doc Uno Nuevo Ocho Uja 2 - 22848	22848	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Otros	253	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975362	Rehabilitación De Casco Rural De Veracruz A Vista De Mayo Del Ochoena C Cero Segunda Etapa Tramo Del Ochoena Mas Cuarenta y Seis Veinte Al - 22878	22878	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	\$848,127	100.00	00	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975363	Reparación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 228197	228197	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	\$3,989,992	100.00	00	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975364	Reparación De La Red De Energía Eléctrica - 228532	228532	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	\$1,202,443	100.00	00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975365	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 228996	228996	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	\$4,107,379	100.00	00	Otros	293	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975366	Construcción De Setenta Cuartos Cocheras - 12339	121392	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Montaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	00	Vivienda	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975367	Construcción De Veintidós Sanitarios Seco Segunda Etapa - 18321	18321	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	\$1,066,000	100.00	00	Piezas	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975368	Construcción De Veinte y Cuatro Sanitarios Seco - 17248	17248	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	\$1,475,101	100.00	00	Piezas	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975370	Rehabilitación De Casco Rural Tramo Romerías Pacho A La Finca Del Cerro Mas Trece Cerro Al No Trece Cuarenta y Cuatro - 23707	23707	Chiapas	Las Margaritas	Humarista Pacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	\$3,268,641	100.00	00	Otros	531	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 EL AVANCE FISICO DE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADAS EN LA MIDS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975371	Construcción De Veinte y Ocho Techos Firmes - 217814	217814	Chiapas	Las Margaritas	Las Candelarias Llanas Comunales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$459,998	\$459,998	\$459,998	\$459,998	\$459,998	\$459,998	\$459,998	\$459,998	100.00	00	Otros	251	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975372	Construcción De Veinte y Ocho Pisos Firmes - 217789	217789	Chiapas	Las Margaritas	Las Candelarias Llanas Comunales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	\$401,089	100.00	00	Otros	251	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975373	Construcción De Veintidós Techos Firmes - 228495	228495	Chiapas	Las Margaritas	Candelaria Pacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00	00	Otros	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975381	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 339615	339615	Chiapas	Huitzilán	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$753,474	\$753,474	\$753,474	\$753,474	\$753,474	\$753,474	\$753,474	\$753,474	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975382	Construcción De Electrificación No Convencional Puntos Solares - 348423	348423	Chiapas	Huitzilán	Rancho Pital	Rural	Montaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN	Vivienda	Terminado	2017	\$137,344	\$137,344	\$137,344	\$137,344	\$137,344	\$137,344	\$137,344	\$137,344	100.00	00	Otros	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975383	Reventamiento De Calle Con Concreto Adhesivo En La Calle Adhesivo - 31122	31122	Chiapas	Huitzilá	Huitzilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$630,312	\$630,312	\$630,312	\$630,312	\$630,312	\$630,312	\$630,312	\$630,312	100.00	00	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975386	Reparación De Red De Drenaje Pluvial En Avenida Arriaga Norte - 284225	284225	Chiapas	Huitzilá	Huitzilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Cancelado	2017	\$1,032,882	\$1,032,882	\$1,032,882	\$1,032,882	\$1,032,882	\$1,032,882	\$1,032,882	\$1,032,882	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975387	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colonia Belicario - 242912	242912	Chiapas	Huitzilá	Huitzilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975389	Mantenimiento De Drenajes Sanitarios Con Espigo Vucor - 243933	243933	Chiapas	Huitzilá	Huitzilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$329,414	\$329,414	\$329,414	\$329,414	\$329,414	\$329,414	\$329,414	\$329,414	100.00	00	Otros	32,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975390	Construcción Del Techado De La Casita De Ocho Múltiples De La Escuela Prim Del Ocho Omega Clave Caro Siete Doc Cero Casa Ochoena Y Nove - 27108	27108	Chiapas	Huitzilá	Jose Maria Morelos	Rural	Montaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,308,943	\$1,308,943	\$1,308,943	\$1,308,943	\$1,308,943	\$1,308,943	\$1,308,943	\$1,308,943	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975391	Reparación De Red De Energía Eléctrica Canon Playa Grande - 242738	242738	Chiapas	Huitzilá	Canon Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,217,883	\$1,217,883	\$1,217,883	\$1,217,883	\$1,217,883	\$1,217,883	\$1,217,883	\$1,217,883	100.00	00	Otros	738	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975392	Mejoramiento De Cuatro Veintidós Viviendas Cuatro Concreto - 27443	27443	Chiapas	Huitzilán	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN	Vivienda	Terminado	2017	\$3,198,000	\$3,198,000	\$3,198,000	\$3,198,000	\$3,198,000	\$3,198,000	\$3,198,000	\$3,198,000	100.00	00	Vivienda	355	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975393	Reparación Del Techado De La Casita De Ocho Múltiples De La Escuela Prim Del Ocho Omega Clave Caro Siete Doc Cero Casa Ochoena Y Nove - 27108	27108	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$59,160	\$59,160	\$59,160	\$59,160	\$59,160	\$59,160	\$59,160	\$59,160	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975394	Rehabilitación Y Demosno De Las Captaciones La Nica C Cero Hueguacón - 239435	239435	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$631,913	\$631,913	\$631,913	\$631,913	\$631,913	\$631,913	\$631,913	\$631,913	100.00	00	Otros	9,490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975395	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 274548	274548	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Montaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$43,871	\$43,871	\$43,871	\$43,871	\$43,871	\$43,871	\$43,871	\$43,871	100.00	00	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado:
SPD1170400975399	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 276472	276472	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$206,038	\$206,038	\$206,038	\$206,038	\$206,038	\$206,038	\$206,038	\$206,038	100.00	00	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISEM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117040097400	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 276781	276781	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$704,743	\$704,743	\$704,743	\$704,743	\$704,743	\$704,743	\$704,743	\$704,743	100.00	00	Metros Lineales	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISEM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117040097401	1390 Subconstrucción De Servicios Con Drenaje - 276139	274139	Chiapas	Ariaga	Ariaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$801,944	\$801,944	\$801,944	\$801,944	\$801,944	\$801,944	\$801,944	\$801,944	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD117040097403	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Ho Incluye Talleres Universitarios Y De Leng																												

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Rescudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP110020054880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975405	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129773	129773	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$308,768	\$308,768	\$308,768	\$308,768	\$308,768	\$308,768	\$308,768	100.00	00	Metros Lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975406	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 129774	129774	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,097,224	\$1,097,224	\$1,097,224	\$1,097,224	\$1,097,224	\$1,097,224	\$1,097,224	100.00	00	Metros Lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975407	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 119191	119191	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$199,565	\$199,565	\$199,565	\$199,565	\$199,565	\$199,565	\$199,565	100.00	00	Metros Lineales	46	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975408	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 131903	131903	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$53,560	\$53,560	\$53,560	\$53,560	\$53,560	\$53,560	\$53,560	100.00	00	Otros	193	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975410	Rehabilitación De Pozo Profundo - 127877	127877	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	\$158,239	100.00	00	Otros	3,690	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975411	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Puente Malpaço La Arca - 129674	129674	Chiapas	Arsiaga	Arca (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$27,619	\$27,619	\$27,619	\$27,619	\$27,619	\$27,619	\$27,619	100.00	00	Otros	1,829	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975413	Rehabilitación Y Desazoteo Del Canal Fluvial - 304393	304393	Chiapas	Arsiaga	1 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$397,065	\$397,065	\$397,065	\$397,065	\$397,065	\$397,065	\$397,065	100.00	00	Otros	276	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975415	Construcción De Puente Vado - 131975	131975	Chiapas	Arsiaga	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$74,914	\$74,914	\$74,914	\$74,914	\$74,914	\$74,914	\$74,914	100.00	00	Otros	1,400	100.00	100.00	REPORTE LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975416	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 282329	282329	Chiapas	Arsiaga	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Metros Lineales	1,123	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975417	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 038923	038923	Chiapas	Arsiaga	Hicóla Bravo (El Bordo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$42,140	\$42,140	\$42,140	\$42,140	\$42,140	\$42,140	\$42,140	100.00	00	Otros	838	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975418	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129453	129453	Chiapas	Arsiaga	Hicóla Bravo (El Bordo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$349,359	\$349,359	\$349,359	\$349,359	\$349,359	\$349,359	\$349,359	100.00	00	Metros Lineales	838	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975419	Rehabilitación De Camino Rural Casapita Piqueña El Arenal - 218178	218178	Chiapas	Arsiaga	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,706,111	\$2,706,111	\$2,706,111	\$2,706,111	\$2,706,111	\$2,706,111	\$2,706,111	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975420	Replicación De La Red De Drenaje Sanitario - 207343	207343	Chiapas	Acala	Piedra del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	\$911,004	100.00	00	Metros Lineales	210	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975421	Construcción De Techo Fermo - 237431	237431	Chiapas	Acacoyagua	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	\$233,183	100.00	00	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975422	Construcción De Piso Fermo - 254772	254772	Chiapas	Acacoyagua	San Marcos Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	\$132,295	100.00	00	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975423	Construcción De Piso Fermo - 257370	257370	Chiapas	Acacoyagua	Callajón del Hueso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975424	Construcción De Techo Fermo - 257475	257475	Chiapas	Acacoyagua	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	\$395,384	100.00	00	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975425	Construcción De Piso Fermo - 271628	271628	Chiapas	Acacoyagua	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$120,604	\$120,604	\$120,604	\$120,604	\$120,604	\$120,604	\$120,604	100.00	00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975427	Construcción De Letanías - 207355	207355	Chiapas	Acala	Novio Landín Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	\$178,753	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975428	Rehabilitación De Colector Del Sistema De Drenaje Sanitario Pileta Elaga - 279906	279906	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,269,834	\$2,269,834	\$2,269,834	\$2,269,834	\$2,269,834	\$2,269,834	\$2,269,834	100.00	00	Metros Lineales	6,194	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975429	Equipoamiento De Bombeo Al Pozo Profundo De Agua Potable De La Habecera Municipal - 247214	247214	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	00	Otros	6,194	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975430	Construcción De La Unidad Médica Rural Luis Espinoza - 251958	251958	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Salud	Terminado	2017	\$1,518,744	\$1,518,744	\$1,518,744	\$1,518,744	\$1,518,744	\$1,518,744	\$1,518,744	100.00	00	Otros	1,197	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975431	Mantenimiento General Del Pozo Profundo De Agua Potable - 233939	233939	Chiapas	Acapetahua	Barra Zacapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975432	Construcción De Techo En Jardín De Niños Socorro - 216883	216883	Chiapas	Acapetahua	Socorro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	Terminado	2017	\$574,370	\$574,370	\$574,370	\$574,370	\$574,370	\$574,370	\$574,370	100.00	00	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975433	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En El Cobah (Barras Pileta) Socorro - 202287	202287	Chiapas	Acapetahua	Socorro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Educación	Terminado	2017	\$499,804	\$499,804	\$499,804	\$499,804	\$499,804	\$499,804	\$499,804	100.00	00	Otros	127	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975434	Equipoamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 286461	286461	Chiapas	Acapetahua	Río Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$786,309	\$786,309	\$786,309	\$786,309	\$786,309	\$786,309	\$786,309	100.00	00	Otros	387	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975435	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 284913	284913	Chiapas	Acapetahua	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,720,771	\$1,720,771	\$1,720,771	\$1,720,771	\$1,720,771	\$1,720,771	\$1,720,771	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIDM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975436	Mantenimiento De Camión Sacacoches - 268314	268314	Chiapas	Acapetahua	San Juan Sepata (El Barro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO	Otros Proyectos	Terminado															



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT11040095480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CDBA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095470	Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales De Doolyge Satucón, Universidad Y De Fongé - 207472	207472	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$148,582	\$148,582	\$148,582	\$148,582	\$148,582	\$148,582	\$148,582	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095471	Trasación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 207460	207460	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095472	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio Salomón González Blasco - 207422	207422	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095473	Construcción De Cuartos Adicionales Una Acción Barrio La Candelaria - 207417	207417	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095474	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio La Candelaria Y San José - 207415	207415	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	\$358,895	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095475	Rehabilitación De Alumbrado Público - 207392	207392	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	\$199,301	100.00	00	Otros	214	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095476	13992 Proyectos Para Prestación De Servicios - 207349	207349	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$893,492	\$893,492	\$893,492	\$893,492	\$893,492	\$893,492	\$893,492	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095477	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207347	207347	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	\$364,178	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095478	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207346	207346	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	\$466,704	100.00	00	Metros lineales	450	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095479	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207345	207345	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	\$853,753	100.00	00	Metros lineales	580	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095480	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207344	207344	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	\$763,757	100.00	00	Metros lineales	380	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095481	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207341	207341	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$979,878	\$979,878	\$979,878	\$979,878	\$979,878	\$979,878	\$979,878	100.00	00	Metros lineales	345	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095482	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207340	207340	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	\$532,303	100.00	00	Metros lineales	220	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095483	Rehabilitación De Camino Sacacochuca Acuña - 327157	327157	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	\$503,429	100.00	00	Otros	550	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095484	Rehabilitación De Camino Sacacochuca Adolfo López Mateos - 327254	327254	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	\$432,353	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095485	Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Y Agua Potable - 207792	207792	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095486	Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Y Agua Potable - 207791	207791	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	\$473,945	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095487	Revisión De Calles Con Concreto Hidráulico - 207368	207368	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095488	Construcción De Cuartos Adicionales Cuatro Acciones Adolfo López Mateos - 207370	207370	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	\$418,710	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095489	Construcción De Cuartos Adicionales Una Acción Agua Dulce Buena Aire - 207390	207390	Chiapas	Acuña	Agua Dulce (Buena Aire)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095490	Construcción De Cuartos Adicionales Una Acción La Nueva Esperanza - 207385	207385	Chiapas	Acuña	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	\$59,816	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095492	Rehabilitación De Alumbrado Público - 207353	207353	Chiapas	Acuña	El Paquech	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	\$199,499	100.00	00	Otros	146	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095493	Construcción De Cuartos Adicionales Cuatro Acciones Rincón El Paquech - 207369	207369	Chiapas	Acuña	El Paquech	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	\$119,632	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095494	Rehabilitación De Camino - 207367	207367	Chiapas	Acuña	El Paquech	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	\$441,057	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095495	Rehabilitación De Camino Sacacochuca Río De Oro - 327228	327228	Chiapas	Acuña	Río De Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095496	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones El Rosario - 207393	207393	Chiapas	Acuña	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	\$179,447	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095497	Construcción De Fosas Sépticas - 207348	207348	Chiapas	Acuña	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$877,670	\$877,670	\$877,670	\$877,670	\$877,670	\$877,670	\$877,670	100.00	00	Flechas	250	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095498	Rehabilitación De Camino Copalar A San Pedro Nicho - 207977	207977	Chiapas	Acuña	San Pedro Nicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$146,242	\$146,242	\$146,242	\$146,242	\$146,242	\$146,242	\$146,242	100.00	00	Otros	245	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095500	Construcción De Piso Firme - 207365	207365	Chiapas	Acuña	Soñón Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	00	Otros	125	100.00	100.00	PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095501	Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Soñón Buenavista - 207325	207325	Chiapas	Acuña	Soñón Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	\$598,158	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095502	Construcción De Cuartos Adicionales Una Acción																											



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SMPT11040095480	CONSTRUCCIÓN DE 134 LECTINAS DE 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095541	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 220506	220506	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$163,729	\$163,729	\$163,729	\$163,729	\$163,729	\$163,729	\$163,729	100.00	00	Metros Lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095542	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 224880	224880	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$57,626	\$57,626	\$57,626	\$57,626	\$57,626	\$57,626	\$57,626	100.00	00	Metros Lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095543	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DOMINATORIO - 140259	140259	Chiapas	Atentado de La Frontera	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095544	CONSTRUCCIÓN DE TERREJÓN PARA EL REPOSICIÓN DE LA VIVIENDA PRIMERA ETAPA - 323305	323305	Chiapas	Atentado de La Frontera	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	\$1,144,943	100.00	00	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095545	Mejoramiento De Tres Aulas Didácticas De Escuela Primaria - 33627	33627	Chiapas	Atentado de La Frontera	Sio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	00	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095546	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DOMINATORIO - 338732	338732	Chiapas	Atentado de La Frontera	Sio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	\$516,843	100.00	00	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095547	Rehabilitación De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable - 218899	218899	Chiapas	Atentado de La Frontera	Sio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	\$1,875,604	100.00	00	Metros Lineales	992	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095548	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 219745	219745	Chiapas	Atentado de La Frontera	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,189,736	\$1,189,736	\$1,189,736	\$1,189,736	\$1,189,736	\$1,189,736	\$1,189,736	100.00	00	Metros Lineales	304	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095549	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO IMPERMEABLE DE 600m. - 224828	224828	Chiapas	Atentado de La Frontera	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,318,733	\$1,318,733	\$1,318,733	\$1,318,733	\$1,318,733	\$1,318,733	\$1,318,733	100.00	00	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095550	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DOMINATORIO - 140259	140259	Chiapas	Atentado de La Frontera	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095551	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO REAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 145249	145249	Chiapas	Atentado de La Frontera	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$371,284	\$371,284	\$371,284	\$371,284	\$371,284	\$371,284	\$371,284	100.00	00	Metros Cuadrados	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095552	Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Real Con Concreto Tipo Volcán De Noviembre A Las Heras - 243248	243248	Chiapas	Atentado de La Frontera	El Rastro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$883,449	\$883,449	\$883,449	\$883,449	\$883,449	\$883,449	\$883,449	100.00	00	Metros Lineales	1,407	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095553	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 313415	313415	Chiapas	Atentado de La Frontera	Oramedilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$977,220	\$977,220	\$977,220	\$977,220	\$977,220	\$977,220	\$977,220	100.00	00	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095554	Rehabilitación De Dos Kilómetros De Camino Real Concreto Tipo Villa Hidalgo A El Rural Primera Etapa. - 243465	243465	Chiapas	Atentado de La Frontera	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,191,284	\$1,191,284	\$1,191,284	\$1,191,284	\$1,191,284	\$1,191,284	\$1,191,284	100.00	00	Metros Lineales	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095555	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 239565	239565	Chiapas	Atentado de La Frontera	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,408,781	\$1,408,781	\$1,408,781	\$1,408,781	\$1,408,781	\$1,408,781	\$1,408,781	100.00	00	Metros Lineales	348	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095556	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DOMINATORIO - 339470	339470	Chiapas	Atentado de La Frontera	Sitancirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	100.00	00	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095557	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN ÁREAS DE DEPOSITACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELA PRIMARIA - 270715	270715	Chiapas	Atentado de La Frontera	Nueva Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	\$1,112,732	100.00	00	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095558	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL ESCUELA PRIMARIA ESCUELA FEDERAL DONATO JUÁREZ GARCÍA - 273681	273681	Chiapas	Atentado de La Frontera	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	\$888,885	100.00	00	Metros Cuadrados	345	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095559	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 313093	313093	Chiapas	Atentado de La Frontera	San José de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	\$1,173,650	100.00	00	Metros Cuadrados	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095560	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DOMINATORIO - 140259	140259	Chiapas	Atentado de La Frontera	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	00	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095561	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DOMINATORIO - 139379	139379	Chiapas	Atentado de La Frontera	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095562	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 286153	286153	Chiapas	Atentado de La Frontera	Sigales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,075,544	\$1,075,544	\$1,075,544	\$1,075,544	\$1,075,544	\$1,075,544	\$1,075,544	100.00	00	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095563	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CON FONDO ANFOCAL - 299105	299105	Chiapas	Atentado de La Frontera	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	\$2,101,848	100.00	00	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095564	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DOMINATORIO - 139296	139296	Chiapas	Atentado de La Frontera	El Nancito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	\$64,605	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040095565	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 269674	269674	Chiapas	Atentado de La Frontera	Loma Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	\$1,051,416	100.00	00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: REPORTE AL CIERRE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SP111002051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SP111040095366	Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable - 23240	23240	Chiapas	Sancti Spiritus	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,039,916	\$1,039,916	\$1,039,916	\$1,039,916	\$1,039,916	\$1,039,916	\$1,039,916	\$1,039,916	100.00	00	Metros Lineales	317	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: REPORTE AL CIBSE DEFINITIVO, EJERCICIO 2017; LA OBRAS DE PROYECTO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095367	Construcción De Pozos Artesianos - 23676	23676	Chiapas	Acapetaha	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA SIJANÁ MEXICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$728,436	\$728,436	\$728,436	\$728,436	\$728,436	\$728,436	\$728,436	\$728,436	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: nueva para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095368	Rehabilitación De Bombas Sumergibles En Varías Localidades - 27584	27584	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$407,888	\$407,888	\$407,888	\$407,888	\$407,888	\$407,888	\$407,888	\$407,888	100.00	00	Otros	9,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADAS AL 100% / Físico: OBRAS AL 100% EJECUTADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095369	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 27587	27587	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$176,378	\$176,378	\$176,378	89.19	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADAS CON UNIDADES DE \$ 21,622.12 / Físico: EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095370	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal - 23873	23873	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,384,778	\$1,384,778	\$1,384,778	\$1,384,778	\$1,384,778	\$1,384,778	\$1,384,778	\$1,384,778	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL 100% / Físico: FUERON 120.40 METROS CUADROS QUE SE EJECUTARON AL 100% / Registrado: OBRAS EJECUTADAS AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095371	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal - 23791	23791	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,102,048	\$1,102,048	\$1,102,048	\$1,102,048	\$1,102,048	\$1,102,048	\$1,102,048	\$1,102,048	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL 100% / Físico: EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095372	Acabostillamiento De Espacios Públicos - 26280	26280	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$325,625	\$325,625	\$325,625	\$325,625	\$325,625	\$325,625	\$325,625	\$325,625	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:	
SP111040095373	Desarrollo De Sumidero De Aguas Pluviales En La Cabecera Municipal - 23790	23790	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,224,056	\$2,224,056	\$2,224,056	\$2,224,056	\$2,224,056	\$1,243,260	\$1,243,260	\$1,243,260	55.90	00	Otros	9,200	100.00	51.00	Financiera: OBRAS AL 50% EN PROCESO / Físico: OBRAS AL 50% EN EJECUCION / Registrado: OBRAS EN EJECUCION EN EJECION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095374	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal - 25266	25266	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$306,640	\$306,640	\$306,640	\$306,640	\$306,640	\$306,640	\$306,640	\$306,640	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL 100% / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095375	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales	260239	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:	
SP111040095376	1000 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Acuático, Lancheros Y Fluviales - 23941	23941	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$308,838	\$308,838	\$308,838	\$308,838	\$308,838	\$308,838	\$308,838	\$308,838	\$308,838	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
SP111040095377	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 260162	260162	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$416,614	\$416,614	\$416,614	\$416,614	\$416,614	\$416,614	\$416,614	\$416,614	\$416,614	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
SP111040095378	13901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 25983	25983	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,871,304	\$3,871,304	\$3,871,304	\$3,871,304	\$3,871,304	\$3,871,304	\$3,871,304	\$3,871,304	\$3,871,304	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
SP111040095379	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal - 25717	25717	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,622,255	\$3,622,255	\$3,622,255	\$3,622,255	\$3,622,255	\$3,622,255	\$3,622,255	\$3,622,255	\$3,622,255	100.00	00	Metros Cuadrados	9,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095380	Aplicación De Software Y Hardware - 260115	260115	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$335,185	\$335,185	\$335,185	\$335,185	\$335,185	\$335,185	\$335,185	\$335,185	\$335,185	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
SP111040095381	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal - 26236	26236	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$466,014	\$466,014	\$466,014	\$466,014	\$466,014	\$466,014	\$466,014	\$466,014	\$466,014	100.00	00	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL 100% / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095382	Construcción De Muro De Contención A Base De Mampostería De Piedra - 26027	26027	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$297,474	\$297,474	\$297,474	\$297,474	\$297,474	\$297,474	\$297,474	\$297,474	\$297,474	100.00	00	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL 100% / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095383	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Varías Barrios En Cabecera Municipal - 25713	25713	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$76,024	\$76,024	\$76,024	\$76,024	\$76,024	\$76,024	\$76,024	\$76,024	\$76,024	100.00	00	Metros Lineales	9,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL 100% / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095384	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 25748	25748	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$273,512	\$273,512	\$273,512	\$273,512	\$273,512	\$209,104	\$209,104	\$209,104	76.45	00	Metros Lineales	9,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA PERO SIN HABER RECONSTRUIDO DE \$64,408.09 / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040095385	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario Pluvial En Diferentes Barrios De La Cabecera Municipal - 25758	25758	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,849,173	\$2,849,173	\$2,849,173	\$2,849,173	\$2,849,173	\$2,849,173	\$2,849,173	\$2,849,173	\$2,849,173	100.00	00	Metros Lineales	9,200	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095386	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 25747	25747	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$301,792	\$301,792	\$301,792	\$301,792	\$301,792	\$301,792	\$301,792	\$301,792	\$301,792	100.00	00	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095387	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Pluvial En La Cabecera Municipal - 25740	25740	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$449,394	\$449,394	\$449,394	\$449,394	\$449,394	\$449,394	\$449,394	\$449,394	\$449,394	100.00	00	Metros Lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095388	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal - 26482	26482	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$512,985	\$512,985	\$512,985	\$512,985	\$512,985	\$512,985	\$512,985	\$512,985	\$512,985	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095389	Rehabilitación De Calles En Cabecera Municipal - 21373	21373	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,003,500	\$1,003,500	\$1,003,500	\$1,003,500	\$1,003,500	\$1,003,500	\$1,003,500	\$1,003,500	\$1,003,500	100.00	00	Otros	1,958	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL 100% / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095390	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 25210	25210	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$659,870	\$659,870	\$659,870	\$659,870	\$659,870	\$659,870	\$659,870	\$659,870	\$659,870	100.00	00	Metros Lineales	23	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA AL / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095391	Rehabilitación De Calles En Cabecera Municipal - 23189	23189	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,474,241	\$1,474,241	\$1,474,241	\$1,474,241	\$1,474,241	\$1,474,241	\$1,474,241	\$1,474,241	\$1,474,241	100.00	00	Otros	3,250	100.00	100.00	Financiera: OBRAS PIRQUITADA / Físico: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040095392	Balco con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal - 25761	25761	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																						

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT11040091480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	2204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registró: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091539	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220424	220424	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,011,013	\$2,011,013	\$2,011,013	\$2,011,013	\$2,011,013	\$2,011,013	\$2,011,013	100.00	00	Vivienda	45	100.00	100.00	OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091560	Apertura De Camino Para La Fleta De Aterrizaje En Belisario Domínguez - 228764	228764	Chiapas	Altamirano	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA CON 0.15 CENTAVOS DE ANCHO / Física: EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091561	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220883	220883	Chiapas	Altamirano	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,594,019	\$2,594,019	\$2,594,019	\$2,594,019	\$2,594,019	\$2,594,019	\$2,594,019	100.00	00	Vivienda	53	100.00	100.00	OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091562	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221913	221913	Chiapas	Altamirano	La Grandesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$195,795	\$195,795	\$195,795	\$195,795	\$195,795	\$195,795	\$195,795	100.00	00	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA 100% EJECUTADA / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091563	Rehabilitación De Camino Rural En La Zona Turística Tramo Altamirano - 260706	260706	Chiapas	Altamirano	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,690	\$2,000,690	\$2,000,690	\$2,000,690	\$2,000,690	\$2,000,690	\$2,000,690	100.00	00	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091564	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220472	220472	Chiapas	Altamirano	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,927,572	\$1,927,572	\$1,927,572	\$1,927,572	\$1,927,572	\$1,927,572	\$1,927,572	100.00	00	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA 100% EJECUTADA / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091565	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 253274	253274	Chiapas	Altamirano	Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,848,087	\$5,848,087	\$5,848,087	\$5,848,087	\$5,848,087	\$5,848,087	\$5,848,087	100.00	00	Metros lineales	910	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091566	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220264	220264	Chiapas	Altamirano	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,504,677	\$3,504,677	\$3,504,677	\$3,504,677	\$3,504,677	\$3,504,677	\$3,504,677	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091567	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 252572	252572	Chiapas	Altamirano	Luís Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,005,098	\$4,005,098	\$4,005,098	\$4,005,098	\$4,005,098	\$4,005,098	\$4,005,098	100.00	00	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: SE 1 BBO DE OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091568	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221061	221061	Chiapas	Altamirano	Cabildo Barera (Femal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$165,002	\$165,002	\$165,002	\$165,002	\$165,002	\$165,002	\$165,002	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	FINCOS EJECUTADOS AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT11040091569	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Federal Biliques Fay Bautista De San Carlos - 270039	270039	Chiapas	Altamirano	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$443,429	\$443,429	\$443,429	\$443,429	\$443,429	\$443,429	\$443,429	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: 01 AULA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915610	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221210	221210	Chiapas	Altamirano	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	100.00	00	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915611	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 222097	222097	Chiapas	Altamirano	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	\$2,043,895	100.00	00	Vivienda	135	100.00	100.00	OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915612	Apertura Y Reavestimiento De Camino Sacromonte En Camino Rusia Segunda Etapa - 260839	260839	Chiapas	Altamirano	Carmen Rusia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,770,080	\$1,770,080	\$1,770,080	\$1,770,080	\$1,770,080	\$1,770,080	\$1,770,080	100.00	00	Metros lineales	264	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915613	Reavestimiento De Camino Sacromonte Ejido Carmen Rusia Primera Etapa - 260784	260784	Chiapas	Altamirano	Carmen Rusia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,335,544	\$1,335,544	\$1,335,544	\$1,335,544	\$1,335,544	\$1,335,544	\$1,335,544	100.00	00	Metros lineales	264	100.00	100.00	OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915614	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Venustiano Carreras - 270787	270787	Chiapas	Altamirano	Venustiano Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,810	\$149,810	99.91	00	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915615	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221133	221133	Chiapas	Altamirano	Venustiano Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$26,667	\$26,667	\$26,667	\$26,667	\$26,667	\$26,667	\$26,667	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915616	Rebdo De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 276231	276231	Chiapas	Altamirano	Sailillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$2,381,921	\$2,381,921	\$2,381,921	\$2,381,921	\$2,381,921	\$2,381,921	\$2,381,921	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915617	Rehabilitación De Camino Zona Media Tramo Altamirano Sailillo A La Laguna 276246	276246	Chiapas	Altamirano	Sailillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$47,732	\$47,732	\$47,732	\$47,732	\$47,732	\$47,628	\$47,628	99.78	00	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA CON 00 ANCHO DE 1103.50 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915618	Rehabilitación De Camino Principal Boccia A San Francisco - 280006	280006	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	00	Metros lineales	968	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915619	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220447	220447	Chiapas	Altamirano	Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$613,318	\$613,318	\$613,318	\$613,318	\$613,318	\$613,318	\$613,318	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915620	Construcción De Muro De Contención A Base De Mampostería De Piedra - 263884	263884	Chiapas	Altamirano	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	\$651,320	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915621	Reavestimiento De Camino Sacromonte En Camino Sepata Primera Etapa - 219074	219074	Chiapas	Altamirano	Guillermo Sepata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$262,444	\$262,444	\$262,444	\$262,444	\$262,444	\$262,444	\$262,444	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE EJECUTADA AL 100% / Registró: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915622	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220906	220906	Chiapas	Altamirano	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$714,317	\$714,317	\$714,317	\$714,317	\$714,317	\$714,317	\$714,317	100.00	00	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915623	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220953	220953	Chiapas	Altamirano	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,066,737	\$2,066,737	\$2,066,737	\$2,066,737	\$2,066,737	\$2,066,737	\$2,066,737	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915624	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 222031	222031	Chiapas	Altamirano	Sociedad la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$222,503	\$222,503	\$222,503	\$222,503	\$222,503	\$222,503	\$222,503	100.00	00	Otros	89	100.00	100.00	FINCOS EJECUTADOS AL 100% / Registró: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915625	Rehabilitación De La Bomba En Cerro Del Sistema De Agua Potable Para La Cabecera Municipal - 257737	257737	Chiapas	Altamirano	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	100.00	00	Otros	2,060	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registró: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT110400915626	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 258997	258997	Chiapas	Altamirano	Norelia (Victorino Rodolfo Gayales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,746,441	\$1,746,441	\$1,746,441	\$1,746,441	\$1,746,441	\$1,746,441	\$1,746,441	100.00	00	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP110020514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	224	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975631	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221111	221111	Chiapas	Altamirano	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$496,713	\$496,713	\$496,713	\$496,713	\$496,713	\$496,713	\$496,713	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975632	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220915	220915	Chiapas	Altamirano	Financión Quinta el Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$275,952	\$275,952	\$275,952	\$275,952	\$275,952	\$275,952	\$275,952	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975633	Rehabilitación De Camino Principal 80 Zona Alta Tramo Alindares - 252263	252263	Chiapas	Altamirano	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros lineales	1,197	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975634	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221194	221194	Chiapas	Altamirano	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$134,068	\$134,068	\$134,068	\$134,068	\$134,068	\$134,068	\$134,068	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975635	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221122	221122	Chiapas	Altamirano	San Miguel Chajuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,526,364	\$2,526,364	\$2,526,364	\$2,526,364	\$2,526,364	\$2,526,364	\$2,526,364	100.00	00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975636	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220910	220910	Chiapas	Altamirano	Agua Escondida el Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975637	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220904	220904	Chiapas	Altamirano	Agua Escondida las Esperanzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	\$2,651,997	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975638	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220925	220925	Chiapas	Altamirano	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$220,762	\$220,762	\$220,762	\$220,762	\$220,762	\$220,762	\$220,762	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975639	Apertura De Camino Sacromonte Tramo Alindares Primera Etapa - 260868	260868	Chiapas	Altamirano	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyectos En Ejecución	2017	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	\$486,566	100.00	00	Metros lineales	345	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA EN EL 2017 / Finica: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975640	Construcción De Aula Didáctica En Segunda Primaria Publica Sistema - 269928	269928	Chiapas	Altamirano	El Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$434,855	\$434,855	\$434,855	\$434,855	\$434,855	\$434,855	\$434,855	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975641	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220905	220905	Chiapas	Altamirano	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$131,425	\$131,425	\$131,425	\$131,425	\$131,425	\$131,425	\$131,425	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975642	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221131	221131	Chiapas	Altamirano	San Luis Potosí Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,009,453	\$3,009,453	\$3,009,453	\$3,009,453	\$3,009,453	\$3,009,453	\$3,009,453	100.00	00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975643	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221127	221127	Chiapas	Altamirano	San Luis Potosí Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,968,783	\$2,968,783	\$2,968,783	\$2,968,783	\$2,968,783	\$2,968,783	\$2,968,783	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975644	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 219854	219854	Chiapas	Altamirano	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$219,042	\$219,042	\$219,042	\$219,042	\$219,042	\$219,042	\$219,042	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975645	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 271039	271039	Chiapas	Altamirano	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,814	\$70,814	\$70,814	\$70,814	\$70,814	\$70,814	\$70,814	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA / Finica: TANGRES EJECUTADOS AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975646	Rehabilitación De Camino Rural De La Microregion Zona Topolabá - 257168	257168	Chiapas	Altamirano	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,088,464	\$1,088,464	\$1,088,464	\$1,088,464	\$1,088,464	\$1,088,464	\$1,088,464	100.00	00	Metros lineales	4,650	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975647	Reasfaltamiento De Calles Con Concreto Asfáltico De La Localidad De Villa Paraiso - 258156	258156	Chiapas	Altamirano	Villa Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$593,192	\$593,192	\$593,192	\$593,192	\$593,192	\$593,192	\$593,192	100.00	00	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
EMP1170400975654	Curso De Capacitación Y Actualización De Promotores La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Salarios Universitarios Y De Pagar - 281271	281271	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$333,209	\$333,209	\$333,209	\$333,209	\$333,209	\$333,209	\$333,209	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975658	Construcción De Techo Falso Cobertura Municipal - 279032	279032	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$496,248	\$496,248	\$496,248	\$496,248	\$496,248	\$496,248	\$496,248	100.00	00	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975659	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279053	279053	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	100.00	00	Vivienda	93	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975660	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279100	279100	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,011	\$701,011	\$701,011	\$701,011	\$701,011	\$701,011	\$701,011	100.00	00	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975662	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279267	279267	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,359,704	\$1,359,704	\$1,359,704	\$1,359,704	\$1,359,704	\$1,359,704	\$1,359,704	100.00	00	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975663	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279273	279273	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975664	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279252	279252	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$609,580	\$609,580	\$609,580	\$609,580	\$609,580	\$609,580	\$609,580	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975665	Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279012	279012	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	\$1,310,597	100.00	00	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975668	Mejoramiento De Camino Rural En Tramo Alindares Cobertura Municipal - 279250	279250	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,118,944	\$1,118,944	\$1,118,944	\$1,118,944	\$1,118,944	\$1,118,944	\$1,118,944	100.00	00	Metros lineales	3,947	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975669	Infraestructura Básica Educativa Nivel Medio Superior Cobertura Municipal Bases - 28074	28074	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Educación	Terminado	2017	\$380,671	\$380,671	\$380,671	\$380,671	\$380,671	\$380,671	\$380,671	100.00	00	Otros	3,947	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975671	Construcción De Andadores Bancobas - 280703	280703	Chiapas	Amatán	Adolfo López Hatem	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,039,130	\$1,039,130	\$1,039,130	\$1,039,130	\$1,039,130	\$1,039,130	\$1,039,130	100.00	00	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975673	Reasfaltamiento De Camino Rural Tramo El Francisco I. Hedero La Gloria Bancobas - 280786	280786	Chiapas	Amatán	Francisco I. Hedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$513,560	\$513,560	\$513,560	\$513,560	\$513,560	\$513,560	\$513,560	100.00	00	Otros	588	100.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:
EMP1170400975675	Rehabilitación De Camino Rural Del																											

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT110020054080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT1170400975678	Construcción De Baños En Escuela Prim Las Tres Gracias San Marcos - 281740	281560	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Educación	Terminado	2017	\$108,629	\$108,629	\$108,629	\$108,629	\$108,629	\$108,629	\$108,629	100.00	00	Piezas	1,156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
SMPT1170400975679	Construcción De Baños En Arroyo Dominiado Baños - 280317	280317	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,249,755	\$1,249,755	\$1,249,755	\$1,249,755	\$1,249,755	\$1,249,755	\$1,249,755	\$1,249,755	100.00	00	Otros	1,156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT1170400975680	Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 264993	264993	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$6,884,844	\$6,884,844	\$6,884,844	\$6,884,844	\$6,884,844	\$6,884,844	\$6,884,844	\$6,884,844	100.00	00	Vivienda	182	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT1170400975682	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Camino El San Lorenzo Ej Carmo Duceo Ec Ej San Carlos Carretera Huixtla - 280481	280481	Chiapas	Amatán	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$416,961	\$416,961	\$416,961	\$416,961	\$416,961	\$416,961	\$416,961	\$416,961	100.00	00	Metros lineales	690	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT1170400975683	Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 266940	266940	Chiapas	Amatán	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,895,505	\$2,895,505	\$2,895,505	\$2,895,505	\$2,895,505	\$2,895,505	\$2,895,505	\$2,895,505	100.00	00	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT1170400975685	Mejoramiento De Camino Rural Del Tramo Río Villa Luz Ej Reforma Y Planada San Marcos - 280504	280504	Chiapas	Amatán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$350,548	\$350,548	\$350,548	\$350,548	\$350,548	\$350,548	\$350,548	\$350,548	100.00	00	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT1170400975688	Construcción De Planta Y Cistón Cuartos Dormitorio - 217923	217923	Chiapas	Chilón	Centro Xhamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,654,363	\$1,654,363	\$1,654,363	\$1,654,363	\$1,654,363	\$1,654,363	\$1,654,363	\$1,654,363	100.00	00	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
SMPT1170400975687	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 281710	281710	Chiapas	Huixtán	Huixtán Estación	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,340,298	\$2,340,298	\$2,340,298	\$2,340,298	\$1,170,149	\$1,170,149	\$1,170,149	\$0.00	00	Metros lineales	263	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT1170400975689	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Pino Suarez - 253491	264941	Chiapas	Huixtán	Huixtán Estación	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$71,052	\$71,052	\$71,052	\$71,052	\$71,052	\$71,052	\$71,052	\$71,052	100.00	00	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975689	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 266358	266358	Chiapas	Huixtán	Huixtán Estación	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$188,051	\$188,051	\$188,051	\$188,051	\$188,051	\$188,051	\$188,051	\$188,051	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975690	Pavimentación De Calles Con Concreto De Csa Proyectos De Mejoramiento Corredores Y C Franjas Villa - 251184	225144	Chiapas	Huixtán	Huixtán Estación	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$857,030	\$857,030	\$857,030	\$857,030	\$857,030	\$857,030	\$857,030	\$857,030	100.00	00	Metros Cuadrados	6,214	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975691	Pavimentación De Calles Con Concreto de Cemento En 62 Barrio La Pila - 319788	319788	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Metros Cuadrados	1,155	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975692	13903 Servicios Integrales - 276458	276458	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,750,619	\$2,750,619	\$2,750,619	\$2,750,619	\$2,750,619	\$2,750,619	\$2,750,619	\$2,750,619	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975693	Mejoramiento De Domicilios Veintiocho Viviendas Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 266996	266996	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$6,252,102	\$6,252,102	\$6,252,102	\$6,252,102	\$6,252,102	\$6,252,102	\$6,252,102	\$6,252,102	100.00	00	Vivienda	1,140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975694	Adquisición De Software Y Hardware - 288963	288963	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Montajes Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975695	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 296201	296201	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,006,448	\$1,006,448	\$1,006,448	\$1,006,448	\$1,006,448	\$1,006,448	\$1,006,448	\$1,006,448	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975696	Norma De Capacitación Y Actualización Que Franjean La Atención De Los Servicios Públicos Municipales - 289010	289010	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$458,437	\$458,437	\$458,437	\$458,437	\$458,437	\$458,437	\$458,437	\$458,437	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA TERMINADA, FISCAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975697	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Franja Chematica Del Barrio La Pila - 317981	317981	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Metros Cuadrados	307	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975698	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tramo Aislado Y Construcción De Obras De Drenaje En Caminos Rurales De La Localidad Santo López - 266349	266349	Chiapas	Huixtán	Santo López Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,238,839	\$2,238,839	\$2,238,839	\$2,238,839	87.52	00	Metros Cuadrados	625	100.00	90.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975699	Construcción De Un Módulo de Servicios Sanitarios Bat Rc En La Escuela Primaria Dolores José Pascopoulos Calderón - 276459	276459	Chiapas	Huixtán	Carmen Talichuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Educación	Terminado	2017	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	\$754,874	\$754,874	\$754,874	\$754,874	49.15	00	Piezas	1,114	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975701	Rehabilitación Del Camino Rural Oqueh Huixtán - 286151	286151	Chiapas	Huixtán	Oqueh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$503,271	\$503,271	\$503,271	\$503,271	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Metros lineales	793	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tramo Aislado Del Camino Rural Oqueh Huixtán - 276460	276460	Chiapas	Huixtán	Oqueh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,000,903	\$2,000,903	\$2,000,903	\$2,000,903	\$1,000,450	\$1,000,450	\$1,000,450	\$1,000,450	50.00	00	Metros Cuadrados	793	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975720	Construcción De Techo Estructural De Casa En Reforma Preparatoria Jaime Saldaña Gutiérrez - 340085	340085	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Educación	Terminado	2017	\$1,134,114	\$1,134,114	\$1,134,114	\$1,134,114	\$1,134,114	\$1,134,114	\$1,134,114	\$1,134,114	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975721	Rehabilitación De Techo Y Cancha - 337797	337797	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Educación	Terminado	2017	\$197,999	\$197,999	\$197,999	\$197,999	\$197,999	\$197,999	\$197,999	\$197,999	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975722	Mejoramiento De Taller Comunitario - 337501	337501	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Montajes Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$383,395	\$383,395	\$383,395	\$383,395	\$383,395	\$383,395	\$383,395	\$383,395	100.00	00	Otros	2,350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975723	Construcción De Comedor Escolar - 337631	337631	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Montajes Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	50.00	00	Metros Cuadrados	603	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975724	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 337930	327930	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Montajes Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	100.00	00	Metros Cuadrados	16,622	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OBRA EN PROCESO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400975725	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 327488	327488	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SPD110020054880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975727	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En Diferentes Direcciones Cabeza Municipal - 326410	326410	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$129,688	\$129,688	\$129,688	71.49	00	Metros lineales	16,572	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975728	Agilización De Camino Sans Coencha Camino A Galester Poblado Abascoatán - 328303	328303	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	00	Metros lineales	36	100.00	50.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975729	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tramo Pucan - 327820	327820	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,485,734	\$1,485,734	\$1,485,734	\$1,485,734	\$1,485,734	\$1,485,734	\$1,485,734	100.00	00	Metros lineales	723	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975730	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 327702	327702	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$385,922	\$385,922	\$385,922	\$385,922	\$385,922	\$385,922	\$385,922	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975731	Rehabilitación De Techo Fermo - 327264	327264	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	100.00	00	Otros	3,000	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975732	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 328023	328023	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975733	Rehabilitación De Techo Fermo - 327360	327360	Chiapas	Cacahoatán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,403	\$62,403	\$62,403	\$62,403	\$62,403	\$62,403	\$62,403	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975734	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 328390	328390	Chiapas	Cacahoatán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$399,957	\$399,957	\$399,957	\$399,957	\$399,957	\$399,957	\$399,957	100.00	00	Metros Cuadrados	1,275	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975735	Rehabilitación De Techo Fermo - 327344	327344	Chiapas	Cacahoatán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975736	Agilización Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 327742	327742	Chiapas	Cacahoatán	Agua de Iturbidón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,298,759	\$2,298,759	\$2,298,759	\$2,298,759	\$2,298,759	\$2,298,759	\$2,298,759	100.00	00	Metros lineales	2,147	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975737	Rehabilitación De Techo Fermo - 327335	327335	Chiapas	Cacahoatán	Agua de Iturbidón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975738	Construcción De Una Fincas En La Unidad Medica Rural - 327751	327751	Chiapas	Cacahoatán	Abascoatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$156,278	\$156,278	\$156,278	\$156,278	\$156,278	\$156,278	\$156,278	100.00	00	Metros lineales	1,383	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975739	Rehabilitación De Techo Fermo - 327326	327326	Chiapas	Cacahoatán	Abascoatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	100.00	00	Otros	700	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975740	Rehabilitación De Techo Fermo - 327308	327308	Chiapas	Cacahoatán	Alpizarras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975741	Rehabilitación De Techo Fermo - 327316	327316	Chiapas	Cacahoatán	Fracción Asteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,603	\$45,603	\$45,603	\$45,603	\$45,603	\$45,603	\$45,603	100.00	00	Otros	215	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975742	Rehabilitación De Techo Fermo - 327283	327283	Chiapas	Cacahoatán	Asteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,603	\$81,603	\$81,603	\$81,603	\$81,603	\$81,603	\$81,603	100.00	00	Otros	133	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975743	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa - 327769	327769	Chiapas	Cacahoatán	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$827,973	\$827,973	\$827,973	\$827,973	\$827,973	\$827,973	\$827,973	100.00	00	Otros	1,473	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975744	Rehabilitación De Techo Fermo - 327274	327274	Chiapas	Cacahoatán	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975745	Rehabilitación De Techo Fermo - 327187	327187	Chiapas	Cacahoatán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$278,403	\$278,403	\$278,403	\$278,403	\$278,403	\$278,403	\$278,403	100.00	00	Otros	781	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975746	Rehabilitación De Techo Fermo - 327119	327119	Chiapas	Cacahoatán	San de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	100.00	00	Otros	644	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975747	Rehabilitación De Techo Fermo - 327154	327154	Chiapas	Cacahoatán	San de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$342,403	\$342,403	\$342,403	\$342,403	\$342,403	\$342,403	\$342,403	100.00	00	Otros	2,358	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975748	Rehabilitación De Techo Fermo - 327056	327056	Chiapas	Cacahoatán	Goutimoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	00	Otros	713	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975749	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 327793	327793	Chiapas	Cacahoatán	Nixum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$298,014	\$298,014	\$298,014	\$298,014	\$149,007	\$149,007	\$149,007	50.00	00	Otros	1,102	100.00	50.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPD1170400975750	Rehabilitación De Techo Fermo - 327038	327038	Chiapas	Cacahoatán	Nixum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	100.00	00	Otros	1,102	100.00	100.00	FINANCIADA / FÍSICA / REGISTRO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1110020514880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS FINANCIERAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP11170400975751	Rehabilitación De Techo Fermo - 327206	327206	Chiapas	Cabahotán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	100.00	00	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975752	Rehabilitación De Techo Fermo - 327170	327170	Chiapas	Cabahotán	El Platano	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	100.00	00	Otros	747	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975753	Rehabilitación De Techo Fermo - 326983	326983	Chiapas	Cabahotán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	100.00	00	Otros	724	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975754	Construcción De Aula Didáctica - 327964	327964	Chiapas	Cabahotán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	\$198,750	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975755	Rehabilitación De Techo Fermo - 326584	326584	Chiapas	Cabahotán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	100.00	00	Otros	2,955	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975757	Rehabilitación De Techo Fermo - 327080	327080	Chiapas	Cabahotán	Togilán Las Nubes (Togilán Guatemal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	100.00	00	Otros	426	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975758	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 327973	327973	Chiapas	Cabahotán	Togilán Las Nubes (Togilán Guatemal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,274,358	\$1,274,358	\$1,274,358	\$1,274,358	\$1,274,358	\$1,274,358	\$1,274,358	\$1,274,358	100.00	00	Metros lineales	484	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975759	Rehabilitación De Techo Fermo - 326650	326650	Chiapas	Cabahotán	Olón Rojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	100.00	00	Otros	1,429	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975760	Rehabilitación De Techo Fermo - 327098	327098	Chiapas	Cabahotán	Las Nubes Guatemal	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	100.00	00	Otros	338	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975761	Construcción De Alcantarilla Tipo Caja - 327898	327898	Chiapas	Cabahotán	Platanillo	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$541,606	\$541,606	\$541,606	\$541,606	\$270,803	\$270,803	\$270,803	\$270,803	50.00	00	Otros	226	100.00	50.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975762	Rehabilitación De Techo Fermo - 326925	326925	Chiapas	Cabahotán	Sancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	100.00	00	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975763	Construcción De Techo Estructural y Cauce Primera Etapa Escuela Primaria Rural Francisco I Madero - 320239	320239	Chiapas	Cabahotán	Rosario Itzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,160,711	\$1,160,711	\$1,160,711	\$1,160,711	\$1,160,711	\$1,160,711	\$1,160,711	\$1,160,711	100.00	00	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975764	Rehabilitación De Techo Fermo - 326896	326896	Chiapas	Cabahotán	Rosario Itzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	100.00	00	Otros	839	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975765	Rehabilitación De Techo Fermo - 326478	326478	Chiapas	Cabahotán	Togilán y Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	100.00	00	Otros	443	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975766	Rehabilitación De Techo Fermo - 327006	327006	Chiapas	Cabahotán	Sancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00	00	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975767	Rehabilitación De Techo Fermo - 327221	327221	Chiapas	Cabahotán	Piedra Parada	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975768	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 327721	327721	Chiapas	Cabahotán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,022,277	\$1,022,277	\$1,022,277	\$1,022,277	\$1,022,277	\$1,022,277	\$1,022,277	\$1,022,277	100.00	00	Metros lineales	154	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975769	Rehabilitación De Techo Fermo - 326962	326962	Chiapas	Cabahotán	Puente Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	100.00	00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975770	Construcción De Fosas Septicas - 217396	217396	Chiapas	Copainalá	San Vicente (Ribera Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$487,620	\$487,620	\$487,620	\$487,620	\$487,620	\$487,620	\$487,620	\$487,620	100.00	00	Otros	232	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975771	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 248127	248127	Chiapas	Copainalá	Notzapac	Rural	Mantenimientos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975772	Construcción De Murofondo - 214812	214812	Chiapas	Copainalá	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$664,478	\$664,478	\$664,478	\$664,478	\$664,478	\$664,478	\$664,478	\$664,478	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975781	Construcción De Cinuenta Letanías - 098064	098064	Chiapas	Angel Albino Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975782	Rehabilitación De Techos En Cincos Cuadras En Cinco Viviendas - 224999	224999	Chiapas	Angel Albino Corzo	Libertad del Pajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,428,510	\$1,428,510	\$1,428,510	\$1,428,510	\$1,428,510	\$1,428,510	\$1,428,510	\$1,428,510	100.00	00	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975784	Construcción De Techo Para Cabaña De Dos Habitaciones En Escuela Secundaria "Antonio Guzmán Calderón" - 250228	250228	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	\$1,209,397	100.00	00	Otros	3,475	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975785	Construcción De Techo Para Cabaña De Dos Habitaciones En Escuela Primaria Rural "Francisco González Buzamego" - 250212	250212	Chiapas	Angel Albino Corzo	Quezaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	Terminado	2017	\$1,081,123	\$1,081,123	\$1,081,123	\$1,081,123	\$1,081,123	\$1,081,123	\$1,081,123	\$1,081,123	100.00	00	Metros Cuadrados	2,203	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAS TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP11170400975786	Construcción Del Drenaje Pluvial Del Camino Jalisco De La Paz Quezaco De Paz - 208473	208473	Chiapas	Angel Albino Corzo	Quezaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$392,472	\$392,47													



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
EMP11002051480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 -	
EMP117040975894	Familas Solares Ranchería San José La Flor - 267030	267191	Chiapas	Berrocalbal	San José La Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRICALBAL	Vivienda	Terminado	2017	\$523,336	\$523,336	\$523,336	\$523,336	\$523,336	\$523,336	\$523,336	\$523,336	100.00	00	Otros	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975899	Construcción De Piso Segunda Etapa En La Localidad Buenavista Metaxano - 287823	287823	Chiapas	Copilla	Metaxano (Metaxano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	100.00	00	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975902	Construcción De Piso Firme En La Localidad Jose Maria Morales Y Pavon - 287997	287997	Chiapas	Copilla	Jose Maria Morales Y Pavon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975903	Construcción De Vahuetas Para Cancha De Dos Municipios - 287995	287995	Chiapas	Copilla	Jose Maria Morales Y Pavon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPILLA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Otros	894	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975904	Construcción De Techo Firme En La Localidad Jose Maria Morales Y Pavon - 287134	287134	Chiapas	Copilla	Jose Maria Morales Y Pavon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	100.00	00	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975906	Construcción De Muro Firme En La Localidad San Juan Bautista - 287228	287228	Chiapas	Copilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	100.00	00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975907	Construcción De Piso Firme En La Localidad San Juan Bautista - 287420	287420	Chiapas	Copilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPILLA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$436,507	\$436,507	\$436,507	\$436,507	\$436,507	\$436,507	\$436,507	\$436,507	100.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975908	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Arroyales - 303570	303570	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$615,408	\$615,408	\$615,408	\$615,408	\$615,408	\$184,603	\$184,603	\$0.00	\$0.00	00	Metros lineales	323	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975909	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Vicente - 307240	307240	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$40,254	\$40,254	\$0.00	\$0.00	00	Metros lineales	101	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975910	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 307108	307108	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	100.00	00	Otros	602	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975911	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 303230	303230	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,679,583	\$1,679,583	\$1,679,583	\$1,679,583	\$1,679,583	\$503,875	\$503,875	\$0.00	\$0.00	00	Otros	1,720	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975912	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Tapajón - 307812	307812	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,686	\$98,686	\$98,686	\$98,686	\$98,686	\$29,506	\$29,506	\$0.00	\$0.00	00	Metros lineales	63	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975913	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Tronco Avenida Sur Páez - 303093	303093	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,607	\$197,607	\$197,607	\$197,607	\$197,607	\$59,282	\$59,282	\$0.00	\$0.00	00	Metros lineales	860	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975914	Rehabilitación De Techo Firme - 275977	275977	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,127	\$418,127	\$418,127	\$418,127	\$418,127	\$418,127	\$418,127	\$418,127	100.00	00	Otros	638	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975915	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 279024	279024	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$578,086	\$578,086	\$578,086	\$578,086	\$578,086	\$173,426	\$173,426	\$0.00	\$0.00	00	Otros	1,612	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975916	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre - 275910	275910	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$412,125	\$412,125	\$412,125	\$412,125	\$412,125	\$39,971	\$39,971	\$0.00	\$0.00	79.97	Metros lineales	1,075	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975917	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Avenida Ochoena Sur - 275936	275936	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$161,056	\$161,056	\$161,056	\$161,056	\$161,056	\$48,311	\$48,311	\$0.00	\$0.00	00	Metros lineales	1,144	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975918	Perforación De Pozo Profundo Etapa Aplicatoria - 275874	275874	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,274,940	\$1,274,940	\$1,274,940	\$1,274,940	\$1,274,940	\$1,019,952	\$1,019,952	\$0.00	\$0.00	00	Otros	860	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975919	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Tronco Cantarera 275885	275885	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,507	\$257,507	\$257,507	\$257,507	\$257,507	\$77,252	\$77,252	\$0.00	\$0.00	00	Metros lineales	516	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975920	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 275862	275862	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	100.00	00	Otros	430	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975921	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 275856	275856	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	100.00	00	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975922	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 272141	272141	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	100.00	00	Otros	430	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975923	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 272096	272096	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$483,276	\$483,276	\$483,276	\$483,276	\$483,276	\$483,276	\$483,276	\$483,276	100.00	00	Otros	563	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975924	Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable - 267862	267862	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,534,884	\$7,534,884	\$7,534,884	\$7,534,884	\$7,534,884	\$2,260,465	\$2,260,465	\$0.00	\$0.00	00	Otros	17,690	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975925	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 268159	268159	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,842,015	\$6,842,015	\$6,842,015	\$6,842,015	\$6,842,015	\$2,052,838	\$2,052,838	\$0.00	\$0.00	00	Otros	112,471	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975926	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 266654	266654	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	100.00	00	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975927	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 214101	214101	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$479,900	\$479,900	\$479,900	\$479,900	\$479,900	\$479,900	\$479,900	\$479,900	100.00	00	Otros	555	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975928	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Parcela De La Sección Sur Páez - 206716	206716	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,049	\$108,049	\$108,049	\$108,049	\$108,049	\$32,413	\$32,413	\$0.00	\$0.00	00	Metros lineales	86	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
EMP117040975929	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Liberamiento Ochoena Norte - 206743	206743	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal																						

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP110000514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CDBS TENDIADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 -	
EMP1170400975933	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Josué Albino Durán - 207555	207555	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	2768,353	2768,353	2768,353	2768,353	2768,353	\$614,715	\$614,715	80.00	00	Piezas	440	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975934	Construcción De Agua En Escuela Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez - 207920	207920	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	00	Otros	606	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975935	Construcción De Agua En Escuela Primaria Castellanos Domínguez - 207494	207494	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	00	Otros	238	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975936	Mejoramiento De Suelo Módulos Sanitarios En Escuela Secundaria Ciencias - 207484	207484	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$112,491	\$112,491	\$112,491	\$112,491	\$112,491	\$89,997	\$89,997	80.00	00	Piezas	1,422	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975937	Construcción De Agua En Preescolar Rosalba Carreras - 207405	207405	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$412,137	\$412,137	86.00	00	Otros	94	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975938	Construcción De Abastecimiento Para Agua Potable En Escuela Primaria Santo Simón - 207392	207392	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$178,538	\$178,538	\$178,538	\$178,538	\$178,538	\$178,538	\$178,538	\$178,538	100.00	00	Otros	535	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975939	Construcción De Agua En Preescolar Mariano B Ruiz Sauravay - 207379	207379	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$412,137	\$412,137	86.00	00	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975940	Construcción De Agua En Telesecundaria Jaime Torres Bodet - 207392	207392	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	100.00	00	Otros	551	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975941	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Calle Los Cipreses Y Calle El Centro - 207140	207140	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,096,611	\$2,096,611	\$2,096,611	\$2,096,611	\$2,096,611	\$628,983	\$628,983	30.00	00	Metros lineales	804	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975942	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208790	208790	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,140,403	\$2,140,403	\$2,140,403	\$2,140,403	\$2,140,403	\$1,822,898	\$1,822,898	85.16	00	Otros	2,980	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975943	Aplicación De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En Canal Principal - 206777	206777	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,942,865	\$3,942,865	\$3,942,865	\$3,942,865	\$3,942,865	\$1,182,463	\$1,182,463	30.00	00	Otros	1,032	100.00	40.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975944	Aplicación De Drenaje Pluvial En Boulevard Primero De Mayo - 205289	205289	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,307,766	\$2,307,766	\$2,307,766	\$2,307,766	\$2,307,766	\$693,330	\$693,330	30.00	00	Metros lineales	984	100.00	5.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975945	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 281782	281782	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,712,318	\$4,712,318	\$4,712,318	\$4,712,318	\$4,712,318	\$4,500,000	\$4,500,000	95.49	00	Otros	97,537	100.00	70.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975946	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 291222	291222	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,274,893	\$2,274,893	\$2,274,893	\$2,274,893	\$2,274,893	\$682,468	\$682,468	30.00	00	Otros	1,305	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975947	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 210237	210237	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Berán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975948	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 210237	210237	Chiapas	Comitán de Domínguez	Solentón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	100.00	00	Otros	279	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975949	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 198035	198035	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chalchicomula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$955,485	\$955,485	\$955,485	\$955,485	\$955,485	\$955,485	\$955,485	\$955,485	100.00	00	Otros	1,036	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975950	Construcción De Comedor Comunitario - 311438	311438	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichime Acapetzayá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$360,627	\$360,627	\$360,627	\$360,627	\$360,627	\$108,188	\$108,188	30.00	00	Metros Cuadrados	1,200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975951	Construcción De Agua En Telesecundaria Revolución Mexicana - 207424	207424	Chiapas	Comitán de Domínguez	Jatón Charalajemil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	00	Otros	584	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975952	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208524	208524	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichime Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,697,720	\$1,697,720	\$1,697,720	\$1,697,720	\$1,697,720	\$1,356,492	\$1,356,492	79.90	00	Otros	3,075	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975953	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 255939	255939	Chiapas	Comitán de Domínguez	Bolones el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,499	\$136,499	\$136,499	\$136,499	\$136,499	\$136,499	\$136,499	\$136,499	100.00	00	Otros	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975954	Rehabilitación De Techo Fermo - 275989	275989	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,755	\$84,755	\$84,755	\$84,755	\$84,755	\$84,755	\$84,755	\$84,755	100.00	00	Otros	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975955	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 272037	272037	Chiapas	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	\$1,143,636	100.00	00	Otros	1,271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975956	Mejoramiento De Agua En Escuela Telesecundaria Rosalío Castellanos - 207627	207627	Chiapas	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$380,709	\$380,709	\$380,709	\$380,709	\$380,709	\$304,564	\$304,564	80.00	00	Otros	1,153	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975957	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 256179	256179	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975958	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 206051	206051	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco J. Rojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	100.00	00	Otros	578	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975959	Rehabilitación De Techo Fermo - 275936	275936	Chiapas	Comitán de Domínguez	Alejandro L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	\$437,903	100.00	00	Otros	635	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975960	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 256807	256807	Chiapas	Comitán de Domínguez	Alejandro L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	100.00	00	Otros	267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400975961	Pavimentación De Calles Y Avenida Con Bocas Artísticas En Frío - 207071	207071	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santo Domingo de las Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$1,253,655	\$376,097	\$376,097	30.00	00	Metros Cuadrados	170	100.00	10.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975962	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 240460	240460	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales																						

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP110020054080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CENSA TERRAZAS, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400975965	Construcción De Aula En Preescolar Manuel Carrasosa - 207412	207412	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Ogitil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	455	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975966	Rehabilitación De Techo Fermo - 217950	217950	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pamela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,491,693	\$1,491,693	\$1,491,693	\$1,491,693	\$1,491,693	\$1,491,693	\$1,491,693	\$1,491,693	100.00	\$0	Otros	722	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975967	Construcción De Aula En Preescolar La Niña Mercedes - 207500	207500	Chiapas	Comitán de Domínguez	Prisaco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	600	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975968	Construcción De Aula En Escuela Cuauemec - 207507	207507	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Riegos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	1,740	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975969	Rehabilitación De Camión Acroce A La Ranchería Yoncajab El Rosario - 207219	207219	Chiapas	Comitán de Domínguez	Yoncajab el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2017	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	\$3,236,688	100.00	\$0	Metros Lineales	4,320	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975970	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 208385	208385	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	\$173,390	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975971	Construcción De Aula En Escuela Primaria Nido Artillero - 207419	207419	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$383,441	\$383,441	80.00	\$0	Otros	204	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975972	Rehabilitación De Techo Fermo - 217953	217953	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Yoncajab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	\$1,497,345	100.00	\$0	Otros	1,086	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975973	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 240493	240493	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Rafael Palms Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	\$55,337	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975974	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 214070	214070	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$365,228	\$365,228	\$365,228	\$365,228	\$365,228	\$365,228	\$365,228	\$365,228	100.00	\$0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975975	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 210149	210149	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Yoncajab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	100.00	\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975976	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 240509	240509	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$337,847	\$337,847	\$337,847	\$337,847	\$337,847	\$337,847	\$337,847	\$337,847	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975977	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 206677	206677	Chiapas	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yalad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	100.00	\$0	Otros	1,470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975978	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 255814	255814	Chiapas	Comitán de Domínguez	Xaragon La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	100.00	\$0	Otros	1,243	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975979	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 206436	206436	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Membrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,188	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	26.31	\$0	Otros	156	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA CAMBIO DE \$16,891.00, CONSIDERANDO A FIRM 2017 Y \$107,296.14, A FIRM 2016. HACIENDO UN TOTAL POR PROYECTO DE \$140,187.60 POR LA ADQUISICION DE 34 FINACOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975980	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 210182	210182	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Grupidá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975981	Construcción De Aula En Preescolar Carmen Berdan Alarizate - 207386	207386	Chiapas	Comitán de Domínguez	Donaige Quiseta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	\$479,294	100.00	\$0	Otros	570	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975982	Equipoamiento Con Depósito De Agua Potable - 217983	217983	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco la Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975984	Construcción De Habitaciones Cuartos Dormitorio - 223713	223713	Chiapas	Chilón	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,054,014	\$1,054,014	\$1,054,014	\$1,054,014	\$1,054,014	\$1,054,014	\$1,054,014	\$1,054,014	100.00	\$0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975985	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 224641	224641	Chiapas	Chilón	Chalanchon 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$522,597	\$522,597	\$522,597	\$522,597	\$522,597	\$522,597	\$522,597	\$522,597	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975986	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 243407	243407	Chiapas	Chilón	Sexelaj Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,489,668	\$2,489,668	\$2,489,668	\$2,489,668	\$2,489,668	\$2,489,668	\$2,489,668	\$2,489,668	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975987	Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 247391	247391	Chiapas	Chilón	Nueva Generación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$494,466	\$494,466	\$494,466	\$494,466	\$494,466	\$494,466	\$494,466	\$494,466	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975988	Construcción De Piso Fermo - 215601	215601	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	\$209,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975989	Replicación De La Red De Agua Potable 218914	218914	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	\$379,324	100.00	\$0	Metros Lineales	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975990	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 216832	216832	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	\$279,766	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975991	Aplicación De Software Y Hardware - 218566	218566	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975992	13902 Proyectos Para Prestación De Servicio - 216975	216975	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	\$1,678,594	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975993	Replicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa Barrio Puerto Domingo - 23350	23350	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	100.00	\$0	Otros	9,370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975994	Replicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia El Memorial - 213010	213010	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	\$898,736	100.00	\$0	Otros	345	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400975995	Construcción De Piso Fermo -																												



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP11002051480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: ODS TERMINADA, CIBSE DISTRINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040095997	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Clave Pseogunatal Climo Siete Cuatro Climo Ocho Tres Dos N Cuero Siete Tres Climo - 212972	212972	Chiapas	Escuintla	Soja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	\$427,782	100.00	00	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: ODS 104.204 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097598	Construcción De Piso Firme - 213724	213724	Chiapas	Escuintla	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	\$209,765	100.00	00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097599	Construcción De Piso Firme - 213695	213695	Chiapas	Escuintla	Nueva Francia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097600	Construcción De Piso Firme - 213696	213696	Chiapas	Escuintla	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097601	Construcción De Piso Firme - 218797	218797	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097602	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 212287	212287	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	\$2,246,329	100.00	00	Metros lineales	1,143	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097603	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av Francisco I Madero Mayor Calle Cuauhtémoc Y Calle Independencia - 213741	213741	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	100.00	00	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097604	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 212506	212506	Chiapas	Escuintla	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	\$602,952	100.00	00	Metros lineales	348	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097605	Construcción De Muro De Contención - 215532	215532	Chiapas	Escuintla	Vega de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	\$90,632	100.00	00	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097606	Construcción De Piso Firme - 213705	213705	Chiapas	Escuintla	Vega de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097607	Construcción De Piso Firme - 213726	213726	Chiapas	Escuintla	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097608	Construcción De Muro De Contención - 213501	213501	Chiapas	Escuintla	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	\$87,107	100.00	00	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097609	Construcción De Piso Firme - 213716	213716	Chiapas	Escuintla	Agua Escondida (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	\$13,110	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097610	Construcción De Piso Firme - 213735	213735	Chiapas	Escuintla	Manacal Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	\$26,220	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097611	Construcción De Albergue Comunitario Primera Etapa - 213293	213293	Chiapas	Escuintla	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	\$998,714	100.00	00	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097612	Construcción De Piso Firme - 213721	213721	Chiapas	Escuintla	Delan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097613	Construcción De Piso Firme - 213736	213736	Chiapas	Escuintla	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	\$52,429	100.00	00	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097614	Rehabilitación De Camino Rural Al Naranjito Tramo Atlixolan - 213311	213311	Chiapas	Escuintla	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	\$226,716	100.00	00	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097617	Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 204677	204677	Chiapas	Chamela	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	\$2,494,000	100.00	00	Otros	604	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097629	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 298104	298104	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Jardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,150,348	\$3,150,348	\$3,150,348	\$3,150,348	\$3,150,348	\$3,150,348	\$3,150,348	\$3,150,348	100.00	00	Metros lineales	1,418	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097630	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Crucero Siquijá A Arroyo Mastajá Primera Etapa Kilómetro Uno Dos Reasentamiento - 250792	250792	Chiapas	Chilón	Arroyo Mastajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097631	Construcción De Ochoenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 279343	279343	Chiapas	Chilón	Habito Nra. Señora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	\$4,105,699	100.00	00	Vivienda	225	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097632	Construcción De Trece Pisos Firmes - 282514	282514	Chiapas	Chilón	Palma Xhanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	\$50,700	100.00	00	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097633	Rehabilitación De Trece Techos Firmes - 262528	262528	Chiapas	Chilón	Palma Xhanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	\$117,813	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097634	Construcción De Cincuenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 214979	214979	Chiapas	Chilón	San Gabriel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,807,514	\$2,807,514	\$2,807,514	\$2,807,514	\$2,807,514	\$2,807,514	\$2,807,514	\$2,807,514	100.00	00	Vivienda	148	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097635	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio - 214990	214990	Chiapas	Chilón	Nuevo Tila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$524,214	\$524,214	\$524,214	\$524,214	\$524,214	\$524,214	\$524,214	\$524,214	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097636	Apertura De Camino Rural Saca Coconcha De Tránsito A Bodega Del Kilómetro Ocho Al Kilómetro Uno Mas Treinta Y Seis Primera Etapa - 483988	483988	Chiapas	Chilón	Arreola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	\$2,353,320	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097637	Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 372289	372289	Chiapas	Chilón	Sociedolgo Sactón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	\$3,226,967	100.00	00	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097639	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 325068	225068	Chiapas	Chilón	Paxtal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	\$1,602,485	100.00	00	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097640	Construcción De Diez Cuartos																												

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP110200514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: CISA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976044	Construcción De Piso Firme - 213730	213730	Chiapas	Escuintla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	\$104,878	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976045	Construcción De Piso Firme - 213709	213709	Chiapas	Escuintla	El Jordan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	\$52,439	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976046	Construcción De Muro De Contención - 22480	22480	Chiapas	Escuintla	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	\$277,401	100.00	00	Otros	482	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: 26.1480 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976047	Construcción De Piso Firme - 213677	213677	Chiapas	Escuintla	Ocho de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$196,644	\$196,644	\$196,644	\$196,644	\$196,644	\$196,644	\$196,644	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976048	Construcción De Piso Firme - 213731	213731	Chiapas	Escuintla	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	\$91,768	100.00	00	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976049	Construcción De Piso Firme - 213710	213710	Chiapas	Escuintla	15 de Junio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	\$39,329	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976050	Mejoramiento De Ocho Viviendas Tecno Firme Del Barrio San Antonio Barco Plata - 281477	281477	Chiapas	Huixtán	San Gregorio de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976051	Mejoramiento De Treinta Y Dos Viviendas Plano Firme - 281847	281847	Chiapas	Huixtán	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$848,320	\$848,320	\$848,320	\$848,320	\$848,320	\$848,320	\$848,320	100.00	00	Otros	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976052	Mejoramiento De Veintinueve Viviendas Cuartos Para Cocina - 286909	286909	Chiapas	Huixtán	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$768,790	\$768,790	\$768,790	\$768,790	\$768,790	\$768,790	\$768,790	100.00	00	Vivienda	109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976053	Mejoramiento De Ocho Viviendas Tecno Firme - 286896	286896	Chiapas	Huixtán	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$212,080	\$212,080	\$212,080	\$212,080	\$212,080	\$212,080	\$212,080	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976054	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 306632	306632	Chiapas	Francisco León	Ciudad Arroyo (El Jaguán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	\$1,297,718	100.00	00	Otros	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976055	Construcción De Licitinas Comunitarias - 306479	306479	Chiapas	Francisco León	Ciudad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$793,344	\$793,344	\$793,344	\$793,344	\$793,344	\$793,344	\$793,344	100.00	00	Fleas	234	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976056	Construcción De Un Aula De Dos De Grados D Uno C En La Escuela Desembarillada Juana Victoria Fernandez - 287499	287499	Chiapas	Francisco León	Ciudad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Educación	Terminado	2017	\$633,851	\$633,851	\$633,851	\$633,851	\$633,851	\$633,851	\$633,851	\$633,851	100.00	00	Metros Cuadrados	747	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976057	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Viejó El Carmen A Carrizal - 289561	289561	Chiapas	Francisco León	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$471,988	\$471,988	\$471,988	\$471,988	\$471,988	\$471,988	\$471,988	100.00	00	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976058	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 306170	306170	Chiapas	Francisco León	Nueva Trinidad (Tribabac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Vivienda	Terminado	2017	\$799,542	\$799,542	\$799,542	\$799,542	\$799,542	\$799,542	\$799,542	100.00	00	Otros	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976059	Reconstrucción De Tercereras Con Obras De Drenaje Y Revestimiento Tramo Laguna Arriba A Nuevo San Miguel - 297801	297801	Chiapas	Francisco León	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$935,214	\$935,214	\$935,214	\$935,214	\$935,214	\$935,214	\$935,214	100.00	00	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976060	33903 Servicios Integrales - 305230	305230	Chiapas	Francisco León	Silvea el Viejo Camón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$645,493	\$645,493	\$645,493	\$645,493	\$645,493	\$645,493	\$645,493	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976061	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servicios Públicos - 307629	307629	Chiapas	Francisco León	Silvea el Viejo Camón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$107,582	\$107,582	\$107,582	\$107,582	\$107,582	\$107,582	\$107,582	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976062	Creación Y Ampliación De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 307591	307591	Chiapas	Francisco León	Silvea el Viejo Camón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$322,747	\$322,747	\$322,747	\$322,747	\$322,747	\$322,747	\$322,747	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976063	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 298450	298450	Chiapas	Francisco León	Silvea el Viejo Camón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,864,118	\$1,864,118	\$1,864,118	\$1,864,118	\$1,864,118	\$1,864,118	\$1,864,118	100.00	00	Metros lineales	369	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976065	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 299370	299370	Chiapas	Francisco León	San Miguel Semucán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,710,090	\$2,710,090	\$2,710,090	\$2,710,090	\$2,710,090	\$2,710,090	\$2,710,090	100.00	00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976066	Revestimiento De Calles Con Concreto Hidráulico - 297498	297498	Chiapas	Francisco León	Donaída Sardiña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,339,987	\$1,339,987	\$1,339,987	\$1,339,987	\$1,339,987	\$1,339,987	\$1,339,987	100.00	00	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976067	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 298215	298215	Chiapas	Francisco León	Arroyo Caracol (Monte de Olivo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,083,256	\$2,083,256	\$2,083,256	\$2,083,256	\$2,083,256	\$2,083,256	\$2,083,256	100.00	00	Metros lineales	581	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976068	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 298346	298346	Chiapas	Francisco León	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,661,322	\$1,661,322	\$1,661,322	\$1,661,322	\$1,661,322	\$1,661,322	\$1,661,322	100.00	00	Metros lineales	203	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIBSE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976123	Construcción De Una Aula De Secundaria De Dos Salas Por Ocho Ejidos Roberto Barrios - 271166	271166	Chiapas	Hapatepec	Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Educación	Terminado	2017	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976124	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Amalio Castellanos - 276050	276050	Chiapas	Hapatepec	Amalio Castellanos Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$276,653	\$276,653	\$276,653	\$276,653	\$276,653	\$276,653	\$276,653	100.00	00	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976125	Rehabilitación De Camino Rural - 312883	312883	Chiapas	Huixtán	Siemadón Talonabaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUIXTÁN DE MADRO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,388,319	\$1,388,319	\$1,388,319	\$1,388,319	\$1,388,319	\$1,388,319	\$1,388,319	100.00	00	Metros lineales	1,177	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976127	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Independencia Hídalo Tzucaneque - 282493	282493	Chiapas	Huixtán	Hídalo Tzucaneque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUIXTÁN DE MADRO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$821,714	\$821,714	\$821,714	\$821,714	\$821,714	\$821,714	\$821,714	100.00	00	Otros	289	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976128	Construcción De Comedor Comunitario - 299191	299191	Chiapas	Huixtán	Peñón de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,219,880	\$1,219,880	\$1,219,880	\$1,219,880	\$609,940	\$609,940	\$609,940	50.00	00	Metros Cuadrados	453	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: PENDING EN 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976129	Revestimiento Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal																												

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SDP1170400976100	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA, CERRA DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170400976101	Mejoramiento De Ciénizas Viviendas Barrios Económico - 276446	276446	Chiapas	Huixtán	Durandal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$540,179	\$540,179	\$540,179	\$540,179	\$540,179	\$540,179	\$540,179	\$540,179	100.00	\$0	Vivienda	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400976102	Regulación del Sistema de Agua Potable - 276455	276455	Chiapas	Huixtán	Talco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,439,161	\$1,439,161	\$1,439,161	\$1,439,161	\$1,439,161	\$1,439,161	\$1,439,161	\$1,439,161	100.00	\$0	Metros lineales	265	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CERRA PREGUASTADA EN 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400976103	Construcción De Sonetas Y Borneos Tanques De Deseño Hidráulico Construcción Y Cierre De Pasa Almacenamiento De Agua Fluvial - 266844	266844	Chiapas	Huixtán	Trajalho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,794,000	\$1,794,000	\$1,794,000	\$1,794,000	\$1,794,000	\$1,794,000	\$1,794,000	\$1,794,000	100.00	\$0	Otros	187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400976104	Accondicionamiento De Espacios Físicos 310229	310229	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$159,442	\$159,442	\$159,442	\$159,442	\$159,442	\$159,442	\$159,442	\$159,442	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976105	Curso De Capacitación - 310279	310279	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA IAP	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$211,256	\$211,256	\$211,256	\$211,256	\$211,256	\$211,256	\$211,256	\$211,256	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976106	Adquisición De Software Y Hardware - 310273	310273	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$479,326	\$479,326	\$479,326	\$479,326	\$479,326	\$479,326	\$479,326	\$479,326	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976107	Rehabilitación De Techo Fierro Barrio Santa Cruz - 276086	276086	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$206,289	\$206,289	\$206,289	\$206,289	\$206,289	\$206,289	\$206,289	\$206,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976108	Rehabilitación De Techo Fierro En Barrio Santa Cruz - 276086	276086	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$961,037	\$961,037	\$961,037	\$961,037	\$961,037	\$961,037	\$961,037	\$961,037	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976109	Rehabilitación De Alcantarillado Barrio - 276092	276092	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976110	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio Santa Cecilia Ochova Calle Oriente Entre Primer y Tercera Av Sur - 276082	276082	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$566,134	\$566,134	\$566,134	\$566,134	\$566,134	\$566,134	\$566,134	\$566,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976111	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio Santa Cecilia - 276057	276057	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$944,976	\$944,976	\$944,976	\$944,976	\$944,976	\$944,976	\$944,976	\$944,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976112	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio San Miguel Decima Y Once Calle Novena Entre Segunda Y Cuarta Av Sur - 276076	276076	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$862,507	\$862,507	\$862,507	\$862,507	\$862,507	\$862,507	\$862,507	\$862,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976113	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio San Miguel Decima Y Once Calle Novena Entre Segunda Y Cuarta Av Sur - 276068	276068	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$703,253	\$703,253	\$703,253	\$703,253	\$703,253	\$703,253	\$703,253	\$703,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976114	Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Procelid - 277036	277036	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$637,132	\$637,132	\$637,132	\$637,132	\$637,132	\$637,132	\$637,132	\$637,132	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976115	3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Tractores, Autos, Motocicletas, Lanchetas Y Fluviales - 233399	233399	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976116	323 Adquisición De Material Y Equipo Preparación Para la Verificación Y Replanteo De Las Obras - 233397	233397	Chiapas	Hapatepec	Hapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$467,537	\$467,537	\$467,537	\$467,537	\$467,537	\$467,537	\$467,537	\$467,537	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976117	Construcción De Una Aula De Recreación De De Seta Pse Ocho Ejido Muñoz López Mata - 277087	277087	Chiapas	Hapatepec	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Educación	Terminado	2017	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	100.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976118	Construcción De Piso Fierro Ejido Abraham González - 277439	277439	Chiapas	Hapatepec	Abraham González	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$241,618	\$241,618	\$241,618	\$241,618	\$241,618	\$241,618	\$241,618	\$241,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	197	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976119	Construcción De Una Aula De Recreación De De Seta Pse Ocho Ejido Abraham González - 277139	277139	Chiapas	Hapatepec	Abraham González	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Educación	Terminado	2017	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	\$182,347	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976120	Construcción De Piso Fierro Ranchería El Anonal - 287922	287922	Chiapas	Hapatepec	El Anonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$24,119	\$24,119	\$24,119	\$24,119	\$24,119	\$24,119	\$24,119	\$24,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976121	Construcción De Sanitarios Ranchería San José - 276884	276884	Chiapas	Hapatepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$671,123	\$671,123	\$671,123	\$671,123	\$671,123	\$671,123	\$671,123	\$671,123	100.00	\$0	Pisetas	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976122	Rehabilitación De Techo Fierro Ranchería El Ayotal - 277469	277469	Chiapas	Hapatepec	El Ayotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HAPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976123	Construcción De Seta Tanques Construcción De Almacenamiento - 229534	229534	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CERRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400976124	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Antojones El Vergel Juarez Chemele A Nueva Independencia - 282613	282613	Chiapas	Marzo de Medico	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZO DE MEDICO	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$278,319	\$278,319	\$278,319	\$278,319	\$278,319	\$278,319	\$278,319	\$278,319	100.00	\$0	Metros lineales	221	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976125	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Tierra Blanca Cambi. Buzones De Tramo Aislados - 286034	286034	Chiapas	Marzo de Medico	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZO DE MEDICO	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$232,071	\$232,071	\$232,071	\$232,071	\$232,071	\$232,071	\$232,071	\$232,071	100.00	\$0	Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976126	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Boconilla Higüivil A Barrio Calera - 338550	338550	Chiapas	Marzo de Medico	Calera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZO DE MEDICO	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,132,620	\$1,132,620	\$1,132,620	\$1,132,620	\$1,132,620	\$1,132,620	\$1,132,620	\$1,132,620	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976127	Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Horno De Hacerse Amatepec De La Frontera San José - 338124	338124	Chiapas	Marzo de Medico	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZO DE MEDICO	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$727,870	\$727,870	\$727,870	\$727,870	\$727,870	\$727,870	\$727,870	\$727,870	100.00	\$0	Metros lineales	436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SDP1170400976128	3393 Servicios Integrales - 285212	285212	Chiapas	Marzán	Marzán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400976129	Construcción De Techo Fierro - 237884	237884	Chiapas	Marzán	Marzán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$41,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400976130	Construcción De Techo Fierro - 237863	237863	Chiapas	Marzán	Marzán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$20,983	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170400976131	Construcción De Techo Fierro - 237829	237829	Chiapas	Marzán	Marzán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$61,749	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	10						

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP11000054080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	22434	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP110400976178	Construcción De Techo Fermo - 224516	224516	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$87,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: Al momento de ser 210,794.00 mts en obra según / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976179	Construcción De Techo Fermo - 224505	224505	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$154,794	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	\$204,390	100.00	00	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: Al momento 210,794.00 mts en obra según / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976181	Construcción De Comedor Comunitario - 218903	218903	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,837	\$599,837	\$599,837	\$599,837	99.97	00	Otros	6,838	100.00	100.00	Financiera: Aborro de 182.38 pesos / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976182	Construcción De Canal Pluvial - 212866	212866	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$176,707	\$176,707	\$176,707	\$176,707	\$176,707	\$176,707	\$176,707	\$176,707	100.00	00	Metros lineales	6,838	100.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976183	Curso De Capacitación Y Actualización - 213221	213221	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$133,850	\$133,850	\$133,850	\$133,850	\$133,850	\$133,850	\$133,850	\$133,850	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976184	Adquisición De Software Y Hardware - 213147	213147	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	\$85,294	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: Aborro de 1003 centavos / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976192	Construcción De Techo Fermo - 284430	284430	Chiapas	Mazatán	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976193	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221717	221717	Chiapas	Mazatán	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$307,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976194	Construcción De Techo Fermo - 218365	218365	Chiapas	Mazatán	Milliano Zapata (Las Varillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	\$495,162	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976195	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221762	221762	Chiapas	Mazatán	Paxal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$256,137	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	100.00	00	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976196	Revestimiento De Caminos - 218113	218113	Chiapas	Mazatán	San Andrés Suyamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$499,650	\$499,650	\$499,650	\$499,650	\$492,364	\$492,364	\$492,364	\$492,364	98.54	00	Otros	499	100.00	100.00	Financiera: Aborro de 1289.69 / Físico: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976197	Construcción De Techo Fermo - 220478	220478	Chiapas	Mazatán	San José de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$246,990	\$335,141	\$335,141	\$335,141	\$335,141	\$335,141	\$335,141	\$335,141	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976198	Construcción De Cuartos Dormitorios - 249511	249511	Chiapas	Mazatán	San José de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$307,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976200	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221853	221853	Chiapas	Mazatán	El Triunfo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$307,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976201	Construcción De Cuartos Dormitorios - 221813	221813	Chiapas	Mazatán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$256,137	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976203	Revestimiento De Caminos - 235040	235040	Chiapas	Mazatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,641	\$295,641	\$295,641	\$295,641	98.55	00	Otros	849	100.00	100.00	Financiera: Aborro de 438.37 mts / Físico: obra terminada al 100 % / Físico: obra terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976204	Construcción De Cuartos Dormitorios - 234816	234816	Chiapas	Mazatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$204,900	\$204,900	\$204,900	\$204,900	\$204,900	\$204,900	\$204,900	\$204,900	100.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976206	Regulación De Comedor Comunitario - 237820	237820	Chiapas	Mazatán	Agustín Dávalos Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$138,707	\$138,707	\$138,707	\$138,707	99.79	00	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: Aborro de 292.67 pesos / Físico: terminado al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976207	Construcción De Techo Fermo - 233687	233687	Chiapas	Mazatán	Badonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	\$175,403	100.00	00	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Físico: terminada al 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976209	Regulación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio La Ceiba - 239492	239492	Chiapas	Mopatepec	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOPATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$878,236	\$878,236	\$878,236	\$878,236	\$878,236	\$878,236	\$878,236	\$878,236	100.00	00	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976211	Construcción De Piso Fermo Barrio Población De Mayo C/Barrio Geografía - 238970	238970	Chiapas	Mopatepec	Jesucapá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOPATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$448,791	\$448,791	\$448,791	\$448,791	\$448,791	\$448,791	\$448,791	\$448,791	100.00	00	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976212	Construcción De Quince Pisos Firmes - 237208	237208	Chiapas	Las Margaritas	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	\$200,099	100.00	00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada correspondiente al ciclo presupuestario 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976216	Construcción De Cercos Anillo Sideraltes A C De Días Por Ocho Mts En Escuela Secundaria Comunitaria Miguel Alemán Con Clave Cero Siete Nueve Cero - 245712	245712	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Rosario Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada correspondiente al ciclo presupuestario 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976217	Construcción De Tezanta Y Cuatro Limpes Comunitarias De Almacenamiento - 260871	260871	Chiapas	Las Margaritas	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	100.00	00	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada correspondiente al cierre del ciclo presupuestario 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976218	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Fe A Ocho Mts Km Cerro Maca Tronco Cerro Al Km Uno Maca - 238567	238567	Chiapas	Las Margaritas	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	\$398,500	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada correspondiente al cierre del ciclo presupuestario 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976219	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Barrio Agua Bendita Del Km Cerro Maca Trececientos Al Km Uno Maca - 228210	228210	Chiapas	Las Margaritas	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	\$1,692,159	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada correspondiente al cierre del ciclo presupuestario 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976220	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Montecristo Viaje Montecristo Del Km Uno Maca Noventa y Cuatro y Seis Al Km Trece Maca Ochocientos - 27455	27455	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	\$2,481,783	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada correspondiente al ciclo presupuestario 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP110400976221	Revestimiento De Anillo En Escuela Primaria Rural Federal Niños Héroes Clave Cero Siete Ocho Cero Siete Siete Y - 238159	238159	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada correspondiente al ciclo presupuestario 2017 EL AVANCE FÍSICO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA PRESENTADA EN LA MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel







Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP110020054080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	2324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976599	Construcción De Alumbrao Público - 232872	232872	Chiapas	Tapachula	Puerto Madro (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	\$1,442,244	100.00	00	Otros	1,083	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976600	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares - 232874	232874	Chiapas	Tapachula	Puerto Madro (San Benito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	\$3,984,862	100.00	00	Metros lineales	2,980	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976601	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 261083	261083	Chiapas	Tapachula	Raymundo Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	\$3,780,803	100.00	00	Otros	2,828	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976602	Construcción De Cuarto Dormitorio - 274776	274776	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Legatero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976603	Construcción De Un Cuarto Para Baño - 274867	274867	Chiapas	Tapachula	San Nicolás Legatero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976604	Construcción De Cuarto Dormitorio - 283953	283953	Chiapas	Tapachula	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976605	Construcción De Un Cuarto Para Baño - 283319	283319	Chiapas	Tapachula	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976606	Construcción De Cuarto Dormitorio - 229948	229948	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	\$57,562	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976607	Construcción De Un Cuarto De Baño - 283322	283322	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	\$28,357	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976608	Construcción De Carcamo De Bombeo - 274350	274350	Chiapas	Tapachula	Viva México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	\$1,131,699	100.00	00	Otros	3,156	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976609	Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 239379	239379	Chiapas	Tapachula	Cañón las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	\$234,853	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976610	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 273955	273955	Chiapas	Tapachula	Cañón las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	\$460,492	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976611	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares - 279788	279788	Chiapas	Tapachula	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,024,458	\$1,024,458	\$1,024,458	\$1,024,458	\$1,024,458	\$1,024,458	\$1,024,458	100.00	00	Metros lineales	772	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400976612	13902 Proyecto Para Prestación De Servicio - 308745	308745	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$935,999	\$935,999	\$935,999	\$935,999	\$935,999	\$935,999	\$935,999	\$935,999	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976613	Rehabilitación De Alumbrao Público - 282625	282625	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Otros	3,600	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976614	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 281816	281816	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	\$1,434,689	100.00	00	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976615	Adquisición De Software Y Hardware - 272466	272466	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	\$233,878	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976616	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Tramos Aislados - 272847	272847	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	\$621,380	100.00	00	Metros lineales	1,820	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976617	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 272975	272975	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	\$623,355	100.00	00	Otros	1,820	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976618	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 270472	270472	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976619	Adquisición De Espacios Físicos - 271869	271869	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	\$89,120	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976620	Curso De Capacitación Y Actualización - 272489	272489	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	\$155,999	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976621	Rehabilitación De Calle Con Concreto Hidráulico - 281597	281597	Chiapas	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$518,678	\$518,678	\$518,678	\$518,678	\$518,678	\$518,678	\$518,678	\$518,678	100.00	00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976622	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 272836	272836	Chiapas	Pantepéc	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	\$729,965	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976623	Reavitalizado De Treinta y Seis Metros Lineales De Camino Rural - 291881	291881	Chiapas	Pantepéc	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	\$595,784	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976624	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Tercera Etapa - 272514	272514	Chiapas	Pantepéc	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	\$1,624,969	100.00	00	Otros	889	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976625	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 271802	271802	Chiapas	Pantepéc	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	\$3,323,214	100.00	00	Otros	889	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976626	Construcción De Muro Fermo - 272852	272852	Chiapas	Pantepéc	Julian Grajalas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	\$1,182,454	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400976627	Construcción De Techo Fermo - 272747	272747	Chiapas	Pantepéc	Laguna Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$689,481	\$689,481													



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT110400914880	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADAS, CIBSE DISCRIMINATIVO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SMPT110400914881	Construcción De 861 Quiéntenos Metros Lineales De Camino Rural - 308748	308748	Chiapas	Pantepéc	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Lineales	497	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914882	Mejoramiento De Drenaje Sanitario - 291664	291664	Chiapas	Pantepéc	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	\$85,720	100.00	00	Metros Lineales	497	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914883	Construcción De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 308738	308738	Chiapas	Pantepéc	La Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	\$658,648	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914884	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 291671	291671	Chiapas	Pantepéc	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	\$1,066,266	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914885	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 291704	291704	Chiapas	Pantepéc	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,213,230	\$1,213,230	\$1,213,230	\$1,213,230	\$1,213,230	\$1,213,230	\$1,213,230	\$1,213,230	100.00	00	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914886	Construcción De Muro Firme - 272792	272792	Chiapas	Pantepéc	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	\$746,171	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914887	Construcción De Techo Firme - 272782	272782	Chiapas	Pantepéc	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	\$421,350	100.00	00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914888	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 272822	272822	Chiapas	Pantepéc	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	\$1,378,891	100.00	00	Metros Lineales	436	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914889	Construcción De Muro Firme - 308730	308730	Chiapas	Pantepéc	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914890	Construcción De Quiéntenos Metros Lineales De Camino Rural - 291684	291684	Chiapas	Pantepéc	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914891	Construcción De Techo Firme - 272679	272679	Chiapas	Pantepéc	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	\$451,690	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914892	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión - 272612	272612	Chiapas	Pantepéc	Merla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	\$1,797,604	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914893	Construcción De Muro Firme - 272726	272726	Chiapas	Pantepéc	Canelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	\$793,053	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914894	Construcción De Techo Firme - 272700	272700	Chiapas	Pantepéc	Canelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	\$542,028	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914895	Construcción De Muro Firme - 308712	308712	Chiapas	Pantepéc	San Antonio Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	\$559,651	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914896	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 272882	272882	Chiapas	Pantepéc	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	\$1,334,476	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914897	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Centro - 309329	309329	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$367,938	\$367,938	\$367,938	\$367,938	\$367,938	\$367,938	\$367,938	\$367,938	100.00	00	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914898	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Jorge Camacho Vidal De La Calle Principal A La Calle Catorce - 209234	209234	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	\$1,109,818	100.00	00	Metros Cuadrados	137	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914899	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Centro - 309639	309639	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	\$517,527	100.00	00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914900	Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Jorge Camacho Vidal De La Calle Catorce A La Calle Veintuno - 109461	109461	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	\$532,720	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914901	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 291680	291680	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	\$1,307,358	100.00	00	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914902	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tramo Pantepéc Municipal Calle Principal Catorce - 291680	291680	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	\$1,041,422	100.00	00	Otros	7,511	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914903	Rehabilitación Del Sistema Agua - 294906	294906	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	\$180,905	100.00	00	Metros Lineales	14,222	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914904	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Mirador Colonia Centro - 291624	291624	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	\$1,666,804	100.00	00	Metros Lineales	14,222	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914905	Construcción De Piso Firme En Pichucalco Cabeza Municipal - 291601	291601	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	\$103,514	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914906	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa - 308492	308492	Chiapas	Pantepéc	Las Limas Pichucalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	\$394,040	100.00	00	Metros Lineales	386	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914907	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramo Alizados - 253674	253674	Chiapas	Pantepéc	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	\$501,627	100.00	00	Metros Lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FISCAL MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LÍMITE FÍSICO Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SMPT110400914908	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 308281	308281	Chiapas	Pantepéc																									

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
IMP1110020054080	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	El Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976696	Construcción De Piso Firme En Miguel Hidalgo - 291206	291206	Chiapas	Pichucalco	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	\$15,287	100.00	00	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976697	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 294789	294789	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,075,251	\$1,075,251	\$1,075,251	\$1,075,251	\$1,075,251	\$1,075,251	\$1,075,251	\$1,075,251	100.00	00	Metros Lineales	606	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976698	Construcción De Piso Firme En Mariano Matamoros Segunda Sección El Sogúez - 291557	291557	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$25,051	\$25,051	\$25,051	\$25,051	\$25,051	\$25,051	\$25,051	\$25,051	100.00	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976699	Construcción De Piso Firme En Viejo Nizapa - 292337	292337	Chiapas	Pichucalco	Viejo Nizapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	\$23,624	100.00	00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976700	Ampliación De La Línea De Distribución - 294948	294948	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$373,184	\$373,184	\$373,184	\$373,184	\$373,184	\$373,184	\$373,184	\$373,184	100.00	00	Otros	283	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976701	Construcción De Piso Firme En Nicolás Bravo Primera Sección - 291515	291515	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$16,831	\$16,831	\$16,831	\$16,831	\$16,831	\$16,831	\$16,831	\$16,831	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976702	Mejoramiento De Vivienda Techo En Financiero Elias Calles - 208977	208977	Chiapas	Pichucalco	Financiero Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	\$629,564	100.00	00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976703	Rehabilitación Del Sistema Agua - 294860	294860	Chiapas	Pichucalco	Financiero Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	100.00	00	Metros Lineales	515	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976704	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto M30 - 318200	318200	Chiapas	Pichucalco	Campesía Iva. Sección A (Purumal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transporte y Vialidades	Terminado	2017	\$501,428	\$501,428	\$501,428	\$501,428	\$501,428	\$501,428	\$501,428	\$501,428	100.00	00	Otros	218	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976705	Construcción De Piso Firme En Camapa Segunda Sección A - 291348	291348	Chiapas	Pichucalco	Camapa 2da. Sección A Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	100.00	00	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976706	Construcción De Piso Firme En Camapa Primera Sección San Teodoro - 291305	291305	Chiapas	Pichucalco	Camapa Iva. Sección A (San Teodoro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	\$18,897	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976707	Construcción De Piso Firme En El Aufero Primera Sección - 291579	291579	Chiapas	Pichucalco	El Aufero Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	\$21,931	100.00	00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976708	Construcción De Piso Firme En El Aufero Segunda Sección - 291590	291590	Chiapas	Pichucalco	El Aufero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	\$33,152	100.00	00	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976709	Construcción De Piso Firme En Rianquillo 2da. Sección - 291364	291364	Chiapas	Pichucalco	Rianquillo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	\$35,277	100.00	00	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976710	Construcción De Piso Firme En El Cerro Primera Sección - 291334	291334	Chiapas	Pichucalco	El Cerro Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	\$32,338	100.00	00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976711	Construcción De Piso Firme En El Cerro 2da. Sección - 291328	291328	Chiapas	Pichucalco	El Cerro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	100.00	00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976712	Construcción De Piso Firme En Financiero Abajo Segunda Sección A El Purumal - 291284	291284	Chiapas	Pichucalco	Financiero Abajo 2da. Sección A (El Purumal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	\$33,564	100.00	00	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976713	Construcción De Piso Firme En Nectapan - 291332	291332	Chiapas	Pichucalco	Nectapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$37,808	\$37,808	\$37,808	\$37,808	\$37,808	\$37,808	\$37,808	\$37,808	100.00	00	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976714	Construcción De Piso Firme En Ignacio Saragosa Bajo - 291312	291312	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Saragosa Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	\$37,169	100.00	00	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976715	Mejoramiento De Vivienda Techo En Playas - 294949	294949	Chiapas	Pichucalco	Playas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	\$566,540	100.00	00	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976716	Construcción De Piso Firme En Mariano Matamoros Primera Sección A - 291480	291480	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Iva. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	\$33,680	100.00	00	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976717	Rehabilitación Reemplazamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 294147	294147	Chiapas	Pichucalco	Nuevo Nizapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	\$1,204,076	100.00	00	Otros	1,348	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976718	Construcción De Piso Firme En Nuevo Nizapa - 291346	291346	Chiapas	Pichucalco	Nuevo Nizapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	\$56,811	100.00	00	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
IMP1110400976719	Construcción De Piso Firme En Luis Donaldo Colón Huileta - 291238	291238	Chiapas	Pichucalco	Luis Donaldo Colón Huileta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	\$31,760	100.00	00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ODS / Financiera / Física / Registro: ODS / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
OSP110020514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	29184	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976720	Construcción De Piso Fermo En General Meliano Zapata Egoa - 291164	291164	Chiapas	Pichucalco	General Meliano Zapata (Egoa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$6,778	\$6,778	\$6,778	\$6,778	\$6,778	\$6,778	\$6,778	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FAFIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976721	Construcción De Piso Fermo En Camapa Primera Sección La Clínica 291328	291328	Chiapas	Pichucalco	Camapa 1ra. Sección B	Rural	Miistaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	100.00	00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FAFIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976722	Construcción De Piso Fermo En Camapa Segunda Sección El Corozo - 291320	291320	Chiapas	Pichucalco	Camapa 2da. Sección (El Corozo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	\$17,231	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FAFIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976723	Construcción De Piso Fermo En Mariano Matamoros Primera Sección B El Naranjo - 291474	291474	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros 1ra. Sección B (El Naranjo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	100.00	00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FAFIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976724	Mejoramiento De Vivienda Techo En Estadero Abajo Sección B Bateria Chiapas - 294746	294746	Chiapas	Pichucalco	Estadero Abajo 2da. Sección B (Bateria Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	\$404,271	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FAFIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976725	Construcción De Piso Fermo En Camapa Segunda Sección B El Naranjo - 291461	291461	Chiapas	Pichucalco	Camapa 2da. Sección B (El Naranjo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	100.00	00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: ESTE PROYECTO FUE REALIZADO CON RECURSOS FAFIS MUNICIPALES Y FUE REPORTADO Y VALIDADO AL LON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976726	Rehabilitación De Calles - 306964	306964	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: Terminada al 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976728	Rehabilitación De Caminos En Tramo de Capital a Palmarico - 235503	235503	Chiapas	Pijijapan	El Palmarico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	\$682,858	100.00	00	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: Terminada al 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976729	Rehabilitación De Caminos En Tramo Aliados De Unión Pijijapan A Nueva Flor - 234483	234483	Chiapas	Pijijapan	Unión Pijijapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$699,807	\$699,807	\$699,807	\$699,807	\$699,807	\$699,807	\$699,807	100.00	00	Otros	229	100.00	100.00	Financiera: Terminada al 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976730	Rehabilitación De Calles - 307053	307053	Chiapas	Pijijapan	Monocroquis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	100.00	00	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: Terminada al 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976731	Rehabilitación De Caminos Rurales - 265313	265313	Chiapas	Villa Corzo	Déclimetro de Páez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	\$323,350	100.00	00	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976734	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 272456	272456	Chiapas	Villa Corzo	La Frailecra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	\$1,200,197	100.00	00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976736	Rehabilitación De Caminos Segunda Egoa - 289283	289283	Chiapas	Villa Corzo	La Frailecra	Rural	Miistaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$113,622	\$113,622	\$113,622	\$113,622	\$113,622	\$113,622	\$113,622	100.00	00	Otros	259	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976737	Rehabilitación De Caminos Rurales - 243047	243047	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sabloné Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	\$194,264	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976738	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 253299	253299	Chiapas	Villa Corzo	Sitón de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	100.00	00	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976739	Construcción De Vado - 274859	274859	Chiapas	Villa Corzo	Subadecado de Jesús (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	\$148,592	100.00	00	Otros	685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976740	Mejoramiento De Centro De Salud Con Techado De Laminas Galvanizadas - 272819	272819	Chiapas	Villa Corzo	Subadecado de Jesús (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	\$159,001	100.00	00	Metros Cuadrados	685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976741	Instalación De Red De Agua Entubada - 239353	239353	Chiapas	Villa Corzo	Calzada el Proviociano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	\$460,144	100.00	00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976742	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 239223	239223	Chiapas	Villa Corzo	Calzada el Proviociano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	\$83,061	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976743	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 253282	253282	Chiapas	Villa Corzo	Arroyo Seco	Rural	Miistaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	\$26,690	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976746	Construcción De Cuarto Adicional Cuartos Rosas Nuevo Soyatitán - 254186	254186	Chiapas	Venustiano Carranza	Nuevo Soyatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	00	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: SEDE: CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CUARTOS ROSAS, NUEVO SOYATITAN (10-03-17), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976747	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Paraiso Del Grizalvo - 258879	258879	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grizalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	\$1,999,944	100.00	00	Otros	1,930	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, PARASO DEL GRIZALVO (10-03-17), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976748	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Paraiso Del Grizalvo - 258705	258705	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grizalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	100.00	00	Vivienda	1,930	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrado: EDIFICIO CONSTRUCCION DE 65 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LDC. PARASO DEL GRIZALVO (10-03-03), OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976749	Rehabilitación De Caminos Rurales - 265534	265534	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	\$118,264	100.00	00	Otros	7,988	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976750	Reavamiento De Calles Tramos Aliados - 257759	257759	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,501,393	\$1,501,393	\$1,501,393	\$1,501,393	\$1,501,393	\$1,501,393	\$1,501,393	100.00	00	Otros	7,989	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400976751	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242128	242128	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	\$1,832,536	100.00	00	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976752	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242083	242083	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	\$2,014,365	100.00	00	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976753	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242780	242780	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Miistaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	100.00	00	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400976754	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242595	242595	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana																								



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SDP11020051480	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Hecres Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	Financiera / Física / Registrado: CDD TERNABAMA, CIBSE DISTRINTIVO 2015 -	
SDP11704097679	Rehabilitación De Caminos Rurales - 279643	287443	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	\$364,240	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097680	Mejoramiento De Vivienda Piso Fermo - 202693	202693	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	\$21,371	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097681	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 202688	202688	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	\$34,758	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097682	Rehabilitación De Caminos Rurales - 254128	254128	Chiapas	Villa Corzo	Patia Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	\$117,300	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097683	Construcción De Muros De Contención Y Fudos - 24244	24244	Chiapas	Villa Corzo	Patia Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$303,324	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097684	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 245462	245462	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$584,811	\$584,811	\$584,811	\$584,811	\$584,811	\$584,811	\$584,811	\$584,811	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097685	Mejoramiento De Vivienda Piso Fermo - 245261	245261	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$149,881	\$149,881	\$149,881	\$149,881	\$149,881	\$149,881	\$149,881	\$149,881	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097686	Rehabilitación De Caminos Rurales - 263608	263608	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	\$569,547	100.00	\$0	Otros	938	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097687	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 233026	233026	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	\$203,476	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097688	Mejoramiento De Vivienda Muro Fermo - 232735	232735	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	\$236,964	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097689	Rehabilitación De Caminos Rurales - 236251	236251	Chiapas	Villa Corzo	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	\$37,584	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097691	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 204730	204730	Chiapas	Villa Corzo	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$480,911	\$480,911	\$480,911	\$480,911	\$480,911	\$480,911	\$480,911	\$480,911	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097693	Rehabilitación De Caminos Rurales - 208064	208064	Chiapas	Villa Corzo	Flechas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	\$58,979	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097694	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 232650	232650	Chiapas	Villa Corzo	Francisco J. Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$100,081	\$100,081	\$100,081	\$100,081	\$100,081	\$100,081	\$100,081	\$100,081	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097695	Rehabilitación De Caminos Rurales - 270700	270700	Chiapas	Villa Corzo	La Selva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	\$230,685	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097696	Rehabilitación De Caminos Rurales - 275128	275128	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Milonatic (El Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$242,821	\$242,821	\$242,821	\$242,821	\$242,821	\$242,821	\$242,821	\$242,821	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP11704097699	Regulación De La Red De Energía Eléctrica Calleada Al Domingo - 313451	313451	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,488,201	\$2,488,201	\$2,488,201	\$2,488,201	\$2,488,201	\$2,488,201	\$2,488,201	\$2,488,201	100.00	\$0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976920	Construcción De Cuartos Para Baño San Antonio Etapa B Teo - 313397	313397	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976921	Construcción De Cuartos Para Dormitorio San Antonio Etapa B Dos - 313388	313388	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976922	Construcción De Cuartos Para Baño San Jose Etapa B - 313441	313441	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976923	Construcción De Cuartos Para Cocina San Antonio Etapa B Dos - 313381	313381	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976924	Construcción De Cuartos Para Baño San Antonio Etapa B Dos - 313375	313375	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976925	Construcción De Cuartos Dormitorio San Antonio Etapa B Dos - 313367	313367	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976926	Construcción De Cuartos Para Cocina San Antonio Etapa B Dos - 313360	313360	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976927	Construcción De Cuartos Para Dormitorio San Jose Etapa B - 313453	313453	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976928	Construcción De Cuartos Para Cocina San Jose Etapa B - 313448	313448	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976929	Construcción De Cuartos Para Dormitorio La Primavera Etapa B - 313453	313453	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976930	Construcción De Cuartos Para Cocina La Primavera Etapa B - 313450	313450	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$54,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.
SDP117040976931	SE04 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 26227	26227	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	\$1,630,997	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEM: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
EMP11000051480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	TERMINADA, CIOSDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el seguimiento alviva.		
EMP1170400976833	Construcción De Cuartos Para Dormitorios San Antonio Etapa B Tron - 315415	315415	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00		Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976834	Construcción De Cuartos Para Cocina San Antonio Etapa B Tron - 315410	315410	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$5,088	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	\$1,784,915	100.00		Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976837	Rehabilitación De Alumbrado Público - 286078	286078	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	3396,271	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	100.00		Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976838	Rehabilitación De Alumbrado Público Parte Dos - 286074	286074	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	3396,271	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	100.00		Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976839	Rehabilitación De Alumbrado Público Parte Uno - 286073	286073	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	3396,271	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	\$1,188,813	100.00		Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976840	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 281124	281124	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	6658,641	6658,641	6658,641	6658,641	6658,641	6658,641	6658,641	6658,641	100.00		Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976841	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Barrio San José - 285847	285847	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	\$2,365,357	100.00		Otros	11,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976842	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Residual - 273101	273101	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	\$3,955,543	100.00		Metros lineales	25,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976843	Aplicación De Drenaje Sanitario - 267183	267183	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	\$223,154	100.00		Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976844	Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable - 224825	224826	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	\$1,560,804	100.00		Metros lineales	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976845	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 224832	224832	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5998,531	5998,531	5998,531	5998,531	5998,531	5998,531	5998,531	5998,531	100.00		Otros	18,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976846	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Zona Av. Platanos Norte Entre Quinta Y Octava Calle Norte Rosales - 224831	224831	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	\$1,325,987	100.00		Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976847	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Ojo De Agua - 222283	222283	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	\$1,461,703	100.00		Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976848	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Del Tramo Del Barrio De Guadalupe A Pajaktún - 222666	222666	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	\$725,706	100.00		Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976849	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Del Ho. Consejo Estudiantil Universitario Y De Fomento - 325915	325915	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	\$271,833	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	SISTEMA Para el seguimiento alviva.	
EMP1170400976850	Rehabilitación De Camino Rural Tronq Barrio Pajaktún El Barreno - 222586	222586	Chiapas	Las Rosas	El Barreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	\$1,200,506	100.00		Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976851	Construcción De Cuartos Dormitorios El Cabillo Etapa B - 315601	315601	Chiapas	Las Rosas	El Cabillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976852	Construcción De Cuartos Para Cocina El Cabillo Etapa B - 315599	315598	Chiapas	Las Rosas	El Cabillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976853	Construcción De Cuartos Para Baño El Cabillo Etapa B - 315596	315596	Chiapas	Las Rosas	El Cabillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$270,442	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976854	Construcción De Cuartos Dormitorios El Cabillo Etapa A - 221236	221236	Chiapas	Las Rosas	El Cabillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$347,625	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976855	Construcción De Cuartos Para Cocina El Cabillo Etapa A - 221233	221233	Chiapas	Las Rosas	El Cabillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$173,812	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976856	Construcción De Cuartos Para Baño El Cabillo Etapa A - 221247	221247	Chiapas	Las Rosas	El Cabillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$173,812	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	\$1,112,399	100.00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976857	Construcción De Cuartos Dormitorios Canjob Etapa B - 315593	315593	Chiapas	Las Rosas	Canjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976858	Construcción De Cuartos Para Cocina Canjob Etapa B - 315588	315588	Chiapas	Las Rosas	Canjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976859	Construcción De Cuartos Para Baño Canjob Etapa B - 315586	315586	Chiapas	Las Rosas	Canjob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$216,353	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	\$1,460,385	100.00		Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada		
EMP1170400976860	Construcción De Cuartos Dormitorios Canjobito Etapa B - 315547	315547	Chiapas	Las Rosas	Canjobito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$378,618	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	100.00		Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
EMP1170400976861	Construcción De Cuartos Para Cocina Canjobito Etapa B - 315532	315532	Chiapas	Las Rosas	Canjobito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$378,618	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	100.00		Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
EMP1170400976862	Construcción De Cuartos Para Baño Canjobito Etapa B - 315527	315527	Chiapas	Las Rosas	Canjobito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$378,618	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	\$1,135,853	100.00		Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
EMP1170400976863	Desarrollo De Caminos Para Diferentes Localidades Parte Ocho - 302073	302073	Chiapas	Las Rosas	Canjobito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$25,868	\$2,470,000</															









Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SPM11002051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OSA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPM117040097666	Construcción De Piso Firme De Concreto Para Vivienda - 306137	306137	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,680,000	\$1,480,000	\$1,680,000	\$1,480,000	\$1,680,000	\$1,480,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	00	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097667	Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Del Distrito Federal	261400	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$459,623	\$459,623	\$459,623	\$459,623	\$459,623	\$459,623	\$459,623	\$459,623	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: EL PROYECTO NO FUE REANUCIADO, POR TAL MOTIVO EL SALDO DE \$75,132.88 QUEDA COMO SALDO RESERVADO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097668	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 260978	260978	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097669	1501 Mantenimiento Y Conservación De Edificio Taxco, Abarca, Sochiapa, Lacanja Y Tapachula - 260711	260711	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$675,113	\$675,113	\$675,113	\$675,113	0	0	0	0.00	00	Materiales y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: EL PROYECTO NO FUE REANUCIADO, POR TAL MOTIVO EL SALDO DE \$75,132.88 QUEDA COMO SALDO RESERVADO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPM117040097670	Construcción De Dispensario Médico - 259921	259921	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$899,959	\$899,959	\$899,959	\$899,959	\$763,255	\$763,255	\$763,255	\$763,255	84.81	00	Metros Cuadrados	1,118	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registrado: OSA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097671	1366 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 260883	260883	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	\$2,082,636	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097672	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público - 245797	245797	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	\$1,968,173	100.00	00	Otros	31,070	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097673	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 245263	245263	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	10,043	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097674	Ampliación De Centro De Salud Primera Etapa - 245339	245339	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$4,552,500	\$4,552,500	\$4,552,500	\$4,552,500	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	10,043	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: OSA NO FUE EJECUTADA EN 2017, POR TAL MOTIVO PASA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPM117040097675	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Entubada - 245287	245287	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	00	Otros	10,043	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097676	Construcción De Cuartos Dormitorios - 245040	245040	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$690,913	\$690,913	\$690,913	\$690,913	0	0	0	0.00	00	Vivienda	341	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: OSA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SPM117040097677	Construcción De Piso Firme Para Viviendas - 245024	245024	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OSA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097678	Construcción De Dispensario Médico - 245173	245173	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Salud	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Metros Cuadrados	970	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097679	Construcción De Cuartos Dormitorios - 245267	245267	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$575,761	\$575,761	\$575,761	\$575,761	\$575,761	\$575,761	\$575,761	\$575,761	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097680	Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 237954	237954	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	00	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097681	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232573	232573	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,036,370	\$1,036,370	\$1,036,370	\$1,036,370	\$1,036,370	\$1,036,370	\$1,036,370	\$1,036,370	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097682	Rehabilitación De Casas Rurales En Zona Altiplano Cobertura Municipal - 268875	268875	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	\$1,800,576	100.00	00	Otros	31,070	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097683	Mejoramiento De Espacios Educativos Rurales Primarios - 268961	268961	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	\$1,142,012	100.00	00	Otros	5,425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097684	Rehabilitación De Puntos Pastoreo En Zona Primera Santos Depoliado - 22454	22454	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$374,036	\$374,036	\$374,036	\$374,036	\$224,422	\$224,422	\$224,422	\$224,422	60.00	00	Otros	5,043	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registrado: OSA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU CONCLUSIÓN. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097686	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Camerozo - 261798	261798	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	\$3,473,218	100.00	00	Metros lineales	2,379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097687	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle La Garza - 264036	264036	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	\$3,354,660	100.00	00	Metros lineales	4,445	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097688	Revestimiento Para Acceso A Cerrojo San Cristóbal Del Elemento Cerro Al Elemento Cerro Max Clinto Cincuenta Y Nueve - 252369	252369	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	100.00	00	Metros Cuadrados	714	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097689	Nivelación De Tierras - 232135	232135	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	\$106,527	100.00	00	Metros cúbicos	4,902	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097690	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Rubio Dorco - 233992	233992	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	\$1,475,152	100.00	00	Metros lineales	1,180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097691	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Aérea - 233964	233964	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SORBERO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	\$735,359	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SPM117040097692	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De El Callejon El Bague - 247079	247079	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Solitudes Federales y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado																

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
EMP11002051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRADA, CERRADA, CERRADA 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP117040976998	Rehabilitación De Infraestructura Y Equipamiento Público - 249142	249142	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	\$365,522	100.00	00	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040976999	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Solesano España - 249299	249299	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	\$319,122	100.00	00	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977000	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Público - 249299	249299	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	100.00	00	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977001	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Calle Pípila - 249884	249884	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	\$1,228,533	100.00	00	Metros lineales	514	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977002	Rehabilitación De Calles De Tráfico Sur Tramo Secundaria Secundaria Técnica Numero Uno A Escala - 249779	249779	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$208,770	\$208,770	\$208,770	\$208,770	\$208,770	\$208,770	\$208,770	\$208,770	100.00	00	Metros Cuadrados	5,389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977003	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nueva De Enero - 248996	248996	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	\$2,452,529	100.00	00	Metros lineales	1,962	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977004	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle Flavio Antonio Palencia - 249200	249200	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	\$1,373,969	100.00	00	Metros lineales	9,632	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977005	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Hermelindo Santiago - 248202	248202	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	\$710,158	100.00	00	Metros lineales	568	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977006	Construcción De Techado En Área De Operación De Educación Pluvial De La Escuela Primaria Alberto Domínguez Noraz - 244057	244057	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	\$192,104	100.00	00	Metros Cuadrados	106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977007	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Colonia Nueva Esperanza - 248213	248213	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,385,644	\$3,385,644	\$3,385,644	\$3,385,644	\$3,385,644	\$3,385,644	\$3,385,644	\$3,385,644	100.00	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977008	Construcción De Techado En Área De Operación De Educación Pluvial De La Escuela De Secundaria Pablo Neruda - 242556	242556	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	\$1,071,512	100.00	00	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977009	Construcción De Techado En Área De Operación De Educación Pluvial En La Escuela Primaria Benito Juárez García - 242564	242564	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,339,893	\$1,339,893	\$1,339,893	\$1,339,893	\$1,339,893	\$1,339,893	\$1,339,893	\$1,339,893	100.00	00	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977010	Rehabilitación De Vialidad Mejoramiento De Drenaje En La Calzada Ramón San Nicolás - 228327	228327	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	100.00	00	Metros lineales	1,844	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977011	Construcción De Techado En Área De Operación De Educación Pluvial En El Jardín De Niñas Y Niños Rosario Castellanos - 228159	228159	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	\$98,353	100.00	00	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977012	33903 Servicios Integrales - 228167	228167	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	\$5,477,122	100.00	00	Otros	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977013	Construcción De Techado En Área De Operación De Educación Pluvial En El Jardín De Niñas Y Niños Rosaura Zapata Dom - 228327	228327	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$156,908	\$156,908	\$156,908	\$156,908	\$156,908	\$156,908	\$156,908	\$156,908	100.00	00	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977014	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Juan Escobedo - 233185	233185	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	\$1,490,875	100.00	00	Metros lineales	1,193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977015	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejón Septea Segunda Etapa - 233396	233396	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	\$844,952	100.00	00	Metros lineales	676	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977016	Regulación De Drenaje Sanitario De Las Calles Peña Oros y Castañon - 235563	235563	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$352,229	\$352,229	\$352,229	\$352,229	\$352,229	\$352,229	\$352,229	\$352,229	100.00	00	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977017	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nueva De Enero - 234253	234253	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	\$2,712,649	100.00	00	Metros lineales	2,170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977018	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Diagonal Peje De Oro - 234356	234356	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,243,663	\$1,243,663	\$1,243,663	\$1,243,663	\$1,243,663	\$1,243,663	\$1,243,663	\$1,243,663	100.00	00	Metros lineales	671	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Siliago - 233075	233075	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	\$2,966,141	100.00	00	Metros lineales	2,373	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977020	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Mercedes - 234386	234386	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,631,998	\$2,631,998	\$2,631,998	\$2,631,998	\$2,631,998	\$2,631,998	\$2,631,998	\$2,631,998	100.00	00	Metros lineales	2,122	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977021	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles Lirio - 205487	205487	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	\$1,242,113	100.00	00	Metros lineales	671	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977022	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Domésticos - 67427	67427	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Aguaje (La Albarada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$5,203,918	\$5,203,918	\$5,203,918	\$5,203,918	\$5,203,918	\$5,203,918	\$5,203,918	\$5,203,918	\$5,203,918	100.00	00	Vivienda	635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040977023	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Corazón De María Al Anillo Aeropuerto Palenque Centro Al Kilómetro Cero Mac Cuatrocientos - 64327	64327	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	\$120,753	100.00	00	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040977025	Construcción De Variación Tangente De Alimentación De Agua - 248551	248551	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corralito Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	\$1,533,039	100.00	00	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040977026	Construcción De Techado En Área De Operación De Educación Pluvial En La Escuela Primaria Francisco J. Madero - 48890	248905	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,105,780	\$1,105,780	\$1,105,780	\$1,105,780												

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP11704091480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP117040917031	Replicación De Rd De Energía Eléctrica 249492	249492	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Pinar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOBERANO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	\$1,682,837	100.00	\$0	Otros	911	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917032	Construcción De Cuartos Para Baño El Espante Etapa B - 314537	314537	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917033	Construcción De Cuartos Dormitorios El Espante Etapa B - 314558	314558	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917034	Construcción De Cuartos Para Cocina El Espante Etapa B - 314557	314552	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917035	Revestimiento De Camión Saca Cochea Varas Localidades Para Nueva - 302218	302218	Chiapas	Las Rosas	San Sebastián Sumarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y viabilidades	Terminado	2017	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	\$0	Otros	208	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917036	Rehabilitación De Alumbreado Público Piedad Cuatro - 301138	301138	Chiapas	Las Rosas	Chepultic Cocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y viabilidades	Terminado	2017	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917037	Construcción De Cuartos Dormitorios Piedra De Fuego Etapa B - 314582	314582	Chiapas	Las Rosas	Piedra de Fuego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917038	Construcción De Cuartos Para Cocina Piedra De Fuego Etapa B - 314570	314570	Chiapas	Las Rosas	Piedra de Fuego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917039	Construcción De Cuartos Para Baño Piedra De Fuego Etapa B - 314564	314564	Chiapas	Las Rosas	Piedra de Fuego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	\$1,139,851	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917040	Replicación Del Sistema De Agua Potable - 226818	226818	Chiapas	Las Rosas	Neveaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$622,594	\$622,594	\$622,594	\$622,594	\$622,594	\$622,594	\$622,594	\$622,594	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917041	Revestimiento De Camión Saca Cochea Varas Localidades Para Seta - 314643	301463	Chiapas	Las Rosas	San Cristóbalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y viabilidades	Terminado	2017	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	\$0	Otros	840	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917042	Revestimiento De Camión Saca Cochea Varas Localidades Para Oca - 302398	302398	Chiapas	Las Rosas	Santa María las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Transportes y viabilidades	Terminado	2017	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	\$2,470,000	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917043	Construcción De Cuartos Para Dormitorios Tzujula I Etapa B - 315478	315478	Chiapas	Las Rosas	Tzujula I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917044	Construcción De Cuartos Para Baño Tzujula I Etapa B - 315460	315460	Chiapas	Las Rosas	Tzujula I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917045	Construcción De Cuartos Para Cocina Tzujula I Etapa B - 315465	315466	Chiapas	Las Rosas	Tzujula I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	\$1,784,911	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917046	Mantenimiento De Huertos - 27505	27505	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	\$351,207	100.00	\$0	Otros	2,520	100.00	100.00	TERMINADA EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917047	Suministro De Químicos Varas Piedad De Tzuc y Municipios Biopias De Distribución Comunitaria Ssa - 232422	232424	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$494,001	\$494,001	\$494,001	\$494,001	\$494,001	\$494,001	\$494,001	\$494,001	\$494,001	100.00	\$0	Otros	2,070	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040917048	Suministro De Ciento Cuarenta Piezas De Tintes Biopias Biopias De Distribución Comunitaria Ssa - 232445	232445	Chiapas	Sabanilla	El Sabadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	\$133,001	100.00	\$0	Otros	570	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917050	Suministro De Cuarenta Piezas De Tintes Biopias Biopias De Cuatrocientos Cincuenta Ssa - 232463	232463	Chiapas	Sabanilla	Moys	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	PROYECTO TERMINADO EN EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917053	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308379	308379	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: NOMINATIVA / Física: NOMINATIVA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917054	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 308357	308357	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,664	\$80,664	\$80,664	\$80,664	\$80,664	\$80,664	\$80,664	\$80,664	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: NOMINATIVA / Física: NOMINATIVA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917055	Adquisición De Espacios Físicos 308713	308713	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	\$4	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	FINANCIERA: ACONDICIONAMIENTO / Física: ACONDICIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917056	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308765	308765	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	\$189,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: NOMINATIVA / Física: NOMINATIVA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917057	Adquisición De Espacios Físicos 308759	308759	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	\$180,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	FINANCIERA: ACONDICIONAMIENTO / Física: ACONDICIONAMIENTO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917058	Adquisición De Software Y Hardware 308722	308722	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	FINANCIERA: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS / Física: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917059	Adquisición De Software Y Hardware 308720	308720	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	\$32,990	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: NO NOMINATIVA / Física: NO NOMINATIVA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917060	Adquisición De Software Y Hardware 308714	308714	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	\$219,990	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	FINANCIERA: LAPTOP / Física: LAPTOP / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917061	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308710	308710	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: NOMINATIVA / Física: NOMINATIVA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP117040917062	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308709	308709	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																				

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP111002051480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	304	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Apog y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	TERMINADA, CIEBDE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097066	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 308384	308384	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	2394,400	2394,400	2394,400	2394,400	2394,400	2394,400	2394,400	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: MODULOS DE PARTICIPACION / FISCAL: MODULOS DE PARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097067	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 308371	308371	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	\$12,528	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: MODULOS DE PARTICIPACION / FISCAL: MODULOS DE PARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097068	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 308369	308369	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	\$21,727	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: MODULOS DE PARTICIPACION / FISCAL: MODULOS DE PARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097069	Actualización Del Catastro Municipal - 308743	308743	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: CATASTRO / FISCAL: CATASTRO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097070	Adquisición De Software Y Hardware - 308741	308741	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$41,750	\$41,750	\$41,750	\$41,750	\$41,750	\$41,750	\$41,750	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: SOFTS / FISCAL: SOFTS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097071	Adquisición De Software Y Hardware - 308739	308739	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	\$178,398	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: PLOTTER / FISCAL: PLOTTER / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097072	Adquisición De Software Y Hardware - 308734	308734	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,542	\$5,542	\$5,542	\$5,542	\$5,542	\$5,542	\$5,542	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: REGULADOR / FISCAL: REGULADOR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097073	Adquisición De Software Y Hardware - 308732	308732	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$71,493	\$71,493	\$71,493	\$71,493	\$71,493	\$71,493	\$71,493	100.00	00	Computadoras	0	100.00	100.00	FINANCIERA: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO / FISCAL: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097074	Adquisición De Software Y Hardware - 308731	308731	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$21,493	\$21,493	\$21,493	\$21,493	\$21,493	\$21,493	\$21,493	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: IMPRESORA / FISCAL: IMPRESORA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097075	Adquisición De Software Y Hardware - 308728	308728	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,194	\$31,194	\$31,194	\$31,194	\$31,194	\$31,194	\$31,194	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: IMPRESORA / FISCAL: IMPRESORA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097076	Adquisición De Software Y Hardware - 308726	308726	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$31,493	\$31,493	\$31,493	\$31,493	\$31,493	\$31,493	\$31,493	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: IMPRESORA / FISCAL: IMPRESORA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097077	3393 Subcontratación De Servicios De Tercecos - 308689	308689	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	\$2,500,960	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: PROYECTO AL 100 % / FISCAL: PROYECTO AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097078	3205 Acondicionamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales Para Servicios Públicos - 308651	308651	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	\$469,670	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	FINANCIERA: AMBARRIBANDO VEHICULOS / FISCAL: AMBARRIBANDO VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097079	3393 Servicios Integrales - 308626	308626	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,266,730	\$1,266,730	\$1,266,730	\$1,266,730	\$1,266,730	\$1,266,730	\$1,266,730	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	PROYECTO AL 100 % / FISCAL: PROYECTO AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097080	3391 Subcontratación De Servicios De Tercecos - 308671	308671	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,991,920	\$1,991,920	\$1,991,920	\$1,991,920	\$1,991,920	\$1,991,920	\$1,991,920	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	FINANCIERA: PROYECTO AL 100 % / FISCAL: PROYECTO AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097081	Construcción De Piso Firme - 301393	301393	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	\$299,553	100.00	00	Otros	5,315	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / FISCAL: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097082	Construcción De Un Punto Vehicular De Tránsito Mas De Claro - 299889	299889	Chiapas	Salto de Agua	Cerrojo Apilal (La Puñal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y Viajables	Terminado	2017	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	\$2,294,108	100.00	00	Otros	1,006	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / FISCAL: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097086	Construcción De Techo Fermo Para Vivienda - 301488	301488	Chiapas	Salto de Agua	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	\$74,682	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / FISCAL: OBRA PERIQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097087	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204573	204573	Chiapas	San Fernando	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	\$47,730	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097088	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204530	204530	Chiapas	San Fernando	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	\$63,072	100.00	00	Otros	6	100.00	100.00	cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097089	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204533	204533	Chiapas	San Fernando	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	\$191,728	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097090	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204578	204578	Chiapas	San Fernando	Nuevo Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	\$174,244	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097091	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 204689	204689	Chiapas	San Fernando	Valle Buñito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Apog y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	\$600,031	100.00	00	Metros Lineales	219	100.00	100.00	cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097092	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204527	204527	Chiapas	San Fernando	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	\$143,944	100.00	00	Otros	4	100.00	100.00	cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097093	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204536	204536	Chiapas	San Fernando	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097100	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Para Secundaria Taty Bartolome De Las Casas - 250194	250194	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	\$150,802	100.00	00	Metros Lineales	491	100.00	100.00	FINANCIERA: FISCAL: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097101	Mejoramiento De Las Red De Energía Eléctrica Área - 249223	249223	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Las Piedrecitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,981,299	\$1,981,299	\$1,981,299	\$1,981,299	\$1,981,299	\$1,981,299	\$1,981,299	100.00	00	Otros	141	100.00	1.00	FINANCIERA: FISCAL: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097102	Construcción De Camino Rural De Blandires Caso Al Kilometro Dos - 228462	228462	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Sudalga Chonulá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viajables	Terminado	2017	\$1,349,794	\$1,349,794	\$1,349,794	\$1,349,794	\$1,349,794	\$1,349,794	\$1,349,794	100.00	00	Metros Lineales	239	100.00	100.00	FINANCIERA: FISCAL: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097103	Rehabilitación De Camino Rural A Ejido Rio Acocote Tramo De Kilometros Uno Al Kilometro Uno Mas Reabretero - 251325	251325	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Ejido Acocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viajables	Terminado	2017	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	\$102,928	100.00	00	Metros Lineales	298	100.00	100.00	FINANCIERA: FISCAL: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097104	Construcción De Techo En Área De Reparación De Educación Física En Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero - 224939	224939	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio Las Pozas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP110020514880	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097107	Construcción De Canal Fluvial - 03002	205021	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,634,974	\$1,634,974	\$1,634,974	\$1,634,974	\$1,634,974	\$1,634,974	\$1,634,974	100.00	00	Metros Lineales	579	100.00	100.00	Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977108	Construcción De Muro De Retención - 204890	204890	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	\$4,406,716	100.00	00	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977109	Replanteo De La Red De Drenaje Sanitario - 204864	204864	Chiapas	San Fernando	El Copalar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,105,193	\$1,105,193	\$1,105,193	\$1,105,193	\$1,105,193	\$1,105,193	\$1,105,193	100.00	00	Metros Lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977110	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204540	205940	Chiapas	San Fernando	Cauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	\$1,198,963	100.00	00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977111	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204519	204519	Chiapas	San Fernando	Cauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	\$346,399	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977112	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204579	204579	Chiapas	San Fernando	Cauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	\$334,819	100.00	00	Otros	378	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977113	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204199	204199	Chiapas	San Fernando	El Chimalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$383,751	\$383,751	\$383,751	\$383,751	\$383,751	\$383,751	\$383,751	100.00	00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977114	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 204553	204503	Chiapas	San Fernando	El Chimalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	\$111,264	100.00	00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977115	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204554	204554	Chiapas	San Fernando	El Chimalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	\$271,402	100.00	00	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977116	Revoloteo De Camión Tramo Altiplano - 204580	204580	Chiapas	San Fernando	La Planeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,016,433	\$2,016,433	\$2,016,433	\$2,016,433	\$2,016,433	\$2,016,433	\$2,016,433	100.00	00	Metros Lineales	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977120	Replanteo De La Red De Energía Eléctrica - 204586	204586	Chiapas	San Fernando	Cabral Reguina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	\$1,184,939	100.00	00	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977141	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204353	204353	Chiapas	San Fernando	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$239,783	\$239,783	\$239,783	\$239,783	\$239,783	\$239,783	\$239,783	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977170	Rehabilitación De Calles - 307129	307129	Chiapas	Pijijilapan	Los Chorrros (Miguel Brulias)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977171	Construcción De Letanías - 204713	204713	Chiapas	Tepicacán	La Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	\$944,789	100.00	00	Piezas	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 27 Letanías / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977175	Rehabilitación De Calle Con Concreto Impugnación Calle Abasco - 204923	204933	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Palaco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$780,200	\$780,200	\$780,200	\$780,200	\$780,200	\$780,200	\$780,200	100.00	00	Otros	1,436	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977176	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 205512	205512	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Palaco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$855,524	\$855,524	\$855,524	\$855,524	\$855,524	\$855,524	\$855,524	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977177	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fortalezca La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 205562	205462	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Palaco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$285,175	\$285,175	\$285,175	\$285,175	\$285,175	\$285,175	\$285,175	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977178	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 206752	226752	Chiapas	El Porvenir	Chimalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,804,493	\$1,804,493	\$1,804,493	\$1,804,493	\$1,804,493	\$1,804,493	\$1,804,493	100.00	00	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977179	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 204700	204700	Chiapas	El Porvenir	Mexicalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$882,410	\$882,410	\$882,410	\$882,410	\$882,410	\$882,410	\$882,410	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977180	Pavimentación De Concreto Macizo Rígido Y Ropendado - 207123	287123	Chiapas	El Porvenir	San José las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2017	\$702,501	\$702,501	\$702,501	\$702,501	\$702,501	\$702,501	\$702,501	100.00	00	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977186	Construcción De Techos Firme En El Cantón Progreso - 237216	237216	Chiapas	Villa Comaltitán	Candón al Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	\$178,314	100.00	00	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977187	Replanteo De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Poblado Mexicalapa - 237216	237216	Chiapas	Villa Comaltitán	Poblado Mexicalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	\$735,221	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977188	Rehabilitación De Piso Profundo Replanteo De Boma Gobernadora Doctor Francisco Beltrán Nuevo México - 237216	237216	Chiapas	Villa Comaltitán	Doctor Francisco Beltrán Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$156,139	\$156,139	\$156,139	\$156,139	\$156,139	\$156,139	\$156,139	100.00	00	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977189	Construcción De Cuatro Adicional En Comaltitán - 238144	204144	Chiapas	Tegucigalpa	Teguhumija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPICHA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,299,981	\$3,299,981	\$3,299,981	\$3,299,981	\$3,299,981	\$3,299,981	\$3,299,981	100.00	00	Vivienda	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977190	Rehabilitación De Colector Sanitario Faltante Fraccionamiento El Prado - 240004	285008	Chiapas	Tonala	Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	\$647,743	100.00	00	Metros Lineales	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977191	Mejoramiento De Techumbre En Comaltitán Varas - 244937	284935	Chiapas	Tonala	Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	100.00	00	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977192	Replanteo De La Red De Drenaje Sanitario - 281250	285200	Chiapas	Tonala	Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	\$886,367	100.00	00	Otros	5,412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977194	Mejoramiento De Techumbre En Comaltitán Varas - 244935	284935	Chiapas	Tonala	Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	\$204,515	100.00	00	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400977196	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Pío I Madero Entre Av Saraguro Y Av Joaquín Miguel Gutiérrez - 283779	283713	Chiapas	Tonala	Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	\$148,438	100.00	00	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP1110020514880	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Para el siguiente nivel. Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097208	Regulación De La Red De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal Barrio El Suesal - 33937	33937	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$190,060	\$190,060	\$190,060	\$190,060	\$190,060	\$190,060	\$190,060	\$190,060	100.00	\$0	Metros Lineales	73	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097209	Regulación De Red De Distribución De Agua Potable En Barrio San José Marulán - 33839	33839	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$63,661	\$63,661	\$63,661	\$63,661	\$63,661	\$63,661	\$63,661	\$63,661	100.00	\$0	Metros Lineales	613	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097210	Curso de Capacitación Y Actualización Que Fomenta la Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 33857	33857	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,043	\$40,043	\$40,043	\$40,043	\$40,043	\$40,043	\$40,043	\$40,043	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097211	Aplicación De Software Y Hardware - 33817	33817	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$20,830	\$20,830	\$20,830	\$20,830	\$20,830	\$20,830	\$20,830	\$20,830	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097212	Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Barrio El Suesal - 33119	33119	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$38,283	\$38,283	\$38,283	\$38,283	\$38,283	\$38,283	\$38,283	\$38,283	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097213	Construcción De Techo Falso En Cabecera Municipal Barrio El Suesal - 32819	32819	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$495,680	\$495,680	\$495,680	\$495,680	\$495,680	\$495,680	\$495,680	\$495,680	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097214	Construcción De Techo Falso En Cabecera Municipal - 32892	32892	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,487	\$32,487	\$32,487	\$32,487	\$32,487	\$32,487	\$32,487	\$32,487	100.00	\$0	Otros	319	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097215	Construcción De Pavimento En Calles Con Cantón Hidráulico En Barrio Cito De Agua - 31252	31252	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2017	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	\$735,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097216	Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Organización Meso Juera - 31191	31191	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,462,836	\$1,462,836	\$1,462,836	\$1,462,836	\$1,462,836	\$1,462,836	\$1,462,836	\$1,462,836	100.00	\$0	Vivienda	1,440	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097217	Construcción De Cuarto Adicional En Ejido Tegucigalpa - 31077	31077	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,481,732	\$3,481,732	\$3,481,732	\$3,481,732	\$3,481,732	\$3,481,732	\$3,481,732	\$3,481,732	100.00	\$0	Vivienda	1,200	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097218	Construcción De Cuarto Adicional En Barrio Mercedes Alto - 30818	30818	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,208,965	\$1,208,965	\$1,208,965	\$1,208,965	\$1,208,965	\$1,208,965	\$1,208,965	\$1,208,965	100.00	\$0	Vivienda	680	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097219	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Santa Cecilia 32877	32877	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$418,528	\$418,528	\$418,528	\$418,528	\$418,528	\$418,528	\$418,528	\$418,528	100.00	\$0	Metros Lineales	130	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097220	Rehabilitación De Camino Sacatecenas En Cabecera Municipal Ejido Tegucigalpa - 32849	32849	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$87,017	\$85,583	\$85,583	\$85,583	\$85,583	\$85,583	\$85,583	\$85,583	100.00	\$0	Metros Lineales	1,192	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097221	Rehabilitación De Camino Sacatecenas En Bienes Comunes - 31439	31439	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,180,933	\$1,180,933	\$1,180,933	\$1,180,933	\$1,180,933	\$1,180,933	\$1,180,933	\$1,180,933	100.00	\$0	Metros Lineales	600	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097222	Construcción De Techo Falso En Cabecera Municipal - 32404	32404	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$247,267	\$247,267	\$247,267	\$247,267	\$247,267	\$247,267	\$247,267	\$247,267	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097223	Construcción De Techo Falso En Cabecera Municipal - 32466	32466	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$136,788	\$136,788	\$136,788	\$136,788	\$136,788	\$136,788	\$136,788	\$136,788	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097224	Construcción De Techo Falso En Cabecera Municipal - 32405	32405	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$121,003	\$121,003	\$121,003	\$121,003	\$121,003	\$121,003	\$121,003	\$121,003	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097225	Construcción De Techo Falso En Cabecera Municipal - 32463	32463	Chiapas	Tegucigalpa	Tegucigalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,141,637	\$1,141,637	\$1,141,637	\$1,141,637	\$1,141,637	\$1,141,637	\$1,141,637	\$1,141,637	100.00	\$0	Otros	1,085	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097226	Construcción De Cuarto Adicional En San Isidro Obichilucutan - 30691	30691	Chiapas	Tegucigalpa	San Isidro Obichilucutan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,101,433	\$1,101,433	\$1,101,433	\$1,101,433	\$1,101,433	\$1,101,433	\$1,101,433	\$1,101,433	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097227	Construcción De Techo Falso Organización Indígena Por Nuevo León En Ejido Nuevo León - 30701	30701	Chiapas	Tegucigalpa	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$793,485	\$793,485	\$793,485	\$793,485	\$793,485	\$793,485	\$793,485	\$793,485	100.00	\$0	Otros	1,180	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097228	Rehabilitación De Camino Sacatecenas En Ejido Nuevo León - 30718	30718	Chiapas	Tegucigalpa	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,039,432	\$1,039,432	\$1,039,432	\$1,039,432	\$1,039,474	\$1,039,474	\$1,039,474	\$1,039,474	99.72	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097229	Rehabilitación De Camino Sacatecenas En Amulmeja El Porvenir - 31203	31203	Chiapas	Tegucigalpa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$45,461	\$45,461	\$45,461	\$45,461	\$45,461	\$45,461	\$45,461	\$45,461	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097231	Construcción De Techo Falso En Ejido San Isidro Obichilucutan - 33240	33240	Chiapas	Tegucigalpa	Obichilucutan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$143,747	\$143,747	\$143,747	\$143,747	\$143,747	\$143,747	\$143,747	\$143,747	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097232	Construcción De Cuarto Adicional En Dolores - 31265	31265	Chiapas	Tegucigalpa	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,131,506	\$4,131,506	\$4,131,506	\$4,131,506	\$4,131,497	\$4,131,497	\$4,131,497	\$4,131,497	100.00	\$0	Vivienda	350	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097233	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable En Tayajá - 31763	31763	Chiapas	Tegucigalpa	Tayajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,928	\$35,928	\$35,928	\$35,928	\$35,928	\$35,928	\$35,928	\$35,928	100.00	\$0	Otros	543	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097234	Construcción De Cuarto Adicional En Tayajá - 30813	30813	Chiapas	Tegucigalpa	Tayajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,932,582	\$2,932,582	\$2,932,582	\$2,932,582	\$2,932,582	\$2,932,582	\$2,932,582	\$2,932,582	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Físical: REPORTE INFORME DEFINITIVO 2017. / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097235	Construcción De Cuarto Adicional En Ranchería Guadalupe - 21279	21279	Chiapas	Tegucigalpa	Guadalupe																								

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
EMP111002051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097241	Construcción De Muro De Contención En Avenida Villahermosa - 31602	31622	Chiapas	Tegucigalpa	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Urbanización	Terminado	2017	\$464,261	\$464,261	\$464,261	\$464,261	\$464,261	\$464,261	\$464,261	\$464,261	100.00	00	Metros Lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097242	Construcción De Techado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria Cuauhtémoc Primera Etapa En Bellavista 23264	323614	Chiapas	Tegucigalpa	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,362,047	\$1,362,047	\$1,362,047	\$1,362,047	\$1,320,604	\$1,320,604	\$1,320,604	96.96	00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097243	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Demarc - 32089	320839	Chiapas	Tegucigalpa	Jamaico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,797,448	\$1,797,448	\$1,797,448	\$1,797,448	\$1,788,391	\$1,788,391	\$1,788,391	99.50	00	Metros Lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097244	Construcción De Cuarto Adicional En Mazareh II - 21267	212620	Chiapas	Tegucigalpa	Mazareh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,714,341	\$1,714,341	\$1,714,341	\$1,714,341	\$1,714,334	\$1,714,334	\$1,714,334	100.00	00	Vivienda	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097245	Construcción De Cuarto Adicional En Mazareh I - 21304	213004	Chiapas	Tegucigalpa	Mazareh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,419,350	\$1,419,350	\$1,419,350	\$1,419,350	\$1,419,350	\$1,419,350	\$1,419,350	100.00	00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097246	Construcción De Cuarto Adicional En Vida Nueva - 20496	204936	Chiapas	Tegucigalpa	Vida Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,180,111	\$1,180,111	\$1,180,111	\$1,180,111	\$1,180,111	\$1,180,111	\$1,180,111	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097247	Construcción De Cuarto Adicional En Manzanera San Marcos - 30813	308113	Chiapas	Tegucigalpa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,298,271	\$1,298,271	\$1,298,271	\$1,298,271	\$1,298,271	\$1,298,271	\$1,298,271	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097248	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Benito Juárez - 30144	301444	Chiapas	Tegucigalpa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,397,901	\$1,397,901	\$1,397,901	\$1,397,901	\$1,397,901	\$1,397,901	\$1,397,901	\$1,397,901	100.00	00	Metros Lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097249	Rehabilitación De Camino Saneamiento En Lazaro Cárdenas - 22280	222880	Chiapas	Tegucigalpa	Lazaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$262,441	\$262,441	\$262,441	\$262,441	\$262,441	\$262,441	\$262,441	\$262,441	100.00	00	Metros Lineales	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097250	Construcción De Cuarto Adicional En Vida Nueva Palenque - 21248	212488	Chiapas	Tegucigalpa	Nueva Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,830,614	\$1,830,614	\$1,830,614	\$1,830,614	\$1,830,614	\$1,830,614	\$1,830,614	100.00	00	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
EMP111040097251	Construcción De Cuarto Adicional En Río Jordan - 20524	205246	Chiapas	Tegucigalpa	Río Jordan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,362,030	\$2,362,030	\$2,362,030	\$2,362,030	\$2,362,030	\$2,362,030	\$2,362,030	\$2,362,030	100.00	00	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097252	Construcción De Cuarto Adicional En Monte Llano - 30818	308183	Chiapas	Tegucigalpa	Monte Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$883,297	\$883,297	\$883,297	\$883,297	\$883,651	\$883,651	\$883,651	\$883,651	99.81	00	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097253	Construcción De Cuarto Adicional En Guillano Zapata - 21705	217073	Chiapas	Tegucigalpa	Guillano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,529,458	\$1,529,458	\$1,529,458	\$1,529,458	\$1,529,222	\$1,529,222	\$1,529,222	\$1,529,222	99.98	00	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097254	Construcción De Cuarto Adicional En San Jerónimo - 30562	305623	Chiapas	Tegucigalpa	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA	Vivienda	Terminado	2017	\$838,021	\$838,021	\$838,021	\$838,021	\$838,021	\$838,021	\$838,021	\$838,021	100.00	00	Vivienda	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097255	Construcción De Variación Sección De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 20460	204600	Chiapas	Tila	Chetopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	\$1,507,662	100.00	00	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097256	Construcción De Biblioteca Segunda Etapa - 274104	274104	Chiapas	Tila	Jolja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$196,633	\$196,633	\$196,633	\$196,633	\$196,633	\$196,633	\$196,633	\$196,633	100.00	00	Otros	328	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097257	Construcción De Docentes Treinta Y Ocho Anillos De Tercer Firmo - 27342	273422	Chiapas	Tila	Nuevo Líder	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	\$3,816,373	100.00	00	Metros Cuadrados	956	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097258	Rehabilitación De Siete Km De Camino Rural Tramo Del Cerro Al Siete - 28458	284588	Chiapas	La Trinitaria	El Termalil Aguilarita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$1,460,901	\$438,270	\$438,270	\$438,270	29.60	00	Otros	2,468	100.00	0.00	Financiera: / Reporte: ANUNCIO DE OBRA / Física: / Reporte: ANUNCIO DE OBRA / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097259	Equipamiento Con Depósito Para Esparcimiento Juvenil - 207128	207128	Chiapas	La Trinitaria	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	00	Otros	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP111040097279	Construcción De Biblioteca Cuatro Comarcas - 21227	212223	Chiapas	La Trinitaria	Las Marías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	\$1,278,444	100.00	00	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: INFORME DEFINITIVO 2017. / Reporte: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097281	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable Barrio San Mateo Los Olivos - 243563	243563	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	\$2,420,000	100.00	00	Otros	4,302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097282	Construcción De Drenaje Pluvial Subterráneo De Manzanera En Barrio San Isidro Labrador - 283497	283497	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	100.00	00	Metros Lineales	313	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097283	Mejoramiento De Vivienda Tercer Firmo En El Barrio San Juan Las Lajas - 219332	219332	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	100.00	00	Metros Cuadrados	179	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097284	Construcción De Biblioteca Cuatro Comarcas En El Barrio Clavito I - 219508	219508	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	100.00	00	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097285	Construcción De Veinte Cuartos Comarcas En El Barrio Juan Gomez - 219095	219095	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	100.00	00	Vivienda	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097286	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua En Simojovel de Altiplano Chiapas - 249372	249372	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	\$7,004,502	100.00	00	Otros	828	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Reporte: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP111040097287	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Simojovel de Altiplano Barrio San Pedro - 218461	218461	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,771,21															







Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPI17040914880	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CERRADO DEFINITIVO, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI17040917364	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 157409	157409	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917365	Construcción De Muro Para Contención En Vivienda Rural - 157409	157409	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917366	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157396	157396	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917367	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 157379	157379	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	\$850,438	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917368	Construcción De Muro Para Contención En Vivienda Rural - 157356	157356	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	\$912,599	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917369	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157287	157287	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	\$505,588	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917370	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable De La Comunidad Municipal De Sitalá Chiapas - 291193	291193	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$171,524	\$171,524	\$171,524	\$171,524	\$171,524	\$171,524	\$171,524	100.00	00	Otros	1,920	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917371	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 289138	289138	Chiapas	Sitalá	Chabeclomí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917372	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 289165	289165	Chiapas	Sitalá	Chabeclomí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917373	Construcción De Muro Para Contención En Vivienda Rural - 289161	289161	Chiapas	Sitalá	Chabeclomí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917374	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 289053	289053	Chiapas	Sitalá	Chabeclomí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	\$637,828	100.00	00	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917375	Construcción De Muro Para Contención En Vivienda Rural - 289038	289038	Chiapas	Sitalá	Chabeclomí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$684,443	\$684,443	\$684,443	\$684,443	\$684,443	\$684,443	\$684,443	100.00	00	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917376	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 289005	289005	Chiapas	Sitalá	Chabeclomí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	\$379,190	100.00	00	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917378	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 289085	289085	Chiapas	Sitalá	Santa Bárbara Primera Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917379	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 289133	289133	Chiapas	Sitalá	Santa Bárbara Primera Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917380	Construcción De Muro Para Contención En Vivienda Rural - 289123	289123	Chiapas	Sitalá	Santa Bárbara Primera Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917381	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 289193	289193	Chiapas	Sitalá	Pomilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,245,211	\$1,245,211	\$1,245,211	\$1,245,211	\$1,245,211	\$1,245,211	\$1,245,211	100.00	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917382	Mejoramiento De Vivienda Con Techumbre De Laminas - 291090	291090	Chiapas	Sitalá	San Pedro Chetel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,867,600	\$1,867,600	\$1,867,600	\$1,867,600	\$1,867,600	\$1,867,600	\$1,867,600	100.00	00	Otros	875	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917387	Construcción De Muro Para Contención En Vivienda Rural - 275231	275231	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917388	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 274961	274961	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917389	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 275338	275338	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917390	Rehabilitación Del Sistema De Línea De Conducción Por Gravidad Del Sistema Integral De Agua Potable - 284994	284994	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$6,197,533	\$1,859,260	\$1,859,260	30.00	00	Otros	1,419	100.00	0.00	Financiera: ANTECIPIO DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI17040917392	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 273644	273644	Chiapas	Sitalá	Palentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	\$425,219	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917393	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 273629	273629	Chiapas	Sitalá	Palentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	\$252,793	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917394	Construcción De Muro Para Contención En Vivienda Rural - 273640	273640	Chiapas	Sitalá	Palentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	\$456,299	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
SMPI17040917396	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo San Agustín El Porvenir El Santuario - 289594	289594	Chiapas	Socotlán	San Agustín el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	\$23,070	100.00	00	Metros Lineales	111	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI17040917397	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 259469	259469	Chiapas	Socotlán	Mixmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	00	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI17040917398	Rehabilitación De Caminos Rurales - 211085	211085	Chiapas	Socotlán	Libertad y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	\$419,710	100.00	00	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: ANTECIPIO DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI17040917400	Rehabilitación De Trazo Punto Cuernavaca Y Cinto De Camino Con Pavimentación - 294474	294474	Chiapas	La Trinitaria	Bento Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$131,454	\$131,454	30.00	00	Otros	524	100.00	0.00	Financiera: ANTECIPIO DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI17040917403	Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 248553	248553	Chiapas	Tapachula	Juan Sabines Gutiérrez (Plaza Bojo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,752,241	\$2,752,241	\$2,752,241	\$2,752,241	\$2,752,241	\$2,752,241	\$2,752,241	100.00	00	Metros Lineales	2,063	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPI17040917402	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio - 274805	274805	Chiapas	Tapachula	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del																				

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sector	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP115020054080	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097404	Construcción De Tera Cuartos Para Baño - 213909	213909	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	100.00	00	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097405	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 247381	247381	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	\$3,419,923	100.00	00	Metros lineales	2,359	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097406	Construcción De Tera Cuartos Dormitorio - 231136	231136	Chiapas	Tapachula	San Antonio Chicharres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,683	\$172,683	\$172,683	\$172,683	\$172,683	\$172,683	\$172,683	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097407	22500 Arrendamiento De Vehículo Chevrolet, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluvial Para Servicios Públicos - 211998	211998	Chiapas	Sumapa	Sumapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$96,370	\$96,370	\$96,370	\$96,370	\$96,370	\$96,370	\$96,370	100.00	00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097408	Mejoramiento De Vivienda Sanitaria Con Biodegrados - 211936	211936	Chiapas	Sumapa	El Cuyojo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$207,070	\$207,070	\$207,070	\$207,070	\$207,070	\$207,070	\$207,070	100.00	00	Fleasas	63	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097409	Pavimentacion Mixta De Calles - 281353	281353	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	\$2,004,973	100.00	00	Metros Cuadrados	1,303	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097410	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domilicarias - 217378	217378	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$538,374	\$538,374	\$538,374	\$538,374	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	409	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097411	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 259330	259330	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$787,863	\$787,863	\$787,863	\$787,863	\$787,863	\$787,863	\$787,863	100.00	00	Otros	3,356	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097412	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 219247	219247	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	\$971,726	100.00	00	Metros lineales	732	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097413	Pavimentacion Mixta - 255550	255550	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$2,101,193	\$2,101,193	\$2,101,193	\$2,101,193	\$2,101,193	\$2,101,193	\$2,101,193	100.00	00	Metros Cuadrados	1,370	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097414	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 237092	237092	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	\$1,353,358	100.00	00	Otros	3,356	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097415	Aplicación De Energía Eléctrica - 237094	237094	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	\$983,857	100.00	00	Otros	741	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097416	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domilicarias - 247384	247384	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	\$845,620	100.00	00	Metros lineales	638	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097417	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 248530	248530	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	\$1,288,740	100.00	00	Otros	3,356	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097418	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 232553	232553	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	\$2,662,000	100.00	00	Metros lineales	1,993	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097419	Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 232926	232926	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	\$1,339,719	100.00	00	Otros	1,007	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097420	Construcción De Colector Pluvial - 234872	234872	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,336,424	\$6,336,424	\$6,336,424	\$6,336,424	\$6,336,424	\$6,336,424	\$6,336,424	100.00	00	Metros lineales	4,884	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097421	Construcción De Alumbreado Público - 232896	232896	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	\$919,700	100.00	00	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097422	Pavimentacion Mixta De Calles - 211850	211850	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	\$1,603,653	100.00	00	Metros Cuadrados	1,204	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097423	Pavimentacion Mixta De Calles - 211848	211848	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordoñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,630,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,223	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097424	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 237389	237389	Chiapas	Tapachula	Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097425	Construcción De Un Cuartos Para Baño - 237817	237817	Chiapas	Tapachula	Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097426	Construcción De Un Cuartos Para Baño - 234824	234824	Chiapas	Tapachula	Cobandilla Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	\$29,357	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097427	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 234752	234752	Chiapas	Tapachula	Cobandilla Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	\$57,362	100.00	00	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097429	Rehabilitación Del Camino Rural - 239757	239757	Chiapas	Tepepeén	Los Lirios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPEEN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$107	\$107	\$107	15.70	00	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097432	Construcción De Veinticuatro Techos Firmes - 242684	242684	Chiapas	Tapalapa	Blanca Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	\$542,500	100.00	00	Metros Cuadrados	201	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097433	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidráulico - 221936	221936	Chiapas	Tapalapa	Mexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$482,922	\$482,922	\$482,922	\$482,922	\$482,922	\$482,922	\$482,922	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA EN EJECUCION, CIERRE DEFINITIVO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097434	Construcción De Quince Techos Firmes - 242624	242624	Chiapas	Tapalapa	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	100.00	00	Metros Cuadrados	108	100.00		



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SP1110020054080	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040097475	Curso de Capacitación y Actualización Que Formen La Formación De Los Servidores Públicos Municipales De Diferes Municipios Universitarios Y De Postgr - 206879	206879	Chiapas	Tzamal	Tzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097477	Rehabilitación De Tachos Fierro Segunda Etapa - 208488	208488	Chiapas	Tzamal	Tzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	\$130,143	100.00	\$0	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097478	Construcción De Línea De Coleducción Para El Sistema De Agua Potable - 208336	208336	Chiapas	Tzamal	Tzamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMAL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,332,123	\$2,332,123	\$2,332,123	\$2,332,123	\$2,332,123	\$2,332,123	\$2,332,123	100.00	\$0	Metros Lineales	5,112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111040097479	Rede De Repanirara Para Rehabilitación De Caminos Rurales - 213611	213611	Chiapas	Unión Juárez	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$325,200	\$325,200	\$325,200	\$325,200	\$325,200	\$325,200	\$325,200	\$325,200	100.00	\$0	Otros	611	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097480	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Terera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 213741	213741	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	100.00	\$0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097481	Mejoramiento De Baños Escolares En Sed Del Est. Venustiano Carranza Barrio Centro - 213911	213911	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	\$123,686	100.00	\$0	Fincaes	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097482	Construcción De Piso Fierro Terera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 214524	214524	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	\$807,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	435	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097483	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 214624	214624	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de pre-proveedur	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097484	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 214625	214625	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,065,200	\$1,065,200	\$1,065,200	\$1,065,200	\$1,065,200	\$1,065,200	\$1,065,200	\$1,065,200	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097485	13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 214648	214648	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de pre-proveedur	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097486	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 214652	214652	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	\$960,969	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097487	Construcción De Piso Fierro Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 215516	215516	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097488	Construcción De Piso Fierro Primera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 217742	217742	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	\$1,002,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097489	Construcción De Techumbre Para Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 214713	214713	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	\$1,519,159	100.00	\$0	Otros	1,123	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097490	Construcción De Techumbre Para Vivienda Quinta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 211057	211057	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	\$1,321,008	100.00	\$0	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097491	Construcción De Techumbre Para Vivienda Cuarta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 229417	229417	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	100.00	\$0	Otros	1,700	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097492	Construcción De Techumbre Para Vivienda Terera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 227800	227800	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	\$1,453,109	100.00	\$0	Otros	1,450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097493	Construcción De Techumbre Para Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 226294	226294	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	\$1,860,838	100.00	\$0	Otros	2,115	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097494	Construcción De Techumbre Para Vivienda Primera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 244850	244850	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	\$1,814,184	100.00	\$0	Otros	2,060	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097495	Construcción De Sanitarios En Zonas De Misión Y Misión Del Sed Del Juanes De De La Cruz Venustiano Carranza Barrio Centro - 221841	221841	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	Terminado	2017	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	\$334,359	100.00	\$0	Fincaes	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097501	Construcción De Oros Pluvial Canelas A Cielo Abierto San Francisco Puylic - 224890	224890	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Puylic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	\$640,310	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097502	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Soyatitan - 270176	270176	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111040097503	Construcción De Mejoramiento De Vivienda Presidente Echeverría Laja Honda - 225864	225864	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Honda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Separaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.













Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP11002051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	2324	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERO TERMINADA, CIBSE DISTRINTIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097667	Construcción De Pozo Artesiano - 03932	25392	Chiapas	Villa Corzo	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097668	Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Nuevo Tuxtla - 259374	259374	Chiapas	Palenque	Nuevo Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$639,810	\$639,810	\$639,810	\$639,810	\$639,810	\$639,810	\$639,810	100.00	00	Otros	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097669	Construcción De Cuartos Dormitorio - 260385	260385	Chiapas	Villa Corzo	El Recaste	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$231,663	\$231,663	\$231,663	\$231,663	\$231,663	\$231,663	\$231,663	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097670	Construcción De Panteón Solares - 272566	272566	Chiapas	Villa Corzo	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	\$279,720	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097671	Mejoramiento De Vivienda Techo FIRM - 244223	244223	Chiapas	Villa Corzo	Los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$108,139	\$108,139	\$108,139	\$108,139	\$108,139	\$108,139	\$108,139	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097676	Mejoramiento De Vivienda Con Techumbre De Ladrón - 312789	312789	Chiapas	Sitalá	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,036,793	\$1,036,793	\$1,036,793	\$1,036,793	\$1,036,793	\$1,036,793	\$1,036,793	100.00	00	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097677	Construcción De Techo De Lata Para Vivienda Rural - 281183	281183	Chiapas	Sitalá	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$340,170	\$340,170	\$340,170	\$340,170	\$340,170	\$340,170	\$340,170	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097678	Construcción De Piso Fermo Para Vivienda Rural - 289170	289170	Chiapas	Sitalá	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$202,234	\$202,234	\$202,234	\$202,234	\$202,234	\$202,234	\$202,234	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097679	Construcción De Muro Para Contorno En Vivienda Rural - 289177	289177	Chiapas	Sitalá	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$365,039	\$365,039	\$365,039	\$365,039	\$365,039	\$365,039	\$365,039	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097680	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 287356	287356	Chiapas	Socotzema	Socotzema	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTZEMA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	\$166,248	100.00	00	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097682	Equipamiento De Centro De Salud U Unidades Medicas - 239496	239496	Chiapas	Socotzema	Socotzema	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTZEMA CHIAPAS	Salud	Terminado	2017	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	\$131,074	100.00	00	Otros	4,463	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097684	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Fertilidad De Los Servidores Públicos Municipales - 232009	232009	Chiapas	Socotzema	Socotzema	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTZEMA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$172,899	\$172,899	\$172,899	\$172,899	\$172,899	\$172,899	\$172,899	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097686	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 248931	248931	Chiapas	Socotzema	Sanito Ruiz Cortines (Ojo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTZEMA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097687	Reventamiento De Calles - 259458	259458	Chiapas	Socotzema	El Santuario Dos (Café Castilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTZEMA CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	\$396,600	100.00	00	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097688	Construcción De Aula Didactica - 211136	211136	Chiapas	Socotzema	El Santuario Dos (Café Castilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTZEMA CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	\$470,698	100.00	00	Otros	353	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097689	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios - 299866	299866	Chiapas	La Teinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	100.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097696	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Monterrico - 233918	233918	Chiapas	Venustiano Carranza	Monterrico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	\$346,545	100.00	00	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097699	Mejoramiento De Vivienda Techo FIRM - 252543	252543	Chiapas	Villa Corzo	Los Cafes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$35,362	\$35,362	\$35,362	\$35,362	\$35,362	\$35,362	\$35,362	100.00	00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097701	Mejoramiento De Vivienda Techo FIRM - 276689	276689	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	\$2,402,097	100.00	00	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097702	Rehabilitación De Aulas Cobach Número Treinta Y Dos - 270335	270335	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	\$54,153	100.00	00	Otros	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097703	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Central Entre Segunda Y Tercera Norte - 274692	274692	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	\$1,394,820	100.00	00	Metros Cuadrados	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097704	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Central Entre Segunda Y Quinta Norte - 272834	272834	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	\$1,093,857	100.00	00	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097706	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Central Entre Quinta Y Octava Norte - 250854	250854	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	100.00	00	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097707	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Sur Entre Primera Y Segunda Sur - 250782	250782	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	\$1,579,375	100.00	00	Metros lineales	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097708	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Entubada - 251865	251865	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	\$236,503	100.00	00	Otros	382	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097711	Rehabilitación De Caminos Rurales - 218297	218297	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	\$175,488	100.00	00	Otros	8,969	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097713	Mejoramiento De Vivienda Techo FIRM - 261300	261300	Chiapas	Villa Corzo	Shileno Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097714	Mejoramiento De Vivienda Techo FIRM - 243691	243691	Chiapas	Villa Corzo	Shileno Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	\$1,490,068	100.00	00	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097715	Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 250716	250716	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	\$173,751	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097716	Rehabilitación De Caminos Rurales - 289578	289578	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	100.00	00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040097718	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 267379	2673																										

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SDP111002051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERRADO TERMINADA, CERRADO DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097721	Rehabilitación De Caminos Rurales - 33947	289617	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	\$154,524	100.00	\$0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097722	Construcción De Piso Articulado - 337925	257925	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	\$141,310	100.00	\$0	Otros	1,362	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097724	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 24431	24431	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	\$2,416,324	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097725	Construcción de Espacio Para Infraestructura - 23577	23577	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	\$434,008	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097726	Mejoramiento De Aula - 364272	264272	Chiapas	Villa Corzo	Michoacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	\$231,702	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097727	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 25129	25129	Chiapas	Villa Corzo	La Pochota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	\$179,129	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097729	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 239962	229962	Chiapas	Villa Corzo	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	\$900,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,981	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097733	Rehabilitación De Caminos - 258216	258216	Chiapas	Villa Corzo	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	\$88,277	100.00	\$0	Metros Lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097734	Rehabilitación De Caminos Rurales - 262550	262550	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	\$1,215,239	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097736	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 210259	260259	Chiapas	Villa Corzo	Calabaz Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	\$33,362	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097737	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 22793	22793	Chiapas	Villa Corzo	Guillermo Zapata Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	\$159,832	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097738	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 23508	23508	Chiapas	Villa Corzo	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	\$86,742	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097739	Construcción Cuarto Dormitorio - 33396	33396	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	\$0	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097740	Construcción Cuarto Dormitorio - 33370	33370	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097741	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 288227	288227	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097742	33903 Servicios Integrales - 288347	288347	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	\$0	Estudio de preservación	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097743	Adquisición De Software Y Hardware - 276289	276289	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	\$48,252	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097744	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 276297	276297	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$718,492	\$718,492	\$718,492	\$718,492	\$718,492	\$718,492	\$718,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097745	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Fede - 276293	276293	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097746	Acostumbramiento De Espectos Físicos - 276286	276286	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$113,240	\$113,240	\$113,240	\$113,240	\$113,240	\$113,240	\$113,240	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097748	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 322497	322497	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$236,546	\$236,546	\$236,546	\$236,546	\$236,546	\$236,546	\$236,546	100.00	\$0	Metros Lineales	4,117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097751	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 276281	276281	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$715,918	\$715,918	\$715,918	\$715,918	\$715,918	\$715,918	\$715,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097754	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO - 30480	30480	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	\$69,256	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097764	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA BATE - 241848	243848	Chiapas	La Trinitaria	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097765	Equipamiento Con Depósito Para Captación Pluvial - 206347	206347	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097766	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA BATE - 247480	247340	Chiapas	La Trinitaria	Agüño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	\$900,643	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097768	Equipamiento Con Depósito Para Captación Pluvial - 222023	222023	Chiapas	La Trinitaria	Los Encuentros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097769	Equipamiento Con Depósito Para Captación Pluvial - 214599	214599	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,797,500	\$1,797,500	\$1,797,500	\$1,797,500	\$1,797,500	\$1,797,500	\$1,797,500	100.00	\$0	Otros	1,406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097778	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE Y TRES TECHOS FERMOS - 205386	205386	Chiapas	La Trinitaria	El Retugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP111040097780	Rehabilitación De Caminos Rurales - 236052	236052	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	Terminado	2017	\$766,670	\$766,670	\$766,670	\$766,670	\$766,670	\$766,670	\$766,670	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.





Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
SP111002051480	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERO TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
SP111704097874	Construcción De Dispensario Médico - 339796	25576	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sumavista la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Salud	Terminado	2017	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	100.00	00	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097875	Construcción De Pavimentación De Camino Rural - 260040	26066	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Los Puertillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,043	\$500,043	\$500,043	\$500,043	\$500,043	\$250,022	\$250,022	\$250,022	50.00	00	Metros Cuadrados	57	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERO NO POR TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SU TERMINACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097876	Construcción De Cuartos Dormitorios - 240217	240217	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$630,635	\$630,635	\$630,635	\$630,635	\$630,635	\$419,372	\$419,372	\$419,372	66.50	00	Vivienda	76	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERO NO POR TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASA AL EJERCICIO 2018 PARA SU TERMINACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097877	Rehabilitación De Camino Rural Del Camo Arroyo Grande Avilano Sumavista - 256230	256230	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avilano Sumavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	\$502,050	100.00	00	Otros	349	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097878	Construcción De Cuartos Dormitorios - 227232	227232	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campanero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	\$748,489	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097879	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 238365	238365	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	\$500,608	100.00	00	Otros	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097880	Construcción De Cuartos Dormitorios - 242303	242303	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Planada San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	\$518,185	100.00	00	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP111704097881	Construcción De Cuartos Dormitorios - 245503	245503	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097882	Construcción De Baños Rurales - 243205	243205	Chiapas	Villa Corzo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$572,214	\$572,214	\$572,214	\$572,214	\$572,214	\$572,214	\$572,214	\$572,214	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097883	Reemplazo De Vivienda Techo Fermo - 252511	252511	Chiapas	Villa Corzo	Mariscal (a Contal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	\$66,725	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097884	Rehabilitación De Caminos Rurales - 244070	244070	Chiapas	Villa Corzo	Mariscal (a Contal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	\$71,865	100.00	00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097920	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 218786	218786	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	100.00	00	Metros lineales	910	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097921	Rehabilitación De Techo Fermo - 214743	214743	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	100.00	00	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097924	Rehabilitación De Techo Fermo - 214749	214749	Chiapas	Villaflores	Cauatemec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	100.00	00	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097925	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 204364	204364	Chiapas	Villaflores	Cauatemec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	100.00	00	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097926	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 204393	204393	Chiapas	Villaflores	Cauatemec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$834,844	\$834,844	\$834,844	\$834,844	\$834,844	\$834,844	\$834,844	\$834,844	100.00	00	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097930	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204287	204287	Chiapas	Villaflores	Sanidad de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	100.00	00	Metros lineales	1,177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097932	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 205784	205784	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	100.00	00	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097933	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 205798	205798	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	100.00	00	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097934	Rehabilitación De Techo Fermo - 214753	214753	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$294,428	\$294,428	\$294,428	\$294,428	\$294,428	\$294,428	\$294,428	\$294,428	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097935	Rehabilitación De Techo Fermo - 203514	203514	Chiapas	Villaflores	Saniceto Jara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	\$520,250	100.00	00	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097939	Rehabilitación De Techo Fermo - 214757	214757	Chiapas	Villaflores	Rosalba Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097942	Rehabilitación De Techo Fermo - 214763	214763	Chiapas	Villaflores	Jesús María Gera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097943	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207424	207424	Chiapas	Villaflores	Jesús María Gera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	100.00	00	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097944	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207443	207443	Chiapas	Villaflores	Jesús María Gera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$690,674	\$690,674	\$690,674	\$690,674	\$690,674	\$690,674	\$690,674	\$690,674	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097946	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 225756	225756	Chiapas	Villaflores	Sanjido Miguel Gutierrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	100.00	00	Metros lineales	1,463	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097947	Rehabilitación De Techo Fermo - 214767	214767	Chiapas	Villaflores	Sanjido Miguel Gutierrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097948	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 224815	224815	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchor Romo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	100.00	00	Metros lineales	1,324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP111704097950	Rehabilitación De Techo Fermo - 214771	214771	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mexico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FIDE Municipal																						



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP11020051480	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	2254	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OMS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097936	Construcción De Cuartos Dormitorio - 232740	225741	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097939	Rehabilitación De Techo Fermo - 214807	214807	Chiapas	Villaflores	Oracio Galvan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097961	Rehabilitación De Techo Fermo - 214815	214815	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097962	Rehabilitación De Techo Fermo - 214797	214797	Chiapas	Villaflores	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,299	\$380,299	\$380,299	\$380,299	\$380,299	\$380,299	\$380,299	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097964	Rehabilitación De Techo Fermo - 214775	214775	Chiapas	Villaflores	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097965	Construcción De Un Puente Vehicular De Quince Mts De Claro - 239839	239839	Chiapas	Salto de Agua	La Carolinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	\$2,316,272	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: OMS PERMISADA Y AL 100 % FINANCIADA OMS PERMISADA Y AL 100 % REGISTRADO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097967	Construcción De Vaso - 236934	236934	Chiapas	Villa Corzo	San Francisco de Asis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	\$1,493,991	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097968	Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 202480	202480	Chiapas	Villa Corzo	Los Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	\$131,058	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097995	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 239865	239865	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 239240	239240	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	\$1,543,769	100.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097997	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 239216	239216	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704097998	Revisamiento De Calles Con Concreto Hidraulico - 234488	234488	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978000	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 218370	218370	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978001	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 206850	206850	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978002	Ampliación De Canal Fluvial - 207681	207681	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978003	Ampliación De Canal Fluvial - 207671	207671	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,950	\$257,950	\$257,950	\$257,950	\$257,950	\$257,950	\$257,950	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978004	Rehabilitación Red De Drenaje Fluvial - 207663	207663	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978005	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207656	207656	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978006	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207651	207651	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978007	Rehabilitación De Techo Fermo - 214720	214720	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978008	Rehabilitación De Alcantarillado Fluvial - 210115	210115	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,023	\$307,023	\$307,023	\$307,023	\$307,023	\$307,023	\$307,023	100.00	\$0	Metros lineales	519	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978009	Rehabilitación De Techo Fermo - 203658	203658	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$619,323	\$619,323	\$619,323	\$619,323	\$619,323	\$619,323	\$619,323	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978010	Revisamiento De Calles Con Concreto Hidraulico - 205577	205577	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978011	Rehabilitación De Techo Fermo - 203723	203723	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978013	Revisamiento De Calles Con Concreto Hidraulico - 205672	205672	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978015	Construcción De Cuartos Dormitorio - 232617	232617	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978018	Rehabilitación De Techo Fermo - 214702	214702	Chiapas	Villaflores	Agropecuaria Meisanoes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978019	Construcción De Piso Fermo - 203397	203397	Chiapas	Villaflores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,170	\$83,170	\$83,170	\$83,170	\$83,170	\$83,170	\$83,170	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978021	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225719	225719	Chiapas	Villaflores	Santo Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP117040978022	Rehabilitación De Techo Fermo - 214711	214711	Chiapas	Villaflores	Santo Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	





Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
SMPT1100200514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	334	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: CERO TERMINADA, CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT1170400978125	Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 30958	30958	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,089,653	\$2,089,653	\$2,089,653	\$2,089,653	\$2,089,653	\$2,089,653	\$2,089,653	\$2,089,653	100.00	00	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978126	Rehabilitación De Tramo En Camino Asfaltado Del Camino Regional - 31053	31053	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Ametitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$260,894	\$260,894	\$260,894	\$260,894	\$260,894	\$260,894	\$260,894	\$260,894	100.00	00	Metros Lineales	401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978127	Ampliación De Cien Ml De Paso Potable Localizado En El Tramo Del Camino Regional - 309713	309713	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Sudadela Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	100.00	00	Otros	445	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978128	Equipamiento De Camero De Bombeo De Agua Potable - 314228	314228	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Sudadela Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$417,193	\$417,193	\$417,193	\$417,193	\$417,193	\$417,193	\$417,193	\$417,193	100.00	00	Otros	445	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978131	Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable - 264914	264914	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Juma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,492,353	\$1,492,353	\$1,492,353	\$1,492,353	\$1,492,353	\$1,492,353	\$1,492,353	\$1,492,353	100.00	00	Metros Lineales	462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978132	Construcción De Camino Saca Coquecha Del Tramo Del Rio Cerro Mac Tux Cerco Al Cerro Mac Subconvento - 309658	309658	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Monte Fir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,619,665	\$1,619,665	\$1,619,665	\$1,619,665	\$1,619,665	\$1,619,665	\$1,619,665	\$1,619,665	100.00	00	Metros Lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978133	Mejoramiento Comedor Escolares En La Escuela Federal Bilingüe Clasio De Febrero - 264937	264937	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Alfaro Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Educación	Terminado	2017	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	\$324,607	100.00	00	Metros Cuadrados	307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978134	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 264911	264911	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	\$1,657,427	100.00	00	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978135	Construcción De Agua Potable - 264907	264907	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Plan Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	\$2,143,599	100.00	00	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978136	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial - 264920	264920	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Salto de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	\$251,177	100.00	00	Metros Lineales	246	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978137	Construcción De Comedor Comunitario - 264935	264935	Chiapas	Maravilla Tenepaja	San Felipe Jalatá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	\$1,551,502	100.00	00	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978139	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 210994	210994	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Santo Domingo de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	\$5,810,539	100.00	00	Metros Lineales	1,248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978140	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 313302	313302	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: RENOVACION DE OBRAS PUBLICAS / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978141	Adquisición De Software Y Hardware - 313807	313807	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	\$143,857	100.00	00	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: EQUIPOS DE COMPUTO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978142	Acomodamiento De Espacios Fisicos - 320606	320606	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	\$106,286	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: RENOVACION / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978143	Construcción De Camino Saca Coquecha Pico de Oro - 240578	240578	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	\$1,232,357	100.00	00	Metros Lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: UNIDAD MEDIA ML 3000 CAMERO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978144	Construcción De Camino Saca Coquecha Pico de Oro - 240602	240602	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	\$1,089,826	100.00	00	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: 2800 ML CAMERO UNIDAD ML / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978145	Construcción De Camino Saca Coquecha Pico de Oro - 240595	240595	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	\$687,031	100.00	00	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA 1000 CAMERO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978146	Revestimiento De Calles Y Avenidas En Cabecera Municipal - 242041	242041	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	\$696,261	100.00	00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: CALLES ML MANTENIMIENTO 1000 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978147	Construcción De Pozo Profundo - 241284	241284	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	\$979,379	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: ML 2000 PROFUNDO ML 80000 / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978148	Construcción De Tanque Elevado - 241151	241151	Chiapas	Marques de Comillas	Samora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	\$2,074,142	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: ML UNIDAD MEDIA TANKIE ELEVADO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978150	Construcción De Pozo Profundo - 320628	320628	Chiapas	Marques de Comillas	Ahesion Castellanos Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,352	\$800,352	\$800,352	\$800,352	\$800,352	\$800,352	\$800,352	\$800,352	100.00	00	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: OBRAS ESTA FINQUITADA / Física: POZO PROFUNDO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978151	Construcción De Cuatro Dormitorios Super Mateos - 252329	252329	Chiapas	Marques de Comillas	Licenciado Adolfo Lopez Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: De Unidades de Medida son Viviendas, / Registrado: Cierre Definitivo 2017 definitivo - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978152	Construcción De Camino Saca Coquecha América Libre - 240587	240587	Chiapas	Marques de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	\$592,767	100.00	00	Metros Lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: UNIDAD MEDIA 2100 ML DE CAMERO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978153	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial America Libre - 242002	242002	Chiapas	Marques de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	\$651,908	100.00	00	Metros Lineales	90	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: ML UNIDAD DE MEDIDA CAJA FOSITE Y MANTENIMIENTO DE CAMINO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978154	Construcción De Techo Fibra America Libre - 241325	241325	Chiapas	Marques de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	\$1,245,357	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: ML UNIDAD MEDIA Techo VIVERDAS / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978156	Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Coquecha Barrio San José - 232333	232333	Chiapas	Marques de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$425,141	\$425,141	\$425,141	\$425,141	\$425,141	\$425,141	\$425,141	\$425,141	100.00	00	Metros Lineales	122	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: ML UNIDAD MEDIA ML 1500 CAMERO / Registrado: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT1170400978157	Rehabilitación De Pozo Profundo - 242199	242199	Chiapas	Marques de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SMPT170400914880	Construcción De 134 Lecheros De 2.30 X 1.45 Mts	214	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SMPT170400916163	Construcción De Fosa Séptica - 241607	241607	Chiapas	Marques de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	\$193,220	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA NO FOSA SEPTICA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916164	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 241639	241639	Chiapas	Marques de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	\$111,301	100.00	\$0	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: OMA FINQUITADA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916165	Construcción De Cuarto Para Baño - 241518	241518	Chiapas	Marques de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	\$405,639	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO UNIDAD MEDIDA BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916166	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Emiliano Zapata - 240600	240600	Chiapas	Marques de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	\$1,400,011	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO UNIDAD MEDIDA CANAL FUENTE / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916167	Construcción De Comedor Comunitario Emiliano Zapata - 242211	242211	Chiapas	Marques de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	\$677,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,082	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO UNIDAD MEDIDA COMEDOR COMUNITARIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916168	Construcción De Comedor Comunitario Flor De Marques - 241932	241932	Chiapas	Marques de Comillas	Flor de Marques de Comillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO UNIDAD MEDIDA COMEDOR / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916170	Construcción De Cuarto Dormitorio Flor De Marques - 232368	232368	Chiapas	Marques de Comillas	Flor de Marques de Comillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO UNIDAD MEDIDA CUARTO DORMITORIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916171	Construcción De Cuarto Dormitorio Lopez Portillo - 232277	232277	Chiapas	Marques de Comillas	Jose Lopez Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: VIVIENDA MEDIDA NO TERMINADA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916172	Rehabilitación De Camino Santa Cecilia Cipiro - 292819	292819	Chiapas	Marques de Comillas	El Piró	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	\$1,060,353	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: OMA FINQUITADA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916173	Reasentamiento De Calles Y Avenidas - 292824	292824	Chiapas	Marques de Comillas	El Pico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	\$654,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO UNIDAD DE MEDIDA CALLES DE LA LOCALIDAD / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916174	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Fira - 242101	242101	Chiapas	Marques de Comillas	El Piró	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	\$251,865	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: / RE DE CAMBIO UNIDAD MEDIDA NO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916175	Rehabilitación De Camino Santa Cecilia Playon La Gloria - 241076	241076	Chiapas	Marques de Comillas	Playon La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO UNIDAD DE MEDIDA RECONSTRUCCION DE CAMBIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916176	Construcción De Cuarto Dormitorio El Porvenir - 292309	292309	Chiapas	Marques de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	\$950,398	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: VIVIENDA MEDIDA NO TERMINADA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916177	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Samora Pico De Oro Pucero Benemerito - 338910	338910	Chiapas	Marques de Comillas	Quiriguaichero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	\$470,423	100.00	\$0	Metros lineales	881	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA NO RECONSTRUCCION DE CAMBIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916178	Construcción De Brea Profundo - 337075	337075	Chiapas	Marques de Comillas	Quiriguaichero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	\$725,677	100.00	\$0	Otros	948	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA PISO PROFUNDO 100 / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916180	Replicación De Brea De Distribución De Energía Eléctrica Quiriguaichero - 324266	324266	Chiapas	Marques de Comillas	Quiriguaichero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	Terminado	2017	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	\$490,498	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO ENERGIA ELECTRICA 250 ML. APROX. / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916182	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Quiriguaichero - 342193	342193	Chiapas	Marques de Comillas	Quiriguaichero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	\$378,850	100.00	\$0	Metros lineales	998	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: 800 ML DE CAMBIO UNIDAD MEDIDA NO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916183	Rehabilitación De Camino Santa Cecilia Reforma Agraria - 242207	242207	Chiapas	Marques de Comillas	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$376,188	\$376,188	\$376,188	\$376,188	\$376,188	\$376,188	\$376,188	\$376,188	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: 1500 ML DE CAMBIO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916184	Construcción De Cuarto Dormitorio Rio Salinas - 232396	232396	Chiapas	Marques de Comillas	Rio Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	\$633,599	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: UNIDAD MEDIDA VIVIENDA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916185	Construcción De Techo Fibra - 241313	241313	Chiapas	Marques de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: UNIDAD MEDIDA NO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916186	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable San Marcos - 242036	242036	Chiapas	Marques de Comillas	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA NO TUBO RECONSTRUCCION DE CAMBIO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916187	Construcción De Comedor Comunitario Rio San Marcos - 242194	242194	Chiapas	Marques de Comillas	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	\$765,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: NO COMEDOR UNIDAD MEDIDA NO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916188	Rehabilitación De Camino Sacatecheca Santa Rita La Frontera - 242050	242050	Chiapas	Marques de Comillas	Santa Rita La Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	\$903,741	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: 600 ML DE CAMBIO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916190	Construcción De Depósito De Agua Potable - 292813	292813	Chiapas	Marques de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	\$1,000,777	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA NO TANQUE RESERVA / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916191	Construcción De Camino Sacatecheca Victoria - 242025	242025	Chiapas	Marques de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	\$132,846	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: 600 ML DE CAMBIO UNIDAD MEDIDA ML / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916192	Construcción De Cuarto Para Baño Santa Martha - 241980	241980	Chiapas	Marques de Comillas	Santa Martha Al Canal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	\$950,509	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: OMA FINQUITADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA NO CUARTO BAÑO / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916193	1304 Impresión Y Elaboración De Manual Operación Operando De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 317130	317130	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	114	SEMIDIAGONIA ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$818,563	\$818,563	\$818,563	\$818,563	\$818,563	\$818,563	\$818,563	\$818,563	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SMPT170400916194	Replicación De Drenaje Sanitario En La Segunda Calle Poniente Mora Este Avenida Central Poniente Y Segunda Avenida Norte Poniente - 313152	313152	Chiapas																										

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
OSP110020514880	CONSTRUCCIÓN DE 134 LECTINAS DE 2.33 X 1.45 Mts	314	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CERRA. FINANCIERA: CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400978198	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313670	313670	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$705,451	\$705,451	\$705,451	\$705,451	\$705,451	\$705,451	\$705,451	100.00	00	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 35 REHABILITACION DE MUROS FIERMES EN 15 LOCALIDADES / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400978199	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICIALES EN VARÍAS LOCALIDADES - 313536	313536	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 15 CUARTOS DOMINICIALES EN EXPEDIENTES MIDS / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400978200	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICIALES EN VARÍAS LOCALIDADES - 313530	313530	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 18 CUARTOS DOMINICIALES EN EXPEDIENTES MIDS / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400978201	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Montecristo De Guerrero - 286332	286332	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$802,689	\$802,689	\$802,689	\$802,689	\$802,689	\$802,689	\$802,689	\$802,689	100.00	00	Metros lineales	2,251	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978202	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Montecristo De Guerrero - 286432	286432	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,375,795	\$3,375,795	\$3,375,795	\$3,375,795	\$3,375,795	\$3,375,795	\$3,375,795	100.00	00	Metros lineales	900	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y BANDA DE CONDUCCIÓN / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OSP1170400978203	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 314067	314067	Chiapas	Montecristo de Guerrero	La Alajuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y BANDA DE CONDUCCIÓN / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978204	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313773	313773	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Leguna Del Cofre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978205	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313789	313789	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$32,109	\$32,109	\$32,109	\$32,109	\$32,109	\$32,109	\$32,109	\$32,109	100.00	00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRAS CONTIENE A VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO SE REALIZO EN 1 SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: ESTA OBRAS CONTIENE A VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO SE REALIZO EN 1 SOLO CONTRATO DE OBRAS / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978206	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313845	313845	Chiapas	Montecristo de Guerrero	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$195,344	\$195,344	\$195,344	\$195,344	\$195,344	\$195,344	\$195,344	\$195,344	100.00	00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978207	CONSTRUCCIÓN DE LECTINAS EN LA LOCALIDAD NUEVO MILenio Toluca - 286843	286843	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Milenio Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,483,260	\$1,483,260	\$1,483,260	\$1,483,260	\$1,483,260	\$1,483,260	\$1,483,260	\$1,483,260	100.00	00	Fleasas	130	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978208	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313889	313889	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cjo de Agua Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$164,737	\$164,737	\$164,737	\$164,737	\$164,737	\$164,737	\$164,737	\$164,737	100.00	00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978209	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313823	313823	Chiapas	Montecristo de Guerrero	La Opinión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978210	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICIALES EN VARÍAS LOCALIDADES - 313883	313883	Chiapas	Montecristo de Guerrero	La Opinión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978211	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313947	313947	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	\$72,918	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978212	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313912	313912	Chiapas	Montecristo de Guerrero	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$93,322	\$93,322	\$93,322	\$93,322	\$93,322	\$93,322	\$93,322	\$93,322	100.00	00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978213	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICIALES EN VARÍAS LOCALIDADES - 313979	313979	Chiapas	Montecristo de Guerrero	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978214	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313929	313929	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$103,524	\$103,524	\$103,524	\$103,524	\$103,524	\$103,524	\$103,524	\$103,524	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978215	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO DOMINICIALES Toluca - 286806	286806	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,401,122	\$2,401,122	\$2,401,122	\$2,401,122	\$2,401,122	\$2,401,122	\$2,401,122	\$2,401,122	100.00	00	Metros lineales	262	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978216	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313971	313971	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Plata Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$358,578	\$358,578	\$358,578	\$358,578	\$358,578	\$358,578	\$358,578	\$358,578	100.00	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978217	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICIALES EN VARÍAS LOCALIDADES - 313572	313572	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Plata Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	\$231,945	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DOMINICIALES / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978218	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICIALES EN VARÍAS LOCALIDADES - 314056	314056	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	\$154,630	100.00	00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978219	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313994	313994	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,961	100.00	00	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978220	Rehabilitación De Muros Fiermes En Varías Localidades - 313806	313806	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Mundo Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	\$62,716	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OSP1170400978221	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICIALES EN VARÍAS LOCALIDADES - 313540	313540	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Mundo Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	\$77,313	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRAS TIENE VARIOS EXPEDIENTES MIDS PERO ESTA EN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: / Registrado: CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
SMPT110020514880	Construcción De 134 Licitinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978222	Rehabilitación De Muros Fierres En Barrios Localidades - 317573	317573	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS DE EJECUCIÓN INTERMEDIA EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIEROS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: ESTA OBRAS DE EJECUCIÓN INTERMEDIA EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIEROS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Registro: OBRAS DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978223	Construcción De Cuartos Dormitorio En Barrios Localidades - 317642	317642	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Nuevo Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS DE EJECUCIÓN INTERMEDIA EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIEROS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Físico: ESTA OBRAS DE EJECUCIÓN INTERMEDIA EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIEROS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRAS / Registro: OBRAS DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978224	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Bituminoso Primera Etapa - 339519	339519	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	\$596,892	100.00	00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 207 M2 / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978225	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 339579	339579	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	\$42,134	100.00	00	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978226	Rehabilitación De Carretera Sad Distal - 339132	339132	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	100.00	00	Otros	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978227	Construcción De Alameda Publico - 339922	339922	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	\$215,565	100.00	00	Otros	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 70 FIEBAS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978228	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable - 330475	330475	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	\$76,737	100.00	00	Otros	192	100.00	100.00	Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978229	21902 Proyectos Para Prerastacion De Servicios - 292341	292341	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 1 INFORME / Registro: PROYECTO COMPLETADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978230	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 332328	292328	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	\$325,115	100.00	00	Lote	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 1 INFORME / Registro: PROYECTO COMPLETADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978231	Construccion De Fian Fierres - 286394	286394	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	\$90,617	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 18 VIVIENDAS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978232	Construccion De Techo Fierres - 286427	286427	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	\$284,073	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 18 VIVIENDAS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978233	Construccion De Muro Fierres - 286466	286466	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	\$560,871	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 18 VIVIENDAS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978234	Construccion De Techo Fierres Mejoramiento De Vivienda - 276007	276007	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	\$2,824,164	100.00	00	Otros	392	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 98 VIVIENDAS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978235	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 279575	279575	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	\$252,203	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978236	Rehabilitación De Carretera Tronco Auxiliar - 279598	279598	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	\$306,860	100.00	00	Otros	4,400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978237	Construccion De Dren Pluvial Primera Etapa - 276051	276051	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	\$178,168	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978238	Pavimentación De Calles Con Concreto Bituminoso - 276060	276060	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	\$132,236	100.00	00	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978239	Pavimentación De Calles Con Concreto Bituminoso - 276041	276041	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	\$119,974	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978240	Construccion De Muro De Contención - 276078	276078	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2017	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 126.18 M2 / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978242	Construccion De Cuartos Dormitorio - 317692	317692	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	\$1,935,168	100.00	00	Vivienda	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978243	3295 Arrendamiento De Vehículo Terrestre, Automóvil, Motocicleta, Camión Y Furgoneta Para Servicios Públicos - 292343	292343	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	\$187,673	100.00	00	Fleetas	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: 1 VEHICULO / Registro: PROYECTO COMPLETADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978244	Construccion De Cuartos Dormitorio - 312025	312025	Chiapas	San Andrés Duraznal	Silveira Galana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	\$2,822,104	100.00	00	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978246	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 245118	245118	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotulcha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	\$1,130,192	100.00	00	Metros Lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978247	Pavimentación De Calles Con Concreto Bituminoso - 276066	276066	Chiapas	San Andrés Duraznal	Las Lomas Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	\$328,732	100.00	00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978248	Construccion De Techo Fierres Mejoramiento De Vivienda - 276028	276028	Chiapas	San Andrés Duraznal	El Cotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	Terminado	2017	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	\$197,691	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978254	Construccion De Domicilio Fierres Fierres De Concreto Para Vivienda - 327613	327613	Chiapas	Santiago el Finer	Soqueen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL FINER	Vivienda	Terminado	2017	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	100.00	00	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978255	Construccion De Domicilio Fierres Fierres De Concreto Armado Para Vivienda - 327618	327618	Chiapas	Santiago el Finer	Soqueen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL FINER	Vivienda	Terminado	2017	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	\$772,960	100.00	00	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978256	Construccion De Domicilio Fierres Fierres Para Vivienda - 327609	327609	Chiapas	Santiago el Finer	Soqueen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL FINER	Vivienda	Terminado	2017	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	\$909,080	100.00	00	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SMPT1170400978264	Construccion De Tronco Y Nuevo Plano Fierres En San Jose Plan Ocotul - 324878	204878	Chiapas	Ocoatepec	San José Plan Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$508,633	\$508,633	\$508,633	\$508,633	\$508,									

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP11704091480	Construcción De 134 Lechales De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091823	Construcción De Cuartos Para Baño En El Barrio San Lorenzo (Chonola) - 238190	238160	Chiapas	Talpa	San Lorenzo (Chonola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	\$184,461	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091824	Construcción De Cuarenta Y Dos Techos Firmes En La Loma De San Francisco (Chonol) - 204932	204932	Chiapas	Ocosingo	San Francisco (Chonol)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$804,961	\$804,961	\$804,961	\$804,961	\$804,961	\$804,961	\$804,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091825	Construcción De Piso Firme Para Saneamiento Urbano - 204415	204415	Chiapas	Ocosingo	San Francisco (Chonol)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$228,908	\$228,908	\$228,908	\$228,908	\$228,908	\$228,908	\$228,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091826	Aplicación De La Red De Drenaje Saneatorio En El Barrio Buena Vista - 202070	330970	Chiapas	Ocosingo	San Marcos (Chonol)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	\$542,700	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091827	La Independencia Las Pías (Reconstrucción De Calles Con Concreto Hidráulico - 212768	212768	Chiapas	Ocosingo	La Independencia (Las Pías)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$257,728	\$257,728	\$257,728	\$257,728	\$257,728	\$257,728	\$257,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091832	Construcción De Veinte Piso Firme - 302504	302504	Chiapas	Ocosingo	Luis Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091833	Construcción De Veinte Techos Firmes En La Localidad Luis Echeverría - 302431	302431	Chiapas	Ocosingo	Luis Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	\$362,598	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091834	Construcción De Catorce Piso Firme En San Miguel De Allende - 302331	302331	Chiapas	Ocosingo	San Miguel de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	\$158,978	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA Y OPERADA ADECUADAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091835	Construcción De Ocho Techos Firmes En San Miguel De Allende - 302295	302295	Chiapas	Ocosingo	San Miguel de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	\$256,224	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091836	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Sagrado Corazón Dos - 204804	204804	Chiapas	Ocosingo	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	\$1,293,172	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091837	Construcción De La Red De Drenaje Saneatorio En Sagrado Corazón De Jesús - 204814	204814	Chiapas	Ocosingo	Sagrado Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	\$1,645,304	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091838	Construcción De Dieciocho Techos Firmes En La Localidad San José Lomas Altas - 204954	204954	Chiapas	Ocosingo	San José Lomas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	\$338,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091839	Construcción De Dieciocho Piso Firme En La Localidad San José Lomas Altas - 204955	204955	Chiapas	Ocosingo	San José Lomas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	\$217,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091840	Aplicación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Benito Juárez - 330797	330797	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Metros lineales	102	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091841	Construcción De Trece Cuartos Saneatorio En La Col Benito Juárez - 204741	204741	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	\$802,895	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091842	Construcción De Veinte Techos Firmes En La Localidad De Nuevo Progreso - 300702	300702	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Progreso (Tonalá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	\$451,419	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091843	Construcción De Veinte Piso Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 300876	300876	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Progreso (Tonalá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	\$279,439	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091844	Construcción De Veinticuatro Piso Firme En La Localidad De Río Frío Tumbuc Dos - 302208	302208	Chiapas	Ocosingo	Río Frío Tumbuc Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	\$205,167	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091845	Construcción De Veinticuatro Techos Firmes En La Localidad De Río Frío Tumbuc Dos - 302150	302150	Chiapas	Ocosingo	Río Frío Tumbuc Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091846	Construcción De Piso Firme En El Barrio Lagunita Del Carmen - 329571	329571	Chiapas	Ocosingo	Lagunita del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	\$209,824	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA EL 27 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091847	Construcción De Trecho Firme En El Barrio Lagunita Del Carmen - 329812	329812	Chiapas	Ocosingo	Lagunita del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	\$302,257	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091849	Construcción De Dieciocho Piso Firme En La Localidad De San Judas Tadeo - 302640	302640	Chiapas	Ocosingo	San Judas Tadeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	\$189,328	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091851	Cabecera Municipal Suministro De Contenedores Para Agua - 290793	290793	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	\$631,412	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091854	Cabecera Municipal Pisos Profundos Y Rehabilitación Electromotores De Los Sistemas De Bombeo De Agua Potable - 288230	288230	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	\$1,426,601	100.00	\$0	Otros	36,091	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091855	Cabecera Municipal Barrio San Ramón Suministro De Contenedores Para Agua - 217374	217374	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00	\$0	Otros	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091856	Cabecera Municipal Fraccionamiento Barrio Suministro De Contenedores De Agua - 217844	217844	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00	\$0	Otros	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091857	Cabecera Municipal Barrio El Cerezo Suministro De Contenedores Para Agua - 217814	217814	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00	\$0	Otros	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091858	Cabecera Municipal Barrio Los Mangos Suministro De Contenedores Para Agua - 217844	217844	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	\$124,704	100.00	\$0	Otros	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091861	Cabecera Municipal Mejoramiento De Alumbrado Público - 238679	238679	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COCOXINGO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	100.00	\$0	Otros	39,180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP11704091863	Cabecera Municipal Techos Pte Entre Dos Y Ocho																												



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EMP11002051480	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	\$5,965,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP117040978368	Cabecera Municipal Barrio Solidaridad Municipio de Contepeces Para Agua	23140	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$121,541	\$121,541	\$121,541	\$121,541	\$121,541	\$121,541	\$121,541	100.00		Otros	181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978370	Cabecera Municipal Barrio San Antonio Municipio de Contepeces Para Agua - 231409	231409	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	100.00		Otros	201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978371	Cabecera Municipal Barrio Cruz Blanca Municipio de Contepeces Para Agua - 231286	231286	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	\$126,282	100.00		Otros	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978373	San Miguel Rehabilitación De Cosecha y Alcantarillado - 227672	227672	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$271,650	\$271,650	\$271,650	\$271,650	\$271,650	\$271,650	\$271,650	100.00		Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978378	Barrio Cuatro Milpas Rehabilitación De Red Sanitaria - 227828	227828	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,313	\$500,313	\$500,313	\$500,313	\$500,313	\$500,313	\$500,313	100.00		Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978379	San Bernabé Tecovera Hse Entre Dos Y Dos Poniente - 227664	227664	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,215,720	\$1,215,720	\$1,215,720	\$1,215,720	\$1,215,720	\$1,215,720	\$1,215,720	100.00		Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978380	Cabecera Municipal Callejon Pantón de Alcantarillado Sanitario - 227856	227856	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$304,662	\$304,662	\$304,662	\$304,662	\$304,662	\$304,662	\$304,662	100.00		Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978381	Tan Sabiles Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 228224	228224	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$217,774	\$217,774	\$217,774	\$217,774	\$217,774	\$217,774	\$217,774	100.00		Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978382	Los Carnes Construcción De Andador - 227071	227071	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$645,083	\$645,083	\$645,083	\$645,083	\$645,083	\$645,083	\$645,083	100.00		Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978383	Burócratas Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 231116	231116	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$487,681	\$487,681	\$487,681	\$487,681	\$487,681	\$487,681	\$487,681	100.00		Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978385	Barrio San Antonio Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 221104	221104	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$214,928	\$214,928	\$214,928	\$214,928	\$214,928	\$214,928	\$214,928	100.00		Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978386	Barrio Unión Hidalgo Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 227056	227056	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$421,343	\$421,343	\$421,343	\$421,343	\$421,343	\$421,343	\$421,343	100.00		Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978387	Cabecera Municipal Barrio Unión Hidalgo Rehabilitación De Agua Potable - 227045	227045	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$219,890	\$219,890	\$219,890	\$219,890	\$219,890	\$219,890	\$219,890	100.00		Otros	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978388	Barrio Santa Cruz Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 227040	227040	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$270,098	\$270,098	\$270,098	\$270,098	\$270,098	\$270,098	\$270,098	100.00		Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978390	San Bernabé Construcción De Canal Fluvial A Cielo Abierto Segunda Etapa - 215524	215524	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,925	\$303,925	\$303,925	\$303,925	\$303,925	\$303,925	\$303,925	100.00		Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978391	Cruz Blanca Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 215577	215577	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,137,767	\$1,137,767	\$1,137,767	\$1,137,767	\$1,137,767	\$1,137,767	\$1,137,767	100.00		Metros lineales	358	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978393	Paseo De Las Flores Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 212217	212217	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$266,730	\$266,730	\$266,730	\$266,730	\$266,730	\$266,730	\$266,730	100.00		Metros Cuadrados	82,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978397	San Juan Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 214003	214003	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$205,311	\$205,311	\$205,311	\$205,311	\$205,311	\$205,311	\$205,311	100.00		Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978398	Unión Hidalgo Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 213936	213936	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$478,234	\$478,234	\$478,234	\$478,234	\$478,234	\$478,234	\$478,234	100.00		Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978400	San Bernabé Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 214144	214144	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$213,599	\$213,599	\$213,599	\$213,599	\$213,599	\$213,599	\$213,599	100.00		Metros lineales	670	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978402	Unión Hidalgo Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 212888	212888	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Ocosingo de Epizaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$420,494	\$420,494	\$420,494	\$420,494	\$420,494	\$420,494	\$420,494	100.00		Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978415	Español Zaragoza Revestimiento De Calles - 273881	273881	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Español Zaragoza El Morro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$825,308	\$825,308	\$825,308	\$825,308	\$825,308	\$825,308	\$825,308	100.00		Otros	1,475	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978419	Los Pimientos Construcción De Cuartos Dormitorios Dea - 220822	220822	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	Los Pimientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$450,631	\$450,631	\$450,631	\$450,631	\$450,631	\$450,631	\$450,631	100.00		Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978434	La Esperanza Construcción De Huellas De Concreto - 227338	227338	Chiapas	Ocosingo de Epizaco	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$414,212	\$414,212	\$414,212	\$414,212	\$414,212	\$414,212	\$414,212	100.00		Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
EMP117040978435	Rehabilitación De Cosecha Sanitario - 286703	286703	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	\$155,180	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP117040978437	Rehabilitación De Alumbado Público Segunda Etapa - 280520	280520	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	100.00	\$0	Otros	9,532	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP117040978440	1301 Mantenimiento Y Conservación De Huellas Terasos, Admos, Marillos, Lancheros Y Floridas - 27428	27428	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP117040978441	1302 Servicios Estatales Y Geograficos - 27478	27478	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,337,754	\$5,337,754	\$5,337,754	\$5,337,754	\$5,337,754	\$5,337,754	\$5,337,754	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP117040978443	Rehabilitación De Alumbado Público - 270635	270635	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	9,532	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP117040978444	Rehabilitación De Caminos Rurales Segunda Etapa - 269737	269737	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SORBERIO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	100.00	\$0	Otros	10,484	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EMP1170400978400	Construcción De 134 Leticinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978400	Construcción De Dren Pluvial - 260116	260116	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	100.00	\$0	Metros Lineales	2,263	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978401	Construcción De Muro De Contención - 260578	260578	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	\$147,918	100.00	\$0	Otros	2,383	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978403	Construcción De Cuartos Domiciliario - 244327	244327	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	\$65,569	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978404	Rehabilitación De Bangaseta - 239287	239287	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	\$15,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,841	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978405	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial - 239157	239157	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	100.00	\$0	Metros Lineales	11	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978407	Construcción De Cisterna Con Capacidad De Diez Metros Cúbicos - 108202	108202	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	\$51,982	100.00	\$0	Finca	543	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978466	Juan De Orjivalva Una Construcción De Puesto Rural - 231134	231134	Chiapas	Comarca de Espinosa	Juan De Orjivalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOYOQUINTLA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$487,418	\$487,418	\$487,418	\$487,418	\$487,418	\$487,418	\$487,418	100.00	\$0	Otros	579	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978467	José María Morelos Y Demé Replanteo Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 221119	221119	Chiapas	Comarca de Espinosa	José María Morelos Y Demé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOYOQUINTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$229,143	\$229,143	\$229,143	\$229,143	\$229,143	\$229,143	\$229,143	100.00	\$0	Otros	341	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978468	Nuevo Sincrovel Construcción De Leticinas - 228486	228486	Chiapas	Comarca de Espinosa	Nuevo Sincrovel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOYOQUINTLA DE ESPINOSA	Vivienda	Terminado	2017	\$536,160	\$536,160	\$536,160	\$536,160	\$536,160	\$536,160	\$536,160	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978471	Alvaro Obregón Construcción De Sistema De Agua Potable - 228833	228833	Chiapas	Comarca de Espinosa	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOYOQUINTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,941,563	\$1,941,563	\$1,941,563	\$1,941,563	\$1,941,563	\$1,941,563	\$1,941,563	100.00	\$0	Otros	232	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978473	Nicolás Bravo Construcción De Techo De Cañcha De Uso Múltiple Escuela Fray Gonzaga Victoria - 227613	227613	Chiapas	Comarca de Espinosa	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOYOQUINTLA DE ESPINOSA	Educación	Terminado	2017	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	\$1,662,523	100.00	\$0	Otros	455	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978477	Puerto Rico Construcción De Seis Tanques Individual Para Almacenamiento De Agua - 211893	211893	Chiapas	Comarca de Espinosa	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOYOQUINTLA DE ESPINOSA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	\$387,643	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978480	La Lucha Construcción De Muebles De Cocina - 220761	220761	Chiapas	Comarca de Espinosa	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOYOQUINTLA DE ESPINOSA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	\$673,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978475	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos - 239651	239651	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978476	Curso De Capacitación Y Actualización - 239661	239661	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	\$1,368,459	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978477	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 239464	239464	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	\$1,026,344	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978478	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 239402	239402	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	\$2,279,032	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978479	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Toniná Cabeza Municipal - 224202	224202	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,211,147	\$1,211,147	\$1,211,147	\$1,211,147	\$1,211,147	\$1,211,147	\$1,211,147	100.00	\$0	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978480	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Tierra Nueva Cabeza Municipal - 224207	224207	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$470,991	\$470,991	\$470,991	\$470,991	\$470,991	\$470,991	\$470,991	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978481	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Nuevo Betón - 226205	226205	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978482	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Fraccionamiento Obregonera Cabeza Municipal - 223704	223704	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	\$508,989	100.00	\$0	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978483	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia La Mixolera Cabeza Municipal - 223781	223781	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	\$132,785	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978484	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia La Monarca - 226170	226170	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	\$376,224	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978485	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Centro Cabeza Municipal - 225466	225466	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	\$199,177	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978486	Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Las Joyas Cabeza Municipal - 224205	224205	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$585,080	\$585,080	\$585,080	\$585,080	\$585,080	\$585,080	\$585,080	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978487	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Santo Domingo Cabeza Municipal - 223781	223781	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$656,779	\$656,779	\$656,779	\$656,779	\$656,779	\$656,779	\$656,779	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978488	Regulación De Drenaje Sanitario En La Colonia Paraiso Ocotlán - 226158	226158	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	\$999,681	100.00	\$0	Metros Lineales	1,300	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978489	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Montebello Col Nueva Esperanza De La Colonia Pahal Na - 223599	223599	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$426,157	\$426,140	\$426,140	\$426,140	\$426,140	\$426,140	\$426,140	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978490	Construcción De Cuartos Para Cocina En Barrio Solidaridad Col Pahal Na - 223179	223179	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$89,714	\$89,714	\$89,714	\$89,714	\$89,714	\$89,714	\$89,714	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	SISTEMA Para el siguiente nivel.
EMP1170400978491	Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Nueva Andes Col Zona Rural Col Constitución Y Colonia Mi Tierra - 223543	223543	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,482,764	\$1,482,764	\$1,482,764												

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Recurrido (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EMP110020054080	Construcción De 134 Letanías De 2.30 X 1.45 Mts	234	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EMP1170400978354	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Barrio San Miguel Cabrera Municipal - 224636	224636	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$376,224	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	\$376,209	100.00	00	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978355	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Lomas de San Angel - 224629	224629	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$354,093	\$354,079	\$354,079	\$354,079	\$354,079	\$354,079	\$354,079	\$354,079	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978356	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Maya Lacta M - 224628	224628	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$486,878	\$486,853	\$486,853	\$486,853	\$486,853	\$486,853	\$486,853	\$486,853	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978357	Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Camilo Real Y Colonia Belisario Cabrera Municipal - 224628	223888	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	\$1,858,987	100.00	00	Vivienda	420	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978358	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Colonia Real Sin Cabrera Municipal - 223891	223891	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$208,208	\$208,208	\$208,208	\$208,208	\$208,208	\$208,208	\$208,208	\$208,208	100.00	00	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978608	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servicios Públicos Municipales En Incluye Módulos: Buenas Prácticas De Neg - 208680	106880	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$147,139	\$147,139	\$147,139	\$147,139	\$147,139	\$147,139	\$147,139	\$147,139	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrar: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978609	Construcción De Albergado Público En Boulevard Benito Juárez - 287078	287078	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$38,394	\$492,356	\$492,356	\$492,356	\$492,356	\$492,356	\$492,356	\$492,356	100.00	00	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrar: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978610	Rehabilitación De Viviendas Techo Firmo Segunda Etapa - 285178	284178	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	\$402,613	100.00	00	Otros	355	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978611	Reventamiento De Calles Con Concreto Hidráulico E Instalación Eléctrica - 261922	261922	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	\$1,470,374	100.00	00	Metros Cuadrados	2,979	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978612	Mejoramiento De Aula De La Escuela Primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia - 262356	262356	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	\$458,051	100.00	00	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978613	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Doctor Belisario Domínguez Palencia - 262356	262356	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	\$33,630	100.00	00	Otros	2,979	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978614	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 262362	262362	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,200	\$32,200	\$32,200	\$32,200	\$32,200	\$32,200	\$32,200	\$32,200	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978615	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 262390	262390	Chiapas	Otzuacán	Otzuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	\$1,066,373	100.00	00	Metros lineales	2,979	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978616	Construcción De Pozos Artesanales - 262639	262639	Chiapas	Otzuacán	Catedral 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	\$528,820	100.00	00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978617	Reventamiento De Calle Con Concreto Hidráulico - 263854	263854	Chiapas	Otzuacán	Catedral de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	\$500,462	100.00	00	Metros Cuadrados	735	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978618	Construcción De Sanitarios - 263880	263880	Chiapas	Otzuacán	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	\$832,137	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978619	Construcción De Dren Pluvial Primera Etapa	306940	Chiapas	Otzuacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	\$316,638	100.00	00	Metros lineales	1,463	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978620	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 264409	264409	Chiapas	Otzuacán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	\$1,098,147	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978621	Construcción De Sanitarios - 263374	263374	Chiapas	Otzuacán	Playa de Piedra 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	\$600,988	100.00	00	Otros	66	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978622	Construcción De Dos Sanitarios En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Barrio San Cruz Al De Don Max Cuatrecasas Y Luis Hildaño Y Costilla - 263174	263174	Chiapas	Otzuacán	Playa Larga 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	\$394,623	100.00	00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978623	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria No. 04 Cuatrecasas Gómez Y San Miguel Hildaño Y Costilla - 263183	263183	Chiapas	Otzuacán	Playa Larga 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	\$714,088	100.00	00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978624	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 261491	261491	Chiapas	Otzuacán	Playa Larga 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	\$927,902	100.00	00	Metros lineales	238	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978625	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captación Tramo De Alcantarillado Tipo de Conducción - 262223	262223	Chiapas	Otzuacán	Nuevo Soyúla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,172,711	\$1,172,711	\$1,172,711	\$1,172,711	\$1,172,711	\$1,172,711	\$1,172,711	\$1,172,711	100.00	00	Metros lineales	159	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978626	Construcción De Barco Pequeño En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Barrio San Cruz Al De Don Max Cuatrecasas - 262410	262410	Chiapas	Otzuacán	Xochililco (Beynudo Enrique)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	\$380,122	100.00	00	Otros	663	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978627	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Barrio San Cruz Al De Don Max Cuatrecasas - 262279	262279	Chiapas	Otzuacán	Xochililco (Beynudo Enrique)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$103,903	\$103,903	\$103,903	\$103,903	\$103,903	\$103,903	\$103,903	\$103,903	100.00	00	Flecos	663	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978628	Reventamiento Del Camino Rural Del Barrio San Cruz Al De Don Max Cuatrecasas Y Luis Hildaño Y Costilla Del Barrio San Cruz Al De Don Max Cuatrecasas - 239467	239467	Chiapas	Otzuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	\$603,458	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978629	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 263058	263058	Chiapas	Otzuacán	Sanje Amolite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZUACAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	\$442,037	100.00	00	Otros	242	100.00	100.00	Financiera / Registrar: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978630	Rehabilitación De Una Unidad Médica Rural - 263787	261787	Chiapas	Otzuacán	Nuevo Xochililco	Rural																							

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EMP110020514880	Construcción De 134 Lechinas De 2.30 X 1.45 Mts	204	Chiapas	Tila	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	\$5,365,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA, CIBSE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978633	Mejoramiento De Sanitario En La Esc. Prim. Bilingüe Bilingüe Domingos Palencia - 263214	263214	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	\$50,114	100.00	00	Fisear	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978634	Mejoramiento De Asia En La Esc. Prim. Bilingüe Bilingüe Domingos Palencia - 263210	263210	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	\$289,907	100.00	00	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978635	Mejoramiento De Sanitario De La Esc. Prim. Miguel Alemán Valdes - 263214	263214	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	\$85,387	100.00	00	Fisear	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978636	Construcción De Casa De Salud - 263670	263670	Chiapas	Ostuacán	La Peña 3da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	\$1,072,641	100.00	00	Metros Cuadrados	641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978637	Mejoramiento De Vivienda Techo Firm - 259034	259034	Chiapas	Villa Corzo	Plánicie	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	\$53,380	100.00	00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978638	Regulación De La Red De Energía Eléctrica - 287899	287899	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Juan del Cajalate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Otros	1,598	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 233150	233150	Chiapas	Osumacinta	Osumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$418,894	\$418,894	\$418,894	\$418,894	\$418,894	\$418,894	\$418,894	100.00	00	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978640	23500 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales Para Servicios Públicos - 239262	239262	Chiapas	Osumacinta	Osumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	\$214,952	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978641	Adquisición De Software Y Hardware - 237784	237784	Chiapas	Osumacinta	Osumacinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978642	Instalación Y Rehabilitación De Plantas Solares - 231132	231132	Chiapas	Osumacinta	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	\$112,097	100.00	00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978644	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 231111	231111	Chiapas	Osumacinta	Libertad Campesino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	\$1,181,798	100.00	00	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978647	Equipamiento De Carcamo - 235359	235359	Chiapas	Osumacinta	Libertad Campesino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	\$105,670	100.00	00	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978648	Mejoramiento De Camino Rural - 233390	233390	Chiapas	Osumacinta	Trincho Aparista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$400,244	\$400,244	\$400,244	\$400,244	\$400,244	\$400,244	\$400,244	100.00	00	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978649	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 320219	320219	Chiapas	Chamula	Palmita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978650	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Falso - 237416	174216	Chiapas	El Encantán	LA GRANADILLA ALTO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	\$601,641	100.00	00	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978652	Reasentamiento De Camero - 240175	240175	Chiapas	Chalchihuitán	DEUELTON	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	00	Otros	810	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978653	Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Venice A Casco Punto Venice - 299788	299788	Chiapas	Salto de Agua	MONTEBELLO FRACCION	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	\$2,893,472	100.00	00	Otros	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978655	Reasentamiento De Camero - 245322	245322	Chiapas	Chalchihuitán	ESPERANZA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$250,073	\$250,073	\$250,073	\$250,073	\$250,073	\$250,073	\$250,073	100.00	00	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978656	Comedor Comunitario - 245375	245375	Chiapas	Chalchihuitán	PUEBLO NUEVO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978658	Construcción De Techo Falso - 214800	214800	Chiapas	Copainalá	LA CEIBA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	100.00	00	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978659	Construcción De Muro Falso - 231490	231490	Chiapas	Chalchihuitán	MOTULCER2	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	00	Otros	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978660	Construcción De Once Falso Fines En La Localidad De San Lucas - 302006	302006	Chiapas	Ocoatepec	SAN LUCAS	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	\$113,109	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978661	Construcción De Once Techo Falso En La Localidad De San Lucas - 300990	300990	Chiapas	Ocoatepec	SAN LUCAS	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$64,378	\$64,378	\$64,378	\$64,378	\$64,378	\$64,378	\$64,378	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978671	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 230472	230472	Chiapas	Comitán de Domínguez	NOVA FRATELSCA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	\$25,824	100.00	00	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978687	Construcción De Comedor Comunitario - 239877	239877	Chiapas	Reynal de Cosampé	EL PARASO2	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$414,897	\$414,897	\$414,897	\$414,897	\$414,897	\$414,897	\$414,897	100.00	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978688	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorios Segundo Etapa - 247454	247454	Chiapas	Chilón	CENTRO 2da. ARIEL 1da. SECCION	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	\$2,211,383	100.00	00	Vivienda	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978690	Construcción De Cuartos Dormitorios - 255776	255776	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	LA ESPERANZA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$242,361	\$242,361	\$242,361	\$242,361	\$121,180	\$121,180	\$121,180	50.00	00	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP1170400978694	Construcción De Techo Falso - 217208	217208	Chiapas	Jitotul	LOS PIMOS	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2017	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	\$80,775	100.00	00	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EMP18170400978922	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 236084	236084	Chiapas	Comitán de Domínguez	AGUA ESCONDIDA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.