

2019	CHP190201!	Proyecto de	3165325.25	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: MEJORAMIENTO DE NUI Chilón	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89959	245	208	02-05-2019	31-07-2019	3165325.25	3165325.25	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	718648.47	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64442	47	38	05-04-2019	04-07-2019	718648.47	718648.47	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	364655.63	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90260	63	51	01-05-2019	30-05-2019	364655.63	182327.81	182327.81	182327.81	182327.81	182327.81	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	543526.22	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64647	219	194	01-05-2019	31-07-2019	543526.22	543526.22	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	695201.18	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64667	278	248	01-05-2019	31-07-2019	695201.18	695201.18	208560.34	208560.34	208560.34	208560.34	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	891380.42	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE SESI Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65002	154	125	15-04-2019	15-05-2019	891380.42	267414.13	267414.13	267414.13	267414.13	267414.13	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1393780.63	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	90818	123	117	17-06-2019	15-10-2019	1393780.63	1393780.63	1393780.63	696890.32	696890.32	696890.32	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	984760	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI Chanal	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	65343	81	97	15-04-2019	15-07-2019	984760	801160	801160	801160	801160	801160	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1258958.42	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIEO CONSTITUC	65926	40	26	01-04-2019	31-05-2019	1258958.42	1258958.42	1258958.42	377687.53	377687.53	377687.53	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	545775.22	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92294	72	80	03-05-2019	03-06-2019	545775.22	382042.65	163732.57	163732.57	163732.57	163732.57	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1015748.33	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE SESI Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92365	156	128	03-05-2019	03-06-2019	1015748.33	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	202056.21	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CURSOS DE CAPACITACI Amatnango del Valle		PRODIM	MUNICIPIO DE AMATENANGO	E 92875	0	0	20-03-2019	30-11-2019	101028.1	202056.21	101028.1	101028.1	101028.1	101028.1	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1926209	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67312	379	326	01-03-2019	31-03-2019	1926209	1926209	1926209	569162.7	569162.7	569162.7	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	901799.94	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67340	23	44	20-03-2019	20-04-2019	901799.94	901799.94	901799.94	450875.45	450875.45	450875.45	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3644084.39	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67387	210	180	20-03-2019	20-04-2019	3644084.39	3644084.39	3644084.39	1822130.39	1822130.39	1822130.39	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1129608.12	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE PUE Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67422	600	600	08-04-2019	30-07-2019	1129608.12	1129608.12	463058.32	463058.32	463058.32	463058.32	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	5423736.05	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67532	428	405	01-03-2019	31-05-2019	5423736.05	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	526978.23	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE UNI Las Margaritas	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	67641	80	85	13-05-2019	11-06-2019	526978.23	526978.23	526978.23	158093.47	158093.47	158093.47	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1506066.28	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACIÓN DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67758	92	86	31-03-2019	01-07-2019	1506066.28	1506066.28	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	301477.96	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACIÓN DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67866	298	282	01-03-2019	15-03-2019	301477.96	301477.96	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1267121.15	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: AMPLIACION DE LA RED La Trinitaria	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	67893	77	83	01-04-2019	30-04-2019	1267121.15	1000095.33	1000095.33	1000095.33	1000095.33	1000095.33	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1597818.56	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: AMPLIACION DE LA RED Escuintla	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	MUNICIPAL	68128	35	25	15-05-2019	15-08-2019	1597818.56	1267121.15	697965.31	697965.31	697965.31	697965.31	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2828817.24	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE CIN Yajalón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	93936	566	586	25-04-2019	25-08-2019	2828817.24	848645.17	848645.17	848645.17	848645.17	848645.17	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	427068.63	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TAN Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	94120	2	7	26-03-2019	24-05-2019	427068.63	427068.63	128120.59	128120.59	128120.59	128120.59	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3367748.75	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE COA La Grandeza	Proyecto de Inversión de l	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94125	148	145	08-05-2019	31-10-2019	3367748.75	3367748.75	1230153.37	1230153.37	1230153.37	1230153.37	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	594253.62	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69023	84	102	15-04-2019	15-05-2019	594253.62	297126.81	297126.81	297126.81	297126.81	297126.81	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	446588.69	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70082	24	18	13-05-2019	21-06-2019	446588.69	446588.69	446588.69	223294.35	223294.35	223294.35	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	994924.45	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70820	511	489	04-04-2019	05-07-2019	994924.45	994924.45	994924.45	298477.34	298477.34	298477.34	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	565410.23	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	71003	1544	1508	04-04-2019	31-05-2019	565410.23	565410.23	363789.9	363789.9	363789.9	363789.9	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1716957.19	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO	E 99066	125	120	25-02-2019	30-06-2019	151087.16	515087.16	515087.16	515087.16	515087.16	515087.16	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2343404.96	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE DRE Pantepéc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99115	90	85	20-05-2019	20-09-2019	2343404.96	2343404.96	703021.49	703021.49	703021.49	703021.49	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1715333.5	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	99680	3	22	09-04-2019	07-06-2019	1715333.5	1392251.82	1392251.82	1392251.82	1392251.82	1392251.82	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	998904.92	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE LETI Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101046	9	22	29-04-2019	27-07-2019	998904.92	499452.46	499452.46	499452.46	499452.46	499452.46	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1372266.8	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TAM Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101377	2	18	28-05-2019	26-07-2019	1372266.8	411680.04	411680.04	411680.04	411680.04	411680.04	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	782644.59	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE DIEC Pantepéc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101443	43	37	03-06-2019	30-08-2019	782644.59	391322.3	391322.3	391322.3	391322.3	391322.3	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	234518.8	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Aldama	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	103567	21	18	01-09-2019	30-10-2019	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4651382.48	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE RED Las Margaritas	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	103883	150	200	17-06-2019	20-09-2019	4651382.48	4651382.48	4651382.48	2325691.24	2325691.24	2325691.24	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	202178.52	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE LA I Huehuetán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO	E 104910	51	60	10-06-2019	24-06-2019	202178.52	202178.52	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3469415.51	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: AMPLIACION DE RED E Tuzantán	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106470	152	140	22-05-2019	22-08-2019	3469415.51	1734707.76	1734707.76	1734707.76	1734707.76	1734707.76	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2352231.78	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION Y TECHI Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	106836	62	69	01-04-2019	29-06-2019	2352231.78	705669.53	705669.53	705669.53	705669.53	705669.53	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1535314.54	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Aldama	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	107624	74	62	01-05-2019	28-06-2019	966345	966345	966345	966345	966345	966345	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1601251.54	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: PAVIMENTACIÓN DE COA Huehuetán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO	E 107629	70	60											

2019	CHP190201!	Proyecto de	1375941.22	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED Cacahoatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	71740	150	140	25-03-2019	25-06-2019	1375941.22	1375941.22	1375941.22	1040273.34	1040273.34	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	746166.26	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72031	86	82	01-05-2019	15-08-2019	223849.88	223849.88	223849.88	223849.88	223849.88	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	979779.99	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	72044	98	95	22-04-2019	28-06-2019	979779.99	979779.99	979779.99	391912	391912	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1268575.29	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	72048	90	85	25-04-2019	26-07-2019	1268575.29	1268575.29	1268575.29	380572.59	380572.59	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1269014.93	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DEL SIS La Cacahoatán	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	72070	434	405	25-03-2019	25-06-2019	1269014.93	1269014.93	1140266.13	1140266.13	1140266.13	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1506528.31	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72085	200	250	01-04-2019	31-07-2019	1506528.31	1506528.31	1506528.31	451958.49	451958.49	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	728072.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CA San Fernando	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72821	40	30	15-05-2019	31-07-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	873509.73	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73655	125	115	15-01-2019	15-05-2019	873509.73	873509.73	873509.73	262052.92	262052.92	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1495017.02	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DEL SIS La Independencia	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	73761	565	554	17-06-2019	17-06-2019	1495017.02	1495017.02	1090326.57	1090326.57	1090326.57	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	373035.3	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	74428	15	12	26-04-2019	24-06-2019	373035.3	373035.3	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	522249.42	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	74468	16	15	26-04-2019	24-06-2019	522249.42	522249.42	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	522249.42	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	74476	17	15	26-04-2019	24-06-2019	522249.42	522249.42	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2079933.43	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECA Cacahoatán	Proyecto de Inversión de l Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	75180	180	220	08-04-2019	08-07-2019	2079933.43	2079933.43	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	3089569.54	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33903 SERVICIOS INTEGI Cintalapa	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAP	49253	0	0	01-01-2019	31-12-2019	3089569.54	1287320.65	1287320.65	1287320.65	1287320.65	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2577985.14	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA (Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	49775	300	250	08-04-2019	06-07-2019	2577985.14	2577985.14	1306822.64	1306822.64	1306822.64	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	711733.44	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76192	193	185	15-03-2019	15-05-2019	711733.44	711733.44	213520.03	213520.03	213520.03	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2106551.14	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIONM DE PC Cintalapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAP	76357	210	90	15-01-2019	15-03-2019	2106551.14	1384191.83	722359.31	722359.31	722359.31	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1990702.7	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION CON C Villa Comalatlán	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	50287	3701	3500	04-03-2019	31-05-2019	1990702.7	1990702.7	449821.82	449821.82	449821.82	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1267771.69	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED Villa Comalatlán	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	50409	530	546	15-04-2019	19-07-2019	1267771.69	1267771.69	924263.41	924263.41	924263.41	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1370248.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CA Cintalapa	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAP	77985	575	384	01-03-2019	01-06-2019	1370248.17	1224703.28	1224703.28	1224703.28	1224703.28	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	393956.65	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	78738	90	85	25-04-2019	25-07-2019	393956.65	393956.65	118187	118187	118187	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3616703.44	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: LIMPIEZA Y DESAZOLIVE San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	53309	1200	980	08-04-2019	21-06-2019	3616703.44	3616703.44	3293582.53	3293582.53	3293582.53	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2000536.09	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Cintalapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAP	79445	1803	1202	15-01-2019	30-07-2019	2000536.09	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1542830.51	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53679	70	57	20-02-2019	20-05-2019	1542830.51	1542830.51	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	447642.36	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	80408	16	12	26-04-2019	24-06-2019	447642.36	447642.36	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1310043.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE NOV Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54802	126	145	03-04-2019	03-05-2019	1310043.2	655021.6	655021.6	655021.6	655021.6	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	7465308.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIEH Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54838	345	286	03-04-2019	02-08-2019	7465308.88	7465308.88	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	181934.52	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DOC Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54869	27	20	27-02-2019	26-03-2019	181934.52	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4030717.8	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54937	810	610	15-02-2019	15-06-2019	4030717.8	4030717.8	1209215.34	1209215.34	1209215.34	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	270112	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54998	144	118	27-03-2019	26-04-2019	270112	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3356476.8	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55091	54	68	01-03-2019	30-06-2019	3356476.8	3356476.8	1006943.04	1006943.04	1006943.04	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	329486.72	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55141	16	15	04-03-2019	30-04-2019	329486.72	329486.72	256043.78	256043.78	256043.78	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1245718.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED Soyolá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81098	379	389	03-06-2019	01-08-2019	1245718.17	622859.08	622859.08	622859.08	622859.08	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	364843.32	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81479	50	58	01-01-2019	15-03-2019	364843.32	364843.32	167921.66	167921.66	167921.66	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	284166.78	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TREC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81485	55	59	01-01-2019	15-03-2019	284166.78	284166.78	120868.47	120868.47	120868.47	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	747791.4	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREC La Concordia	Proyecto de Inversión de l Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	81808	53	52	10-06-2019	09-08-2019	747791.4	747791.4	387395.7	387395.7	387395.7	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	934046.86	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Amatengo del Valle	Proyecto de Inversión de l Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	82013	39	33	27-05-2019	24-08-2019	280214.06	934046.86	280214.06	280214.06	280214.06	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	373035.3	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	82121	12	9	13-05-2019	11-07-2019	373035.3	373035.3	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2117805.65	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE RED Tapachula	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56229	840	747	01-05-2019	31-07-2019	2117805.65	2117805.65	635341.7	635341.7	635341.7	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3237079.03	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SESÉ Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56665	114	118	27-02-2019	29-04-2019	3237079.03	3237079.03	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	596856.48	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	57123	25	20	01-04-2019	26-05-2019	596856.48	596856.48	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	538407.18	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CNA Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l Asistencia Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	57355	58	78	01-05-2019	29-06-2019	538407.18	538407.18	465339.4	465339.4	465339.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1393524.34	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58445	65	53	26-03-2019	26-06-2019	1393524.34	1393524.34	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	614096.67	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TREC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58596	13	33	01-03-2019	30-05-2019	614096.67	614096.67	292548.33	292548.33	292548.33	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1943017.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SIST Chilón	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59409	153	145	27-03-2019	27-06-2019	1943017.1	1943017.1	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1650672.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAI Chilón	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59625	520	581	02-04-2019	02-07-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	602223	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUI Totolapa	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85417	25	25	02-05-2019	16-06-2019	374124.3	374124.3	374124.3	374124.3	374124.3	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2791555.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA DE CAMINO I Chilón	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60207	75	65	08-04-2019	08-07-2019	2791555.06	1674841.28	1116713.78	1116713.78	1116713.78	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	438142	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLOC	85938	29	26	01-05-2019	31-08-2019	438142	438142	131442.6	131442.6	131442.6	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	278807	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLOC	86003	19	16	01-05-2019	31-08-2019	278807	278807	83642.1	83642.1	83642.1	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	517808	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLOC	86122	34	31	01-05-2019	31-08-2019	517808	517808	155342.4	155342.4	155342.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	470868	{f1: [ciclo_recurso:2														

2019	CHP190201!	Proyecto de	1149886.66	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PISC	Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68522	157	165	15-02-2019	15-03-2019	1149886.66	1149886.66	1149886.66	574934.34	574934.34	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4270686.3	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAN	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94132	6	84	01-04-2019	29-06-2019	4270686.3	4270686.3	2839669.13	2839669.13	2839669.13	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1143049.31	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE COA	La Grandeza	Proyecto de Inversión de l	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94141	58	63	10-06-2019	06-09-2019	1143049.31	1143049.31	342914.79	342914.79	342914.79	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3059779	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94300	43	42	04-04-2019	31-07-2019	1223911.6	1223911.6	1223911.6	1223911.6	1223911.6	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4433555.46	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAJ	Chilón	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68901	497	459	29-04-2019	29-07-2019	4433555.46	4433555.46	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	655690	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE REC	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69933	578	558	13-05-2019	28-06-2019	655690	655690	655690	327845	327845	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4097639.73	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA Y REVESTIMI	Chilón	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69998	485	474	24-04-2019	22-08-2019	4097639.73	4097639.73	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1309333.92	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE	Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	95780	96	64	10-06-2019	30-08-2019	1309333.92	1309333.92	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1434549.1	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIN	Pantepec	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98978	57	53	10-05-2019	08-09-2019	1434549.1	1434549.1	430364.73	430364.73	430364.73	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2724670.78	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED	Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	99599	50	70	10-06-2019	30-08-2019	2724670.78	2724670.78	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1005233.52	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99753	3	11	10-06-2019	16-08-2019	1005233.52	1005233.52	1005233.52	502616.76	502616.76	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	548906.72	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	100857	4	4	16-04-2019	14-06-2019	548906.72	548906.72	164672.02	164672.02	164672.02	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2950373.62	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	100964	33	10	22-04-2019	20-07-2019	2950373.62	2950373.62	2062985.22	2062985.22	2062985.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	609384.86	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE BAÑ	Pantepec	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101257	523	500	03-06-2019	30-08-2019	609384.86	609384.86	304692.43	304692.43	304692.43	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	343066.7	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101282	2	3	14-05-2019	27-06-2019	343066.7	343066.7	102920.01	102920.01	102920.01	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	686133.4	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAN	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101411	6	4	27-05-2019	25-07-2019	686133.4	686133.4	343066.7	343066.7	343066.7	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	619679.92	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE COA	Escuintla	Proyecto de Inversión de l	Educación	MUNICIPAL	101459	50	40	15-05-2019	15-08-2019	619679.92	619679.92	185903.98	185903.98	185903.98	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	711781.05	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAN	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101648	3	12	10-06-2019	08-08-2019	711781.05	711781.05	213534.32	213534.32	213534.32	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	605797.52	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CA	Ixtapa	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107321	3104	2892	26-04-2019	28-06-2019	302898.76	302898.76	302898.76	302898.76	302898.76	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	230049.33	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CA	Ixtapa	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107384	3104	2892	26-04-2019	28-06-2019	115024.66	115024.66	115024.66	115024.66	115024.66	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	134747.06	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CURSOS DE CAPACITACI	Aldama	PRODIM	GOBIERNO MUNICIPAL	108058	0	0	15-01-2019	15-11-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1322871.82	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SAN	Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	108878	75	88	01-07-2019	31-08-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2319586.73	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SIF	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO	108923	145	132	15-04-2019	13-06-2019	2319586.73	2319586.73	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2252660.96	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DEL SIS	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO	109960	93	80	13-06-2019	10-08-2019	2252660.96	2252660.96	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3635334.07	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIN	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	114952	65	60	22-03-2019	20-06-2019	3635334.07	3635334.07	1090600.22	1090600.22	1090600.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	729093.87	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIN	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115287	13	12	22-03-2019	20-06-2019	729093.87	729093.87	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	729093.87	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIN	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115535	13	12	22-03-2019	20-06-2019	729093.87	729093.87	218728.16	218728.16	218728.16	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1715333.5	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	115563	11	14	07-05-2019	05-07-2019	1715333.5	1715333.5	857666.75	857666.75	857666.75	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1029200.1	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	115718	5	10	27-05-2019	25-07-2019	548906.7	548906.7	164672.02	164672.02	164672.02	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3940384.99	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CA	Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	116687	300	560	29-05-2019	26-08-2019	3940384.99	3940384.99	1182115.5	1182115.5	1182115.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	821526.7	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE COA	Larráinzar	Proyecto de Inversión de l	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	117389	70	80	13-05-2019	15-07-2019	821526.7	821526.7	571074.79	571074.79	571074.79	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3022952.79	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA	Larráinzar	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	118308	60	72	03-06-2019	30-09-2019	3022952.79	3022952.79	3022952.79	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	1182470.73	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIN	Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	16752	220	210	18-02-2019	24-05-2019	1182470.73	1182470.73	991646.69	991646.69	991646.69	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	3959714	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16860	60	50	08-02-2019	10-07-2019	989928.5	989928.5	989928.5	989928.5	989928.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	950613.73	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	17439	165	160	18-02-2019	28-06-2019	950613.73	950613.73	285184.12	285184.12	285184.12	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	522862.05	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA	Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	17504	165	160	18-02-2019	28-06-2019	522862.05	522862.05	156858.62	156858.62	156858.62	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	463714.02	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEI	Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	20630	90	85	18-02-2019	17-05-2019	463714.02	463714.02	139114.21	139114.21	139114.21	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3140413.25	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20791	200	200	04-03-2019	09-05-2019	3140413.25	3140413.25	2110900.72	2110900.72	2110900.72	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3240963.72	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAN	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21063	215	200	03-01-2019	03-04-2019	3240963.72	3240963.72	1271858.15	1271858.15	1271858.15	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1461863.18	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIN	Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	21316	140	130	25-02-2019	19-04-2019	1461863.18	1461863.18	438558.95	438558.95	438558.95	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1001046.58	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PUB	Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	21336	643	619	25-02-2019	17-05-2019	1001046.58	1001046.58	400418.63	400418.63	400418.63	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	886837.94	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SEIS	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21447	16	14	14-01-2019	30-03-2019	886837.94	886837.94	622836.33	622836.33	622836.33	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4507206.13	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21478	78	77	14-02-2019	15-04-2019	4507206.13	4507206.13	3485546.45	3485546.45	3485546.45	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1455653.92	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIEZ	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21539	26	24	01-03-2019	30-05-2019	1455653.92	1455653.92	1149392.15	1149392.15	1149392.15	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2036901.96	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CANT	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21560	37	32	01-03-2019	30-04-2019	2036901.96	2036901.96	1441089.66	1441089.66	1441089.66	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1063039.68	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE UN	Huehuetán	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUE	21578	20	20	23-02-2019	23-04-2019	1063039.68	1063039.68	972582	972582	972582	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2661460.3	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE RES	Paleque	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24319	1300	1200	01-02-2019	31-12-2019	2661460.3	2661460.3	948664	948664	948664	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2731593.35	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SIST	Paleque	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24661	220	180	20-02-2019	20-06-2019	2731593.35	2731593.35	2372547	2372547	2372547	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	457693.76	{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24888											

2019	CHP190201!	Proyecto de	1130485.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77502	74	84	01-03-2019	01-04-2019	1130485.11	1130485.11	1130485.11	565392.04	565392.04	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	4976872.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CIEA Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52154	233	190	20-02-2019	20-05-2019	4976872.58	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	6105266.26	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52186	267	238	20-02-2019	20-05-2019	6105266.26	6105266.26	6105266.26	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	522249.42	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ococzoacouta de Espin	Proyecto de Inversión de la Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	78875	15	12	26-04-2019	24-06-2019	522249.42	522249.42	522249.42	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2811637.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE DIF San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de la Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53223	844	830	22-02-2019	22-07-2019	2811637.71	2811637.71	2055432.02	2055432.02	2055432.02	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1060599.23	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79480	423	376	01-06-2019	31-08-2019	1060599.23	1060599.23	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1194449.41	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53647	56	46	20-02-2019	20-05-2019	1194449.41	1194449.41	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	287399.03	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Amatenang del Valle	Proyecto de Inversión de la Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	79789	13	8	08-04-2019	06-06-2019	0	287399.03	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	185329.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE LA I Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54047	73	92	20-02-2019	15-03-2019	185329.6	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	522249.42	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ococzoacouta de Espin	Proyecto de Inversión de la Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	80610	15	12	26-04-2019	24-06-2019	522249.42	522249.42	522249.42	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1649089.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Escuintla	Proyecto de Inversión de la Vivienda	MUNICIPAL	80674	178	170	27-05-2019	29-07-2019	1649089.71	1649089.71	471268.78	471268.78	471268.78	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	287399.03	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Amatenang del Valle	Proyecto de Inversión de la Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	80805	14	9	26-04-2019	09-06-2019	0	287399.03	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1068429.61	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55062	32	35	01-03-2019	01-04-2019	1068429.61	1068429.61	1068429.61	518003.56	518003.56	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3354888.25	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	81424	273	260	10-06-2019	30-09-2019	3354888.25	3354888.25	3354888.25	1677444.13	1677444.13	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	861649.48	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81443	186	186	01-01-2019	15-03-2019	861649.48	861649.48	861649.48	416324.74	416324.74	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1185793.64	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81453	186	186	01-01-2019	15-03-2019	1185793.64	1185793.64	578396.82	578396.82	578396.82	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	4485877.53	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	81641	470	457	10-06-2019	10-10-2019	4485877.53	4485877.53	4485877.53	2242938.77	2242938.77	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1287132.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Bella Vista	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	81708	660	664	05-06-2019	06-09-2019	1287132.06	1287132.06	1287132.06	303026.71	303026.71	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	606053.42	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	81744	66	56	10-06-2019	09-08-2019	606053.42	606053.42	606053.42	303026.71	303026.71	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1365145.39	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIEC Amatenang del Valle	Proyecto de Inversión de la Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	81767	51	46	27-05-2019	24-08-2019	1365145.39	1365145.39	409543.62	409543.62	409543.62	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	751238.77	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	81781	70	66	10-06-2019	09-08-2019	751238.77	751238.77	751238.77	375619.39	375619.39	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	741560.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55945	297	264	01-05-2019	31-07-2019	741560.15	741560.15	222468.05	222468.05	222468.05	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1006242	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE SIST Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56359	180	201	06-05-2019	28-06-2019	1006242	1006242	1006242	503121	503121	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1494036.48	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56547	70	57	29-03-2019	27-06-2019	1494036.48	1494036.48	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	513212.8	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56611	89	72	29-03-2019	28-04-2019	513212.8	256606.4	256606.4	256606.4	256606.4	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1873326.46	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57290	683	719	15-02-2019	15-03-2019	1873326.46	1873326.46	1873326.46	936520.83	936520.83	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2325045.43	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE Cintalapa	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	83260	19	12	01-06-2019	31-08-2019	2325045.43	2325045.43	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1793697.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DEL HOSPI Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	57910	5385	5042	01-05-2019	29-06-2019	1793697.1	1793697.1	1793697.1	1377915.49	1377915.49	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1014705.24	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE COI Paleque	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57988	2500	2300	10-04-2019	30-06-2019	1014705.24	1014705.24	1014705.24	891734.28	891734.28	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	880638.41	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58066	13	33	01-03-2019	30-05-2019	880638.41	880638.41	425819.2	425819.2	425819.2	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	297123.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60059	51	42	02-04-2019	02-05-2019	297123.2	148561.6	148561.6	148561.6	148561.6	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	597478	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	85839	38	37	01-05-2019	31-08-2019	597478	597478	597478	179243.4	179243.4	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1872936.31	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE COI Bella Vista	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	60371	165	161	13-05-2019	13-09-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	334806.59	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60647	136	121	01-05-2019	31-07-2019	334806.59	334806.59	100441.98	100441.98	100441.98	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	123497.59	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	86246	9	12	13-06-2019	28-06-2019	123497.59	123497.59	61748.8	61748.8	61748.8	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	407366.93	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REVESTIMIENTO DE CAL Paleque	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86511	71	60	15-04-2019	30-07-2019	407366.93	407366.93	327247.64	327247.64	327247.64	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	633449.96	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PUE Acacoyagua	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61181	376	425	05-04-2019	05-06-2019	633449.96	633449.96	503491.18	503491.18	503491.18	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2903167.32	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61247	1150	1023	01-05-2019	31-07-2019	2903167.32	2903167.32	870950.2	870950.2	870950.2	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1767129.62	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61266	701	624	01-05-2019	31-07-2019	1767129.62	1767129.62	530138.89	530138.89	530138.89	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	300319.93	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61420	87	93	18-03-2019	18-04-2019	500319.93	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	904875.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SESE Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61548	156	128	09-04-2019	10-06-2019	904875.2	452437.6	452437.6	452437.6	452437.6	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3842024.25	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	87022	334	327	17-06-2019	12-11-2019	3842024.25	3842024.25	3842024.25	1921012.13	1921012.13	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	924785.79	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SESE Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87530	142	116	30-04-2019	30-05-2019	924785.79	462392.89	462392.89	462392.89	462392.89	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3383303.14	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88046	320	384	18-03-2019	15-06-2019	1014990.94	3383303.14	1014990.94	1014990.94	1014990.94	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1005933.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE AMPI Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88206	130	128	27-05-2019	24-08-2019	301780.11	1005933.71	301780.11	301780.11	301780.11	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	502465.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Paleque	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62637	50	50	01-05-2019	30-10-2019	502465.6	502465.6	431020	431020	431020	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	748174.02	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Sacabanilla	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62852	629	592	25-04-2019	17-05-2019	748174.02	748174.02	224452.21	224452.21	224452.21	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	397865.29	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63255	37	29	15-02-2019	15-03-2019	397865.29	397865.29	184269.33	184269.33	184269.33	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	5221421.92	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PUE Villa Corzo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63377	4574	4395	01-04-2019	31-08-2019	1566426.58	1566426.58	1566426.58	1566426.58	1566426.58	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	584416	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63406	24	28	15-02-2019	15-03-2019	584416	584416	277708	277708	277708	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	999363.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Paleque	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63762	80	70	03-04-2019	30-07-2019	999363.6	999363.6	526072.5	526072.5	526072.5	En Ejecución		

2019	CHP190201!	Proyecto de	617520.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	99708	5	4	16-04-2019	14-06-2019	617520.06	617520.06	456594.06	456594.06	456594.06	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3000000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REVESTIMIENTOS DE LAS Margaritas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	100300	868	850	01-05-2019	31-07-2019	3000000	3000000	231518.18	231518.18	231518.18	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1303653.46	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	100951	9	10	16-04-2019	14-06-2019	1303653.46	1303653.46	871527.4	871527.4	871527.4	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	474520.07	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAN Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101091	2	8	16-04-2019	14-06-2019	474520.07	474520.07	290683.71	290683.71	290683.71	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	379616.56	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAM Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101605	2	6	03-06-2019	17-07-2019	379616.56	379616.56	189808.28	189808.28	189808.28	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	548906.72	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	101652	2	6	13-06-2019	11-08-2019	548906.72	548906.72	164672.02	164672.02	164672.02	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	928648.31	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN E AMPA LAS Margaritas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	103504	751	751	13-05-2019	20-07-2019	928648.31	928648.31	305054.46	305054.46	305054.46	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	334376.62	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DIA Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103569	130	120	15-05-2019	15-08-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	212034.7	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE GUEZ Aldama	Proyecto de Inversión de la Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	104772	21	18	01-11-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2206168.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE RED DE Tuzantán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105008	82	78	15-05-2019	15-08-2019	2206168.13	2206168.13	1103084.07	1103084.07	1103084.07	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1677054.08	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PAV Huetz'etán	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	105302	51	60	24-06-2019	09-08-2019	1677054.08	1677054.08	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	671285.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEE Villa Corzo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105815	222	212	01-06-2019	15-09-2019	335642.94	335642.94	335642.94	335642.94	335642.94	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Acción	92800	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33903 SERVICIOS INTEGI Ixtapangajoya	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106664	0	0	02-01-2019	31-12-2019	30000	92800	30000	30000	30000	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1295787.48	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN Y TEECH Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	106741	69	62	27-03-2019	25-05-2019	1295787.48	1295787.48	388736.24	388736.24	388736.24	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3498498.7	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI LAS Margaritas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	106863	90	85	01-05-2019	30-08-2019	3498498.7	3498498.7	3498498.7	3498498.7	2331966.21	2331966.21	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	338835.3	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Ixtapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107148	3104	2982	26-04-2019	24-07-2019	169417.65	169417.65	169417.65	169417.65	169417.65	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	749424.46	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO L	108572	120	121	18-03-2019	01-05-2019	749424.46	749424.46	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	707054.38	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Acacoyagua	Proyecto de Inversión de la Vivienda	MUNICIPAL	108876	33	36	27-05-2019	27-07-2019	707054.38	707054.38	212116.32	212116.32	212116.32	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1701225.53	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DEL SIS Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	110454	399	399	23-05-2019	21-07-2019	1701225.53	1701225.53	510367.66	510367.66	510367.66	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1448673.9	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED Teopisca	Proyecto de Inversión de l Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO L	115474	8348	7892	03-06-2019	31-08-2019	1448673.9	1448673.9	434602.17	434602.17	434602.17	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2908774.02	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIN San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115489	51	49	22-03-2019	20-06-2019	2908774.02	2908774.02	872632.21	872632.21	872632.21	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1699998.61	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAU Teopisca	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO L	115569	402	365	17-06-2019	31-07-2019	1699998.61	1699998.61	509999.58	509999.58	509999.58	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	686133.4	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	115639	3	7	07-05-2019	05-06-2019	686133.4	686133.4	343066.7	343066.7	343066.7	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2908774.02	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIN San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115657	55	45	24-05-2019	31-07-2019	2908774.02	2908774.02	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1067794.8	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAN Larránzar	Proyecto de Inversión de l Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	117639	323	310	20-05-2019	31-07-2019	1067794.8	1067794.8	851563.86	851563.86	851563.86	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	2001412.07	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA DE CAMINO I Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5075	1082	977	04-02-2019	13-04-2019	2001412.07	2001412.07	1958559.36	1958559.36	1958559.36	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	1501858.32	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10771	292	315	04-03-2019	25-05-2019	1501858.32	1501858.32	1501858.32	1501858.32	695321.9	695321.9	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	5759584	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tenejapa	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16973	88	72	08-02-2019	10-07-2019	5759584	5759584	4319688	4319688	4319688	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	3629915.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Larránzar	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	17168	60	84	15-03-2019	15-07-2019	3629915.28	3629915.28	3629915.28	3629915.28	3029921.55	3029921.55	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	3599740	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Tenejapa	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17351	59	41	04-03-2019	15-07-2019	3599740	3599740	2879792	2879792	2879792	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	3599740	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Tenejapa	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17443	55	45	04-03-2019	15-07-2019	3599740	3599740	2879792	2879792	2879792	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	526174.86	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE ANE Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17744	30	31	01-03-2019	27-04-2019	526174.86	526174.86	382540.98	382540.98	382540.98	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	1366352.9	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18371	48	44	04-03-2019	18-05-2019	1366352.9	1366352.9	950000	950000	950000	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1310341.91	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE NUE San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21086	25	20	14-01-2019	30-03-2019	1310341.91	1310341.91	918635.49	918635.49	918635.49	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1880093.92	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TEEC Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	21391	108	113	13-03-2019	31-05-2019	1880093.92	1880093.92	564028.18	564028.18	564028.18	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3635334.07	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIN San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21522	65	60	22-02-2019	30-03-2019	3635334.07	3635334.07	3276576.43	3276576.43	3276576.43	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2892648.31	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25032	54	68	01-03-2019	30-06-2019	2892648.31	2892648.31	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	4166556.63	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE LETO Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25064	100	95	01-03-2019	30-06-2019	4166556.63	4166556.63	2834701.11	2834701.11	2834701.11	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2086335.46	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Ocozacoautá de Espin	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	25501	500	400	26-03-2019	24-06-2019	2086335.46	2086335.46	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1217668.3	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DOS Palenque	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25569	45	35	11-03-2019	15-06-2019	1217668.3	1217668.3	1217668.3	1217668.3	664964.88	664964.88	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4500000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PAV Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25850	250	250	01-03-2019	01-07-2019	4500000	4500000	1350000	1350000	1350000	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1139897.65	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CA Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25891	93	90	11-03-2019	15-06-2019	1139897.65	1139897.65	690098.72	690098.72	690098.72	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1293389.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SETE Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26372	1950	1900	11-03-2019	15-06-2019	1293389.58	1293389.58	958774.58	958774.58	958774.58	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	4018384.26	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PAV Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26918	388	350	01-04-2019	01-07-2019	4018384.26	4018384.26	1205515.28	1205515.28	1205515.28	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	401303.72	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Escuintla	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	MUNICIPAL	28285	1294	1108	11-03-2019	11-05-2019	401303.72	401303.72	310589.3	310589.3	310589.3	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1315104.12	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SEMINISTRO Y COLOCAC Escuintla	Proyecto de Inversión de la Vivienda	MUNICIPAL	29174	98	90	01-02-2019	15-04-2019	1315104.12	1315104.12	797032.8	797032.8	797032.8	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	796118.41	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Escuintla	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	MUNICIPAL	30387	45	30	29-03-2019	28-06-2019	796118.41	796118.41	475651.3	475651.3	475651.3	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3903610.35	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Escuintla	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	MUNICIPAL	30409	34	47	15-02-2019	15-05-2019	3903610.35	3903610.35	2909972.06	2909972.06	2909972.06	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2053994.9	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Tila	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31447	23	22	22-03-2019	22-06-2019	2053994.9	2053994.9	821597.96	821597.96	821597.96	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	695517.63	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE UNJ Escuintla	Proyecto de Inversión de l Educación	MUNICIPAL	34017	118	110	12-03-2019	12-06-2019	695517.63	695517.63	208655.29	208655.29	208655.29	En Ejecución	Validado avances	
20																			

2019	CHP190201!	Proyecto de	509930.12	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54969	26	27	01-03-2019	30-03-2019	509930.12	509930.12	509930.12	238753.81	238753.81	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	881206.02	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54980	74	68	01-03-2019	01-04-2019	881206.02	881206.02	881206.02	425939.69	425939.69	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	659439.1	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	81802	63	57	10-06-2019	09-08-2019	659439.1	659439.1	659439.1	329719.55	329719.55	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	653773.68	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33901 SUBCONTRATACI Emiliano Zapata	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81917	0	0	01-01-2019	31-12-2019	653773.68	653773.68	326886.84	326886.84	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	921481.21	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TAPACHULA	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56216	368	327	01-01-2019	31-07-2019	921481.21	921481.21	276444.36	276444.36	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1491741.67	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56475	280	220	10-02-2019	10-03-2019	1491741.67	1491741.67	731534.14	731534.14	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1099457.36	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56549	132	156	15-02-2019	15-03-2019	1099457.36	1099457.36	329721.06	329721.06	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	363869.04	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIM Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56696	44	36	26-02-2019	26-03-2019	363869.04	181934.52	181934.52	181934.52	181934.52	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2260724.88	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA Y REVESTIMIL Chilón	Proyecto de Inversión de la Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56722	62	56	27-02-2019	26-04-2019	2260724.88	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1892690.28	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED Chilón	Proyecto de Inversión de la Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56741	56	48	27-02-2019	24-05-2019	1892690.28	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1539638.4	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA Y REVESTIMIL Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56996	188	154	22-02-2019	22-03-2019	1539638.4	769819.2	769819.2	769819.2	769819.2	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1905015.9	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIN Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57036	126	103	27-02-2019	27-05-2019	1905015.9	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1665008.35	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE RED DE Cintalapa	Proyecto de Inversión de la Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	83229	29727	12740	15-05-2019	15-08-2019	1665008.35	1665008.35	1665008.35	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	337640	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIM Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59398	58	48	02-04-2019	02-05-2019	337640	168820	168820	168820	168820	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	524859.83	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED Acacoyagua	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	MUNICIPAL	59623	616	593	22-03-2019	22-05-2019	524859.83	524859.83	439996.62	439996.62	439996.62	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1046069.17	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SESE Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59778	161	131	11-04-2019	27-05-2019	1046069.17	523034.58	523034.58	523034.58	523034.58	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	637311	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	85725	42	38	01-05-2019	31-08-2019	637311	637311	637311	191193.3	191193.3	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	627828	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	85948	41	39	01-05-2019	31-08-2019	627828	627828	627828	188348.4	188348.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	557646	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	86072	37	33	01-05-2019	31-08-2019	557646	557646	557646	167293.8	167293.8	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2878490.24	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE ALL Villaflores	Proyecto de Inversión de la Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	86723	4685	4635	01-05-2019	31-08-2019	2878490.24	2878490.24	2878490.24	863547.07	863547.07	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1015801.07	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SESE Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61490	156	128	09-04-2019	10-06-2019	1015801.07	507900.53	507900.53	507900.53	507900.53	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1391076.8	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIEH Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61696	240	196	06-05-2019	06-05-2019	1391076.8	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2788593.36	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CAJAL Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l Otros Proyectos	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	61721	241	283	01-05-2019	29-09-2019	2788593.36	2788593.36	2788593.36	1757354.92	1757354.92	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1743835.9	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	87107	155	145	17-06-2019	24-09-2019	1743835.9	1743835.9	1743835.9	871917.95	871917.95	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	6060691.32	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33302 SERVICIOS ESTAD LAS Margaritas	Otros Proyectos	LAS MARGARITAS CHIAPAS	88726	0	0	01-01-2019	31-12-2019	6060691.32	6060691.32	6060691.32	3030345.66	3030345.66	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	787501.68	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Palenque	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63145	80	75	01-05-2019	30-10-2019	787501.68	787501.68	787501.68	676761	676761	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1393524.34	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIM Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64062	69	56	03-04-2019	02-07-2019	1393524.34	1393524.34	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	764173.18	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64614	306	272	01-05-2019	17-11-2019	764173.18	764173.18	229251.95	229251.95	229251.95	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	344622.1	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64671	140	125	01-05-2019	31-07-2019	344622.1	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	829084.19	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE DE Sabanilla	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	64863	633	596	25-03-2019	26-06-2019	829084.19	829084.19	829084.19	807637.87	807637.87	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1250000	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64891	70	67	15-03-2019	15-06-2019	1250000	1250000	375000	375000	375000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1676475.3	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64939	65	70	15-02-2019	15-03-2019	1676475.3	1676475.3	502942.59	502942.59	502942.59	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1420785.96	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE ESC Sabanilla	Proyecto de Inversión de la Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	65059	650	531	25-03-2019	19-07-2019	1420785.96	1420785.96	426285.96	426285.96	426285.96	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2141452.28	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65089	100	82	09-04-2019	08-07-2019	2141452.28	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1018171.35	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED EN Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de la Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	65367	115	124	06-05-2019	31-07-2019	1018171.35	1018171.35	957291.16	957291.16	957291.16	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1880093.92	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: TECHADO DE CANCHA D Sabanilla	Proyecto de Inversión de la Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	65742	297	314	01-04-2019	31-05-2019	1880093.92	1880093.92	1006182.88	1006182.88	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3769797.74	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65949	54	68	01-03-2019	31-06-2019	3769797.74	3769797.74	1130939.32	1130939.32	1130939.32	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	354560.99	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIEZ Sabanilla	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66247	78	72	01-04-2019	28-06-2019	354560.99	354560.99	106368.3	106368.3	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	336504.14	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66305	1173	1175	01-04-2019	31-05-2019	336504.14	336504.14	267280.45	267280.45	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	399324	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUI Chahal	Proyecto de Inversión de la Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	66375	36	32	15-04-2019	15-07-2019	399324	313644	313644	313644	313644	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3027153.2	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE POZ La Trinitaria	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	66574	6280	5940	01-04-2019	31-07-2019	3027153.2	3027153.2	1513576.6	1513576.6	1513576.6	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	486207.4	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92347	72	80	03-05-2019	03-06-2019	486207.4	340345.25	145862.25	145862.25	145862.25	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4361244.83	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67330	334	324	15-02-2019	15-03-2019	4361244.83	4361244.83	2180404.3	2180404.3	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	197085.5	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67351	42	35	10-04-2019	10-05-2019	197085.5	98542.75	98542.75	98542.75	98542.75	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2386862.54	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67371	210	180	20-03-2019	20-04-2019	2386862.54	2386862.54	1193323.45	1193323.45	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	523187.05	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67594	139	131	15-03-2019	15-04-2019	523187.05	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1106710.86	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SETI Chilón	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67705	145	160	12-04-2019	13-05-2019	1106710.86	553355.43	553355.43	553355.43	553355.43	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	862482.36	(f) (i): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33903 SERVICIOS INTEGI Aldama	Otros Proyectos													

2019	CHP190201!	Proyecto de	1641743.78	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CIEH Tila	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115934	70	76	15-04-2019	15-07-2019	1641743.78	1641743.78	492523.13	492523.13	492523.13	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	788085.31	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: MUIRCCION DE LARRAINZA 117113	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	117113	71	90	13-05-2019	15-07-2019	788085.31	788085.31	613246.39	613246.39	613246.39	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2058400.2	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	117234	15	15	17-06-2019	14-09-2019	2058400.2	2058400.2	1029200.1	1029200.1	1029200.1	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	3549846.47	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CIN Sabanalila	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	16567	220	210	18-02-2019	24-05-2019	3549846.47	3549846.47	3549846.47	2981403.17	2981403.17	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	3226591.36	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Larrainzar	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	16576	58	70	15-03-2019	15-07-2019	3226591.36	3226591.36	3226591.36	2687008.38	2687008.38	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	6839506	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17145	104	86	08-02-2019	10-07-2019	6839506	6839506	6839506	5129629.5	5129629.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	4499675	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17208	69	56	04-03-2019	15-07-2019	4499675	4499675	3374756.25	3374756.25	3374756.25	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	1796244.01	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE VEI Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	18448	77	70	27-02-2019	26-06-2019	1796244.01	1796211.01	655872.04	655872.04	655872.04	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	934046.86	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	18617	35	30	01-03-2019	29-05-2019	934046.86	934046.86	817048.02	817048.02	817048.02	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4499675	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20244	69	56	04-03-2019	15-07-2019	4499675	3284762.7	3284762.7	3284762.7	3284762.7	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1181605.98	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE OCH San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21393	20	20	15-01-2019	14-03-2019	1181605.98	1181605.98	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	49797830.15	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE TREI San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21552	84	81	01-03-2019	30-04-2019	49797830.15	49797830.15	3559386.34	3559386.34	3559386.34	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	399402.55	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE CAR Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22964	121	120	11-02-2019	22-02-2019	399402.55	339402.55	339402.55	339402.55	339402.55	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2235841.72	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Independencia	Proyecto de Inversión de l	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	23387	117	124	01-03-2019	01-04-2019	2235841.72	2235841.72	1117920.86	1117920.86	1117920.86	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2729689.17	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE SIST Palenque	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24629	220	180	20-02-2019	20-06-2019	2729689.17	2729689.17	2729689.17	2421604.31	2421604.31	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	732264.11	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25928	54	68	01-03-2019	30-06-2019	732264.11	732264.11	732264.11	528902.1	528902.1	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4101911.54	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26418	96	123	15-02-2019	15-03-2019	4101911.54	4101911.54	4101911.54	2033202.57	2033202.57	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	975473.17	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE UN I Escuintla	Proyecto de Inversión de l	Educación	MUNICIPAL	28118	454	400	11-06-2019	11-06-2019	975473.17	975473.17	743251.68	743251.68	743251.68	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	464766.33	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE DOS Escuintla	Proyecto de Inversión de l	Educación	MUNICIPAL	28209	1294	1108	11-03-2019	11-05-2019	464766.33	464766.33	164348.96	164348.96	164348.96	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1083566.41	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE PAV Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28781	650	550	26-03-2019	25-06-2019	1083566.41	1083566.41	1083566.41	981449.13	981449.13	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4040316.23	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CAL Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28849	560	550	15-03-2019	30-06-2019	4040316.23	4040316.23	4040316.23	1212094.87	1212094.87	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	3482318.03	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: 33902 PROYECTOS PARA Yajalón	Otros Proyectos		GOBIERNO MUNICIPAL	30989	0	0	31-12-2019	31-12-2019	1044695.4	1044695.4	1044695.4	1044695.4	1044695.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	653073.98	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE COA Escuintla	Proyecto de Inversión de l	Educación	MUNICIPAL	34327	4633	4058	15-03-2019	15-05-2019	653073.98	653073.98	255309.69	255309.69	255309.69	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2128698.7	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: MEJORAMIENTO DE VIN Rayón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	34644	86	69	26-02-2019	24-05-2019	1375995.07	1375995.07	1375995.07	1375995.07	1375995.07	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2686604.94	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36158	24	21	15-02-2019	15-06-2019	2686604.94	2686604.94	2686604.94	805981.48	805981.48	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1000000	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: AMPLIACION DE LA RED Tapalapa	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36207	98	118	25-03-2019	25-07-2019	600070.29	600070.29	600070.29	600070.29	600070.29	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1786655.71	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37989	593	600	01-04-2019	28-06-2019	1786655.71	1786655.71	1505031.43	1505031.43	1505031.43	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2278157.73	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelhó	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	38730	89	124	04-03-2019	04-07-2019	2278157.73	2278157.73	2278157.73	2187695.94	2187695.94	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2495811.16	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelhó	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	38883	109	115	04-03-2019	04-07-2019	2495811.16	2495811.16	2495811.16	2072729.59	2072729.59	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	562055.37	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCIÓN DE COA Huehuetenango	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUE	39389	197	198	25-02-2019	15-04-2019	562055.37	562055.37	562055.37	349208.11	349208.11	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1344000	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE DIOS Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	42586	50	46	18-06-2019	18-06-2019	403200	403200	403200	403200	403200	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2940000	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE TREI Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	43603	0	0	01-03-2019	30-06-2019	882000	882000	882000	882000	882000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4032000	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	43893	130	110	01-03-2019	28-06-2019	1209600	1209600	1209600	1209600	1209600	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1492141.2	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	44094	46	35	01-04-2019	30-05-2019	1492141.2	1492141.2	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2017044	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE CAL Khaustán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45748	60	59	02-04-2019	31-05-2019	2017044	2017044	1521242.96	1521242.96	1521242.96	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1500026.14	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE PECI Cacahoatán	Proyecto de Inversión de l	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO	471525	40	52	25-03-2019	25-06-2019	1500026.14	1500026.14	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4497125.71	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE TAVI Cacahoatán	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72180	250	250	01-04-2019	01-07-2019	4497125.71	4497125.71	4497125.71	1349137.71	1349137.71	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1059278.92	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73568	151	173	15-03-2019	15-06-2019	1059278.92	1059278.92	1059278.92	514976.14	514976.14	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3127409.06	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE CALI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73612	125	115	15-01-2019	15-05-2019	3127409.06	3127409.06	3127409.06	938222.72	938222.72	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1411804.87	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: AMPLIACION DE LA RED Cacahoatán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO	73777	250	200	25-03-2019	25-06-2019	1411804.87	1411804.87	1411804.87	915206.02	915206.02	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1249516.44	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REVESTIMIENTO DE TREI Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73845	600	600	18-04-2019	30-07-2019	1249516.44	1249516.44	1139516.41	1139516.41	1139516.41	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	21216367.15	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: REHABILITACION DE LA I Cacahoatán	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO	74037	1186	1170	01-07-2019	01-07-2019	2216367.15	2216367.15	2216367.15	1767326.64	1767326.64	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2152712.08	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{r}{s}{o}:2019, r{a}{m}{o}:3: CONSTRUCCION DE POZ Cintalapa	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	74152	1803	1202	15-01-2019	31-07-2019	2152712.08	1438709.38	714002.7	714002.7	714002.7	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	522249.42	{f}{f}{f}	{c}{i}{c}{l}{o}_r{e}{c}{u}{															

2019	CHP190201!	Proyecto de	2568510.51	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58595	683	719	15-02-2019	15-03-2019	2568510.51	2568510.51	2568510.51	1283916.05	1283916.05	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	844102.43	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Acacoyagua	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	MUNICIPAL	59138	29	22	15-02-2019	15-04-2019	844102.43	512565.62	512565.62	512565.62	512565.62	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1052200.05	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Acacoyagua	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	MUNICIPAL	60006	3851	3664	05-04-2019	05-07-2019	1052200.05	1052200.05	315660.01	315660.01	315660.01	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	517808	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	86058	34	31	01-05-2019	31-08-2019	517808	517808	517808	155342.4	155342.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	627828	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	86193	42	38	01-05-2019	31-08-2019	627828	627828	627828	313914	313914	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1999990	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Villaflores	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	86320	309	306	01-05-2019	31-08-2019	1999990	1999990	1999990	999995	999995	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	198855.77	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61218	83	73	01-05-2019	31-07-2019	198855.77	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1129796.52	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PUE Acacoyagua	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	MUNICIPAL	61237	245	282	29-04-2019	29-06-2019	1129796.52	1129796.52	596773.22	596773.22	596773.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1743448.62	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIE Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61453	269	219	29-03-2019	29-04-2019	1743448.62	871724.31	871724.31	871724.31	871724.31	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2869952.87	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	86856	242	250	13-06-2019	30-09-2019	2869952.87	2869952.87	2869952.87	1434976.44	1434976.44	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	742172.23	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	86911	22	32	14-06-2019	16-08-2019	742172.23	742172.23	742172.23	371086.12	371086.12	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1286882.7	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SIST Palenque	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61639	100	90	15-04-2019	30-06-2019	1286882.7	1286882.7	1286882.7	1161923.38	1161923.38	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1653927.79	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	87120	145	140	13-06-2019	30-09-2019	1653927.79	1653927.79	1653927.79	826963.9	826963.9	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	409331.42	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87425	63	51	30-04-2019	30-05-2019	409331.42	204665.71	204665.71	204665.71	204665.71	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	364655.63	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87491	63	51	30-04-2019	30-05-2019	364655.63	182327.81	182327.81	182327.81	182327.81	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1058300.25	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE UN / Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62365	63	68	18-03-2019	31-05-2019	1058300.25	1058300.25	1058300.25	676157.9	676157.9	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1060991.27	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE ESC Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62417	633	596	25-03-2019	28-05-2019	1060991.27	1060991.27	1060991.27	762179.79	762179.79	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	458879.04	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Palenque	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63285	45	45	01-05-2019	30-10-2019	458879.04	458879.04	458879.04	394578	394578	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	474182.25	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63290	15	20	15-02-2019	15-03-2019	474182.25	474182.25	474182.25	222754.44	222754.44	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1238191.83	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE COA Bella Vista	Proyecto de Inversión de l	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	63522	52	51	13-05-2019	13-08-2019	1238191.83	1238191.83	619095.91	619095.91	619095.91	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2889703.48	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CA Chilón	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63991	2641	2422	29-03-2019	12-06-2019	2889703.48	2889703.48	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	970175.38	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64015	63	51	08-04-2019	08-07-2019	970175.38	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	895837.06	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DIE Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64140	42	34	03-04-2019	02-07-2019	895837.06	895837.06	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2774622.32	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN CON C La Independencia	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	64255	714	689	16-04-2019	31-05-2019	2774622.32	2774622.32	1038295.57	1038295.57	1038295.57	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	755366.48	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64579	302	269	01-05-2019	31-07-2019	755366.48	226609.94	226609.94	226609.94	226609.94	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	6505215.27	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	64824	750	714	25-03-2019	30-06-2019	6505215.27	6505215.27	6505215.27	5875977.1	5875977.1	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2918220.82	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA DE CAMINO I Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	65775	27	24	01-04-2019	28-06-2019	2918220.82	2918220.82	2918220.82	1966634.5	1966634.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	5830306.61	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CA Las Margaritas	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	91577	350	400	01-04-2019	30-06-2019	5830306.61	5830306.61	5830306.61	1510622.64	1510622.64	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1239462.34	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	65915	21	20	01-04-2019	31-05-2019	1239462.34	1239462.34	1239462.34	371838.7	371838.7	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	668070	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUJ Chanal	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	66216	92	98	15-04-2019	15-07-2019	668070	668070	543222	543222	543222	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	623752	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Chanal	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	66240	93	85	15-04-2019	15-07-2019	623752	623752	524608	524608	524608	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	405172.92	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TRE Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92052	70	57	15-05-2019	13-08-2019	405172.92	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1111066.35	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TREC Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92464	79	75	17-06-2019	15-08-2019	1111066.35	1111066.35	1111066.35	555533.18	555533.18	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1052026.38	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DOS Chilón	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92558	131	166	03-05-2019	03-08-2019	1052026.38	1052026.38	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	420001.5	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CA Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67260	98	110	20-05-2019	06-07-2019	420001.5	420001.5	210000.75	210000.75	210000.75	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	398149.79	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE OCH Tila	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67596	19	15	10-04-2019	31-05-2019	398149.79	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	564165.57	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67663	298	282	15-03-2019	15-04-2019	564165.57	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1814921.22	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67700	350	330	15-03-2019	15-04-2019	1814921.22	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	806120.66	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PUE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68146	1173	1175	01-04-2019	28-06-2019	806120.66	806120.66	806120.66	241836.2	241836.2	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1267934.5	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REVESTIMIENTO DE CA La Independencia	Proyecto de Inversión de l	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	68282	463	402	08-04-2019	10-05-2019	1267934.5	1267934.5	633967.25	633967.25	633967.25	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1121807.17	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE RE / Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68487	511	489	04-04-2019	17-07-2019	1121807.17	1121807.17	1121807.17	336542.15	336542.15	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	970267.06	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SESI Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68563	149	127	12-04-2019	13-05-2019	970267.06	485133.53	485133.53	485133.53	485133.53	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3059779	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94509	44	41	04-04-2019	31-07-2019	2879792	2879792	2879792	2879792	2879792	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1741905.41	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TRE Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68738	87	67	12-04-2019	15-07-2019	1741905.41	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3697190.81	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE OCH Tila	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69099	41	40	22-03-2019	22-07-2019	1478876.32	1478876.32	1478876.32	1478876.32	1478876.32	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	318368.88	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIH Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69399	49	40	26-04-2019	27-05-2019	318368.88	159184.44	159184.44	159184.44	159184.44	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1500000	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE INTE Rayojovel	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	98498	105	96	06-03-2019	30-06-2019	450000	450000	450000	450000	450000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	524880	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33903 SERVICIOS INTEG Ración	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	98948	0	0	01-01-2019	31-12-2019	131220	131220	131220	131220	131220	131220	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	372341.54	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Escuintla	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	MUNICIPAL	99679	4633	4058	15-05-2019	15-07-2019	372341.54	372341.54	111702.47	111702.47	111702.47	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2030070.25	{f}{f}{f}: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de In														

2019	CHP190201!	Proyecto de	2941763.85	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21741	109	120	15-02-2019	15-03-2019	2941763.85	2941763.85	2941763.85	873587.91	873587.91	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1548562.21	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DEL SIS Palenque	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24432	15	10	20-02-2019	30-05-2019	1548562.21	1548562.21	1548562.21	1259210.86	1259210.86	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1440756.01	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA OBRAS DE DF Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24463	385	404	20-02-2019	30-05-2019	1440756.01	1440756.01	1440756.01	1359849.99	1359849.99	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2108277.91	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	24727	350	300	26-03-2019	24-06-2019	2108277.91	2108277.91	612241.95	612241.95	612241.95	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	817758.5	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SETI Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25306	950	900	01-03-2019	15-06-2019	817758.5	817758.5	639668.22	639668.22	639668.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4518944.99	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25896	72	46	15-02-2019	30-05-2019	4518944.99	4518944.99	4518944.99	2273931.46	2273931.46	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3537446.5	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PLAI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25937	1430	1454	06-06-2019	06-06-2019	3537446.4	3537446.4	2625188.07	2625188.07	2625188.07	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1045525.96	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MIL Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25997	600	650	11-03-2019	15-06-2019	1045525.96	1045525.96	1045525.96	707408.73	707408.73	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1309147	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CA Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26518	150	137	18-03-2019	15-06-2019	1309147	1309147	1257700.93	1257700.93	1257700.93	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	537829.93	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE UN Escuintla	Proyecto de Inversión de l	Educación	MUNICIPAL	30305	50	52	19-03-2019	17-05-2019	537829.93	537829.93	334333.07	334333.07	334333.07	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1199927.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE REP Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32598	578	558	08-04-2019	31-05-2019	1199927.2	1199927.2	599963.6	599963.6	599963.6	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2851313.55	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Chiana de Corzo	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32660	723	754	01-04-2019	31-05-2019	2851313.5	2851313.55	2213448.79	2213448.79	2213448.79	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1150000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAI Tapalapa	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36174	40	46	11-03-2019	11-06-2019	401992.2	401992.2	401992.2	401992.2	401992.2	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2096324.29	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DEL SIS Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38016	168	138	01-04-2019	28-06-2019	2096324.29	2096324.29	1895164.18	1895164.18	1895164.18	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2113346.69	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelhó	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	38699	32	28	04-03-2019	04-06-2019	2113346.69	2113346.69	1573565.66	1573565.66	1573565.66	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	6164225.04	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33903 SERVICIOS INTEGI Oxcuch	Otros Proyectos		HONORABLE CONCEJO MUNICI	40747	0	0	01-01-2019	31-12-2019	2054741.68	2054741.68	2054741.68	2054741.68	2054741.68	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	932532.54	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE LINE Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41352	5611	5230	01-04-2019	31-08-2019	466266.27	466266.27	466266.27	466266.27	466266.27	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	840000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DUE Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	42342	35	25	05-03-2019	23-05-2019	252000	252000	252000	252000	252000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1260000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEI Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	42574	50	40	01-04-2019	22-07-2019	378000	378000	378000	378000	378000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1680000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEII Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	42672	55	45	01-03-2019	30-04-2019	504000	504000	504000	504000	504000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1932000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIII Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	42694	58	56	15-02-2019	15-05-2019	579600	579600	579600	579600	579600	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2688000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TRESI Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	43399	80	80	01-03-2019	04-06-2019	806400	806400	806400	806400	806400	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2856000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TRESII Simojovel	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	43517	85	80	01-03-2019	08-06-2019	856800	856800	856800	856800	856800	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	746070.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	43584	20	15	28-03-2019	26-05-2019	746070.6	746070.6	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	761472.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72016	46	44	01-05-2019	31-08-2019	228441.86	228441.86	228441.86	228441.86	228441.86	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2036449.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72104	230	250	15-03-2019	15-04-2019	2036449.6	2036449.6	2036449.6	1017839.68	1017839.68	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	996084.74	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72163	107	125	15-03-2019	15-06-2019	996084.74	996084.74	996084.74	483542.37	483542.37	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	782353.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED San Fernando	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73216	35	30	22-05-2019	19-08-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1246192.86	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73557	129	163	15-02-2019	15-03-2019	1246192.86	1246192.86	1246192.86	606305.18	606305.18	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1379583.86	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73592	151	173	15-03-2019	15-06-2019	1379583.86	1379583.86	1379583.86	673000.68	673000.68	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1669041.67	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Cahaoatán	Proyecto de Inversión de l	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO I	74117	250	250	08-07-2019	08-04-2019	1669041.67	1666041.67	1135225.49	1135225.49	1135225.49	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1217955.93	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE RED DE Cintalapa	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	74313	213	91	15-03-2019	30-06-2019	1217955.93	1217955.93	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	163533.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE LA I Cintalapa	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	74486	29727	12740	01-05-2019	11-06-2019	163533.71	163533.71	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1498503.64	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APLICACIÓN DE LA RED I Cintalapa	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	74549	29727	12740	15-05-2019	15-07-2019	1498503.64	1498503.64	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	600715.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE UN Y Palenque	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75031	15	10	19-04-2019	30-07-2019	600715.28	600715.28	600715.28	438467.22	438467.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	885490.75	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Palenque	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75430	55	50	01-05-2019	30-06-2019	885490.75	885490.75	638018.85	638018.85	638018.85	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3117832.53	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SIST Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76005	1690	1200	22-03-2019	22-06-2019	3117832.53	3117832.53	935349.76	935349.76	935349.76	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	862197.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DOC Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	77217	34	30	21-03-2019	18-06-2019	837533.11	862197.11	837533.11	837533.11	837533.11	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	856271.7	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LINI Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77331	52	43	01-05-2019	31-07-2019	256881.51	256881.51	256881.51	256881.51	256881.51	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	932083.99	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77489	74	84	01-03-2019	01-04-2019	932083.99	932083.99	465904.12	465904.12	465904.12	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	373035.3	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	77500	10	8	26-04-2019	24-06-2019	373035.3	373035.3	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2998636.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE OCH Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51110	198	162	15-02-2019	16-05-2019	2998636.11	2998636.11	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4999253.76	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE RED Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77512	171	192	15-03-2019	15-07-2019	4999253.76	4999253.76	1499776.13	1499776.13	1499776.13	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	5026641.33	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIE Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51243	235	192	15-02-2019	16-05-2019	5026641.33	5026641.33	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1530753.26	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: INTRODUCCION DE RED Cintalapa	Proyecto de Inversión de l	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	78267	97	65	01-05-2019	31-07-2019	1530753.26	1236128.28	1236128.28	1236128.28	1236128.28	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	2168518.74	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CREACION Y ACTUALIZA Sabanilla	PRODIM		H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	78438	0	0	02-01-2019	31-07-2019	2168518.74	2168518.74	1933038.75	1933038.75	1933038.75	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	695917.78	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO Y ADECS San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de l	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	52787	3600	2400	04-01-2019	12-02-2019	695617.78	695617.78	695617.78	695617.78	695617.78	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4976872.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CIEI Chilón	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53556	229	263	20-02-2019	22-05-2019	4976872.58	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	862197.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DOC Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	79805	35	28	22-04-2019	20-07-2019	258659.13	862197.11	258659.13	258659.13	258659.13	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1388622.59	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54164	114	98									

2019	CHP190201!	Proyecto de	5799788.32	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TELA La Concordia	Proyecto de Inversión de la Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	64993	658	646	25-03-2019	30-06-2019	5799788.32	5799788.32	5799788.32	5219389.46	5219389.46	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	1220062.69	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE VIVI Comaltiltán	Proyecto de Inversión de la Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	65566	52	80	20-05-2019	30-08-2019	1220062.69	1220062.69	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	712203.22	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65954	54	68	01-03-2019	30-06-2019	712203.22	712203.22	712203.22	213660.97	213660.97	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	924235.7	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PUE Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65982	435	430	15-04-2019	20-07-2019	924235.7	924235.7	924235.7	609404.26	609404.26	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	454812.68	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	91993	70	57	15-05-2019	13-08-2019	454812.68	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2946935.33	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE CAI Chilón	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92216	123	126	30-04-2019	28-08-2019	2946935.33	2946935.33	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	4976872.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIEA Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92450	233	190	02-05-2019	31-07-2019	4976872.58	4976872.58	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3253782.43	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION MIXTA Tapachula	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67031	1288	1147	01-05-2019	31-07-2019	3253782.43	3253782.43	976134.73	976134.73	976134.73	976134.73	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1184915.9	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67290	34	32	15-03-2019	15-05-2019	1184915.9	1184915.9	592430.36	592430.36	592430.36	592430.36	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1164614.49	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Escuintla	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	MUNICIPAL	67711	83	71	06-05-2019	06-08-2019	1164614.49	1164614.49	562089.43	562089.43	562089.43	562089.43	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	571684.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED ESCUINTLA	Proyecto de Inversión de l Urbanización	MUNICIPAL	67959	4633	4058	08-05-2019	08-08-2019	571684.2	571684.2	171505.26	171505.26	171505.26	171505.26	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1202155.69	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE CAI Chilón	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68305	71	56	12-04-2019	12-07-2019	1202155.69	1202155.69	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2547459.57	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TCC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68557	198	256	15-02-2019	15-03-2019	2547459.57	2547459.57	2547459.57	1273788.81	1273788.81	1273788.81	1273788.81	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1568361.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68569	297	200	18-03-2019	18-06-2019	1568361.88	1568361.88	1568361.88	470508.56	470508.56	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	4368313.76	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DEL SIS Pantelhó	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	94432	1016	1030	09-05-2019	09-09-2019	4368313.76	4368313.76	4368313.76	2311757.73	2311757.73	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	1269541.82	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE NOVA Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68868	219	179	12-04-2019	13-05-2019	1269541.82	634770.91	634770.91	634770.91	634770.91	634770.91	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	500293.95	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69048	69	70	12-04-2019	12-05-2019	500293.95	250146.97	250146.97	250146.97	250146.97	250146.97	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1243154.67	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE OCHI Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69375	191	156	25-04-2019	25-05-2019	1243154.67	1243154.67	621577.33	621577.33	621577.33	621577.33	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	602223	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUI Totolapa	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97023	25	25	03-06-2019	17-07-2019	602223	602223	602223	180666.9	180666.9	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	404321.59	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CIEA Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97887	32	26	01-06-2019	31-08-2019	202160.8	202160.8	202160.8	202160.8	202160.8	202160.8	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	530991.51	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE RED DE Tapachula	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98357	214	190	01-06-2019	31-08-2019	530991.51	530991.51	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	628016.83	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIEZ Pantepec	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99167	27	23	22-05-2019	30-08-2019	628016.83	628016.83	251206.73	251206.73	251206.73	251206.73	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1328657.96	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PAN Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	99666	9	19	09-04-2019	07-06-2019	1328657.96	1328657.96	398597.39	398597.39	398597.39	398597.39	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3094652.84	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TAY Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	104320	158	150	01-06-2019	30-08-2019	3094652.84	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	307680.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIEZ Aldama	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	104705	21	18	01-07-2019	30-08-2019	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	118067.21	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: RECONSTRUCCION DE LAS Margaritas	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	104989	50	49	13-05-2019	20-06-2019	118067.21	118067.21	118067.21	55283.32	55283.32	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Acción	2601983.24	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33902 PROYECTOS PARÁ Xtapa	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106750	0	0	02-01-2019	31-12-2019	2300991.62	2300991.62	2300991.62	2300991.62	2300991.62	2300991.62	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	98355	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Xtapa	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107063	3104	2982	26-04-2019	24-07-2019	491677.5	491677.5	491677.5	491677.5	491677.5	491677.5	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2112065.93	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION Y TECHI Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	107816	91	76	01-04-2019	29-06-2019	2112065.93	2112065.93	633619.78	633619.78	633619.78	633619.78	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	516981.4	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE UN / Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	107968	126	108	16-04-2019	14-06-2019	516981.4	516981.4	258490.7	258490.7	258490.7	258490.7	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	635744.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Acacoyagua	Proyecto de Inversión de l Vivienda	MUNICIPAL	108187	3851	3664	10-06-2019	10-08-2019	635744.6	635744.6	190723.36	190723.36	190723.36	190723.36	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	797363.92	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI Aldama	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	108426	74	62	02-09-2019	31-10-2019	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3495822.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DEL SISTEA Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	108511	197	192	14-03-2019	17-05-2019	3495822.11	3495822.11	3284601.74	3284601.74	3284601.74	3284601.74	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2006176.89	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DEL SISTEA Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	109652	783	694	03-06-2019	01-08-2019	2006176.89	2006176.89	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	482850.43	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Las Margaritas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	109904	135	135	24-06-2019	16-08-2019	482850.43	482850.43	135861.54	135861.54	135861.54	135861.54	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	548906.72	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	110688	4	4	16-04-2019	14-06-2019	548906.72	548906.72	369614.56	369614.56	369614.56	369614.56	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	851186.81	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Villa Comaltiltán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	111629	3701	3500	01-07-2019	28-09-2019	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1029200.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	116319	7	8	07-06-2019	05-08-2019	1029200.1	1029200.1	514600.05	514600.05	514600.05	514600.05	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	435297.4	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SAN Larráinzar	Proyecto de Inversión de l Educación	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	118233	100	126	13-05-2019	15-07-2019	435297.4	435297.4	435297.4	259485.36	259485.36	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	2853798.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: COSNTRUCCION DE CUA Sabaniila	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	17290	165	160	18-02-2019	28-06-2019	2853798.13	2853798.13	2853798.13	2134614.33	2134614.33	En Ejecución	Validado avances		
2019	CHP190201!	Proyecto de	901184.51	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SEI Cacahaotán	Proyecto de Inversión de l Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	20588	172	184	13-02-2019	13-05-2019	901184.51	901184.51	75000	75000	75000	75000	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3199398.04	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIN San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21510	56	54	22-02-2019	30-04-2019	3199398.04	3199398.04	1824147.12	1824147.12	1824147.12	1824147.12	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2327525.98	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CIEA San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21535	42	38	01-03-2019	30-04-2019	2327525.98	2327525.98	1852998.03	1852998.03	1852998.03	1852998.03	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	7465308.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIEZ Chilón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23162	380	342	07-01-2019	08-04-2019	7465308.88	7465308.88	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	930618.5	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24801	250	250	20-02-2019	20-05-2019	930618.5	930618.5	742507.5	742507.5	742507.5	742507.5	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	601888.86	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24901	54	68	01-03-2019	30-06-2019	601888.86	601888.86	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1200040.94	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25102	125	101	18-03-2019	18-05-2019	1200040.94	1200040.94	600020.47	600020.47	600020.47	600020.47	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	4409590.59	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25827	116	100	01-03-2019	30-05-2019	4409590.59	4409590.59	2190295.3	2190295.3	2190295.3	2190295.3	En Ejecución	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2902496.48	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25845	58	36	15-02-2019	15-06-2019	2902496.48	2902496.48	4902496.48	870748.94	870748.94	En Ejecución	Validado avances		
201																				

2019	CHP190201!	Proyecto de	2648961.41	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DEL SIS' Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50471	150	195	15-02-2019	15-05-2019	2648961.41	2648961.41	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3481798.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN MIXTA Tapachula	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77078	1378	1227	01-05-2019	31-08-2019	3481798.88	3481798.88	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1679539.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	50683	309	289	08-04-2019	12-06-2019	1679539.71	1679539.71	808317.73	808317.73	808317.73	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1577866.74	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	51086	261	261	25-03-2019	28-07-2019	1577866.74	1577866.74	1475031.8	1475031.8	1475031.8	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2835349.41	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Cintalapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	77714	29727	12740	15-03-2019	30-06-2019	2835349.41	2490520	2490520	2490520	2490520	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1481702.9	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Cintalapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE CINTALAI	77922	904	603	15-02-2019	15-04-2019	1481702.9	1351400	1351400	1351400	1351400	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2289361.39	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53579	107	88	22-02-2019	22-05-2019	2289361.39	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1810399.68	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	53825	62	48	06-05-2019	31-07-2019	810399.68	810399.68	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3999895.57	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54134	405	390	15-02-2019	15-07-2019	3999895.57	3999895.57	3999895.57	1199968.67	1199968.67	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2611377.4	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE BAR Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54148	114	98	15-03-2019	15-07-2019	2611377.4	2611377.4	2611377.4	1313182.98	1313182.98	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1031895.19	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DOS Pantepéc	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54308	776	730	30-06-2019	30-06-2019	1031895.19	1031895.19	743132.31	743132.31	743132.31	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	5400475.43	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54309	161	141	01-02-2019	30-05-2019	5400475.43	5400475.43	5400475.43	1620142.63	1620142.63	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	807433.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54339	693	666	01-03-2019	31-05-2019	807433.6	807433.6	680839.71	680839.71	680839.71	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	633382.49	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80172	1225	1156	15-05-2019	31-07-2019	190014.75	190014.75	190014.75	190014.75	190014.75	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	423304.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54949	26	27	01-03-2019	30-03-2019	423304.28	423304.28	423304.28	196988.82	196988.82	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	635364.05	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55104	54	68	01-03-2019	30-06-2019	635364.05	635364.05	190609.22	190609.22	190609.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	298428.24	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	81220	8	6	13-05-2019	11-07-2019	298428.24	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3351858.61	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Grandeza	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55470	247	255	16-04-2019	17-06-2019	3351858.61	3082870.84	3082870.84	3082870.84	3082870.84	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	270736.95	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81461	50	58	01-01-2019	15-03-2019	270736.95	270736.95	120868.47	120868.47	120868.47	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	842686.09	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55882	337	299	01-05-2019	31-07-2019	842686.09	252805.83	252805.83	252805.83	252805.83	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	746070.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	81959	25	20	01-04-2019	30-05-2019	746070.6	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	709976.79	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56212	284	253	01-05-2019	31-07-2019	709976.79	709976.79	212993.04	212993.04	212993.04	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	796299.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SESÉ Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56631	67	55	25-02-2019	24-05-2019	796299.6	796299.6	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3087675.37	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DESI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56654	135	136	03-04-2019	03-06-2019	3087675.37	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1496170.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CAUI Teopisca	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	57313	21	25	18-03-2019	30-04-2019	1496170.11	1496170.11	1309546.88	1309546.88	1309546.88	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1347236.62	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SIST Palenque	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57630	100	100	10-04-2019	30-06-2019	1347236.62	1347236.62	926327.3	926327.3	926327.3	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1065707.29	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Villa Comalitián	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	57795	45	40	13-05-2019	16-08-2019	1065707.29	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	518438.41	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	58004	5385	5042	01-04-2019	30-05-2019	518438.41	518438.41	259219.2	259219.2	259219.2	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1516121	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CIEA Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58051	221	181	22-02-2019	22-03-2019	1516121	758060.5	758060.5	758060.5	758060.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1350560	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIEA Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58077	221	181	22-02-2019	22-03-2019	1350560	675280	675280	675280	675280	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2231708.46	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE COLI Bella Vista	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	83555	66	53	05-06-2019	30-08-2019	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4780916.72	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE NOL Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58270	223	183	02-04-2019	01-07-2019	4780916.72	4780916.72	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3186839.65	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SESE Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58456	149	122	27-02-2019	27-05-2019	3186839.65	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	431189.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DOC Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59377	34	24	03-04-2019	01-07-2019	431189.06	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4491870.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA Y REVESTIMIENTOS Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59615	62	58	02-04-2019	01-07-2019	4491870.2	4491870.2	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	243100.8	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DESI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59765	42	35	03-04-2019	03-05-2019	243100.8	121550.4	121550.4	121550.4	121550.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1758668.94	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE SIST Totolapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58424	2500	2500	02-05-2019	30-06-2019	1758668.94	1758668.94	1758668.94	722563.5	722563.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1209578.55	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Bella Vista	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	60430	185	184	13-05-2019	12-07-2019	1209578.55	604879.28	604879.28	604879.28	604879.28	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	716979	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Villa Flores	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLC	86244	46	44	01-05-2019	31-08-2019	716979	716979	358489.5	358489.5	358489.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2317471.73	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE ALL Villaflores	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLC	86752	4610	4540	01-05-2019	31-08-2019	2317471.73	2317471.73	2317471.73	695241.52	695241.52	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	400628.99	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87676	215	204	01-06-2019	30-06-2019	400628.99	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	10399158	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE COLI Ixtapanajoyla	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88137	1228	1272	01-02-2019	31-03-2019	10399158	1053911.6	1053911.6	1053911.6	1053911.6	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	565902.14	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63277	37	29	15-02-2019	15-03-2019	565902.14	565902.14	268451.06	268451.06	268451.06	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	676985.34	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63307	15	20	15-03-2019	15-04-2019	676985.34	676985.34	327203.91	327203.91	327203.91	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	570858.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE NOL Sabanía	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO CONSTITTUC	63741	20	15	25-03-2019	31-05-2019	570858.88	570858.88	171257.66	171257.66	171257.66	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	894464.95	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CINE Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89703	138	112	29-04-2019	29-05-2019	894464.95	447232.47	447232.47	447232.47	447232.47	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2157501.68	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Independencia	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	64135	724	709	06-05-2019	28-06-2019	2157501.68	1506812.84	1506812.84	1506812.84	1506812.84	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	693015.85	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64420	277	247	01-05-2019	31-07-2019	693015.85	207904.75	207904.75	207904.75	207904.75	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	996024.32	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIN Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64518	47	38	09-04-2019	07-06-2019	996024.32	996024.32	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	300000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CAPACITACIÓN PARA LA LAS Margaritas	PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	90357	0	0	01-01-2019	01-10-2019	300000	300000	150000	150000	150000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1962670	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DRE Sabanía	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO CONSTITTUC	64618	206	196	25-03-2019	21-06-2019	1962670	1962670	1370437.92	1370437.92	1370437.92	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1189278.69	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE DRE Sabanía	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO CONSTITTUC	64808	1173	1175	25-03-2019	28-06-2019	1189278.69	1189278.69	356783.61	356783.61	356783.61	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!																	

2019	CHP190201!	Proyecto de	488555.17	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE TEC Villa Corzo	Proyecto de Inversión de la Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103077	74	71	01-06-2019	31-08-2019	244277.59	244277.59	244277.59	244277.59	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	744241.96	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE UN / La Independencia	Proyecto de Inversión de l Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	104050	565	554	10-06-2019	26-07-2019	744241.96	744241.96	372120.98	372120.98	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1791723.63	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN Y TECH/ Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	106549	54	57	26-03-2019	24-05-2019	1791723.63	1791723.63	911940.09	911940.09	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	442362.47	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DEL CA Acacoyagua	Proyecto de Inversión de l Vivienda	MUNICIPAL	108597	48	48	07-06-2019	07-08-2019	442362.47	442362.47	132708.74	132708.74	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	982456.07	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DEL CA Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	108720	103	100	01-04-2019	30-04-2019	982456.07	982456.07	974515.34	974515.34	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	474250.70	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAM Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	110695	7	3	16-04-2019	14-06-2019	474250.70	474250.70	290683.71	290683.71	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	720917.98	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TUN Aldama	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	111848	74	62	01-11-2019	31-12-2019	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1746277.94	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DOC San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115079	33	27	22-03-2019	20-06-2019	1746277.94	1746277.94	523883.38	523883.38	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1600965.93	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE ONC San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115381	28	27	22-03-2019	20-06-2019	1600965.93	1600965.93	480289.78	480289.78	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1019177.89	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SIET San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115450	18	17	22-03-2019	20-06-2019	1019177.89	1019177.89	305915.37	305915.37	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4071270.11	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIN San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115613	72	68	22-03-2019	20-06-2019	4071270.11	4071270.11	1221381.03	1221381.03	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	548906.72	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	115823	3	5	27-05-2019	10-07-2019	548906.72	548906.72	274453.36	274453.36	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4657229.65	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DEL SIS Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	116894	499	484	13-06-2019	10-09-2019	4657229.65	4657229.65	2328614.83	2328614.83	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	500240.11	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DEL SIS Tumbalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	117157	12	13	17-06-2019	16-07-2019	500240.11	500240.11	150072.03	150072.03	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	424985.15	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUI Larráinzar	Proyecto de Inversión de l Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	117478	90	93	13-05-2019	15-07-2019	424985.15	424985.15	293699.3	293699.3	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	736510.08	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAS Larráinzar	Proyecto de Inversión de l Salud	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	117585	110	120	13-05-2019	15-07-2019	736510.08	736510.08	429572.92	429572.92	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2564929.64	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Larráinzar	Proyecto de Inversión de l Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	118284	50	62	03-06-2019	30-09-2019	2564929.64	2564929.64	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	3664185.2	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Larráinzar	Proyecto de Inversión de l Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	17042	75	85	15-07-2019	15-07-2019	3664185.2	3664185.2	2982124.37	2982124.37	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	1832092.6	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Larráinzar	Proyecto de Inversión de l Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	17090	30	50	15-03-2019	15-07-2019	1832092.6	1832092.6	1445041.66	1445041.66	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	505887.6	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAI Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19401	106	98	18-03-2019	11-05-2019	505887.6	505887.6	4107010.08	4107010.08	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3048622.1	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SIST Tenejapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20265	118	97	25-02-2019	10-07-2019	2528339.4	2528339.4	2528339.4	2528339.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2932338.48	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE COB Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	20668	1544	1508	18-02-2019	31-05-2019	2932338.48	2932338.48	1750157.03	1750157.03	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2508062.16	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIET San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21550	44	41	01-03-2019	30-04-2019	2508062.16	2508062.16	1841197.22	1841197.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1034221.96	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SIET San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21557	17	18	01-03-2019	30-04-2019	1034221.96	1034221.96	731664.83	731664.83	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1534060.79	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE SEIK Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24614	700	500	15-02-2019	30-04-2019	1534060.79	1534060.79	1483979.45	1483979.45	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2776410.44	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TREC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25168	116	100	01-03-2019	30-05-2019	2776410.44	2776410.44	1373705.22	1373705.22	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1359551.78	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI Palenque	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25198	1156	1000	01-03-2019	31-05-2019	1359551.78	1359551.78	958760.16	958760.16	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2799953.89	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PAV Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25871	427	423	01-03-2019	31-05-2019	2799953.89	2799953.89	839986.17	839986.17	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3794392.47	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAS Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25914	54	68	01-03-2019	30-06-2019	3794392.47	3794392.47	2756844.26	2756844.26	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	761324.34	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE UNI Palenque	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26087	168	100	11-03-2019	15-06-2019	761324.34	761324.34	443216.04	443216.04	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4000000	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26436	135	120	01-02-2019	03-06-2019	4000000	4000000	1907744.92	1907744.92	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	557443.66	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26528	107	95	15-02-2019	15-03-2019	557443.66	557443.66	155879.6	155879.6	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1250000	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE SAN Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26679	250	200	15-02-2019	15-05-2019	1250000	1250000	375000	375000	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3005892.25	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAL Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27245	195	181	01-03-2019	01-06-2019	3005892.25	3005892.25	901767.68	901767.68	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	867242.28	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIET Tila	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31537	9	10	22-03-2019	22-05-2019	867242.28	867242.28	346896.91	346896.91	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1734484.58	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI Tila	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31603	20	18	26-03-2019	26-06-2019	1734484.58	1734484.58	693793.83	693793.83	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1475591.72	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32710	35	34	01-04-2019	31-05-2019	1475591.72	1475591.72	1395428.29	1395428.29	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1437205.85	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIN Rayón	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	36154	58	48	06-03-2019	06-06-2019	852847.42	852847.42	852847.42	852847.42	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1500000	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapalapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36393	1026	914	18-03-2019	18-07-2019	812383.76	812383.76	812383.76	812383.76	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2113638.16	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37944	608	576	01-04-2019	31-08-2019	2113638.16	2113638.16	1832211	1832211	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2085332	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Chiapa	Proyecto de Inversión de l Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	40714	2615	2389	04-02-2019	05-05-2019	2085332	2085332	2010563.1	2010563.1	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1008000	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DRE Simojovel	Proyecto de Inversión de l Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	42362	65	55	13-03-2019	23-05-2019	302400	302400	302400	302400	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1764000	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEIN Simojovel	Proyecto de Inversión de l Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	42692	58	50	01-03-2019	30-06-2019	529200	529200	529200	529200	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3276000	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREC Simojovel	Proyecto de Inversión de l Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	43635	100	92	06-03-2019	30-06-2019	982800	982800	982800	982800	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	373035.3	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	44242	12	10	01-04-2019	30-05-2019	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Acción	1149269.2	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: 33903 SERVICIOS INTEGI khuaatán	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45507	0	0	12-02-2019	17-05-2019	1149269.2	1149269.2	881443.7	881443.7	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	924219.2	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VAD Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45639	90	91	26-03-2019	25-06-2019	924219.2	924219.2	870043.21	870043.21	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4025156.76	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN CON C Cachaotán	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	72107	251	256	25-03-2019	25-06-2019	4025156.76	4025156.76	3220125.41	3220125.41	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2036449.6	(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72142	230	250	15-02-2019	15-03-2019	2036449.6	2036449.6	1017839.68			

2019	CHP190201!	Proyecto de	2239592.66	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57967	104	86	26-02-2019	26-05-2019	2239592.66	2239592.66	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1918949.11	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE RED Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	58067	7	4	02-04-2019	30-06-2019	1918949.11	1918949.11	1918949.11	1454682.55	1454682.55	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1494036.48	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58092	56	69	27-03-2019	25-06-2019	1494036.48	1494036.48	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1494036.48	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58437	70	57	29-03-2019	27-06-2019	1494036.48	1494036.48	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2193177.03	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE ALL Villaflores	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLC	84311	4660	4640	05-05-2019	31-08-2019	2193177.03	2193177.03	2193177.03	657953.11	657953.11	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	379030.25	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE VEI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59392	58	48	02-04-2019	02-05-2019	379030.25	379030.25	189515.12	189515.12	189515.12	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1462795.41	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE COLECT Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85362	1698	1630	15-05-2019	31-08-2019	438838.63	438838.63	438838.63	438838.63	438838.63	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2965023.59	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE CAI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60181	48	53	03-04-2019	02-07-2019	2965023.59	2965023.59	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	597478	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLC	85710	39	36	01-05-2019	31-08-2019	597478	597478	597478	179243.4	179243.4	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	477980	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Villaflores	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLC	85994	31	29	01-05-2019	31-08-2019	477980	477980	477980	143394	143394	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1561604.63	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CIEN Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61583	240	196	04-04-2019	06-05-2019	1561604.63	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1495187.68	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	87087	0	0	17-06-2019	24-09-2019	1495187.68	1495187.68	1495187.68	747593.84	747593.84	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1407008.46	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE DRENA. Cachaotañ	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	87267	235	200	22-04-2019	21-07-2019	1407008.46	1407008.46	1130253.73	1130253.73	1130253.73	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1600004.8	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62772	67	55	13-05-2019	31-07-2019	1600004.8	1600004.8	480001.44	480001.44	480001.44	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1794355.73	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63212	1173	1175	25-03-2019	12-07-2019	1794355.73	1794355.73	1794355.73	1232847.2	1232847.2	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	917902.08	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Palenque	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63410	90	90	01-05-2019	30-10-2019	917902.08	917902.08	789300	789300	789300	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	588599.44	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Palenque	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63497	60	55	01-05-2019	30-10-2019	588599.44	588599.44	588599.44	506437	506437	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1429255.62	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CAU Teopisca	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO O	63848	340	269	14-05-2019	27-06-2019	1429255.62	1429255.62	428776.69	428776.69	428776.69	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4896470.37	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64190	111	99	25-04-2019	25-07-2019	4896470.37	4896470.37	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2948697.86	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DEL DRI Tapachula	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64342	1168	1039	01-05-2019	31-07-2019	2948697.86	2948697.86	884609.35	884609.35	884609.35	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	645919	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SE Villaflores	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLC	90164	618	584	01-05-2019	31-08-2019	645919	645919	645919	322959.5	322959.5	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3318682	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION RES DE Villaflores	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLC	90396	536	504	01-05-2019	31-08-2019	3318682	3318682	3318682	1659341	1659341	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	103982.89	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Tapachula	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64711	45	40	01-05-2019	31-07-2019	103982.89	103982.89	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2462792.47	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65040	127	125	08-04-2019	08-07-2019	2462792.47	2462792.47	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2117249.22	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI La Concordia	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	65130	64	67	10-04-2019	30-06-2019	2117249.22	2117249.22	2117249.22	1323722.75	1323722.75	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3850968.74	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE POI La Independencia	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	65223	1574	1467	03-04-2019	31-05-2019	3850968.74	3850968.74	1925484.37	986783.32	986783.32	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2409790	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUI Chanal	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	65312	220	218	15-04-2019	15-07-2019	2409790	2409790	1929982	1929982	1929982	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	595002.14	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65511	101	109	20-05-2019	13-07-2019	595002.14	595002.14	595002.14	297501.07	297501.07	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2081714.58	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: TECHADO DE CANCHA D Sabanilla	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO CONSTITUC	65931	396	420	01-04-2019	31-05-2019	2081714.58	2081714.58	2081714.58	624514.37	624514.37	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1430245.28	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Cachaotañ	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	61897	155	125	06-05-2019	06-08-2019	1430245.28	1430245.28	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	502878	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUI Chanal	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	66258	50	48	15-04-2019	15-07-2019	502878	502878	407406	407406	407406	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	431098.57	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SEIS Amatengo del Valle	Proyecto de Inversión de l	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	91968	20	14	10-06-2019	08-08-2019	0	431098.57	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1115192	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Chanal	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	66485	104	112	15-04-2019	15-07-2019	1115192	925268	925268	925268	925268	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2808814.91	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92503	2100	1900	17-06-2019	14-09-2019	842644.47	2808814.91	842644.47	842644.47	842644.47	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3005361.32	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL DRE Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67319	334	324	15-02-2019	15-03-2019	3005361.32	3005361.32	3005361.32	1502676.9	1502676.9	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	175574.93	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67468	42	35	10-04-2019	10-05-2019	175574.93	87787.46	87787.46	87787.46	87787.46	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	359028.17	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA DE CAMINO I Cachaotañ	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO O	93213	144	144	13-05-2019	13-07-2019	359028.17	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1898670.99	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Las Margaritas	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	67597	80	85	13-05-2019	11-06-2019	1898670.99	1898670.99	1898670.99	569601.3	569601.3	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	6339573.12	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DRE Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67826	810	800	01-03-2019	30-06-2019	6339573.12	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4597329.62	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelhó	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	67878	3506	3382	15-04-2019	15-08-2019	4597329.62	4597329.62	4597329.62	2421557.62	2421557.62	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	605857.74	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED Cachaotañ	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO O	93614	302	342	13-05-2019	13-08-2019	605857.74	605857.74	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	864368.9	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SESE Chilón	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67972	149	122	12-04-2019	13-05-2019	864368.9	432184.45	432184.45	432184.45	432184.45	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	3796165.6	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAM Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	93820	35	45	26-03-2019	23-07-2019	3796165.6	2524148.77	2524148.77	2524148.77	2524148.77	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2807151.99	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAI Tila	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94042	21	16	15-05-2019	30-08-2019	2807151.99	842145.6	842145.6	842145.6	842145.6	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	510360.54	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68494	36	32	15-02-2019	15-03-2019	510360.54	510360.54	254962.15	254962.15	254962.15	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	612232.01	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE LETI Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	94114	1	18	26-03-2019	24-05-2019	612232.01	612232.01	413844.2	413844.2	413844.2	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	854137.26	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TAM Tumbalá	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCI	94129	5	13	01-04-2019	30-05-2019	854137.26	854137.26	266988.52	266988.52	266988.52	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1747959.66	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE LA I Cachaotañ	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO O	94283	49	50	20-05-2019	20-08-2019	1747959.66	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1066416.29	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PUE Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68694	200	250	01-04-2019	31-07-2019	1066416.29	1066416.29	1066416.29	319924.89	319924.89	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1765372.36	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68705	230	213	15-03-2019	15-06-2019	1765372.36	1765372.36	1765372.36	1339941.08	1339941.08	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	7845161.29	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68723	1500	1500	01-01-2019	15-03-2019	7845161.29	7845161.29	7845161.29	3908080.65	3908080.65	En Ejecución	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1425079.74	{f}{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo														

2019	CHP190201!	Proyecto de	1219603.77	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50555	5529	5312	01-04-2019	31-05-2019	1219603.77	1219603.77	1219603.77	1219603.77	1219603.77	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	571143.12	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78285	328	246	02-05-2019	30-08-2019	571143.12	571143.12	571143.12	571143.12	571143.12	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	941580.47	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	78743	1173	1175	25-04-2019	26-07-2019	941580.47	941580.47	941580.47	941580.47	941580.47	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	757531.47	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Las Rosas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	54761	56	84	08-03-2019	15-06-2019	757531.47	757531.47	757531.47	757531.47	757531.47	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1313668.77	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55317	180	122	10-02-2019	10-03-2019	1313668.77	1313668.77	1313668.77	1313668.77	1313668.77	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	987117.52	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION Y AMP La Grandeza	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55422	204	210	25-07-2019	25-07-2019	987117.52	987117.52	987117.52	987117.52	987117.52	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1165777.68	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81632	1080	1008	13-04-2019	30-05-2019	1165777.68	1165777.68	1165777.68	1165777.68	1165777.68	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	53549.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DRE Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	56956	5385	5042	05-02-2019	08-02-2019	53549.15	53549.15	53549.15	53549.15	53549.15	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	691678.49	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE SISTEM Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	57714	5385	5042	01-03-2019	31-03-2019	691678.49	691678.49	691678.49	691678.49	691678.49	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	87293.72	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE SIET Altamirano	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57931	22	18	13-05-2019	13-06-2019	87293.72	87293.72	87293.72	87293.72	87293.72	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	190948.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED Socoltenango	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58432	16	16	07-05-2019	22-05-2019	190948.13	190948.13	190948.13	190948.13	190948.13	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	133612.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE AUI Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	59172	241	283	15-04-2019	29-04-2019	133612.15	133612.15	133612.15	133612.15	133612.15	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	394909.99	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TRE Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO A	61574	200	191	07-02-2019	11-02-2019	394909.99	394909.99	394909.99	394909.99	394909.99	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2613374	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88667	3108	2331	02-05-2019	30-08-2019	2613374	2613374	2613374	2613374	2613374	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1050738	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88711	1248	936	02-05-2019	30-08-2019	1050738	1050738	1050738	1050738	1050738	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	5314309.5	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88732	6312	4734	02-05-2019	30-08-2019	5314309.5	5314309.5	5314309.5	5314309.5	5314309.5	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	985898.55	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: INSTALACION DE ALUMI Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63778	948	997	25-03-2019	17-05-2019	985898.55	985898.55	985898.55	985898.55	985898.55	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	153941.16	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE BAR Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de l Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71083	280	295	04-02-2019	28-02-2019	153941.16	153941.16	153941.16	153941.16	153941.16	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	267926.8	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI Totolapa	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96843	25	25	16-05-2019	30-05-2019	267926.8	267926.8	267926.8	267926.8	267926.8	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	234273.67	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAW Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	99697	52	80	20-05-2019	31-05-2019	234273.67	234273.67	234273.67	234273.67	234273.67	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	292260.74	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE DRENA, Suchiapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99852	117	108	08-04-2019	22-04-2019	292260.74	292260.74	292260.74	292260.74	292260.74	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	170161.35	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUI Chiapala	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101588	125	125	05-05-2019	19-05-2019	170161.35	170161.35	170161.35	170161.35	170161.35	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	39212.46	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Ixtapa	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107001	3104	2982	04-03-2019	05-04-2019	39212.46	39212.46	39212.46	39212.46	39212.46	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2572341.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI Chajultenango	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	111267	75	70	04-04-2019	03-06-2019	2572341.06	2572341.06	2572341.06	2572341.06	2572341.06	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	2873990.37	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	4343	103	98	11-02-2019	10-06-2019	2873990.37	2873990.37	2873990.37	2873990.37	2873990.37	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	287399.03	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l Vivienda	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	19150	12	11	04-03-2019	02-05-2019	287399.03	287399.03	287399.03	287399.03	287399.03	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	739453.92	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE COLC San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21425	13	12	14-01-2019	14-03-2019	739453.92	739453.92	739453.92	739453.92	739453.92	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	440814.85	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22204	623	599	01-04-2019	10-07-2019	440814.85	440814.85	440814.85	440814.85	440814.85	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	137754.64	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22478	126	122	01-04-2019	30-05-2019	137754.64	137754.64	137754.64	137754.64	137754.64	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	349992.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22953	298	280	11-02-2019	22-02-2019	349992.17	349992.17	349992.17	349992.17	349992.17	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	372990.83	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAW Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22974	182	170	04-02-2019	01-03-2019	372990.83	372990.83	372990.83	372990.83	372990.83	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	60815.62	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23334	85	81	01-04-2019	30-05-2019	60815.62	60815.62	60815.62	60815.62	60815.62	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	220407.42	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23508	272	262	01-04-2019	30-05-2019	220407.42	220407.42	220407.42	220407.42	220407.42	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	822121.12	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	23555	583	662	01-03-2019	01-04-2019	822121.12	822121.12	822121.12	822121.12	822121.12	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	55531.64	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23618	32	31	01-04-2019	30-05-2019	55531.64	55531.64	55531.64	55531.64	55531.64	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	98124.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24370	614	630	01-03-2019	01-04-2019	98124.13	98124.13	98124.13	98124.13	98124.13	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	148512.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24415	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	148512.2	148512.2	148512.2	148512.2	148512.2	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	400452.54	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24591	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	400452.54	400452.54	400452.54	400452.54	400452.54	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	772845.73	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAL Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24926	256	200	18-02-2019	30-04-2019	772845.73	772845.73	772845.73	772845.73	772845.73	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	440747.68	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	HONORABLE CONCEJO MUNICI	25810	614	630	11-03-2019	11-04-2019	440747.68	440747.68	440747.68	440747.68	440747.68	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1163275.86	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED Altamirano	Proyecto de Inversión de l Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25920	45	70	19-03-2019	19-05-2019	1163275.86	1163275.86	1163275.86	1163275.86	1163275.86	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	197114.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26764	172	146	15-03-2019	15-06-2019	197114.88	197114.88	197114.88	197114.88	197114.88	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2340047.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Yajalón	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28640	142	142	26-03-2019	23-06-2019	2340047.58	2340047.58	2340047.58	2340047.58	2340047.58	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2901293.89	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCA Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	30929	9615	8755	01-02-2019	28-02-2019	2901293.89	2901293.89	2901293.89	2901293.89	2901293.89	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	358020.49	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	33483	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	358020.49	358020.49	358020.49	358020.49	358020.49	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	635019.96	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED Escuintla	Proyecto de Inversión de l Urbanización	MUNICIPAL	33510	4633	4058	25-02-2019	24-05-2019	635019.96	635019.96	635019.96	635019.96	635019.96	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	259896.35	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	33570	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	259896.35	259896.35	259896.35	259896.35	259896.35	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	132600.18	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	34487	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	132600.18	132600.18	132600.18	132600.18	132600.18	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	114036.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	34658	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	114036.15	114036.15	114036.15	114036.15	114036.15	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1087425.68	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Tonalá	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</												

2019	CHP190201!	Proyecto de	658711.49	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PUE Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO N	107983	203	198	14-01-2019	27-02-2019	658711.49	658711.49	658711.49	658711.49	658711.49	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	194377.04	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAL Itapapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108882	3104	2982	30-04-2019	24-06-2019	194377.04	194377.04	194377.04	194377.04	194377.04	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2427998.77	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE AYUNTAMIENTO N	109597	153	147	06-05-2019	19-06-2019	2427998.77	2427998.77	2427998.77	2427998.77	2427998.77	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1526747.68	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ixtapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	111174	0	122	01-01-2019	06-03-2019	1526747.68	1526747.68	1526747.68	1526747.68	1526747.68	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1229694.41	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED Ixtapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	111359	3104	2982	22-04-2019	26-07-2019	1229694.41	1229694.41	1229694.41	1229694.41	1229694.41	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	86437.17	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE AGI Larráinzar	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	116947	253	250	01-05-2019	30-05-2019	86437.17	86437.17	86437.17	86437.17	86437.17	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	402475.5	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4739	28	56	28-01-2019	28-02-2019	402475.5	402475.5	402475.5	402475.5	402475.5	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	770465.31	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Sunuapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7550	30	30	15-02-2019	15-05-2019	770465.31	770465.31	770465.31	770465.31	770465.31	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	934046.86	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TREI Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l	MUNICIPIO DE AMATENANGO I	14173	40	36	15-02-2019	15-05-2019	934046.86	934046.86	934046.86	934046.86	934046.86	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190101!	Proyecto de	862197.11	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DOC Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de l	MUNICIPIO DE AMATENANGO I	14456	39	29	15-02-2019	15-05-2019	862197.11	862197.11	862197.11	862197.11	862197.11	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1435510.15	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE CAI Osumacinta	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA	20838	335	316	04-02-2019	05-03-2019	1435510.15	1435510.15	1435510.15	1435510.15	1435510.15	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	440232.6	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	22859	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	440232.6	440232.6	440232.6	440232.6	440232.6	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	274371.68	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22954	276	270	11-02-2019	22-02-2019	274371.68	274371.68	274371.68	274371.68	274371.68	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1034281.4	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24450	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	1034281.4	1034281.4	1034281.4	1034281.4	1034281.4	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	442884.6	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24577	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	442884.6	442884.6	442884.6	442884.6	442884.6	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2633393.53	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: EQUIPAMIENTO DE LUM Chapultenango	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24701	1556	1463	09-01-2019	26-04-2019	2633393.53	2633393.53	2633393.53	2633393.53	2633393.53	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1636286.22	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24702	774	820	01-03-2019	01-04-2019	1636286.22	1636286.22	1636286.22	1636286.22	1636286.22	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	542006.76	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE UNI Altamirano	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25207	120	150	02-01-2019	31-01-2019	542006.76	542006.76	542006.76	542006.76	542006.76	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2674654.5	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26332	115	93	15-03-2019	15-06-2019	2674654.5	2674654.5	2674654.5	2674654.5	2674654.5	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	299676.41	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	33454	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	299676.41	299676.41	299676.41	299676.41	299676.41	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	748401.9	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Rayón	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	35742	50	41	27-02-2019	26-04-2019	748401.9	748401.9	748401.9	748401.9	748401.9	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	79560.11	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	37448	174	145	01-03-2019	01-04-2019	79560.11	79560.11	79560.11	79560.11	79560.11	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	306273.93	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE INS Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38426	130	120	01-02-2019	30-04-2019	306273.93	306273.93	306273.93	306273.93	306273.93	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	18564.03	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	39141	96	89	01-03-2019	01-04-2019	18564.03	18564.03	18564.03	18564.03	18564.03	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	289068.39	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	39157	130	149	01-03-2019	01-04-2019	289068.39	289068.39	289068.39	289068.39	289068.39	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1129840.41	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelhó	Proyecto de Inversión de l	GOBIERNO MUNICIPAL	39303	70	50	04-03-2019	03-05-2019	1129840.41	1129840.41	1129840.41	1129840.41	1129840.41	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	68952.09	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	39683	68	66	01-03-2019	01-04-2019	68952.09	68952.09	68952.09	68952.09	68952.09	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	577448.66	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REPLICACION DEL SISTEA Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39851	4843	4126	01-02-2019	30-04-2019	577448.66	577448.66	577448.66	577448.66	577448.66	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1220388.9	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REVESTIMIENTO DE CAI Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39876	91	86	01-02-2019	30-04-2019	1220388.9	1220388.9	1220388.9	1220388.9	1220388.9	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	596700.81	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41129	202	257	01-03-2019	01-04-2019	596700.81	596700.81	596700.81	596700.81	596700.81	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	47736.06	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41141	36	37	01-03-2019	01-04-2019	47736.06	47736.06	47736.06	47736.06	47736.06	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	480012.65	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41328	215	202	01-03-2019	01-04-2019	480012.65	480012.65	480012.65	480012.65	480012.65	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	92820.13	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41330	195	173	01-03-2019	01-04-2019	92820.13	92820.13	92820.13	92820.13	92820.13	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	220116.3	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41462	144	138	01-03-2019	01-04-2019	220116.3	220116.3	220116.3	220116.3	220116.3	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	98124.13	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41468	45	53	01-03-2019	01-04-2019	98124.13	98124.13	98124.13	98124.13	98124.13	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	87516.12	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	42063	37	33	01-03-2019	01-04-2019	87516.12	87516.12	87516.12	87516.12	87516.12	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	232340	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Ocoatepec	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42749	0	0	21-01-2019	04-02-2019	232340	232340	232340	232340	232340	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	874938.12	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE VIV Ochochuc	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	43690	326	312	12-03-2019	12-04-2019	874938.12	874938.12	874938.12	874938.12	874938.12	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1896008.16	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAB Sabanalila	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	71618	61	58	12-04-2019	28-06-2019	1896008.16	1896008.16	1896008.16	1896008.16	1896008.16	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	3789047.04	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77693	2176	1632	02-05-2019	30-08-2019	3789047.04	3789047.04	3789047.04	3789047.04	3789047.04	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	369153.48	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78216	212	159	02-05-2019	30-08-2019	369153.48	369153.48	369153.48	369153.48	369153.48	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2118586.27	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Tzimol	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	52747	470	380	11-03-2019	10-05-2019	2118586.27	2118586.27	2118586.27	2118586.27	2118586.27	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	296500	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE SIS Escuintla	Proyecto de Inversión de l	HONORABLE CONCEJO MUNICI	53691	61	50	15-04-2019	14-06-2019	296500	296500	296500	296500	296500	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	536902.1	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE PISC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54124	102	90	15-02-2019	15-03-2019	536902.1	536902.1	536902.1	536902.1	536902.1	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	440267.02	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Sunuapa	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80281	18	20	30-05-2019	30-07-2019	440267.02	440267.02	440267.02	440267.02	440267.02	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2204965.5	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO DE MATER Huixtán	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CC	80667	206	169	25-03-2019	23-04-2019	2204965.5	2204965.5	2204965.5	2204965.5	2204965.5	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2799582.74	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Las Rosas	Proyecto de Inversión de l	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	54737	407	609	25-02-2019	10-05-2019	2799582.74	2799582.74	2799582.74	2799582.74	2799582.74	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	1040527.98	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CAI Las Rosas	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	54762	180	270	27-03-2019	25-05-2019	1040527.98	1040527.98	1040527.98	1040527.98	1040527.98	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	192714.54	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de l	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81313	121	117	01-04-2019	15-04-2019	192714.54	192714.54	192714.54	192714.54	192714.54	Terminado	Validado avances	
2019	CHP190201!	Proyecto de	2603295.36	[f]	[ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I La Concordia	Proyecto de Inversión de l	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE LA CONCOI	64546	730	785	18-02-2019	25-05-2019	2603295.36	2603295.36					

2019	CHP190201!	Proyecto de	53040.07	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	35695	49	39	01-03-2019	01-04-2019	53040.07	53040.07	53040.07	53040.07	53040.07	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	82212.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	36292	82	74	01-03-2019	01-04-2019	82212.11	82212.11	82212.11	82212.11	82212.11	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	159120.22	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	36380	105	110	01-03-2019	01-04-2019	159120.22	159120.22	159120.22	159120.22	159120.22	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	95472.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	38625	341	346	01-03-2019	01-04-2019	95472.13	95472.13	95472.13	95472.13	95472.13	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	913110.77	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelhó	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	38794	87	88	04-03-2019	04-05-2019	913110.77	913110.77	913110.77	913110.77	913110.77	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1350265.4	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelhó	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39335	37	35	04-03-2019	04-05-2019	1350265.4	1350265.4	1350265.4	1350265.4	1350265.4	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	26520.04	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	39861	31	23	01-03-2019	01-04-2019	26520.04	26520.04	26520.04	26520.04	26520.04	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	50388.07	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	40552	25	28	01-03-2019	01-04-2019	50388.07	50388.07	50388.07	50388.07	50388.07	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	161772.22	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	40719	119	144	01-03-2019	01-04-2019	161772.22	161772.22	161772.22	161772.22	161772.22	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	469404.64	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41087	281	294	01-03-2019	01-04-2019	469404.64	469404.64	469404.64	469404.64	469404.64	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	673608.91	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41355	289	313	01-03-2019	01-04-2019	673608.91	673608.91	673608.91	673608.91	673608.91	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	26520.04	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41361	16	19	01-03-2019	01-04-2019	26520.04	26520.04	26520.04	26520.04	26520.04	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	204204.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41661	127	127	01-03-2019	01-04-2019	204204.28	204204.28	204204.28	204204.28	204204.28	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	137904.19	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41691	169	169	01-03-2019	01-04-2019	137904.19	137904.19	137904.19	137904.19	137904.19	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	45084.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	42029	68	71	01-03-2019	01-04-2019	45084.06	45084.06	45084.06	45084.06	45084.06	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	98124.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	42312	358	347	01-03-2019	01-04-2019	98124.13	98124.13	98124.13	98124.13	98124.13	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	13260.02	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	42700	12	10	01-03-2019	01-04-2019	13260.02	13260.02	13260.02	13260.02	13260.02	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	780088.57	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE REC Villa Comaliltán	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	49384	165	177	25-02-2019	05-04-2019	780088.57	780088.57	780088.57	780088.57	780088.57	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	617958.89	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76178	102	78	15-03-2019	20-04-2019	617958.89	617958.89	617958.89	617958.89	617958.89	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	564177.96	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78337	324	243	02-05-2019	30-08-2019	564177.96	564177.96	564177.96	564177.96	564177.96	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	4088548.92	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78570	2348	1761	02-05-2019	30-08-2019	4088548.92	4088548.92	4088548.92	4088548.92	4088548.92	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1723616.94	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE La Independencia	Proyecto de Inversión de l Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	79289	2802	2676	01-05-2019	31-05-2019	1723616.94	1723616.94	1723616.94	1723616.94	1723616.94	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	9290254.64	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO DE MATER Huixtán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CC	54357	869	711	14-03-2019	12-04-2019	9290254.64	9290254.64	9290254.64	9290254.64	9290254.64	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	421801.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE REC Huehuetán	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	54643	3287	3027	25-02-2019	24-04-2019	421801.15	421801.15	421801.15	421801.15	421801.15	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1400000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAJ Itcomitán	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59375	101	89	19-03-2019	19-06-2019	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	804447.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE ALU Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62414	1544	1508	19-03-2019	26-04-2019	804447.17	804447.17	804447.17	804447.17	804447.17	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	249213.5	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MEJORAMIENTO DE VIV Zinacantán	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88692	296	222	02-05-2019	30-08-2019	249213.5	249213.5	249213.5	249213.5	249213.5	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	290639.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE DRE Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63588	633	596	25-03-2019	10-05-2019	290639.28	290639.28	290639.28	290639.28	290639.28	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	642166.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CA Osumacinta	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OSUMACIN	90312	66	75	26-03-2019	25-04-2019	642166.71	642166.71	642166.71	642166.71	642166.71	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	711242.93	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DRE Osumacinta	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OSUMACIN	90474	1011	1012	01-05-2019	30-06-2019	711242.93	711242.93	711242.93	711242.93	711242.93	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	915587.4	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TCE Escuintla	Proyecto de Inversión de l Vivienda	MUNICIPAL	66061	34	32	01-04-2019	03-06-2019	915587.4	915587.4	915587.4	915587.4	915587.4	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	390033.12	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE LA RED Escuintla	Proyecto de Inversión de l Urbanización	MUNICIPAL	66673	40	36	08-04-2019	08-07-2019	390033.12	390033.12	390033.12	390033.12	390033.12	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	424664.69	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION DE CA Osumacinta	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OSUMACIN	97219	1021	1002	15-04-2019	30-04-2019	424664.69	424664.69	424664.69	424664.69	424664.69	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	665722.34	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACION CON C Unión Juárez	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO L	104820	52	49	18-03-2019	18-04-2019	665722.34	665722.34	665722.34	665722.34	665722.34	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	370989.32	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACION DE SISTEM Larránzar	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	118057	1149	1200	13-05-2019	15-07-2019	370989.32	370989.32	370989.32	370989.32	370989.32	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	3613334.9	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CA Sabanilla	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	8311	297	314	07-02-2019	09-05-2019	3613334.9	3613334.9	3613334.9	3613334.9	3613334.9	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	400372.35	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CA Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8395	85	117	18-02-2019	30-03-2019	400372.35	400372.35	400372.35	400372.35	400372.35	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	1225262.64	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TCE Larránzar	Proyecto de Inversión de l Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	17128	40	44	15-03-2019	15-06-2019	1225262.64	1225262.64	1225262.64	1225262.64	1225262.64	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	998000.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Amatengo del Valle	Proyecto de Inversión de l Urbanización	MUNICIPIO DE AMATENANGO L	19215	2467	2194	04-03-2019	02-05-2019	998000.2	998000.2	998000.2	998000.2	998000.2	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2143609.82	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CAN Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Educación	HONORABLE CONCEJO MUNICI	21290	3362	3313	28-01-2019	15-03-2019	2143609.82	2143609.82	2143609.82	2143609.82	2143609.82	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	66122.23	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCAC Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22566	44	43	01-04-2019	30-05-2019	66122.23	66122.23	66122.23	66122.23	66122.23	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	731952.99	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	22829	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	731952.99	731952.99	731952.99	731952.99	731952.99	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	517355.54	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAJ Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22957	537	500	04-02-2019	01-03-2019	517355.54	517355.54	517355.54	517355.54	517355.54	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	173101.87	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAJ Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22961	131	130	11-02-2019	18-02-2019	173101.87	173101.87	173101.87	173101.87	173101.87	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1830409.6	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TCE La Independencia	Proyecto de Inversión de l Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	23145	128	121	18-02-2019	18-03-2019	1830409.6	1830409.6	1830409.6	1830409.6	1830409.6	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	66122.23	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCAC Ixhuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23176	73	73	01-04-2019	30-05-2019	66122.23	66122.23	66122.23	66122.23	66122.23	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	132600.18	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	23476	47	53	01-03-2019	01-04-2019	132600.18	132600.18	132600.18	132600.18	132600.18	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	286416.39	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIV Ocxhc	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24431	52	37	01-03-2019	01-04-2019	286416.39	286416.39	286416.39	286416.39	286416.39	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2315211	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CUARTA SUR PAVIMENT OCcozacoatl de Espin	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	24563	125	116	04-03-2019	09-04-2019	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2081385.73	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REVESTIMIENTO DE CAL Palenque	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24571	252	220	15-02-2019	30-03-2019	208138						

2019	CHP190201!	Proyecto de	1500000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE EME Simojovel	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO C	98412	105	95	06-03-2019	30-06-2019	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1132923.76	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIH Chiapilla	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101613	53	52	13-05-2019	11-07-2019	1132923.76	1132923.76	1132923.76	1132923.76	1132923.76	1132923.76	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	470961.7	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Aldama	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	104476	21	18	01-03-2019	30-04-2019	470961.7	470961.7	470961.7	470961.7	470961.7	470961.7	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	451563.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Aldama	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	104609	21	18	01-05-2019	28-06-2019	451563.1	451563.1	451563.1	451563.1	451563.1	451563.1	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	522274.11	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Ixtapa	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108591	3104	2982	26-04-2019	28-06-2019	522274.11	522274.11	522274.11	522274.11	522274.11	522274.11	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	450040.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAI Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8181	85	125	11-02-2019	30-03-2019	450040.17	450040.17	450040.17	450040.17	450040.17	450040.17	Terminado	Validado avances
2019	CHP190101!	Proyecto de	2860681.25	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Pantepéc	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17414	522	500	15-02-2019	15-06-2019	2860681.25	2860681.25	2860681.25	2860681.25	2860681.25	2860681.25	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	592069.9	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CUA San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21433	10	10	15-01-2019	14-03-2019	592069.9	592069.9	592069.9	592069.9	592069.9	592069.9	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2908774.02	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIH San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21546	52	48	30-05-2019	30-05-2019	2908774.02	2908774.02	2908774.02	2908774.02	2908774.02	2908774.02	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	77668.52	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DEL SIS Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Educación	HONORABLE CONCEJO MUNICI	21979	1402	1357	11-03-2019	11-04-2019	77668.52	77668.52	77668.52	77668.52	77668.52	77668.52	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1192868.14	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE TAN Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	22013	46	42	11-03-2019	11-04-2019	1192868.14	1192868.14	1192868.14	1192868.14	1192868.14	1192868.14	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	406321.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE MUJI Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Urbanización	HONORABLE CONCEJO MUNICI	22613	614	630	11-03-2019	11-04-2019	406321.1	406321.1	406321.1	406321.1	406321.1	406321.1	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	915434.2	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE DOS Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Educación	HONORABLE CONCEJO MUNICI	22636	614	630	11-03-2019	30-04-2019	915434.2	915434.2	915434.2	915434.2	915434.2	915434.2	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	848641.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVC Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	22803	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	848641.15	848641.15	848641.15	848641.15	848641.15	848641.15	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	538356.73	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVC Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	22866	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	538356.73	538356.73	538356.73	538356.73	538356.73	538356.73	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	656083.01	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22946	280	266	11-02-2019	22-03-2019	656083.01	656083.01	656083.01	656083.01	656083.01	656083.01	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	348029.69	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22956	79	60	18-02-2019	04-03-2019	348029.69	348029.69	348029.69	348029.69	348029.69	348029.69	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	498926.61	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22966	101	100	11-02-2019	05-04-2019	498926.61	498926.61	498926.61	498926.61	498926.61	498926.61	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	110203.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCAC (khuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22979	189	192	01-04-2019	30-05-2019	110203.71	110203.71	110203.71	110203.71	110203.71	110203.71	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	66122.23	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO Y COLOCAC (khuatán	Proyecto de Inversión de l Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23295	45	43	01-04-2019	30-05-2019	66122.23	66122.23	66122.23	66122.23	66122.23	66122.23	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	861901.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	24692	326	312	01-03-2019	01-04-2019	861901.17	861901.17	861901.17	861901.17	861901.17	861901.17	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2192465.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAI Altamirano	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25160	2500	2150	02-01-2019	31-01-2019	2192465.88	2192465.88	2192465.88	2192465.88	2192465.88	2192465.88	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1703053.47	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE CAI Altamirano	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25299	408	560	02-01-2019	31-01-2019	1703053.47	1703053.47	1703053.47	1703053.47	1703053.47	1703053.47	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1500000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE LA I Altamirano	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25893	6000	4500	08-03-2019	08-03-2019	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	436023.77	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE TEC Ocosingo	Proyecto de Inversión de l Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26486	107	95	15-02-2019	15-03-2019	436023.77	436023.77	436023.77	436023.77	436023.77	436023.77	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	491087.08	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: AMPLIACIÓN DE LA RED Scolotenango	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28351	54	54	11-03-2019	10-05-2019	491087.08	491087.08	491087.08	491087.08	491087.08	491087.08	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1635611.01	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: PAVIMENTACIÓN DE CAI Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29661	461	478	01-03-2019	31-05-2019	1635611.01	1635611.01	1635611.01	1635611.01	1635611.01	1635611.01	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	966874.71	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SUMINISTRO DE MATER Yajalón	Proyecto de Inversión de l Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	30990	9615	8755	01-03-2019	10-03-2019	966874.71	966874.71	966874.71	966874.71	966874.71	966874.71	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2450000	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: MANTENIMIENTO DE CA Yajalón	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	30997	9615	8755	01-02-2019	31-03-2019	2450000	2450000	2450000	2450000	2450000	2450000	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	424320.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	33460	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	424320.58	424320.58	424320.58	424320.58	424320.58	424320.58	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	74256.1	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	34790	3362	3313	01-03-2019	01-04-2019	74256.1	74256.1	74256.1	74256.1	74256.1	74256.1	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	193338.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DE REL Tonalá	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35533	4228	2819	01-03-2019	30-04-2019	193338.06	193338.06	193338.06	193338.06	193338.06	193338.06	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	47736.06	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	36098	45	40	01-03-2019	01-04-2019	47736.06	47736.06	47736.06	47736.06	47736.06	47736.06	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	217464.3	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	37556	208	210	01-03-2019	01-04-2019	217464.3	217464.3	217464.3	217464.3	217464.3	217464.3	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1656924.12	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE COL Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38438	4158	3831	01-02-2019	30-04-2019	1656924.12	1656924.12	1656924.12	1656924.12	1656924.12	1656924.12	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	628524.85	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	38593	448	462	01-03-2019	01-04-2019	628524.85	628524.85	628524.85	628524.85	628524.85	628524.85	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	15912.02	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	39027	32	45	01-03-2019	01-04-2019	15912.02	15912.02	15912.02	15912.02	15912.02	15912.02	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	2325457.08	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA Pantelh	Proyecto de Inversión de l Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39096	96	97	04-03-2019	04-06-2019	2325457.08	2325457.08	2325457.08	2325457.08	2325457.08	2325457.08	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	5093448.86	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: APERTURA DE CAMINO I Altamirano	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39117	607	710	15-03-2019	15-05-2019	5093448.86	5093448.86	5093448.86	5093448.86	5093448.86	5093448.86	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	83865.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: REHABILITACION DEL SIS Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39855	319	305	01-02-2019	15-04-2019	83865.17	83865.17	83865.17	83865.17	83865.17	83865.17	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	1846740.74	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: EVESTIMIENTO DE CAMI Villa Corzo	Proyecto de Inversión de l Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39884	18	17	01-02-2019	30-04-2019	1846740.74	1846740.74	1846740.74	1846740.74	1846740.74	1846740.74	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	68952.09	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41322	32	56	01-03-2019	01-04-2019	68952.09	68952.09	68952.09	68952.09	68952.09	68952.09	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	95472.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	41812	103	106	01-03-2019	01-04-2019	95472.13	95472.13	95472.13	95472.13	95472.13	95472.13	Terminado	Validado avances
2019	CHP190201!	Proyecto de	124644.17	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:3: SISTEMAS ALTERNATIVO Oxcuch	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento	HONORABLE CONCEJO MUNICI	4190												