

DETALLE_P																				
ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECT	AVANCE_FINA	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	AVANCE_FINA	ESTATUS	FLUJO
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	APR_NOMBRE	ENTIDAD	ID_MUNICIP	MUNICIPIO_RESPONS/	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	CHP190201560220	Proyecto de inversión	500000	ESTUDIO Y PROYECTO P.	Chiapas	59	Ocosingo	Urbanización	0	0	8691	16-04-2019	31-08-2019	500000	500000	500000	149999.99	149999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201566131	Proyecto de inversión	2188000	MANTENIMIENTO DE VI.	Chiapas	89	Tapachula	Urbanización	0	0	320451	25-03-2019	26-06-2019	2188000	2188000	1458073.6	1458073.6	1458073.6	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201560232	Proyecto de inversión	500000	ESTUDIO Y PROYECTO P.	Chiapas	59	Ocosingo	Agua y saneamiento	0	0	8691	16-04-2019	31-08-2019	500000	500000	500000	149999.99	149999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201564407	Acción	1428000	SEGUIMIENTO Y EVALU	Chiapas	24	Chanal	Otros Proyectos	0	0	7008	01-01-2019	31-12-2019	1428000	1428000	612000	612000	612000	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201566909	Proyecto de inversión	300000	MANTENIMIENTO PREV	Chiapas	49	Larráinzar	Asistencia Social	0	0	20349	01-01-2019	31-12-2019	300000	300000	300000	49600	49600	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201566948	Proyecto de inversión	1300000	MANTENIMIENTO PREV	Chiapas	49	Larráinzar	Asistencia Social	0	0	20349	01-01-2019	31-12-2019	1300000	1300000	1300000	592820.32	592820.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201567091	Proyecto de inversión	3075518.66	TECNOLOGIAS, INFRAES	Chiapas	49	Larráinzar	Seguridad	0	0	20	01-01-2019	31-12-2019	3075518.66	3075518.66	3075518.66	796751.18	796751.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201560245	Proyecto de inversión	375234.67	ESTUDIO Y PROYECTO E	Chiapas	59	Ocosingo	Agua y saneamiento	0	0	2000	16-04-2019	31-08-2019	375234.67	375234.67	375234.67	187617.34	187617.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201565101	Adquisición	972175.44	REHABILITACIÓN DEL AL	Chiapas	51	Mapastepec	Urbanización	0	0	18291	08-03-2019	16-05-2019	972175.43	972175.43	972175.43	972175.43	972175.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201566381	Proyecto de inversión	800703.18	EQUIPAMIENTO URBAN	Chiapas	89	Tapachula	Urbanización	0	0	605	18-06-2019	16-08-2019	800703.18	800703.18	400351.59	400351.59	400351.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201560909	Proyecto de inversión	3520982.34	REHABILITACION DE UN	Chiapas	59	Ocosingo	Urbanización	0	0	1998	03-06-2019	03-09-2019	3520982.34	3520982.34	3520982.34	1056294.7	1056294.7	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201566492	Proyecto de inversión	2350041	PREVENCIÓN SOCIAL DE	Chiapas	49	Larráinzar	Seguridad	0	0	80	01-01-2019	31-12-2019	2350041	2350041	1088400	1088400	1088400	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201562898	Proyecto de inversión	2337079.72	REHABILITACION DE TEC	Chiapas	70	El Porvenir	Vivienda	0	0	360	15-05-2019	15-07-2019	2337079.72	2337079.72	2337079.72	2337079.72	2337079.72	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201564393	Adquisición	99528	ADQUISICIÓN DE RADIO	Chiapas	24	Chanal	Seguridad	3504	3504	0	01-03-2019	31-05-2019	99528	99528	99528	99528	99528	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201566149	Adquisición	5162047	Adquisición de camione	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Otros Proyectos	109315	100191	0	01-03-2019	30-04-2019	5162047	5162047	5162047	5162047	5162047	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201563118	Proyecto de inversión	1158472.35	REHABILITACION DE TEC	Chiapas	70	El Porvenir	Vivienda	0	0	156	15-05-2019	17-06-2019	1158472.35	1158472.35	1158472.35	1158472.35	1158472.35	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201567057	Proyecto de inversión	74126.86	SUMINISTRO DE INMOB	Chiapas	49	Larráinzar	Educación	0	0	353	01-06-2019	30-06-2019	74126.86	74126.86	74126.86	74126.86	74126.86	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201562800	Proyecto de inversión	3429934.93	REHABILITACION DE TEC	Chiapas	70	El Porvenir	Vivienda	0	0	372	15-05-2019	15-07-2019	3429934.93	3429934.93	3429934.93	3429934.93	3429934.93	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201562834	Proyecto de inversión	3765295.11	REHABILITACIO DE TECH	Chiapas	70	El Porvenir	Vivienda	0	0	580	15-05-2019	15-07-2019	3765295.11	3765295.11	3765295.11	3765295.11	3765295.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201564197	Acción	140000	ELABORACION DEL PLAN	Chiapas	24	Chanal	Otros Proyectos	5441	3504	0	04-03-2019	20-06-2019	140000	140000	140000	140000	140000	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201560955	Adquisición	313700	adquisición de unidad d	Chiapas	16	Catazajá	Transportes y vialidades	0	0	29000	20-05-2019	22-05-2019	313700	313700	313700	313700	313700	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201566574	Proyecto de inversión	701800	MANTENIMIENTO DE CA	Chiapas	49	Larráinzar	Urbanización	0	0	450	01-02-2019	28-02-2019	701800	701800	701800	701800	701800	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201562526	Proyecto de inversión	2447074.52	SUMINISTRO DE TINACC	Chiapas	70	El Porvenir	Agua y saneamiento	0	0	2320	02-05-2019	31-05-2019	2447074.52	2447074.52	2447074.52	2447074.52	2447074.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201562877	Proyecto de inversión	3116106.29	REHABILITACION DE TEC	Chiapas	70	El Porvenir	Vivienda	0	0	480	15-05-2019	15-07-2019	3116106.29	3116106.29	3116106.29	3116106.29	3116106.29	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201565064	Proyecto de inversión	305465.5	MANTENIMIENTO DE VI.	Chiapas	51	Mapastepec	Urbanización	22233	21680	0	11-03-2019	26-03-2019	305465.5	305465.5	305465.5	305465.5	305465.5	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201562725	Proyecto de inversión	3633096.8	EQUIPAMIENTO DE LUM	Chiapas	70	El Porvenir	Vivienda	0	0	1192	01-03-2019	30-04-2019	3633096.8	3633096.8	3633096.8	3633096.8	3633096.8	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	CHP190201562817	Proyecto de inversión	3618248.17	REHABILITACION DE TEC	Chiapas	70	El Porvenir	Vivienda	0	0	392	15-05-2019	15-07-2019	3618248.17	3618248.17	3618248.17	3618248.17	3618248.17	Terminado	Validado / Registrado avances