

SRFT-DESTINO DEL GASTO FORTAMUN SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PRO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO DETALLE_PRO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO DETALLE_PRO DETALLE_PRO DETALLE_PRO DETALLE_FDETALLE_FDETALLE_PRO DETALLE_PRO DETALLE_PRO DETALLE_PRO AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCE_FINA AVANCES_FISI FOTOS	ESTATUS	FLUJO
			CATEGORIA	MONTO_GLOI FUENTES_FINI NOMBRE	ENTIDAD_RES MUNICIPIO_R CLASIFICACION NUMERO_PRC MUJERES HOMBRES BENEFICIARIO GEOREFEREN FECHA_INICIO FECHA_TERMI RECAUDADO COMPROMETI DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICARPETA_FOTESTATUS		FLUJO
2022	2	CHP210302003026	Proyecto de in	115713.27 (ff1: {ciclo_rec: REHABILITACION DEL EDIFICIO D Chiapas	Comitán de D Seguridad 202101 0 0 141800 (geo1: {cve_m 01-09-2021 15-09-2021 115713.27 115713.27 115713.27 115713.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2003026/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202086440	Proyecto de in	984121.6 (ff1: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE CALLES (PII) Chiapas	La Concordia Urbanización FAFM 005 0 0 7641 (geo1: {cve_m 04-07-2022 04-07-2022 984121.6 984121.6 984121.6 492060.8 492060.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2086440/pro En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	CHP210402055820	Proyecto de in	879164.68 (ff1: {ciclo_rec: Mantenimiento de caminos rural Chiapas	La Concordia Urbanización 020-0020 0 0 273 (geo1: {cve_m 06-12-2021 21-01-2022 853343.62 853343.62 853343.62 853343.62 853343.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2055820/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP210402054203	Proyecto de in	853343.62 (ff1: {ciclo_rec: Mantenimiento de caminos rural Chiapas	La Concordia Transportes y 020-0019 0 0 186 (geo1: {cve_m 30-11-2021 21-01-2022 853343.62 853343.62 853343.62 853343.62 853343.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2054203/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210402055936	Proyecto de in	1480553.77 (ff1: {ciclo_rec: Mantenimiento de calles (Revest) Chiapas	La Concordia Urbanización 020-0022 0 0 2592 (geo1: {cve_m 03-01-2022 15-02-2022 1480553.77 1480553.77 1480553.77 1480553.77 1480553.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2055936/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210402055901	Proyecto de in	1106969.64 (ff1: {ciclo_rec: MANTENIMINETO DE CALLES (RE) Chiapas	La Concordia Urbanización 020-0021 0 0 1127 (geo1: {cve_m 27-12-2021 31-01-2022 1106969.64 1106969.64 1106969.64 1106969.64 1106969.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2055901/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210302002443	Proyecto de in	143837.36 (ff1: {ciclo_rec: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIV Chiapas	Ocosingo Agua y sanear 21002 0 0 2000 (geo1: {cve_m 23-04-2021 21-06-2021 71918.68 71918.68 71918.68 71918.68 71918.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2002443/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210302002582	Proyecto de in	346837.01 (ff1: {ciclo_rec: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIV Chiapas	Ocosingo Agua y sanear 21007 0 0 500 (geo1: {cve_m 23-04-2021 21-06-2021 173418.5 173418.5 173418.5 173418.5 173418.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2002582/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210302002530	Proyecto de in	145000 (ff1: {ciclo_rec: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIV Chiapas	Ocosingo Agua y sanear 21006 0 0 500 (geo1: {cve_m 23-04-2021 21-06-2021 72500 72500 72500 72500 72500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2002530/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210302002498	Proyecto de in	143837.36 (ff1: {ciclo_rec: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIV Chiapas	Ocosingo Agua y sanear 21003 0 0 1000 (geo1: {cve_m 23-04-2021 21-06-2021 71918.68 71918.68 71918.68 71918.68 71918.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2002498/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210302002590	Proyecto de in	203965.39 (ff1: {ciclo_rec: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIV Chiapas	Ocosingo Agua y sanear 21008 0 0 1000 (geo1: {cve_m 30-04-2021 28-06-2021 101982.7 101982.7 101982.7 101982.7 101982.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2002590/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210302002514	Proyecto de in	145000 (ff1: {ciclo_rec: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIV Chiapas	Ocosingo Agua y sanear 21004 0 0 1000 (geo1: {cve_m 23-04-2021 21-06-2021 72500 72500 72500 72500 72500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2002514/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210302002601	Proyecto de in	145000 (ff1: {ciclo_rec: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIV Chiapas	Ocosingo Agua y sanear 0 0 1000 (geo1: {cve_m 11-10-2021 11-10-2021 72500 72500 72500 72500 72500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2002601/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202088565	Proyecto de in	477085.82 (ff1: {ciclo_rec: Construcción de Muro de Conter Chiapas	San Juan Canc Urbanización 001 0 0 2415 (geo1: {cve_m 11-03-2022 15-05-2022 477085.82 477085.82 477085.82 376373.45 376373.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2088565/pro En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	CHP220202088573	Proyecto de in	268232.52 (ff1: {ciclo_rec: Rehabilitación de Puente de Han Chiapas	San Juan Canc Urbanización 002 0 0 417 (geo1: {cve_m 16-05-2022 30-05-2022 268232.52 268232.52 268232.52 268232.52 268232.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (2088573/pro Terminado	Validado / Registrado avances
2022	2	CHP210201943887	Proyecto de in	1598503.9 (ff1: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIE Chiapas	Socoltenango Urbanización famf 001 2021 2337 2326 0 (geo1: {cve_m 02-06-2021 30-08-2021 1198877.93 1198877.93 1198877.93 1198877.93 1198877.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (1943887/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP18180201139918	Proyecto de in	355299.62 (ff1: {ciclo_rec: Rehabilitación De Cancha De Usc Chiapas	Tzimol Educación 104-04-20 0 0 231 (geo1: {cve_m 05-03-2018 01-04-2018 355299.62 355299.62 355299.62 355299.62 355299.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: (1279245/pro Terminado	Validado avances