

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00130409274691	Pavimentación De Calles	123-03-0029	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2014	\$1,022,361	\$1,022,361	\$1,022,361	\$1,022,361	\$1,022,361	\$1,003,873	\$1,003,873	98.19	00	Metro Cuadrado	10,865	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.