

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CDP16160300748166	Rehabilitación De La Presidencia Municipal	104-GA-03	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1012 PAFEF			31-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPALIDAD MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	100.00	00	Otros	14,009	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REHABILITACION A LA MUNICIPALIDAD DE LA PRESIDENCIA Y SE NOMBRÓ COMO UN OMA, CONCLUIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA. Pase al siguiente nivel.