ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Fisico: Unidad de Medida	Avance Fisico: Programado Anual	Avance Fisico: Acumulado al Trimestre	Avance Fisico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS												**8,554,703**	**8,554,703**	**8,554,703**	**7,474,047**	**87.4%**	**0**	**0**		**1,234,563.96**	**1,129,173.15**	**91.5%**	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
136215	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**	70-OSTUACÁN	ANTONIO LEÓN	RURAL	062-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-		140,230	140,230	140,230	136,589	97.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	QUEDA UN SALDO DE $3,641.44 QUE CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DE LA RETENCIONES DE DICHA OBRA
136072	**REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	062-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS			100,411	100,411	100,411	97,728	97.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	QUEDA UN SALDO DE $2,683.39 QUE CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DE LAS RETENCIONES DE DICHA OBRA
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
136702	**PAVIMENTACIÓN DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRÁULICO**	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	062-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	-		1,998,120	1,998,120	1,998,120	1,946,481	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,801.30	1,801.30	100.0%	QUEDA UN SALDO DE $51,638.90 QUE CORRESPONDE PAGO PENDIENTE DE RETENCIONES DE DICHA OBRA
136454	**PAVIMENTACIÓN DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRÁULICO**	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	062-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	-		1,998,120	1,998,120	1,998,120	1,567,310	78.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,801.30	1,801.30	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SIN EMBARGO POR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO NO FUE POSIBLE
136343	**PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO**	70-OSTUACÁN	LAGUNA LA CAMPANA	RURAL	062-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			217,185	217,185	217,185	211,572	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	QUEDA SALDO DE $5,612.88 QUE CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DE RETENCIONES DE DICHA OBRA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACIÓN																							
136795	**AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA**	70-OSTUACÁN	LA PEÑA 1A. SECCIÓN	RURAL	062-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			1,780,318	1,780,318	1,780,318	1,607,700	90.3%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN EMBARGO POR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO NO FUE POSIBLE LIQUIDARLA AL CIERRE DEL EJERCICIO.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
136956	**CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS**	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	062-03-032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-		840,235	840,235	840,235	538,142	64.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	216.00	40.0%	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS DE 9X12 M2 EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE HABIAN CONCLUIDO DEBIDO A LA ENTRADA DE FRENTES FRIOS
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	RECONSTRUCCIÓN																							
119566	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO RURAL, TRAMO: OSTUACAN - COPANO 2DA. SECC.**	70-OSTUACÁN	COPANO 2A. SECCIÓN	RURAL	062-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-		250,000	250,000	250,000	243,508	97.4%	0	0	KILÓMETROS	0.01	0.01	100.0%	SALDO POR EJERCER DE $6491.88 CORRESPONDE A PAGO DE RETENCIONES POR ENTERAR
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							
	MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE																							
139433	**GASTOS INDIRECTOS**	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	062-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-		738,051	738,051	738,051	724,841	98.2%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	738,051.20	724,841.20	98.2%	LA OBRA QUEDA VALIDADO POR LA ADMINISTRACION SALIENTE, EN DONDE LA ADMINISTRACION ACTUAL EJERCE $724,841.20 CON SALDO PENDIENTE DE $2,625.00 DE
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																							
139132	**ASISTENCIA TECNICA**	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	062-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-		369,025	369,025	369,025	277,168	75.1%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	369,025.61	277,168.80	75.1%	DICHO PROYECTO FUE VALIDAD POR LA ADMINISTRACION SALIENTE EN LA CUAL LA ADMINISTRACION ACTUAL EJERCIO UN SALDO DE $35,000.00 CON SALDO PENDIENTE DE
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS																							
139734	**CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACIONES)**	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	062-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-		123,008	123,008	123,008	123,008	100.0%	0	0	ASESORÍA	123,008.54	123,008.54	100.0%	