ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Físico: Unidad de Medida	Avance Físico: Programado Anual	Avance Físico: Acumulado al Trimestre	Avance Físico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS												**26,434,275**	**24,574,625**	**24,574,625**	**24,574,625**	**100.0%**	**0**	**0**		**6,448.29**	**5,394.36**	**83.7%**	
	FISM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
46829	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO**	81-SABANILLA	EL VERGEL	RURAL	DOP/SO/FISM-020/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			934,354	783,761	783,761	783,761	100.0%	0	0	METRO LINEAL	443.00	443.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJERCIDA CON RECURSO DEL EJERCICIO DE 2012 A LA FECHA ESTA COCNLCUIDA FISICAMENTE Y QUEDA POR PAGAR EL FINIQUITO.
	MANTENIMIENTO																							
47231	**REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	81-SABANILLA	BASHIJA	RURAL	DOP/SO/FISM-051/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			715,663	715,663	715,663	715,663	100.0%	0	0	METRO LINEAL	496.40	496.40	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. Y A LA FECHA YA ESTA TERMINADA
47012	**REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	81-SABANILLA	SAN PEDRO	RURAL	DOP/SO/FISM-028/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			1,066,232	917,554	917,554	917,554	100.0%	0	0	METRO LINEAL	506.07	506.07	100.0%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RESURSOS DEL EJERCICIO 2012. HASTA LA FECHA YA FUE TERMINADA FISICAMENTE PERO FALTA POR PAGAR EL FINIQUITO DE OBRA.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
47834	**PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO**	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	DOP/SE/FISM-008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			1,533,234	1,533,234	1,533,234	1,533,234	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO Y FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012.
	MANTENIMIENTO																							
47800	**REHABILITACION DE 99 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO**	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/SE/FISM-007/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			905,816	905,816	905,816	905,816	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	99.00	99.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO Y FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
46756	**CONSTRUCCION CASA DE SALUD LA PROVIDENCIA**	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	DOP/SO/FISM-013/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			892,920	892,920	892,920	892,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.13	56.13	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012 Y ALA FECHA YA ESTA CONCLUIDA
46664	**CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD**	81-SABANILLA	ALEGRÍA	RURAL	DOP/SO/FISM-08/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			918,946	772,321	772,321	772,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.13	42.20	75.2%	ESTA OBRA ES CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012 Y AUN NO SE CONCLUYE POR QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO NO PERMITEN EL ACCESO DEL MATERIAL QUE SE NECESITA.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
121350	**ENMALLADO PERIMETRAL**	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	DOP/SE/FISM-009/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			588,559	588,559	588,559	588,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	236.80	236.80	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 Y A LA FECHA ESTA TOTALMENTE TERMINADA EN LO FISICO Y FINANCIERO AL 100%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
47588	**CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS RURAL DE 6.30X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA**	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	DOP/SH/FISM-003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			2,923,606	2,923,606	2,923,606	2,923,606	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. CONCLUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
47091	**CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA**	81-SABANILLA	ASUNCIÓN HUITIUPAN	RURAL	DOP/SH/FISM-039/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			4,710,367	3,697,386	3,697,386	3,697,386	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	40.00	80.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012. HASTA LA FECHA NO ESTA CONCLUIDA POR PROBLEMAS CON EL ACCESO A LA LOC. ASUNCION HUITIUPAN.
	MEJORAMIENTO																							
121432	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	12 DE OCTUBRE	RURAL	CDRP/FISM-1,251/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			29,795	15,681	15,681	15,681	100.0%	0	0	PIEZA	190.00	100.00	52.6%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $14,113.80(CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS 80/100 M.N.). POR
121406	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	CDRP/FISM-1,240/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			112,910	75,273	75,273	75,273	100.0%	0	0	PIEZA	720.00	480.00	66.7%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $37,636.79(TREINTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.). POR CONFLICTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD YA NO SE TERMINO
121374	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	CERRO DE NAVA	RURAL	CDRP/FISM-1,222/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			97,228	76,841	76,841	76,841	100.0%	0	0	PIEZA	620.00	490.00	79.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $20,386.59 (VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100
121481	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	CDRP/FISM-1,269/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			48,614	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA DEBIO SER EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. POR CONFLICTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO. QUEDANDO TODO EL
121525	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	EL PRIMOR	RURAL	CDRP/FISM-1,472/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			10,977	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA DEBIO SER EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. POR CONFLICTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD NO SE PUDO EJECUTAR EL PROYECTO. POR LO QUE EL
121449	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	CDRP/FISM-1,258/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			90,955	78,409	78,409	78,409	100.0%	0	0	PIEZA	580.00	500.00	86.2%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $12,545.60(DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 60/100 M.N.). POR CONFLICTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD YA NO SE TERMINO EJECUTAR EL
121506	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	GUADALUPE PORTUGAL	RURAL	CDRP/FISM-1,432/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			40,773	20,386	20,386	20,386	100.0%	0	0	PIEZA	260.00	130.00	50.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $20,386.60(VEINTE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.). POR CONFLICTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD YA NO SE TERMINO EJECUTAR EL
121442	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	SAN RAFAEL	RURAL	CDRP/FISM-1,254/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			26,659	15,681	15,681	15,681	100.0%	0	0	PIEZA	170.00	100.00	58.8%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $10,977.41(DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.). POR CONFLICTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD YA NO SE TERMINO EJECUTAR EL
121386	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	SHUSHUPÁ	RURAL	CDRP/FISM-1,227/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			58,023	56,455	56,455	56,455	100.0%	0	0	PIEZA	370.00	360.00	97.3%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $1,568.20(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 2/100 M.N.).
121420	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	81-SABANILLA	UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	CDRP/FISM-1,242/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			174,070	130,160	130,160	130,160	100.0%	0	0	PIEZA	1,110.00	830.00	74.8%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $43,909.60(CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.). POR CONFLICTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD YA NO SE TERMINO
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	MANTENIMIENTO																							
47758	**APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 2+040 AL KM 2+800**	81-SABANILLA	CERRO BLANCO	RURAL	DOP/UB/FISM-006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			2,042,245	2,042,245	2,042,245	2,042,245	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.76	0.76	100.0%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO Y FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012.
47183	**REHABILITACION DE CAMINO RURAL ATOYAC NAYLUM-CRISTOBAL COLON**	81-SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	RURAL	DOP/UB/FISM-049/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			1,497,216	1,352,955	1,352,955	1,352,955	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. A LA FECHA ESTA TERMINADA FISICAMENTE PERO FALTA POR PAGAR EL FINIQUITO.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
47664	**CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO**	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	DOP/UB/FISM-005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			732,067	732,067	732,067	732,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	60.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012.
	PUENTES VEHICULARES																							
47354	**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 70.0 M DE LONGITUD 4.60 M DE CALZADA Y 1.0 DE BANQUETA AMBOS LADOS EN EL TRAMO CARRETERO 1+200 AL KM 1+270 DEL CAMINO SAN PATRICIO-UNION HIDALGO**	81-SABANILLA	UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	DOP/UB/FISM-052/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			2,631,370	2,629,500	2,629,500	2,629,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. A LA FECHA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $1,852.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).
	AMPLIACIÓN																							
47443	**PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SAN PATRICIO MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS**	81-SABANILLA	UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	DOP/UB/FISM-053/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			348,580	348,580	348,580	348,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. MISMA QUE YA FUE CONCLUIDA AL 100% EN LO FISICO COMO EN LO FINANCIERO. NOTA:EN TIPO DE GASTOS SE ANOTO CAMINOS RURALES RUBRO DEL GASTO PUENTES VEHICULARES Y DESTINO DEL
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																							
121556	**GASTOS INDIRECTOS**	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			3,127,484	3,093,960	3,093,960	3,093,960	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $33,524.16 (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS																							
121596	**ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012. EN EL APARTADO DE AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE UTILIZA METROS CUADRADOS POR QUE ES
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																							
121571	**ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO**	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS			75,612	75,612	75,612	75,612	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012