FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Fisico: Unidad de Medida	Avance Fisico: Programado Anual	Avance Fisico: Acumulado al Trimestre	Avance Fisico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	7-CHIAPAS RECURSO 2007																							
	APORTACIONES FEDERALES (178 REGISTROS)																							
	FAIS												432,121,288	414,400,182	422,580,703	261,960,309	63%	0	0		17,997	6,764	38%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
55489	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			52,977	45,966	52,977	33,939	74%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN DENTRO DEL PROYECTO EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAPELERIA, COMBUSTIBLE Y EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS
55601	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	KDQ019424B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	13,322	1%	0	0	PIEZA	1,254	0	0%	EL PROYECTO "DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE TINACOS", EJECUTADO POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS, TIENE PROGRAMADO LA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE 1,254 PIEZAS DE TINACOS, CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1,150 LITROS CADA UNO, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A 1,254 FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO. A LA FECHA SE TERMINO EL PROCESO DE LICITACION PARA LA ADQUISICIONES DE LOS MATERIALES, SE ESPERA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LOS PROVEEDORES EL CALENDARIO DE ENTREGA DE MATERIALES. POR TAL MOTIVO NO SE MANIFIESTA AVANCE FISICO, EN EL PROYECTO. Y SE ENCUENTRA A NIVEL COBERTURA ESTATAL DEBIDO QUE NO SE TIENE BIEN DEFINIDAS LAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS A BENEFICIAR.
11031	PROGRAMA: &POYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2S400OBD17437B070000	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			25,000,000	21,722,704	25,000,000	19,433,911	89%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	220	174	79%	ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS METAS: 220 KM DE CONSERVACION Y 680 KM. DE RECONSTRUCCION. EL DE 680 TIENE UN AVANCE DE 176.8 KILOMETROS.
36488	PROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA ALIANZA CONTIGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA			5,226,179	5,226,179	0	0	0%	0	0	PROYECTO	44	0	0%	PROYECTO QUE SE AUTORIZO CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LA QUE EN SU TOTALIDAD CUENTA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS Y DONDE SE REALIZARAN LAS METAS PROGRAMADAS CON EL TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO
30526	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	RURAL	KED017437B001001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			1,800,000	1,800,000	1,800,000	405,739	23%	0	0	OBRA	1	0	22%	
30962	PROYECTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	110-SAN LUCAS	SAN LUCAS	RURAL	KED017437B003110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
21825	CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO 2A. ETAPA	14-EL BOSQUE	CONGREGACION TRINIDAD	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,890	1,890	100%	
28701	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-COAPILLA	COAPILLA	RURAL	KDD017437B001018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			8,854,222	7,968,800	8,854,222	2,728,579	34%	0	0	OBRA	1	0	30%	
28858	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-COAPILLA	COAPILLA	RURAL	KDD017437B001018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			8,854,222	7,968,800	8,854,222	2,728,579	34%	0	0	OBRA	1	0	34%	
28924	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-COAPILLA	COAPILLA	RURAL	KDD017437B001018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			8,854,222	7,968,800	8,854,222	2,728,579	34%	0	0	OBRA	1	0	34%	
28811	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2-ACALA	LAS GRUTAS	RURAL	KDD017437B002002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			13,907,496	10,662,413	13,907,496	6,413,090	60%	0	0	OBRA	1	1	60%	
28970	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "LAS GRUTAS"	2-ACALA	LAS GRUTAS	RURAL	KDD017437B002002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			13,907,496	10,662,413	13,907,496	6,413,090	60%	0	0	OBRA	1	1	60%	
55579	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	23-CHAMULA	B YUTMOKTIK YAALTEM	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			235,298	235,298	235,289	124,454	53%	0	0	OBRA	1	1	80%	SE LLEVA EL 80% EN GENERAL; DONDE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE EXCAVACION Y YA FUERON ENTREGADOS EN UN 90% LOS MATERIALES, CON RELACION AL AVANCE FINANCIERO SE LLEVA UN 52.9% EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.
55654	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	23-CHAMULA	TAQUITE	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			235,289	235,289	235,289	124,454	53%	0	0	OBRA	1	1	80%	SE LLEVA UN 80% EN AVANCE GENERAL; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION Y YA FUERON ENTREGADOS EN UN 90% LOS MATERIALES CON RELACIÓN AL AVANCE FINANCIERO SE LLEVA UN 52.9% EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, Y EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.
29946	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	RURAL	KED017437B006027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
55698	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	49-LARRAINZAR	STENLEJOSOTETIC	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			235,289	235,289	235,289	124,454	53%	0	0	OBRA	1	0	30%	SE LLEVA UN 30% EN AVANCE GENERAL; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION Y YA FUERON ENTREGADOS EN UN 90% LOS MATERIALES CON RELACIÓN AL AVANCE FINANCIERO SE LLEVA UN 52.9% EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, Y EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.
30593	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	52-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	RURAL	KED017437B002052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			2,948,165	2,948,165	2,948,165	581,418	20%	0	0	OBRA	1	0	19%	
29066	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MOTOZINTLA	LA LIBERTAD	RURAL	KDD017437B004057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
21053	PROYECTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	69-PUJUAPAN	PUJUAPAN	RURAL	KED017437B005069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
55421	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	7-AMATENANGO DEL VALLE	SAN ANTONIO BUENA VISTA	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			235,289	235,289	235,289	124,454	53%	0	0	OBRA	1	1	70%	SE LLEVA EL 70% YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION Y YA FUERON ENTREGADOS EN UN 90% LOS MATERIALES CON RELACIÓN AL AVANCE FINANCIERO LLEVA EL 52.9% EN CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS, Y EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.
55735	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	75-LAS ROSAS	LAS GUAYABITAS	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			235,289	235,289	235,289	124,454	53%	0	0	OBRA	1	1	95%	SE LLEVA UN 95% EN AVANCE GENERAL, QUEDANDO PENDIENTE LA INSTALACION DE TUBERIA Y COLOCACION DE MEMBRANAS. BENEFICIANDO A 330 PERSONAS. CON RELACIÓN AL AVANCE FINANCIERO SE LLEVA UN 52.9% EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, Y EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.
55803	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	78-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	CRUZ CANTULAN	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			235,289	235,289	235,289	124,454	53%	0	0	OBRA	1	0	30%	SE LLEVA UN 30% EN AVANCE GENERAL; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION Y YA FUERON ENTREGADOS EN UN 90% LOS MATERIALES CON RELACIÓN AL AVANCE FINANCIERO SE LLEVA UN 52.9% EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, Y EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.
55834	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	78-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SELVA NATIVIDAD	RURAL	KDQ019424B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS			235,289	235,289	235,289	124,454	53%	0	0	OBRA	1	1	90%	LLEVA UN AVANCE GENERAL DEL 90% Y UNICAMENTE ESTA EN ESPERA DE LA MEMBRANA. SE HAN BENEFICIADO A 315 PERSONAS. CON RELACIÓN AL AVANCE FINANCIERO SE LLEVA UN 52.9% EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, Y EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.
31002	PROYECTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	8-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO LA PAZ	RURAL	KED017437B004008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
61676	APERTURA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	CANTON TIRO SEGURO	RURAL	089U801010130436100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			424,693	424,693	424,693	212,346	50%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	0	79%	AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.

61015	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS	URBANO	0895D0010030 2561000GA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			421,788	421,788	421,788	282,121	67%	0	0	METRO LINEAL	1,134	1,078	95%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO FISICA Y FINANCIERAMENTE A SEPTIEMBRE 2007.
61165	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03	89-TAPACHULA	POBLADO LA CIGUEÑA	URBANO	0895E0030030 3661000GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			326,405	326,405	326,405	163,202	50%	0	0	METRO LINEAL	100	60	60%	AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
61364	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	URBANO	0895G0200030 0661000GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			407,567	407,567	407,567	321,519	79%	0	0	OTROS	6	0	0%	AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA EJECUTANDOSE AL 95%.
61579	TECHADO DE PLAZA CIVICA (CBTIS NO.88 CLAVE:07DCT0088V), 01	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	URBANO	0895J0104030 6061000GA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			592,973	592,973	592,973	296,487	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,280	512	40%	AVANCE FISICO FINANCIERO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA. SEPTIEMBRE 2007.
29118	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	KDD174378D0 5093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			5,101,270	5,101,270	5,101,270	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
28779	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)	97-TONALÁ	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	KDD174378D0 3097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			164,552	164,552	164,552	128,457	78%	0	0	OBRA	1	1	78%	
29012	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)	97-TONALÁ	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	KDD174378D0 3097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			164,552	164,522	164,552	128,457	78%	0	0	OBRA	1	1	78%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
18866	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL MENSJURA-TAKINUKUM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+460, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+460	100-TUMBALÁ	VARIAS	RURAL	25400OBD194 37D010100	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			363,854	363,854	363,854	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16618	CAMINO: AEROPUERTO - ESC. VETERINARIA-EJIDO EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100 (T.A.)	101-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	25400OBD174 378008101	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,744,616	1,744,616	1,744,616	1,734,206	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16541	CAMINO: TUXTLA-PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 40+000 (T.A.)	101-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	25400OBD174 378004101	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	988,485	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24763	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	105-UNIÓN JUÁREZ	EJIDO TALQUIAN	RURAL	10555E0701030 036100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	294	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FISE, EN APORTACIONES IGUALES DE $ 250,000.00 POR CADA FONDO, SUMANDO UN TOTAL PARA LA OBRA DE $ 500,000.00, SOLO QUE SE ESTA INFORMANDO POR SEPARADO DE ACUERDO A LA VERTIENTE DEL RECURSO. LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES DEL FISE NO SE HA UTILIZADO AUN, POR TAL RAZON NO SE REPORTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO. DEL TOTAL DE LAS METAS QUE ES POR 587.52 METROS CUADRADOS, SE DIVIDO EN DOS QUEDANDO 293.76 METROS CUADRADOS A EJECUTAR CON CADA FONDO.
26541	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	105-UNIÓN JUÁREZ	EJIDO DESENLACE	RURAL	105U80401030 146100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			906,217	906,217	906,217	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FISE, POR UN IMPORTE DE $ 906,217.10 POR CADA FONDO, SUMANDO UN TOTAL DE $ 1,812,434.20. DE IGUAL MANERA LA META QUE ES DE 0.630 KILOMETROS LINEALES SE DIVIDIO EN DOS, QUEDANDO PARA EJECUTAR 0.315 METROS LINEALES POR CADA FONDO, LOS CUALES SE ESTAN INFORMANDO POR SEPARADO DE ACUERDO AL ORIGEN DEL RECURSO.
25721	PAVIMENTACION DE CAMINO 0.625 KM DE CAMINO (POBLADO SAN JOSE, EJIDO DESENLACE Y CANTON SAN ISIDRO)	105-UNIÓN JUÁREZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	105U80401030 026100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			906,397	906,397	906,397	543,522	60%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	58%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UN MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FISE, POR UN MONTO TOTAL DE $ 1,812,794.60 DE LOS QUE CADA FONDO ESTA APORTANDO $ 906,397.30. DE IGUAL MANERA LAS METAS QUE ES POR 0.63 KILOMETROS SE DIVIDIO EN DOS, PARA QUE CON CADA FONDO DE EJECUTE 0.315 KILOMETROS.
16678	CAMINO: PASO POR VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+800 (T.A.)	106-VENUSTIANO CARRANZA	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378011106	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,637,463	1,637,463	1,637,463	1,584,865	97%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16120	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LAJA TENDIDA - PARAÍSO DEL GIRJALVA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 12+000	106-VENUSTIANO CARRANZA	VARIAS	RURAL	25400OBD194 37D026106	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			2,502,473	2,502,473	2,502,473	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	3	24%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
17502	CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA - VALDIVIA, TRAMO: KM. 47+000 - KM. 145+300 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378038107	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			5,552,426	5,552,426	5,552,426	5,526,328	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	98	98	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17542	CAMINO:VILLACORZO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378040107	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,308,543	1,308,543	1,308,543	1,290,927	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17615	RAMAL A JERICO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378043107	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	914,791	91%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17572	RAMAL A VALLEMORELOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+100 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378041107	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,299,020	1,299,020	1,299,020	1,279,702	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17467	CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 30+000 - KM. 51+200 (T.A.)	108-VILLAFLORES	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378036108	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			3,299,887	3,299,887	3,299,887	3,261,375	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17491	CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 40+000 - KM. 76+500 (T.A.)	108-VILLAFLORES	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378037108	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			4,352,248	4,352,248	4,352,248	3,734,397	86%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	37	33	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17521	CAMINO:VILLAFLORES - VILLA HIDALGO - I. ZARAGOZA - EL PARRAL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 42+000 (T.A.)	108-VILLAFLORES	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378039108	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	968,040	97%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	42	42	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18959	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (YAJALÓN - TULAQUIL) - CALVARIO LAS DELICIAS, TRAMO DEL 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500	109-YAJALÓN	VARIOS	RURAL	25400OBD194 37D008109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			305,249	305,249	305,249	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	10%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18899	CAMINO: E.C. (FRA. COMALAPA-CHICOMUSELO)-BELLAVISTA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+000 (T.A)	11-BELLA VISTA	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378033011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	990,034	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	32	32	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19611	CAMINO: E.C. (FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO) - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+000, SUBTRAMO: KM. 22+000 - KM. 25+000	11-BELLA VISTA	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378076011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			15,009,022	15,009,022	15,009,022	13,562,583	90%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	
18929	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TZUNJOK-ONILTIC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	112-SAN JUAN CANCUC	VARIAS	RURAL	25400OBD194 37D006112	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			2,312,515	2,312,515	2,312,515	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	0	5%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
10730	CONSTR. DEL CAM.E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL - E.C. FRONTERIZA DEL SUR	116-MARQUÉS DE COMILLAS	VARIAS	RURAL	25400OBD194 37D030116	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			5,957,520	5,957,520	5,957,520	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	2	13%	EL TRAMO: KM 0+000 AL KM 70+000, SUBTRAMO DEL KM. 39+880=39+000 AL KM. 47+000 Y DEL SUBTRAMO DEL KM. 70+000 AL KM 62+000. OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16289	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL COPAL-EJIDO AJILÓ,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700	13-BOCHIL	VARIOS	RURAL	25400OBD194 37D013013	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			819,482	819,482	819,482	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	1	14%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18158	CAMINO: E.C. (CATE - SIMOJOVEL) - LOS PLATANOS, TRAMO: KM. 0+000-KM. 6+500 (T.A.)	14-EL BOSQUE	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378058014	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓND DE CAMINOS			2,350,627	2,350,627	2,350,627	2,208,898	94%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18291	CAMINO: E.C. (CATE-SIMOJOVEL)-SAN PEDRO NISHTALUCUM. TRAMO: KM. 0+000-KM. 4+100 (T.A.)	14-EL BOSQUE	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378059014	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,200,000	1,200,000	1,200,000	986,084	82%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16299	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CINTALAPA - CAL Y MAYOR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 52+000, SUBTRAMO DEL 5+000+0+000 AL KM. 10+700+5+700	17-CINTALAPA	VARIAS	RURAL	25400OBD194 37D014017	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,407,000	1,407,000	1,407,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	1	20%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16693	RAMAL A VILLAMORELOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800 (T.A.)	17-CINTALAPA	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378012017	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	804,422	80%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
57115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO SAN JUAN	URBANO	SG0102000606 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			477,013	477,013	477,013	477,013	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN UN POSTE DE CONCRETO 11-500/2, 11 REGISTROS DE 0.33X0.33 METROS, 19 REGISTRO DE BAJA TENSION, 5 REGISTROS RMBT-3 ALTA TENSION, 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA. TIPO PEDESTAL IB
57378	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA CHITIJA	RURAL	SG0202000566 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			607,570	607,570	607,570	607,570	100%	0	0	OTROS	27	27	100%	AMPLIACION DE 1,646.00 M.L. DE LINEA Y 1,698.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 POSTES DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES DE 5KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA
57214	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE SAN RAMON	RURAL	SG0202000556 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			58,230	58,230	58,230	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	AMPLIACION DE 180.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO (2P/C DE 11-700 T 1 PC DE 9-400) Y UN TRANSFORMADOR
57447	AMPLIACION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	SG0202000655 10001009	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			365,236	365,236	365,236	182,618	50%	0	0	OTROS	20	14	70%	AMPLIACION DE 673 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 POSTES DE CONCRETO REFORZADO, 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA
17036	CAMINO: COMITAN-LA MESILLA-PUJILTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.)	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378027019	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,994,832	1,994,832	1,994,832	1,966,818	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	57	57	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17057	CAMINO: COMITAN-LAS MARGARITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.)	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	VARIAS	RURAL	25400OBD174 378028019	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	985,516	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
62465	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA LAGUNA CHAMULA	RURAL	SJ0000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,535	125,535	125,535	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA
62023	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. "ANGEL ALBINO CORZO"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	SJ0101003196 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,535	125,535	125,535	62,768	50%	0	0	OTROS	1	1	55%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO, SECCION 15X20X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADO

60036	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. "MIGUEL HIDALGO"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA	RURAL	SJ0101001176 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	125,535	125,535	125,535	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 Y LOSA DE CONCRETO ARMADA.
56338	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "JOSE PANTALEON DOMINGUEZ"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO MARIANO N RUIZ	URBANO	SJ0102000226 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	58,530	58,530	58,530	29,265	50%	0	0	METRO LINEAL	60	38	63%	CONSTRUCCION DE 60 M.L. DE BARDA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN APLANADO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA
62093	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA NO. 438	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE	RURAL	SJ0103001236 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	165,000	165,000	165,000	82,503	50%	0	0	METRO LINEAL	172	92	54%	CONSTRUCCION DE BASE PERIMETRAL A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO FC0200 KG/CM2 MURO DE BLOCK HUECO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA EN PROPO. 1:2:6
57005	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	TG0102000696 2000212	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	149,231	149,231	149,231	0	0%	0	0	HECTAREA	15	0	0%	SE CONSTRUIRAN 1.000.00 M.L. DE CANAL DE RIEGO REVESTIDO CON CONCRETO HIDRAULICO QUE BENEFICIARA A 15 HAS. DE GRANOS BASICOS Y HORTALIZAS DE 30 PRODUCTORES DEL EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA, SE ADQUIRIRAN LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROCESO DE FIRME DE CONCRETO ACABADO Y PULIDO DE 10 CMS. DE ESPESOR.
56902	CONSTRUCCION DE CASA MEDICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA LAGUNA LARGA	RURAL	SO0100000156 1000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	159,250	159,250	159,250	0	0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	60%	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO Y LOSA DE CONCRETO.
62482	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. DEL EDO. "BENITO JUAREZ"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA SABINAL	RURAL	SJ000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	56,135	56,135	56,135	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BENITO JUAREZ" DE LA RANCHERIA CHICHIMA SABINAL.
61085	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	SJ0102001186 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	125,538	125,538	125,538	62,788	50%	0	0	OTROS	1	1	50%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADA.
57320	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA CAMINO BLANCO	RURAL	SG0201000576 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	132,905	132,905	132,905	66,452	50%	0	0	OTROS	8	5	63%	CONSTRUCCION DE 413 M.L. DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTES DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR.
56686	EAMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA MORELIA STA MARIA	RURAL	SG0202000536 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	82,584	82,584	82,584	41,292	50%	0	0	OTROS	1	1	65%	AMPLIACION DE 180.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUIDOR DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (1 PC 13-600, 1 PC PC 11-500 Y 2 PC 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 13200Y/7620-220/127 VOLTS
56443	ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUAN ESCUTIA"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA TIERRA BLANCA	RURAL	SJ0102000476 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	36,467	36,467	36,467	0	0%	0	0	METRO LINEAL	209	0	0%	ENMALLADO PERIMETRAL CONSISTENTE EN INSTALACION DE 209.2724 M.L. DE MALLA CICLON, POSTES DE LINEA, POSTES ESQUINEROS, ALAMBRE LISO, 5 HILOS DE ALAMBRE FIJADO A ESPADAS
54403	ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URBANA "RICARDO FLORES MAGON"	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO DE CANDELARIA	URBANO	SJ0102000486 1000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	13,549	13,549	13,549	0	0%	0	0	METRO LINEAL	84	0	0%	COLOCACION DE 83.70 M.L. DE ENMALLADO CICLON DE 55X55 MM Y BASE DE CONCRETO
59384	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA CAJCAM	RURAL	UB0402000176 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	909,111	909,111	909,111	817,346	90%	0	0	KILÓMETRO CUADRADO	1	1	83%	PAVIMENTACION DE 7,200.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR ACIMPACTADA AL 95%.
54293	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA EL OCOTE	RURAL	UB0402000246 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	589,162	589,162	589,162	204,581	50%	0	0	OTROS	1	1	69%	PAVIMENTACION DE 800 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.
59842	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE CHICHIMA	RURAL	UB0402000586 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD FEDERAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	468,154	468,154	468,154	234,077	50%	0	0	KILÓMETRO CUADRADO	1	0	40%	PAVIMENTACION DE 3,000.00 M2 DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO INCLUYE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95%.
59146	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA LOS RIEGOS	RURAL	UB0402000116 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,262,088	1,262,088	1,262,088	1,007,484	80%	0	0	OTROS	11	10	84%	PAVIMENTACION DE 11,275.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
59539	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA SR DEL POZO	RURAL	UB0402000036 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	731,965	731,965	731,965	604,342	83%	0	0	OTROS	1	1	78%	PAVIMENTACION DE CAMINO 1.00 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR DE 6.00 CMS INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%, CONSTRUCCION DE 600 MTS. DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y UNA OBREA DE DRENAJE.
58853	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	SC0100000856 1000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	617,500	617,500	617,500	308,750	50%	0	0	POZOS	1	1	50%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUB-TERRANEAS, PROFUNDIDAD DE 200 METROS Y ADEME DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO.
58664	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BIENES COMUNALES QUIJA	RURAL	SG0203000746 1000109	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	931,352	931,352	931,352	801,318	86%	0	0	OTROS	61	49	80%	REHABILITACIÓN Y AMPLIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
16771	CAMINO: E.C. (LAS LIMAS-ANGOSTURA) - ACALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000(T.A.)	2-ACALA	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378016002	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,368,995	1,368,995	1,368,995	1,348,056	98%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
10517	CAMINO: INDEPENDENCIA - GUADALUPE VICTORIA - NUEVO PARAISO, TRAMO: KM. 0+000- KM. 35+000, SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 23+300	20-LA CONCORDIA	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378027020	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	19,022,001	19,022,001	19,022,001	15,396,394	81%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	97%	
17445	CAMINO: PERU - LA CONCORDIA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 100+000 - KM. 162+000 (T.A.)	20-LA CONCORDIA	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378035020	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	3,027,328	3,027,328	3,027,328	2,939,186	97%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17585	RAMAL A LA TIGRILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+600 (T.A.)	20-LA CONCORDIA	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378042020	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	760,609	76%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16733	CAMINO: COPAINALA-COAPILLA-OCOTOPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+500 (T.A.)	21-COPAINALA	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378014021	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	988,963	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	44	44	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16970	CAMINO: CHALCHIHUITÁN - E.C. (CHENALHO - PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400 (T.A.)	22-CHALCHIHUITÁN	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378024022	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,713,337	1,713,337	1,713,337	1,611,544	94%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
11060	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - PANTELHÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500 ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE EN EL KM. 37+500 DE 20.00 M.L. DE LONGITUD	22-CHALCHIHUITÁN	VARIAS	RURAL	25400C8D174 118002022	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	239,928	239,928	239,928	239,928	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
16184	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CHALCHIHUITÁN - CANTEAL - TZACUCUM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	22-CHALCHIHUITÁN	VARIAS	RURAL	25400C8D194 37D015022	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	3,122,948	3,122,948	3,122,948	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	2	40%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18773	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL PAJALTON ALTO - PAJALTON BAJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+845, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+845	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	25400C8D194 37D005023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	621,297	621,297	621,297	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	1	20%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18750	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN CHAMULA - KOTOLTÉ , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+729.96, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+729.96	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	25400C8D194 37D004023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	409,673	409,673	409,673	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	18%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16310	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN JUAN CHAMULA - IXTAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 47+000, SUBTRAMO DEL KM 5+000 AL KM 15+000; (CON ORIGEN EN LA LOCALIDAD DE BAUTISTA CHICO KM 16+000+0+000)	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	25400C8D194 37D016023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	3,526,209	3,526,209	3,526,209	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	3	32%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16201	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. KM 4 (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - SAN ANTONIO DEL MONTE - MILPOLETA; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+348.50, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	25400C8D194 37D018023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,027,393	1,027,393	1,027,393	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	1	28%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16331	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO IXTAPA - EMILIANO ZAPATA - VICTORICO GRAJALES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+735; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+735	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	25400C8D194 37D017023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,314,333	1,314,333	1,314,333	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	1	16%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16945	CAMINO: CHANAL - CHILIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000 (T.A)	24-CHANAL	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378023024	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	2,273,525	2,273,525	2,273,525	2,255,009	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16146	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHANAL-LA MENDOZA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 19+900, SUBTRAMO: DEL KM 7+ 500 AL KM 12+500	24-CHANAL	VARIOS	RURAL	25400C8D194 37D019024	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	3,099,175	3,099,175	3,099,175	1,419,395	46%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	2	38%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16926	CAMINO: SAN JUAN CHAMULA-CHENALHO-PANTELHO, TRAMO: KM 0+000 - KM. 59+500 (T.A)	26-CHENALHÓ	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378022026	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	5,210,333	5,210,333	5,210,333	5,029,668	97%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16603	CAMINO: BETANIA-SOYATITAN-AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: BETANIA-SOYATITAN, KM. 0+000- KM. 111+800 (T.A.)	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378007027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	5,785,717	5,785,717	5,785,717	5,749,252	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	112	112	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16817	CAMINO: GALECIO NARCIA-ZAPATA I.- E.C.(TUXTLA -SUCHIAPA- PORTILLO ZARAGOZA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+100 (T.A.)	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378018027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	984,990	98%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16556	CAMINO: LAS LIMAS-REVOLUCION MEXICANA TRAMO: KM. 17+000 - KM. 47+000 (T.A.)	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378005027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	988,780	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16802	CAMINO: SALVADOR URBINA-JULIAN GRAJALES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+100 (T.A.)	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378017027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,708,265	1,708,265	1,708,265	1,691,180	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16714	CAMINO: SAN LUCAS-CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+700 (T.A.)	28-CHIAPILLA	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378013028	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,695,030	1,695,030	1,695,030	1,681,003	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16578	CAMINO: CHICOASEN-TECPATAN-MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+200 (T.A.)	29-CHICOASÉN	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378006029	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	3,006,211	3,006,211	3,006,211	2,975,488	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	98	98	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17334	CAMINO: CHICOMUSELO-RIZO DE ORO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000 (T.A)	30-CHICOMUSELO	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378032030	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	989,494	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16863	CAMINO: TECPATAN - EMILIANO ZAPATA - SAN JOSE MASPAC TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+100 (T.A.)	33-FRANCISCO LEÓN	VARIAS	RURAL	25400C8D174 378020033	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	-	-	2,163,081	2,163,081	2,163,081	1,125,751	52%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	34	33	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS.

17292		CAMINO: E.C. INTERNACIONAL CHAMIC-EJ. TAMAULIPAS TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+300 (T.A)	34-FRONTERA COMALAPA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378031034	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	988,491	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17020		CAMINO: FRONTERA COMALAPA-CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+200 (T.A.)	34-FRONTERA COMALAPA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378026034	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,666,821	1,666,821	1,666,821	265,327	16%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	22	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16342		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM 207+500 SAN JOSÉ LA NUEVA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO: DEL KM 9+100 AL KM 14+600	38-HUIXTÁN	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D028038	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,627,500	1,627,500	1,627,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	1	24%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18850		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL CAÑADA LOS RANCHOS - BARRIO CARRIZAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300, SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300	38-HUIXTÁN	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D002038	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	416,025	416,025	416,025	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	43%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18377		CAMINO: HUITIUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 47+370 (T.A.), SUB TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000	39-HUITIUPAN	VARIAS	RURAL	254000B0174 378060039	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,854,395	2,854,395	2,854,395	2,828,463	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17071		CAMINO: LAZARO CARDENAS - EL TRIUNFO - LA INDEPENDENCIA TRAMO:KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A)	41-LA INDEPENDENCIA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378029041	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	848,941	85%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17775		CAMINO: IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+980 (T.A.)	43-IXTACOMITÁN	VARIAS	RURAL	254000B0174 378049043	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,605,442	2,605,442	2,605,442	2,557,121	98%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18022		CAMINO: IXTAPANGAJOYA-RAYA TABASCO, TRAMO: KM. 0+000- KM. 4+100 (T.A.)	45-IXTAPANGAJOYA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378054045	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,254,044	1,254,044	1,254,044	511,148	41%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15892		CAMINO: NICOLAS BRAVO - LA GLORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+305.33, SUBTRAMO: KM. 1+500 - KM. 3+500	45-IXTAPANGAJOYA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378073045	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	8,731,937	8,731,937	8,731,937	6,525,812	75%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	99%	
16661		CAMINO: LA CINTAL-JIQUIPILAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A)	46-JIQUIPILAS	VARIAS	RURAL	254000B0174 378010046	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMONOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	988,962	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16528		CAMINO: SANTA ISABEL-VILLAFLORES-REVOLUCION MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+000 (T.A)	46-JIQUIPILAS	VARIAS	RURAL	254000B0174 378003046	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,819,141	2,819,141	2,819,141	2,795,496	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	45	45	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16161		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 25+000, SUBTRAMO: DEL KM 3+000 AL KM 8+000	47-JITOTOL	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D020047	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,627,537	2,627,537	2,627,537	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	1	13%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
10764		CAMINO: ESTACION JUAREZ-SANTA MARTHA-OSTUACAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+200 (T.A.)	48-JUÁREZ	VARIAS	RURAL	254000B0174 378045048	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,631,951	1,631,951	1,631,951	940,007	58%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	55	44	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17959		RAMAL A EL MACAYO, TRAMO: KM. 0+000-16+000 (T.A.)	48-JUÁREZ	VARIAS	RURAL	254000B0174 378053048	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,881,458	1,881,458	1,881,458	1,578,563	84%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16400		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. KM 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITON -SANTO DOMINGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, SUBTRAMO: DEL KM 5+800 AL KM. 17+800	49-LARRAINZAR	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D021049	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	4,586,904	4,586,904	4,586,904	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	2	15%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
17922		CAMINO: AMATAN-LA ESPERANZA-ZACAJTIC-HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+270 (T.A.)	5-AMATAN	VARIAS	RURAL	254000B0174 378052005	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,929,729	1,929,729	1,929,729	1,882,516	98%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16070		CAMINO: LA LIBERTAD - ALDAMA - LA PLACA, TRAMO: KM. 0+000-KM. 20+500, SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 19+500	50-LA LIBERTAD	VARIAS	RURAL	254000B0174 378074050	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	4,305,192	4,305,192	4,305,192	2,518,880	59%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	93%	
17090		CAMINO: FCO. I. MADERO - RIO BLANCO - NVO. PINAR DEL RIO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+500 (T.A)	52-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	254000B0174 378030052	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	989,394	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16368		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO FRANCISCO I. MADERO - EL TRAPICHITO - RÍO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO: DEL KM. 13+700 AL KM. 17+700	52-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D029052	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,580,250	1,580,250	1,580,250	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	1	25%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16417		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 124+000, SUBTRAMO DEL KM. 53+000 AL KM. 63+000	52-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D027052	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	4,582,500	4,582,500	4,582,500	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	1	9%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16271		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO YALCOOC-VERACRUZ TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+280, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	52-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D022052	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,355,451	1,355,451	1,355,451	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	1	24%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18817		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL OXINAM - PULUMSIBAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+680, SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+680	56-MITONTIC	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D003056	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	407,809	407,809	407,809	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	1	35%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18499		RAMAL A NUEVA AMERICA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)	57-MOTOZINTLA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378065057	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,785,996	1,785,996	1,785,996	848,038	47%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	12	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS.
16050		CAMINO: NICOLAS RUIZ-E.C. (BETANIA-SOYATITAN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+100 (T.A.)	58-NICOLAS RUIZ	VARIAS	RURAL	254000B0174 378009058	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,795,350	1,795,350	1,795,350	1,745,876	97%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
10696		CAM. E.C.(CARR. INTER.)-SAN JUANITO-QUECHIT-PAMALÁ-EL REAL-YAXOQUINTELÁ-PLÁCIDO FLORES-MONTE LIBANO-OCOTALITO-LACANDÓN-AGUA DULCE-EL TUMBO-METZABOC-EL DIAMANTE-EL PEDRÓN-CHOCOLJÁ-E.C. (FRONT. DEL SUR)	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D031059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,956,867	2,956,867	2,956,867	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	2	24%	ESTE PROYECTO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 104+000, SUBTRAMO DEL KM. 2+000+0+000 AL KM. 12+000+10+000. OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18713		CAMINO: CRUCERO SAN MIGUEL-AGUA DULCE, TRAMO: KM. 0+000- KM. 18+000	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	254000B0174 378084059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	5,633,941	4,648,001	5,633,941	2,880,015	62%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	14	75%	
18662		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO:E.C. (OCOSINGO-ALTAMIRANO)-PATIHUITZ-LA SULTANA	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	254000B0174 378080059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	20	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18831		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+360, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+360	60-OCOTEPEC	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D007060	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	369,083	369,083	369,083	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	4%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
10675		CAMINO: OCOZOCOAUTLA- APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000-KM. 51+520, SUBTRAMO: KM. 49+390=KM. 20+410 - KM. 51+520=KM. 22+540	61-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378085061	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,040,333	1,040,333	1,040,333	1,029,204	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
16497		CAMINO: OCOZOCOAUTLA-APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 (T.A)	61-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378001061	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,716,088	1,716,088	1,716,088	1,704,676	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	54	54	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16507		CAMINO: OCOZOCOAUTLA-DOMINGO CHANONA, TRAMO: OCOZOCOAUTLA KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A)	61-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378002061	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	987,214	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17730		CAMINO: EC. (ESTACION JUAREZ-OSTUACAN)-NUEVO XOCHIMILCO- PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 (T.A.)	62-OSTUACÁN	VARIAS	RURAL	254000B0174 378047062	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,606,269	1,606,269	1,606,269	1,261,864	79%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	15	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16223		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO OXCHUC - CRUZTÓN - YOCHIB - SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALÁ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 62+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+500	64-OXCHUC	VARIAS	RURAL	254000B0194 37D024064	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,416,237	1,416,237	1,416,237	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	1	20%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16093		CAMINO: LA PLACA - ESTACION LACANDON - PAKAL NA, TRAMO: KM. 20+500 - KM. 45+414, SUBTRAMO: KM. 36+900 - KM. 40+900	65-PALENQUE	VARIAS	RURAL	254000B0174 378075065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	12,768,047	12,768,047	12,768,047	9,355,452	73%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	95%	
17748		CAMINO: RAYON-PANTEPEC-TAPALAPA- E.C. (COAPILLA-OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000- KM. 38+000 (T.A.)	67-PANTEPEC	VARIAS	RURAL	254000B0174 378048067	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	987,780	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	38	38	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17642		CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION EL SUSPIRO - JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.)	68-PICHUCALCO	VARIAS	RURAL	254000B0174 378044068	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	946,603	95%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
10793		CAMINO: PICHUCALCO-TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000- KM. 12+000 (T.A.)	68-PICHUCALCO	VARIAS	RURAL	254000B0174 378055068	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,290,902	2,290,902	2,290,902	1,646,530	72%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16654		CAMINO: E.C. COSTERA - EJIDO TAMAULIPAS (ESTACION JOAQUIN AMARO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+680, SUBTRAMO: KM. 3+620 - KM. 5+640	69-PUJIJIAPAN	VARIAS	RURAL	254000B0174 378078069	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	4,850,873	4,850,873	4,850,873	4,839,073	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
23152		CONSTRUCCIÓN DE CANAL PERIMETRAL Y BORDO EN LA ZONA DE TOPÓN	69-PUJIJIAPAN	EL TOPÓN	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA		-	3,687,138	921,784	921,784	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,720	0	0%	PROYECTO QUE FUE CANCELADO CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA SER DADO DE ALTA EN OTRA.
23132		REHABILITACIÓN DEL CANAL DE ACCESO EL FORTÍN	69-PUJIJIAPAN	EL FORTÍN	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA		-	550,000	550,000	550,000	520,052	95%	0	0	METRO LINEAL	440	430	98%	

16904		**CAMINO: BETANIA-SOYATITAN-AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: SOYATITAN-AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM 111+800 - KM 147+900 (T.A)**	7-AMATENANGO DEL VALLE	VARIAS	RURAL	254000B0174 378021007	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,741,572	1,741,572	1,741,572	1,729,192	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
10841		**CAMINO: BUENOS AIRES-EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 (T.A.)**	70-EL PORVENIR	VARIAS	RURAL	254000B0174 378063070	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	9,696,484	9,696,484	9,696,484	6,457,384	67%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	54	43	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16480		**CAMINO: EL PORVENIR-SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000 (T.A.)**	70-EL PORVENIR	VARIAS	RURAL	254000B0174 378064070	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	5,277,602	5,277,602	5,277,602	2,242,801	42%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	12	51%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17672		**CAMINO:PICHUCALCO-REFORMA-BOCA LIMON, SUB TRAMO: JUAREZ - REFORMA, TRAMO: KM. 18+000 - KM. 57+100 (T.A)**	74-REFORMA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378046074	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,407,461	1,407,461	1,407,461	913,255	65%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18436		**CAMINO: SALTO DE AGUA-PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)**	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	254000B0174 378062077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,918,195	1,918,195	1,918,195	1,775,251	93%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18885		**CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (SALTO DE AGUA - IGNACIO ALLENDE) - LOTE OCHO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+736, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+736**	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	254000CB0194 37D011077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,624,150	1,624,150	1,624,150	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	11	1	5%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
16260		**MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA MESILLA - LA FLORECILLA; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000; SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000**	78-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	VARIAS	RURAL	254000CB0194 37D025078	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	649,295	649,295	649,295	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	30%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
17421		**CAMINO: INDEPENDENCIA-SILTEPEC-BUENOS AIRES, SUBTRAMO: INDEPENDENCIA-JALTENANGO, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+500 (T.A.)**	8-ANGEL ALBINO CORZO	VARIAS	RURAL	254000B0174 378034008	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	3,598,309	3,598,309	3,598,309	3,499,751	97%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18101		**CAMINO: CATE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000 (T.A.)**	81-SIMOJOVEL	VARIAS	RURAL	254000B0174 378057081	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	4,899,504	4,899,504	4,899,504	4,870,944	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	44	44	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18397		**CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 18+000 - KM. 23+560 (T.A)**	81-SIMOJOVEL	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378061081	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,284,472	2,284,472	2,284,472	2,244,742	98%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18980		**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "MAZAN" EN EL KM 2+550 DEL CAMINO PORFIRIO ENCINO-GUADALUPE MAZANIL, EN EL CRUCE CON EL RÍO MAZAN**	82-SITALÁ	VARIAS	RURAL	254000CB0194 37D012082	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	304,490	304,490	304,490	0	0%	0	0	METRO LINEAL	25	6	25%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
18634		**RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BACHAJON-SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200 (T.A)**	82-SITALÁ	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378088082	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17895		**CAMINO: AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+750 (T.A.)**	84-SOLOSUCHIAPA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378051084	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,576,900	1,576,900	1,576,900	1,560,302	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18044		**CAMINO: IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+200 (T.A.)**	84-SOLOSUCHIAPA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378056084	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,691,358	1,691,358	1,691,358	1,565,390	93%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
15947		**CAMINO: SOLOSUCHIAPA-CAMPAMENTO LA TRINIDAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700**	84-SOLOSUCHIAPA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378079084	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	5,457,981	5,457,981	5,457,981	5,288,959	97%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
16750		**CAMINO: SOYALO-FRANCISCO SARABIA-CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000 (T.A.)**	85-SOYALÓ	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378025085	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	672,026	67%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	35	35	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
17855		**CAMINO: ESPEJO - SUNUJAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A)**	88-SUNUJAPA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378050088	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,373,741	2,373,741	2,373,741	1,483,312	62%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	14	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
11095		**CAMINO: CHESPAL - NUEVO PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000-KM. 27+360 (TERMINACION) ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE SICAÑADA, EN EL KM. 20+440 DE 40 M.L.**	89-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 11B001089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	276,518	276,518	276,518	276,518	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
16444		**MOD. Y AMP. DEL CAMINO: E.C. (CHESPAL-PAVENCUL) KM 23-MOTOZINTLA DE MENDOZA - EL ORIENTE-NIQUIVIL ; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 30+000,SUBTRAMO: DEL KM 18+000 = AL KM 0+000 AL KM 24+000 = AL KM 6 + 000**	89-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	254000CB0194 37D033089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	2,952,409	2,952,409	2,952,409	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	2	40%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 65% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 35% APORTACIÓN ESTATAL.
10638		**CAMINO: ARRIAGA - PUNTA FLOR, TRAMO: KM. 0+000-KM. 21+000, SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 20+200**	9-ARRIAGA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378080009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	9,422,961	9,422,961	9,422,961	9,332,052	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	
18580		**RAMAL A LAZARO CARDENAS- E.C.(TAPANATEPEC-TALISMAN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)**	9-ARRIAGA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378069009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	669,982	67%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	11	10	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16501		**CAMINO: E. C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 6+000**	92-TECPATÁN	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378071092	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	19,717,923	19,717,923	19,717,923	12,612,229	64%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	3	75%	
16838		**CAMINO: TECPATAN - AZAPAC - AMATAL - FRANCISCO LEON, TRAMO: KM. 0+000 - 18+400 (T.A.)**	92-TECPATÁN	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378019092	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	985,386	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
16994		**CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500 (T.A.)**	93-TENEJAPA	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378025093	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	937,972	94%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18519		**CAMINO: BOCA DEL CIELO- E.C. (TONALA-PUERTO ARISTA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500 (T.A.)**	97-TONALÁ	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378066097	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,668,438	1,668,438	1,668,438	1,205,874	72%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18564		**CAMINO: PUERTO ARISTA-PAREDON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300 (T.A.)**	97-TONALÁ	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378067097	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,341,631	96%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	13	13	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
18569		**RAMAL A LA POLKA -E.C.(ARRIAGA-TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (T.A.)**	97-TONALÁ	VARIAS	RURAL	254000CB0174 378068097	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS		-	1,971,873	1,971,873	1,971,873	1,845,440	94%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS.
23189		**REHABILITACIÓN DEL CANAL DE ACCESO Y DÁRSENA EN LA POLKA**	97-TONALÁ	LA POLKA	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA		-	914,950	914,950	914,950	910,662	100%	0	0	METRO LINEAL	435	435	100%	EL EJERCIDO REAL DE ESTE PROYECTO ES DE 910,662.74
23114		**REHABILITACIÓN DEL CANAL PERIMETRAL Y BORDERÍA EN EL PLAYUDO**	97-TONALÁ	PAREDÓN	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA		-	1,539,041	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,254	0	0%	PROYECTO QUE FUE CANCELADO CON ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA SER DADO DE ALTA EN OTRA.
64556		**5-099-03-00008 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL 1+940 DE LA COL SANTA RITA A SAN DIEGO**	99-LA TRINITARIA	425	RURAL	099-03-0008	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS		-	2,081,685	2,081,685	2,081,685	1,247,976	60%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	61%	
64686		**7-099-03-00009 PAVIMENTACION DE 1,047.40 METROS DE CALLES**	99-LA TRINITARIA	350	URBANO	099-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS		-	1,004,620	1,004,620	1,004,620	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,047	0	0%	